

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

27 AGO 2025

VISTO:

Carta N.º 51-2025/ MARIDIVIEIRL., recepcionada el 31 de julio del 2025, Proveedor de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 31 de julio del 2025, Carta N.º 092-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 15 de agosto del 2025, Informe N.º 276-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., recepcionado el 18 de agosto del 2025, Informe N.º 1691-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 18 de agosto del 2025, Memorando N.º 2765-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 18 de agosto del 2025, Memorando N.º 020-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 19 de agosto del 2025, Informe N.º 012-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLYTO-WCL, de fecha 22 de agosto del 2025, Carta N.º 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JSPS., de fecha 22 de agosto del 2025, Informe N.º 490-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 25 de agosto del 2025.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Procedimiento de Selección No Competitivo N.º 040-2025/GRT-DEC-i (Primera: Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N.º 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 04 de agosto del 2025, entre el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura ING.CIVIL JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS, identificado con DNI N.º 73433382; y de la otra parte la empresa MARIDIVI E.I.R.L con RUC N.º 20611751088, con domicilio legal en AV. MARISCAL RAMOS CASTILLA N.º 104, TUMBES-TUMBES-TUMBES, debidamente representado por su Titular Gerente, la Sra. MARY DEL PILAR JOSES VILELA, con DNI 00242342, con Registro de P.E N.º 11042610 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES, quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la OBRA: "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA; PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", por un monto Contratado de S/ 103,450.00 (CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100), con un plazo de Ejecución de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, A SUMA ALZADA.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,


27 AGO 2025

Que, mediante R.G.R N° 000253-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 18 de junio 2025 se resuelve CONFORMAR, el Comité de Recepción de la IOARR "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE- Miembro, Ing. DEIBY JHORATO SOCOLA - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de IOARR., de fecha 03 de julio del 2025, los integrantes del Comité de Recepción de la IOARR: "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE - Miembro, Ing. DEIBY JHORATO SOCOLA - Miembro, el Ing. ITHRI ENZO ORTIZ DIAZ en Calidad de Inspector de la IOARR y los señores Ing. CINTHYA VANESSA SUAREZ TONG -Residente, y Sr. MARY DEL PILAR DIOSES VILELA, Titular Gerente de la empresa Contratista MARIDIVI E.I.R.L, luego del Recorrido de la verificación de la Operatividad y Funcionamiento de la Infraestructura culminada, el Presente comité procede a la Recepción de la IOARR, de conformidad y en cumplimiento del numeral 212.1 del artículo 212 del D.S N° 009-2025-EF, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N.º 51-2025/MARIDIVIEIRL., recepcionada el 31 de julio del 2025, La Titular Gerente de la empresa Contratista MARIDIVI E.I.R.L, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Final de la Obra "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", con un saldo de liquidación a favor de S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

27 AGO 2025

CONCEPTO	MONTO FINAL	MONTOS	DIFERENCIA
	RECALCULADO	PAGADOS	A PAGAR
	S/.	S/.	S/.
<b>I.- LIQUIDACION DE LA OBRA</b>			
MONTO DE VALORIZACION	87,669.49	0.00	87,669.49
Contrato Principal de Obra	87,669.49	0.00	87,669.49
REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA	1,665.72	0.00	1,665.72
Contrato Principal de Obra	1,665.72	0.00	1,665.72
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	0.00	0.00	-
ADELANTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00
INTERES POR MORA EN PAGO DE VALORIZ.	0.00	0.00	0.00
Contrato Principal de Obra	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL (A+B+C+D+E+F)	89,335.21	0.00	89,335.21
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	16,080.34	0.00	16,080.34
COSTO TOTAL DE OBRA	105,415.55	0.00	105,415.55
MULTAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	105,415.55	0.00	105,415.55
<b>RESUMEN GENERAL</b>			
SOLDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:			
	EN EFECTIVO:	89,335.21	
	IGV(18%)	16,080.34	
	TOTAL	S/ 105,415.55	
MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 105,415.55			
SON: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES			

FÓRMULA POLINÓMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL

Fecha Promulgada: 13/04/2025  
 Moneda: SOLES  
 Ubicación Geográfica: TUMBES - TUMBES - TUMBES  

$$I = 0.312 (M + M_0) + 0.283 (Pr / Po) + 0.345 (Dr / Do) + 0.895 (Itr / I_0) + 0.167 (Ir / I_0)$$

Monario	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
1	0.312	100.00	M	40	MANO DE OBRERA Y AYUDANTES SOCIALES
2	0.283	100.00	P	50	PLANCHAS GALVANIZADAS
3	0.345	100.00	D	10	DOLAR GENERAL (CONFERENCIA)
4	0.895	100.00	I	40	INDUSTRIA Y EQUIPO NACIONAL
5	0.167	100.00	I	30	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

**27 AGO 2025**

**CÁLCULO DE LOS "K" REAJUSTE MENSUAL**

Presup. base: ABRIL - 2025

**FORMULA POLINOMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL**

$$K = 0.317*(M1 / A0) + 0.783*(C1 / C0) + 0.145*(M2 / M0) + 0.055*(A1 / A0) + 0.167*(MD1 / MD0)$$

INDICADOR	SÍMBOLO	ID	DESCRIPCIÓN	%	INDIC.	BASE	Reajuste
						04/25	06/25
1	M1	1	MARCO DE OBRAS DE OBRAS SOCIALES	100.00%	0.317	735.51	6.57
2	C1	51	PLANCHAS GALVANIZADAS	100.00%	0.783	255.45	0.104
3	M2	4	DOTAR (GENERAL PONDERADO)	100.00%	0.145	699.21	0.142
4	M2	40	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	100.00%	0.093	403.22	0.092
5	M2	39	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.00%	0.167	577.72	0.167
<b>TOTAL</b>					<b>1.000</b>	<b>K=</b>	<b>1.019</b>

**CÁLCULO DE REAJUSTES RECALCULADOS**

**PRESUPUESTO - CONTRATO PRINCIPAL**

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	BASE	REAJUSTE	TOTAL
1	MARCO DE OBRAS DE OBRAS SOCIALES	735.51	6.57	742.08
2	PLANCHAS GALVANIZADAS	255.45	0.104	255.55
3	DOTAR (GENERAL PONDERADO)	699.21	0.142	700.63
4	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	403.22	0.092	403.31
5	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	577.72	0.167	578.29
<b>TOTAL</b>		<b>2.671.11</b>	<b>0.505</b>	<b>2.671.62</b>

Que, mediante Provéido de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 31 de julio del 2025, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista **MARIDIVI E.I.R.L.**, para su revisión y tramite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 092-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 15 de agosto del 2025, el Subgerente de Obras **Ing. José Olegario García Flores**, remite al Ing. Ángel Mauricio Soruluz Farias, la documentación presentada por la Empresa Contratista **MARIDIVI E.I.R.L.**, mediante Carta N.º 51-2025/MARIDIVIEIRL, para que proceda con la Revisión, Evaluación, elaboración y/o recálculo de la Liquidación Técnico del Contrato de Ejecución de IOARR "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

**27 AGO 2025**

**ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"**, otorgándole 01 días calendario a partir de notificada la presente.

Que, mediante Informe N° 276-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF, recepcionada el 18 de agosto del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias, remite a la Sub Gerencia de Obras, el Informe Técnico y cálculos detallados de elaboración de Liquidación de la Obra: **"REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESÚS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"**, en cumplimiento del numeral 215.6 del artículo 215. Liquidación de obras y Consultorías de obras del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado con D. S N° 009-2025-EF, precisando que el inicio de ejecución de obra fue el día 09 de mayo del 2025 y la fecha de término real de ejecución de obra fue el día 31 de mayo del 2025. Asimismo, determina un Costo Total de Obra por el importe de **S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES)** y un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	MONTO AUTORIZADOS S/	MONTO PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
<b>PRINCIPAL</b> - Valorización N° 01 ( may-2025 )	87,669.49	-	87,669.49
(B) <b>REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL</b> - Reajuste de la valorización N° 01	1,665.72	-	1,665.72
(C) <b>ADELANTOS OTORGADOS</b> Adelantó en Efectivo (Directo) Adelanto para Materiales	-	-	0.00
(D) <b>AMORTIZACION DE ADELANTOS</b> - Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N° 01 ( may-2025 ) - Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 01 ( may-2025 )	-	-	0.00
(E) <b>DEDUCCION DE REAJUSTE</b> - Dedución Ad. Directo - Dedución Ad. Materiales	-	-	0.00
(F) <b>TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)</b>	89,335.21	-	89,335.21



**Copia Fiel del Original**

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**  
 Tumbes, **27 AGO 2025**

(G)	<b>ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b> Mayores Metrados	-	-	0.00
(H)	<b>REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b> Reajuste de la valorización Mayores Metrados	0.00	0.00	0.00
(I)	<b>TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV)</b> (G + H)	0.00	0.00	0.00
(J)	<b>MONTOS PENDIENTES DE PAGO</b> Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por : Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
(K)	<b>GASTOS POR RESOLUCION DE CONTRATO</b> Tramitación de la Resolución de Contrato :	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
(L)	<b>PENALIDADES</b> Retención por Retraso en la Obra Por Concepto de Otras Penalidades	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
(L)	<b>MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV)</b> ( F + I + J + K )	89,335.21	-	89,335.21
(M)	I.G.V. (18% de M)	16,080.34	-	16,080.34
	<b>MONTO TOTAL A FACTURAR</b> ( L + M )	105,415.55	-	105,415.55
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.</b>				<b>S/ 105,415.55</b>
<b>RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA</b>				
I. AUTORIZADO Y PAGADO		89,335.21	-	
II. DE LOS ADELANTOS		0.00	-	
III. IGV		16,080.34	-	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/ 105,415.55</b>	-	
SON: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES				
V. PENALIDADES			-	
AUTORIZADAS		0.00	-	
PAGADAS		0.00	-	
EN CONTRA DEL CONSULTOR		0.00	-	
SON: 00/100 SOLES				
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>		<b>S/ 105,415.55</b>	-	
SON: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES				

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N. 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 27 AGO 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS- CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				PRESUPUESTO VALORIZADO					CONFORMIDAD TÉCNICA			CALDO					
		UNID.	MET.	FRECIO	PARCIAL	VAL N°01		AVANCE ACUMUL.			RET.	VALOR	%	RET.	VALOR	%			
						RET.	VALOR	RET.	VALOR	%									
01	OBRAS PROVISIONALES																		
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA DE 2.40X2.60M	UND	1.00	893.31	893.31	1.00	893.31	1.00	893.31	100.00%	1.00	893.31	100.00%	1.00	893.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02	GABETA DE GUARDAMONIA Y/O ALFONJON	M2	20.00	88.66	1,771.00	20.00	1,771.00	20.00	1,771.00	100.00%	50.44	4,456.43	252.20%	20.44	-2,685.46	-15216.89%			
02	TRABAJOS PRELIMINARES																		
02.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	769.27	6.32	4,861.79	769.27	4,861.79	769.27	4,861.79	100.00%	23.14	162.66	3.14%	-745.13	4,709.23	9686.21%			
02.02	CORTE Y DEMOLICION PARA DADO DE CONCRETO	UND	12.00	20.36	244.32	12.00	244.32	12.00	244.32	100.00%	1.00	20.36	8.33%	-11.00	223.60	9168.67%			
02.03	REMOVILIZACION Y DESHABILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	100.00%									
03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
03.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	100.00%	1.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
04	SEGURIDAD EN OBRA																		
04.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	1,057.70	1,057.70	1.00	1,057.70	1.00	1,057.70	100.00%									
04.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	999.66	999.66	1.00	999.66	1.00	999.66	100.00%									
04.03	SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	GLB	1.00	206.36	206.36	1.00	206.36	1.00	206.36	100.00%									
04.04	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTI EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	100.00%	1.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
05.01	EVACUACION MANUAL PARA DADO DE CONCRETO	M3	1.15	47.48	54.60	1.15	54.60	1.15	54.60	100.00%	14.94	709.35	1289.16%	13.79	-654.75	-119917.58%			
05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2.90	78.79	228.49	2.90	228.49	2.90	228.49	100.00%	24.14	1,901.69	832.42%	21.24	-1,673.50	-73241.72%			
06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																		
06.01	DADO DE CONCRETO DE 40X16X30CM DE CONCRETO FC=0175 KG/CM2	UND	12.00	47.62	571.44	12.00	571.44	12.00	571.44	100.00%	5.67	270.01	47.25%	-6.33	301.43	5274.92%			
07	CARPINTERIA METALICA																		
07.01	COLOCACION DE TUBO DE SOPORTE CUADRADO DE 4"X230mm	ML	29.25	70.84	2,063.30	29.25	2,063.30	29.25	2,063.30	100.00%	19.61	1,912.79	63.62%	-10.64	700.55	3397.92%			
07.02	COLOCACION DE TUBO RECTANGULAR DE 4"X230 00mm	ML	22.48	51.17	1,149.28	22.48	1,149.28	22.48	1,149.28	100.00%	1.00	51.17	4.43%	-21.48	1,098.11	9564.78%			
07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERA METALICO TIPO 01 CON H=11.64M	UND	4.00	651.95	2,607.80	4.00	2,607.80	4.00	2,607.80	100.00%	1.00	651.95	25.03%	-3.00	1,955.85	7500.00%			
07.04	INSTALACION DE CORREAS DE TUBO RECT. 3"X2"X1.6mm	ML	414.84	35.80	15,266.11	414.84	15,266.11	414.84	15,266.11	100.00%									
07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAMBRON TR4 ø=0.30mm	M2	769.27	43.66	33,566.33	769.27	33,566.33	769.27	33,566.33	100.00%									
07.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUABRERA DE ACERO FRENIZADO ø=025mm	ML	17.92	45.56	816.73	17.92	816.73	17.92	816.73	100.00%									
07.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHA DE ACERO PARA ANCLAJE DE TUBO 4"	UND	22.00	129.05	2,839.10	22.00	2,839.10	22.00	2,839.10	100.00%	45.44	5,664.05	205.55%	23.44	-3,024.93	-10654.54%			
Cedo Directo					73,360.62		73,360.62		73,360.62			19,993.94					590.49		
GASTOS GENERALES			10.00%		7,335.06		7,335.06		7,335.06			1,939.39					59.05		
UTILIDAD			9.52%		6,983.61		6,983.61		6,983.61			1,848.52					54.21		
SUB-TOTAL					87,669.49		87,669.49		87,669.49			23,178.85					1,183.69		
IMPUESTO IGV 18%					15,760.51		15,760.51		15,760.51			4,172.57					213.09		
TOTAL DE SUPRESUPUESTO					103,450.00		103,450.00		103,450.00	100.00%		27,352.22	26.44%		1,955.94		1.85%		

RESUMEN DE CUADRO VALORIZADO

	PRESUPUESTO	VAL N°01
OBRAS CIVILES	87,669.49	87,669.49
SUBTOTAL	87,669.49	87,669.49
IGV (18%)	15,760.51	15,760.51
MONTO DEL PRESUPUESTO	103,450.00	103,450.00

Copia Fiel del Original

**Copia Fiel del Original**

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **27 AGO 2025**

**CÁLCULO DE LOS "K" DE REAJUSTES MENSUAL- CONTRATO PRINCIPAL**

SUB PRESUPUESTO		ACCESO			I. BASE	Val. N°01	Val. N°02
SIM	IU	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	abr-25	jun-25	jul-25
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.312	763.51	767.67	767.67
						<b>0.314</b>	<b>0.314</b>
P	61	PERFIL DE ACERO LIVIANO	100.000%	0.283	255.45	274.26	275.26
						<b>0.304</b>	<b>0.304</b>
D	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	100.000%	0.145	689.72	675.54	676.54
						<b>0.142</b>	<b>0.142</b>
M	48	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	100.000%	0.093	403.22	399.3	399.3
						<b>0.092</b>	<b>0.092</b>
GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.167	577.72	578.14	579.14
						<b>0.167</b>	<b>0.167</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>1.000</b>	<b>K= 1.019</b>	<b>1.019</b>

**CUADRO DE REINTEGROS Y DEDUCCIONES**

SUB PRESUPUESTO	Valoriz. N°	Mes Present./Trámite	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(S/IG)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(S/IG)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegro Ejecutado		V (K-1) Reintegro Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Fib)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)	
				PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum.	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.	D1	D2		
																			R=RD+D2
01	may-25	jun-25	jun-25	S/.	87,669.49	87,669.49	64,440.58	64,440.58	ADELANTADA	1.019	1,665.72	1,665.72	1,224.37	1,224.37	1,665.72	1,665.72			S/ 1,665.72
				S/.	87,669.49	87,669.49	23,228.91	87,669.49	ADELANTADA	1.019	0.00	1,665.72	441.35	1,665.72					
				S/.	87,669.49	87,669.49	87,669.49	87,669.49			1,665.72	1,224.37	1,665.72	1,665.72			Total reint. pagar	S/ 1,665.72	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

27 AGO 2025

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Item	Descripción	Und.	PRESUPUES.	Mayo 08 al 31	Junio 01 al 07
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60M	UND	993.31	993.31	
01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	M2	1,771.00	1,357.77	413.23
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	4,861.79	4,861.79	
02.02	CORTE Y DEMOLICION PARADADO DE CONCRETO	UND	244.32	244.32	
02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1,000.00	766.67	233.33
03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
03.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,500.00	1,137.93	362.07
04	SEGURIDAD EN OBRA				
04.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1,067.70	846.80	220.90
04.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	999.96	793.07	206.89
04.03	SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	GLB	206.36	162.14	44.22
04.04	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA O	GLB	1,500.00	1,178.57	321.43
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.01	EXVACACION MANUAL PARA DADO DE CONCRETO	M3	54.60	54.60	
05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	228.49	228.49	
06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
06.01	DADOS DE CONCRETO DE 40X40X80CM DE CONCRETO FC=0175 KG/CM2	UND	571.44	571.44	
07	CARPINTERIA METALICA				
07.01	COLOCACION DE TUBO DE SOPORTE CUADRO DE 4"X2.50mm	ML	2,063.30	2,063.30	
07.02	COLOCACION DE TUBO RECTANGULAR DE 4"X2"X2.00mm	ML	1,149.28	1,149.28	
07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO METALICO TIPO 01 LONG=11.84M	UND	2,607.80	2,607.80	
07.04	INSTALACION DE CORREAS DE TUBO RECT. 3"X2"X1.8mm	ML	15,266.11	15,266.11	
07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINON TR4 e=0.30mm	M2	33,586.33	16,793.15	16,793.18
07.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE ACERO ALUMINIZADO e=0.25mm	ML	839.73		839.73
07.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHAS DE ACERO PARA ANCLAJE DE TUBO 4"	UND	2,839.10	2,839.10	
COSTO DIRECTO			73,350.62	53,915.64	19,434.98
GASTOS GENERALES (10.00%)			7,335.06	5,391.56	1,943.50
UTILIDAD (8.5211%)			6,983.81	5,133.38	1,850.43
SUB TOTAL			87,669.49	64,440.58	23,228.91
IGV (18%)			15,780.51	11,599.30	4,181.20
TOTAL			103,450.00	76,039.89	27,410.11

FÓRMULA POLINÓMICA

Fórmula Polinómica

Presupuesto 5901002 "REPARACION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E 210 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"

Subpresupuesto 001 "REPARACION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E 210 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"

Fecha Presupuesto 12/04/2025

Moneda SOLÉS

Ubicación Geográfica 240101 TUMBES - TUMBES - TUMBES

$K = 0.312^{(Pr / ICo)} + 0.265^{(Pr / Po)} + 0.145^{(Dr / Do)} + 0.053^{(Itr / Ito)} + 0.167^{(Ir / Ii)}$

Moneda	Factor	(%) Símbolo	Índice	Descripción
1	0.312	100.000 M	47	ÍNDICE DE GAMA INC. LEYES SOCIALES
2	0.265	100.000 P	61	PLANCHAS GALVANIZADA
3	0.145	100.000 D	39	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
4	0.053	100.000 I	43	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
5	0.167	100.000 I	33	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Valeria Velazquez Jimenez Zárate  
ARQUITECTA  
CAP 24958

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 27 AGO 2025

Que, mediante Informe N° 1691-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 18 de agosto del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", determinando un Costo Total de Obra por el importe de S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES) y un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES), por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcular de valorizaciones. Asimismo, precisa que el Inicio del Plazo de Ejecución de Obra fue el 09 de mayo del 2025 y la fecha de Terminación Real de Obra fue el 31 de mayo del 2025.

Que, mediante Memorando N° 2765-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 18 de agosto del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la IOARR DE EMERGENCIA denominado "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", teniendo en cuenta que, el plazo para notificar a la empresa contratista MARIDIVI E.I.R.L, vía acto resolutorio se cumpliría el 19 de setiembre del 2025.

Que, mediante Memorando N° 020-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 19 de agosto del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Wiston Cornejo Luna, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la IOARR DE EMERGENCIA "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 27 AGO 2025

Que, mediante Informe N.º 012-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLYTO-WCL., de fecha 22 de agosto del 2025, el CPC Wiston Cornejo Luna, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", Precisando que no existen registros SIAF a nivel de devengado ni girados a favor del contratista MARIDIVI E.I.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2025	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 003-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO N° 040-2025/GRT-DEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 04-08-2025	MARIDIVI E.I.R.L.	MARIDIVI E.I.R.L.	103,450.00	103,450.00	0.00	0.00	103,450.00
TOTAL				103,450.00	0.00	0.00	103,450.00
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA							0.00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO AÑO 2025
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000002170-2025	103,864.47	2.6.2 2.2.2	0.00	103,864.47
TOTAL			0.00	
			SALDO AÑO 2025	103,864.47

Que, mediante Carta N.º 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JSPS., de fecha 22 de agosto del 2025, el Ing. José Santiago Pinco Sánchez, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera.



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

27 AGO 2025

Que mediante, Informe N° 490-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 25 de agosto del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", con un Costo Total de Obra por el importe de S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES), y la devolución de la Carta Fianza por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal, de acuerdo al siguiente detalle:

Autorizado y Pagado	S/ 29,335.21
Adelantos	S/ 0.00
IGV	S/ 16,080.34
Saldo por Liquidación	S/ 105,415.55

Que, el Artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 32069, aprobado mediante D.S N°009-2025-EF, señala claramente lo siguiente: 215.1 El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con los cálculos y adjuntando la documentación correspondiente en el plazo indicado en el numeral 215.6, contado desde el día siguiente de otorgada la conformidad de la última prestación, de la recepción de la obra o desde que la JPRD emite la última opinión vinculante sobre controversias generadas hasta la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato o de que haya quedado resuelta y consentida la última controversia, según sea el caso. En caso de declaración de nulidad del contrato por causa no atribuible al contratista, el plazo se cuenta desde la notificación de la declaración de nulidad.

215.2. De no hacerlo, al día siguiente de vencido el plazo indicado, inicia el plazo de la entidad contratante para presentar la liquidación. Cuando concluya el plazo de cada una de las partes sin que ninguna haya presentado la liquidación, cualquiera de ellas puede presentarla sujetándose a los plazos indicados en el numeral 215.6. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

12

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N° 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

**27 AGO 2025**

215.3. La parte que recibe la liquidación notifica su conformidad u observaciones, en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no pronunciarse dentro del plazo, la liquidación se considera consentida o aprobada.


215.4. La parte que presenta la liquidación y recibe observaciones dentro del plazo, subsana las mismas en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no hacerlo, la liquidación se considera consentida o aprobada con las observaciones formuladas.

215.5. Consentida la liquidación, se realiza el pago final, la devolución de la garantía de fiel cumplimiento y se cierra el expediente de contratación respectivo.

215.6. Los plazos máximos aplicables al procedimiento de liquidación son los siguientes:

Plazo de ejecución contractual	Plazo de presentación de la liquidación	Plazo para pronunciarse sobre la liquidación	Plazo para contestar el pronunciamiento
Consultoría de obra	quince días	treinta días calendario	quince días
Ejecución de obra	treinta días	cinuenta días calendario	quince días

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, la Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 13.01.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, Resolución Ejecutiva Regional N° 000406-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 03.07.2025 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000408-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 04.07.2025 sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 28.01.2024, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **27 AGO 2025**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Procedimiento de Selección No Competitivo N° 040-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria); correspondiente a la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 09 de mayo del 2025 y fecha de Termin Real de Obra el 31 de mayo del 2025, con un Costo Total de Obra de **S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES)**, y la devolución de la Carta Fianza por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal, en el marco del artículo 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 32069, aprobado mediante D.S N°009-2025-EF y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO- SOLICITAR**, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 1,551.08 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 08/100 SOLES)**, toda vez que se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestal N° 2170-2025, por el importe de **S/ 103,864.47 (CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 47/100 SOLES)**, haciendo el total del saldo de Liquidación por la suma de **S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

**ARTÍCULO TERCERO. – AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **MARIDIVI E.I.R.L**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 105,415.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 55/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Procedimiento de Selección No Competitivo N° 040-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria),



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 27 AGO 2025

correspondiente a la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO CUARTO - AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración, DEVOLVER LA CARTA FIANZA POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR – Procedimiento de Selección No Competitivo N° 040-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES", a favor de la Empresa Contratista MARIDIVI E.I.R.L, Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR, la

presente resolución y los cálculos técnicos a la empresa contratista MARIDIVI E.I.R.L (AV. MARISCAL RAMOS CASTILLA N° 104, TUMBES-TUMBES-TUMBES y Correo Electrónico maridivi1210@yahoo.es) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura; Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Handwritten signature of the Regional Manager

Irig. Jairo Gean Marcos Guerrero Troncos GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **27 AGO 2025**

**ANEXO N° 01**

**CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS**

OBRA : "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES"  
 CONTRATISTA : MARIDIVI E.I.R.L.  
 CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 003-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO N° 040-2025/GRI-DEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 04-09-2025

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES					MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION Y OTROS	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.		EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IGV.
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. PRINCIPAL	0.00	EFFECTIVO	0.00
REINTEGRO	0.00	AMORTIZAC. Y DSCSTOS	0.00
IG.V.	0.00	IG.V.	0.00
MONTO PARCIAL	0.00	MONTO PARCIAL	0.00
AUTORIZ Y PAGADO	89,335.21	AUTORIZ Y PAGADO	89,335.21
IG.V.	16,080.34	IG.V.	16,080.34
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>105,415.55</b>	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>105,415.55</b>

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000355-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

**27 AGO 2025**

**ANEXO N° 02**

OBRA "REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 219 JESUS EL SALVADOR DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES".

CONTRATISTA : MARIDIVI E.I.R.L

CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 003-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO N° 040-2025/GRT-DEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 04-08-2025

**I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO**

1.1.- AUTORIZADO		89,335.21
1.1.1.- VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL	87,669.49	
1.1.2.- REAJUSTES	1,665.72	
1.2.- PAGADO		0.00
1.2.1.- VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.2.- REAJUSTES	0.00	
<b>SALDO A FAVOR DE MARIDIVI E.I.R.L</b>		<b>89,335.21</b>

**II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS**

2.1.- CONCEDIDOS		0.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		0.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.		
<b>SALDO A FAVOR DE MARIDIVI E.I.R.L</b>		<b>0.00</b>

**III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.**

3.1.- AUTORIZADO		16,080.34
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	16,080.34	
3.2.- PAGADO		0.00
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	0.00	
<b>SALDO A FAVOR DE MARIDIVI E.I.R.L</b>		<b>16,080.34</b>

**RESUMEN GENERAL**

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	89,335.21
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	16,080.34

**TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MARIDIVI E.I.R.L S/. 105,415.55**

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son cálculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 1691-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 18 de agosto del 2025.

