

Copia fiel del Original




"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000019 - 2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 15 ENE 2010


VISTO:




EL INFORME N° 002-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 12 de Enero del 2010, INFORME N° 006-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-GLGO, de fecha 12 de Enero del 2009, el INFORME N° 1258-2009/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 29 de Diciembre del 2009, el INFORME N° 2297-2009/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-LICLP.-, de fecha 28 de Diciembre del 2009; referidos a la Liquidación Financiera Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES"**.



CONSIDERANDO:



Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.



Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.

Que, en merito a lo dispuesto en los considerandos anteriores, queda creada la Región Tumbes, dentro del ámbito

Copia fiel del Original



“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000019- 2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 15 ENE 2010

territorial del Departamento del mismo nombre, entrando en vigencia el día 01 de enero del 2003, en que asume el patrimonio, personal, acervo documentario y los recursos presupuestales y financieros que le corresponde al Departamento de Tumbes.-----

Que, por **R. E. R. N° 128-2004-GOB. REG. TUMBES-P**, del 27.02.04, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar la **Directiva N° 002-2004-GRT-GRPPAT-SGDI**, denominada **“Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes”**.-----

Que, con fecha 29.11.07, se suscribió el **CONTRATO N° 022-2007/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**, entre el **GOBIERNO REGIONAL TUMBES** y la otra parte la firma del **CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A. - IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, para la ejecución de la Obra : **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES”**, por un monto contratado de **S/.1'639,490.95 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 95/100 NUEVOS SOLES)**, con precios al mes de Junio del 2007, con un plazo de ejecución de **90 (NOVENTA)** días naturales, bajo el sistema **A SUMA ALZADA**.-----

Que, mediante **INFORME N° 002-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES- GRI-SGSLTO-SG**, de fecha 12 de Enero del 2010, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, remite al Gerente Regional de Infraestructura, el proyecto de Resolución de la Liquidación Financiera Final de Obra. -----

Que, mediante **INFORME N° 006-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES- GRI-SGSLTO-GLGO**, de fecha 12 de Enero del 2010, la CPC. GEORGIA

Copia fiel del Original



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"



**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000019- 2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 15 ENE 2010

LILIANA GARCIA OYOLA, responsable de las Liquidaciones Financieras de Obras, alcanza a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, la Liquidación Financiera Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES"**, en cumplimiento de la Directiva N° 009-2005/GRT-GRPPAT-SGDI-SG "PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS", además, de acuerdo al INFORME N° 136-2009/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-ORA-OT, de fecha 19 de Noviembre del 2009, deslinda todo tipo de responsabilidad ante todo tipo de acto administrativo que pudiera generarse por considerar el pago de S/.40,197.11 (CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 11/100 NUEVOS SOLES), como retención, correspondiente a un Saldo de la Valorización N° 04.-----

Que, mediante **INFORME N° 1258-2009/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG.-**, de fecha 29 de Diciembre del 2009, el Subgerente de Obras, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, la documentación de la Liquidación Técnica Final de Obra, indicando que el inspector de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES"**, indicando que la Liquidación presentada por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A- IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A**, la misma que se encuentra **CONFORME**.-----

Que, mediante **INFORME N° 2297-2009/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-LICLP**, de fecha 28 de Diciembre del 2009, el Ing. Civil **LUIS ISAAC CANALES LA PLANTÉ**, Inspector de la Obra, alcanza al Subgerente de Obras, la Liquidación Técnica Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES"**, la misma que se encuentra **CONFORME SIN OBSERVACIONES**.-----



Copia fiel del Original



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000019 - 2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 15 ENE 2010

Que, habiéndose dado inicio el proceso de selección, durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM; por tanto atendiendo a lo informado por la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras y la Subgerencia de Obras, es **PROCEDENTE APROBAR**, la Liquidación Financiera Final del **CONTRATO N° 022-2007/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, relativa a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES"**, ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A. - IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, con un monto total ascendente a **S/1'700,349.95 (UN MILLON SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL Y 95/100 NUEVOS SOLES)**, existiendo un **SALDO CONTRACTUAL A FAVOR** de la Empresa, ascendente a **S/201,583.08 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 08/100 NUEVOS SOLES)**, el mismo que se detalla en el **ANEXO N° 02**. -----

Estando a las consideraciones expuestas y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, Subgerencia de Obras y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.-----

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Financiera Final del **CONTRATO N° 022-2007/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**, relativo a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES"**, ejecutada por la Empresa



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Sr. Manuel M. Sarango Canales
RESP. DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000019- 2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 15 ENE 2010

CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A - IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A, con un monto total ascendente a **S/. 1'700,349.95 (UN MILLON SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL Y 95/100 NUEVOS SOLES)**, existiendo un **SALDO CONTRACTUAL A FAVOR** de la Empresa, ascendente a **S/.201,583.08 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 08/100 NUEVOS SOLES)**.-----



ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **PAGAR** a la Empresa **CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A - IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A**, el saldo contractual a Favor, ascendente a **S/.201,583.08 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 08/100 NUEVOS SOLES)**.-----



ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa **CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A. - IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, como Ejecutor de la Obra, a la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administración, Asesoría Jurídica, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la Sede del Gobierno Regional de Tumbes.-----



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE,



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Ing. Justo A. Curvarán Zarate
Gerencia Regional de Infraestructura

**RESOLUCION GERENCIA REGIONAL
N° 000019 -2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, **15 ENE 2010**

A N E X O N° 01




CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES- TUMBES"
 CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A- IBECO CONTRATISTAS GENERALES
 CONTRATO N° : 022-2007/GOB. REG.TUMBES - GRI-GR

FECHA	CIP N°	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REINT.	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO		AMORTIZACIONES		MULTAS Y OTROS	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
								BRUTO VALORIZADO	EFFECTIVO	MATERIAL	EFFECTIVO			IGV	
02.04.08	0408	VAL. 01	107,287.61	0.00	8,153.86	4,076.93	8,153.86	127,672.26	21,457.52	42,915.04	0.00	64,372.56	42,915.04	20,384.65	
07.04.08	1954	VAL. 02	357,242.77	17,308.75	30,439.11	13,575.22	27,150.45	445,716.31	71,448.55	142,897.11	0.00	214,345.66	160,205.86	71,164.79	
05.05.08	2405	VAL. 03	212,937.83	0.00	16,183.27	8,091.64	16,183.27	253,396.01	42,587.57	85,175.13	0.00	127,762.70	85,175.13	40,458.18	
29.10.09	7833	VAL. 04	586,525.15	11,944.93	33,880.21	26,609.70	53,219.40	712,179.39	140,051.06	280,102.12	0.00	420,153.18	178,316.90	113,709.31	
T O T A L			1,263,993.36	29,253.68	88,656.45	52,353.49	104,706.99	1,538,963.97	275,544.70	551,089.40	0.00	826,634.10	466,612.93	245,716.93	

C. PRINCIPAL 1,263,993.36
 REINTEGRO 29,253.68
 I.G.V. 245,716.93
MONTO PARCIAL 1,538,963.97
 AUTORIZ. Y PAGADO 135,618.46
 I.G.V. 25,767.52
COSTO TOTAL OBRA 1,700,349.95

EFFECTIVO 466,612.93
 AMORTIZAC. Y DSCTOS 826,634.10
 I.G.V. 245,716.93
 MONTO DEJADO DE PAGAR 0.01
MONTO PARCIAL 1,538,963.97
 AUTORIZ. Y PAGADO 135,618.46
 I.G.V. 25,767.52
COSTO TOTAL OBRA 1,700,349.95



Copia fiel del Original

Copia fiel del Original

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000019-2010/ GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 15 ENE 2010

A N E X O N° 02

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

OBRA : " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE VILLA SAN ISIDRO
SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE CORRALES- TUMBES"
CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTORA RAVAL S.A- IBECO CONTRATISTAS GENERALES
CONTRATO N° : 022-2007/GOB. REG.TUMBES - GRI-GR

01.00	AUTORIZADO Y PAGADO		1,428,865.50
01.01	AUTORIZADO		
	M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL	1,377,723.49	
	REAJUSTES	75,019.49	
	DEDUCTIVO MATERIALES	-6,099.51	
	DEDUCTIVO PPTO BASE	-17,777.97	
01.02	PAGADO		1,293,247.04
	M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL	1,263,993.36	
	REAJUSTE	29,253.68	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		135,618.46
02.00	I.G.V.		
02.01	AUTORIZADO	271,484.45	
02.02	PAGADO	245,716.93	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		25,767.52
03.00	ADELANTOS		
03.01	OTORGADO		826,634.09
	EFFECTIVO	275,544.70	
	MATERIALES	551,089.39	
03.02	PAGADO		826,634.10
	EFFECTIVO	275,544.70	
	MATERIALES	551,089.40	
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA		-0.01
04.00	DEVOLUCION		
04.01	AUTORIZADO (DEVOLUCION POR MONTO NO PAGADO VAL. 04)	40,197.11	
04.02	PAGADO	0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		40,197.11
05.00	MULTA POR ATRAZO		
05.01	AUTORIZADO	12,144.38	
05.02	PAGADO	12,144.38	
	SALDO		0.00

RESUMEN

AUTORIZADO Y PAGADO	135,618.46
I.G.V.	25,767.52
ADELANTOS	-0.01
RETENCIONES	40,197.11
MULTAS	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	201,583.08

