

Copia fiel del Original




"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº00171 -2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 01 JUN 2011

**VISTO:**

EL INFORME Nº 270-2010/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SCSLTO-SG, de fecha 17 de Mayo de 2011; MEMORANDO Nº 497-2011-GOB REG. TUMBES-GGR, de fecha 16 de Mayo de 2011; Informe Nº 170-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-OAL; de Fecha 26 de Abril de 2011; Informe Nº 465-2011-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORAJ; de Fecha 14 de Abril de 2011; Informe Nº 314-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 13 de Abril de 2011; Informe Nº 477-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-CMG, de fecha 06 de Abril de 2011; Informe Nº 424-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-CMG-, de fecha 24 de Marzo de 2011; Informe Nº 218-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 14 de Marzo de 2011; Informe Nº 357-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-CMG-, de fecha 11 de Marzo de 2011; el Informe Nº 096-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES -GRI-OAL, de fecha 22 de Febrero del 2011; el informe Nº 134-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES -GRI-SGO-SG; de fecha 18 de Febrero del 2011; el Informe Nº 177-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES -GRI-SGO-CMG; de fecha 09 de Febrero del 2011; el Oficio Nº 013-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, de fecha 14 de Enero del 2011; el Informe Nº 018-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES -GRI-SGO-CAMG; Carta Nº 09-2010/CONSORCIO LUREN-MACIZA-CMT-GER, de fecha 18 de Noviembre de 2010; referidos a la Liquidación Financiera Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**.



**CONSIDERANDO:**

Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley Nº 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.

Gobierno Regional de Tumbes  
Secretaría Gerencial  
Folios 178

494  
Folio

Copia del Original



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

# RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº000171-2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 01 JUN 2011

Que por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, modificada por la Ley Nº 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización. --

Que, por R.E.R. Nº 128-2004-GO3. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, se resuelve en su artículo primero aprobar la Directiva Nº 002-2004-CRT-GRPPAT-SGDI, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes" -----

Que, en mérito a lo dispuesto en los considerandos anteriores, queda creada la Región Tumbes, dentro del ámbito territorial del departamento del mismo nombre, entrando en vigencia el día 01 de enero del 2003, en que asume el patrimonio, personal, acervo documentario los recursos presupuestales y financieros que le corresponde al Departamento de Tumbes. -----

Que, con fecha 03 de Octubre de 2008, se suscribió el CONTRATO Nº 012-2008/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, entre el GOBIERNO REGIONAL TUMBES y la Empresa Contratista CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES", por un monto contratado de S/2'121,201.12 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS UNO CON 12/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Febrero del 2008 con un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) días naturales, bajo el sistema PRECIOS UNITARIOS. -----



Gobierno Regional de Tumbes  
Secretaría General de Gobierno  
Folios 171

4/13

Copia del Original



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

# RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00171 -2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 01 JUN 2011

Que mediante **INFORME Nº 272-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG**, de fecha 17 de Mayo del 2011, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, responsable de la **ELABORACION**, de la Liquidación Financiera Final de Obra, de acuerdo a la **DIRECTIVA Nº 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPAC-SGI-SG. "PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROVACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS"**, alcanza el Proyecto de Resolución debidamente visado al Gerente Regional de Infraestructura, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**, para que luego de encontrarla conforme proceda de acuerdo a sus funciones.



Que, con **MEMORANDO Nº 497-2011-GOB. REG.TUMBES-GGR**, de fecha 16 de Mayo de 2011, el Gerente General Regional, dispone al Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, proyectar la resolución de liquidación final de la obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**; conforme a la liquidación formulada por la empresa contratista.



Que, con Informe Nº 170-2011/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-OAL, de fecha 26 de Abril de 2011, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura, que lo manifestado por el Subgerente de Obras; se tuvo que haber aplicado dentro de los plazos establecidos en el Art. 269º del D.S. Nº 084-2004-PCM sin embargo el inspector de obra no lo hizo, permitiendo que el plazo para hacerlo se venciera y como consecuencia queda **CONSENTIDA** la liquidación del contratista por el monto presentado, y precisa que se ha emitido el **INFORME Nº 016-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-OAL**, de fecha 26 de Enero del 2011, debiendo su despacho realizar los tramites administrativos que correspondan para la aprobación de liquidación Final del Contratista mediante Acto Resolutivo.



Gobierno Regional de Tumbes  
Secretaría General  
476

476




"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº00171 -2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 01 JUN 2011

Que mediante, INFORME Nº 465-2011-GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GGR-ORAJ, de fecha 14 de Abril de 2011, el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica comunica a la Gerencia General Regional, que se debe derivar el expediente a la subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, a efectos de que se proyecte la resolución de liquidación final de la obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**; conforme a la liquidación formulada por la empresa contratista **CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT**; se debe autorizar al Procurador Público Regional para que inicie las acciones civiles y penales contra los Ex funcionarios y Servidores que permitieron el consentimiento de la mencionada liquidación.



Que mediante, INFORME Nº 314-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 13 de Abril de 2011, el Subgerente de Obras, comunica al Gerente Regional de Infraestructura, que si bien es cierto que la liquidación practicada por el gobierno regional de tumbes no fue notificada a su debido tiempo, es también cierto que el contratista **CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT**, en su liquidación maliciosamente considero el pago de mayores gastos generales, pese a haber aceptado renunciar como se evidencia en las addendas suscritas por las partes, y además deslinda todo tipo de responsabilidad que se pudiera derivar por la falta de diligencia en la liquidación presentada por el contratista dentro del plazo legal, lo cual ha ocasionado el consentimiento de dicha liquidación y perjuicio económico al estado.



Que mediante, Informe Nº 477-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-CMG, de fecha 06 de Abril de 2011, el Inspector de la Obra, solicita al Subgerente de Obras, la revisión de normas legales sobre aplicación de mayores gastos generales referidos a la obra **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**



Stamp: 477-2011, Sub Gerente de Obras, Folios 477

Copia fiel del Original



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº000171-2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**


Tumbes, 01 JUN 2011

Que mediante, INFORME Nº 424-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-CMG, de fecha 24 de Marzo de 2011, el Inspector de Obra, comunica al Subgerente de Obras, la revisión de normas legales sobre aplicación de mayores gastos generales referidos a la obra **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**.

Que mediante, INFORME Nº 218-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO, de fecha 14 de Marzo de 2011, el Subgerente de Obras, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura la documentación de la liquidación final de Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**, CONSENTIDA, solicitando se sirva derivar el presente a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, para su revisión elaboración de la liquidación financiera y acto resolutive correspondiente.

Que mediante, INFORME Nº 357-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES -GRI-SGO-CMG-, de fecha 11 de Marzo del 2011, el Inspector de Obra, remite al Subgerente de Obras, la Liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**, la cual ha sido elaborada por el contratista, ha sido revisada por el equipo de inspección, encontrándola conforme.

Que mediante INFORME Nº 096-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-OAL, de fecha 22 de Febrero de 2011, el Asesor Legal de la Oficina Regional de Infraestructura, comunica al Gerente Regional de Infraestructura, que ya emitió su opinión legal al respecto mediante INFORME Nº 016-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-OAL, de fecha 26 de Enero del 2011, ratificándose en lo opinado, debiendo su



Buena Fe  
11/6

11/6

Copia del Original



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000171 -2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, **01 JUN 2011**

despacho realizar los trámites administrativos que correspondan para la aprobación de la liquidación final del contratista mediante acto resolutivo.-----

Que mediante, INFORME Nº 134-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 18 de Febrero de 2011, el Subgerente de Obras, comunica al Gerente Regional de Infraestructura, respecto al consentimiento de la liquidación de obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA – TUMBES"**, que revisados los antecedentes se puede apreciar que, de acuerdo al marco legal, la entidad no cumplió con emitir su pronunciamiento dentro de lo plazo legal, debiéndose determinar las responsabilidades por el **CONSENTIMIENTO** de la liquidación del contratista, que va en contra de los intereses del estado.-----

Handwritten initials



Que, mediante INFORME Nº 177-2011/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGO-CMG-, de fecha 09 de Febrero de 2011, el Ing. inspector comunica al subgerente de obras, el supuesto consentimiento de la liquidación de obra. **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA – TUMBES"**, al haberse formulado las observaciones a la liquidación de obra presentada por el contratista, y este indica que no las acoge porque su liquidación presentada ha quedado consentida por habersele notificado extemporáneamente, Recomendando que la entidad **NO APRUEBE** la liquidación de obra del contratista y que se solicite **CONCILIACION** al amparo del Art. 269º del quinto párrafo del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-----



Handwritten notes and stamps on the right side of the page

Que mediante, INFORME Nº 016-2011/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-OAL, de fecha 26 de Enero de 2011, el Asesor Legal de la Oficina Regional de Infraestructura, comunica al Gerente Regional de Infraestructura, que el Ing. Civil cesar Adolfo morales Quevara, en calidad de inspector de obra, nunca cumplió con observar la liquidación final de obra presentada por el contratista **CONSORCIO LUREN,**



Handwritten notes and stamps on the bottom right side of the page



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"


# RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000171-2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 01 JUN 2011

**MACIZA Y CMT**, verificándose que la entidad ha observado la mencionada liquidación del contratista fuera del plazo, conforme lo establece el Art. 211º del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.



Que, mediante OFICIO Nº 013-2011/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GGR-GRI-GR., de fecha 14 de Enero de 2011, el Gerente Regional de Infraestructura, alcanza al Representante Legal de la Empresa Contratista **CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT**, las observaciones planteadas a liquidación final presentada por su representada, referidos a la obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**.



Que, mediante INFORME Nº 018-2011/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGO-CAMG., el Ing. Inspector comunica al subgerente de obras, la notificación de las observaciones al contratista referidos a la obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**, concluyendo que en la liquidación técnica elaborada por la entidad se está realizando el cobro de la multa debido a que no se levantaron las observaciones dentro del plazo informado por el comité de recepción de obra---



Que, con CARTA Nº 009-2010/CONSORCIO LUREN -MACIZA-CMT-GER, de fecha 18 de Noviembre de 2010, el Representante Legal de la Empresa Contratista **CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT**, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura la liquidación del contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES"**.



Folios: 468  
Secretaría Regional Regional  
Folios 472

Copia fiel del Original



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

# RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00171-2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 01 JUN 2011

Que, habiéndose dado inicio el proceso de selección, durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Ley N° 1017 y su Reglamento aprobado por D.S: N° 184-2008-EF, modificado por el D.S N° 021-2009-EF, por tanto, atendiendo a lo informado por la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras y la Subgerencia de Obras, las Oficinas de Asesoría Legal del Gobierno Regional Tumbes, es procedente APROBAR, la Liquidación Financiera Final del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 012-2008/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, relativo a la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES", ejecutada por la empresa contratista CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT, con un costo total ascendente a S/.2'319,928.57 (DOS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 57/100 NUEVOS SOLES), existiendo un saldo contractual a favor de la empresa ascendente a la suma de S/.246,682.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 NUEVOS SOLES), el mismo que se detalla en el ANEXO N° 01 y N°02 de la presente resolución y que será devuelto previo informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras.

Estando a las consideraciones expuestas y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, liquidación y transferencias de obras, Subgerencia de obras y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.



Handwritten notes and stamps at the bottom right, including a rectangular stamp that reads "Gobierno Regional Tumbes" and "Secretaría General Regional".

Copia fiel del Original



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°000171-2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, **01 JUN 2011**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la Liquidación Financiera Final **CONSENTIDA** del **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°012-2008/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, relativo a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA -- TUMBES"**, ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT**, con un costo total ascendente a **S/2'319,928.57 (DOS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 57/100 NUEVOS SOLES)**, conforme al **ANEXO N° 01**, de la presente Resolución-----

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZA**, a la Oficina Regional de Administración, **PAGAR** a la Empresa Contratista **CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT**, el **saldo contractual a favor** ascendente a la suma de **S/246,682.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 NUEVOS SOLES)**, así como la devolución del fondo retenido como garantía de fiel cumplimiento ascendente a **S/ 24,613.87 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 87/100 NUEVOS SOLES)** de acuerdo a los comprobantes de pago N° 1041, de fecha 02 de setiembre del 2009, y el N° 10005 de fecha 03 de diciembre del 2009; así mismo la devolución de la **CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 00110265 66 980033046**, emitida por el Banco continental por el monto ascendente a **S/ 212,120.11 (DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTE CON 11/100 NUEVOS SOLES)**, previo informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras-----



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
Subgerencia de Obras y Mantenimiento  
470

10/06/2011  
406

Copia del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Ing. Adm. H. Alberto Sigifredo Peña García  
Jefe de Trámite Documentario



"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**

**Nº 000171 -2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 01 JUN 2011

**ARTICULO TERCERO.-**

Que, la Oficina Regional de Control Institucional, es el encargado de determinar la responsabilidad de los funcionarios y/o servidores que hayan incurrido en presuntas negligencias que pudieran determinar contingencias por la conciliación, adicionales no autorizados por la Entidad, así como por las Opiniones y recomendaciones de los asesores legales del Gobierno Regional que han **permitido el consentimiento de la liquidación del contratista**, por lo que la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras deslinda su responsabilidad por la presentación del proyecto de Liquidación Financiera Final del Contrato ejecutado por la Empresa Contratista **CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT.**

**ARTICULO CUARTO.-**

**NOTIFICAR** la presente Resolución a la Empresa Contratista CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT, como Ejecutora de la Obra, a la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administración, la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Procurador Público, Oficina regional de Control Institucional, Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la sede del Gobierno Regional Tumbes.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
Ing. *[Signature]* Córdoba Parker  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

*[Handwritten notes and stamps]*

*[Handwritten notes and stamps]*



**RESOLUCION GERENCIA REGIONAL  
-2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR  
N° 000171**

**A N E X O N° 01 01 JUN 2011**

**CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS**

OBRA : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA.HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA DISTRITO DE ZARUMILLA - TUMBES

CONTRATISTA : CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CIA

CONTRATON° : 012-2008/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

FECHA	Cif/ N°	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REINT.	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		MULTAS Y OTROS	TOTAL AMOR.-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
									EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IGV
31.10.06	1635	VAL 01	78.062,85	0,00	5.932,78	2.966,39	5.932,78	92.894,76	15.612,57	31.225,14	0,00	46.837,71	31.225,14	14.831,94
31.11.08	2092	VAL 02	280.224,91	0,00	21.297,47	10.648,73	21.297,46	393.473,49	56.045,96	112.091,92	0,00	168.137,88	112.091,92	35.243,67
31.12.03	8355	VAL 03	213.840,03	0,00	16.251,92	8.125,96	16.251,92	254.470,82	42.768,20	85.526,40	0,00	128.304,60	85.526,40	40.629,83
12.02.09	0644	VAL 04	71.439,21	0,00	5.429,38	2.714,69	5.429,38	85.012,66	14.287,84	28.575,68	0,00	42.863,52	28.575,68	15.573,45
15.04.09	2034	VAL 05	11.241,14	0,00	854,33	427,16	854,33	13.376,96	2.248,23	4.496,45	0,00	6.744,69	4.496,45	2.135,82
15.04.09	2096	VAL 06	105.213,00	0,00	7.996,19	3.998,09	7.996,19	125.203,47	21.042,60	42.085,20	0,00	63.127,80	42.085,20	19.990,47
15.05.09	3723	VAL 07	75.415,11	0,00	5.731,55	2.865,77	5.731,55	89.743,98	15.083,02	30.166,04	0,00	45.249,06	30.166,04	14.328,87
15.06.09	3576	VAL 08	52.820,14	0,00	4.014,33	2.007,17	4.014,33	62.855,97	10.564,03	21.128,06	0,00	31.692,09	21.128,06	10.035,83
15.07.09	3569	VAL 09	100.870,00	0,00	5.195,29	2.597,64	5.195,29	145.571,90	24.130,74	48.261,47	0,00	72.392,21	48.261,47	22.924,20
05.08.09	5313	VAL 10	189.398,73	0,00	14.394,30	7.197,15	14.394,30	225.384,49	37.879,75	75.759,49	0,00	113.639,24	75.759,49	35.985,76
04.09.09	1043	VAL 11	227.438,98	0,00	17.285,36	8.642,68	17.285,36	270.652,38	45.487,80	90.975,59	0,00	136.463,39	90.975,59	43.213,40
30.10.09	7808	VAL 12	46.361,75	0,00	3.523,49	1.761,75	3.523,49	55.170,48	9.272,35	18.544,70	0,00	27.817,05	18.544,70	8.808,73
11.11.09	8361	VAL 13	152.844,22	0,00	11.616,16	5.808,08	11.616,16	181.894,62	30.566,84	61.137,69	0,00	91.706,53	61.137,69	29.040,40
04.12.09	10081	VAL 14	30.702,00	0,00	2.333,43	1.166,60	2.333,43	36.635,38	6.140,00	12.281,20	0,00	18.420,80	12.281,20	5.833,38
30.12.09	10869	VAL 15	36.860,88	0,00	2.786,23	1.393,11	2.786,23	43.626,45	7.332,18	14.664,35	0,00	21.996,53	14.664,35	6.965,57
31.03.09	1812	ADIC. 01	13.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,65	2.510,40
21.06.09	5793	ADIC. 02	9.727,74	0,00	1.848,27	0,00	1.848,27	11.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,74	1.848,27
04.12.09	15048	ADIC. 03-01	166.218,72	0,00	31.587,56	0,00	31.587,56	197.800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	166.218,72	31.581,56
23.11.09	10784	ADIC. 03-02	65.038,15	0,00	12.927,25	0,00	12.927,25	80.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68.038,16	12.927,25
<b>T O T A L</b>					<b>177.484,12</b>	<b>64.308,18</b>	<b>128.616,51</b>	<b>2.319.928,57</b>	<b>338.464,11</b>	<b>676.928,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.393,10</b>	<b>934.126,66</b>	<b>370.408,91</b>

C PRINCIPAL 1.945.515,76  
REINTEGRO 0,00  
IGV 370.408,81


MONTO PARCIAL 2.319.928,57  
AUTORIZ. Y PAGADO 207.296,13  
IGV 39.386,27  
COSTO TOTAL OBRA 2.566.610,97

EFFECTIVO 934.126,66  
AMORTIZAC Y DSCOT 1.015.393,10  
IGV 370.408,81

MONTO PARCIAL 2.319.928,57  
AUTORIZ. Y PAGADO 207.296,13  
IGV 39.386,27  
COSTO TOTAL OBRA 2.566.610,97

Gobierno Regional Tumbes  
Secretaría General Regional  
Folio 468

El presente documento es copia fiel del original  
Fecha 16/09/2011  
Firma



**Copia fiel del Original**

Copia fiel del Original

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000171 -2011/ GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**  
**ANEXO Nº 02** Tumbes, **01 JUN 2011**  
**LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA**

OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DEL AA. HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA - TUMBES

CONTRATISTA: CONSORCIO LUREN- MACIZA y CMT  
 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: Nº 012-2008/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

**1.00 AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1,0 AUTORIZADO**

1.1,1 CONTRATO PRINCIPAL	1.782.521,95
1.1,2 adicional Nº01	13.212,65
1.1,3 adicional Nº02	11.780,51
1.1,4 adicional Nº03	234.256,89
1.1,5 Deductivo Nº 01	17.456,26
1.1,6 Deductivo Nº 02	73.057,16
1.1,7 Mayores Gastos Generales	210.971,13

**1.1,2 REINTEGROS**

CONTRATO PRINCIPAL	57.355,66
--------------------	-----------

**1.1,3 LEY DEL IGV E IMP. SEL AL CONS.**

Decreto Leey Nº 775 del 30/12/93

CONTRATO PRINCIPAL	3.338.679,17	
adicional Nº01	2.510,40	
adicional Nº02	2.238,30	
adicional Nº03	44.508,81	
Deductivo Nº 01	3.316,69	
Deductivo Nº 02	13.880,86	
Mayores Gastos Generales	40.084,51	
Reintegros	10.897,53	2.641.306,59

**1.2,0 PAGADO**

1.2,1 CONTRATO PRINCIPAL	1.692.332,49
1.2,2 adicional Nº01	13.212,65
1.2,3 adicional Nº02	9.727,74
1.2,4 adicional Nº03	234.256,89

**1.2 REINTEGROS**

CONTRATO PRINCIPAL

**1.2,3 LEY DEL IGV E IMP. SEL AL CONS.**

Decreto Ley Nº 775 del 30/12/93

CONTRATO PRINCIPAL +REINT	128.616,66	
adicional Nº01	2.510,40	
adicional Nº02	1.848,27	
adicional Nº03	44.508,81	
Adelanto Directo	67.735,83	
Adelanto de ;Materiales	35.471,67	2.330.221,31

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

En Efectivo	311.085,28
Por I.G.V.	201.419,20
	49.669,08

**II ADELANTOS**

**2,01 CONCEDIDOS**

2,1,1 Directo	356.504,39	
2,1,2 Materiales	713.008,78	1.069.513,17
2,2,0 Amortizado		
2,2,1 Directo	338.464,11	
2,2,2 Materiales	676.928,99	1.015.393,10

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

54.120,07



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
 Sec. Ger. Region. de Obras y Lic.  
 Trámite de Contr. de Obra  
 Fotos: 2/03/11

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
 Sub Gerencia de Lic. y Trans. de Obras  
 11/7

Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº

-2011/ GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

000171

Tumbes, 01 JUN 2011

ANEXO Nº 02

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

OBRA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DEL A.A.HH. EDMLNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA - TUMBES

CONTRATISTA:

CONSORCIO LUREN, MACIZA Y CMT

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

Nº012-2009/GOB.REG TUMBES-GRI-GR

INSPECTOR

ING. CESAR A. MORALES GUEVARA

RESUMEN DE SALDOS

A CARGO DEL CONTRATISTA: A FAVOR DEL CONTRATISTA S./

I AUTORIZADO Y PAGADO

En Efectivo  
Por I.G.V.

261.416,20  
49.669,08

II ADELANTOS

En Efectivo  
Por I.G.V.

54.120,07  
10.282,81

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

246.682,40

En Efectivo  
Por I.G.V.

207.296,13  
39.386,27



Handwritten notes and signatures in a rectangular box at the bottom right.

Handwritten notes and a date stamp '1/6/11' in a rectangular box at the bottom right.