

**Copia fiel del Original**



**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 00000572 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

Tumbes, 20 AGO 2012

**VISTO:**

EL INFORME N° 058-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRRNDMA-SGRNMA-SG, de fecha 09 de Agosto del 2012; LA CARTA N° 0065-2012/E y L CONTRASITAS GENERALES, de fecha 12 de Julio del 2012; LA CARTA NOTARIAL S/N, de fecha 12 de Julio del 2012; LA CARTA N° 014-2012, de fecha 21 de Junio del 2012; LA CARTA N° 008-2012/OPECONCI S.C.R.L., de fecha 12 de Junio del 2012; LA CARTA N° 007-2012/GRT-GRRNGMA-SGRNMA-SG, de fecha 15 de Mayo del 2012; LA CARTA N° 006-2012/OPECONCI S.C.R.L., de fecha 08 de Mayo del 2012; referidos a la Liquidación Financiera Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES -- SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO".-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.-----

Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.-----

Que, por R. E. R. N° 128-2004-GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar la Directiva N° 002-2004-





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 0000572 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

Tumbes, 20 AGO 2012

**GRT-GRPPAT-SGDI, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes".-----**

Que, con R.E.R. Nº 00814-2011/GOB.REG.TUMBES-P, de fecha 28 de Octubre de 2011, resuelve en su Art. 2do, DELEGAR a las Gerencia Regionales, Oficinas Regionales y Direcciones Regionales, las facultades de elaboración, ejecución, supervisión, liquidación y transferencia de las obras, proyectos y actividades de inversión que ejecuten en el ámbito de su competencia, debiendo contar con la evaluación y viabilidad respectiva.-----

Que, con fecha 02.11.11, se suscribió el **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 001-2011/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**, entre el **GOBIERNO REGIONAL TUMBES**, y la Empresa Contratista **OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI S.C.R.L.** para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"**, por un monto contratado de **S/. 60,677.96 (SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 96/100 NUEVO SOLES)**, con un plazo de ejecución de **45 (CUARENTA Y CINCO) días Calendario**, bajo el sistema **A PRECIOS UNITARIOS**.-----

Que mediante, **INFORME Nº 058-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRRNDMA-SGRNMA-SG**, de fecha 09 de Agosto del 2012, el Subgerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente, responsable de la **ELABORACION** de la Liquidación Financiera Final del Proyecto, de acuerdo a la **DIRECTIVA Nº 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPPAC-SGI-SG**. **"PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS"**, alcanza el Proyecto de Resolución debidamente visado, al Gerente Regional de



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"


**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 00000572-2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

Tumbes, 12 0 AGO 2012

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, referidos a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO", debidamente visada para que luego de encontrarla conforme procede de acuerdo a sus funciones.-----

Que, mediante CARTA N° 0065-2012/ E&L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., de fecha 12 de Julio del 2012, el Sr. ELISEO CARRASCO FRIAS, Gerente de la Empresa E&L CONTRATISTAS GENERALES SAC, alcanza al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Liquidación de Obra referente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"; que mediante proveído insertos de fecha 13/07/2012, solicita dar cumplimiento por lo dispuesto de la GRRNGMA, su revisión, evaluación y de ser conforme proyectar el Acto Resolutivo; además señala en el Item, III del precedente informe que el monto a pagar al Contratista por Liquidación de Obra, asciende a **S/. 3,953.01 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 01/100 NUEVOS SOLES)**.-----

Que, mediante CARTA NOTARIAL S/N, de fecha 12 de Julio del 2012; firmada por el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, se le notifica y reitera urgente alcanzar la conformidad de la Liquidación de Obra, a la Empresa prestadora del Servicio de Supervisión E&L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO", que en un plazo





## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

### RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000572-2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR

Tumbes, 20 AGO 2012

de 24 horas se pronuncie y de Conformidad a la Liquidación Final teniendo en cuenta los plazos establecidos, con la finalidad de proyectar el Acto Resolutivo y proceder a la devolución de la Carta Fianza que presento el Contratista.-----

Que, mediante **CARTA N° 014-2012/GGR-GRRNGMA-GR**, de fecha 21 de Junio del 2012, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, alcanza al Gerente de la Empresa Contratistas Generales S.A.C., reitera presentación de liquidación final de la obra, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"**, la cual fue recepcionada por su despacho el día 17 de Mayo del presente año, a fin de poder notificar a la empresa contratista dentro de los plazos establecidos de acuerdo a ley.-----

Que, mediante **CARTA N° 008-2012/OPECONCI S.C.R.L.**, de fecha 12 de Junio del 2012, la Empresa Constructora OPECONCI SRL, reitera la revisión, aprobación y liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"**.-----

Que, mediante **CARTA N° 007-2012/GRT-GRRNGMA-SGRNMA-SG**, de fecha 15 de Mayo del 2012; el Subgerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente, alcanza al Sr. ELISEO CARRASCO FRIAS, Gerente de la Empresa E&L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., la liquidación final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"**,



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

### RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000572 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR

Tumbes, 20 AGO 2012

para su revisión, evaluación y aprobación según corresponda a la Ley de Contrataciones del Estado.-----

Que, mediante CARTA N° 006-2012/OPECONCI S.C.R.L., de fecha 08 de Mayo del 2012; la Empresa Contratista OPECONCI S.C.R.L., a canza al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la liquidación final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN - CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES - SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO", indicando que se ha ejecutado la obra la misma que ha sido recepcionada para su revisión, aprobación y cancelación.-----

Que, habiendo dado inicio al proceso de selección durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Ley N° 1017 y su Reglamento Aprobado por D.S. N° 184-2008-EF; modificado por el D.S. N° 021-2009-EF, atendiendo a lo aprobado por la Empresa prestadora del Servicio de Supervisión E&L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., a lo dispuesto en el proveído del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, a lo anotado en el proveído del Subgerente de Recursos Naturales y Medio ambiente, es procedente APROBAR, la Liquidación Financiera Final del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001-2011/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR, relativo a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN - CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES - SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO", ejecutada por la Empresa Contratista OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI S.C.R.L., por un monto contratado de S/. 61,962.87 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 87/100 NUEVOS SOLES), extendiendo con un saldo contractual, SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N° 00000572-2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

Tumbes, 20 AGO 2012

de 24 horas se pronuncie y de Conformidad a la Liquidación Final teniendo en cuenta los plazos establecidos, con la finalidad de proyectar el Acto Resolutivo y proceder a la devolución de la Carta Fianza que presento el Contratista.-----

Que, mediante CARTA N° 014-2012/GGR-GRRNGMA-GR, de fecha 21 de Junio del 2012, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, alcanza al Gerente de la Empresa Contratistas Generales S.A.C., reitera presentación de liquidación final de la obra, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"**, la cual fue recepcionada por su despacho el día 17 de Mayo del presente año, a fin de poder notificar a la empresa contratista dentro de los plazos establecidos de acuerdo a ley.-----

Que, mediante CARTA N° 008-2012/OPECONCI S.C.R.L., de fecha 12 de Junio del 2012, la Empresa Constructora OPECONCI SRL, reitera la revisión, aprobación y liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"**.-----

Que, mediante CARTA N° 007-2012/GRT-GRRNGMA-SGRNMA-SG, de fecha 15 de Mayo del 2012; el Subgerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente, alcanza al Sr. ELISEO CARRASCO FRIAS, Gerente de la Empresa E&L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., la liquidación final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO"**,



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 00000572 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

Tumbes, 12 0 AGO 2012

ascendente a **S/. 3,953.01 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 01/100 NUEVOS SOLES)**.



Que, estando a las consideraciones expuestas y contando con la autorización de la Subgerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Asesora Legal de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente y Secretaria General Regional.

**SE RESUELVE:**



**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Financiera final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN – CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES – SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO", del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 001-2011/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., ejecutada por la Empresa Contratista OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI S.C.R.L., con un costo total ascendente a **S/. 61,962.87 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 87/100 NUEVO SOLES)**, de acuerdo al ANEXO Nº 01, de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración, **PAGAR** a la Empresa Contratista OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI S.C.R.L., el saldo a Favor, ascendente a **S/. 3,953.01 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 01/100 NUEVOS SOLES)**, conforme al ANEXO Nº 02 de la presente Resolución. Previo Informe de la Subgerencia de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente.

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

TEC. ADM. II ALBERTO SIOFREDO PEÑA GARCÍA  
JEFE DE UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 00000572 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

Tumbes, 12 0 AGO 2012

**ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER** la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Nº 0011-0265-9800047756-66, emitida por el BANCO CONTINENTAL, ascendente a la suma de **S/, 6,067.80 (SEIS MIL SESENTA Y SIETE CON 80/100 NUEVOS SOLES)**, Previo Informe de la Subgerencia de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Empresa Contratista **OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI S.C.R.L.**, como Ejecutor de la Obra, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la Sede Central del Gobierno Regional.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
  
Ing. Evelyn F. Jiménez Purizaga  
Gerente Regional de Recursos Naturales  
y Gestión del Medio Ambiente

Copia fiel del Original

**RESOLUCION GERENCIA REGIONAL  
-2012/GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

N° 00000572

A N E X O N° 01 20 AGO 2012

**CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS**

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN - CONTRALMIANTE VILLAR TUMBES - SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO  
 CONTRATISTA : OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI S.C.R.L.  
 CONTRATO N° : 001-2011/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES						MONTOS Y OTROS	TOTAL				
			CONTRATO PRINCIPAL	REINT.	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	BRUTO VALORIZADO		AMORTIZACIONES EFECTIVO	MATERIAL	AMOR-RET. DESC.	EFFECTIVO	IGV
21.02.12	0490	VAL. 01	49,160.90	0.00	8,848.96	0.00	0.00	0.00	58,009.86	0.00	0.00	0.00	49,160.90	8,848.96
<b>TOTAL</b>			<b>49,160.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8,848.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,009.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,160.90</b>	<b>8,848.96</b>

C. PRINCIPAL 49,160.90  
 REINTEGRO 0.00  
 I.G.V. 8,848.96  


---

 MONTO PARCIAL 58,009.86  
 AUTORIZ. Y PAGADO 3,350.01  
 I.G.V. 603.00  


---

**COSTO TOTAL OBRA 61,962.87**



EFFECTIVO 49,160.90  
 AMORTIZAC. Y DSCTOS 0.00  
 I.G.V. 8,848.96  


---

 MONTO PARCIAL 58,009.86  
 AUTORIZ. Y PAGADO 3,350.01  
 I.G.V. 603.00  


---

**COSTO TOTAL OBRA 61,962.87**



**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**

**N° 00000572 -2012/ GOB. REG. TUMBES-GRRNGMA-GR**

Tumbes,

**A N E X O N° 02**      12 0 AGO 2012

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALGARROBA PARA REVERTIR LA DEGRADACION Y PRESION ANTROPICA EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CUENCA BOCAPAN - CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES - SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KW TRIFASICO

CONTRATISTA : OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI S.C.R.L.

CONTRATO N° : 001-2011/GOB.REG. TUMBES-GRRNGMA-GR

**01.00 AUTORIZADO Y PAGADO**

<b>01.01</b>	<b>AUTORIZADO</b>		<b>52,510.91</b>
	M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL	51,422.00	
	ADICIONAL DE OBRA	0.00	
	MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	
	REAJUSTE NETO	1,088.91	
<b>01.02</b>	<b>PAGADO</b>		
	M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL	49,160.90	
	ADICIONAL DE OBRA	0.00	
	MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	
	REAJUSTE NETO	0.00	

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** **3,350.01**

<b>02.00</b>	<b>I.G.V.</b>		
<b>02.01</b>	<b>AUTORIZADO</b>	9,451.96	
<b>02.02</b>	<b>PAGADO</b>	8,848.96	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>603.00</b>

<b>03.00</b>	<b>DE LAS VALORIZACIONES</b>		
<b>03.01</b>	<b>AUTORIZADO</b>	52,510.91	
	<b>PAGADO</b>	49,160.90	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>3,350.01</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** **3,953.01**

**RESUMEN**

AUTORIZADO Y PAGADO	3,350.01
ADICIONAL DE OBRA	0.00
I.G.V.	603.00
DEVOLUCION DE RETENCION MYPE	0.00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>3,953.01</b>

