



"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000496 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 11 7 JUL 2012

VISTO:

La Carta Nº 063-2012/ALBA CONTRATISTAS, de fecha 04 de Julio del 2012, Informe Nº 1314-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 11 de Julio del 2012, Informe Nº 1478-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 12 de Julio del 2012, y Proveído de fecha 12 de Julio del 2012, Y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 05 de Enero del 2012, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Nº 001-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, entre la Gerencia Regional de Infraestructura y la Empresa ALBA CONTRATISTAS E.I.R.L., para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 046 PAUL HARRIS DEL CC. PP. OIDOR- DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES", por un monto contratado ascendente a S/. 1'670,936.46 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 46/100 NUEVOS SOLES), y un plazo de ejecución de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS NATURALES.

Que, mediante Carta Nº 063-2012/ALBA CONTRATISTAS, de fecha 04 de Julio del 2012, el Gerente General de la Empresa Contratista ALBA CONTRATISTAS E.I.R.L., solicita una Ampliación de Plazo Parcial Nº 01, por TREINTA (30) DIAS NATURALES, por motivos de observar algunas inquietudes respecto al desarrollo del proyecto, para lo cual se planteo una serie de consultas, como definir las cotas de desplante de las zapatas del laboratorio a construir, teniendo en cuenta que estos problemas afectan el calendario de avance de obra, perjudicando la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 046 PAUL HARRIS DEL CC. PP. OIDOR- DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES".

Que, mediante Informe Nº 1314-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 11 de Julio del 2012, el Inspector de la Sub Gerencia de Obras, señala que es recomendable aprobar la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 por TREINTA (30) DIAS NATURALES, desde el 07 de Julio hasta el 06 de Agosto del 2012, así mismo el Contratista deberá alcanzar una programación ordenada que permita cumplir con las metas programadas dentro del plazo establecido por dicha ampliación, también es necesario que disponga de condiciones técnicas y logísticas, para evitar paralizaciones por desabastecimiento o falta de coordinación.

Que, mediante Informe Nº 1478-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 12 de Julio del 2012, el Sub. Gerente de Obras, hace una descripción de la petición de la empresa Contratista ALBA CONTRATISTAS E.I.R.L., solicitando una Ampliación de Plazo Nº 01, por TREINTA (30) DIAS NATURALES, argumentando la demora de la Entidad en absolver consultas planteadas relacionadas a la construcción del laboratorio, que hasta la fecha no se define su construcción, meta considerada en el Expediente Técnico original, cuya ejecución origina un presupuesto Adicional por mayores metrados en las partidas, movimiento de tierras y concreto armado, debido a que existen deficiencias en metrados del Expediente Técnico original, de acuerdo al pronunciamiento del Sub Gerente de Estudios, se debe ejecutar el laboratorio con las partidas consideradas en el Expediente original, sin embargo se ha reiterado que el Expediente





Contenido del Original

"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000496 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 17 JUL 2012

presenta defectos, por lo que se ha solicitado la **REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO**, sustentado en las respectivas anotaciones del cuaderno de obra, concluyendo que se declare **PROCEDENTE** dicha solicitud de Ampliación de Plazo Parcial, por **TREINTA (30) DIAS NATURALES**, en virtud al Art. 200º inc. 1) y 3) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. Nº 184-2008-EF, relacionada con la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 046 PAUL HARRIS DEL CC. PP. OIDOR- DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES"**.

Que, mediante proveído de fecha 12 de Julio del 2012, inserto en el Informe Nº 1478-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, el Gerente Regional de Infraestructura, deriva todo lo actuado al Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de que la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 01, solicitada por el Contratista, sea declarada **PROCEDENTE**.

Que, del análisis de lo informado, con la conformidad técnica del Inspector de Obra, de la Sub. Gerencia de Obras y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura; y de conformidad con lo establecido en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Art. 207º del Reglamento; se concluye que es **PROCEDENTE**, la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01, solicitada por el Gerente General de la Empresa Contratista ALBA CONTRATISTAS E.I.R.L.; relacionada con la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 046 PAUL HARRIS DEL CC. PP. OIDOR- DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES"**, debiendo formalizarse mediante la resolución administrativa correspondiente.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Asesor Legal de la Sub. Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional, y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 181-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 19.03.04, sobre visación de Resoluciones Gerenciales Regionales.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01, por **TREINTA (30) DIAS NATURALES**, sin Reconocimiento de los Mayores Gastos Generales para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 046 PAUL HARRIS DEL CC. PP. OIDOR- DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES"**, plazo que se computara desde el **07 de Julio al 06 de Agosto del 2012**, fecha del nuevo término del plazo de ejecución de la citada obra por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR**, clausula Adicional del Contrato de Ejecución de la Obra Nº 001-2012/GOB. REG TUMBES-GRI-GR, en lo que corresponde a la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 046 PAUL HARRIS DEL CC. PP. OIDOR- DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES"**, quedando prorrogado el plazo de ejecución hasta el **06 de Agosto del 2012**, conforme a lo aprobado en el Artículo primero de la presente resolución.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Copia fiel del Original

"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
Sr. Alberto Sigifredo Peña García  
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000496 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 17 JUL 2012

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR,** la presente resolución al Representante Legal de la Empresa Contratista ALBA CONTRATISTAS E.I.R.L., a la Arquitecta GLENDA ZAPATA CAYCHO, a la Sub. Gerencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Ing. Guilmer Córdova Parker  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA