



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°00000751 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 23 NOV 2012

**VISTO:**

EL INFORME N° 668-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 23 de Noviembre del 2012; el MEMORANDO N° 1636-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR.-, de fecha 05 de Noviembre del 2012; el INFORME N° 2258-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG.-, de fecha 05 de Noviembre del 2012; el INFORME N° 2000-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-JANS.-, de fecha 30 de Octubre del 2012; el MEMORANDO N° 1481-2012/ GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR.-, de fecha 12 de Octubre del 2012; la CARTA N° 020-10-2012/SEREPI.- de fecha 10 de Octubre del 2012 referidos a la Liquidación Financiera Final de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCOS TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA".-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.-----

Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.-----

Que, en mérito a lo dispuesto en los considerandos anteriores, queda creada la Región Tumbes, dentro del ámbito territorial del Departamento





"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 00000751 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 23 NOV 2012

del mismo nombre, entrando en vigencia el día 01 de Enero del 2003, en que asume el patrimonio, personal, acervo documentario y los recursos presupuestales y financieros que le corresponde al Departamento de Tumbes.-----

Que, por R. E. R. Nº 128-2004-GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar la Directiva Nº 002-2004-GRT-GRPPAT-SGDI, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes".-----

Que, con fecha 06.09.10, se suscribió el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 022-2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, entre el GOBIERNO REGIONAL TUMBES, y la Empresa Contratista ESTACION DE SERVICIOS Y REPUESTOS PIURA E.I.R.L., para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCOS TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA", por un monto contratado de S/. 11'130,223.88 (ONCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 88/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Julio del 2010, con un plazo de ejecución de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días Naturales, bajo el sistema A PRECIOS UNITARIOS.-----

Que mediante, INFORME Nº 668-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 23 de Noviembre del 2012, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, responsable de la ELABORACION de la Liquidación Financiera Final del Proyecto, de acuerdo a la DIRECTIVA Nº 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPPAC-SGI-SG. "PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS", alcanza el Proyecto de Resolución debidamente visado, al Gerente Regional de Infraestructura, referidos a la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 00060751 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 12 3 NOV 2012

**CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCOS TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA**", debidamente visada para que luego de encontrarla conforme procede de acuerdo a sus funciones.

Que mediante, **INFORME Nº 1636-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR.**, de fecha 05 de Noviembre del 2012, el Gerente Regional de Infraestructura, alcanza al Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, la Liquidación Técnica Final del Contrato, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCOS TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA"**, presentada por el contratista y observada por el inspector, para su revisión y proyecto de la resolución de acuerdo a lo realmente ejecutado.

Que mediante, **INFORME Nº 2258-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG.**, de fecha 05 de Noviembre del 2012, el Subgerente de Obras, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, la Liquidación Técnica Final del Contrato, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCOS TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA"**, manifestarle que el Inspector de Obra está alcanzando la Liquidación Técnica Final, observada del contratista **ESTACION DE SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA E.I.R.L.**, solicitando se derive a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras para su revisión y conformidad.

Que mediante, **INFORME Nº 2000-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-JANS-**, de fecha 30 de Octubre del 2012, el Inspector de Obra, alcanza al Subgerente de Obras, una nueva Liquidación Final de Obra, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCOS TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA"**, respecto a la



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 0000751 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 23 NOV 2012

liquidación del contratista la cual a sido rectificada conforme a lo establecido en el Art 211° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado, respecto a los mayores gastos generales ya que parte de estos han sido pagados.-----

Que mediante, **INFORME Nº 1481-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR.**, de fecha 12 de Octubre del 2012, el Gerente Regional de Infraestructura, alcanza al Subgerente de Obras, la Liquidación Técnica, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCO TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA"**, para su revisión y tramite respectivo, teniendo en cuenta los plazos de Ley.-----

Que mediante, **CARTA Nº 020-10-2012-SEREPI.**, de fecha 10 de Octubre del 2012; el Titular Gerente de la Empresa Contratista, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, la Liquidación de Obra, referido a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCO TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA"**.-----

Que, habiendo dado inicio al proceso de selección durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Ley Nº 1017 y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF; modificado por el D.S. Nº 021-2009-EF., atendiendo a lo informado por la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, la Subgerencia de Obras, y la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, es procedente **APROBAR**, la Liquidación Financiera Final del **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 022-2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**; relativo a la Obra: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 – 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL – RICA PLAYA – FRANCO TRAMO III HIGUERON – RICA PLAYA"**, ejecutada por la Empresa Contratista **ESTACION DE SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA E.I.R.L.**, con un costo total ascendente



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 00000751 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 23 NOV 2012

a S/. 13'429,774.11 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 11/100 NUEVOS SOLES), existiendo un saldo, A FAVOR DEL CONTRATISTA, ascendente a S/. 578,608.97 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 97/100 NUEVOS SOLES).

Estando a las consideraciones expuestas y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Subgerencia de Obras, Secretaria General Regional y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Financiera Final de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 - 117 HDA FERNANDEZ CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCOS TRAMO III HIGUERON - RICA PLAYA", del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 022-2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., ejecutada por la Empresa Contratista ESTACION DE SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA E.I.R.L., con un costo total ascendente a S/. 13'429,774.11 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 11/100 NUEVOS SOLES), de acuerdo al ANEXO Nº 01, de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración, PAGAR a la Empresa Contratista ESTACION DE SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA E.I.R.L, el saldo a Favor, ascendente a S/. 578,608.97 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 97/100 NUEVOS SOLES), conforme al ANEXO Nº 02 de la presente Resolución.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCÍA  
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 00060751 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

23 NOV 2012

Tumbes,

Previo Informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras.-----



**ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER** las Cartas Fianzas N° 010214581-000, por un monto ascendente a **S/. 827,817.00 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, Carta Fianza N° 010214603-000 **S/. 285,205.39 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 39/100 NUEVOS SOLES)**, como Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente al 10% del monto del Contrato de Ejecución de Obra.---



**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Empresa Contratista **ESTACION DE SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA E.I.R.L.**, como Ejecutor de la Obra, Gerencia Regional de Infraestructura, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la Sede Central del Gobierno Regional.-----



**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
**ING. MANUEL ALFREDO SAAMPOMA GUTMAN**  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N° 00000751 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

A N E X O N° 01

**CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS**



**23 NOV 2012**

OBRA : "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23-117 HDA FERNANDEZ CANAVERAL - RICA PLAYA - FRANCO TRAMO III HIGUERON - RICA PLAYA"  
 CONTRATISTA : ESTACION DE SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA E.I.R.L.  
 CONTRATO DE OBRA N° : 022-2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

FECHA	CIP N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES				MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		DEDUCCIONES		MULTAS Y OTROS	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REINT.	IGV. VAL.	IGV. EFECT.		IGV. MAT.	EFFECTIVO	MATERIAL	EFFECTIVO			MATERIAL	EFFECTIVO
Sep-10		VAL 01	149,843.61	58,361.02	28,432.29	5,686.46	1,421.61	243,544.89	29,928.73	7,482.18	0.00	0.00	37,410.91	170,593.72	35,540.36
Oct-10		VAL 02	802,227.01	124,345.19	152,423.13	30,484.63	7,621.16	1,117,101.12	160,445.40	40,111.35	39,401.60	0.00	248,808.75	676,763.45	190,528.92
Nov-10		VAL 03	1,354,430.03	209,936.65	257,341.71	51,468.34	12,867.09	1,886,043.82	270,886.01	67,721.50	80,647.13	0.00	438,416.42	1,124,950.26	321,677.14
Dic-10		VAL 04	403,067.81	-296,276.06	76,582.88	15,316.58	3,829.14	203,520.35	80,613.56	20,153.39	25,963.07	0.00	134,470.79	26,679.04	95,728.60
Ene-11		VAL 05	1,464,980.60	0.00	278,346.31	55,669.26	13,917.32	1,812,913.49	292,996.12	73,249.03	0.00	0.00	366,245.15	1,098,735.45	347,932.89
Mar-11		VAL 06	158,584.02	0.00	30,132.86	6,026.57	1,506.64	196,260.09	31,718.80	7,929.70	0.00	0.00	39,648.50	37,666.07	0.00
Abr-11		VAL 07	927,659.71	0.00	176,162.24	35,232.45	8,808.11	1,147,372.51	185,433.94	46,358.48	0.00	0.00	231,792.42	695,377.29	220,202.80
May-11		VAL 08	917,701.59	104,096.86	174,363.30	34,872.86	8,718.17	1,239,752.58	183,540.32	45,885.08	0.00	0.00	229,425.40	792,373.05	217,994.13
Jun-11		VAL 09	281,620.59	85,404.29	53,507.91	10,701.58	2,675.40	433,909.77	56,324.12	14,081.03	0.00	0.00	70,405.15	296,619.73	66,864.89
Jul-11		VAL 10	90,857.35	-63,455.07	17,262.90	3,452.58	1,645.21	49,762.97	18,171.47	8,659.02	0.00	0.00	26,300.49	571.79	22,360.69
Ago-11		VAL 11	141,865.71	78,249.74	26,916.48	5,383.30	2,665.23	264,780.46	28,333.14	13,501.23	0.00	0.00	41,834.37	178,081.08	34,865.01
Sep-11		VAL 12	252,251.38	14,630.58	47,927.76	9,585.55	8,910.26	333,305.53	50,450.28	46,996.12	0.00	0.00	696,116.94	262,942.96	302,269.66
Oct-11		VAL 13	934,776.02	-15,816.12	177,607.44	35,521.49	89,140.73	1,221,229.56	186,955.20	469,161.74	0.00	0.00	803,945.86	103,821.17	308,944.53
Nov-11		VAL 14	822,078.01	85,689.02	156,194.82	15,248.71	1,216,711.56	186,955.20	803,945.86	0.00	0.00	0.00	237,003.48	39,844.28	97,631.74
Dic-11		VAL 15	276,847.76	0.00	52,601.07	31,026.30	14,004.37	374,479.50	163,296.29	73,707.19	0.00	0.00	3,661,701.03	5,702,376.27	2,366,611.00
		<b>SUB T O T A L</b>	<b>8,977,811.20</b>	<b>386,166.10</b>	<b>1,705,803.10</b>	<b>330,427.75</b>	<b>330,380.15</b>	<b>11,730,688.30</b>	<b>1,739,093.38</b>	<b>1,738,842.90</b>	<b>147,011.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,661,701.03</b>	<b>6,651,820.75</b>	<b>2,537,643.36</b>
Jun-11		VALOR 01 ADIC 1	381,380.11	0.00	68,648.42	0.00	0.00	450,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,380.11	68,648.42
Ago-11		VALOR 02 ADIC 1	43,863.44	-735.28	7,841.42	0.00	0.00	50,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,828.16	7,841.42
Sep-11		VALOR 03 ADIC 1	296,620.92	0.00	53,391.77	0.00	0.00	350,012.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,620.92	53,391.77
Oct-11		VALOR 04 ADIC 1	127,165.60	0.00	22,889.81	0.00	0.00	150,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,165.60	22,889.81
Nov-11		VALOR 05 ADIC 1	101,448.69	0.00	18,260.94	0.00	0.00	119,710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,448.69	18,260.94
		<b>SUB T O T A L</b>	<b>950,179.76</b>	<b>735.28</b>	<b>171,032.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,476.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,444.48</b>	<b>171,032.36</b>
		<b>T O T A L</b>	<b>9,928,090.96</b>	<b>385,430.82</b>	<b>1,876,835.46</b>	<b>330,427.75</b>	<b>330,380.15</b>	<b>12,851,165.14</b>	<b>1,739,093.38</b>	<b>1,738,842.90</b>	<b>147,011.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,661,701.03</b>	<b>6,651,820.75</b>	<b>2,537,643.36</b>

C. PRINCIPAL 9,928,090.96  
 REINTEGRO 385,430.82  
 I.G.V. 2,537,643.36  
 MONTO PARCIAL 12,851,165.14  
 AUTORIZ. Y PAGADO 583,100.38  
 I.G.V. -4,491.41  
 COSTO TOTAL OBRA 13,428,774.11

EFFECTIVO 6,651,820.75  
 AMORTIZAC. Y DSCTOS 3,661,701.03  
 I.G.V. 2,537,643.36  
 MONTO PARCIAL 12,851,165.14  
 AUTORIZ. Y PAGADO 583,100.38  
 I.G.V. -4,491.41  
 COSTO TOTAL OBRA 13,428,774.11



**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**

N° 00000751 -2012/ GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes,

**A N E X O N° 02 23 NOV 2012**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23-117 HDA FERNANDEZ - CAÑAVERAL - FRANCOS TRAMO III HIGUERON - RICA PLAYA"  
 CONTRATISTA : ESTACION DE SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA E.I.R.L.  
 CONTRATO DE OBRA N° : 022-2010/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

<b>01.00</b>	<b><u>AUTORIZADO Y PAGADO</u></b>		
<b>01.01</b>	<b><u>AUTORIZADO</u></b>		<b>10,705,137.64</b>
	M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL	9,353,129.31	
	ADICIONALES DE OBRA	942,459.99	
	REAJUSTE NETO M.B.V.	465,996.00	
	REAJUSTE NETO	51,788.11	
	DEDUCCIONES	-108,235.77	
	<b><u>PAGADO</u></b>		<b>10,122,037.26</b>
	M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL	8,977,911.20	
	ADICIONAL DE OBRA N°01	942,459.99	
	REAJUSTE NETO	385,430.82	
	DEDUCCIONES	-183,764.75	

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 583,100.38**

<b>IG.V.</b>			
AUTORIZADO	2,033,976.15		
PAGADO	2,029,484.74		
<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>			<b>-4,491.41</b>

<b>03.00</b>	<b><u>OTROS</u></b>		
<b>03.01</b>	<b><u>MAYORES GASTOS GENERALES</u></b>		
	AUTORIZADO	635115.04	
	PAGADO	635115.04	
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN**

AUTORIZADO Y PAGADO	583,100.38
IGV	-4,491.41
MAYORES GASTOS GENERALES	0.00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>578,608.97</b>

