



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00000752 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 23 NOV 2012

VISTO:

EL INFORME N° 663-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 19 de Noviembre del 2012; el MEMORANDO N° 1608-2012/ GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., de fecha 08 de Noviembre del 2012; el INFORME N° 2229-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 29 de Octubre del 2012; el INFORME N° 1986-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-AFCC., de fecha 24 de Octubre del 2012; la CARTA N° 034-2012/CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO., de fecha 23 de Octubre del 2012, referidos a la Liquidación Financiera Final de la Obra: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES".-----

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.-----

Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.-----

Que, en mérito a lo dispuesto en los considerandos anteriores, queda creada la Región Tumbes, dentro del ámbito territorial del Departamento del mismo nombre, entrando en vigencia el día 01 de Enero del 2003, en que



Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00000752 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 23 NOV 2012

asume el patrimonio, personal, acervo documentario y los recursos presupuestales y financieros que le corresponde al Departamento de Tumbes.-----

Que, por R. E. R. Nº 128-2004-GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar la Directiva Nº 002-2004-GRT-GRPPAT-SGDI, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes".-----

Que, con fecha 23.01.12, se suscribió el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 010-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, entre el GOBIERNO REGIONAL TUMBES, y la Empresa Contratista CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO, para la ejecución de la Obra: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto contratado de S/: 1'286,850.12 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 12/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Julio del 2011, con un plazo de ejecución de 120 (CIENTO VEINTE días Naturales), bajo el sistema A PRECIOS UNITARIOS.-----

Que mediante, INFORME Nº 663-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 19 de Noviembre del 2012, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, responsable de la ELABORACION de la Liquidación Financiera Final del Proyecto, de acuerdo a la DIRECTIVA Nº 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPAC-SGI-SG. "PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS", alcanza el Proyecto de Resolución debidamente visado, al Gerente Regional de Infraestructura, referidos a la Obra: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES", debidamente





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°00000752-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 12 3 NOV 2012

visada para que luego de encontrarla conforme procede de acuerdo a sus funciones.-----



Que mediante, **MEMORANDO N° 1608-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR.**, de fecha 29 de Octubre del 2012, el Gerente Regional de Infraestructura, alcanza al Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, la Liquidación Técnica Final del Contrato, referido a la Obra: **"REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, que con informe emitido por el Subgerente de Obras esta está alcanzando la Liquidación Técnica Final, presentada por el contratista **CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO**, la misma que revisada, de conformidad con el Art. 211° del D.S. N° 184-2008-EF, dentro de los plazos de Ley.-----



Que mediante, **INFORME N° 2229-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG.**, de fecha 29 de Octubre del 2012, el Subgerente de Obras, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, la Liquidación Técnica Final del Contrato, referido a la Obra: **"REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, manifestando que el Inspector de Obra está alcanzando la Liquidación Técnica Final presentada por el contratista, dentro de los plazos de Ley, la misma que revisada se encuentra conforme, de acuerdo al Art. 211° del D.S. N° 184-2008-EF, con un saldo a Favor de Contratista de **S/. 991.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, solicitando derivar a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras para su revisión, elaboración de Liquidación Financiera y Acto Resolutivo correspondiente.-----





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00000752 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, **23 NOV 2012**

Que mediante, **INFORME Nº 1986-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-AFCC.-**, de fecha 24 de Octubre del 2012, el Ing. Alex F. Celis Castillo, Inspector de Obra, alcanza al Subgerente de Obras, la Liquidación Técnica de Obra, referido a la Obra: **"REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, dando conformidad a la Liquidación presentada por el contratista, sin observaciones con un saldo a Favor del Contratista de **S/. 991.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES)**.-----

Que mediante, **CARTA Nº 034-2012/CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO.**, de fecha 23 de Octubre del 2012, el Representante Legal de la Empresa Contratista, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, la Liquidación Técnica de Obra, referido a la Obra: **"REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, en concordancia con el Art 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y dentro de los plazos de Ley.-----

Que, habiendo dado inicio al proceso de selección durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Ley Nº 1017 y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 184-2008-EF; modificado por el D.S. Nº 021-2009-EF., atendiendo a lo informado por la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, la Subgerencia de Obras, y la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, es procedente **APROBAR**, la Liquidación Financiera Final del **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 010-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**; relativo a la Obra: **"REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO**, con un costo total ascendente a **S/.**





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000752 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 12 3 NOV 2012

1'415,709.74 (UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 74/100 NUEVOS SOLES), existiendo un saldo, A FAVOR DEL CONTRATISTA, ascendente a S/. 991.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES).

Estando a las consideraciones expuestas y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Subgerencia de Obras, Secretaria General Regional y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Financiera Final de la Obra: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES", del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 010-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., ejecutada por la Empresa Contratista CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO, con un costo total ascendente a S/. 1'415,709.74 (UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 74/100 NUEVOS SOLES), de acuerdo al ANEXO N° 01, de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **PAGAR** a la Empresa Contratista CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO, el saldo a Favor, ascendente a S/. 991.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), conforme al ANEXO N° 02 de la presente Resolución. Previo Informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras.



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00000752 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 12 3 NOV 2012

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER** la Retención del 10% del Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento, por un monto ascendente a **S/. 139,940.29 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 29/100 NUEVOS SOLES)**.-----

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Empresa Contratista **CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO**, como Ejecutor de la Obra, Gerencia Regional de Infraestructura, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la Sede Central del Gobierno Regional.-----

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ING. MANUEL ALFREDO SAavedra GUTMAN
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



**RESOLUCION GERENCIA REGIONAL
N° 00000752 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

23 Nov 2012

A N E X O N° 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : "REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO -PROVINCIA DE ZARUMILLA

Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO.

CONTRATO DE OBRA N° : 010-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REINT.	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO		AMORTIZACIONES		MULTAS Y OTROS	TOTAL AMOR.-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
								BRUTO VALORIZADO	IGV. MAT.	EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IGV
09/03/2012	0106	VAL. 01	653,979.35	0.00	117,716.28	0.00	0.00	771,695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	109,055.09	544,924.26	117,716.28
12/04/2012	1785	VAL. 02	337,626.66	0.00	60,772.80	0.00	0.00	398,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,626.66	60,772.80
10/05/2012	2346	VAL. 03	59,160.91	0.00	10,648.96	0.00	0.00	69,809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.91	10,648.96
26/07/2012	4839	VAL. 03	39,784.03	0.00	7,161.13	0.00	0.00	46,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,784.03	7,161.13
07/09/2012	7383	VAL 01 - ADIC.01	108,363.24	0.00	19,505.38	0.00	0.00	127,868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.38	98,824.86	19,505.38
TOTAL			1,198,914.19	0.00	215,804.55	0.00	0.00	1,414,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	118,593.47	1,080,320.72	215,804.55

C. PRINCIPAL 1,198,914.19
REINTEGRO 0.00
I.G.V. 215,804.55

MONTO PARCIAL 1,414,718.74
AUTORIZ. Y PAGADO 839.83
I.G.V. 151.17
COSTO TOTAL DE OBRA 1,415,709.74

EFFECTIVO 1,080,320.72
AMORTIZAC. Y DSCTOS 118,593.47
I.G.V. 215,804.55

MONTO PARCIAL 1,414,718.74
AUTORIZ. Y PAGADO 839.83
I.G.V. 151.17
COSTO TOTAL DE OBRA 1,415,709.74

Copia fiel del Original



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000752 -2012/ GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 23 NOV 2012

ANEXO Nº 02

PROYECTO : "REHABILITACION Y AMPLIACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL DISTRITO DE MATAPALO -PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
CONTRATISTA : CONSORCIO ELECTRICO MATAPALO.
CONTRATO DE OBRA Nº : 010-2012/GOB. REG. TUMBES-GRJ-GR.

Table with columns for item code, description, amount, and total. Includes sections for 'AUTORIZADO Y PAGADO', 'I.G.V.', and 'OTROS (SIN IGV)'.

RESUMEN

Summary table showing totals for 'AUTORIZADO Y PAGADO', 'I.G.V.', 'SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA', and 'DEVOLUCION DE RETENCION 10% DEL FONDO DE GARANTIA'.

