



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000695 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 18 OCT 2012

VISTO:

La Carta Nº 65-2012/CONSORCIO PIZARRO, de fecha 04 de Octubre del 2012, Informe Nº 1901-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 10 de Octubre del 2012, Informe Nº 2151-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 10 de Octubre del 2012, y proveido de fecha 12 de Octubre del 2012, Y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 05 de Enero del 2012, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Nº 002-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, entre la Gerencia Regional de Infraestructura y la Empresa CONSORCIO PIZARRO, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO- DISTRITO DE TUMBES", por un monto contratado ascendente a **S/. 1'249,253.83 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 83/100 NUEVOS SOLES)**, y un plazo de ejecución de **CIENTO CINCUENTA (150) DIAS NATURALES**.

Que, mediante R. G.R. Nº 00000672-2012/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR, de fecha 01 de octubre del 2012, se APROBO la PROCEDENCIA, de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 03, por **CATORCE (14) DIAS NATURALES**, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO- DISTRITO DE TUMBES", quedando prorrogado el plazo hasta el **05 de Octubre del 2012**, por las razones expuestas en la presente resolución.

Que, mediante Carta Nº 65-2012/CONSORCIO PIZARRO, de fecha 04 de Octubre del 2012, el Representante Legal Común de la Empresa Contratista **CONSORCIO PIZARRO**, solicita una Ampliación de Plazo Nº 04, por **SESENTA (60) DIAS NATURALES**, ARGUMENTANDO, la demora de la Entidad en aprobar el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01, perjudicando la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO- DISTRITO DE TUMBES".

Que, mediante Informe Nº 1901-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 10 de Octubre del 2012, la Arquitecta **GLENDAY ZAPATA CAYCHO**, en calidad de Inspectora, informando que hasta la fecha no se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01, afin de dar inicios a los trabajos considerados dentro de las metas del proyecto, como es el cambio de correas en mal estado en aulas existentes, metas proyectadas para dicha institución, por lo que mi opinión es **FAVORABLE**, sobre la Ampliación de Plazo Nº 04, por un total de **DOCE (12) DIAS NATURALES**, para la ejecución física de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO- DISTRITO DE TUMBES".



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000695 -2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 11 8 OCT 2012

Que, mediante Informe Nº 2151-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 10 de Octubre del 2012, el Sub. Gerente de Obras, hace una descripción de la petición de la empresa Contratista CONSORCIO PIZARRO, solicitando una Ampliación de Plazo Nº 04, por un plazo de **SESENTA (60) DIAS NATURALES**, argumentando que la entidad no aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01, relacionado al desmontaje, suministro y colocación de correas de 3" 4, incluye pintado en aulas, petición que se sustenta en las respectivas anotaciones del cuaderno de obra, concluyendo que se declare **PROCEDENTE** dicha solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 03, por **DOCE (12) DIAS NATURALES**, en virtud al Art. 200º inc. 1) y 3) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. Nº 184-2008-EF, relacionada con la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO- DISTRITO DE TUMBES".

Que, mediante proveído de fecha 12 de Octubre del 2012, inserto en el Informe Nº 2151-2012/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, el Gerente Regional de Infraestructura, deriva todo lo actuado al Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de que la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 04, solicitada por el Contratista, sea declarada **PROCEDENTE**, por **DOCE (12) DIAS NATURALES**.

Que, del análisis de lo informado, con la conformidad técnica del Inspector de Obra, de la Sub. Gerencia de Obras y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se concluye que es **PROCEDENTE**, la Ampliación de Plazo Parcial Nº 04, por **DOCE (12) DIAS NATURALES**, solicitada por el Representante Legal de la Empresa Contratista CONSORCIO PIZARRO; relacionada con la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO- DISTRITO DE TUMBES", debiendo formalizarse mediante la resolución administrativa correspondiente.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Asesor Legal y de la Sub. Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional, y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 181-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 19.03.04, sobre visación de Resoluciones Gerenciales Regionales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo Parcial Nº 04, por **DOCE (12) DIAS NATURALES**, sin reconocimiento de los Mayores Gastos Generales para la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO- DISTRITO DE TUMBES", plazo que se computara desde el **06 al 17 de Octubre del 2012**, fecha del nuevo término del plazo de ejecución de la citada obra por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.



"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

TEC. ADM. H ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCÍA
JEFE DE UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000695-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 18 OCT 2012

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, clausula Adicional del Contrato de Ejecución de la Obra Nª 002-2012/GOB. REG TUMBES-GRI-GR, en lo que corresponde a la Ampliación de Plazo Parcial Nª 04 de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 014 MIGUEL GRAU DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO-DISTRITO DE TUMBES", quedando prorrogado el plazo de ejecución hasta el 17 de Octubre del 2012, conforme a lo aprobado en el Artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución al Representante Legal de la Empresa Contratista **CONSORCIO PIZARRO**, a la Sub. Gerencia de Obras, Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Arq. Glenda Zapata Caycho, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Ing. Gerente Regional de Infraestructura