



"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
01Nº 0518 -2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 OCT 2013

VISTO:

El INFORME N° 479-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 23 de Setiembre del 2013; PROVEIDO inserto en el reverso del INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG del Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Regional De Infraestructura de fecha 26 de Agosto del 2013; PROVEIDO inserto en el reverso del INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras de fecha 26 de Agosto del 2013; PROVEIDO inserto en el reverso del INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG de la Gerencia Regional de Infraestructura de fecha 13 de Agosto del 2013; INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG de fecha 08 de Agosto del 2013; CARTA N° 09-2013/ CONSORCIO HUAQUILLAS-ECMT-ECSL de fecha 25 de Julio del 2013; referidos a la Liquidación Financiera Final de la Obra: "DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"-----

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.-----

Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.-----





"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

"TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL****00000518 -2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**Tumbes, **24 OCT 2013**

Que, en mérito a lo dispuesto en los considerandos anteriores, queda creada la Región Tumbes, dentro del ámbito territorial del Departamento del mismo nombre, entrando en vigencia el día 01 de Enero del 2003, en que asume el patrimonio, personal, acervo documentario y los recursos presupuestales y financieros que le corresponde al Departamento de Tumbes.-

Que, por R. E. R. N° 128-2004-GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar la Directiva N° 002-2004-GRT-GRPPAT-SGDI, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes".--

Que, con fecha 15.02.2012, se suscribió el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 016-2012/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, entre el GOBIERNO REGIONAL TUMBES y la Empresa Contratista CONSORCIO HUAQUILLAS Conformado por las empresas CENTRO MOVIL TUMBES E.I.R.L. con RUC N° 20226505564, y la Empresa Contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A. con RUC N° 20367062283, debidamente representado por su Representante Legal Común Sr. FELIX EDUARDO RAUL DELGADO VASQUEZ identificado con DNI N° 00250571 para la Ejecución de la Obra: "DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto contratado de s/. 4'149,173.05 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES MIL CON 05/100 NUEVOS SOLES), con precios al mes de Junio del 2011, con un plazo de NOVENTA (90) Días Naturales, bajo el sistema de Contratación por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS----

Que mediante, el INFORME N° 479-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 23 de Setiembre del 2013, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, remite al Gerente Regional de Infraestructura el Proyecto de Resolución de la Liquidación Financiera Final de la Obra "DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES" efectuada por el responsable de las





"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

"TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 0518 -2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 OCT 2013

liquidaciones de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras según lo indicado en la DIRECTIVA N° 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGDI – SG, debidamente visada para que luego de encontrarla conforme proceda de acuerdo a sus funciones.-----

Que, mediante **PROVEIDO** inserto en el reverso del INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG de fecha 26 de Agosto del 2013, el **Jefe de la Oficina de Asesoría Legal** de la Gerencia Regional de Infraestructura remite al Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, la Liquidación Técnica Final de la Obra: "**DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", indicando que con respecto a los Gastos Generales, se debe proceder conforme a lo establecido en el Art. 203 del D.S. N° 138-2012-EF, se deberá aprobar la liquidación alcanzada por la Subgerencia de Obras.-----

Que, mediante **PROVEIDO** inserto en el reverso del INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG de fecha 26 de Agosto del 2013, el **Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras**, remite a la oficina de asesoría legal de la gerencia regional de infraestructura la Liquidación Técnica Final de la Obra: "**DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**" elaborada por el Contratista, para que emita su opinión.-----

Que, mediante **PROVEIDO** inserto en el reverso del INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG de fecha 28 de Agosto del 2013, el **Gerente Regional de Infraestructura**, alcanza la Liquidación Técnica Final, elaborada por el Contratista, para su revisión y se de trámite, dispone se efectúe la Liquidación Financiera Final y Acto Resolutivo de la Obra: "**DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**" en cumplimiento a la DIRECTIVA N° 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG. "**PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION**





"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

"TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 000518-2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 OCT 2013

DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS

Que mediante **INFORME N° 1066-2013/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI- SGO-SG** de fecha 08 de Agosto del 2013, el Subgerente de Obras, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, la Liquidación Técnica Final **CONSENTIDA** de la obra: "**DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", por lo que remite para su revisión y recomienda derivarlo a la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura para que emita opinión y posterior elaboración de Liquidación Financiera y Acto Resolutivo correspondiente, manifestando que la Liquidación Final de Obra presentada por la Empresa Contratista **CONSORCIO HUAQUILLAS.**, debe proceder su aprobación de conformidad con el Art. 211° del D.S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias; la misma que da un saldo a favor del Contratista ascendente a **S/ 723,062.16 (SETECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y DOS CON 16/100 NUEVOS SOLES)** y la correspondiente Devolución de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, previo Informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras. lo que se remite solicitando se sirva derivar el presente a la Subgerencia de Supervisión, Liquidaciones y Transferencias de Obras para su revisión. Elaboración de la Liquidación Financiera Final.

Que mediante **CARTA N° 09-2013/CONSORCIO HUAQUILLAS.** de fecha 25 de Julio del 2013, el Representante Legal **Sr. FELIX EDUARDO R. DELGADO VASQUEZ**, del **CONSORCIO HUAQUILLAS**, alcanza a la Gerencia de Infraestructura, la Liquidación Final de la Obra: "**DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**"; la misma que da un saldo a favor del Contratista ascendente a **s/. 723,062.16 (SETECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y DOS CON 16/100 NUEVOS SOLES)** para su revisión y trámite correspondiente.





**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 0518 -2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 24 OCT 2013

Que, habiendo dado inicio al proceso de selección durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Ley N° 1017 y su Reglamento Aprobado por D.S. N° 184-2008-EF; modificado por el D.S. N° 021-2009-EF, atendiendo a lo informado por la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, la Subgerencia de Obras, y la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, es procedente APROBAR, la Liquidación Financiera Final del **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 016-2012/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**; relativo a la Obra: **"DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"** ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO HUAQUILLAS**, con un saldo a favor al Contratista ascendente a la suma de **s/. 713,729.45 (SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 45/100 NUEVOS SOLES)** cuyo costo total de obra asciende a la suma de **S/ 5'072,119.76 (CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 76/100 NUEVOS SOLES)**.-----

Estando a las consideraciones expuestas y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, Subgerencia de Obras, Secretaria General Regional y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.-----

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** APROBAR la Liquidación Financiera Final de obra: **"DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS TUMBES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"**; del **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 016-2012/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR** ejecutada por la Empresa Contratista **CONSORCIO HUAQUILLAS**, con un costo total ascendente a **s/ 5'072,119.76 (CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 76/100 NUEVOS SOLES)** de acuerdo al **ANEXO N° 01** de la presente Resolución.-----





Copia fiel del Original

"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

"TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

TEC. ADM. II ALBERTO SIFFREDO PENA GARCIA  
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**01000518-2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 24 OCT 2013



**ARTICULO SEGUNDO.-** AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, PAGAR a la Empresa Contratista **CONSORCIO HUAQUILLAS**, el saldo a favor del Contratista ascendente a la suma de s/. 713,729.45 (SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 45/100 NUEVOS SOLES) conforme al ANEXO N° 02 de la presente Resolución, previo informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras-----

**ARTICULO TERCERO.-** AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración la correspondiente Devolución de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato previo informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras.-----

**ARTICULO CUARTO.-** NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa Contratista **CONSORCIO HUAQUILLAS**, como Ejecutor de la Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la Sede Central del Gobierno Regional Tumbes.-----



**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
ING. MANUEL ALFREDO SAAVEDRA GUZMAN  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**RESOLUCION GERENCIA REGIONAL**  
**Nº 00000518 -2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

**A N E X O Nº 01 .2.4 OCT 2013**  
**CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS**

OBRA

"DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS -TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO HUAQUILLAS  
 CONTRATO Nº : 016-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

| FECHA  | C/P Nº | CONCEPTO     | VALORIZACIONES      |             |                   |                   |             | MONTO BRUTO         | AMORTIZACIONES    |          | MULTAS Y OTROS | TOTAL             | LIQUIDO PAGADO      |                   |
|--------|--------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|        |        |              | CONTRATO PRINCIPAL  | REINT.      | IGV. VAL.         | IGV. EFECT.       | IGV. MAT.   | VALORIZADO          | EFFECTIVO         | MATERIAL |                | AMOR-RET. DESC.   | EFFECTIVO           | IGV               |
| jul-12 |        | VAL 01       | 1.263.919,54        | 0,00        | 144.750,15        | 69.302,65         | 0,00        | 1.477.972,34        | 385.014,70        | 0,00     | 0,00           | 385.014,70        | 878.904,84          | 214.052,80        |
| ago-12 |        | VAL 02       | 1.229.355,60        | 0,00        | 141.216,42        | 80.067,58         | 0,00        | 1.450.639,60        | 444.819,91        | 0,00     | 0,00           | 444.819,91        | 784.535,69          | 221.284,00        |
| oct-12 |        | VAL 03       | 945.365,59          | 0,00        | 170.165,88        | 0,00              | 0,00        | 1.115.531,47        | 0,00              | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 945.365,59          | 170.165,88        |
| nov-12 |        | VAL 04       | 201.192,71          | 0,00        | 36.214,59         | 0,00              | 0,00        | 237.407,30          | 0,00              | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 201.192,71          | 36.214,59         |
|        |        |              | 3.639.833,44        | 0,00        | 492.347,04        | 149.370,23        | -           | 4.281.550,71        | 829.834,61        | -        | -              | 829.834,61        | 2.809.998,83        | 641.717,27        |
|        |        | VAL 01 AD 01 | 172.393,68          | 0,00        | 31.030,86         | 0,00              | 0,00        | 203.424,54          | 0,00              | 0,00     | 0,00           | 0,00              | 172.393,68          | 31.030,86         |
|        |        |              | 172.393,68          | 0,00        | 31.030,86         | -                 | -           | 203.424,54          | -                 | -        | -              | -                 | 172.393,68          | 31.030,86         |
|        |        | <b>TOTAL</b> | <b>3.812.227,12</b> | <b>0,00</b> | <b>523.377,90</b> | <b>149.370,23</b> | <b>0,00</b> | <b>4.484.975,25</b> | <b>829.834,61</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>829.834,61</b> | <b>2.982.392,51</b> | <b>672.748,13</b> |

C. PRINCIPAL 3.812.227,12  
 REINTEGRO 0,00  
 I.G.V. 672.748,13  
 MONTO PARCIAL 4.484.975,25  
 AUTORIZ. Y PAGADO -96.758,64  
 I.G.V. -3.963,81  
 TOTAL OBRA 4.384.252,80  
 mayores gastos generales 687.866,96  
 COSTO TOTAL OBRA 5.072.119,76

EFFECTIVO 2.982.392,51  
 AMORTIZAC. Y DSCTOS 829.834,61  
 I.G.V. 672.748,13  
 MONTO PARCIAL 4.484.975,25  
 AUTORIZ. Y PAGADO -96.758,64  
 I.G.V. -3.963,81  
 TOTAL OBRA 4.384.252,80  
 mayores gastos generales 687.866,96  
 COSTO TOTAL OBRA 5.072.119,76



Copia del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 0000518 -2013/ GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 24 OCT 2013

A N E X O Nº 02

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

OBRA "DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS -TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO HUAQUILLAS  
CONTRATO Nº : 016-2012/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

|       |   |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|
| 01.00 | <u>AUTORIZADO Y PAGADO</u>  |              |              |
| 01.01 | <u>AUTORIZADO</u>   |              | 3.715.468,46 |
|       | M B V, CONTRATO PRINCIPAL   | 3.516.248,35 |              |
|       | ADICIONAL 01  | 172.393,68   |              |
|       | REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL  | 24.068,13    |              |
|       | REAJUSTES ADICIONAL Nº 01   | 2.758,30     |              |
|       | DEDUCCIONES   |              |              |
| 01.02 | <u>PAGADO</u>   |              | 3.812.227,12 |
|       | M B V, CONTRATO PRINCIPAL   | 3.639.833,44 |              |
|       | ADICIONAL 01  | 172.393,68   |              |
|       | REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL  | 0,00         |              |
|       | REAJUSTES ADICIONAL Nº 01   | 0,00         |              |
|       | DEDUCCIONES   | 0,00         |              |
|       | <u>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</u>                                    |              | -96.758,64   |
| 02.00 | <u>I.G.V.</u>   |              |              |
| 02.01 | <u>AUTORIZADO</u>   | 668.784,32   |              |
| 02.02 | <u>PAGADO</u>   | 672.748,13   |              |
|       | <u>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</u>                                    |              | -3.963,81    |
| 03.00 | <u>ADELANTOS</u>  |              |              |
| 03.01 | <u>OTORGADO</u>   |              | 703.249,67   |
|       | EFFECTIVO   | 703.249,67   |              |
|       | MATERIALES  | 0,00         |              |
| 03.02 | <u>AMORTIZADO</u>   |              | 829.834,61   |
|       | EFFECTIVO   | 829.834,61   |              |
|       | MATERIALES  | 0,00         |              |
|       | <u>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</u>                                      |              | 126.584,94   |
| 5.00  | <u>OTROS</u>  |              |              |
| 5.01  | <u>AUTORIZADO (MAYORES GASTOS GENERALES 252 DIAS AMPLIACION DE PLAZO)</u> | 687.866,96   |              |
| 5.02  | <u>PAGADO</u>   |              |              |
|       | <u>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</u>                                      |              | 687.866,96   |

RESUMEN

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| AUTORIZADO Y PAGADO                  | 96.758,64         |
| I.G.V.                               | 3.963,81          |
| ADELANTOS                            | 126.584,94        |
| OTROS                                | 687.866,96        |
| <u>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</u> | <u>713.729,45</u> |

SON :SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE Y 45 /100 NUEVOS SOLES

