



Copia fiel del Original

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

"TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000139 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 30 ABR 2014

VISTO:


El INFORME Nº 153 - 2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 08 de Abril del 2014; PROVEIDO inserto en el verso del INFORME Nº 360-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA de fecha 07 de Abril del 2014; INFORME Nº 360-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 07 de Abril del 2014; INFORME Nº 237-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-GBV de fecha 04 de Abril del 2014; CARTA Nº 009-2014/CONSPECA E.I.R.L de fecha 27 de Marzo del 2014, referidos a la Liquidación Financiera Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país como personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal.

Que, por Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, modificada por la Ley Nº 27902, se norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales conforme a la Constitución Política y a la Ley de Bases de Descentralización.

Que, en mérito a lo dispuesto en los considerandos anteriores, queda creada la Región Tumbes, dentro del ámbito territorial del Departamento del mismo nombre, entrando en vigencia el día 01 de Enero del 2003, en que





Copia fiel del Original

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

"TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000139 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 30 ABR 2014

asume el patrimonio, personal, acervo documentario y los recursos presupuestales y financieros que le corresponde al Departamento de Tumbes.-

Que, por R. E. R. Nº 128-2004-GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04, se resuelve en su Artículo Primero Aprobar la Directiva Nº 002-2004-GRT-GRPPAT-SGDI, denominada "Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes":--

Que, con fecha 17.05.2013, se suscribió el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 010-2013/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, entre el GOBIERNO REGIONAL TUMBES y la Empresa Contratista CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L con RUC Nº 20324389114, señalando como su domicilio legal en Tumbes para efectos de notificación en Av. 28 de Julio Nº 187 - Los Pinos - Provincia de Contralmirante Villar - Tumbes debidamente representado por su Gerente General el Señor OSWALDO PEÑA CARRASCO con Documento Nacional de Identidad Nº 07641291 para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto contratado de s/. 612,822.91 (SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 91/100 NUEVOS SOLES), con precios al mes de Noviembre del 2012, con un Plazo de NOVENTA (90) Días Naturales, bajo el sistema de Contratación POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS.-----

Que mediante, el INFORME Nº 153-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 08 de Abril del 2014, dentro de los plazos de Ley, el Subgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, remite al Gerente Regional de Infraestructura el Proyecto de Resolución de la Liquidación Financiera Final de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES" efectuada por el responsable de las Liquidaciones de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras según lo





"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

"TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E INMACULADA DE LA PATRIA"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000139 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 30 ABR 2014

indicado en la DIRECTIVA N° 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGDI – SG, debidamente visada para que luego de encontrarla conforme proceda de acuerdo a sus funciones.-----

Que, mediante **PROVEIDO** inserto en el reverso del INFORME N° 360-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 07 de Abril del 2014, el **Gerente Regional de Infraestructura**, dentro de los plazos de Ley, alcanza la Liquidación Técnica Final del Contrato de obra elaborada por el Contratista, para su revisión y se dé trámite dentro de los plazos de Ley, dispone se efectúe la Liquidación Financiera Final de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"** en cumplimiento a la **DIRECTIVA N° 009-2005/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGDI-SG. "PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS"**-----

Que mediante, **INFORME N° 360-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG**, de fecha 07 de Abril del 2014, el Subgerente de Obras, dentro de los plazos de Ley, alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, dando la conformidad a la Liquidación Técnica Final de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, por lo que remite para su revisión y elaboración de Liquidación Financiera y Acto Resolutivo correspondiente, manifestando que la Liquidación Final de Obra presentada por la Empresa Contratista **CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L.**, es procedente su aprobación de conformidad con el Art. 211° del D.S. N° 138-2012-EF y sus modificatorias; la misma que da un saldo a favor del Contratista ascendente a **s/. 113,167.31 (CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 NUEVOS SOLES)** y la correspondiente Devolución de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, previo Informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras. lo que se remite solicitando se sirva derivar el presente a la Subgerencia de Supervisión, Liquidaciones y





**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000139 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR**

Tumbes, 30 ABR 2014

Transferencia de Obras para su revisión, Elaboración de la Liquidación Financiera Final.-----

Que mediante, **INFORME N° 237-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-GBV**, de fecha 04 de Abril del 2014, el Inspector de obra alcanza al Subgerente de Obras la Liquidación Técnica Final de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, ejecutada por el Contratista **CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L.**, la misma que da un saldo a favor del Contratista ascendente a **s/. 113,167.31 (CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 NUEVOS SOLES)** y la correspondiente Devolución de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Liquidación es procedente de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 211 del RLCE.-----

Que mediante **CARTA N° 009-2014/CONSPECA E.I.R.L** de fecha 27 de Marzo del 2014 y dentro de los plazos de Ley, el Gerente el **Sr. OSWALDO PEÑA CARRASCO** de la Empresa **CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L.**, alcanza al Subgerente de Obras la Liquidación Final de la Obra : **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"** ; la misma que da un saldo a favor del Contratista ascendente a **s/. 113,167.31 (CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 NUEVOS SOLES)** y la correspondiente Devolución de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, para su revisión y trámite correspondiente.-----

Que, habiendo dado inicio al proceso de selección durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Ley N° 1017 y su Reglamento Aprobado por D.S. N° 184-2008-EF; modificado por el D.S. N° 021-2009-EF atendiendo a lo informado por la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, la Subgerencia de Obras, y la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, es procedente **APROBAR** dentro los plazos de Ley, la Liquidación Financiera





RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000139 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 30 ABR 2014

Final del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 010-2013/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; relativo a la Obra; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES" ejecutada por la Empresa Contratista CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L, con un saldo a favor al Contratista, ascendente a la suma de s/. 113,167.31 (CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 NUEVOS SOLES), cuyo costo total de obra asciende a la suma de s/. 734,567.82 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 82/100 NUEVOS SOLES).-----

Estando a las consideraciones expuestas y contando con la visación de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Subgerencia de Obras, Secretaria General Regional y Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura.-----

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Financiera Final de obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 010-2013/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR ejecutada por la Empresa Contratista CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L con un costo total ascendente a la suma de s/. 734,567.82 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 82/100 NUEVOS SOLES) de acuerdo al ANEXO Nº 01 de la presente Resolución.-----

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, PAGAR a la Empresa Contratista CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L, el saldo total a favor del Contratista ascendente a





Copia fiel del Original

...AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

TUMBES TIERRA GLORIOSA Y VICTORIOSA E IRMACULADA DE LA PATRIA

TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000139 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 30 ABR 2014

la suma de s/. 113,167.31 (CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 NUEVOS SOLES) conforme al ANEXO Nº 02 de la presente Resolución, previo informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras-----

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración la correspondiente Devolución de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato previo informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras.-----

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa Contratista CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO E.I.R.L como Ejecutor de la Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Obras, Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Oficinas de Tesorería y Contabilidad, todas integrantes de la Sede Central del Gobierno Regional Tumbes.-----

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ING. ALBERTO SIGIFREDO PEÑA GARCIA
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RESOLUCION GERENCIA REGIONAL

Nº 00000139 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

ANEXO Nº 01

30 ABR 2014

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO EIRL
CONTRATO Nº : 010-2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

| FECHA | C/P Nº | CONCEPTO | VALORIZACIONES | | | | | MONTO BRUTO VALORIZADO | AMORTIZACIONES | | RETENCION 10 % FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO | TOTAL | LIQUIDO PAGADO | |
|--------------|--------------------------------|----------|--------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CONTRATO PRINCIPAL | REINT. | IGV. VAL. | IGV. EFECT. | IGV. MAT. | | EFFECTIVO | MATERIAL | | AMOR-RET. DESC. | EFFECTIVO | IGV |
| Jul-13 | | VAL 01 | 314.445,38 | 0,00 | 31.217,69 | 11.320,03 | 22.640,07 | 379.623,17 | 62.889,08 | 125.778,15 | 0,00 | 188.667,23 | 125.778,15 | 65.177,79 |
| ago-13 | | VAL 02 | 157.011,98 | 0,00 | 6.133,37 | 7.376,26 | 14.752,52 | 185.274,13 | 40.979,21 | 81.958,42 | 0,00 | 122.937,63 | 34.074,35 | 28.262,15 |
| feb-14 | en tramite codigo SIAF Nº 1343 | VAL 03 | 47.884,08 | 0,00 | 8.619,13 | 0,00 | 0,00 | 56.503,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.884,08 | 8.619,13 |
| : | | | 519.341,44 | 0,00 | 45.970,19 | 18.696,29 | 37.392,59 | 621.400,51 | 103.868,29 | 207.736,57 | 0,00 | 311.604,86 | 207.736,58 | 102.059,07 |
| ADIC Nº01 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 519.341,44 | 0,00 | 45.970,19 | 18.696,29 | 37.392,59 | 621.400,51 | 103.868,29 | 207.736,57 | 0,00 | 311.604,86 | 207.736,58 | 102.059,07 |

| | |
|------------------|------------|
| C PRINCIPAL | 519.341,44 |
| REINTEGRO | 0,00 |
| I.G.V | 102.059,07 |
| MONTO PARCIAL | 621.400,51 |
| AUTORIZ Y PAGADO | 19.647,13 |
| I.G.V. | 3.536,48 |
| ADELANTOS | -0,01 |
| COSTO DE OBRA | 644.584,11 |
| OTROS | 89.983,71 |
| COSTO TOTAL OBRA | 734.567,82 |

| | |
|--------------------|------------|
| EFFECTIVO | 207.736,58 |
| AMORTIZAC Y DSCTOS | 311.604,86 |
| I.G.V | 102.059,07 |
| MONTO PARCIAL | 621.400,51 |
| AUTORIZ Y PAGADO | 19.647,13 |
| I.G.V. | 3.536,48 |
| ADELANTOS | -0,01 |
| COSTO DE OBRA | 644.584,11 |
| OTROS | 89.983,71 |
| COSTO TOTAL OBRA | 734.567,82 |



Copia fiel del Original

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 00000139 -2014/ GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes,

30 ABR 2014

A N E X O N° 02

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE PUERTO PIZARRO EN EL SECTOR DEL DREN PUERTO RICO DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES "

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PEÑA CARRASCO EIRL

CONTRATO N° : 010-2013/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 01.00 AUTORIZADO Y PAGADO | | |
| 01.01 AUTORIZADO | | 538.988,57 |
| M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL | 519.341,45 | |
| ADICIONAL N° 01 | 0,00 | |
| REAJUSTES | 16.203,06 | |
| DEDUCCIONES ADELANTO EFECTIVO | 122,43 | |
| DEDUCCIONES ADELANTO MATERIALES | 3.500,49 | |
| 01.02 PAGADO | | 519.341,44 |
| M.B.V, CONTRATO PRINCIPAL | 519.341,44 | |
| ADICIONAL N° 01 | 0,00 | |
| REAJUSTES | 0,00 | |
| DEDUCCIONES ADELANTO EFECTIVO | 0,00 | |
| DEDUCCIONES ADELANTO MATERIALES | 0,00 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | 19.647,13 |
| 02.00 I.G.V. | | |
| 02.01 AUTORIZADO | | 97.017,94 |
| 02.02 PAGADO | 93.481,46 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | 3.536,48 |
| 03.00 ADELANTOS | | |
| 03.01 OTORGADO | | 311.604,87 |
| EFFECTIVO | 103.868,29 | |
| MATERIALES | 207.736,58 | |
| 03.02 AMORTIZADO | | 311.604,86 |
| EFFECTIVO | 103.868,29 | |
| MATERIALES | 207.736,57 | |
| SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA | | -0,01 |
| 4.00 OTROS | | |
| 4.01 MAYORES GASTOS GENERALES 146 días | | 73.992,26 |
| 4.01,01 AUTORIZADO | 73.992,26 | |
| 4.01,02 PAGADO | 0,00 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | 73.992,26 |
| 4.02 DAÑOS Y PERJUICIOS(ART 184 REGLAMENTO) | | 4.596,17 |
| 4.02,01 AUTORIZADO | 4.596,17 | |
| 4.02,02 PAGADO | 0,00 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | 4.596,17 |
| 4.03 INTERESES (DEMORA REN PAGO DE VALORIZACIONES) | | 11.395,28 |
| 4.03,01 AUTORIZADO | 11.395,28 | |
| 4.03,02 PAGADO | 0,00 | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | 11.395,28 |

RESUMEN

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1.00 AUTORIZADO Y PAGADO | S/ | 19.647,13 |
| 2.00 I.G.V. | S/ | 3.536,48 |
| 3.00 ADELANTOS | S/ | -0,01 |
| 4.00 OTROS | S/ | 89.983,71 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/ | 113.167,31 |

NOTA. - LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEBERÁ PROCEDER A PAGAR A LA EMPRESA CONTRATISTA EL SALDO CONTRACTUAL A FAVOR ASCENDENTE A S/ 113,167 31 Y PROCEDA A LA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA OTORGADA EN CALIDAD DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO , PREVIO INFORME DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS (debe tener en consideracion que la valorizacion N° 03 se encuentra en tramite de pago , con codigo SIAF N° 1343 , para su cancelacion)

