



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000080 -2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 16 MAR 2017

VISTO:


La Carta Nº 010-CB-G.G/2017, de fecha 09 de Marzo del 2017, Informe Nº 062-2017/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGO-GAFF, de fecha 10 de Marzo del 2017, Informe Nº 377-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 14 de Marzo del 2017, proveído de fecha 14 de Marzo del 2017, Y


CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16 de Noviembre del 2015, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2015/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, entre el Gobierno Regional de Tumbes, y la empresa contratista CONSORCIO BERAKAH, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACIÓN JOSE ANTONIO ENCINAS LOCALIZADO EN DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES", con un monto contratado ascendente a S/. 9'572,692.79 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 79/100 SOLES), y un plazo de ejecución de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS NATURALES.

Que, mediante Carta Nº 010-CB-G.G/2017, de fecha 09 de Marzo del 2017, el Representante legal del CONSORCIO BERAKAH, SOLICITA una Ampliación de Plazo Nº 03 por CUARENTA (40) DIAS NATURALES, en razón a la demora por parte de la Entidad, con respecto al pronunciamiento del Adicional de obra Nº 01 por mayores metrados y Partidas Nuevas, y el Deductivo de Obra Nº 01, correspondiente a la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACIÓN JOSE ANTONIO ENCINAS LOCALIZADO EN DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES", conforme se acredita en el Asiento Nº 494 del cuaderno de obra.

Que, mediante Informe Nº 062-2017/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GRI-SGO-GAFF, de fecha 10 de Marzo del 2017, el Ingeniero GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES, en calidad de Inspector de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACIÓN JOSE ANTONIO ENCINAS LOCALIZADO EN DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES", informa que de acuerdo al análisis respectivo se realizó la sustentación en el cual la Entidad hasta la fecha no se pronuncia sobre la prestación del Presupuesto Adicional de Obra nº 01, y Deductivo nº 01, por lo cual hay partidas como la construcción de la cimentación del pórtico de ingreso del pabellón de secundaria y la construcción de muro de contención en estacionamiento de vehículos menores- primaria, construcción de muro de contención en estacionamiento de vehículos menores- secundaria, producto de los desniveles del terreno y donde hay partidas que no han sido consideradas en el Expediente Técnico, los cuales están consideradas el adicional de Obra nº 01, que es necesario su ejecución, conllevando a treinta días naturales para dichas partidas, por lo que se esta inspección declara PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, por solo TREINTA (30) DIAS NATURALES, teniendo en cuenta que el plazo de vencimiento de la ejecución de la obra es el 13 de Abril del 2017, en virtud al Art 201º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Ley.





GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Copia fiel del Original

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000080 -2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 16 MAR 2017

Que, mediante Informe Nº 377-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 14 de Marzo del 2017, el Sub Gerente de Obras, indica que estando lo informado por el Inspector de obra, sobre la solicitud de la Ampliación de Plazo Nº 03, por parte de la empresa CONSORCIO BERAKAH, por esta razón dicho Sub Gerente de Obras **declara PROCEDENTE** la Ampliación de Plazo Nº 03, por un plazo de **TREINTA (30) DIAS NATURALES**, teniendo en cuenta que el nuevo término de la obra será el día **13 de Abril del 2017**, para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACIÓN JOSE ANTONIO ENCINAS LOCALIZADO EN DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES"**.

Que, mediante proveído de fecha 14 de Marzo del 2017, inserto al reverso del Informe Nº 377-2017/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, se dispone al Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva Proyectar la resolución correspondiente.


Que, el Artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: **"causales de Ampliación de plazo. De conformidad con el Art 41º de la ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:**

1. **Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.**
2. **Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad.**
3. **Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.**
4. **Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso el contratista amplíara el plazo de las garantías que hubiere otorgado.**

Que, del análisis de lo informado por el Inspector de obra, y con la conformidad técnica de la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, y en virtud a lo establecido en el Artículo 200º y 201º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, se declara **PROCEDENTE**, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, por un total de **TREINTA (30) DIAS NATURALES**, para la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACIÓN JOSE ANTONIO ENCINAS LOCALIZADO EN DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES"**, debiendo emitirse la Resolución Administrativa correspondiente.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Sub. Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0276-2015/GOB.REG.TUMBES-P, del 03.08.15 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

Copia fiel del original



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000080 -2017/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 16 MAR 2017

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la Ampliación de Plazo Nº 03, por un total de **TREINTA (30) DIAS NATURALES**, para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA APLICACIÓN JOSE ANTONIO ENCINAS LOCALIZADO EN DISTRITO PROVINCIA DE TUMBES-REGION TUMBES", teniendo en cuenta que el nuevo término del plazo de la obra será el **13 de Abril del 2017, en virtud a la causal establecida en el numeral 4) del Artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en razón a la demora por parte de la Entidad en emitir el pronunciamiento respectivo del Presupuesto Adicional de obra Nº 01, y Reductivo Nº 01, así mismo se deberá notificar dicho Acto Resolutivo hasta el 24 de Marzo del 2017, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.**

**ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSECUENTEMENTE**, los procedimientos u actos administrativos, que se originen en la fase de ejecución es de exclusiva responsabilidad de la unidad ejecutora, es decir de la Gerencia Regional de Infraestructura, conforme lo estipulado en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000814-2011/GOB.REG.TUMBES-P, relativo a los procedimientos y delegación de facultades a las Gerencias Regionales de elaborar, modificar (Expedientes Técnicos), Supervisar, Liquidar y Transferir los proyectos de Inversión o actividades que ejecuten. **Todo ilícito que derive de la presente será de entera responsabilidad de la ejecutora.**

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Empresa Contratista **CONSORCIO BERAKAH**, al Ingeniero **GUSTAVO ADOLFO FARFAN FLORES**, a la Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
Arq. Miguel Ángel Buitón Gallegos  
Gerente Regional de Infraestructura (e)  
CAP 1827