

Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000248 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 JUL 2018

VISTO:

Carta Nº 010-2018/CONSORCIO GN., recepcionada el 04 de Mayo del 2018, Informe Nº 069-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-HRL., recepcionada el 18 de Junio del 2018, Informe Nº 1169-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 21 de Junio del 2018, Memorando Nº 760-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., de fecha 22 de Junio del 2018, Informe Nº 026-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ, de fecha 27 de Junio del 2018, Informe Nº 392-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 28 de Junio del 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Licitación Publica Nº 005-2016-CS/GRT, se suscribió el Contrato de Obra Nº 010-2016/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 09 de Noviembre del 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC Nº 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina Nº 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. EDGAR AUGUSTO ALVARADO CORDOVA, identificado con DNI Nº 00328776 y de la otra parte el CONSORCIO GN, conformado por las EMPRESAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUREN EIRL con RUC Nº 20525267441 (50%), y la otra EMPRESA CONSTRUCTORA MACIZA EIRL con RUC Nº 20484033952 (50%), señalando domicilio legal en Pasaje Santa Rosa Nº 102-Zarumilla, debidamente representado por su Representante Legal Común el Señor ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ, con DNI Nº 00373635, a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto Contratado de S/. 3'346,077.27 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON 27/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, bajo la Modalidad de CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS.



Administrative stamps and dates at the bottom of the page, including '02 JUL 2018'.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000248-2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 JUL 2018

Que, mediante R.G.R Nº 0000006-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 17 de Enero del 2018, se resuelve DESIGNAR, el Comité que tendrá a cargo la Recepción de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", integrada por el Ing. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO -Presidente, el Ing. HUMBERTO AMADOR RAMIREZ LOJAS- Miembro y el Ing. ADOLFO EMILIO RAMIREZ LUNA - Miembro, quienes se encargaran de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.....

Que, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 08 de Marzo del 2018, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", integrada por el Ing. ALEX FRANCISCO CELIS CASTILLO -Presidente, el Ing. HUMBERTO AMADOR RAMIREZ LOJAS- Miembro y el Ing. ADOLFO EMILIO RAMIREZ LUNA - Miembro, y los Sres. ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ, Representante de la empresa CONSORCIO GN y el residente el Ing. VICTOR HUGO MORAN VARGAS, luego de haber realizado el recorrido por toda la Infraestructura que se ha ejecutado en concordancia a las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico, por lo que se concluye, que la obra se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico, salvo vicios ocultos, por lo que el comité RECEPCIONA la Obra SIN OBSERVACIONES, salvo vicios ocultos.

Que, mediante Carta Nº 010-2018/CONSORCIO GN, recepcionada el 04 de Mayo del 2018, el Representante Legal de la empresa CONSORCIO GN, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Final de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", con un Saldo a favor ascendente a la Suma de S/. 74,710.99 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 99/100 SOLES).



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000248-2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 JUL 2018

Que, mediante Informe N° 069-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-HRL., recepcionada el 18 de Junio del 2018, el Ingeniero de la Subgerencia de Obras encargado de Revisar la Liquidación presentada por el contratista, alcanza a la Subgerencia de Obras, Informe Técnico sobre la Liquidación, y determina que existe un saldo a favor del Contratista ascendente al importe de **S/. 135,895.64 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES)**.....

Que, mediante Informe N° 1169-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 21 de Junio del 2018, el Sub Gerente de Obras, Ing. Rolando J. Salazar Llatas alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la conformidad a la liquidación técnica presentada por el Ingeniero designado por la subgerencia para la revisión correspondiente, y sugiere se derive a la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, para que se proceda con el trámite de Liquidación Financiera y se emita el Acto resolutivo de liquidación Final de Obra, contemplando el Saldo a favor del Contratista ascendente a **S/. 135,895.64 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES)**, la devolución de Carta Fianza por concepto de Garantía de 10% por Fiel Cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra N°010-2016/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, a favor del contratista CONSORCIO GN, por el importe de **S/.334,607.73 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 73/100 SOLES)** y determinándose un costo total de Obra ascendente a **S/. 3'803,912.33 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON 33/100 SOLES)**.....

Que, mediante Memorando N°760-2018/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., de fecha 22 de Junio del 2018 la Gerencia Regional de Infraestructura., alcanza a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y transferencia de Obras, la Liquidación de Obra, para su revisión y emisión de acto Resolutivo.....

Que, mediante Informe N° 026-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ, de fecha 27 de Junio del 2018, el CPC Edson Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera de la Obra



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000248-2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 JUL 2018

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista **CONSORCIO GN**, el importe ascendente a **S/3'668,016.71 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON 71/100 SOLES)**.


Que mediante, Informe N° 392-2018/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 28 de Junio del 2018, el Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Final de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"**.

Que, el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: *"El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes*

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00000248-2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 JUL 2018

no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas..."


Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, que aprueba la Directiva Nº 006-2017GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Gerencial General Regional Nº 0549-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 04.09.17, que aprueba la Directiva Nº 015-2017GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", ejecutada por la Empresa Contratista CONSORCIO GN, con un Costo Total de Obra ascendente a S/. 3'803,912.36 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON 36/100 SOLES), y un saldo a favor del contratista ascendente a la suma de S/. 135,895.64 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES). Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, DEVOLVER LA CARTA FIANZA POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO a favor de la Empresa Contratista CONSORCIO GN correspondiente al 10% del monto del Contrato de Obra Nº 010-2016/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA



Copia Fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 00000248-2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**


Tumbes, 02 JUL 2018

DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", ascendente a S/.334,607.73 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 73/100 SOLES).Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO GN** correspondiente al Adicional N°01 del Contrato de Obra N° 010-2016/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**", ascendente a S/.11,595.44 (ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 44/100 SOLES).Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO CUARTO.- Esta Subgerencia deslinda todo tipo de responsabilidad Administrativa, Civil y/o Penal, correspondiente a los cálculos de las liquidaciones técnicas alcanzadas por la Subgerencia de Obras, toda vez que corresponde a esta subgerencia liquidar las obras de acuerdo a las metas realmente ejecutadas; así como, toda aprobación de adicionales y/o deductivos de obras, ampliaciones de plazo, aprobación de mayores gastos generales y modificaciones de expedientes técnicos, ya que es de su entera responsabilidad según el ROF, la misma que debe estar debidamente sustentada para su aprobación, en virtud a los parámetros establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTÍCULO QUINTO. CONSECUENTEMENTE, los procedimientos u actos administrativos, que se originen en la fase de ejecución son de exclusiva responsabilidad de la unidad ejecutora, es decir de la Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Obras), conforme lo estipulado en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, que aprueba la Directiva N° 006-2017GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Gerencial General Regional N° 0549-2017/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 04.09.17, que aprueba la Directiva N° 015-2017GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00000248 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 JUL 2018

para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.


Todo ilícito que derive de la presente será de entera responsabilidad de la ejecutora.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR, la presente resolución a **CONSORCIO GN**, Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Rolando Salazar Llatas
INGENIERO CIVIL - CIP. 71481
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (e)



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 009248 -2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 02 JUL 2018
ANEXO Nº 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

Copia fiel del Original

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. REPUBLICA DEL PERU, DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO GN
CONTRATO : 010-2016/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

| FECHA | CIP Nº | CONCEPTO | VALORIZACIONES | | | | | | AMORTIZACIONES | | | RETENCION Y OTROS | TOTAL AMOR-RET. DESC. | LIQUIDO PAGADO | | |
|------------|--------|----------------------------------|--------------------|---------|------------|-------------|------------|------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | CONTRATO PRINCIPAL | REINTE. | IGV. VAL. | IGV. EFECT. | IGV. MAT. | BRUTO VALORIZADO | EFFECTIVO | MATERIAL | EFFECTIVO | | | EFFECTIVO | IGV | |
| 17/02/2017 | 633 | | | 0.00 | 47,288.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,288.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,711.86 | 47,288.14 |
| 17/02/2017 | 634 | VALORIZACION N°01 | 931,512.82 | 0.00 | 32,484.01 | 51,041.86 | 0.00 | 33,534.46 | 0.00 | 117,060.33 | 186,302.56 | 283,565.87 | 0.00 | 0.00 | 180,466.75 | 117,060.33 |
| 27/03/2017 | 1310 | | | 0.00 | 3,323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,465.78 | 3,323.84 |
| 23/03/2017 | 1224 | VALORIZACION N°02 | 312,508.37 | 0.00 | 43,201.30 | 0.00 | 0.00 | 11,250.34 | 0.00 | 54,451.63 | 62,501.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,007.20 | 54,451.63 |
| 23/03/2017 | 1225 | | | 0.00 | 1,800.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.30 | 1,800.05 |
| 11/05/2017 | 2325 | | | 0.00 | 47,288.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,288.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,711.86 | 47,288.14 |
| 11/05/2017 | 2326 | VALORIZACION N°03 | 604,875.47 | 0.00 | 36,329.85 | 0.00 | 0.00 | 21,775.52 | 0.00 | 58,105.37 | 120,975.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,832.50 | 58,105.37 |
| 11/05/2017 | 2327 | | | 0.00 | 3,484.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,484.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,356.02 | 3,484.08 |
| 21/06/2017 | 3295 | VALORIZACION N°04 | 125,854.54 | 0.00 | 725.50 | 0.00 | 0.00 | 4,534.36 | 0.00 | 5,259.86 | 25,190.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,030.54 | 5,259.86 |
| 21/06/2017 | 3296 | | | 0.00 | 17,411.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,411.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,733.08 | 17,411.96 |
| 14/07/2017 | 3814 | | | 0.00 | 2,467.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,467.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,707.75 | 2,467.39 |
| 14/07/2017 | 3815 | VALORIZACION N°05 | 428,367.13 | 0.00 | 47,288.14 | 0.00 | 0.00 | 15,421.22 | 0.00 | 62,709.35 | 85,673.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,711.86 | 62,709.35 |
| 14/07/2017 | 3816 | | | 0.00 | 11,929.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,929.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,274.09 | 11,929.34 |
| 30/10/2017 | 5873 | VALORIZACION N°06 | 114,043.22 | 0.00 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 15,567.82 | 0.00 | 15,766.22 | 86,487.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.21 | 15,766.22 |
| 30/10/2017 | 5874 | | | 0.00 | 4,761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,453.12 | 4,761.56 |
| 02/11/2017 | 6062 | VALORIZACION N°01 ADICIONAL N°01 | 210,761.25 | 0.00 | 1,517.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,430.45 | 1,517.48 |
| 02/11/2017 | 6063 | | | 0.00 | 36,419.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,419.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,330.81 | 36,419.54 |
| 19/03/2018 | 1017 | | | 0.00 | 2,739.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,218.59 | 2,739.35 |
| 20/03/2018 | 1019 | VALORIZACION N°02 ADICIONAL N°01 | 380,464.93 | 0.00 | 47,288.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,288.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,711.86 | 47,288.14 |
| 20/03/2018 | 1026 | | | 0.00 | 16,687.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,687.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,707.83 | 16,687.41 |
| 15/05/2018 | 1908 | | | 0.00 | 1,768.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.80 |
| | | | 3,108,488.74 | 0.00 | 408,402.40 | 51,041.86 | 102,083.72 | 283,565.87 | 567,131.75 | 860,524.26 | 9,826.64 | 2,247,964.47 | 559,527.97 | 2,247,964.47 | | |

C. PRINCIPAL REINTEGRO I.G.V. 3,108,488.74 0.00 559,527.97
 MONTO PARCIAL AUTORIZ. Y PAGADO DE LOS ADELANTOS I.G.V. 3,668,016.71 115,165.80 0.00
 COSTO TOTAL OBRA I.G.V. 20,729.84 3,803,912.36

EFFECTIVO AMORTIZAC. Y DCSOTOS I.G.V. 2,247,964.47 860,524.26 559,527.97
 MONTO PARCIAL AUTORIZ. Y PAGADO DE LOS ADELANTOS I.G.V. 3,668,016.71 115,165.80 0.00
 COSTO TOTAL OBRA I.G.V. 20,729.84 3,803,912.36



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 0030248-2018/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 02 JUL 2018

Copia fiel del Original

ANEXO Nº 02

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E REPUBLICA DEL PERÚ, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"
 CONTRATISTA CONSORCIO GN
 CONTRATO DE : 010-2016/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR
 OBRA Nº

| | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO | | |
| 1.1.- AUTORIZADO | | 3,223,654.52 |
| 1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL | 2,835,658.70 | |
| 1.1.2.- DEDUCTIVO Nº 01 (R.E.R Nº 282-2017 DEL 11.12.17) | -234,048.96 | |
| 1.1.3.- ADICIONAL DE OBRA Nº 01 (R.E.R Nº 282-2017 DEL 11.12.17) | 591,226.17 | |
| 1.1.4.- MENORES METRADOS (R.G.G.R Nº 186-2018 DEL 04.04.18) | -71,606.72 | |
| 1.1.5.- MAYORES METRADOS (R.G.G.R Nº 194-2018 DEL 05.04.18) | 135,196.88 | |
| 1.1.6.- DEDUCTIVO Nº 03 CALCULO INSPECTOR | -83,345.48 | |
| 1.1.7.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL | 40,690.47 | |
| 1.1.8.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01 | 4,267.23 | |
| 1.1.9.- REAJUSTES DE MAYORES METRADOS | 5,991.07 | |
| 1.1.10.- DEDUCCIÓN DE ADELANTO DIRECTO | 142.90 | |
| 1.1.11.- DEDUCCIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES | -517.74 | |
| 1.1.12.- MAYORES GASTOS GENERALES | 0.00 | |
| 1.2.- PAGADO | | 3,108,488.72 |
| 1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL | 2,517,262.55 | |
| 1.2.2.- DEDUCTIVO Nº 01 (R.E.R Nº 282-2017 DEL 11.12.17) | 0.00 | |
| 1.2.3.- ADICIONAL DE OBRA Nº 01 (R.E.R Nº 282-2017 DEL 11.12.17) | 591,226.17 | |
| 1.2.4.- MENORES METRADOS (R.G.G.R Nº 186-2018 DEL 04.04.18) | 0.00 | |
| 1.2.5.- MAYORES METRADOS (R.G.G.R Nº 194-2018 DEL 05.04.18) | 0.00 | |
| 1.2.6.- DEDUCTIVO Nº 03 CALCULO INSPECTOR | 0.00 | |
| 1.2.7.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL | 0.00 | |
| 1.2.8.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01 | 0.00 | |
| 1.2.9.- REAJUSTES DE MAYORES METRADOS | 0.00 | |
| 1.2.10.- DEDUCCIÓN DE ADELANTO DIRECTO | 0.00 | |
| 1.2.11.- DEDUCCIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES | 0.00 | |
| 1.2.12.- MAYORES GASTOS GENERALES | 0.00 | |
| SALDO A FAVOR DE CONSORCIO GN | | 115,165.80 |
| II.- DE LOS ADELANTOS OTORGADOS | | |
| 2.1.- CONCEDIDOS | | 850,697.62 |
| 2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V. | 283,565.87 | |
| 2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V. | 567,131.75 | |
| 2.2.- AMORTIZADO | | 850,697.62 |
| 2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V. | 283,565.87 | |
| 2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V. | 567,131.75 | |
| SALDO A FAVOR DE CONSORCIO GN | | 0.00 |
| III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V. | | |
| 3.1.- AUTORIZADO | | 580,257.81 |
| 3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL | 580,257.81 | |
| 3.2.- PAGADO | | 559,527.97 |
| 3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL | 559,527.97 | |
| SALDO A FAVOR DE CONSORCIO GN | | 20,729.84 |

RESUMEN

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| I.- | AUTORIZADO Y PAGADO | 115,165.80 |
| II.- | ADELANTOS | 0.00 |
| III.- | DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V. | 20,729.84 |
| SALDO A FAVOR DE CONSORCIO GN | | S/. 135,895.64 |

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 64/100 SOLES

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por el Ingeniero Inspecto de obra según Informe Nº 069-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-HRL, de fecha 18 de Junio del 2018 y el Sub Gerente de Obras mediante Informe Nº 1169-2018/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG de fecha 21 de Junio del 2018.

