



Copia fiel del Original

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000020 -2019/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 FEB 2019

VISTO:

La Carta Nº 008-2019/CONSORCIO HUASIMO, de fecha 29 de Enero del 2019, Informe Nº 009-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 05 de Febrero del 2019, Informe Nº 101-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 11 de Febrero del 2019, proveído de fecha 12 de Febrero del 2019, Y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 04 de Enero del 2019, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Nº 02-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, entre el Gobierno Regional de Tumbes, y la empresa contratista **CONSORCIO HUASIMO**, para la ejecución de la Obra: **"REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU-108 EL HUASIMO-CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"**, con un monto contratado ascendente a S/. 2'647,936.11 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 11/100 SOLES), y un plazo de ejecución de la prestación **NOVENTA (90) DIAS NATURALES**.

Que, mediante Carta Nº 008-2019/CONSORCIO HUASIMO, de fecha 29 de Enero del 2019, el representante legal común del **CONSORCIO HUASIMO**, alcanza el **CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT, PERT CPM**, correspondiente a la ejecución de la Obra: **"REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP.TU-108 EL HUASIMO-CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"**, con la finalidad de controlar de manera mensual el avance financiero de la obra.

Que, mediante Informe Nº 009-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 05 de Febrero del 2019, el Ingeniero **RENZO FRED FURLONG SOTO**, en calidad de Inspector de la obra, alcanza el **CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT, PERT CPM**, correspondiente a la ejecución de la Obra: **"REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP.TU-108 EL HUASIMO-CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"**, donde queda establecido que el inicio de la obra es el 18 de Enero del 2019 hasta el fin de la obra que es el **18 de Abril del 2019**, por un plazo de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS**, teniendo en cuenta que dichas partidas a ejecutar están consideradas dentro del cronograma antes presentado.

Que, mediante Informe Nº 101-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 11 de Febrero del 2019, el Sub Gerente de Obras, alcanza el **CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT, PERT CPM**, correspondiente a la ejecución de la Obra: **"REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP.TU-108 EL HUASIMO-CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"**, en virtud al inicio de obra el 18 de Enero del 2019 y su culminación el 18 de Abril del 2019, por lo tanto debe ser derivado a la oficina de Asuntos legales para emitir el Acto resolutivo correspondiente.

Que, mediante proveído de fecha 12 de Febrero del 2019, inserto al reverso de la Informe Nº 101-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, se dispone al Área





"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000020 -2019/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 FEB 2019

de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, se sirva Proyectar la Resolución correspondiente.

Que, del análisis de lo informado por el Inspector de obra, y con la conformidad técnica de la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, se concluye que es **PROCEDENTE**, la aprobación del Cronograma de Avance de obra Actualizado Valorizado y Diagrama Gantt y Pert, presentada por el **CONSORCIO HUASIMO**, relacionada a la Ejecución de la Obra: "**REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP.TU-108 EL HUASIMO-CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", debiéndose emitir el Acto Resolutivo.

Que, estando a lo informado y contando con la visación del Área de Asuntos Legales, Sub. Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; y Secretaria General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000107-2017/GOB. REG. TUMBES-GR, del 26.04.17, la cual aprueba la Directiva Nº 006-2017, denominada "**Desconcentración de Facultades y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional de Tumbes**".

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT, PERT CPM, correspondiente a la ejecución de la Obra: "**REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP.TU-108 EL HUASIMO-CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", donde queda establecido que el inicio de la obra es el 18 de Enero del 2019 hasta el fin de la obra que es el 18 de Abril del 2019, por un plazo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSECUENTEMENTE, los procedimientos u actos administrativos, que se originen en la fase de ejecución es de exclusiva responsabilidad de la unidad ejecutora, es decir de la Gerencia Regional de Infraestructura, conforme lo estipulado en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000814-2011/GOB.REG.TUMBES-P, relativo a los procedimientos y delegación de facultades a las Gerencias Regionales de elaborar, modificar (Expedientes Técnicos), Supervisar, Liquidar y Transferir los proyectos de Inversión o actividades que ejecuten.

Todo ilícito que derive de la presente será de entera responsabilidad de la ejecutora.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Empresa Contratista **CONSORCIO HUASIMO**, al **Ingeniero RENZO FRED FURLONG SOTO**, Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ricardo R. Cavalero Alonso
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA ACTUALIZADO


**REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA
DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
TUMBES - TUMBES - TUMBES**

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
TUMBES - TUMBES - TUMBES**

OBRA	ENTIDAD LUGAR Item	Descripción	Und.	Tiempo Ejecución 90 días - Calendario		1 AL 18 ABR.
				18 AL 30 ENE.	1 AL 28 FEB.	
				18 AL 30 ENE.	1 AL 28 FEB.	1 AL 31 MAR.
	01	REPARACION DE VIAS		1,921,043.67	500,034.69	504,359.03
	01.01	OBRAS PROVISIONALES		75,061.49	18,106.48	20,481.21
	01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m)	und	1,074.18	S/1,074.18	
	01.01.02	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA	m2	3,364.00	S/3,364.00	
	01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	19,500.00	S/4,875.00	S/4,875.00
	01.01.04	MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	7,074.18	S/2,436.66	S/2,279.46
	01.01.05	PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	32,466.83	S/2,000.00	S/18,005.30
	01.01.06	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	3,003.80	S/1,500.00	S/1,503.80
	01.01.07	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T	und	8,578.50	S/2,856.64	S/2,856.64
	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		30,024.53	9,998.17	10,028.19
	01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	30,024.53	S/9,998.17	S/10,028.19
	01.03	EXCAVACIONES		1,815,957.65	294,422.15	455,562.72
	01.03.01	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	m3	134,230.16	S/77,038.10	S/42,963.65
	01.03.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA CONFORMACION DE VIA	m2	228,520.80	S/56,251.27	S/105,471.14
	01.03.03	BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO (AFIRMADO) E=0.20 M	m2	1,054,481.60	S/97,336.76	S/243,341.91
	01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 25 KM DE LA OBRA (FUERA DEL AREA NATURAL	m3	398,725.09	S/63,796.02	S/239,235.05
		COSTO DIRECTO		S/1,921,043.67	S/322,526.80	S/500,034.69
		GASTOS GENERALES (8.81221456043214%)		S/169,286.49	S/28,421.76	S/44,064.13
		UTILIDAD (8.00%)		S/153,683.49	S/25,802.14	S/40,002.78
		SUB TOTAL		S/2,244,013.65	S/376,750.70	S/689,919.99
		IGV (18%)		S/403,922.46	S/67,815.13	S/105,138.29
		TOTAL DE PRESUPUESTO		S/2,647,936.11	S/444,565.83	S/689,239.89
		AVANCE EN %		100%	17%	26%
		% ACOMULADO		100%	43%	74%
					S/814,105.59	S/695,200.48
					31%	26%
					74%	100%




Ing. Cesar A. Motales
 CIP. N° 30382
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO HUASIMO



Renzo P. Furlong
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 141486



Copia del Original

DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU - 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO JUNGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.


ID	Tarea	Nombre de tarea	Inicio	Fin	Duración	Comienzo	Fin	mayo	abril	marzo	febrero	enero	octubre	septiembre	agosto	julio	junio	mayo
1	REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU - 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO JUNGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.		18/01/19	18/04/19	90 días	18/01/19	18/04/19											
2	INICIO DEL PROYECTO		01/10/18	01/10/18	0 días													
3	REPARACION DE VIAS		18/03/19	18/04/19	30 días													
4	OBRAS PROVISORIALES		18/03/19	18/04/19	30 días													
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (60x3.40m)		18/01/19	19/01/19	1 día													
6	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANA		19/01/19	22/01/19	3 días													
7	INSTALACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS		18/01/19	15/02/19	28 días													
8	MANTEENIMIENTO DEL TRAYECTO Y SEGURIDAD VIAL		18/01/19	19/03/19	60 días													
9	PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL		18/03/19	18/04/19	30 días													
10	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL		18/03/19	17/07/19	130 días													
11	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO		18/03/19	18/04/19	30 días													
12	TRABAJOS PRELIMINARES		20/03/19	21/03/19	60 días													
13	TRAZO NIVELACION Y PERLAITEO		20/03/19	21/03/19	60 días													
14	EXCAVACIONES		20/03/19	05/05/19	105 días													
15	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAGUARRA		20/03/19	01/03/19	40 días													
16	REFILLADO Y COMPACTACION DE SUPERFICIE PARA CONFORMACION DE VIA		20/03/19	10/04/19	80 días													
17	BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO (AFRAGADO) E=20 CM		01/03/19	05/03/19	65 días													
18	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. FROM. 22 M4 DE LA OBRA FUERA DEL AREA. 80 días NATURAL PROYECTADA		20/03/19	10/04/19	0 días													
19	FIN DEL PROYECTO		05/05/19	05/05/19	0 días													



Ing. César A. Morales Guevara
CP. N° 30197
RESERVANTE DE OBRA
CONSORCIO HUASIMO



Renzo Fredy Jirung Soto
INGENIERO CIVIL



Tarea	Resumen	Resumen del proyecto	Resumen de tarea	Resumen de hitos	Tarea resumida	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos	Resumen de hitos
Proyecto	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA	DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA
Fecha:	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19	07/02/19

PERT CPM DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 21 KM EN EMP. TU - :

REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU
 Comienzo: vie 18/01/19 Id.: 1
 Fin: jue 18/04/19 Dur.: 90 días
 Compl.: 0%

INICIO DEL PROYECTO
 Fecha de hito: 01/10/18
 Id.: 2

REPARACION DE VIAS
 Comienzo: vie 18/01/19 Id.: 3
 Fin: jue 18/04/19 Dur.: 90 días
 Compl.: 0%

OBRAS PROVISIONALES
 Comienzo: vie 18/01/19 Id.: 4
 Fin: jue 18/04/19 Dur.: 90 d
 Compl.: 0%


TRABAJOS PRELIMINARES
 Comienzo: dom 20/01/19 Id.: 12
 Fin: jue 21/03/19 Dur.: 60 d
 Compl.: 0%

EXCAVACIONES
 Comienzo: dom 20/01/19 Id.: 14
 Fin: dom 05/05/19 Dur.: 105
 Compl.: 0%



ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
 Comienzo: vie 18/01/19 Identificador: 11
 Fin: jue 18/04/19 Dur.: 90 días
 RE:

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
 Comienzo: dom 20/01/19 Identificador: 13
 Fin: jue 21/03/19 Dur.: 60 días
 RE:


PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRAS
 Comienzo: dom 20/01/19 Id
 Fin: mié 10/04/19 D
 RE:



Renzo Fred Furlong Sol
Renzo Fred Furlong Sol
INGENIERO CIVIL
 Reg CIP N° 14114



6 (HUASIMO) CABO INGA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"



Tareas críticas y marcadas Tareas externas críticas Resumen del proyecto Tareas no críticas resaltadas
 Tareas críticas Externas Tareas críticas resaltadas