

## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 05 DIC 2023

**VISTO:**

Carta N° 013-2023., recepcionada el 06 de octubre del 2023, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 06 de octubre del 2023, Informe N° 069-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-GAMB., recepcionado el 27 de octubre del 2023, Informe N° 2535-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 02 de noviembre del 2023, Memorando N° 4198-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 15 de noviembre del 2023, Memorando N° 053-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 15 de noviembre del 2023, Informe N° 081-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 17 de noviembre del 2023, Carta N° 118-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JOGF., de fecha 20 de noviembre del 2023, Informe N° 726-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 20 de noviembre del 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Contratación Directa N° 021-2023/GRT-OEC- 01(Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N° 003-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 08 de agosto del 2023, entre el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. LENIN HAROLD AVILA SILVA, identificado con DNI N° 40946071 y de la otra parte AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C, con RUC N° 20606891947, con domicilio en AV ARICA N° 267 URB. CERCADO TUMBES-TUMBES-TUMBES, debidamente representado por su representante MARCIA VIVIANA TALLEDO MENDOZA con DNI 40663286, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la IOARR: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", por un monto Contratado de S/ 539,782.00 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS.

## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N°000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**  
 Tumbes, 05 DIC 2023

Que, mediante **R.G.R N° 000327-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.**, de fecha 12 de septiembre del 2023, se resuelve **CONFORMAR**, el Comité de Recepción de la Obra denominada **"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES"**, integrado por los siguientes profesionales, **Arq. JOSE EDUARDO PALACIOS PANTA** –presidente, **Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE** - Miembro, **Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS** – Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 02 de octubre del 2023, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: **"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES"**, integrado por los siguientes profesionales, **Arq. JOSE EDUARDO PALACIOS PANTA** –presidente, **Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE** - Miembro, **Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS** – Miembro y los señores **Ing. KATIA BEATRIZ PIZARRO ROMERO**- Residente, y **MARCIA VIVIANA TALLEDO MENDOZA** Representante de la empresa Contratista **AGUILAR TALLEDO Y ASOCIADOS S.A.C**, luego de haber realizado el recorrido en todo el lugar de la obra, así como verificando la operatividad de la infraestructura en relación a las partidas según Expediente Técnico, se constata que el contratista ha levantado las partidas operativas, en relación a las partidas observada que no inciden en operatividad de acuerdo a lo descrito, se da por culminada y recepcionada la obra, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N° 013-2023., recepcionada el 06 de octubre del 2023, el Gerente General de la empresa contratista **AGUILAR TALLEDO Y ASOCIADOS S.A.C**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA**

## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GR-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", determinado un saldo a favor de S/ 5,937.61 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 61/100 SOLES), y la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento del contrato principal a través de la Carta Fianza N° 3002023028669 por el importe de S/ 53,978.20 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

## RESUMEN DE LIQUIDACION:

CONCEPTO	Montos Recaudados	Montos Pagados	Diferencia a Pagar
	S/	S/	S/
<b>A AVANCE EJECUTADO</b>			
Valorizaciones Pptos Principal	457.442.37	457.442.37	.
Valorizaciones Pptos Adicionales	.	.	.
Deductivos de Obra	.	.	.
Mayores Metrados	.	.	.
<b>TOTAL</b>	<b>457.442.37</b>	<b>457.442.37</b>	.
<b>B REAJUSTES DE PRECIOS</b>			
Reintegros Pptos Principal	5.031.87	.	5.031.87
Reintegros Pptos Adicionales	.	.	.
Reintegros Pptos Mayores Metrados	.	.	.
<b>TOTAL</b>	<b>5.031.87</b>	.	<b>5.031.87</b>
<b>C ADELANTOS OTORGADOS</b>			
Adelanto en Efectivo	.	.	.
Amortizacion Adelanto en Efectivo	.	.	.
Adelanto para Materiales	.	.	.
Amortizacion Adelanto Materiales	.	.	.
<b>TOTAL</b>	.	.	.
<b>D DEDUCTIVOS DE REINTEGROS</b>			
Adelanto en Efectivo	.	.	.
Adelanto para Materiales	.	.	.
<b>TOTAL</b>	.	.	.
<b>E OTROS</b>			
Mayores Gastos Generales	.	.	.
Retencion por Fiel Cumplimiento de Obra	.	.	.
<b>TOTAL</b>	.	.	.
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>462.474.24</b>	<b>462.442.37</b>	<b>5.031.87</b>
IGV	81.245.97	82.339.63	903.74
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>543.720.21</b>	<b>544.782.00</b>	<b>5.937.61</b>
<b>F PENALIDADES Y DESCUENTOS</b>	<b>POR DESCONTAR</b>	<b>DESCONTADO</b>	<b>SALDO POR DESCONTAR</b>
Multa por Atraso de Obra	.	.	.
Indemnizacion por Atraso	.	.	.
<b>TOTAL</b>	.	.	.
<b>G RETENCIONES</b>	<b>MONTO RETENIDO</b>	<b>MONTO DEVUELTO</b>	<b>SALDOS</b>
Fondo de Garantia	.	.	.
<b>H MANTENIMIENTO POST-CONSTRUCCION</b>	<b>A RETENER</b>	<b>MONTO RETENIDO</b>	<b>SALDO POR RETENER</b>
Mantenimiento Post- Construcción	.	.	.
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	.	.	.
<b>I PUBLICACIONES</b>	<b>MONTO DESCONTADO</b>	<b>MONTO A DESCONTAR</b>	<b>SALDO A DESCONTAR</b>
Costos por Publicaciones	.	.	.
<b>RESUMEN DE LIQUIDACION</b>			<b>SALDOS</b>
Reintegros y Saldo de Obra			5.937.61
Garantía de Fiel Cumplimiento (CARTA FIANZA N° 1002023028669)			53.978.20
<b>TOTAL</b>			<b>59.915.81</b>

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

CALCULO DE VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS:

### VALORIZACION DE OBRA Nº 001 - 002 "RECALCULADA"

MES JULIO Y AGOSTO 2023

Item	Descripción	Presupuesto Comestral				VAL. 07/23			VAL. 08/23			Presup. Ejecutado			Estado a Ejecutar		
		Presup.	Ejecutado	%	Total	Ejecutado	Total	%	Ejecutado	Total	%	Ejecutado	Total	%			
1	OBRAS PROVISIONALES				301,262.38												
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE OBRA DE 3.00 x 7.00m	400	1.00	1,411.56	1,411.56	1.00	1,411.56	100.00%				1.00	1,411.56	100.00%			0.00%
01.02	CARRETA DE ENTARRIAMA Y/O ALMACEN	100	20.00	78.53	1,571.09	20.00	1,571.09	100.00%				20.00	1,571.09	100.00%			0.00%
03	TRABAJO PRELIMINARES				32,040.34												
02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	02	0,940.40	2.47	17,142.75	0,940.40	17,142.75	100.00%				0,940.40	17,142.75	100.00%			0.00%
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	00	1.00	2,309.37	2,309.37	0.00	1,000.00	00.00%	0.00	1,000.00	00.00%	1.00	2,309.37	100.00%			0.00%
02.03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				12,588.60												
02.03.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	00	1.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	00.00%	0.20	1,000.00	20.00%	1.00	6,500.00	100.00%			0.00%
02.03.02	IMPLEMENTACION ADMINISTRACION E INVERSION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	00	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	00.00%	0.20	600.00	20.00%	1.00	2,000.00	100.00%			0.00%
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				395,867.30												
03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE DREN				135,867.30												
03.01.01	CONFORMACION DE CAJA HORIZONTAL	03	12,902.63	6.15	82,256.66	11,013.26	80,002.36	94.74%	1,076.47	12,200.12	10.24%	12,902.63	80,200.00	100.00%			0.00%
03.01.02	EXORTE (SE TIERRAS) NATURAL MARIN	05	86.77	0.03	7,148.05	86.77	7,148.05	100.00%				86.77	7,148.05	100.00%			0.00%
03.01.03	REFINIE Y PERFILEADO DE CAUCE DEL DREN CON MAGUAPARIA	02	6,940.40	2.80	16,433.17	6,940.40	16,433.17	100.00%				6,940.40	16,433.17	100.00%			0.00%
03.01.04	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	10	36.17	0.02	1,816.20	36.17	1,816.20	100.00%				36.17	1,816.20	100.00%			0.00%
03.01.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN VOLTEO	03	129.43	294.77	20,800.20	129.43	20,800.20	100.00%				129.43	20,800.20	100.00%			0.00%
03.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OMAX +-8 CRM DE LA OBRA	03	16,416.12	13.00	103,201.60	12,246.70	112,206.57	84.79%	2,275.37	30,007.20	16.21%	16,416.12	103,201.60	100.00%			0.00%
04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				6,000.00												
04.01	CEMENTO CORRIDO 1.10 x 30% P.C.	10	7.31	200.44	1,000.00	7.31	1,000.00	100.00%				7.31	1,000.00	100.00%			0.00%
04.02	TALUD ENROCADO R= 0.70 M. EMBEBIDO EN CONCRETO PROP 1:3 = 60% PM F INC ENCOFRADO	02	72.75	100.24	7,000.04	72.75	7,000.04	100.00%				72.75	7,000.04	100.00%			0.00%
06	JUNTAS				161.20												
06.01	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	00	24.00	6.72	161.20			0.00%	24.00	161.20	100.00%	24.00	161.20	100.00%			0.00%
06	OTROS				746.75												
06.01	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	02	70.75	2.00	746.75	70.75	746.75	100.00%				70.75	746.75	100.00%			0.00%
A.	COSTO DIRECTO				301,262.38		334,106.97			47,021.61		301,262.38					
B.	GASTOS GENERALES				38,120.24		33,418.10			4,702.14		38,120.24					
C.	UTILIDAD				38,119.75		33,417.67			4,702.08		38,119.75					
D.	SUB TOTAL				407,442.37		401,944.74			66,425.83		407,442.37					
E.	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)				62,339.63		72,183.01			10,156.62		62,339.63					
F.	TOTAL				469,782.00		474,127.75			76,582.45		469,782.00					
G.	AVANCE PORCENTUAL						87.66%			12.34%		100.00%					0.00%

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

CONTRATO VIGENTE FINAL:

DESCRIPCION	MONTO (SIN IGV)	IGV	TOTAL
Contrato Principal	457,442.37	82,339.63	539,782.00
Reintegro del Contrato Principal (Inc. Deducciones)	5,031.87	905.74	5,937.61
<b>COSTO FINAL DE OBRA VIGENTE</b>	<b>462,474.24</b>	<b>83,245.37</b>	<b>545,719.61</b>

CALCULO DE REAJUSTES RECONOCIDOS

N°	Mes	Valorizaciones Programadas				Valorizaciones Ejecutadas				Bruto Autorizado	Deducción		Reajuste Autorizado
		Mes (Vp)	Acumulada	K	V%(K-I)	Mes (Ve)	Acumulada	K	V%(K-I)		Directo	Materiales	
VAL. N° 01	Jul-23	325,067.75	325,067.75	1.011	3.575.75	401,016.74	401,016.74	1.011	4,411.11	4,411.11	0.00	0.00	4,411.11
VAL. N° 02	Ago-23	132,374.67	457,442.37	1.011	1,456.12	58,425.63	457,442.37	1.011	622.66	622.66	0.00	0.00	622.66
<b>SUB TOTAL</b>		<b>457,442.37</b>			<b>5,031.87</b>	<b>457,442.37</b>			<b>5,031.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,031.87</b>

**Fórmula Polinómica**

Presupuesto 0102023 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTR

Subpresupuesto 001 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA

Fecha Presupuesto 31/05/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 240203 TUMBES - CONTRA: MIRANTE VILLAR - CANOAS DE PUNTA SAL - CANCAS

$$K = 0.083 \cdot (MO_r / MO_o) + 0.332 \cdot (M_r / M_o) + 0.303 \cdot (M_r / M_o) + 0.065 \cdot (A_r / A_o) + 0.050 \cdot (D_r / D_o) + 0.167 \cdot (GGU_r / GGU_o)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
	0.083	100.000	MO	47	MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES
	0.332	100.000	M	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
	0.303	100.000	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
	0.065	100.000	A	05	AGREGADO GRUESO
	0.050	100.000	D	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
	0.167	100.000	GGU	35	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023



1.- ESTRUCTURAS

$$K = 0.083 \cdot (MOI / MOO) + 0.332 \cdot (MI / MO) + 0.303 \cdot (MII / MO) + 0.025 \cdot (PO / MO) + 0.051 \cdot (DI / MO) + 0.167 \cdot (GGU / MO)$$

Moneda	Índice	Elemento Representativo	%	Coef. Inc.	Val. Base	Jul-23		Ago-23		Sep-23	
						Índice	K	Índice	K	Índice	K
MO	47	Mano de Obra Inc. Leyes Sociales	100.000%	0.083	704.78	704.78	0.083	738.61	0.085	738.61	0.087
M	48	Máquinaria y Equipo Nacional	100.000%	0.332	308.84	308.12	0.330	400.81	0.334	400.81	0.334
M	49	Máquinaria y Equipo Importado	100.000%	0.303	415.54	412.52	0.295	422.94	0.306	422.94	0.306
A	05	Agregado Cruce	100.000%	0.065	524.30	517.57	0.064	511.62	0.063	511.62	0.063
D	30	Dólar (GENERAL PONDERADO)	100.000%	0.050	647.59	643.97	0.049	658.93	0.051	658.93	0.051
GGU	39	Ind. Gen. Precios al Consumo	100.000%	0.167	553.81	557.98	0.168	560.08	0.168	560.08	0.168
<b>COEFICIENTE DE REAJUSTE K =</b>						<b>K =</b>	<b>0.993</b>	<b>K =</b>	<b>1.011</b>	<b>K =</b>	<b>1.011</b>

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 06 de octubre del 2023, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C, para su atención.

Que, mediante Informe N° 069-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-GAMB., recepcionado el 27 de octubre del 2023, el Inspector de la IOARR, Ing. Civil GUSTAVO ADAN MENDOZA BARRIOS, alcanza a la Sub Gerencia de Obras el Informe de revisión de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", determinando un saldo a favor del contratista por el importe de S/ 5,937.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 SOLES), y un Costo Total de Obra por el importe de S/ 545,719.60 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 05 DIC 2023

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTO FINAL RECALCULADO S/.	MONTO PAGO PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
<b>L- LIQUIDACIÓN DE LA OBRA</b>			
<b>A MONTO DE VALORIZACIÓN</b>	<b>457,442.37</b>	<b>457,442.37</b>	<b>0.00</b>
CONTRATO PRINCIPAL	457,442.37	457,442.37	0.00
VAL N°01 Julio 2023	401,016.74	401,016.74	0.00
VAL N°02 Agosto 2023	56,425.63	56,425.63	0.00
<b>B REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA (I)</b>	<b>5,031.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5,031.87</b>
Contrato Principal de Obra	5,031.87	0.00	5,031.87
<b>C DEDUCCIÓN POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Por Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
Por Adelanto de Materiales	0.00	0.00	0.00
<b>D ADELANTOS OTORGADOS (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Adelanto Directo		0.00	
Amortización de Adelanto Directo		0.00	
Adelanto de Materiales		0.00	
Amortización de Adelanto de Materiales	0.00	0.00	
<b>E INTERES POR PAGO DE VALORIZACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contrato Principal de Obra	0.00	0.00	0.00
<b>F MAYORES GASTOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G SUB TOTAL (A+B-C+E+F)</b>	<b>462,474.24</b>	<b>457,442.37</b>	<b>5,031.87</b>
<b>H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)</b>	<b>83,245.36</b>	<b>82,339.63</b>	<b>905.73</b>
<b>I COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>545,719.60</b>	<b>539,782.00</b>	<b>5,937.60</b>

COSTO TOTAL DE OBRA INCLUIDO IGV			S/ 545,719.60
OTROS: APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA INCLUIDO IGV			S/ 0.00
OTROS: OTRAS PENALIDADES APLICADAS	0.00	0.00	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INCLUIDO IGV			S/5,937.60

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 SOLES

I: Se acoge el reajuste solicitado por el contratista en su resumen de liquidación de obra.  
II y III: No fue tomado en cuenta, puesto que no han sido solicitados por el contratista.

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000418-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

### CÁLCULO DE VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS:

PROPIETARIO GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES															
SUBPRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL															
MONTO CONTRATADO: S/. 539,782.00 c/igv															
MONTO CONTRATADO: S/. 467,442.37 s/igv															
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				PRESUPUESTO VALORIZADO						SALDO			
		UNID.	MET.	PRECIO	PARCIAL	VAL N°01 Julio 2023		VAL N°02 Agosto 2023		AVANCE ACUMUL.		MET.	VAL.	%	
						MET.	VALOR	MET.	VALOR	MET.	VALOR				Y.
01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 2.40m	und	1	1411.55	1,411.55	1.00	1,411.55	0.00	0.00	1.00	1,411.55	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	20.00	78.55	1,571.00	20.00	1,571.00	0.00	0.00	20.00	1,571.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02	TRABAJOS PRELIMINARES														
02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	6,940.40	2.47	17,142.79	6,940.40	17,142.79	0.00	0.00	6,940.40	17,142.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.00	2,399.37	2,399.37	0.50	1,199.69	0.50	1,199.69	1.00	2,399.37	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA														
02.03.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	8,500.00	8,500.00	0.80	7,800.00	0.20	1,900.00	1.00	9,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.03.02	IMPLEMENTACION ADMINISTRACION E INVERSION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	gib	1.00	3,000.00	3,000.00	0.80	2,400.00	0.20	600.00	1.00	3,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
03.01	LIMPIEZA Y DESCOMBINACION DE CAUCE DE DREN														
03.01.01	CONFORMACION DE CAJA HIDRAULICA	m3	12,992.83	6.18	80,295.69	11,013.36	68,062.56	1,979.47	12,233.12	12,992.83	80,295.69	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.01.02	CORTE DE TERRENO NATURAL MANUAL	m3	55.77	38.49	2,146.03	55.77	2,146.03	0.00	0.00	55.77	2,146.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.01.03	REFINE Y PERFILADO DE CAUCE DEL DREN CON MAQUINARIA	m2	6,940.40	2.80	19,433.12	6,940.40	19,433.12	0.00	0.00	6,940.40	19,433.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.01.04	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	35.17	51.47	1,810.20	35.17	1,810.20	0.00	0.00	35.17	1,810.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.01.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN VOLTEO	m3	122.93	234.77	28,880.28	122.93	28,880.28	0.00	0.00	122.93	28,880.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <=5.0KM DE LA OBRA	m3	15,616.12	13.02	203,321.88	13,240.75	172,394.67	2,375.37	30,927.32	15,616.12	203,321.88	100.00%	0.00	0.00	0.00%
04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE														
04.01	CIMENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.G	m3	7.31	299.48	1,969.90	7.31	1,969.90	0.00	0.00	7.31	1,969.90	100.00%	0.00	0.00	0.00%
04.02	TALUD ENROCADO E= 0.20 M. EMBEBIDO EN CONCRETO PROP. 1:8 + 60% PM 6" INC.	m2	72.75	109.84	7,969.04	72.75	7,969.04	0.00	0.00	72.75	7,969.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%
05	JUNTAS														
05.01	JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	m	24.00	6.72	161.28	0.00	0.00	24.00	161.28	24.00	161.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%
06	OTROS														
06.01	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO	m2	72.75	2.89	210.25	72.75	210.25	0.00	0.00	72.75	210.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
Costo Directo					381,202.38		334,180.97		47,021.41		381,202.38			0.00	
GASTOS GENERALES 10.00%					38,120.24		33,418.10		4,702.14		38,120.24			0.00	
UTILIDAD 10.00%					38,119.75		33,417.67		4,702.08		38,119.75			0.00	
SUB TOTAL					457,442.37		401,016.74		56,425.63		457,442.37			0.00	
IMPUESTO IGV 18%					82,339.63		72,183.01		10,156.62		82,339.63			0.00	
TOTAL DE SUBPRESUPUESTO					539,782.00		473,199.75		66,582.25		539,782.00		100.00%	0.00	0.00%



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000418-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

### PAGO DE VALORIZACION DE CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	SUBTOTAL PRESUPUESTO S/.	VAL N°01 Julio 2023	VAL N°02 Agosto 2023	VAL N°03 Enero 2023	VAL N°04 Febrero 2023	VAL N°05 Marzo 2023	VAL N°06 Abril 2023	SUB TOTALES	SALDO TOTAL S/.
01	CONTRATO PRINCIPAL	457,442.37	401,016.74	56,425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	457,442.37	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>457,442.37</b>	<b>401,016.74</b>	<b>56,425.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,442.37</b>	<b>0.00</b>
IGV 18%		18.00%	82,339.63	72,183.01	10,156.62	-	-	-	82,339.63	-
<b>TOTAL</b>		<b>539,782.00</b>	<b>473,199.75</b>	<b>66,582.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>539,782.00</b>	<b>-</b>

VALORIZACIONES			Reajuste Concedido (B)	Monto Bruto Valorizado C= A+B	AMORTIZACIONES D)		Valorizacion Neta VN= C-D	Fondo de Garantia (E)	Penalidad (F)	Deducciones (F)		LIQUIDO PAGADO				Fecha Pago	Total Facturado		
N° Valo.	Monto S/. (A)	MES			Adelanto Directo	Adelanto Materiales				A.D	A.M	Electivo VN - E - F	IGV	MOBILIARIO	TOTAL		N°	Concepto	TOTAL
01	401,016.74	Jul.23	0.00	401,016.74	0.00	0.00	401,016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	401,016.74	72,183.01	473,199.75	4/09/2023	1672	Valorizacion	420,000.00	
															4/09/2023	1673	Valorizacion	34,271.75	
															4/09/2023	1671	Detraccion	18,928.00	
<b>473,199.75</b>																			
02	56,425.63	Ago. 23	0.00	56,425.63	0.00	0.00	56,425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56,425.63	10,156.62	66,582.25	4/09/2023	1675	Valorizacion	63,919.25	
															4/09/2023	1674	Detraccion	2,663.00	
<b>66,582.25</b>																			
<b>TOTAL</b>		<b>457,442.37</b>	<b>0.00</b>	<b>457,442.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,442.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,442.37</b>	<b>82,339.64</b>	<b>539,782.00</b>				<b>539,782.00</b>	



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

### CALCULO DE REAJUSTES

#### FORMULA POLINOMICA N°01: CONTRATO PRINCIPAL

VAL	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorización	K	Programado		Ejecutado		Mes	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado		
VAL 01	Julio-23	325,067.75	325,067.75	401,016.74	401,016.74	Adelantada	Ago-23	1.011	3,575.75	3,575.75	4,411.18	4,411.18	4,411.18	4,411.18
VAL 02	Agosto-23	132,374.62	457,442.37	58,425.83	457,442.37	Adelantada	Sep-23	1.017	2,250.37	5,826.12	959.24	5,370.42	959.24	5,370.42
			457,442.37		457,442.37					5,826.12		5,370.42	SUBTOTAL	5,370.42


Presup. Base: JUNIO - 2023

#### FORMULA POLINOMICA N°01: CONTRATO PRINCIPAL

$$K = 0.083*(MOr / MOo) + 0.332*(Mr / Mo) + 0.303*(Mr / Mo) + 0.065*(Ar / Ao) + 0.050*(Dr / Do) + 0.167*(GGUr / GGUo)$$


MONOMIO	SIMBOLO	IU	ELEMENTO	%	COEFC.	I. BASE		Reajustes	
						Jun-23	Sep-23		
1	MO	47	Mano de obra (Incluido leyes sociales)	100.000%	0.083	704.78	738.61		0.087
2	M	48	Maquinaria y equipo nacional	100.000%	0.332	398.94	402.58		0.335
3	M	49	Maquinaria y equipo importado	100.000%	0.303	415.54	427.34		0.312
4	A	05	Agregado grueso	100.000%	0.065	524.30	509.24		0.063
5	D	30	Dólar más Inflación mercado USA (f)	100.000%	0.050	647.59	667.72		0.052
6	GGU	39	Índice General de Precios al Consumidor (INEI)	100.000%	0.167	555.81	560.17		0.168
TOTAL:						1.000	K=		1.017

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**  
 Tumbes, 05 DIC 2023



**FORMULA POLINOMICA Nº01: CONTRATO PRINCIPAL**

$$K = 0.083*(MOr / MOo) + 0.332*(Mr / Mo) + 0.303*(Mr / Mo) + 0.065*(Ar / Ao) + 0.050*(Dr / Do) + 0.167*(GGUr / GGUo)$$

MONOMIO	SÍMBOLO	ÍD	ELEMENTO	%	COEFIC	BASE	
						Jun-23	
1	MO	47	Mano de obra (incluido leyes sociales)	100.000%	0.083	704.78	
2	M	48	Maquinaria y equipo nacional	100.000%	0.332	398.94	
3	M	49	Maquinaria y equipo importado	100.000%	0.303	415.54	
4	A	05	Agregado grueso	100.000%	0.065	524.30	
5	D	30	Dólar más inflación mercado USA (I)	100.000%	0.050	647.59	
6	GGU	39	Índice General de Precios al Consumidor (INER)	100.000%	0.167	535.81	
<b>TOTAL:</b>						<b>1.000</b>	<b>K=</b>

**ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**

**Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas, correspondientes al mes de Junio de 2023**

**RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 203-2023-INEI**

Lima, 16 de julio de 2023

**CONSIDERANDO**

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862 de 18.11.92 se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinan el costo de las Obras

Que la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-06-2023-DTE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Junio de 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano y.

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística, de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica y


En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base julio 1992 = 100) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Junio de 2023, que se indican en el cuadro siguiente

Cód	ÁREAS GEOGRÁFICAS						Cód	ÁREAS GEOGRÁFICAS					
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
01	1218.21	1218.21	1218.21	1218.21	1218.21	1218.21	02	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46
03	842.25	842.25	842.25	842.25	842.25	842.25	04	690.98	1148.09	1232.40	878.84	130.04	917.23
05	524.30	208.76	475.30	627.20	171	705.79	06	1275.30	1275.30	1275.30	1275.30	1275.30	1275.30
07	912.81	912.81	912.81	912.81	912.81	912.81	08	1138.13	1138.13	1138.13	1138.13	1138.13	1138.13
09	403.73	403.73	403.73	403.73	403.73	403.73	10	594.06	594.06	594.06	594.06	594.06	594.06
11	265.70	265.70	265.70	265.70	265.70	265.70	12	333.26	333.26	333.26	333.26	333.26	333.26
13	3114.66	3114.66	3114.66	3114.66	3114.66	3114.66	14	501.58	501.58	501.58	501.58	501.58	501.58
15	787.47	924.09	846.49	6502.98	750.86	1052.09	16	378.40	378.40	378.40	378.40	378.40	378.40
19	1038.08	1038.08	1038.08	1038.08	1038.08	1038.08	18	440.48	440.48	440.48	440.48	440.48	440.48
21	557.51	549.00	578.07	521.26	578.07	491.81	20	3678.85	3678.85	3678.85	3678.85	3678.85	3678.85





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

El Peruano / Miércoles 19 de junio de 2023

### NORMAS LEGALES

49

Cód.	ÁREAS GEOGRÁFICAS						Cód.	ÁREAS GEOGRÁFICAS					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
23	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	23	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58
27	638.43	638.43	638.43	638.43	638.43	638.43	27	638.43	638.43	638.43	638.43	638.43	638.43
31	452.79	452.79	452.79	452.79	452.79	452.79	31	452.79	452.79	452.79	452.79	452.79	452.79
33	1102.65	1102.65	1102.65	1102.65	1102.65	1102.65	33	1102.65	1102.65	1102.65	1102.65	1102.65	1102.65
34	391.48	391.48	391.48	391.48	391.48	391.48	34	391.48	391.48	391.48	391.48	391.48	391.48
38	585.81	585.81	585.81	585.81	585.81	585.81	38	585.81	585.81	585.81	585.81	585.81	585.81
41	717.78	717.78	717.78	717.78	717.78	717.78	41	717.78	717.78	717.78	717.78	717.78	717.78
43	629.94	629.94	629.94	629.94	629.94	629.94	43	629.94	629.94	629.94	629.94	629.94	629.94
45	436.29	436.29	436.29	436.29	436.29	436.29	45	436.29	436.29	436.29	436.29	436.29	436.29
47	704.78	704.78	704.78	704.78	704.78	704.78	47	704.78	704.78	704.78	704.78	704.78	704.78
49	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54	49	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54	415.54
51	486.48	486.48	486.48	486.48	486.48	486.48	51	486.48	486.48	486.48	486.48	486.48	486.48
53	1048.10	1048.10	1048.10	1048.10	1048.10	1048.10	53	1048.10	1048.10	1048.10	1048.10	1048.10	1048.10
54	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	54	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00
52	747.77	747.77	747.77	747.77	747.77	747.77	52	747.77	747.77	747.77	747.77	747.77	747.77
59	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67	59	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67
61	590.29	590.29	590.29	590.29	590.29	590.29	61	590.29	590.29	590.29	590.29	590.29	590.29
65	293.77	293.77	293.77	293.77	293.77	293.77	65	293.77	293.77	293.77	293.77	293.77	293.77
69	390.74	390.74	390.74	390.74	390.74	390.74	69	390.74	390.74	390.74	390.74	390.74	390.74
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29
73	751.29	751.29	751.29	751.29	751.29	751.29	73	751.29	751.29	751.29	751.29	751.29	751.29
77	442.16	442.16	442.16	442.16	442.16	442.16	77	442.16	442.16	442.16	442.16	442.16	442.16

(1) Sin Producción.

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de precio 30, 31, 39, 47, 48 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 186-2023-INEI.

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1 comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1 Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca Arequipa y San Martín
- Área 2 Ancash Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica
- Área 3 Huancayo Pasco Junín Huancavelica Ayacucho y Ucayali
- Área 4 Arequipa Moquegua y Tacna
- Área 5 Loreto
- Área 6 Cusco Puno Apurímac y Madre de Dios

**Artículo 3.-** Los Índices Unificados de Precios de la Construcción corresponden a los materiales equipos herramientas mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta en fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAYLCA BONETT  
Jefe

2197321-1

**Aprueban Factores de Reajuste aplicables a obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de junio de 2023**

RESOLUCION JEFATURAL  
N° 204-2023-INEI

Lima, 18 de julio de 2023

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25802 de 18.11.92 se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinan el costo de las Obras.

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis (6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en actual ejecución siempre que sus contratos no establezcan modalidad distinta de reajuste.

Que, para tal efecto la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-06-2023-DTE referente a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al período del 1 al 30 de junio de 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

El Peruano, Sábado 16 de setiembre de 2023 **NORMAS LEGALES** 37

**FORMULA FOUNOMICA N°01: CONTRATO PRINCIPAL**

$$K = 0.063*(MOI / MOo) + 0.332*(MI / Mo) + 0.303*(Mf / Mo) + 0.045*(Af / Ao) + 0.050*(Dr / Do) + 0.147*(GGH / GGuo)$$

No. Indicador	Unidad	R2	DESCRIPCION	%	UNIDAD	Requisitos	
						2023	2022
1	kg	0.7	Alcance de obra (incluido en presupuesto)	0.063	kg	1000	1000
2	m	0.332	Mano de obra (incluido en presupuesto)	0.332	m	1000	1000
3	m	0.303	Mano de obra (incluido en presupuesto)	0.303	m	1000	1000
4	m	0.045	Mano de obra (incluido en presupuesto)	0.045	m	1000	1000
5	m	0.050	Mano de obra (incluido en presupuesto)	0.050	m	1000	1000
6	m	0.147	Mano de obra (incluido en presupuesto)	0.147	m	1000	1000

**Aprueban Indices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Areas Geograficas, correspondientes al mes de agosto de 2023**

**RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 247-2023-INEI**

Lima, 16 de setiembre de 2023

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Registro de Precios de la Construcción.

Que, asimismo, la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinan el costo de las Obras.

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-08-2023/DTE, referido a los Indices Unificados de Precios de la Construcción para las Areas Geograficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Agosto de 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Indices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano y.

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística, de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1** - Aprobar los Indices Unificados de Precios de la Construcción (Base año 1992 = 100) para las seis (6) Areas Geograficas correspondientes al mes de Agosto de 2023, que se indican en el cuadro siguiente:

Cod.	AREAS GEOGRAFICAS						Cod.	AREAS GEOGRAFICAS					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
01	1392.01	1392.01	1392.01	1392.01	1392.01	1392.01	02	799.44	799.44	799.44	799.44	799.44	799.44
03	826.74	826.74	826.74	826.74	826.74	826.74	04	687.64	687.64	687.64	687.64	687.64	687.64
05	511.62	511.62	511.62	511.62	511.62	511.62	06	1299.56	1299.56	1299.56	1299.56	1299.56	1299.56
07	603.52	603.52	603.52	603.52	603.52	603.52	08	1144.97	1144.97	1144.97	1144.97	1144.97	1144.97
09	438.70	438.70	438.70	438.70	438.70	438.70	10	595.10	595.10	595.10	595.10	595.10	595.10
11	266.98	266.98	266.98	266.98	266.98	266.98	12	334.86	334.86	334.86	334.86	334.86	334.86
13	3095.61	3095.61	3095.61	3095.61	3095.61	3095.61	14	333.46	333.46	333.46	333.46	333.46	333.46
17	1517.08	1517.08	1517.08	1517.08	1517.08	1517.08	16	378.40	378.40	378.40	378.40	378.40	378.40
19	1043.69	1043.69	1043.69	1043.69	1043.69	1043.69	18	452.73	452.73	452.73	452.73	452.73	452.73
21	578.51	578.51	578.51	578.51	578.51	578.51	20	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33
23	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	22	( )	( )	( )	( )	( )	( )
27	648.76	648.76	648.76	648.76	648.76	648.76	24	294.09	294.09	294.09	294.09	294.09	294.09
31	447.74	447.74	447.74	447.74	447.74	447.74	26	422.94	422.94	422.94	422.94	422.94	422.94
33	1116.35	1116.35	1116.35	1116.35	1116.35	1116.35	28	752.13	752.13	752.13	752.13	752.13	752.13
37	394.85	394.85	394.85	394.85	394.85	394.85	30	658.93	658.93	658.93	658.93	658.93	658.93
39	586.08	586.08	586.08	586.08	586.08	586.08	32	547.75	547.75	547.75	547.75	547.75	547.75
41	707.67	707.67	707.67	707.67	707.67	707.67	34	712.30	712.30	712.30	712.30	712.30	712.30
43	911.39	911.39	911.39	911.39	911.39	911.39	36	526.04	526.04	526.04	526.04	526.04	526.04
45	435.45	435.45	435.45	435.45	435.45	435.45	40	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79
47	738.61	738.61	738.61	738.61	738.61	738.61	42	421.76	421.76	421.76	421.76	421.76	421.76
49	422.94	422.94	422.94	422.94	422.94	422.94	44	525.72	525.72	525.72	525.72	525.72	525.72
51	489.83	489.83	489.83	489.83	489.83	489.83	46	621.48	621.48	621.48	621.48	621.48	621.48
53	1067.62	1067.62	1067.62	1067.62	1067.62	1067.62	48	421.87	421.87	421.87	421.87	421.87	421.87



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

**38** **NORMAS LEGALES** Subido 16 de noviembre de 2023 El Peruano

**AREAS GEOGRAFICAS**

Cod.	AREAS GEOGRAFICAS						Cod.	AREAS GEOGRAFICAS					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
55	844.90	844.90	844.90	844.90	844.90	844.90	50	1204.54	1204.54	1204.54	1204.54	1204.54	1204.54
57	756.98	756.98	756.98	756.98	756.98	756.98	52	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00
59	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67	54	568.52	568.52	568.52	568.52	568.52	568.52
61	395.07	395.07	395.07	395.07	395.07	395.07	56	1366.39	1366.39	1366.39	1366.39	1366.39	1366.39
65	297.63	297.63	297.63	297.63	297.63	297.63	60	496.32	496.32	496.32	496.32	496.32	496.32
69	347.74	347.74	347.74	347.74	347.74	347.74	62	571.27	571.27	571.27	571.27	571.27	571.27
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	286.18	286.18	286.18	286.18	286.18	286.18
73	748.72	748.72	748.72	748.72	748.72	748.72	68	923.32	923.32	923.32	923.32	923.32	923.32
77	448.12	448.12	448.12	448.12	448.12	448.12	70	431.28	431.28	431.28	431.28	431.28	431.28
							72	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							74	594.10	594.10	594.10	594.10	594.10	594.10
							76	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
							80	125.84	125.84	125.84	125.84	125.84	125.84

(1) Sin Producción.  
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código 32, 34, 39, 43 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 234-2023-INEI, así como la modificación del índice de código 47, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 245-2023-INEI.

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas 4 que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1 Tumbes, Pura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín
- Área 2 Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao y Ica
- Área 3 Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali
- Área 4 Arequipa, Moquegua y Tacna
- Área 5 Loreto
- Área 6 Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios

**Artículo 3.-** Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos o insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.  
**DIANTE CARHUAVILCA BONETTI**  
Jefe  
**2215916-3**

### Aprueban Factores de Reajuste que deben aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de agosto de 2023

#### RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 248-2023-INEI

Lima, 15 de setiembre de 2023

#### CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862 de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción.  
Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinan el costo de las Obras.  
Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis

(6) Áreas Geográficas del país aplicables a las obras en actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste.

Que, para tal efecto la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-08-2023-DITE, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al período del 1 al 31 de Agosto de 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en el diario oficial El Peruano y:

Con las visiones de la Sub Jefatura de Estadística, de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica y

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 31 de Agosto de 2023, según se detalla en el cuadro siguiente:

**OBRAS DE EDIFICACION**

AREAS GEOGRAFICAS No.	Edificación de 1 y 2 Pisos (Terminada)			Edificación de 1 y 2 Pisos (Casco Vestido)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Terminada)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Casco Vestido)		
	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total
1	1.0000	1.0017	1.0017	1.0000	1.0026	1.0026	1.0000	1.0043	1.0043	1.0000	1.0037	1.0037
2	1.0000	1.0052	1.0052	1.0000	1.0059	1.0059	1.0000	1.0066	1.0066	1.0000	1.0066	1.0066



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

El Peruano, Lunes 14 de octubre de 2023

### NORMAS LEGALES

33

#### FORMULA POLINOMICA N°01: CONTRATO PRINCIPAL

$$K = 0.083*(MOx / MOo) + 0.332*(Mx / Mo) + 0.303*(Mx / Mo) + 0.065*(Ax / Ao) + 0.050*(Dx / Do) + 0.167*(GGUx / GGUo)$$

INDICADOR	SEÑALADO	U	ELEMENTO	%	VALOR	1.2023	Requisitos
1	SI	A1	Atorno de obra (incluido seguro social)	33.33%	1.267	214.74	238.43
2	SI	A2	Alimentación y equipo personal	33.33%	1.267	395.74	0.087
3	SI	A3	Alimentación y equipo especializado	33.33%	1.267	403.56	0.135
4	SI	B1	Agrupación general	33.33%	1.267	403.56	0.112
5	SI	C	Dólar más inflación mensual USA (I)	30.00%	1.267	347.54	0.063
6	SI	D	Índice General de Precios al Consumidor (IGIP)	30.00%	1.267	347.54	0.052
TOTAL					1.000	1.267	1.017

#### AREAS GEOGRAFICAS

Cod.	1	2	3	4	5	6	Cod.	7	8	9	10	11	12
01	1347.02	1347.02	1347.02	1347.02	1347.02	1347.02	02	805.03	805.03	805.03	805.03	805.03	805.03
03	833.56	833.56	833.56	833.56	833.56	833.56	04	676.96	676.96	676.96	676.96	676.96	676.96
05	509.24	509.24	509.24	509.24	509.24	509.24	06	1303.09	1303.09	1303.09	1303.09	1303.09	1303.09
07	930.34	930.34	930.34	930.34	930.34	930.34	08	1149.89	1149.89	1149.89	1149.89	1149.89	1149.89
09	408.70	408.70	408.70	408.70	408.70	408.70	10	585.22	585.22	585.22	585.22	585.22	585.22
11	268.34	268.34	268.34	268.34	268.34	268.34	12	236.56	236.56	236.56	236.56	236.56	236.56
13	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43	14	733.49	733.49	733.49	733.49	733.49	733.49
17	754.24	754.24	754.24	754.24	754.24	754.24	16	376.40	376.40	376.40	376.40	376.40	376.40
19	1049.45	1049.45	1049.45	1049.45	1049.45	1049.45	18	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60	453.60
21	568.81	568.81	568.81	568.81	568.81	568.81	20	3676.88	3676.88	3676.88	3676.88	3676.88	3676.88
23	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	22	75	75	75	75	75	75
27	856.33	856.33	856.33	856.33	856.33	856.33	24	290.60	290.60	290.60	290.60	290.60	290.60
31	443.78	443.78	443.78	443.78	443.78	443.78	26	820.94	820.94	820.94	820.94	820.94	820.94
33	1125.84	1125.84	1125.84	1125.84	1125.84	1125.84	28	758.83	758.83	758.83	758.83	758.83	758.83
37	384.04	384.04	384.04	384.04	384.04	384.04	30	667.72	667.72	667.72	667.72	667.72	667.72
39	560.17	560.17	560.17	560.17	560.17	560.17	32	550.51	550.51	550.51	550.51	550.51	550.51
41	705.48	705.48	705.48	705.48	705.48	705.48	34	747.74	747.74	747.74	747.74	747.74	747.74
43	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	567.29	36	554.71	554.71	554.71	554.71	554.71	554.71
45	434.36	434.36	434.36	434.36	434.36	434.36	40	423.40	423.40	423.40	423.40	423.40	423.40
47	738.61	738.61	738.61	738.61	738.61	738.61	42	421.64	421.64	421.64	421.64	421.64	421.64
49	427.34	427.34	427.34	427.34	427.34	427.34	44	523.58	523.58	523.58	523.58	523.58	523.58
51	491.69	491.69	491.69	491.69	491.69	491.69	46	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47	626.47
53	1112.66	1112.66	1112.66	1112.66	1112.66	1112.66	48	402.58	402.58	402.58	402.58	402.58	402.58
55	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	844.00	50	1133.81	1133.81	1133.81	1133.81	1133.81	1133.81
57	751.21	751.21	751.21	751.21	751.21	751.21	52	427.55	427.55	427.55	427.55	427.55	427.55
59	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67	283.67	54	568.94	568.94	568.94	568.94	568.94	568.94
61	398.59	398.59	398.59	398.59	398.59	398.59	56	1076.90	1076.90	1076.90	1076.90	1076.90	1076.90
63	360.32	360.32	360.32	360.32	360.32	360.32	60	498.32	498.32	498.32	498.32	498.32	498.32
69	396.74	396.74	396.74	396.74	396.74	396.74	62	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52	563.52
71	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	660.29	64	396.18	396.18	396.18	396.18	396.18	396.18
73	754.29	754.29	754.29	754.29	754.29	754.29	66	931.54	931.54	931.54	931.54	931.54	931.54
77	452.94	452.94	452.94	452.94	452.94	452.94	68	432.60	432.60	432.60	432.60	432.60	432.60
							70	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25
							72	596.20	596.20	596.20	596.20	596.20	596.20
							76	644.38	644.38	644.38	644.38	644.38	644.38
							80	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83

(\*) Sin Precipitación

Nota: El cuadro incluye los índices correspondientes de códigos 36, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron adaptados mediante el factor de ajuste del 100% (2023=100%).



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

34

### NORMAS LEGALES

Junio 04 de octubre de 2023. El Peruano

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1 Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- Área 2 Arequipa, Lima, Provincia Constitucional del Callao y Ica.
- Área 3 Provincia Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac y Ucayali.
- Área 4 Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 5 Loreto.
- Área 6 Cuzco, Puno, Apurímac, y Madre de Dios.

**Artículo 3.-** Los Índices Unificados de Precios de la Construcción corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o obras. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta en fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrase y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT  
Jefe

2226543-1

**Aprueban Factores de Reajuste aplicables a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de setiembre de 2023**

### RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 282-2023-INEI

Lima, 18 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto

Ley 25862 de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Rescate de Precios de la Construcción.

Que, asimismo, la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de actualización de los índices de los elementos que determinan el costo de las Obras.

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis (6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en actual ejecución siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de rescate.

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-09-2023/DTE, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 correspondientes al periodo del 1 al 30 de Setiembre de 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente así como disponer su publicación en el diario oficial El Peruano y

Con las inspecciones de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica y

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 634 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado derivadas de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el periodo del 1 al 30 de Setiembre de 2023, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS No.	OBRAS DE EDIFICACIÓN											
	Edificación de 1 y 2 Pisos (Terminada)			Edificación de 1 y 2 Pisos (Casco Vestido)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Terminada)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Casco Vestido)		
	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total	M.O.	Resto Elem.	Total
1	1.0000	1.0011	1.0011	1.0000	1.0025	1.0025	1.0000	1.0018	1.0018	1.0000	1.0026	1.0026
2	1.0000	0.9658	0.9658	1.0000	1.0002	1.0002	1.0000	1.0002	1.0002	1.0000	1.0005	1.0005
3	1.0000	1.0002	1.0002	1.0000	1.0012	1.0012	1.0000	1.0009	1.0009	1.0000	1.0014	1.0014
4	1.0000	0.9905	0.9905	1.0000	0.9999	0.9999	1.0000	0.9999	0.9999	1.0000	1.0002	1.0002
5	1.0000	0.9947	0.9947	1.0000	0.9999	0.9999	1.0000	1.0002	1.0002	1.0000	1.0005	1.0005
6	1.0000	0.9996	0.9996	1.0000	1.0003	1.0003	1.0000	0.9998	0.9998	1.0000	1.0004	1.0004

**Artículo 2.-** Los Factores de Reajuste serán aplicados a las Obras del Sector Privado sobre el monto de la obra ejecutada en el periodo correspondiente. En el caso de obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre los montos que aparecen en el Calendario de Avance de Obra, prescindiéndose del Calendario de Avance Acelerado, si lo hubiere.

**Artículo 3.-** Los factores indicados no serán aplicados:

- a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan sido reajustados como consecuencia de la variación mencionada en el periodo correspondiente.
- b) Sobre el monto del adelanto que el propietario hubiera entregado oportunamente con el objeto de comprar materiales específicos.

**Artículo 4.-** Los montos de obra a que se refiere el artículo 2 comprende el total de las partidas por materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y equipo, gastos generales y utilidad del contratista.

**Artículo 5.-** Los adelantos en dinero que el propietario hubiera entregado al contratista, no se eximen de la aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos derivan de los aumentos de mano de obra.

**Artículo 6.-** Los factores totales que se aprueba por la presente Resolución, serán acumulativos por multiplicación en cada obra, con todo lo anteriormente aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y a falta de éste, desde la fecha del contrato respectivo.

**Artículo 7.-** Las Áreas Geográficas comprenden los departamentos siguientes:

- a) Área Geográfica 1 Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- b) Área Geográfica 2 Arequipa, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
- c) Área Geográfica 3 Huancayo, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
- d) Área Geográfica 4 Arequipa, Moquegua y Tacna.
- e) Área Geográfica 5 Loreto.



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 05 DIC 2023

Se precisa, que de los cálculos finales que autoriza el Inspector de la IOARR, Ing. Civil GUSTAVO ADAN MENDOZA BARRIOS, con relación a los reajustes, ha considerado lo solicitado por el contratista AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C en la Carta N° 013-2023., recepcionada el 06 de octubre del 2023.

Que, mediante Informe N° 2535-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 02 de noviembre del 2023, el Subgerente de Obras Ing. Fleming Jhair Dioses Sandoval, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la IOARR "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", determinando como Costo Total de la IOARR el importe de S/ 545,719.60 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 SOLES), y un saldo a favor del Contratista por el monto de S/ 5,937.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 SOLES).

Que, mediante Memorando N° 4198-2023/GOB. REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 15 de noviembre del 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la IOARR "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutivo.

Que, mediante Memorando N° 053-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 15 de noviembre del 2023, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la IOARR "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes, otorgándole un plazo de Cinco (05) días hábiles, a partir de recepcionada la presente.

Que, mediante Informe N° 081-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 17 de noviembre del 2023, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C, el importe ascendente a S/ 539,782.00 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2023 en conformidad a los reportes de contabilidad. Así mismo se ha determinado un saldo de Certificación de Crédito Presupuestario N° 4607-2023, por el importe de S/ 0.57 (CERO CON 57/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000004607-2023	539,782.57	26.2.3.99.2	539,782.00	0.57
<b>TOTAL</b>			<b>539,782.00</b>	
		<b>SALDO AÑO 2023</b>	<b>0.57</b>	

### RESUMEN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES".  
AÑO: 2023

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2023	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO DE OBRA N° 002-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR. (08.06.2023)	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C	539,782.00	539,782.00	539,782.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>539,782.00</b>	<b>539,782.00</b>	<b>539,782.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA</b>						<b>100.00%</b>



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE CONTRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTG	CLASIFICADO	IMPORTE GRAVIF.
	N°	FECHA	N°	FECHA					
000005356	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1671	4/09/2023	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-79, PAGOS DE VALORIZACION N° 01 DE JOARR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEF. RIBEREÑA EN LA QBDA NO NOMINADA SECTOR EL PEAJE DIST. CANOAS DE PUNTA SAL, PROV. C VILLAR DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 003-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 2951-2023/GRT.GRI-GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1866-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1886-2023/GRT.GGR.ORA SIGSEDO N° 1579323 EXPED. N° 1343689	15	2.6.2.3.99.2	18,928.00
000005356	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1672	4/09/2023	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 DE JOARR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEF. RIBEREÑA EN LA QBDA NO NOMINADA SECTOR EL PEAJE DIST. CANOAS DE PUNTA SAL, PROV. C VILLAR DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 003-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 2951-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 1866-2023/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-79, SIGSEDO N° 1579323 EXPED. N° 1343689	15	2.6.2.3.99.2	420,000.00
000005356	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1673	4/09/2023	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 DE JOARR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEF. RIBEREÑA EN LA QBDA NO NOMINADA SECTOR EL PEAJE DIST. CANOAS DE PUNTA SAL, PROV. C VILLAR DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 003-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 2951-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 1866-2023/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-79, SIGSEDO N° 1579323 EXPED. N° 1343689	15	2.6.2.3.99.2	34,271.75
000005356	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1674	4/09/2023	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-80, PAGOS DE VALORIZACION N° 02 DE JOARR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEF. RIBEREÑA EN LA QBDA NO NOMINADA SECTOR EL PEAJE DIST. CANOAS DE PUNTA SAL, PROV. C VILLAR DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 003-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 2952-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 1867-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1887-2023/GRT.GGR.ORA SIGSEDO N° 1579325 EXPED. N° 1343691	15	2.6.2.3.99.2	2,663.00
000005356	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1675	4/09/2023	AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 DE JOARR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEF. RIBEREÑA EN LA QBDA NO NOMINADA SECTOR EL PEAJE DIST. CANOAS DE PUNTA SAL, PROV. C VILLAR DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 003-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 2952-2023/GRT.GRI-GR. MEMO N° 1867-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1887-2023/GRT.GGR.ORA SIGSEDO N° 1579325 EXPED. N° 1343691	15	2.6.2.3.99.2	63,919.25
TOTAL									S/. 539,782.00

Que, mediante Carta N° 118-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-JOGF., de fecha 20 de noviembre del 2023, el Ing. Civil José Olegario García Flores, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la liquidación Técnica de la obra "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

Que mediante, Informe N° 726-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 20 de noviembre del 2023, el Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Enrique A. Maceda Nicolini remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: **"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES"**, con un costo total de Obra ascendente a **S/ 545,719.60 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 SOLES)**, un Saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a **S/ 5,937.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100)**.

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 13.01.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2020/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 28.01.20, que aprueba la Directiva N° 008-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR**, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 003-2023/ GOB.REG.TUMBES-GRI-GR correspondiente a la Obra: **"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES"**, ejecutada por la Empresa Contratista AGUILAR



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C, con un Costo Total de Obra ascendente a S/ 545,719.60 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 SOLES), un Saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a S/ 5,937.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100), debidamente sustentada con los cálculos detallados, consignada en el informe conformidad técnica a través del Informe N° 2535-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, e Informe N° 726-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 02 de la Presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO- SOLICITAR**, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 5,937.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100), todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

**ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a S/ 5,937.60 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100), correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Obra N° 003-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES". Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

**ARTÍCULO CUARTO. - AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LA CARTA FIANZA N° 3002023028669** emitida por AVLA PERU y sus renovaciones, **POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, a favor de la Empresa Contratista **AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C** por el importe ascendente a S/ 53,978.20 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100 SOLES). Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 05 DIC 2023

**ARTICULO QUINTO.** - NOTIFICAR, la presente resolución a la empresa contratista **AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C**, (AV. ARICA Nº 267 URB. CERCADO TUMBES-TUMBES-TUMBES y Correo Electrónico **kersyat@gmail.com**) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

  
GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. Germán Haroldo Avila Silva  
Gerente Regional de Infraestructura



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

ANEXO Nº 01

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA BAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES"  
CONTRATISTA : AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C  
CONTRATO : 003-2023/GOB.REG.TUMBES-ORI-GR.

FECHA	CIP Nº	CONCEPTO	VALORIZACIONES					MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION Y OTROS	TOTAL	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.		EFFECTIVO	MATERIAL		AMOR-RET. DESC.	EFFECTIVO	IGV
4/09/2023	1671	VALORIZACION Nº01	401,016.74	0.00	2,887.32	0.00	0.00	2,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16,040.68	2,887.32
4/09/2023	1672			0.00	64,067.80	0.00	0.00	465,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80
4/09/2023	1673			0.00	5,227.89	0.00	0.00	5,227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	29,043.66	5,227.89
4/09/2023	1674	VALORIZACION Nº 02	56,425.64	0.00	406.22	0.00	0.00	56,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.78	406.22
4/09/2023	1675			0.00	9,750.39	0.00	0.00	9,750.39	0.00	0.00	0.00	0.00	54,188.86	9,750.39
			<b>467,442.38</b>	<b>0.00</b>	<b>82,339.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>639,782.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,442.37</b>	<b>82,339.63</b>

C. PRINCIPAL 467,442.38  
 REINTEGRO 0.00  
 I.G.V. 82,339.63  
 MONTO PARCIAL 549,782.00  
 AUTORIZ Y PAGADO 5,031.87  
 ADELANTOS 0.00  
 I.G.V. 605.73  
 COSTO TOTAL DE OBRA 548,719.80

EFFECTIVO 467,442.37  
 AMORTIZAC. Y D8CTOS 0.00  
 I.G.V. 82,339.63  
 MONTO PARCIAL 549,782.00  
 AUTORIZ Y PAGADO 5,031.87  
 ADELANTOS 0.00  
 I.G.V. 605.73  
 COSTO TOTAL DE OBRA 548,719.80



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 000418 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 05 DIC 2023

ANEXO Nº 02

OBRA : REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE DEFENSA RIBEREÑA; REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) EL CAUSE DE LA QUEBRADA NO NOMINADA, PROGRESIVA 0+000 KM A LA PROGRESIVA 0+170 KM, UBICADA EN EL SECTOR EL PEAJE DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES.  
CONTRATISTA : AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C  
CONTRATO DE OBRANº : 003-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL		462,474.24
1.1.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	457,442.37	
	5,031.87	
1.2.- PAGADO		
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL		457,442.37
1.2.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	457,442.37	
	0.00	
<b>SALDO A FAVOR DE AGUILAR TALLEDO &amp; ASOCIADOS S.A.C</b>		<b>5,031.87</b>

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.		0.00
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.		0.00
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
	0.00	
<b>SALDO A FAVOR DE AGUILAR TALLEDO &amp; ASOCIADOS S.A.C</b>		<b>0.00</b>

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	83,245.36	83,245.36
3.2.- PAGADO		
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	82,339.63	82,339.63
<b>SALDO A FAVOR DE AGUILAR TALLEDO &amp; ASOCIADOS S.A.C</b>		<b>905.73</b>

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO		5,031.87
II.- ADELANTOS		0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.		905.73
<b>TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE AGUILAR TALLEDO &amp; ASOCIADOS S.A.C</b>		<b>SI. 5,937.60</b>

Los importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO, son cálculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 2535-2023/GOB. REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 02 de noviembre del 2023 e Informe N° 0629-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-GAMB, de fecha 27 de octubre del 2023.