

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 19 DIC 2023

**VISTO:**

Carta N° 007-VLCDJ-2023., recepcionada el 26 de octubre del 2023, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 26 de octubre del 2023, Informe N° 0191-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-FCHR., recepcionado el 21 de noviembre del 2023, Informe N° 2801-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 23 de noviembre del 2023, Memorando N° 4425-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 23 de noviembre del 2023, Memorando N° 055-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 27 de noviembre del 2023, Informe N° 071-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 30 de noviembre del 2023, Carta N° 045-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 01 de diciembre del 2023, Informe N° 763-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 04 de diciembre del 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Contratación Directa N° 015-2023/GRT-OEC-I(Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 08 de agosto del 2023, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara "**LA ENTIDAD**", con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. **LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con DNI N° 40946071 y de la otra parte **CONSORCIO VLCDJ**(conformado por **INVERSIONES VLCDJ SCRL** con RUC N° 20610538950, y la empresa **CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS OCTALIER EIRL** con RUC N° 20525413871, siendo el operador Tributario **INVERSIONES VLCDJ SCRL** con RUC N° 20610538950), con domicilio en CALLE FILIPINAS N° 210 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES, debidamente representado por su Representante Común Sra. **VERONICA ISABEL SERNA ESPINOSA** con DNI 00323553, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**" para la Ejecución de la IOARR: "**CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E Nº 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", por un monto Contratado de S/ 222,709.92 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 92/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS**.



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 19 DIC 2023

Que, mediante R.G.R N° 000336-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 25 de septiembre del 2023, se resuelve CONFORMAR, el Comité de Recepción de la Obra denominada "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", integrado por los siguientes profesionales, Arq. JOSE EDUARDO PALACIOS PANTA –presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Arq. PATRICIA LINDSAY GONZALES MURO – Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 29 de septiembre del 2023, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: " CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", integrado por los siguientes profesionales, Arq. JOSE EDUARDO PALACIOS PANTA –presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Ing. PATRICIA LINDSAY GONZALES MURO – Miembro, Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE en calidad de Inspector de Obra y Asesor Técnico y los señores Ing. CRISTHOFER ANDRE ROMARIO BENAVIDES ROJAS- Residente, y SRA VERONICA ISABEL SERNA ESPINOSA Representante de la empresa Contratista CONSORCIO VLCDJ, luego de haber realizado el recorrido en todo el lugar de la obra, así como verificando la operatividad de la infraestructura en relación a las partidas según Expediente Técnico, se da por culminada y recepcionada la obra sin Observaciones, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N° 007-VLCDJ-2023-., recepcionada el 26 de octubre del 2023, el Gerente General de la empresa contratista INVERSIONES VLCDJ S.R.L, Sra. Verónica Isabel Serna Espinoza alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", determinado un costo final de Obra de S/ 227,563.90 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), un saldo a favor de S/ 4,853.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 SOLES), y la devolución de

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 19 DIC 2023

la garantía de Fiel cumplimiento del contrato principal por el importe de S/ 22.270.99 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 99/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

**RESUMEN DE LIQUIDACION:**

<b>CÁLCULOS FINALES DE LIQUIDACION DE OBRA</b>			
<b>"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION, EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"</b>			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VLCO.		
ENTIDAD:	Gobierno Regional de Tumbes		
CONCEPTO	MONTO AUTORIZADOS Y RECALCULADOS	MONTO PAGADO	SALDO
<b>A) DE LAS VALORIZACIONES</b>			
Ppto. Principal	188,737.22	188,737.22	0.00
Ppto. Deductivo 1ª 01	0.00	0.00	0.00
Ppto. Adicional 1ª 01	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>188,737.22</b>	<b>188,737.22</b>	<b>0.00</b>
<b>B) REAJUSTES DE PRECIOS</b>			
Ppto. Principal	3,236.84	0.00	
Adicional 1ª 01	0.00	0.00	
<b>TOTAL DE REAJUSTE</b>	<b>3,236.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,236.84</b>
<b>C) ADELANTOS OTORGADOS</b>			
ADELANTO DIRECTO	0.00		
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00
ADELANTO MATERIALES	0.00		
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES		0.00	0.00
<b>TOTAL ADELANTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D) DEDUCCIONES DE REAJUSTES</b>			
ADELANTO DIRECTO	0.00		
ADELANTO MATERIALES	0.00		
<b>TOTAL DEDUCCIONES DE REAJUSTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E) OTROS</b>			
Interes legal (Debitora en pago de valorizaciones)	876.70		
<b>TOTAL</b>	<b>876.70</b>	<b>0.00</b>	<b>876.70</b>
<b>F) TOTAL GENERAL (A+B+C-D+E)</b>	<b>192,850.76</b>	<b>188,737.22</b>	<b>4,113.54</b>
<b>G) IMPUESTO GRL. A LAS VENTAS 18%</b>			
<b>TOTAL IGV</b>	<b>34,713.14</b>	<b>33,972.70</b>	<b>740.44</b>
<b>H) COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>227,563.90</b>	<b>222,709.92</b>	<b>4,853.98</b>
<b>J) DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO - CONTRATO DE OBRA</b>			
Monto a Devolver al Contratista (CARTA FIANZA)			22,270.99
DEVOLUCION DE RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO = S/			22,270.99
<b>I) MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			
Monto a favor del contratista			4,113.54
Por Impuestos Grl. a las ventas (18%)			740.44
<b>TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA =</b>			<b>S/ 4,853.98</b>



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº. 0004362023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

#### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

Entidad : Gobierno Regional de Tumbes  
Lugar : CABEZA DE LAGARTO  
Precio base: Mayo 2023  
Contratista : CONSORCIO VLCDJ

Monto Cont. c/IGV = S/ 222,709.92 Soles  
REDUCCIÓN = S/ 0.00  
DEDUCTIVO N°1 = --- Soles  
ADICIONAL = --- Soles  
Monto Adicional Neto c/IGV =  
Nuevo Monto Cont. c/IGV =

No.	C/P N°	Fecha	MONTO PAGADO CON IGV	V. BRUTA		AMORTIZACIONES			RETENCIONES			MONTO A PAGAR					
				Monto Bruto S/GV Valoriz.	Adelanto Directo S/GV (a)	Por IGV (1)	Adelanto Materiales S/GV (b)	Por IGV (2)	FIEL CUMPLIM. 10% (c)	POR IGV. (3)	TOTAL	Liquidado Pagado (d)	POR IGV. (4)	TOTAL	Monto (a)+(b)+(c)+(d)	Total IGV (1)+(2)+(3)+(4)	Total Liquidado Solicitado
Detrac. Ad Directo		0.00%	0.00														
Detrac.		0.00%	0.00														
Detrac. Val N° 01 Retención 10%	1791 1792	31/07/2023 20-09-2023 20-09-2023	Val N° 01 7,572.00 181,738.99 189,310.99	160,433.04		0.00	0.00	0.00				160,433.04	28,877.95	189,310.99	160,433.04	28,877.95	189,310.99
Detrac. Val N° 02 Retención 10%	1793 1794	22/08/2023 20-09-2023 20-09-2023	Val N° 02 1,336.00 32,052.93 33,388.93	28,304.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,304.18	5,094.75	33,398.93	28,304.18	5,094.75	33,398.93
<b>Total Parcial:</b>			<b>222,709.92</b>	<b>168,737.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,737.22</b>	<b>33,972.70</b>	<b>222,709.92</b>	<b>188,737.22</b>	<b>33,972.70</b>	<b>222,709.92</b>

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

### CALCULOS DE REAJUSTES

#### CALCULO DE LOS " K " DE REAJUSTES MENSUAL

"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

Entidad: Gobierno Regional de Tumbes

Lugar: CABEZA DE LAGARTO

P. Base : May-23

Presupuesto N° 01 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION

Contratista : CONSORCIO VLCDJ

Valor Referencial = S/ 222,709.92

Monto Contratado = S/ 222,709.92

FC = 1,00000

Deductivo N°1 = ....

$$K = 0.386'(Mr / Mo) + 0.189'(Ar / Ao) + 0.071'(Cr / Co) + 0.065'(MDAr / MDAo) + 0.052'(Mr / Mo) + 0.237'(Ir / Io)$$

SIM	IND	DESCRIPCION	%	COEFIC.	I. BASE May 23	Reajustes (Al mes de pago)			
						Ad. Directo	Ad. Materiales	Val N°01 Ago-23	Val N°02 Set-23
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.38600	704.78			738.61	738.61
								0.405	0.405
A	05.	AGREGADO GRUESO	100.000%	0.18900	520.52			511.62	509.24
								0.186	0.186
C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO 1	100.000%	0.07100	551.55			554.76	586.63
								0.071	0.073
MDA	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	38.462%	0.06500	652.49			658.93	667.72
	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	13.846%		878.71			826.74	833.56
	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT	47.692%		898.69			911.39	907.29
								0.065	0.065
M	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	100.000%	0.05200	401.77			400.81	402.58
								0.0520	0.0520
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.23700	556.66			560.08	580.17
								0.2380	0.2380
TOTAL:					1.000	K=		1.017	1.018



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### Nº 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DTC 2023

#### CALCULO DE REINTEGRO - CONTRACTUALES

"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

ENTIDAD: Gobierno Regional de Tumbes  
CONTRATISTA: CONSORCIO VLCDJ  
PROCESO: DIRECTA-PROC-15-2023-GRT-OEC-1(Primera Convocatoria)

MONTO REFERENCIAL Inc. IGV.: S/ 222,709.92  
MONTO CONTRATADO Inc. IGV.: S/ 222,709.92  
MONTO CONTRATADO Sin. IGV.: S/ 188,737.22  
FACTOR DE RELACION 1.00000

FORMULA POLINOMICA 01: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION

$$k = 0.386'(Mr / Mo) + 0.189'(Ar / Ao) + 0.071'(Cr / Co) + 0.065'(MDAr / MDAo) + 0.052'(Mr / Mo) + 0.237'(Ir / Io)$$

VAL N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO *K	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		ACUMULADO	MES	
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Ago-23	S/ 135,571.26	S/ 160,433.04	S/ 135,571.26	S/ 160,433.04	1.017	S/ 2,304.71	S/ 2,727.36	S/ 3,304.71	S/ 2,727.36	S/ 2,727.36	S/ 2,727.36	S/ 2,727.36
02	Set-23	S/ 53,165.96	S/ 28,304.18	S/ 188,737.22	S/ 188,737.22	1.018	S/ 956.99	S/ 509.48	S/ 3,261.70	S/ 3,236.84	S/ 3,236.84	S/ 509.48	S/ 509.48
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 188,737.22</b>	<b>S/ 188,737.22</b>				<b>S/ 3,261.70</b>	<b>S/ 3,236.84</b>				<b>S/ 3,236.84</b>	<b>S/ 3,236.84</b>

#### RESUMEN DE REAJUSTES AUTORIZADOS - CONTRACTUAL

	VALORIZACIONES		DEDUCTIVO	SALDO DE OBRA	REAJUSTES		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
	PROGRAMADO	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	
FORMULA POLINOMICA 01. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION	S/ 188,737.22	S/ 188,737.22	S/ -	S/ -0.00	S/ 3,261.70	S/ 3,236.84	S/ 3,236.84
SUB TOTAL =	S/ 188,737.22	S/ 188,737.22	S/ -	S/ -	S/ 3,261.70	S/ 3,236.84	S/ 3,236.84
IMPUESTOS 18.00%	S/ 33,972.70	S/ 33,972.70	S/ -	S/ -	S/ 587.11	S/ 582.63	S/ 582.63
<b>TOTAL CONTRATADO (INC/IGV)</b>	<b>S/ 222,709.92</b>	<b>S/ 222,709.92</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 3,848.81</b>	<b>S/ 3,819.47</b>	<b>S/ 3,819.47</b>

Copia Fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N° 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**  
 Tumbes, 19 DIC 2023

**CALCULO DE INTERES LEGAL POR DEMORA EN VALORIZACIONES**

DESCRIPCIÓN	Monto Solicitado (SinIGV)	Fecha de Presentación	Ultimo día de Pago	Monto Pagado (SinIGV) dentro de plazo	Fecha de Pago	Saldo 01 Afecto al Interes (SinIGV)	Saldo 02 Afecto al Interes (SinIGV)	TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA		Interes (SinIGV)
								Fecha de Presentación	Fecha de Pago	
Valorización N°01	160.433.04	31/07/2023	31/08/2023	-	20 Setiembre 2023	160.433.04	-	8.187270	8.232010	976.70
Valorización N°02	28.304.18	22/08/2023	30/09/2023	28.304.18	20 Setiembre 2023	-	-			0.00
<b>TOTAL =</b>										<b>876.70</b>

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 26 de octubre del 2023, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista INVERSIONES VLCDJ S.R.L., para su atención y conocimiento.

Que, mediante Informe N° 0191-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-FCHR., recepcionado el 21 de noviembre del 2023, el Ing. Civil FERNANDO CHISCUL ROQUE, alcanza a la Sub Gerencia de Obras la revisión de la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: " CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", otorgando su conformidad a los cálculos de la Empresa Contratista, determinando un costo de obra por el importe de S/ 227,563.90 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de S/ 4,853.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN**





## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 19 DIC 2023

**CÁLCULOS FINALES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**

"CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUCION ECUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTC TUMBES"


CONTRATISTA:

CONSORCIC VLCDJ

ENTIDAD:

Gobierno Regional de Tumbes

CONCEPTO	MCNTOS AUTORIZADOS Y RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO
<b>A) DE LAS VALORIZACIONES</b>			
Ppto. Principal	188,737.22	188,737.22	0.00
Ppto. Deducivo N° 01:	0.00	0.00	0.00
Ppto. Adicional N° 01:	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL VALORIZADO</b>	<b>188,737.22</b>	<b>188,737.22</b>	<b>0.00</b>
<b>B) REAJUSTES DE PRECIOS</b>			
Ppto. Principal	3,236.84	0.00	
Adicional N°01	0.00	0.00	
<b>TOTAL DE REAJUSTE</b>	<b>3,236.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,236.84</b>
<b>C) ADELANTOS OTORGADOS</b>			
ADELANTO DIRECTO	0.00		
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO		3.00	0.00
ADELANTO MATERIALES	0.00		
AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES		3.00	0.00
<b>TOTAL ADELANTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D) DEDUCCIONES DE REAJUSTES</b>			
ADELANTO DIRECTO	0.00		
ADELANTO MATERIALES	0.00		
<b>TOTAL DEDUCCIONES DE REAJUSTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E) OTROS</b>			
Interes legal (Demora en pago de Valorizaciones)	876.70		
<b>TOTAL</b>	<b>876.70</b>	<b>0.00</b>	<b>876.70</b>
<b>F) TOTAL GENERAL (A+B+C-D+E)</b>	<b>192,850.76</b>	<b>188,737.22</b>	<b>4,113.54</b>
<b>G) IMPUESTO GRL. A LAS VENTAS 18%</b>			
<b>TOTAL IGV</b>	<b>34,713.14</b>	<b>33,972.70</b>	<b>740.44</b>
<b>H) COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>227,563.90</b>	<b>222,709.92</b>	<b>4,853.98</b>
<b>J) DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO - CONTRATO DE OBRA</b>			
Monto a Devolver al Contratista (CARTA FIANZA)			22,270.99
<b>DEVOLUCIÓN DE RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO = SI</b>			<b>22,270.99</b>
<b>I) MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			
Monto a favor del contratista			4,113.54
Por Impuestos Grl. a las ventas (18%)			740.44
<b>TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA =</b>			<b>SI. 4,853.98</b>



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL


Nº 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

### RECALCULO DE VALORIZACIONES

#### RECALCULO DE VALORIZACIONES DE OBRA

		MONTO CONTRATADO	222,709.82	Soles	Contratista:	CONSORCIO VLCDJ	Modalidad de Ejecucion:	A PRECIOS UNITARIOS									
Entidad Ejecutora:		GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES			Supervision:		Plazo de Ejecucion: 48 días Calendarios										
Nombre del Proyecto:		IDARR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES" CUI N° 2583388			Fecha de Inicio:		N° CONTRATO 001-2023 GOB. REG. TUMDEC GRI-GR										
Responsable Técnico de la IDARR:		Ing Civil Benavides Rojas Cristóbal Andre Romano			Fecha de Término:		Ampliaciones										
Responsable del Monitoreo y Seguimiento de la IDARR:		Ing Fernando Chisol Roque			Fecha de Término:		F. de Término Real: 21/08/2023										
Item	Partidas	UNID	Medida	CANT	Unidad (B)	Gasto Base (B)	VALORIZACION Nº01			VALORIZACION Nº02			Avance Acumulado			Gasto a Ejecutar	
							Medida	Montos Valoración (S)	% de Avance	Medida	Montos Valoración (S)	% de Avance	Medida	Montos Valoración (S)	% de Avance	Medida	Montos Valoración (S)
01.00	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 079 VIRGEN DE FATIMA						0.00%										
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>																
01.01	Soneteo e Instalacion de Canal de Irrigacion de 4x3.5 50M	M/LS	1.00	870.87	870.87	1.00	870.87	100.00%	-	-	0.00%	1.00	870.87	100.00%	-	-	0.00%
02.00	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>																
02.01	Tarea Nivelacion y Replanteo	M2	462.74	2.14	1,312.64	682.75	1,312.64	100.00%	-	-	0.00%	462.74	1,312.64	100.00%	-	-	0.00%
02.02	Destrope de Vaguarda y Malla en grilla 15X15M	M2	225.40	8.33	1,951.88	235.40	1,951.88	100.00%	-	-	0.00%	225.40	1,951.88	100.00%	-	-	0.00%
02.03	Normalizacion y Descompactacion de Esqueleto	MS	1.00	3,252.00	3,252.00	3.25	1,362.00	50.00%	0.80	1,500.00	50.00%	1.80	3,252.00	100.00%	-	-	0.00%
03.00	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>																
03.01	Elaboracion e Implementacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	M/LS	1.00	2,400.00	2,400.00	1.00	2,400.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	2,400.00	100.00%	-	-	0.00%
04.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>																
04.01	Corte de Tierra Natural - Marcal	M3	201.81	45.84	18,189.85	319.45	18,500.42	62.94%	12.18	560.43	0.00%	201.81	18,189.85	100.00%	-	-	0.00%
04.02	Perfora, Nivelacion y compactacion 15x15m en este presente	M2	669.14	6.99	4,656.14	416.31	4,160.17	87.00%	48.83	320.60	0.40%	669.14	4,656.14	100.00%	-	-	0.00%
04.03	Relleno con Hormigon Compactado con Agregados de El Valle	M3	72.84	116.94	8,496.94	72.84	8,496.94	100.00%	-	-	0.00%	72.84	8,496.94	100.00%	-	-	0.00%
04.04	Relleno con Hormigon Compactado con Agregados de El Valle	M3	124.32	116.94	14,511.06	124.32	14,511.06	100.00%	7.20	314.02	0.78%	124.32	14,511.06	100.00%	-	-	0.00%
04.05	Acero de Malla proveniente de la Empresa de El Valle	M2	414.51	30.40	12,600.94	304.00	12,600.94	69.94%	12.18	560.43	0.65%	414.51	12,600.94	100.00%	-	-	0.00%
04.06	Eliminacion de Material Excedente # 2 (2.00) del area de Trabajo	M3	451.59	12.51	5,646.72	415.52	5,112.89	69.94%	12.77	184.12	0.65%	451.59	5,646.72	100.00%	-	-	0.00%
05.00	<b>TRABAJOS DE CONCRETO SIMPLE</b>																
05.01	Uña de C/ para Encofrado C.H. 1.8" - 50% DE P/L	M2	89.45	262.88	23,510.80	89.45	23,510.80	100.00%	-	-	0.00%	89.45	23,510.80	100.00%	-	-	0.00%
05.02	Encofrado Entablar en C/ Prop. 1:8 - 50% P.M. 40.5X16. P/M 15X12	M2	68.13	10,185.91	1,067.74	78,126.24	1,067.74	100.00%	-	-	0.00%	68.13	10,185.91	100.00%	-	-	0.00%
05.03	Conformacion de Encofrado 30CM. Riga 6.00cm	M2	85.74	62.19	5,342.71	85.74	5,342.71	100.00%	-	-	0.00%	85.74	5,342.71	100.00%	-	-	0.00%
05.04	Encofrado y Desmoldado normal en Encofrado	M2	131.46	52.59	6,904.86	131.46	6,904.86	100.00%	-	-	0.00%	131.46	6,904.86	100.00%	-	-	0.00%
06.00	<b>TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO</b>																
06.01	Concreto f=210 Kg/cm2 - para Curbas	M3	9.02	4,620.21	41,581.89	9.02	41,581.89	100.00%	8.80	4,300.21	100.00%	9.02	41,581.89	100.00%	-	-	0.00%
06.02	Acero corrugado f= 4200 kg/cm2 grupo 60 - 1.00cm	T/M	3,007.50	6.50	19,548.75	3,007.50	19,548.75	100.00%	3,007.50	2,110.00	100.00%	3,007.50	19,548.75	100.00%	-	-	0.00%
06.03	Encofrado y Desmoldado para Curbas	M2	132.52	57.40	7,594.56	132.52	7,594.56	100.00%	102.52	5,384.00	100.00%	132.52	7,594.56	100.00%	-	-	0.00%
06.04	Terrazo Inerte de concreto emp. 1:4	M2	119.10	51.19	6,084.11	-	-	-	116.88	5,984.11	100.00%	119.10	6,084.11	100.00%	-	-	0.00%
07.00	<b>DIRECCION</b>																
07.01	Junta de Direccion en 1°	M	221.74	6.74	1,494.62	-	-	-	221.74	1,500.00	100.00%	221.74	1,494.62	100.00%	-	-	0.00%
07.02	Junta de Estructuras de Concreto	M2	624.80	3.21	2,035.60	517.72	1,744.72	84.94%	117.17	384.60	10.00%	624.80	2,035.60	100.00%	-	-	0.00%
<b>COBTO DIRECTO TOTAL</b>						176,018.63	5,896.87	144,914.87	18.85%	26,499.26	-	176,618.63	-	-	-	-	-
Gastos Generales 05.00% CD						10,200.11	-	8,479.68	-	1,620.61	-	10,200.11	-	-	-	-	-
Utilidad = 05.00 %						8,691.68	-	7,286.74	-	1,404.94	-	8,691.68	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>						194,910.42	-	160,681.29	-	29,525.25	-	194,910.42	-	-	-	-	-
Impuesto General a las Ventas 14% Sub. Total						27,287.70	-	22,495.35	-	4,792.35	-	27,287.70	-	-	-	-	-
<b>PREPUESTO REFERENCIAL OFERTADO</b>						222,198.12	-	183,176.64	-	39,021.48	-	222,198.12	-	-	-	-	-
% AVANCE FISICO EJECUTADO						100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-
% AVANCE FISICO ACUMULADO						100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-



Copia del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 18 DIC 2023

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

No.	C/P Nº	Fecha	MONTO PAGADO CON IGV	V. BRUTA Monto Bruto S/IGV Valoriz.	AMORTIZACIONES			RETENCIONES			MONTO A PAGAR						
					Adelanto Directo S/IGV (e)	Por IGV (1)	Adelanto Materiales S/IGV (b)	Por IGV (2)	FIEL CUMPLIM. 10% (c)	POR IGV. (3)	TOTAL	Liquido Pagado (d)	POR IGV. (4)	TOTAL	Monto (e)+(b)+(c)+(d)	Total IGV (1)+(2)+(3)+(4)	Total Liquido Solicitado
Detrac. Ad. Directo		0.00%	A. Directo 0.00														
Detrac.		0.00%	A. Materiales 0.00 0.00 0.00														
Detrac. Val N° 01 Retencion 10%	1791 1792	21/07/2023 20-09-2023	Val N° 01 7,672.00 181,738.09 189,410.09				0.00	0.00	0.00			160,433.04	26,877.95	189,310.99	160,433.04	26,877.95	189,310.99
Detrac. Val N° 02 Retencion 10%	1793 1794	22/08/2023 20-09-2023	Val N° 02 1,336.00 32,062.93 33,398.93				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.18	5,094.75	33,398.93	28,304.18	5,094.75	33,398.93
<b>Total Parcial:</b>			<b>222,709.92</b>	<b>188,737.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,737.22</b>	<b>33,972.70</b>	<b>222,709.92</b>	<b>188,737.22</b>	<b>33,972.70</b>	<b>222,709.92</b>

### CÁLCULO DE REAJUSTES

**FÓRMULA POLINOMICA 01: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION**

$$k = 0.386'(Mr / Mo) + 0.189'(Ar / Ao) + 0.071'(Cr / Co) + 0.065'(MDAr | MDAo) + 0.052'(Mr / Mo) + 0.237'(lr / lo)$$

VAL. N°	MES DE REAJUSTE	AVANCE				FACTOR DE REAJUSTE MES/PAGO *K	REAJUSTE				REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO (Sin/IGV)	EJECUTADO (Sin/IGV)	ACUMULADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		ACUMULADO	MES	
				PROG.	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Ago-23	S/. 135,571.26	S/. 160,433.04	S/. 135,571.26	S/. 160,433.04	1.017	S/. 2,304.71	S/. 2,727.35	S/. 2,304.71	S/. 2,727.35	S/. 2,727.35	S/. 2,727.35	S/. 2,727.35
02	Sel-23	S/. 53,165.96	S/. 28,304.18	S/. 188,737.22	S/. 188,737.22	1.018	S/. 956.99	S/. 509.48	S/. 3,261.70	S/. 3,236.84	S/. 3,236.84	S/. 509.48	S/. 509.48
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 188,737.22</b>	<b>S/. 188,737.22</b>				<b>S/. 3,261.70</b>	<b>S/. 3,236.84</b>				<b>S/. 3,236.84</b>	<b>S/. 3,236.84</b>

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

### RESUMEN DE REAJUSTES AUTORIZADOS - CONTRACTUAL

	VALORIZACIONES		DEDUCTIVO	SALDO DE OBRA	REAJUSTES		REAJUSTE NETO AUTORIZADO
	PROGRAMADO	EJECUTADO			PROGRAMADO	EJECUTADO	
FORMULA POLINOMICA 01: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCION	S/ 188,737.22	S/ 188,737.22	S/ -	S/ -0.00	S/ 3,261.70	S/ 3,236.84	S/ 3,236.84
SUB TOTAL =	S/ 100,737.22	S/ 188,737.22	S/ -	S/ -	S/ 3,261.70	S/ 3,236.84	S/ 3,236.84
IMPUESTOS 18.00%	S/ 33,972.70	S/ 33,972.70	S/ -	S/ -	S/ 587.11	S/ 582.63	S/ 582.63
TOTAL CONTRATADO (INC/IGV)	S/ 222,709.92	S/ 222,709.92	S/ -	S/ -	S/ 3,848.81	S/ 3,819.47	S/ 3,819.47

### CÁLCULO DE INTERES LEGAL POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES

DESCRIPCIÓN	Monto Solicitado (Sin/IGV)	Fecha de Presentación	Ultimo dia de Pago	Monto Pagado (Sin/IGV) dentro de plazo	Fecha de Pago	Saldo 01 Afecto al Interes (Sin/IGV)	Saldo 02 Afecto al Interes (Sin/IGV)	TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA		Interes (S/IGV)
								Fecha de Presentación	Fecha de Pago	
Valorización N°01	160,433.04	31/07/2023	31/08/2023	-	20 Setiembre 2023	160,433.04	-	8.187270	8.232010	876.70
Valorización N°02	28,304.18	22/08/2023	30/09/2023	28,304.18	20 Setiembre 2023	-	-			0.00
<b>TOTAL =</b>										<b>876.70</b>

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

INDICES UNIFICADOS

**74** **NORMAS LEGALES** Publicado 17 de junio de 2023 en El Peruano

Presupuesto N° 01 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION  
W = 0.388796; M = 0.588796; A = 0.021204; C = 0.265204; MDA = 0.002204; M = 0.227204

GRUPO	INDICE	DESCRIPCION	N	COEFIC	BASE
MO	01	MANDO DE OBRAS DE LEYES ESPECIALES	100.00%	0.0000	100.00
A	02	ADRECCADO GRUESO	100.00%	0.0000	100.00
C	03	CEMENTO PORTLAND TIPO I	100.00%	0.0000	100.00
MDA	04	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	100.00%	0.0000	100.00
MDA	05	ACERO DE CONSTRUCCION COMUNDADO	100.00%	0.0000	100.00
MDA	06	MADERA NACIONAL PARA ENCOFR Y CARPINT	100.00%	0.0000	100.00
M	07	MAGNANIMA Y EQUIPO NACIONAL	100.00%	0.0000	100.00
I	08	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.00%	0.0000	100.00
<b>TOTAL</b>					<b>100.00</b>

SE RESUELVE

Que asimismo la antecedida Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley Dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e

Artículo 1.- Aprobar los índices unificados de Precios de la Construcción (Base julio 1992 = 100) para las Áreas Geográficas correspondientes al mes de Mayo del 2023, que se detallan en el cuadro siguiente.

Cód	ÁREAS GEOGRÁFICAS						Cód	ÁREAS GEOGRÁFICAS					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
01	1221.81	1223.67	1223.81	1223.87	1223.87	1223.87	02	643.68	643.68	643.68	643.68	643.68	643.68
03	875.71	875.71	875.71	875.71	875.71	875.71	04	712.99	712.99	712.99	712.99	712.99	712.99
05	920.52	920.52	920.52	920.52	920.52	920.52	06	1016.79	1016.79	1016.79	1016.79	1016.79	1016.79
07	932.77	932.77	932.77	932.77	932.77	932.77	08	1164.56	1164.56	1164.56	1164.56	1164.56	1164.56
09	417.12	417.12	417.12	417.12	417.12	417.12	10	588.04	588.04	588.04	588.04	588.04	588.04
11	276.18	276.18	276.18	276.18	276.18	276.18	12	141.32	141.32	141.32	141.32	141.32	141.32
13	1141.77	1141.77	1141.77	1141.77	1141.77	1141.77	14	125.94	125.94	125.94	125.94	125.94	125.94
17	761.71	761.71	761.71	761.71	761.71	761.71	16	178.40	178.40	178.40	178.40	178.40	178.40
19	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	1581.45	18	447.33	447.33	447.33	447.33	447.33	447.33
21	551.55	551.55	551.55	551.55	551.55	551.55	20	3709.67	3709.67	3709.67	3709.67	3709.67	3709.67
23	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	572.58	22	...	...	...	...	...	...
27	846.92	846.92	846.92	846.92	846.92	846.92	24	296.35	296.35	296.35	296.35	296.35	296.35
31	453.65	453.65	453.65	453.65	453.65	453.65	26	419.66	419.66	419.66	419.66	419.66	419.66
33	1113.72	1113.72	1113.72	1113.72	1113.72	1113.72	28	730.50	730.50	730.50	730.50	730.50	730.50
37	391.87	391.87	391.87	391.87	391.87	391.87	30	662.48	662.48	662.48	662.48	662.48	662.48
39	556.66	556.66	556.66	556.66	556.66	556.66	32	536.86	536.86	536.86	536.86	536.86	536.86
41	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	713.79	34	652.67	652.67	652.67	652.67	652.67	652.67
43	898.68	898.68	898.68	898.68	898.68	898.68	36	536.76	536.76	536.76	536.76	536.76	536.76
45	436.19	436.19	436.19	436.19	436.19	436.19	38	472.24	472.24	472.24	472.24	472.24	472.24
47	704.78	704.78	704.78	704.78	704.78	704.78	40	430.52	430.52	430.52	430.52	430.52	430.52
49	479.27	479.27	479.27	479.27	479.27	479.27	42	628.77	628.77	628.77	628.77	628.77	628.77
51	420.74	420.74	420.74	420.74	420.74	420.74	44	628.77	628.77	628.77	628.77	628.77	628.77
53	1164.36	1164.36	1164.36	1164.36	1164.36	1164.36	46	421.71	421.71	421.71	421.71	421.71	421.71
55	417.68	417.68	417.68	417.68	417.68	417.68	48	1022.05	1022.05	1022.05	1022.05	1022.05	1022.05
57	753.54	753.54	753.54	753.54	753.54	753.54	50	476.08	476.08	476.08	476.08	476.08	476.08
59	701.17	701.17	701.17	701.17	701.17	701.17	52	567.07	567.07	567.07	567.07	567.07	567.07
61	394.21	394.21	394.21	394.21	394.21	394.21	54	1394.09	1394.09	1394.09	1394.09	1394.09	1394.09
63	217.12	217.12	217.12	217.12	217.12	217.12	56	463.32	463.32	463.32	463.32	463.32	463.32
65	350.12	350.12	350.12	350.12	350.12	350.12	58	574.87	574.87	574.87	574.87	574.87	574.87
67	666.26	666.26	666.26	666.26	666.26	666.26	60	446.18	446.18	446.18	446.18	446.18	446.18
69	405.40	405.40	405.40	405.40	405.40	405.40	62	943.77	943.77	943.77	943.77	943.77	943.77
71	419.69	419.69	419.69	419.69	419.69	419.69	64	443.63	443.63	443.63	443.63	443.63	443.63
73	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	218.25	66	628.96	628.96	628.96	628.96	628.96	628.96
75	546.12	546.12	546.12	546.12	546.12	546.12	68	640.12	640.12	640.12	640.12	640.12	640.12
77	124.89	124.89	124.89	124.89	124.89	124.89	70	524.89	524.89	524.89	524.89	524.89	524.89

(1) Sin Protección  
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron adoptados mediante Resolución Jefatural N° 158-2021-IRAF.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GR-GR.

Tumbes,

19 DIC 2023

El Peruano / Setenta y cinco mil ciento 241

**NORMAS LEGALES** 75

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1. comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- Área 2. Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
- Área 3. Huancayo, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
- Área 4. Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 5. Loreto.
- Área 6. Costa Rica, Apurímac y Madre de Dios.

**Artículo 3.-** Los Índices Derivados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta en fábrica más impuestos e impuestos de ley y sin considerarse fletes.

Regístrese y comuníquese

DANTE CAMBACOLA BONETTI  
Jefe

2188180-1

**Aprueban Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de mayo de 2023**

**RESOLUCIÓN JEFATURAL**  
N° 173-2023-INEI

Lima, 16 de junio de 2023

**CONSIDERANDO**

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 15. 1.92 se declara en desactivación y distribución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción

Que, asimismo, la Undecima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinan el costo de las Obras.

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis (6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste.

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-05-2023-DEI-EI, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al periodo del 1 al 31 de Mayo de 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución referida por tanto, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Con las vicarías de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica y

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el periodo del 1 al 31 de Mayo de 2023, según se detalla en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS	OBRAS DE EDIFICACION											
	Edificación de 1 y 2 Pisos (Terminada)			Edificación de 1 y 2 Pisos (Caso Vivienda)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Terminada)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Caso Vivienda)		
	M.O.	Resto	Total	M.O.	Resto	Total	M.O.	Resto	Total	M.O.	Resto	Total
1	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881
2	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881
3	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881
4	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881
5	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881
6	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881	1.967	0.914	2.881

**Artículo 2.-** Los Factores de Reajuste serán aplicados a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra ejecutada en el periodo correspondiente. En el caso de obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre los montos que aparecen en el Calendario de Avance de Obras presupuestadas del Calendario de Avance Acelerado de la obra.

**Artículo 3.-** Los factores resultantes no serán aplicados:

- a) Sobre obras cuyos presupuestos o contratados hayan sido reajustados como consecuencia de la variación mensurada en el período correspondiente.
- b) Sobre el monto del anticipo que el propietario hubiera entregado oportunamente con el cobro de los trabajos manuales respectivos.

**Artículo 4.-** Los montos de obra a que se refiere el artículo 2. comprende el total de las partidas por materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y equipo, gastos generales y utilidad del contratista.

**Artículo 5.-** Los adelantos en dinero que el propietario hubiera entregado al contratista, no se eximen de la aplicación de los Factores de Reajuste, cuando estos devengan de los acuerdos de mano de obra.

**Artículo 6.-** Los factores totales que se aprueba por la presente Resolución, serán acumulativos por modificaciones en cada obra, con todo el interés que aprobado por el INEI desde la fecha del presupuesto contratado y a falta de éste, desde la fecha del contrato respectivo.

**Artículo 7.-** Las Áreas Geográficas comprenden los departamentos siguientes:

- a) Área Geográfica 1. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

El Presupuesto aprobado en el sesionario del 2023

**NORMAS LEGALES**

Art. 2.000 (M) - 2.005 (M) - 2.010 (M) - 2.015 (M) - 2.020 (M) - 2.025 (M) - 2.030 (M) - 2.035 (M) - 2.040 (M) - 2.045 (M) - 2.050 (M)

SIG	IND	DESCRIPCION	%	COEFIC	BASE		Requisitos (Artes de obra)
					May-23	Agosto-23	
M	10	MANO DE OBRERA POR DÍAS SOCIALES	101.00%	1.00000	124.73	124.73	1.000
A	05	AGREGADO GRUESO	101.00%	1.00000	300.52	300.52	1.000
C	07	CEMENTO PORTLAND (P&S)	101.00%	1.00000	507.32	507.32	1.000
M	04	DOLAR MÁS INFLACION DEL MERCADO USA	101.00%	1.00000	602.44	602.44	1.000
M	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	101.00%	1.00000	875.11	875.11	1.000
M	02	MADERA NACIONAL PARA ENDE Y CARPINT	101.00%	1.00000	211.26	211.26	1.000
M	10	MAGINARIA Y EQUIPO NACIONAL	101.00%	1.00000	407.75	407.75	1.000
M	01	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	101.00%	1.00000	151.89	151.89	1.000
TOTAL					1.991	1.991	1.991

Aprueban Indices Unificados de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas Geográficas, correspondientes al mes de agosto de 2023

RESOLUCION JEFATURAL N° 247-2023-INEI

Lima, 15 de noviembre de 2023

CONSIDERANDOS

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 29492 de 10.11.92 se detalla en consideración y resolución el Consejo de Precios de Precios de la Construcción;

Que asimismo la Comisión Organizadora Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley dispone tramitar al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las solicitudes de actualización de los Índices de los segmentos que determinen el costo de las Obras;

Que la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-08-2023-DTE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 correspondientes al mes de Agosto del 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano;

Que las unidades de la Sub Jefatura de Estadística de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base julio 1992 = 100) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Agosto de 2023 que se indican en el cuadro siguiente:

AREAS GEOGRAFICAS													
Cód	1	2	3	4	5	6	Cód	1	2	3	4	5	6
01	1266.11	1266.11	1266.11	1266.11	1266.11	1266.11	21	790.41	790.41	790.41	790.41	790.41	790.41
02	826.74	826.74	826.74	826.74	826.74	826.74	24	687.64	687.64	687.64	687.64	687.64	687.64
03	537.92	537.92	537.92	537.92	537.92	537.92	26	1099.56	1099.56	1099.56	1099.56	1099.56	1099.56
04	925.51	925.51	925.51	925.51	925.51	925.51	28	1144.91	1144.91	1144.91	1144.91	1144.91	1144.91
05	408.70	408.70	408.70	408.70	408.70	408.70	30	1085.10	1085.10	1085.10	1085.10	1085.10	1085.10
06	280.98	280.98	280.98	280.98	280.98	280.98	32	1108.98	1108.98	1108.98	1108.98	1108.98	1108.98
07	3098.81	3098.81	3098.81	3098.81	3098.81	3098.81	34	1220.48	1220.48	1220.48	1220.48	1220.48	1220.48
08	102.08	102.08	102.08	102.08	102.08	102.08	36	878.48	878.48	878.48	878.48	878.48	878.48
09	1343.60	1343.60	1343.60	1343.60	1343.60	1343.60	38	452.12	452.12	452.12	452.12	452.12	452.12
10	284.74	284.74	284.74	284.74	284.74	284.74	40	1124.74	1124.74	1124.74	1124.74	1124.74	1124.74
11	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59	172.59	42	1087.59	1087.59	1087.59	1087.59	1087.59	1087.59
12	548.70	548.70	548.70	548.70	548.70	548.70	44	421.98	421.98	421.98	421.98	421.98	421.98
13	447.74	447.74	447.74	447.74	447.74	447.74	46	1121.74	1121.74	1121.74	1121.74	1121.74	1121.74
14	1121.44	1121.44	1121.44	1121.44	1121.44	1121.44	48	1058.44	1058.44	1058.44	1058.44	1058.44	1058.44
15	180.98	180.98	180.98	180.98	180.98	180.98	50	1047.98	1047.98	1047.98	1047.98	1047.98	1047.98
16	107.47	107.47	107.47	107.47	107.47	107.47	52	1121.47	1121.47	1121.47	1121.47	1121.47	1121.47
17	411.59	411.59	411.59	411.59	411.59	411.59	54	1021.59	1021.59	1021.59	1021.59	1021.59	1021.59
18	413.41	413.41	413.41	413.41	413.41	413.41	56	1021.41	1021.41	1021.41	1021.41	1021.41	1021.41
19	128.47	128.47	128.47	128.47	128.47	128.47	58	1021.47	1021.47	1021.47	1021.47	1021.47	1021.47
20	412.94	412.94	412.94	412.94	412.94	412.94	60	1021.94	1021.94	1021.94	1021.94	1021.94	1021.94
21	448.83	448.83	448.83	448.83	448.83	448.83	62	1021.83	1021.83	1021.83	1021.83	1021.83	1021.83
22	1287.82	1287.82	1287.82	1287.82	1287.82	1287.82	64	400.82	400.82	400.82	400.82	400.82	400.82

Vertical column of official seals and stamps on the left margin, including the Regional Government seal and various departmental stamps.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

38

NORMAS LEGALES

Fecha: 16 de septiembre de 2023. El Peruano

Cód.	AREAS GEOGRAFICAS						Cód.	AREAS GEOGRAFICAS					
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
55	844.75	844.75	844.75	844.75	844.75	844.75	56	102.94	102.94	102.94	102.94	102.94	102.94
57	756.04	756.04	756.04	756.04	756.04	756.04	58	427.37	427.37	427.37	427.37	427.37	427.37
59	261.77	261.77	261.77	261.77	261.77	261.77	60	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52
61	295.11	295.11	295.11	295.11	295.11	295.11	62	1065.39	1065.39	1065.39	1065.39	1065.39	1065.39
63	207.74	207.74	207.74	207.74	207.74	207.74	64	466.32	466.32	466.32	466.32	466.32	466.32
65	39.74	39.74	39.74	39.74	39.74	39.74	66	571.27	571.27	571.27	571.27	571.27	571.27
67	862.29	862.29	862.29	862.29	862.29	862.29	68	198.77	198.77	198.77	198.77	198.77	198.77
69	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	144.75	70	501.32	501.32	501.32	501.32	501.32	501.32
71	441.72	441.72	441.72	441.72	441.72	441.72	72	249.24	249.24	249.24	249.24	249.24	249.24
							74	544.11	544.11	544.11	544.11	544.11	544.11
							76	412.32	412.32	412.32	412.32	412.32	412.32
							78	128.84	128.84	128.84	128.84	128.84	128.84

Del Poder Judicial

Esta Resolución fue aprobada por el Consejo de Gobierno Regional de Tumbes, en sesión pública celebrada el día 16 de septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial de la Federación, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1317, de 2017.

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1 del presente artículo son las siguientes:

- Área 1: Tumbes, Pisco, San Lorenzo, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- Área 2: Arequipa, Lima, Moquegua, Conchucos de Andahuaylas.
- Área 3: Huancayo, Pasco, Junín, Huancabamba, Ayacucho y Cuzco.
- Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 5: Loreto.
- Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

**Artículo 3.-** Los Índices Unificados de Precios de la Construcción corresponden a los materiales, equipos, suministros, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y similares. En el caso de productos industriales, el precio unitario es el de venta en fábrica incluyendo los impuestos de ley y sus costos de fletes.

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONEYT  
Jefe

2215916-3

*[Handwritten signature]*  
19 DIC 2023

**Aprueban Factores de Reajuste que deben aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de agosto de 2023**

RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 248-2023-INEI

Lima, 16 de septiembre de 2023

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 15662 de 18.11.92 se declara en desactivación y disposición al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción.

Que asimismo la Ordenanza Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 15662 de 18.11.92 se declara en desactivación y disposición al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción.

Que para el sector Privado de la Construcción deben establecerse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis

(6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en estado ejecución, siempre que sus contratos no estén bajo modalidad de costo de reajuste.

Que para tal efecto, la Dirección Técnica de Estadísticas Económicas ha elaborado el Informe N° 02-0002023-0316, respecto a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 correspondientes al período del 1 al 31 de Agosto de 2023 y que cumple con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción por lo que resulta necesario expedir la Resolución que se refiere en esta como disponer su publicación en el Portal Oficial E-Peruano y

Que las estadísticas de la Sub Jefatura de Estadística de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica, y


En uso de las atribuciones contenidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE

**Artículo 1.-** Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación correspondiente a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, de las obras de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras producidas en el período del 1 al 31 de Agosto de 2023 según se detalla en el cuadro siguiente:

OBRAS DE EDIFICACION

AREAS GEOGRAFICAS No.	Edificación de 1 y 2 Pisos (Terminada)			Edificación de 1 y 2 Pisos (Caso Vestido)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Terminada)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Caso Vestido)		
	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total
	1	1.000	1.027	1.027	1.000	1.027	1.027	1.000	1.027	1.027	1.000	1.027
2	1.000	1.040	1.040	1.000	1.040	1.040	1.000	1.040	1.040	1.000	1.040	1.040









# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

34

### NORMAS LEGALES

Jueves 19 de octubre de 2023

**Artículo 2.-** Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

- Área 1: Tumbes, Puna, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Amazonas y San Mateo.
- Área 2: Arequipa, Puno, Piura, Tarma, Tacna, Moquegua, Ica, Huancavelica, Ayacucho y Ucalli.
- Área 3: Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 5: Arequipa, Moquegua y Tacna.
- Área 6: Arequipa, Moquegua y Tacna.

**Artículo 3.-** Los Índices Unificados de Precios de la Construcción corresponden a los tradicionales equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o obras. En el caso de productos industriales el precio ubicado es el de venta en fábrica en el periodo de referencia de la ley y sus modificatorias.

Regístrese y comuníquese

DANTE CARHUAVILCA BONETTI  
Jefe

2226543-1

**Aprueban Factores de Reajuste aplicables a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de setiembre de 2023**

### RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 282-2023-INEI

Lima, 18 de octubre de 2023

#### CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto

Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción.

Que, asimismo, la Unión Interdepartamental y Transitoria del referido Decreto Ley, mediante transferencia al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinan el costo de las Obras.

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, se han establecido los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las seis Áreas Geográficas de cara a aplicarse a las obras en actual ejecución, siempre que sus condiciones representen necesidad distinta de reajuste.

Que, para su efecto, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-09-2023 (TIC) referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al periodo del 1 al 30 de Setiembre de 2023 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en el diario oficial El Peritaje.

Con las vicisitudes de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 694, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### SE RESUELVE

**Artículo 1.-** Aprobar los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación correspondiente a las seis Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, derivadas de la variación de precios de los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el periodo del 1 al 30 de Setiembre de 2023, según se detalla en el cuadro siguiente:

#### OBRAS DE EDIFICACIÓN

AREAS GEOGRAFICAS	Edificación de 1 y 2 Pisos (Terminada)			Edificación de 1 y 2 Pisos (Casco Vestido)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Terminada)			Edificación de 3 y 4 Pisos (Casco Vestido)		
	Nº	M.O	Resto Elem.	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total	M.O	Resto Elem.	Total
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Artículo 2.-** Los Factores de Reajuste se aplicarán a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra ejecutada en el periodo correspondiente. En el caso de obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre los montos que aparezcan en el Calendario de Avance de Obra, procediéndose del Calendario de Avance Acumulado, si lo hubiera.

**Artículo 3.-** Los factores indicados no serán aplicados:

- a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan sido reajustados como consecuencia de la variación mencionada en el periodo correspondiente.
- b) Sobre el monto del adelanto que el propietario hubiera entregado oportunamente con el objeto de cubrir materiales específicos.

**Artículo 4.-** Los montos de obra a que se refiere el artículo 2 comprende el total de los partidas por materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y equipo, gastos generales y utilidad del contratista.

**Artículo 5.-** Los adelantos en dinero que el propietario hubiera entregado al contratista, no se excluyen de la aplicación de los Factores de Reajuste cuando estos deriven de los aumentos de mano de obra.

**Artículo 6.-** Los factores totales que se aplican por la presente Resolución, serán acumulativos por multiplicación en cada caso, con todo el índice aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y, a falta de este, desde la fecha del contrato respectivo.

**Artículo 7.-** Las Áreas Geográficas comprenden los departamentos siguientes:

- a) Área Geográfica 1: Tumbes, Puna, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
- b) Área Geográfica 2: Arequipa, Lima, Provincia Constitucional del Callao y Ica.
- c) Área Geográfica 3: Huancavelica, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucalli.
- d) Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
- e) Área Geográfica 5: Arequipa.

## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 19 DIC 2023

Que, mediante Informe N° 2801-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 23 de noviembre del 2023, el Subgerente de Obras Ing. Fleming Jhair Dioses Sandoval, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la IOARR "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", determinando como costo de la IOARR por el importe de S/ 227,563.90 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), un saldo total a favor del contratista de S/ 4,853.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 SOLES).

Que, mediante Memorando N° 4425-2023/GOB. REG.TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 23 de noviembre del 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la IOARR "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", para posteriormente notificar al contratista vía acta resolutive.

Que, mediante Memorando N° 055-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 27 de noviembre del 2023, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Wiston Comejo Luna, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la IOARR "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes, otorgándole un plazo de Cinco (05) días hábiles, a partir de recepcionada la presente.

Que, mediante Informe N° 071-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 30 de noviembre del 2023, el CPC Wiston Comejo Luna, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la

19

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**Nº 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 19 DIC 2023

Obra " CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E Nº 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista INVERSIONES VLCDJ S.R.L , el mporte ascendente a S/ 222,709.92 ( DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 92/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2023 en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA**

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E Nº 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES".

CONTRATO DE OBRA Nº 05-2023/GOB.REG.TUMBES-GRU-GR. (08.08.2023).

CONSTRATISTA: CONSORCIO VLCDJ

AÑO: 2023

SEC.FUNCIONAL AÑO 2023: 214

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota Nº 000004485-2023	222,709.92	2.6.2.2.22	222,709.92	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>SALDO AÑO 2023</b>	<b>222,709.92</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E Nº 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES".

AÑO: 2023

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2023	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO DE OBRA Nº 005-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR. (08.08.2023)	CONSORCIO VLCDJ	INVERSIONES VLCDJ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	222,709.92	222,709.92	222,709.92	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>222,709.92</b>	<b>222,709.92</b>	<b>222,709.92</b>	<b>0.00</b>
<b>AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA</b>						<b>100.00%</b>



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE CONTRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000005705	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1731	20/08/2023	INVERSIONES VILCOU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DEDUCCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-3, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 DE IOARR CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 005-2023/GR.GR. MEMO N° 2035-2023/GR.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2064-2023/GR.GR. SSGEDO N° 1595135 EXPED N° 13	15	2.6.2.2.2.2	7,572.00
0000005705	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1732	20/08/2023	INVERSIONES VILCOU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE VALORIZACION N° 01 DE IOARR CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 005-2023/GR.GR. MEMO N° 2035-2023/GR.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2064-2023/GR.GR. SSGEDO N° 1595135 EXPED N° 13	15	2.6.2.2.2.2	181,738.00
0000005705	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1733	20/08/2023	INVERSIONES VILCOU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DEDUCCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-4, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DE IOARR CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 005-2023/GR.GR. MEMO N° 2035-2023/GR.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2063-2023/GR.GR. SSGEDO N° 1595134 EXPED N° 13	15	2.6.2.2.2.2	1,336.00
0000005705	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	8/08/2023	1734	20/08/2023	INVERSIONES VILCOU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE VALORIZACION N° 02 DE IOARR CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 005-2023/GR.GR. MEMO N° 2035-2023/GR.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2063-2023/GR.GR. SSGEDO N° 1595134 EXPED N° 13	15	2.6.2.2.2.2	32,082.81
<b>TOTAL</b>									<b>S/ 222,769.82</b>

Que, mediante Carta N° 045-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 01 de diciembre del 2023, el Ing. Civil Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la liquidación Técnica de la obra "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que ha sido revisada **ENCONTRANDOSE CONFORME** y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 763-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 04 de diciembre del 2023, el Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Enrique A. Maceda Nicolini remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N° 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", con un costo total de Obra ascendente a S/ 227,563.90 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), un Saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a S/ 4,853.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 SOLES).

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 13.01.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 029-2020/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 28.01.20, que aprueba la Directiva N° 008-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR**, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES ", ejecutada por la Empresa Contratista CONSORCIO VLCDJ, con un Costo Total de Obra ascendente a S/ 227,563.90 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100 SOLES), un Saldo a favor de contratista por liquidación final ascendente a S/ 4,853.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 SOLES), debidamente sustentada con los cálculos detallados, consignada en el informe conformidad técnica a través del Informe N° 2801-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, e Informe N° 763-2023/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 02 de la Presente Resolución.



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023



**ARTÍCULO SEGUNDO- SOLICITAR**, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 4,853.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 SOLES) todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

**ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO VLCDJ**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a S/ 4,853.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 SOLES), correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR, de la Obra: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES". Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

**ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR**, la presente resolución a la empresa contratista **CONSORCIO VLCDJ**, (CALLE FILIPINAS N° 210 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES y Correo Electrónico [inversionesvlcdj.srl@gmail.com](mailto:inversionesvlcdj.srl@gmail.com)) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. Leonor Patricia Ávila Silva  
Gerencia de Supervisión de Infraestructura



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### Nº 000430 -2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

ANEXO Nº 01

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E Nº 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

CONTRATISTA INVERSIONES V.C.D.J S.C. R.L.  
CONTRATO :008-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.

FECHA	C/P Nº	CONCEPTO	VALORIZACIONES					MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION Y AMOR-RET.		LIQUIDO PAGADO		
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.		EFFECTIVO	MATERIAL	OTROS	DESC.	EFFECTIVO	IGV	
20/09/2023	1781	VALORIZACION N°01	180,433.04	0.00	1,166.06	0.00	0.00	1,166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.96	1,166.06
20/09/2023	1782			0.00	27,722.80	0.00	0.00	186,166.94	0.00	0.00	154,016.06	154,016.06	0.00	27,722.80	203.80
20/09/2023	1783			0.00	203.80	0.00	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.20	203.80
20/09/2023	1784	VALORIZACION N°02	26,304.18	0.00	4,690.96	0.00	0.00	33,195.14	0.00	0.00	27,171.97	27,171.97	0.00	7,549.16	33,972.70
20/09/2023	1784			0.00	33,972.70	0.00	0.00	222,709.92	0.00	0.00	181,188.07	181,188.07	0.00	0.00	0.00
			<b>186,737.22</b>	<b>0.00</b>	<b>33,972.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

C. PRINCIPAL	186,737.22
REINTEGRO	0.00
IGV.	33,972.70
MONTO PARCIAL	222,709.92
AUTORIZ Y PAGADO	4,113.54
ADELANTOS	0.00
IGV.	740.44
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>227,663.90</b>

EFFECTIVO	7,549.16
AMORTIZAC. Y DSCTOS	181,188.07
IGV.	33,972.70
MONTO PARCIAL	222,709.92
AUTORIZ Y PAGADO	4,113.54
ADELANTOS	0.00
IGV.	740.44
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>227,663.90</b>





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000430-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 19 DIC 2023

### A N E X O N° 02

OBRA "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA I.E N° 079 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES".

CONTRATISTA : CONSORCIO VLCDJ

CONTRATO DE OBRA N° : 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

#### I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

<b>1.1.- AUTORIZADO</b>		<b>192,850.76</b>
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	188,737.22	
1.1.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	3,236.84	
1.1.2.- INTERES LEGAL (DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES)	876.70	

<b>1.2.- PAGADO</b>		<b>188,737.22</b>
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	188,737.22	
1.2.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.3.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	

**SALDO A FAVOR DE CONSORCIO VLCDJ** **4,113.54**

#### II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

<b>2.1.- CONCEDIDOS</b>		<b>0.00</b>
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

<b>2.2.- AMORTIZADO</b>		<b>0.00</b>
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

**SALDO A FAVOR DE CONSORCIO VLCDJ** **0.00**

#### III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

<b>3.1.- AUTORIZADO</b>		<b>34,713.14</b>
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	34,713.14	
<b>3.2.- PAGADO</b>		<b>33,972.70</b>
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	33,972.70	

**SALDO A FAVOR DE CONSORCIO VLCDJ** **740.44**

#### RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	4,113.54
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	740.44

**TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSORCIO VLCDJ** **S/. 4,853.98**

Los importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 2801-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 23 de noviembre del 2023 e Informe N° 191-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-FCHR, de fecha 21 de noviembre del 2023.

