

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 02 AGO 2024 N.º 003

VISTO:

Carta N° 001-2024/CONSORCIO H & AGB... recepcionada el 04 de julio del 2024, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 04 de julio del 2024, Carta N° 026-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 09 de julio del 2024, Informe N° 075-2024/GOB REG TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 14 de julio del 2024, Informe N° 1734-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 19 de julio del 2024, Memorando N° 2689-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 31 de julio del 2024, Memorando N° 030-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 31 de julio del 2024, Informe N° 030-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 01 de agosto del 2024, Carta N° 033-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 01 de agosto del 2024, Informe N° 440-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 01 de agosto del 2024.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Adjudicación Simplificada N° 001-2019/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)-, se suscribió el Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 13 de setiembre del 2019, entre el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC N° 2019003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. WILMER CORDOVA LOPEZ, identificado con DNI N° 16676596 y de la otra parte CONSORCIO H & AGB (integrada por los Contratistas HIYESA E.I.R.L, con RUC N° 20525497012, 30%, y el Ing. GALECIO BOBADILLA CASAS con RUC 10329439874 30%, y el Ing. AUGUSTO GAMARRA MICHEL con RUC 10062792901 (40), designándose como Representante Legal de CONSORCIO H & AGB al Ing. YONDER URIARTE CARRASCO con DNI N° 80525023, con domicilio en legal en CENTRO POBLADO DE. ANDRES ARAUJO MORAN SECTOR EL ROBLE MZ B LOTE 08-NUEVO TUMBES, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la Supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

Contratado de S/ 244,814.40 (DOSSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 40/100 SOLES), con un plazo de Ejecución la Prestación de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIOS, bajo modalidad de TARIFAS MENSUALES DURANTE LA SUPERVISION DE OBRA Y SUMA ALZADA DURANTE LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

Que, mediante Carta N° 001-2024/CONSORCIO & AGB., recepcionada el 04 de julio del 2024, el Representante Legal de empresa contratista **CONSORCIO H & AGB, Ing. Yonder Uriarte Carrasco** alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, la Liquidación de la Supervisión de obra "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACIÓN BECERRA-BELÉN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE TUMBES", con un saldo a favor del contratista por desembolsar ascendente al importe de S/ 74,968.16 (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 16/100 SOLES), de acuerdo siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA

1.00	AUTORIZADO Y PAGADO		
1.01	AUTORIZADO		276,2
1.01.01	CONTRATO PRINCIPAL (SUP. DE OBRA)	195,150.51	
1.01.02	RECONOCIMIENTO DE COSTOS DIRECTOS	52,993.71	
1.01.03	ADICIONAL N° 01 DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN	15,805.93	
1.01.04	LIQ. FINAL	12,319.32	
1.02	PAGADO		238,8
1.02.01	CONTRATO PRINCIPAL	195,150.51	
1.02.02	RECONOCIMIENTO DE COSTOS DIRECTOS	43,696.37	
1.02.03	ADICIONAL N° 01 DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN	0.00	
1.02.04	LIQ. FINAL	0.00	
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		37,4
2.00	DE LOS ADELANTOS		
2.01	ADELANTO DIRECTO		
2.01.01	PAGADO	0.00	
2.01.02	AMORTIZADO	0.00	
2.02	ADELANTO POR MATERIALES		
2.02.01	PAGADO	0.00	
2.02.02	AMORTIZADO	0.00	
	SALDO.		

La Marina N° 200 – Tumbes

Telefax (072)52,



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 02 AGO 2024

3.00	IGV		
3.01	AUTORIZADO	49,728.51	
3.02	TRAMITADO.	42,992.44	
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR			6,736.07
4.00	PENALIDADES		
4.01	APLICADA POR LA ENTIDAD	2,100.00	
4.02	POR APLICAR	0.00	
SALDO			0.00
5.00	RETENCIONES FACTURADAS		
5.01	RETENIDO	30,734.72	
5.02	DEVUELTO	0.00	
SALDO A DEVOLVER AL CONTRATISTA POR RETENCIONES			30,734.72
6.00	INTERES LEGAL POR NO PAGO DE VALORIZACIONES		
6.01	MONTO POR INTERESES	74.79	
6.02	PAGADO	0.00	
SALDO A DEVOLVER AL CONTRATISTA POR RETENCIONES			74.79
RESUMEN			
1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	37,422.59	
2.00	DE LOS ADELANTOS	0.00	
3.00	IGV	6,736.07	
4.00	PENALIDADES	0.00	
5.00	RETENCIONES	30,734.72	
6.00	INTERES LEGAL POR NO PAGO DE VALORIZACIONES	74.79	
A)	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR LIQ. DE CONSULTORIA (POR FACTURAR)		SI. 44,158.80
B)	RETENCIONES EFECTUADAS (FACTUTADAS)		SI. 30,734.72
C)	INTERES LEGAL POR NO PAGO DE VALORIZACIONES (NO SUJETO A IGV)		SI. 74.79
TOTAL A DESEMBOLSAR A LA SUPERVISIÓN			SI. 74,968.31



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL TUMBES GERENCIAL 000253

Nº 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.



Tumbes, 07 AGO 2024

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS:

CPI/FA CT.	Fecha	DESCRIPCION	MBV	ADIC.	REINT.	RET	Multa	AMORTIZACION		NETO	IGV	TOTAL
								A. DIRECTO	A. MAT.			
		Adelanto 30%										
	OCT. 19	Valorización N° 01	9,107.03			2,074.70		0.00	0.00	7,032.33	1,265.82	8,298.15
4898	18-oct.-19	Canc. Val. 1										7,008.60
4897	18-oct.-19	Ret. FG										2,448.14
4896	18-oct.-19	Detracción val 1										1,289.55
	nov. 19	Valorización N° 02	40,331.10			8,298.80	1,779.66			30,252.64	5,445.48	35,698.12
5628	18-nov.-19	Canc. Val. 2										29,987.12
5625	18-nov.-19	Detracción val 2										5,711.00
5927	27-nov.-19	Penalidad										2,100.00
5929	27-nov.-19	Retención FG										9,792.58
	dic. 19	Valorización N° 03	39,030.10			10,373.49		0.00	0.00	28,656.61	5,158.19	33,814.80
6622	13-dic.-19	Canc. val 3										28,287.80
6620	13-dic.-19	Detracción val 3										5,527.00
6621	13-dic.-19	Retención FG										12,240.72
		Valorización N° 04	29,923.00				0.00	0.00	0.00	29,923.00	5,386.14	35,309.14
847	3-mar.-20	Canc. val 4										31,072.14


MONTO CONT. : S/. 244,814.40

NO SOLICITADO



3-mar-20 [Detracción val 4]

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



Año del presentador, de la resolución, de la muestra independencia, y de la comunicación de las aerobias básicas de la muestra independencia.

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 07 AGO 2024

		Valorización Nº 05	37,729.00				0.00	0.00	0.00	37,729.00	6,791.22	44,520.22
2346	20-may.-20	Canc. val 5										39,178.22
2374	20-may.-20	Detracción val 5										5,342.00
	10-ago.-20	Valorización Nº 06	19,515.00				0.00	0.00	0.00	19,515.00	3,512.70	23,027.70
4100	25-ago.-20	Canc. val 6										20,264.70
4099	25-ago.-20	Detracción val 6										2,763.00
	21-sep.-20	Valorización Nº 07	19,515.28				0.00	0.00	0.00	19,515.28	3,512.75	23,028.03
4743	8-oct.-20	Canc. val 7										20,265.03
4742	8-oct.-20	Detracción val 7										2,763.00
	16-nov.-20	Valorización Nº 01 CD	24,172.46		2,649.69		0.00	0.00	0.00	21,522.77	3,874.10	25,396.87
088	4-ene.-21	Canc. val 1										21,973.87
086	4-ene.-21	Detracción val 1										3,423.00
080	4-ene.-21	ret. FG										3,126.63
	16-nov.-20	Valorización Nº 02 CD	19,523.91		2,649.69		0.00	0.00	0.00	16,874.22	3,037.36	19,911.58
091	4-ene.-21	Canc. val 2										17,146.58
089	4-ene.-21	Detracción val 2										2,765.00
087	4-ene.-21	ret. FG										3,126.63
		Pagado	238,246.00	0.00	26,046.37	1,779.66	0.00	0.00	0.00	211,020.85	37,983.76	281,839.31

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000253

-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 07 AGO 2024

CUADRO DE RECALCULO DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y APROBADAS POR LA ENTIDAD:

DESCRIPCIÓN	INICIO	TERMINO	MC CON IGV/SIN IGV	MONTO DIARIO DE SUPERVISIÓN	TIEMPO TRABAJADO	TOTAL AUTORIZADO A RECONOCER	FECHA DE PRESENTACIÓN
POR CONTRATO PRINCIPAL							
Valorización N° 01	23/09/2019	30/09/2019	230,277.60	1,301.00	7.00	9,107.00	4/10/2019
Valorización N° 02	1/10/2019	31/10/2019	230,277.60	1,301.00	31.00	40,331.00	8/11/2019
Valorización N° 03	1/11/2019	30/11/2019	230,277.60	1,301.00	30.00	39,030.00	4/12/2019
Valorización N° 04	1/12/2019	18/12/2019	230,277.60	1,301.00	18.00	23,418.00	6/02/2020
	27/01/2020	31/01/2020	230,277.60	1,301.00	5.00	6,505.00	6/02/2020
Valorización N° 05	1/02/2020	29/02/2020	230,277.60	1,301.00	29.00	37,729.00	6/03/2020
Valorización N° 06	1/03/2020	15/03/2020	230,277.60	1,301.00	15.00	19,515.00	10/08/2020
Valorización N° 07	3/08/2020	17/08/2020	230,277.60	1,301.00	15.00	19,515.51	21/09/2020
TOTAL TRAMITADO POR RECALCULO DE VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL					150.00	195,150.51	
POR COSTOS DIRECTOS							
Valorización N° 01	5/09/2020	30/09/2020	24,172.46	28,523.50	26.00	28,523.50	16/11/2020
Valorización N° 02	1/10/2020	31/10/2020	11,156.52	13,164.69	12.00	13,164.69	16/11/2020
	23/10/2020	31/10/2020	8,367.39	9,873.52	9.00	9,873.52	16/11/2020
TOTAL TRAMITADO POR RECALCULO DE VALORIZACIONES POR COSTOS DIRECTOS							



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



o del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000253-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

CUADRO DE CALCULO DE INTERESES:

CARTA N° 008-2020/CONSORCIO H & AGB; de 06/02/2020; alcanza val. 4

DATOS	MONTO	FA
MONTO SIN/IGV DE VAL. 4	S/. 29,923.00	
FECHA DE PRESENTACIÓN	2020-02-06	
CORRESPONDE INT. A PARTIR DE:	2020-03-01	7.69142
CORRESPONDE INT. HASTA:	2020-03-03	7.69233

CÁLCULO	2020-03-03	29,923.00	0.00012	3.54
---------	------------	-----------	---------	------

CARTA N° 017-2020/CONSORCIO H & AGB; de 06/03/2020; alcanza val.5

DATOS	MONTO	FA
MONTO SIN/IGV DE VAL. 5	S/. 37,729.00	
FECHA DE PRESENTACIÓN	2020-03-06	
CORRESPONDE INT. A PARTIR DE:	2020-05-01	7.71755
CORRESPONDE INT. HASTA:	2020-05-20	7.72470

CÁLCULO	2020-05-20	37,729.00	0.00093	34.95
---------	------------	-----------	---------	-------

CARTA N° 081-2020/CONSORCIO H & AGB; de 16/11/2020; alcanza val.1 C. D

DATOS	MONTO	FA
MONTO SIN/IGV DE VAL. 1 CD	S/. 21,522.77	
FECHA DE PRESENTACIÓN	2020-11-16	
CORRESPONDE INT. A PARTIR DE:	2020-12-01	7.77660
CORRESPONDE INT. HASTA:	2021-01-04	7.78395

CÁLCULO	2021-01-04	21,522.77	0.00095	20.34
---------	------------	-----------	---------	-------


CARTA N° 082-2020/CONSORCIO H & AGB; de 16/11/2020; alcanza val.2 C. D

DATOS	MONTO	FA
MONTO SIN/IGV DE VAL. 2 CD	S/. 16,874.22	
FECHA DE PRESENTACIÓN	2020-11-16	
CORRESPONDE INT. A PARTIR DE:	2020-12-01	7.77660
CORRESPONDE INT. HASTA:	2021-01-04	7.78395

CÁLCULO	2021-01-04	16,874.22	0.00095	15.95
---------	------------	-----------	---------	-------

MONTO TOTAL DE INTERES LEGAL 74.79

7



51,061.16
 10,000.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 04 de julio del 2024, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista CONSORCIO H & AGB para su trámite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 026-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionado el 09 de julio del 2024, el Sr. Gerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite la documentación presentada por CONSORCIO H & AGB, para que proceda con la revisión, evaluación y/o elaboración del Informe de la Liquidación Técnica del Contrato de Consultoría de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYA EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", cuya ejecución ha sido mediante Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-SC-1, todo ello deberá realizarlo dentro de los plazos establecidos en el Reglamento. Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 8 del punto 8.2 de la DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLT-SG, denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES".

Que, mediante Informe N° 075-2024/GOB REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-AMSF, recepcionada el 16 de julio del 2024, el Ing. Álvaro Mauricio Soralez Farias, profesional de la Sub Gerencia de Obras, alcanzó la Liquidación Técnica Financiera de Consultoría de Supervisión de obra recalculada, en virtud al Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Adjudicación Simplificada N° 003-2019/GRT-SC-1 (Primera Convocatoria), determinando como costo total de Consultoría por la Supervisión de obra el importe de S/ 325,997.37 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 37/100 SOLES), un saldo a favor del consultor por el importe de S/44,158.06 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES), y aplicación de penalidad del Contrato por el importe de S/12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 2,100.00 (DOS MIL CIENTO CON 00/100 SOLES), a fin de que efectúen en la presente Liquidación, de acuerdo al siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



100 años del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Juní Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA

I. AUTORIZADO Y PAGADO			S/. 276,268
1.1.0	AUTORIZADO (S/IGV)		S/. 207,468
1.1.1	Contrato Principal(S/IGV)		S/. 195,15
	De Supervisión de Obra (S/IGV)		S/. 12,3
	Por Liquidación de Obra (S/IGV)		S/. 52,993
1.1.2.	Costos Directos - En el marco del COVID 19 (S/IGV)		S/. 15,805
1.1.2.	Adicional de Consultoría N° 01 (S/IGV)		
1.1.4	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	S/. 0.00	
	Adicional de obra	S/. 0.00	
1.1.5	Intereses	S/. 0.00	
1.1.6	Mayores Gastos Generale	S/. 0.00	
1.2.0	PAGADO		S/. 238,846
1.1.1	Contrato Principal(S/IGV)		S/. 195,150
1.1.2.	Costos Directos - En el marco del COVID 19 (S/IGV)		S/. 43,696
1.1.2.	Adicional de Consultoría N° 01 (S/IGV)		S/. 0
1.2.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	S/. 0.00	
	Adicional de obra	S/. 0.00	
1.2.3	Intereses	S/. 0.00	
1.2.4	Mayores Gastos Generale	S/. 0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	(+)	37,42
II. DE LOS ADELANTOS			
2.01	ADELANTO DIRECTO		
2.01.01	PAGADO	0.00	
2.01.02	AMORTIZADO	0.00	
2.02	ADELANTO POR MATERIALES		
2.02.01	PAGADO	0.00	
2.02.02	AMORTIZADO	0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		
III	IGV		49,724
3.01	AUTORIZADO		42,99
3.02	PAGADO		6,736
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	(+)	9

Telefax (072)528

Av. La Marina N° 200 - Tumbes



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



100 años del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

RETENCIONES

5.01	AUTORIZADAS	30,734
5.01.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)	24,480
5.01.02	Costos Directos - En el marco del COVID 19 (S/IGV)	6,254
5.02	PAGADOS	30,734
5.02.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)	
5.02.02	PENALIDADES	
A FAVOR DEL CONSULTOR		(+) 30,734

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION

i. AUTORIZADO Y PAGADO	37,420
ii. DE LOS ADELANTOS	6,730
iii. IGV	

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 44,158

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES

PENALIDADES AUTORIZADAS 12,800

PAGADAS 2,300

EN CONTRA DEL CONSULTOR (-) 10,500

SON: DIEZ MIL QUINIETOS CON 00/100 SOLES

VI. RETENCIONES

TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONSULTOR POR FIEL CUMPLIMIENTO 30,734

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 71/100 SOLES

COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA S/. 325,997

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 37/100 SOLES



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL LICITACION N° 000253

N° 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024



CÁLCULO DEL PLAZO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

FECHAS TRANSCURRIDAS		PLAZO (DC)	PLAZO ACUM (DC)	PLAZO REG. (DC)	PLAZO EFEC. ACUM (DC)	OBSERVACIONES
DEL 23/09/2019	AL 18/12/2019	87	87	87	87	EJECUCIÓN DE CONSULTORIA
DEL 19/12/2019	AL 19/01/2020	32	119	0	87	SUSPENSIÓN 01
DEL 20/01/2020	AL 26/01/2020	7	126	0	87	SUSPENSIÓN 02
DEL 27/01/2020	AL 15/09/2020	49	175	49	136	EJECUCIÓN DE CONSULTORIA
DEL 16/09/2020	AL 29/09/2020	197	372	197	333	AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL
DEL 29/09/2020	AL 12/10/2020	14	386	14	347	EJECUCIÓN DE CONSULTORIA
DEL 13/10/2020	AL 22/10/2020	10	396	0	347	SUSPENSIÓN 03
DEL 23/10/2020	AL 10/11/2020	19	415	19	366	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA LA IRRIGACIÓN BECERRA - BELEN CABUYAL; DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

- Fecha de firma de Contrato de Obra: 19/07/2019. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2019 (GOB. REG. TUMBES-GRI-GR)
- Inspector de Obra N° 01: 25/07/2019. Ing. Miguel Flores Muro. RES. GER. REG. N° 00949-2019 (GOB. REG. TUMBES-GRI-GR)
- Fecha de firma de Contrato SUPER: 13/09/2019. CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 001-2019 (GOB. REG. TUMBES-GRI-GR)
- INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL: 5/08/2019. de
- PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA: 150. de
- PLAZO CONTRACTUAL DE SUPER: 150.
- INICIO DEL SERV. DE SUPERVISIÓN: 23/09/2019.
- TERMINO PROG. DEL SERV. DE SUPER: 19/02/2020.
- SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01: 19/12/2019. AL 19/01/2020.
- SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 02: 20/01/2020. AL 26/02/2020.
- SUSPENSIÓN DE PLAZO 03: 13/10/2020. AL 4/11/2020.
- AMP. DE PLAZ EXCEPCIONAL 01 (66): 197.00 RES. GER. REG. N° 00949-2019 (GOB. REG. TUMBES-GRI-GR).
- AMP. DE PLAZO 01 - SUPER (66): 19 RES. GER. REG. N° 000174-2020 (GOB. REG. TUMBES-GRI-GR).

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
 No 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

CUADRO DE RECALCULO DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y APROBADAS POR LA ENTIDAD:

DESCRIPCIÓN	INICIO	TERMINO	MC CON IG/SIN IG	VALORIZACION RECALCULADAS QUE SE DEBIERON TRAMITAR			TOTAL AUTORIZADO A RECONOCER	BASE
				MONTO DIARIO DE SUPERVISION	TIEMPO TRABAJADO	TOTAL		
POR CONTRATO PRINCIPAL								
Valorización N° 01	23/09/2019	30/09/2019	230,277.60	1,301.00	8.00	10,408.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 02	1/10/2019	31/10/2019	230,277.60	1,301.00	31.00	40,331.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 03	1/11/2019	30/11/2019	230,277.60	1,301.00	30.00	39,030.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 04	1/12/2019	18/12/2019	230,277.60	1,301.00	18.00	23,418.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 05	27/01/2020	31/01/2020	230,277.60	1,301.00	5.00	6,505.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 06	1/02/2020	29/02/2020	230,277.60	1,301.00	29.00	37,729.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 07	1/03/2020	15/03/2020	230,277.60	1,301.00	15.00	19,515.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 08	29/09/2020	30/09/2020	230,277.60	1,301.00	2.00	2,602.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
Valorización N° 09	1/10/2020	12/10/2020	230,277.60	1,301.00	12.00	15,612.00	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	
TOTAL TRAMITADO POR RECALCULO DE VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL					150.00	195,150.00		
POR COSTOS DIRECTOS								
Valorización N° 01	5/09/2020	30/09/2020	24,172.46	28,523.50	26.00	28,523.50	RGR N° 402-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI	
Valorización N° 02	1/10/2020	12/10/2020	11,156.52	13,164.69	12.00	13,164.69	RGR N° 402-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI	
TOTAL TRAMITADO POR RECALCULO DE VALORIZACIONES POR COSTOS DIRECTOS			43,696.37		47.00	51,561.72	RGR N° 402-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI	
SALDO POR PAGAR DE COSTOS DIRECTOS			43,696.37			10,970.86	RGR N° 402-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI	
TOTAL AUTORIZADO COSTOS DIRECTOS						62,532.58	RGR N° 402-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI	
BASE								
Valorización N° 01	23/10/2020	10/11/2020	15,805.93	18,651.00	19.00	18,651.00	RGR N° 316-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR	
BASE								
SALDO POR PAGAR DE COSTOS DIRECTOS								
TOTAL AUTORIZADO COSTOS DIRECTOS								
POR REVISION DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA								
Valorización N° 01								



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"





RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Nº 000253

Tumbes, 02 AGO 2024

CUADRO DESAGREGADO DE PENALIDADES-CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA:

ITEM	CONCEPTO	REFERENCIA	BASE	NUMERAL DE PENALIDAD	Días de Ausencia / OCURRENCIA	CALCULO	OBSERVACIONES
1	NO CUMPLIR CON PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE - JEFE DE SUPERVISION	INFORME N° 1438-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG	CLAUSULA DUODECIMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2019/GOB.REG.-TUMBES-GRI-GR	12.00	1	2,100.00	PENALIDAD APLICADA DURANTE EJECUCION CONTRACTUAL
2	PROYECCION Y/O SOBREALICAZION DE LA VALORIZACION N° 03 DE OBRA PRINCIPAL (OCTUBRE 2019)	INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 6715-2020 - CGIRTR-SOO	CLAUSULA DUODECIMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2019/GOB.REG.-TUMBES-GRI-GR	16.00	1	4,200.00	PENALIDAD APLICADA EN LA LIQUIDACION DE LA OBRA
3	OBSERVACIONES A LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 01	INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10005-2020-CGISADEN-SVC	CLAUSULA DUODECIMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2019/GOB.REG.-TUMBES-GRI-GR	21.00	1	2,100.00	PENALIDAD APLICADA EN LA LIQUIDACION DE LA OBRA
4	AUSENCIA DE JEFE DE SUPERVISION	INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 6957-2020-CGISADEN-SOO	CLAUSULA DUODECIMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2019/GOB.REG.-TUMBES-GRI-GR	10.00	1	2,100.00	PENALIDAD APLICADA EN LA LIQUIDACION DE LA OBRA
5	SUPERVISOR DE LA OBRA NO COMUNICÓ SOBRE LA INASISTENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA	INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 6715-2020-CGISADEN-SOO	CLAUSULA DUODECIMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2019/GOB.REG.-TUMBES-GRI-GR	4.00	1	2,100.00	PENALIDAD APLICADA EN LA LIQUIDACION DE LA OBRA
						S/ 12,600.00	



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

Que, mediante Informe N° 1734-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 19 de julio del 2024, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Informe Técnico de Liquidación de Consultoría de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", otorgando la conformidad, determinando como costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de S/ 325,997.37 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 37/100 SOLES), un saldo a favor del consultor por el importe de S/44,158.06 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES), y la acumulación de ciertas penalidades del Contrato, en el componente "Otras Penalidades" por el importe de S/ 12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), de los cuales a la fecha se le ha retenido el monto de S/ 2,100.00 (DOS MIL CIEN CON 00/100 SOLES), a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación. Se adjuntan datos básicos de la ejecución de la obra, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato para la Supervisión de Obra, así como los cálculos de reajustes y recalcu de valorizaciones.

Que, mediante Memorando N° 2689-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 31 de julio del 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la Consultoría de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES ", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutivo.

Que, mediante Memorando N° 030-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 31 de julio del 2024, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Wiston Cornejo Luna, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la Supervisión de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES ", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

CRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes

Que, mediante Informe N° 000253-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 01 de agosto del 2024, el CPC Wiston Cornejo Luna, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de Supervisión de la Obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES ", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista CONSORCIO H & AGB, a través del operador tributario HIYESA E.I.R.L el importe ascendente a S/ 281,839.31 (Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Nueve con 31/100 Soles), que representa lo pagado durante el año 2019 y 2020. en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS APROBADO CON R.G.R N° 402-2020-GRT-GRI-GR-06/11/20	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 APROBADO CON R.G.G.R N° 310-2020-GRT-GRI-GR-30-42-20	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2019 CON CARGO PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2020 CON CARGO PROYECTO	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO	
CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	CONSORCIO H & AGB	HIYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	244,614.40	62,532.58	18,651.00	325,997.98	104,392.51	177,446.80	281,839.31	44,158.67	
TOTAL			244,614.40	62,532.58	18,651.00	325,997.98			281,839.31	44,158.67	
									AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA		86.53%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Cerificación de Crédito Presupuestario Nota N°00001908-2019	272,016.00	2.6.8.1.4.3	104,392.51	167,623.49
Cerificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000443-2020	140,421.89	2.6.8.1.4.3	125,885.09	14,536.80
Cerificación de Crédito Presupuestario Nota N°00008176-2020	28,523.50	2.6.8.1.4.3	28,523.50	0.00
Cerificación de Crédito Presupuestario Nota N°00008177-2020	28,523.50	2.6.8.1.4.3	23,036.21	5,487.29
		TOTAL EJECUTADO	281,839.31	




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, 02 AGO 2024

CIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000005550	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	4895	18/10/2019	BANCO DE LA NACION/HIYESA EIRL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE DETRACCION DE FACTURA N° 001-000199, DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEMORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 1473-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1250-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 672274.	00	2.6.8 1.4 3	
0000005550	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	4897	18/10/2019	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE FONDO DE GARANTIA DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEMORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", FACTURA N° 001-000199, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 1473-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1250-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 672274.	00	2.6.8 1.4 3	2,442.14
0000005550	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	4898	18/10/2019	HIYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR EL NETO DE LA VALORIZACION N° 01 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEMORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", FACTURA N° 001-000199, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 1473-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1250-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 672274.	00	2.6.8 1.4 3	7,063.52
0000006155	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	5625	18/11/2019	BANCO DE LA NACION/HIYESA EIR	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE 12% DETRACCION DE FACTURA N° 001-000200, VALORIZACION N° 02 DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-TUMBES", SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 1686-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1438-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 693999.	00	2.6.8 1.4 3	
0000006155	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	5626	18/11/2019	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	ANULADO			0.00
0000006155	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	5627	18/11/2019	GOBIERNO REGIONAL TUMBES	ANULADO			0.00
0000006155	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	5628	18/11/2019	HIYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR EL NETO DE FACTURA N° 001-000200, VALORIZACION N° 02 DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-TUMBES", SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 1686-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1438-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 693999.	00	2.6.8 1.4 3	29,987.12



La Marina N° 200 – Tumbes

Telefax (072)52-4457

30
17/24


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, 02 AGO 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTCZ	CLASIFICADO	IMPORTE GRU
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000006155	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	5927	27/11/2019	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION DE CARTAS FIANZAS POR G	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION POR MULTA DE PENALIDAD, FACTURA N° 001-000200, VALORIZACION N° 02 DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-TUMBES", SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 1686-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1438-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 693999.	00	2.6.8.1.4.3	2,000.00
0000006155	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	5929	27/11/2019	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION DE CARTAS FIANZAS POR G	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE FONDO DE GARANTIA 10%, FACTURA N° 001-000200, VALORIZACION N° 02 DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-TUMBES", SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 1686-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1438-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 693999.	00	2.6.8.1.4.3	9,700.00
0000007130	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	6520	13/12/2019	BANCO DE LA NACION/HYESA EIRL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE DETRACCION 12%, FACTURA N° 001-000206, VALORIZACION N° 03 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-TUMBES", SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° 1630-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1571-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 716615.	00	2.6.8.1.4.3	5,697.00
0000007130	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	6521	13/12/2019	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE 10% DE FONDO DE GARANTIA, FACTURA N° 001-000206, VALORIZACION N° 03 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-TUMBES", SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° 1630-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1571-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 716615.	00	2.6.8.1.4.3	12,200.00
0000007130	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	6522	13/12/2019	HYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR EL NETO DE FACTURA N° 001-000206, VALORIZACION N° 03 DE SERVICIOS DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL-TUMBES", SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° 1630-2019/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 1571-2019/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 716615.	00	2.6.8.1.4.3	26,000.00
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	846	3/03/2020	BANCO DE LA NACION/HYESA EIRL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE DETRACCION 12%, FACTURA ELECTRONICA N° E001-5, VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 137-2020/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 134-2020/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 770672.	00	2.6.8.1.4.3	4,237.00
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	847	3/03/2020	HYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR EL NETO DE FACTURA ELECTRONICA N° E001-5, VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL", SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N° 137-2020/GRT-GGR-GRI-GR, INFORME N° 134-2020/GRT-GRI-SGO-SG, SISGEDO N° 770672.	00	2.6.8.1.4.3	31,072.14



Av. La Marina N° 200 – Tumbes



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, 02 AGO 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	2345	19/05/2020	BANCO DE LA NACION/HYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ANULADO			
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	2346	19/05/2020	HYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA CANCELAR LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-8, DE LA VALORIZACION N° 05 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DIST. PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. SEGUN MEMO N° 547-2020/GRT.GGR.ORA. Y SISGEDO N° 780775	00	2.6.8 1.4 3	38,177.00
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	2374	20/05/2020	BANCO DE LA NACION/HYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA RETENCION DE DETRACCION 12%, FACTURA ELECTRONICA N° E001-8, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DIST. PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. SEGUN MEMO N° 547-2020/GRT.GGR.ORA. Y SISGEDO N° 780775	00	2.6.8 1.4 3	5,240.00
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	4099	25/08/2020	BANCO DE LA NACION/HYESA E.I.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA DETRACCION DEL 12 % DE LA FACTURA N° E001-11 DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GRT-GRI-GR. DEL PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DIST. PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. SEGUN MEMO N° 697-2020/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 894-697-2020/GRT.GGR.ORA. Y SISGEDO N° 830529	00	2.6.8 1.4 3	2,432.00
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	4100	25/08/2020	HYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACTURA N° E001-11 DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GRT-GRI-GR. DEL PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DIST. PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. SEGUN MEMO N° 697-2020/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 894-697-2020/GRT.GGR.ORA. Y SISGEDO N° 830529	00	2.6.8 1.4 3	20,000.00
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	4742	8/10/2020	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA DETRACCION DEL 12 % DE LA FACTURA N° E001-17 DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GRT-GRI-GR. DE LA DE VALORIZACION N° 07 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DIST. PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. SEGUN MEMO N° 969-2020/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 1122-2020/GRT.GGR.ORA - MEMO N° 1132-2020/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 852905	00	2.6.8 1.4 3	2,755.00
0000000471	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	4743	8/10/2020	HYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA N° E001-17 DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GRT-GRI-GR. DE LA DE VALORIZACION N° 07 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN-CABUYAL DIST. PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES. SEGUN MEMO N° 969-2020/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 1122-2020/GRT.GGR.ORA - MEMO N° 1132-2020/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 852905	00	2.6.8 1.4 3	26,290.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE
	N°	FECHA	N°	FECHA					
000007274	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	086	4/01/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA DETRACCION DEL 12% DE LA VALORIZACION 01 COSTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN MEMO N° 2081-2020/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 1791-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 913693	19	2.6.8 1.4 3	
000007274	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	087	4/01/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION 01 COSTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN MEMO N° 2081-2020/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 1791-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 913693	19	2.6.8 1.4 3	
000007274	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	088	4/01/2021	HIYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA VALORIZACION N° 01 DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN MEMO N° 2081-2020/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 1791-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 913693	19	2.6.8 1.4 3	
000007274	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	089	4/01/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA DETRACCION DEL 12% DE LA VALORIZACION 02 COSTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN MEMO N° 2081-2020/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 1791-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 913692	19	2.6.8 1.4 3	
000007274	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	090	4/01/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA RETENCION DE LA GARANTIA DEL 10% DE LA VALORIZACION 02 COSTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN MEMO N° 2081-2020/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 1791-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 913692	19	2.6.8 1.4 3	
000007274	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)-13.09.2019	13/09/2019	091	4/01/2021	HIYESA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA VALORIZACION 02 COSTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACION BECERRA BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES, SEGUN MEMO N° 2081-2020/GRT.GGR.GRI.GR Y MEMO N° 1791-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 913692	19	2.6.8 1.4 3	17,14
TOTAL									S/ 264,35



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junípero Ayacucho"



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

Que, mediante Carta N° 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 01 de agosto 2024, el Ing. Civil CARLOS AUGUSTO FRANCO NIÑO, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la liquidación Técnica de la Supervisión de obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceso a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 440-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 01 de agosto del 2024, el Funcionario responsable para ejercer competencia respecto a los tramites y procedimientos técnico administrativos que se realizaran en la Sub Gerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, en relación al CONTRATO SUPERSUPERVISIÓN DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2019/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) según R.G.R N° 243-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI (31.07.2024), Ing. José Olegario García Flores, remite al Gerente Regional Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES ", con un costo total de Obra ascendente a S/325,997.37 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 37/100 SOLES), un saldo a favor del Contratista por el importe de S/44,158.06 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES) y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), la misma que se le descontara la retenciones a cuenta de penalidades aplicadas por el importe de S/ 2,100.00 (DOS MIL CIENTO CON 00/100 SOLES), quedando un importe neto a cobrar al contratista de S/ 10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES).

Que, estando a lo informado y contando con la autorización y aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, la Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas, se resuelve:



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024

conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 0005-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones y atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GD-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gestión Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR,

Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de obra N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Adjudicación Simplificada N° 001-2019/GRT-CS-I (primera convocatoria), correspondiente a la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACION BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES "**, presentada mediante Carta N° 001-2024/CONSORCIO H & AGB., recepcionada el 04 de julio del 2024 por el Contratista **CONSORCIO H & AGB**, conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad con un Costo Total de Supervisión de obra ascendente a **325,997.37 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA SIETE CON 37/100 SOLES)**, un saldo a favor del Contratista por el importe de **44,158.06 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES)**, y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de **S/ 12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, la misma que se le descontara la retenciones a cuenta de penalidades aplicadas por el importe de **S/ 2,100.00 (DOS MIL CIEN CON 00/100 SOLES)**, quedando un importe neto a cobrar al contratista por el importe de **S/ 10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)**, debidamente sustentada con los cálculos detallados consignada en el informe conformidad técnica a través del Informe N° 173-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, e Informe N° 44-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 02 de la Presente Resolución.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000253 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. Tumbes, 02 AGO 2024

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR,

la presente resolución a la empresa contratista **CONSORCIO H & AGB**, (C.A. Andrés Araujo moran Mz B lote 8 sector El Roble y Correo Electrónico vym141@hotmail.com) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuestos y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. José Olegario García Flores
Gerente Regional de Infraestructura (e)



GOB
44-
03-
23 de

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000253-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 02 AGO 2024
ANEXO Nº 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DELA IRRIGACIÓN BECERRA-BELEN CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES".



CONTRATISTA : CONSORCIO H & AGE

CONTRATO : CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Nº 001-2019/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

FECHA	CIP Nº	CONCEPTO	VALORIZACIONES			REINTEGRO REAJUSTES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION Y OTROS	TOTAL ANOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES	IGV. VAL.						IGV. EFECT.	IGV. MAT.			EFFECTIVO	MATERIAL
18/10/2019	4886			0.00	195.71	0.00	0.00	0.00	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.84	195.71	
18/10/2019	4897	VALORIZACION Nº 01	9,107.03	0.00	373.45	0.00	0.00	0.00	9,480.47	0.00	0.00	2,074.69	0.00	0.00	373.45	
18/10/2019	4898			0.00	1,059.11	0.00	0.00	0.00	1,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.49	1,059.11	
18/11/2019	5625			0.00	4,574.31	0.00	0.00	0.00	4,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	871.17	871.17	
18/11/2019	5626	VALORIZACION Nº 02	40,331.10	0.00	320.34	0.00	0.00	0.00	40,651.44	0.00	0.00	1,779.66	1,779.66	0.00	4,574.31	
27/11/2019	5927			0.00	1,493.78	0.00	0.00	0.00	1,493.78	0.00	0.00	5,236.80	0.00	0.00	320.34	
19/12/2019	6520			0.00	843.10	0.00	0.00	0.00	843.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.78	
19/12/2019	6521	VALORIZACION Nº 03	39,030.10	0.00	1,867.23	0.00	0.00	0.00	40,897.33	0.00	0.00	10,373.49	0.00	0.00	843.10	
13/12/2019	6522			0.00	4,315.09	0.00	0.00	0.00	4,315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.71	4,315.09	
3/03/2020	846	VALORIZACION Nº 04	29,923.00	0.00	646.32	0.00	0.00	0.00	30,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.32	
3/03/2020	847			0.00	4,739.82	0.00	0.00	0.00	4,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,332.32	4,739.82	
19/05/2020	2346	VALORIZACION Nº 05	37,729.00	0.00	5,976.34	0.00	0.00	0.00	43,705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976.34	
20/05/2020	2374			0.00	814.89	0.00	0.00	0.00	814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.12	814.89	
25/08/2020	4099	VALORIZACION Nº 06	19,515.00	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00	19,936.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.47	
25/08/2020	4100			0.00	3,091.23	0.00	0.00	0.00	3,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,173.47	3,091.23	
8/10/2020	4742	VALORIZACION Nº 07	19,515.28	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00	19,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.47	
8/10/2020	4745			0.00	3,091.28	0.00	0.00	0.00	3,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.53	3,091.23	
4/01/2021	085	VALORIZACION Nº 01	24,172.46	0.00	522.15	0.00	0.00	0.00	24,694.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.47	
4/01/2021	087	COSTOS DIRECTOS		0.00	476.94	0.00	0.00	0.00	476.94	0.00	0.00	2,649.69	2,649.69	0.00	476.94	
4/01/2021	089			0.00	3,351.95	0.00	0.00	0.00	3,351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.95	
4/01/2021	089	VALORIZACION Nº 02	19,523.91	0.00	421.76	0.00	0.00	0.00	20,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.76	
4/01/2021	089	COSTOS DIRECTOS		0.00	476.94	0.00	0.00	0.00	476.94	0.00	0.00	2,649.69	2,649.69	0.00	476.94	
4/01/2021	091			0.00	2,615.58	0.00	0.00	0.00	2,615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.58	
			238,845.87	0.00	42,992.44	0.00	0.00	0.00	281,838.31	0.00	0.00	27,826.02	27,826.02	0.00	42,992.44	

EFFECTIVO 211,020.85
AMORTIZAC. Y DSCOTS 27,826.02
IGV. 42,992.44
281,838.31
MONTO PARCIAL 37,422.09
AUTORIZ Y PAGADO 37,422.09
ADELANTOS 0.00

C. PRINCIPAL 238,845.87
REINTEGRO 0.00
IGV. 42,992.44
281,838.31
MONTO PARCIAL 37,422.09
AUTORIZ Y PAGADO 37,422.09
ADELANTOS 0.00



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



100 años del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000253-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. Tumbes, 02 AGO 2024

ANEXO N° 02

OBRA: CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA IRRIGACIÓN BECERRA DE LA ZONA DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

CONTRATISTA : CONSORCIO H & AGB
CONTRATO DE OBRA N° : CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 001-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO		276,000.00
1.1.- AUTORIZADO	195,150.00	
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE SUPERVISION	12,319.32	
1.1.2.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE LIQUIDACIÓN	52,993.71	
1.1.3.- RECONOCIMIENTO DE COSTOS DIRECTOS (R.G.R N° 402-2020/GRT-GRI-GR)	15,805.93	
1.1.4.- ADICIONAL DE OBRA N°01-SUPERVISION (R.G.G.R N° 318-2020/GRT-GGR)		
1.2.- PAGADO	195,150.51	
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE SUPERVISION	0.00	
1.2.2.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE LIQUIDACIÓN	43,696.36	
1.2.3.- RECONOCIMIENTO DE COSTOS DIRECTOS (R.G.R N° 402-2020/GRT-GRI-GR)	0.00	
1.2.4.- ADICIONAL DE OBRA N°01-SUPERVISION (R.G.G.R N° 318-2020/GRT-GGR)		
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO H & AGB		37,849.49
II.- DE LOS ADELANTOS OTORGADOS		
2.1.- CONCEDIDOS	0.00	
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V.		
2.2.- AMORTIZADO	0.00	
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V.		
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO H & AGB		0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.		49,700.00
3.1.- AUTORIZADO	49,728.41	
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL		
3.2.- PAGADO	42,992.44	
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL		
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO H & AGB		6,735.97
IV.- RETENCIONES		
4.1.- AUTORIZADAS	24,481.44	
4.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL-FIEL CUMPLIMIENTO	6,253.27	
4.1.2.- COSTOS DIRECTOS- EN EL MARCO COVID 19		
4.2.- PAGADO	0.00	
4.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL-FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	
4.2.2.- COSTOS DIRECTOS- EN EL MARCO COVID 19		
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO H & AGB		30,735.97
V.- OTROS		12,000.00
5.1.- AUTORIZADAS	12,600.00	
5.1.1.- PENALIDADES		
5.2.- PAGADO	2,100.00	
5.2.1.- PENALIDADES		
SALDO EN CONTRA DE CONSORCIO H & AGB		-10,500.00

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	37,849.49
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	6,735.97
TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSORCIO H & AGB	SI. 44,585.46
RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A DEVOLVER A CONSORCIO H & AGB	30,735.97
SALDO NETO EN CONTRA DE CONSORCIO H & AGB POR PENALIDADES	-10,500.00

Los importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO e ítem V. OTROS, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de obras según Informe N° 17342024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG.

