

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

VISTO:

Carta N° 047-2024/GRUCONS J&M/PEC-01-2024., recepcionada el 08 de julio del 2024, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 08 de julio del 2024, OFICIO N° 081-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 10 de julio del 2024, Carta N° 033-2024/CCJ&J-CHILIMASA, recepcionada el 01 de agosto del 2024, Carta N° 033-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 02 de agosto del 2024, Informe N° 134-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionado el 23 de agosto del 2024, Informe N° 2076-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 23 de agosto del 2024, Memorando N° 3073-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 23 de agosto del 2024, Memorando N° 033-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 23 de agosto del 2024, informe N° 030-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 27 de agosto del 2024, Carta N° 038-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 27 de agosto del 2024, Informe N° 527-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 27 de agosto del 2024.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Procedimiento de Contratación Publica Especial N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 06 de septiembre del 2023, entre el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. LENIN HAROLD AVILA SILVA, identificado con DNI N° 40946071 y de la otra parte GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, con RUC N° 20529698918, con domicilio en legal en JR. PEDRO NOVOA R NRO. 578, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, debidamente representado por su Gerente General JOSE MANUEL LOPEZ ZAPATA con DNI 43968731, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la OBRA: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES- PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", por un monto Contratado de S/ 5'603,616.19 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

DIECISEIS CON 19/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO.

Que, mediante R.G.R N° 000140-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 15 de abril del 2024 se resuelve CONFORMAR, el Comité de Recepción de la OBRA " RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES ", integrado por los siguientes profesionales, Ing. KATHERINE MARIZET ALEMAN LUPU- presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS- Miembro, Ing. LUZ RAQUEL ORTIZ ARRESE - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 09 de mayo del 2024, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. KATHERINE MARIZET ALEMAN LUPU- presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS- Miembro, Ing. LUZ RAQUEL ORTIZ ARRESE - Miembro, el Ing. JOSE. E CUMPA ANGELES en Calidad de Supervisor de Obra y Asesor Técnico y el SR JOSE MANUEL LOPEZ ZAPATA, Gerente General de la empresa Contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, luego de haber realizado el recorrido en todo el lugar de la obra, así como verificando la operatividad y funcionamiento de la infraestructura en relación a las partidas según Expediente Técnico, se da por culminada y recepcionada la obra, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N° 047-2024/GRUCONS J&M/PEC-01-2024., recepcionada el 08 de julio del 2024, el Gerente General de la empresa contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación de Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", determinado un costo total de la Obra de S/ 5'677,739.63 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

63/100 SOLES) y un saldo de liquidación a favor de S/ 706,244.47 (SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 47/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION:

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO CONTRATO N° 009- 2023/GOB.REG.TUMBES-GRI- GR (S/.)	REDUCCION DEL PRECIO RGR N°000179- 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI- GR (S/.)	MONTO NUEVO CONTRATADO (S/.)
1.0 DEL MONTO CONTRATADO			
MONTO CONTRATADO	4,748,827.28	60,811.00	4,688,016.28
CONCEPTO	MONTO RECALCULADO (S/.)	MONTO PAGADO (S/.)	DIFERENCIA A PAGAR (S/.)
2.0 DE LAS VALORIZACIONES	4,688,014.22	4,688,014.22	0.00
Valorizaciones contractuales	4,688,014.22	4,688,014.22	0.00
Valorizaciones Adicional de obra	-	0.00	0.00
3.0 REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES Y DEDUCCIONES	123,629.54	0.00	123,629.54
REAJUSTE DE VALORIZACIONES			
Valorizaciones contractuales	111,142.65	0.00	111,142.65
Valorizaciones adicionales	0.00	0.00	0.00
DEDUCCION DEL REAJUSTE			
Adelanto Directo	2,147.18	0.00	2,147.18
Adelanto de matoriales	10,339.71	0.00	10,339.71
4.0 MONTO VALORIZADO REAJUSTADO (2+3)	4,811,643.75	4,688,014.22	123,629.54
5.0 ADELANTOS	1,424,648.19	1,424,648.19	0.00
Adelanto directo	474,882.73	474,882.73	0.00
Adelanto de materiales	949,765.46	949,765.46	0.00
6.0 AMORTIZACION DE ADELANTOS Y OTROS	1,424,648.19	1,424,648.19	0.00
Adelanto directo	474,882.73	474,882.73	0.00
Adelanto de materiales	949,765.46	949,765.46	0.00
7.0 OTROS	0.00	0.00	0.00
Mayores gastos generales	0.00	0.00	0.00
Interes por Mora en Pago de Valorización	0.00	0.00	0.00
8.0 MONTO FACTURABLES SIN I.G.V. (4+5+6+7)	4,811,643.75	4,688,014.22	123,629.54
9.0 PENALIDADES APLICADAS	0.00	0.00	0.00
Otras Penalidades del contrato original	0.00	0.00	0.00
Penalidad por mora	0.00	0.00	0.00
10.0 OTROS	0.00	0.00	0.00
Gastos Notariales para Resolución de Contrato	0.00	0.00	0.00
11.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18% de 8+9+10)	866,095.88	843,042.56	22,253.32
12. RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 10%	560,361.62	560,361.62	0.00
13.0 COSTO TOTAL DE LA OBRA (8+9+10+11)	5,117,378.01	4,971,495.16	145,882.85
14.0 DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO 10%	560,361.62	560,361.62	0.00
15.0 SALDO FINAL DE LIQUIDACION (13+14)	5,677,739.63	5,531,856.78	145,882.85
MONTO CONTRATADO - CONTRATO N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		(INC. IGV) S/.	5,603,616.19
REDUCCION DEL PRECIO - RGR N°000179-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		(INC. IGV) S/.	5,531,856.22
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD - RGR N°000179-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		(INC. IGV) S/.	71,756.97
COSTO REAL DE OBRA.		(INC. IGV) S/.	5,677,739.63
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO 10%		(INC. IGV) S/.	560,361.62
SALDO DE LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA POR REAJUSTES		(INC. IGV) S/.	145,882.85
VALORIZACION DE OBRA N°06		(INC. IGV) S/.	10,013.63
VALORIZACION DE OBRA N°07		(INC. IGV) S/.	338,157.65
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		(INC. IGV) S/.	706,244.47
SALDO DE PENALIDAD POR MORA		(INC. IGV) S/.	0.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 10 AGO 2024

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS DE OBRA DEL CONTRATO PRINCIPAL- VALORIZACIONES

CONCEPTO	MONTO ACUMUL VALORIZACIONES S/.	VAL. N° 01 14 al 31 de octubre del 2023 S/.	VAL. N° 02 01 al 04 de noviembre y del 11 al 30 de noviembre del 2023 S/.	VAL. N° 03 del 01 al 15 de diciembre del 2023	VAL. N° 04 del 16 al 31 de diciembre del 2023	VAL. N° 05 del 01 al 31 de enero del 2024	VAL. N° 06 del 01 al 08 y del 23 al 29 de febrero del 2024	VAL. N° 07 al 01 de marzo del 2024 RGR N°000179-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR
1.- MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE	4,688,014.22	1,801,257.14	870,686.57	1,271,767.41	1,276.27	42,026.49	135,682.03	565,308.31
3.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION	111,142.65	9,993.91	5,400.28	9,551.69	2,127.61	55,122.09	28,856.99	90.08
4.- MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO	4,799,156.87	1,811,251.05	876,086.85	1,281,319.10	3,403.88	97,148.58	164,539.02	565,398.39
5.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	-12,486.89	-7,576.52	-4,955.75	-495.01	341.23	-3,795.97	3,829.35	165.78
Por adelanto directo	-2,147.18	-1,232.53	-680.90	-497.27	-0.50	45.19	53.05	165.78
Por adelanto de materiales	-10,339.71	-6,343.99	-4,274.85	2.26	341.73	-3,841.16	3,776.30	0.00
6.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO	4,811,643.75	1,818,827.57	881,052.60	1,281,814.11	3,062.65	100,944.55	160,709.67	565,232.61
7.- AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	474,882.73	180,125.71	87,089.66	127,176.74	127.63	4,202.65	13,568.21	62,612.13
8.- AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	949,765.46	0.00	285,484.08	324,845.58	261.50	8,424.71	113,627.69	216,121.90
9.- MONTO FACTURABLE (sin IGV) (5+6+7)	3,386,995.56	1,638,701.86	507,498.85	829,791.79	2,673.52	88,317.19	33,513.77	286,498.58
10.- IGV (18%)	609,659.20	294,966.33	91,349.79	149,362.52	481.23	15,897.09	6,032.48	51,569.74
10.- RETENCION	560,361.62	280,180.81	280,180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.- OTRAS PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.- MONTO A FACTURAR	3,436,293.14	1,653,487.38	818,667.84	979,154.31	3,154.75	104,214.28	39,546.25	338,068.32

CÁLCULO DE REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL

MES	VAL. N°	DESCRIPCION	MES (por especialidad)	PROGRAMADO			EJECUTADO			K	REAJUSTES Sin IGV					
				MES (total)	ACUMUL.	% ACUMUL.	MES (total)	ACUMUL.	% ACUMUL.		PROGRAMADO		EJECUTADO		RECONOCIDO	
											MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
Del 19 al 31 de Octubre del 2023	01	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	434,517.67	434,517.67	10.35%	927,255.55	927,255.55	22.08%	1.023	9,993.91	9,993.91	21,326.88	21,326.86	9,993.91	9,993.91
			ARQUITECTURA	0.00	434,517.67	10.35%	822,871.70	1,750,127.25	41.70%	1.025	0.00	9,993.91	20,571.79	41,898.67	0.00	9,993.91
			INST. SANITARIAS	0.00	434,517.67	10.35%	30,784.87	1,780,912.12	42.43%	1.023	0.00	9,993.91	708.05	42,606.72	0.00	9,993.91
			INST. ELECTRICAS	0.00	434,517.67	10.35%	20,345.04	1,801,257.16	42.92%	0.988	0.00	9,993.91	-244.14	42,362.58	0.00	9,993.91
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	02	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	360,951.28	795,468.95	18.95%	222,891.55	2,024,148.71	48.23%	1.015	5,414.27	5,414.27	3,343.37	3,343.37	5,414.27	15,408.18
			ARQUITECTURA	0.00	795,468.95	18.95%	408,844.59	2,432,993.30	57.97%	1.025	0.00	5,414.27	10,221.11	10,221.11	0.00	15,408.18
			INST. SANITARIAS	9,810.37	805,279.32	19.19%	130,208.09	2,563,201.39	61.07%	1.022	215.83	5,630.10	2,864.58	2,864.58	215.83	15,624.01
			INST. ELECTRICAS	17,678.32	822,957.64	19.61%	80,290.26	2,643,491.65	62.98%	0.987	-229.82	5,400.28	-1,043.77	-1,043.77	-229.82	15,394.19

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

Del 01 al 20 de Diciembre del 2023	03	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	165,267.29	986,224.93	23.55%	39,795.03	2,693,286.68	63.93%	1.019	3,140.08	3,140.08	756.11	756.11	3,140.08	18,534.27
			ARQUITECTURA	25,824.89	1,014,049.82	24.16%	865,695.91	3,548,982.59	84.56%	1.027	697.27	3,837.35	23,373.79	23,373.79	697.27	19,231.54
			INST. SANITARIAS	281,509.04	1,295,558.86	30.87%	153,418.77	3,702,401.36	88.21%	1.025	7,037.73	10,875.08	3,835.47	3,835.47	7,037.73	26,269.27
			INST. ELECTRICAS	147,043.08	1,442,601.94	34.37%	175,846.83	3,878,248.19	92.40%	0.991	-1,323.39	9,551.69	-1,582.62	-1,582.62	-1,323.39	24,945.88
Del 21 al 31 de Diciembre del 2023	4	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	46,613.85	1,489,215.79	35.48%	11,156.57	3,889,404.76	92.67%	1.019	885.65	885.66	211.97	211.97	885.66	25,831.54
			ARQUITECTURA	0.00	1,489,215.79	35.48%	-248,782.81	3,640,621.95	86.74%	1.027	0.00	885.66	-6,717.14	-6,717.14	0.00	25,831.54
			INST. SANITARIAS	48,678.07	1,538,893.86	36.67%	26,370.55	3,666,992.50	87.37%	1.025	1,241.95	2,127.61	659.26	659.26	1,241.95	27,073.49
			INST. ELECTRICAS	0.00	1,538,893.86	36.67%	0.00	3,666,992.50	87.37%	0.991	0.00	2,127.61	0.00	0.00	0.00	27,073.49
Del 01 al 31 de Enero del 2024	5	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	197,950.32	1,736,844.18	41.38%	1,071.49	3,668,063.99	87.40%	1.034	6,730.31	6,730.31	36.43	36.43	6,730.31	33,803.80
			ARQUITECTURA	1,296,647.68	3,033,491.86	72.28%	30,859.46	3,698,923.45	68.13%	1.037	47,975.96	54,706.27	1,141.80	1,141.80	47,975.96	81,779.76
			INST. SANITARIAS	0.00	3,033,491.86	72.28%	754.80	3,699,678.25	88.16%	1.040	0.00	54,706.27	30.19	30.19	0.00	81,779.76
			INST. ELECTRICAS	207,912.13	3,241,403.99	77.23%	9,340.76	3,709,019.01	88.37%	1.002	415.82	55,122.09	18.68	18.68	415.82	82,195.58
Del 01 al 29 de Febrero del 2024	6	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	5,505.69	3,246,908.68	77.36%	7,720.15	3,716,739.16	86.56%	1.027	148.65	148.65	208.44	208.44	148.65	82,344.23
			ARQUITECTURA	900,270.59	4,147,180.27	98.81%	48,931.83	3,765,670.99	89.72%	1.031	27,908.39	28,057.04	1,516.89	1,516.89	27,908.39	110,252.62
			INST. SANITARIAS	33,028.02	4,180,208.29	99.60%	12,189.03	3,777,860.02	90.01%	1.028	924.78	28,981.82	341.29	341.29	924.78	111,177.40
			INST. ELECTRICAS	13,870.55	4,194,078.84	99.93%	66,841.03	3,844,701.05	91.60%	0.991	-124.83	28,856.99	-601.57	-601.57	-124.83	111,052.57
Marzo del 2024	7	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	0.00	4,194,078.84	99.93%	915.83	3,845,616.88	91.63%	1.026	0.00	0.00	23.81	23.81	0.00	111,052.57
			ARQUITECTURA	0.00	4,194,078.84	99.93%	233,509.40	4,079,126.28	97.19%	1.034	0.00	0.00	7,939.32	7,939.32	0.00	111,052.57
			INST. SANITARIAS	3,002.54	4,197,081.38	100.00%	23,301.96	4,102,428.25	97.74%	1.030	90.08	90.08	699.06	699.06	90.08	111,142.65
			INST. ELECTRICAS	0.00	4,197,081.38	100.00%	33,840.15	4,136,268.39	98.55%	0.998	0.00	90.08	-67.68	-67.68	0.00	111,142.65
				4,197,081.38			4,136,268.39			REAJUSTE DEL MES				111,142.65		

RESUMEN :

Reajuste Total Reconocido 6ind GV	111,142.65
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 01	9,993.91
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 02	5,400.28
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 03	9,551.69
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 04	2,127.61
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 05	55,122.09
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 06	28,856.99
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 07	90.08



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

RESUMEN DE DEDUCCIONES POR REAJUSTE DE ADELANTO DIRECTO

N° DE VALORIZACION	FECHA	VALORIZACION S/.	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO	ADELANTO DIRECTO		
				K (Valorizacion)	K (Adelanto Directo)	DEDUCCION
Valorizacion N° 01 - CONTRACTUAL	OCT-2023	1,801,257.14	180,125.71	1.016	1.023	-1,232.532
Valorizacion N° 02 - CONTRACTUAL	NOV-2023	870,696.57	87,069.66	1.015	1.023	-680.90
Valorizacion N° 03 - CONTRACTUAL	DIC-2023	1,271,767.41	127,176.74	1.019	1.023	-497.27
Valorizacion N° 04 - CONTRACTUAL	DIC-2023	1,276.27	127.63	1.019	1.023	-0.50
Valorizacion N° 05 - CONTRACTUAL	ENER-2024	42,026.49	4,202.65	1.034	1.023	45.19
Valorizacion N° 06 - CONTRACTUAL	FEB-2024	135,682.03	13,568.21	1.027	1.023	53.05
Valorizacion N° 07 - CONTRACTUAL	MAR-2024	565,308.31	62,612.13	1.026	1.023	165.78
TOTAL		4,688,014.23	474,882.73			-2,147.20

RESUMEN DE DEDUCCION POR REAJUSTE DE ADELANTO DE MATERIALES

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A/(Imr-Ima)/Imo.
	N°	Fecha	Monto (V)					
CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)								
I.U. =	21	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	571.76	0.00
Adelanto (Am) =	134,757.56	02	Nov-23	670,696.57	17,456.77	130,677.78	578.26	204.65
Ima (nov-2023) =	571.76	03	Dic-23	1,271,767.41	23,902.35	113,221.01	578.26	280.22
Imo (feb-2023) =	554.45	04	Dic-23	1,276.27	134.28	89,318.66	578.26	1.57
Am (Imo/Ima) =	130,677.78	05	Ene-24	42,026.49	1,342.83	89,184.38	581.45	23.47
Ci =	0.051	06	Feb-24	135,682.03	268.57	87,841.55	581.45	4.69
		07	Mar-24	565,308.31	91,652.76	87,572.98	581.45	1,601.80
								S/ 2,116.40



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

28 AGO 2024

Tumbes,

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A/((Imr-Ima)/Imo)
	Nº	Fecha	Monto (V)					
CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG								
I.U. =	21	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	571.76	0.00
Adelanto (Am) =	47,023.30	02	Nov-23	870,696.57	13,428.28	45,599.67	578.26	157.42
Ima (nov-2023) =	571.76	03	Dic-23	1,271,767.41	26,856.57	32,171.39	578.26	314.85
Imo (feb-2023) =	554.45	04	Dic-23	1,276.27	80.57	5,314.82	578.26	0.94
Am (Imo/Ima) =	45,599.67	05	Ene-24	42,026.49	134.28	5,234.25	581.45	2.35
Ci =	0.051	06	Feb-24	135,682.03	268.57	5,099.97	581.45	4.69
		07	Mar-24	565,308.31	6,255.03	4,831.40	581.45	109.32
								S/. 589.58
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60								
I.U. =	3	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	840.81	0.00
Adelanto (Am) =	79,040.00	02	Nov-23	870,696.57	45,313.92	86,323.48	834.99	-287.19
Ima (nov-2023) =	840.81	03	Dic-23	1,271,767.41	75.52	41,009.56	851.78	0.90
Imo (feb-2023) =	918.29	04	Dic-23	1,276.27	0.00	40,934.04	851.78	0.00
Am (Imo/Ima) =	S/. 86,323.48	05	Ene-24	42,026.49	944.04	40,934.04	932.27	94.02
Ci =	0.097	06	Feb-24	135,682.03	0.00	39,990.00	897.41	0.00
		07	Mar-24	565,308.31	32,706.52	39,990.00	893.11	1,862.76
								S/. 1,670.49



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº 000294

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	Nº	Fecha	Monto (V)					
ARENA GRUESA								
I.U. =	5	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	508.82	0.00
Adelanto (Am) =	19,200.00	02	Nov-23	870,696.57	9,429.82	19,562.63	509.80	17.83
Ima (nov-2023) =	508.82	03	Dic-23	1,271,767.41	4,714.91	10,132.81	505.97	-25.92
Imo (feb-2023) =	518.43	04	Dic-23	1,276.27	23.57	5,417.90	505.97	-0.13
Am (Imo/Ima) =	S/. 19,562.63	05	Ene-24	42,026.49	707.24	5,394.33	508.18	-0.87
Ci =	0.103	06	Feb-24	135,682.03	1,414.47	4,687.09	512.34	9.60
		07	Mar-24	565,308.31	2,909.99	3,272.62	510.76	10.89
								S/. 11.40
HORMIGON								
I.U. =	5	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	508.82	0.00
Adelanto (Am) =	19,087.97	02	Nov-23	870,696.57	11,541.71	19,448.48	509.80	21.82
Ima (nov-2023) =	508.82	03	Dic-23	1,271,767.41	5,540.02	7,906.77	505.97	-30.46
Imo (feb-2023) =	518.43	04	Dic-23	1,276.27	23.08	2,366.75	505.97	-0.13
Am (Imo/Ima) =	S/. 19,448.48	05	Ene-24	42,026.49	554.00	2,343.67	508.18	-0.68
Ci =	0.103	06	Feb-24	135,682.03	923.34	1,789.67	512.34	6.27
		07	Mar-24	565,308.31	505.82	866.33	510.76	1.89
								-S/. 1.29

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0002942024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)	
	N°	Fecha	Monto (V)						
ARENA FINA									
I.U. =	21	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	19,782.39	19,782.39	571.76	0.00
Adelanto (Am) =	20,400.00	02	Nov-23	870,696.57	13,903.67	19,782.39	5,878.72	578.26	163.00
Ima (nov-2023) =	571.76	03	Dic-23	1,271,767.41	695.18	5,878.72	5,183.54	578.26	8.15
Imo (feb-2023) =	554.45	04	Dic-23	1,276.27	0.00	5,183.54	5,183.54	578.26	0.00
Am (Imo/Ima) =	S/. 19,782.39	05	Ene-24	42,026.49	695.18	5,183.54	4,488.36	581.45	12.15
Ci =	0.051	06	Feb-24	135,682.03	2,085.55	4,488.36	2,402.81	581.45	36.45
		07	Mar-24	565,308.31	3,020.42	2,402.81	-€17.61	581.45	52.79
S/. 272.53									
AFIRMADO									
I.U. =	5	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	0.00	508.82	0.00
Adelanto (Am) =	12,600.00	02	Nov-23	870,696.57	7,956.41	12,837.97	4,881.56	509.80	15.04
Ima (nov-2023) =	508.82	03	Dic-23	1,271,767.41	884.05	4,881.56	3,997.51	505.97	-4.86
Imo (feb-2023) =	518.43	04	Dic-23	1,276.27	0.00	3,997.51	3,997.51	505.97	0.00
Am (Imo/Ima) =	S/. 12,837.97	05	Ene-24	42,026.49	530.43	3,997.51	3,467.08	508.18	-0.65
Ci =	0.103	06	Feb-24	135,682.03	1,768.09	3,467.08	1,698.99	512.34	12.00
		07	Mar-24	565,308.31	1,461.02	1,698.99	237.97	510.76	5.47
S/. 27.00									

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)	
	N°	Fecha	Monto (V)						
LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM									
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) =	18,415.00	02	Nov-23	870,696.57	10,125.88	18,276.96	8,151.08	668.66	-96.28
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	6,328.67	8,151.08	1,822.41	669.08	-56.20
Imo (feb-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	1,822.41	1,822.41	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) =	Sl. 18,276.96	05	Ene-24	42,026.49	0.00	1,822.41	1,822.41	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	1,960.45	1,822.41	-138.04	671.28	-10.97
		07	Mar-24	565,308.31		-138.04	-138.04	676.52	0.00
								-Sl. 163.45	
PLANCHA FIBRAS VEGETAL, MODELO CLASIC - COLOR ROJO 0.95x2.00m, e=3mm									
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	8,961.71	8,961.71	675.03	0.00
Adelanto (Am) =	60,500.00	02	Nov-23	870,696.57	32,889.17	60,046.49	27,157.32	668.66	-312.71
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	10,963.06	27,157.32	16,194.26	669.08	-97.36
Imo (feb-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	16,194.26	16,194.26	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) =	Sl. 60,046.49	05	Ene-24	42,026.49	0.00	16,194.26	16,194.26	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	16,647.77	16,194.26	-453.51	671.28	-93.18
		07	Mar-24	565,308.31	0.00	-453.51	-453.51	676.52	0.00
								-Sl. 503.25	

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	N°	Fecha	Monto (V)					
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO								
I.U. =	43	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	902.93	0.00
Adelanto (Am) =	23,052.00	02	Nov-23	870,696.57	14,973.27	23,074.72	905.29	39.10
Ima (nov-2023) =	902.93	03	Dic-23	1,271,767.41	7,486.63	8,101.45	904.27	2,561.66
Imo (feb-2023) =	903.82	04	Dic-23	1,276.27	0.00	614.82	904.27	0.00
Am (Imo/Ima) =	SI. 23,074.72	05	Ene-24	42,026.49	680.60	614.82	907.16	235.81
Ci =	0.041	06	Feb-24	135,682.03		-65.78	907.73	0.00
		07	Mar-24	565,308.31		-65.78	908.68	0.00
								SI. 2,836.57
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" a 3/4"								
I.U. =	5	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	508.82	0.00
Adelanto (Am) =	37,500.00	02	Nov-23	870,696.57	23,574.56	38,208.26	509.80	-5,814.03
Ima (nov-2023) =	508.82	03	Dic-23	1,271,767.41	23,574.56	14,633.70	505.97	-5,948.80
Imo (feb-2023) =	518.43	04	Dic-23	1,276.27	0.00	-8,940.86	505.97	0.00
Am (Imo/Ima) =	SI. 38,208.26	05	Ene-24	42,026.49	0.00	-8,940.86	508.18	0.00
Ci =	0.103	06	Feb-24	135,682.03	13,925.44	-8,940.86	512.34	-3,381.54
		07	Mar-24	565,308.31	0.00	-22,866.30	510.76	0.00
								-SI. 15,144.36



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	N°	Fecha	Monto (V)					
PORCELANATO DE 60 x 60m ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (FABRICACION NAC.)								
I.U. = 30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) = 76,211.00	02	Nov-23	870,696.57	40,211.50	0.00	-40,211.50	668.66	-382.33
Ima (nov-2023) = 675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	26,807.67	0.00	-26,807.67	669.08	-238.08
Imo (feb-2023) = 669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	0.00	0.00	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 75,639.73	05	Ene-24	42,026.49	0.00	0.00	0.00	688.35	0.00
Ci = 0.284	06	Feb-24	135,682.03	0.00	0.00	0.00	671.28	0.00
	07	Mar-24	565,308.31	9,191.83	75,639.73	66,447.90	676.52	20.44
								-S/. 599.96
AGUA								
I.U. = 30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) = 10,400.00	02	Nov-23	870,696.57	1,993.28	10,322.04	8,328.76	668.66	-18.95
Ima (nov-2023) = 675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	15,946.27	8,328.76	-7,617.51	669.08	-141.62
Imo (feb-2023) = 669.97	04	Dic-23	1,276.27		-7,617.51	-7,617.51	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 10,322.04	05	Ene-24	42,026.49		-7,617.51	-7,617.51	688.35	0.00
Ci = 0.284	06	Feb-24	135,682.03		-7,617.51	-7,617.51	671.28	0.00
	07	Mar-24	565,308.31		-7,617.51	-7,617.51	676.52	0.00
								-S/. 160.57



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado	Adelanto	Saldo Adelanto	Imr	Deducción (D)
	N°	Fecha	Monto (V)	(A) A = Ci x V	por Utilizar	x Utilizar		D=A((Imr-Ima)/Imo)
PINTURA SATINADA LATEX								
I.U. = 54	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	0.00	569.67	0.00
Adelanto (Am) = 62,270.96	02	Nov-23	870,696.57	33,363.59	61,705.82	28,342.23	569.48	-11.23
Ima (nov-2023) = 569.67	03	Dic-23	1,271,767.41	25,022.69	28,342.23	3,319.54	566.85	-125.00
Imo (agos-2023) = 564.50	04	Dic-23	1,276.27	0.00	3,319.54	3,319.54	566.85	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 61,705.82	05	Ene-24	42,026.49	2,502.27	3,319.54	817.27	564.92	-21.06
Ci = 0.066	06	Feb-24	135,682.03	0.00	817.27	817.27	565.47	0.00
	07	Mar-24	565,308.31	1,382.41	817.27	-565.14	569.14	-1.30
								-S/. 158.59
PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)								
I.U. = 54	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	0.00	569.67	0.00
Adelanto (Am) = 28,291.33	02	Nov-23	870,696.57	2,921.07	28,034.57	25,113.50	569.48	-0.98
Ima (nov-2023) = 569.67	03	Dic-23	1,271,767.41	7,511.33	25,113.50	17,602.17	566.85	-37.52
Imo (agos-2023) = 564.50	04	Dic-23	1,276.27	0.00	17,602.17	17,602.17	566.85	0.00
Am (Imo/Ima) = S/. 28,034.57	05	Ene-24	42,026.49	333.84	17,602.17	17,268.33	564.92	-2.81
Ci = 0.066	06	Feb-24	135,682.03	6,676.74	17,268.33	10,591.59	565.47	-49.68
	07	Mar-24	565,308.31	10,848.35	10,591.59	-255.76	569.14	-10.19
								-S/. 101.18



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	N°	Fecha	Monto (V)					
PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADA DE e=1/27" Ó 9mm INCLUYE ACCESORIOS								
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) =	22,034.00	02	Nov-23	870,696.57	3,996.53	21,868.83	668.66	-38.00
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	0.00	17,872.30	669.08	0.00
Imo (feb-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	17,872.30	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) =	S/. 21,868.83	05	Ene-24	42,026.49	0.00	17,872.30	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	9,882.00	17,872.30	671.28	-55.31
		07	Mar-24	565,308.31	8,155.47	7,990.30	676.52	18.14
								-S/. 75.17
SELLADOR PARA MUROS								
I.U. =	54	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	569.67	0.00
Adelanto (Am) =	11,865.00	02	Nov-23	870,696.57	3,404.65	11,757.32	569.48	-1.15
Ima (nov-2023) =	569.67	03	Dic-23	1,271,767.41	7,320.00	8,352.67	566.85	-36.57
Imo (agos-2023) =	564.50	04	Dic-23	1,276.27	0.00	1,032.67	566.85	0.00
Am (Imo/Ima) =	S/. 11,757.32	05	Ene-24	42,026.49	0.00	1,032.67	564.92	0.00
Ci =	0.066	06	Feb-24	135,682.03	340.47	1,032.67	565.47	-2.53
		07	Mar-24	565,308.31	799.88	692.20	569.14	-0.75
								-S/. 41.00

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)
	Nº	Fecha	Monto (V)					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (0.90X2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)								
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) =	23,728.80	02	Nov-23	870,696.57	0.00	23,550.93	668.66	0.00
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	17,736.83	23,550.93	669.08	-157.52
Imo (feb-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	5,814.10	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) =	S/. 23,550.93	05	Ene-24	42,026.49	0.00	5,814.10	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	3,547.37	5,814.10	671.28	-19.86
		07	Mar-24	565,308.31	2,444.60	2,266.73	676.52	5.44
								-S/. 171.94
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (1.10X2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)								
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) =	38,154.30	02	Nov-23	870,696.57	0.00	37,868.30	668.66	0.00
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	25,350.78	37,868.30	669.08	-225.14
Imo (feb-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	12,517.52	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) =	S/. 37,868.30	05	Ene-24	42,026.49	0.00	12,517.52	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	6,337.69	12,517.52	671.28	-35.47
		07	Mar-24	565,308.31	6,465.83	6,179.83	676.52	14.38
								-S/. 246.23

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº 000294

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A/(Imr-Ima)/Imo
	Nº	Fecha	Monto (V)					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA DE ALUMINIO INC. VIDRIO CRUDO DE 6mm (2.74x1.70m) CON LAMINA DE SEGURIDAD								
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) =	71,686.62	02	Nov-23	870,696.57	0.00	71,149.26	668.66	0.00
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	25,068.73	71,149.26	46,080.53	-222.64
Imo (feb-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	46,080.53	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) =	SI. 71,149.26	05	Ene-24	42,026.49	0.00	46,080.53	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	31,335.91	46,080.53	671.28	-175.40
		07	Mar-24	565,308.31	15,281.98	14,744.62	676.52	33.99
								-SI. 364.04
EQUIPO PANEL LED 40W ADOSADO CON DIFUSOR DE 60x60 HERMETICO Y PROTECTOR LATERAL DE ALTA EFICIENCIA								
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	0.00	0.00	675.03	0.00
Adelanto (Am) =	27,999.99	02	Nov-23	870,696.57	0.00	27,790.10	668.66	0.00
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	10,464.74	27,790.10	17,325.36	-92.94
Imo (feb-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	0.00	17,325.36	669.08	0.00
Am (Imo/Ima) =	SI. 27,790.10	05	Ene-24	42,026.49	0.00	17,325.36	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	10,464.74	17,325.36	671.28	-58.57
		07	Mar-24	565,308.31	7,070.51	6,860.62	676.52	15.72
								-SI. 135.79



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto: por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Ime)	
	N°	Fecha	Monto (V)						
VENTILADOR DE ASPA METALICO P/TECHO									
I.U. =	30	01	Oct-23	1,801,257.14	S/ -	0.00	0.00	676.03	0.00
Adelanto (Am) =	21,750.00	02	Nov-23	870,696.57	S/ -	21,586.96	21,586.96	668.66	0.00
Ima (nov-2023) =	675.03	03	Dic-23	1,271,767.41	S/ -	21,586.96	21,586.96	669.08	0.00
Imo (agos-2023) =	669.97	04	Dic-23	1,276.27	S/ -	21,586.96	21,586.96	669.08	0.00
Am (Imo/Ime) =	S/ 21,586.96	05	Ene-24	42,026.49	S/ -	21,586.96	21,586.96	688.35	0.00
Ci =	0.284	06	Feb-24	135,682.03	S/ 5,780.52	21,586.96	15,806.44	671.28	-32.36
		07	Mar-24	565,308.31	S/ 15,969.48	15,806.44	-163.04	676.52	35.52
									S/ 3.16
TOTAL A DEDUCIR ADELANTO DE MATERIALES									-S/10,339.71
TOTAL A DEDUCIR									S/ -10,339.71

CONTROL GENERAL DE VALORIZACIONES

FECHA VALORIZACION	VALORIZACION	RESERVA	MONTO SPATI	EXISTEN	AMORT. ADELANTOS		DEDUCCIONES		VALORIZ.	IGV	RETENCIONES		NETO A PAGAR
					DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES			NETA IGV	TARIFA	
Val N° 01 - 14 al 31 Octubre del 2023	01		1,801,257.14	0.00	180,125.71	0.00	0.00	0.00	1,621,131.43	291,803.66		280,180.81	1,632,754.28
Val N° 02 - 01 al 30 de Noviembre del 2023	02		870,696.57	0.00	87,069.66	286,484.08	0.00	0.00	497,142.83	89,485.71		280,180.81	306,447.73
Val N° 03 - 01 al 15 de Diciembre del 2023	03		1,271,767.41	0.00	127,176.74	324,845.58	0.00	0.00	819,745.09	147,554.12			967,299.21
Val N° 04 - 16 al 31 de Diciembre del 2023	04		1,276.27	0.00	127.63	261.50	0.00	0.00	887.14	159.69			1,046.83
Val N° 05 - 01 al 31 de Enero del 2024	05		42,026.49	0.00	4,202.65	8,424.71	0.00	0.00	29,399.13	5,291.84			34,690.97
Val N° 06 - 01 al 08 y del 23 al 29 de febrero del 2024	06	POR PAGAR	135,682.03	0.00	13,568.21	113,627.69	0.00	0.00	8,486.13	1,527.51			10,013.64
Val N° 07 - Marzo del 2024	07	POR PAGAR	565,308.31	0.00	62,612.13	216,121.90	0.00	0.00	286,574.28	51,583.37			338,157.65
TOTAL			4,688,014.23	0.00	474,882.73	949,765.46	0.00	0.00	2,976,791.75	535,822.53		560,361.62	3,290,410.32

Gobierno Regional de Tumbes

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000234 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

CUADRO DE RESUMEN DE COMPROBANTES DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

REGISTRO SIAF	AÑO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	FECHA	N° COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	PAGO AL CONTRATISTA	DETRACCION	RETENCION	IMPORTE TOTAL FACTURA
ADELANTO DIRECTO	2023	00	0	19/09/2023	3013	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		22,414.00		560,361.62
	2023	00	0	19/09/2023	3014	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
	2023	00	0	19/09/2023	3015	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	117,947.62			
ADELANTO DE MATERIALES	2023	00	0	9/11/2023	3573	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		44,829.00		1,120,723.24
	2023	00	0	9/11/2023	3574	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
	2023	00	0	9/11/2023	3575	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
	2023	00	0	9/11/2023	3576	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	235,894.24			
VALORIZACIÓN N° 01	2023	00	0	22/11/2023	3640	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		6,641.00		1,912,935.09
	2023	00	0	22/11/2023	3641	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	159,374.14			
	2023	00	0	22/11/2023	3642	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		69,877.00		
	2023	00	0	22/11/2023	3643	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C			280,180.81	
	2023	00	0	22/11/2023	3644	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
	2023	00	0	22/11/2023	3645	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
	2023	00	0	22/11/2023	3646	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
VALORIZACIÓN N° 02	2023	00	0	20/12/2023	4017	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		23,465.00		586,528.54
	2023	00	0	20/12/2023	4018	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C			280,180.81	
	2023	00	0	20/12/2023	4019	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	282,982.73			
VALORIZACIÓN N° 03	2023	00	0	11/01/2023	4546	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		38,692.00		967,299.21
	2023	00	0	11/01/2023	4547	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
	2023	00	0	11/01/2023	4548	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	420,000.00			
	2023	00	0	11/01/2023	4549	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	88,607.21			
VALORIZACIÓN N° 04	2024	15	27	20/03/2024	580	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		42.00		1,046.83
	2024	15	27	20/03/2024	581	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	1,004.83			
VALORIZACIÓN N° 05	2024	15	27	20/03/2024	582	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C		1,388.00		34,690.97
	2024	15	27	20/03/2024	584	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	11,850.97			
	2024	15	27	3/04/2024	1037	GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	21,452.00			
VALORIZACIÓN N° 06	NO PAGADA									0.00
VALORIZACIÓN N° 07	NO PAGADA									0.00
TOTAL							4415975.88	207348.00	560361.62	5,183,685.50

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

CONCLUSIONES DETERMINANDO EL MONTO FINAL DEL CONTRATO Y EL SALDO FINAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION	MONTO FINAL DEL CONTRATO	PAGADO AL CONTRATISTA
CONTRATO PRINCIPAL	4,688,014.22	4,688,014.22
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA	0.00	0.00
REAJUSTES DE VALORIZACIONES Y DEDUCCIONES	123,629.54	0.00
PENALIDAD	0.00	0.00
IGV (18%)	866,095.88	843,842.56
RETENCIONES	-560,361.62	-560,361.62
TOTAL	5,677,739.63	5,531,856.78
RECONOCIMIENTO POR REAJUSTES Y DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN S/.		145,882.85
DEVOLUCIÓN DE RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 10% S/.		560,361.62
VALORIZACIÓN DE OBRA N°06		10,013.63
VALORIZACIÓN DE OBRA N°07		338,157.65
SALDO FINAL DEL CONTRATO A RECONOCER AL CONTRATISTA S/.		1,054,415.75
MONTO FINAL DEL CONTRATO		5,677,739.63

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

ITEM	CONCEPTO	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
2.00	DE LAS VALORIZACIONES (SIN IGV)	S/.	-
3.10	REINTEGRO DE REAJUSTES:	S/.	-
3.20	DEDUCCIONES	S/.	-
9.00	PENALIDADES:	S/.	-
10.00	OTROS	S/.	-
11.00	CONTROL DEL IGV(18%):	S/.	-
12.00	DEVOLUCIÓN DE RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 10%	S/.	-
	TOTAL DE SALDOS:	S/.	-
	VALORIZACION 06	S/.	10,013.63
	VALORIZACION 07	S/.	338,157.65
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	1,054,415.75



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

28 AGO 2024

Que, mediante Provéido de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 08 de julio del 2024, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C para su revisión y trámite correspondiente.

Que, mediante Oficio N° 081-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 16 de julio del 2024, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, solicita al sr. Jordy Fabian Panta Saldarriaga, representante común de la empresa contratista CONSORCIO CONSULTORES J&J, proceda con la revisión, evaluación y elaboración de la Liquidación Técnica Financiera de la obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 009-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA), todo ello deberá realizarlo dentro de los plazos establecidos en el reglamento, adjuntando un CD conteniendo el file de la obra, asimismo teniendo en cuenta la cláusula tercera: monto contractual del Contrato del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR. Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002-2023/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria), se le establece un plazo de 15 días calendarios para que realice la revisión, evaluación y/o elaboración, debiendo ser remitida a la Entidad, la liquidación de la obra, teniendo en cuenta establecido en el párrafo 8.1.4 y el párrafo 8.1.5 del punto 8.1 de la DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG, denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES", referido al PLAZO ESTABLECIDO CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS.

Que, mediante Carta N° 033-2024/CCJ&J-CHILIMAZA., recepcionada el 01 de agosto del 2024, el Representante Legal Común del Consorcio CONSULTORES J&J, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Observación de Liquidación de Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-

20



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, determinando un Costo Total de Obra por el importe de S/ 4'626,075.03 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y CINCO CON 03/100 SOLES), un saldo en contra del contratista de S/ 745,358.34 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 34/100 SOLES), ejecutando las retenciones de garantía de Fiel Cumplimiento de S/ 560,361.62 (QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 SOLES), se determina un saldo a favor por cobrar por la Entidad de S/ 184,996.72 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 72/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO CONTRATO N° 009- 2023/GOB.REG.TUMBES-GRI- GR (S/.)	REDUCCION DEL PRECIO RGR N°000179- 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI- GR (S/.)	MONTO NUEVO CONTRATADO (S/.)
1.0 DEL MONTO CONTRATADO			
MONTO CONTRATADO	4,748,627.28	60,811.00	4,688,016.28
CONCEPTO	MONTO RECALCULADO (S/.)	MONTO PAGADO (S/.)	DIFERENCIA A PAGAR (S/.)
2.0 DE LAS VALORIZACIONES			
Valorizaciones contractuales	4,688,014.22	4,688,014.22	0.00
Valorizaciones Adicional de obra	4,688,014.22	4,688,014.22	0.00
3.0 REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES Y DEDUCCIONES			
REAJUSTE DE VALORIZACIONES	123,629.54	0.00	123,629.54
Valorizaciones contractuales	111,142.65	0.00	111,142.65
Valorizaciones adicionales	0.00	0.00	0.00
DEDUCCION DEL REAJUSTE			
Adelanto Directo	2,147.16	0.00	2,147.16
Adelanto de materiales	10,339.71	0.00	10,339.71
4.0 MONTO VALORIZADO REAJUSTADO (2+3)	4,811,643.75	4,688,014.22	123,629.54
5.0 ADELANTOS			
Adelanto directo	1,424,648.19	1,424,648.19	0.00
Adelanto de materiales	474,882.73	474,882.73	0.00
6.0 AMORTIZACION DE ADELANTOS Y OTROS			
Adelanto directo	949,765.46	949,765.46	0.00
Adelanto de materiales	1,424,648.19	1,424,648.19	0.00
7.0 OTROS			
Mayores gastos generales	474,882.73	474,882.73	0.00
Interes por Mora en Pago de Valorización	949,765.46	949,765.46	0.00
8.0 MONTOS FACTURABLES SIN I.G.V. (4+5+6+7)	4,811,643.75	4,688,014.22	123,629.54
9.0 PENALIDADES APLICADAS			
Otras Penalidades del contrato original	-891,241.19	-891,241.19	0.00
Penalidad por mora	-112,981.16	-112,981.16	0.00
10.0 OTROS			
Gastos Notariales para Resolución de Contrato	-778,280.03	-778,280.03	0.00
11.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18% de 8+9+10)	705,672.46	683,419.15	22,253.32
12. RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 10%	560,361.62	560,361.62	0.00
13.0 COSTO TOTAL DE LA OBRA (8+9+10+11)	4,065,743.41	4,811,071.74	145,882.85
14.0 DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO 10%	560,361.62	560,361.62	0.00
15.0 SALDO FINAL DE LIQUIDACION (13+14)	4,626,075.03	5,371,433.36	-745,358.34
MONTO CONTRATADO - CONTRATO N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		(INC. IGV) S/.	5,603,616.19
REDUCCION DEL PRECIO - RGR N°000179-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		(INC. IGV) S/.	5,531,859.22
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD - RGR N°000179-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		(INC. IGV) S/.	71,756.97
COSTO REAL DE OBRA		(INC. IGV) S/.	4,626,075.03
DEVOLUCION DE RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO 10%		(INC. IGV) S/.	560,361.62
SALDO DE LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA POR REAJUSTES		(INC. IGV) S/.	-745,358.34

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

PENALIDADES

I. CÁLCULO DE PENALIDADES SEGÚN CONTRATO (OTRAS PENALIDADES)			
A. SUPUESTO DE PENALIDAD POR INFORME DE COMPATIBILIDAD			
ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
N° 03	Por no presentar dentro de los primeros siete (07) días calendario el informe de compatibilidad del Expediente Técnico con el terreno de obra	0.5 UIT	Segun informe del Supervisor de obra
A.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
FECHA	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
11/11/2023	No se Realizo la entrega del Cargo y/o documento que acredite que el Contratista Cumplio Con presentar dicho documento, puesto que esa fecha se tenía Inspector de obra por parte de la ENTIDAD.	0.5 X S/4,950.00	1
TOTAL DE OCURRENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			1
A.2 CALCULO DE SUPUESTO DE PENALIDAD			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (0.5 UIT) (S/.)	TOTAL (S/.)
No se Realizo la entrega del Cargo y/o documento que acredite que el Contratista Cumplio Con presentar dicho documento, puesto que esa fecha se tenía Inspector de obra por parte de la ENTIDAD.	1	2,475.00	2,475.00
TOTAL			2,475.00
B. SUPUESTO DE PENALIDAD POR INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
N° 04	Cuando el residente de obra permita que el trabajador labore sin ellas o que tenga incompletas. Los implementos de protección personal son protección auditiva, protección para cabeza, protección respiratoria ropas de protección, protección para pies. Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un laudo firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obray personal de obra del ejecutor o consultor (supervisor)	1/1000 del monto del contrato	Segun informe del Supervisor de obra
B.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
FECHA	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
15/01/2024	Visita de Obra Por Parte de la Comision de la Contraloria	1/1000 X S/ 5'603,616.19	1
04/03/2024, 05/03/2024 y 07/03/2024	Visita de Obra Por Parte de la Comision de la Contraloria	1/1000 X S/ 5'603,616.19	3
TOTAL DE OCURRENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			4
B.2 CALCULO DE SUPUESTO DE PENALIDAD			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (1/1000 del monto del contrato) (S/.)	TOTAL (S/.)
Visita de Obra Por Parte de la Comision de la Contraloria	4	5,603.62	22,414.46
TOTAL			22,414.46



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

C. SUPUESTO DE PENALIDAD POR CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA			
ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
N° 07	Cuando el contratista realice partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra (...)	1/1000 del monto del contrato	Segun informe del Supervisor de obra
C.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
FECHA	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
5/03/2023	Asientos N°188 (colocación de Porcelanato liso , cuando mandaba porcelanato Antidesilante) Piso y Contrazocalo	1/1000 X S/ 5'603,616.19	2
TOTAL DE OCURRENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			2
C.2 CALCULO DE SUPUESTO DE PENALIDAD			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (1/1000 del monto del contrato) [S/.]	TOTAL [S/.]
Asientos N°188 (colocación de Porcelanato liso , cuando mandaba porcelanato Antidesilante) Piso y Contrazocalo	2	5,603.62	11,207.23
TOTAL			11,207.23
D. SUPUESTO DE PENALIDAD POR CALIDAD DE MATERIALES			
ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
N° 09	Cuando el contratista coloque materiales que no cumplan los requerimientos de las especificaciones técnicas La penalidad sera por cada caso detectado. El supervisor debena informar para el retiro de dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas siendo dicho reemplazo sin costo alguno para LA ENTIDAD Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y personal de obra del ejecutor o consultor Supervisión)	1/1000 del monto del contrato	Segun informe del Supervisor de obra
D.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
FECHA	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
5/03/2023	Asientos N°188 (colocación de Porcelanato liso , cuando mandaba porcelanato Antidesilante) Piso y Contrazocalo	1/1000 X S/ 5'603,616.19	2
TOTAL DE OCURRENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			2
D.2 CALCULO DE SUPUESTO DE PENALIDAD			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (1/1000 del monto del contrato) [S/.]	TOTAL [S/.]
Asientos N°188 (colocación de Porcelanato liso , cuando mandaba porcelanato Antidesilante) Piso y Contrazocalo	2	5,603.62	11,207.23
TOTAL			11,207.23

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

E. SUPUESTO DE PENALIDAD POR PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
N° 10	Quando el contratista realice partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra (...)	1/1000 del monto del contrato	Segun informe del Supervisor de obra
E.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
FECHA	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
5/03/2023	Asientos N°188 (colocacion de Porcelanato liso , cuando mandaba porcelanato Antideslante) Piso y Contrazocalo	1/1000 X S/ 57603,616.19	2
TOTAL DE OCURRENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			2
E.2 CALCULO DE SUPUESTO DE PENALIDAD			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (1/1000 del monto del contrato) [S/.]	TOTAL [S/.]
Asientos N°188 (colocacion de Porcelanato liso , cuando mandaba porcelanato Antideslante) Piso y Contrazocalo	2	5,603.62	11,207.23
TOTAL			11,207.23
F. SUPUESTO DE PENALIDAD POR AUSENCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA			
ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
N° 11	El Residente es de forma permanente y directa (Art 75° del RCC) En caso que el residente de obra no permanezca permanentemente en la obra será causal de aplicación de la penalidad. La penalidad será por cada día de ausencia.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal	Segun informe del Supervisor de obra
F.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
FECHA	REGISTRO EN CUADERNO DE OBRA POR EL SUPERVISOR	FORMA DE CÁLCULO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
4/03/2024	Ausencia del Residente de obra. Según Asiento de Obra N° 188 del Supervisor de obra.	0.5 X S/4,950.00	1
5/03/2024	Ausencia del Residente de obra. Según Asiento de Obra N° 188 del Supervisor de obra.	0.5 X S/4,950.00	1
TOTAL DE OCURRENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			2
F.2 CÁLCULO DEL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (0.5 UIT por cada día de ausencia del personal) [S/.]	TOTAL [S/.]
Ausencia del Residente de obra. Según Asiento de Obra N° 188 del Supervisor de obra.	2	2,475.00	4,950.00
TOTAL			4,950.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

G. SUPUESTO DE PENALIDAD POR AUSENCIA DE PERMANENCIA DEL PLANTEL TÉCNICO			
ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
N° 13	En caso que los profesionales del plantel no permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participación y de acuerdo al cronograma de participación.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal	Segun informe del Supervisor de obra
G.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
FECHA	REGISTRO EN CUADERNO DE OBRA POR EL SUPERVISOR	FORMA DE CÁLCULO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
4/10/2024	Visita de Obra Por Parte de la Comision de la Contraloria	0.5 X S/4,950.00	4
15/01/2024	Visita de Obra Por Parte de la Comision de la Contraloria	0.5 X S/4,950.00	4
04/03/2024, 05/03/2024 y 07/03/2024	Visita de Obra Por Parte de la Comision de la Contraloria	0.5 X S/4,950.00	12
TOTAL DE OCURRENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			20
G.2 CÁLCULO DEL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (0.5 UIT por cada día de ausencia del personal) [S/.]	TOTAL [S/.]
Ausencia de DEL PERSONAL ESPECIALISTA, según lo referido por la Contraloria, (Visita de Control)	20	2,475.00	49,500.00
TOTAL			49,500.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

OTRAS PENALIDAD	TOTAL
A. SUPUESTO DE PENALIDAD POR INFORME DE COMPATIBILIDAD	S/ 2,475.00
B. SUPUESTO DE PENALIDAD POR INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	S/ 22,414.46
C. SUPUESTO DE PENALIDAD POR CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 11,207.23
D. SUPUESTO DE PENALIDAD POR CALIDAD DE MATERIALES	S/ 11,207.23
E. SUPUESTO DE PENALIDAD POR PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	S/ 11,207.23
F. SUPUESTO DE PENALIDAD POR AUSENCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA	S/ 4,950.00
G. SUPUESTO DE PENALIDAD POR AUSENCIA DE PERMANENCIA DEL PLANTEL TÉCNICO	S/ 49,500.00
TOTAL PENALIDAD	S/ 112,961.16

2. CÁLCULO DE PENALIDADES SEGÚN CONTRATO (PENALIDAD POR MORA)

H SUPUESTO DE PENALIDAD POR MORA DE EJECUCION DE OBRA

ITEM	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	FOR MORA DE EJECUCION DE OBRA	PENALIDAD DIARIA 0.10 x Monto F x plazo en días	Segun informe del Supervisor de obra

H.1 CUANTIFICACIÓN PARA EL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD

FECHA	REGISTRO EN CUADERNO DE OBRA POR EL SUPERVISOR	SUSTENTO	CANTIDAD DE OCURRENCIA
01/03/2024 AL 26/03/2024	Asiento del Cuaderno de Obra N° 214 donde se Indica la culminacion de la obra con penalidad	Asiento del Cuaderno de Obra N° 214	25

H.2 CÁLCULO DEL SUPUESTO DE APLICACIÓN DE LA PENALIDAD

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OCURRENCIA	PENALIDAD (DIARIA) [S/]	TOTAL [S/]
Por mora en ejecución de obra, de manera injustificada	25	31,131.20	778,280.03
TOTAL			778,280.03

PENALIDAD DIARIA	TOTAL
H SUPUESTO DE PENALIDAD POR MORA DE EJECUCION DE OBRA	S/ 778,280.03
	S/ 778,280.03

26



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

REAJUSTE DE VALORIZACIONES CONTRACTUAL

MES	VAL N°	DESCRIPCION	MES (por especialidad)	PROGRAMADO			EJECUTADO			K	REAJUSTES SINAGY					
				MES (total)	ACUMUL.	% ACUMUL.	MES (total)	ACUMUL.	% ACUMUL.		PROGRAMADO		EJECUTADO		RECONOCIDO	
											MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
Del 19 al 31 de Octubre del 2023	01	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 898 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	434,517.67	434,517.67	10.35%	927,255.55	927,255.55	22.09%	1.023	9,993.91	9,993.91	21,326.88	21,326.88	9,993.91	9,993.91
			ARQUITECTURA	0.00	434,517.67	10.35%	822,871.70	1,750,127.25	41.70%	1.025	0.00	9,993.91	20,571.79	41,898.67	0.00	9,993.91
			INST. SANITARIAS	0.00	434,517.67	10.35%	30,784.87	1,780,512.12	42.43%	1.023	0.00	9,993.91	705.05	42,606.72	0.00	9,993.91
			INST. ELECTRICAS	0.00	434,517.67	10.35%	20,345.04	1,801,257.16	42.92%	0.986	0.00	9,993.91	-244.14	42,382.58	0.00	9,993.91
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	02	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 690 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES"	ESTRUCTURAS	360,951.28	795,468.95	18.95%	222,891.55	2,024,148.71	48.23%	1.016	5,414.27	5,414.27	3,343.37	3,343.37	5,414.27	15,408.18
			ARQUITECTURA	0.00	795,468.95	18.95%	406,844.59	2,432,993.30	57.97%	1.025	0.00	5,414.27	10,221.11	10,221.11	0.00	15,408.18
			INST. SANITARIAS	9,810.37	805,279.32	19.19%	130,208.09	2,563,201.39	61.07%	1.022	-215.83	5,630.10	2,664.58	2,664.58	215.83	15,624.01
			INST. ELECTRICAS	17,578.32	822,957.64	19.61%	80,290.26	2,643,491.65	62.86%	0.997	-229.62	5,400.28	-1,043.77	-1,043.77	-229.62	15,394.19

JOSE E. CUMPAANGEL
Ingeniero Civil
Reg. Cip: 38033

CONSEJO REGIONAL DE TUMBES

Activar V. Inc.

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº 000294

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

PERIODO	PROVINCIA DE															
Del 01 al 20 de Diciembre del 2023	03	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 009 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	165,267.29	988,224.93	23.55%	39,795.03	2,663,286.68	63.93%	1.019	3,140.08	3,140.08	756.11	756.11	3,140.08	18,534.27
			ARQUITECTURA	25,824.89	1,014,049.62	24.16%	865,695.91	3,548,982.59	84.66%	1.027	697.27	3,637.35	23,373.79	23,373.79	697.27	19,231.54
			INST. SANITARIAS	281,509.04	1,295,558.65	30.87%	153,418.77	3,732,401.36	88.21%	1.025	7,037.73	10,875.08	3,835.47	3,835.47	7,037.73	26,269.27
			INST. ELECTRICAS	147,043.08	1,442,601.94	34.37%	175,846.83	3,878,248.18	92.40%	0.991	1,323.99	9,551.69	-1,582.62	-1,582.62	1,323.99	24,945.68
Del 21 al 31 de Diciembre del 2023	4	"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 009 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	46,613.85	1,489,215.79	35.48%	11,156.57	3,689,404.76	92.67%	1.019	885.66	885.66	211.97	211.97	885.66	25,831.54
			ARQUITECTURA	0.00	1,489,215.79	35.48%	-248,782.81	3,640,621.95	88.74%	1.027	0.00	895.66	-6,717.14	-6,717.14	0.00	25,831.54
			INST. SANITARIAS	49,678.07	1,538,893.86	36.67%	26,370.55	3,666,992.50	87.37%	1.025	1,241.95	2,127.61	659.26	659.26	1,241.95	27,073.49
			INST. ELECTRICAS	0.00	1,538,893.86	36.67%	0.00	3,666,992.50	87.37%	0.991	0.00	2,127.61	0.00	0.00	0.00	27,073.49

JOSE E. GUAYAN ANGELES
Ingeniero Civil

CONSORCIO INGENIEROS I&I

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 2 A AGO 2024

Del 01 al 31 de Enero del 2024	5	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 003 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES*	ESTRUCTURAS	107,950.32	1,738,524.13	41.53%	1,071.45	3,059,003.99	87.40%	1.034	5,750.97	5,503.31	35.43	35.43	6,750.31	33,803.80
			ARQUITECTURA	1,259,547.53	3,033,491.58	72.22%	30,859.46	3,968,923.45	88.13%	1.037	47,975.95	54,705.27	1,141.80	1,141.80	47,975.95	81,779.75
			INST. SANITARIAS	0.00	3,033,491.58	72.22%	754.80	3,059,670.25	88.15%	1.040	0.00	54,705.27	30.19	30.19	0.00	81,779.75
			INST. ELECTRICAS	207,912.13	3,241,406.99	77.23%	9,340.75	3,739,019.01	88.37%	1.003	415.82	55,122.09	18.69	18.69	415.82	82,195.59
Del 01 al 28 de Febrero del 2024	6	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 003 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES*	ESTRUCTURAS	6,505.89	3,246,909.38	77.36%	7,720.15	3,715,739.15	86.56%	1.027	148.65	148.65	208.44	208.44	148.65	82,344.23
			ARQUITECTURA	800,270.98	4,147,189.27	98.61%	43,931.83	3,755,379.99	89.72%	1.031	27,505.39	28,057.04	1,516.89	1,516.89	27,505.39	110,252.52
			INST. SANITARIAS	33,025.02	4,156,203.28	99.60%	12,169.03	3,777,880.02	90.91%	1.025	924.75	28,591.83	341.29	341.29	924.75	111,177.40
			INST. ELECTRICAS	13,870.55	4,194,078.94	99.93%	66,841.03	3,844,701.05	91.60%	0.991	-124.33	28,856.99	-501.57	-501.57	-124.33	111,177.40
Marzo del 2024	7	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 003 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES*	ESTRUCTURAS	0.00	4,184,078.94	99.93%	915.83	3,845,916.88	91.53%	1.025	0.00	0.00	23.51	23.51	0.00	111,052.57
			ARQUITECTURA	0.00	4,184,078.94	99.93%	239,899.43	4,079,129.25	97.19%	1.034	0.00	0.00	7,839.32	7,839.32	0.00	111,052.57
			INST. SANITARIAS	4,032.94	4,197,061.38	100.00%	25,341.60	4,102,425.25	87.74%	1.030	80.03	80.03	599.03	599.03	80.03	111,142.65
			INST. ELECTRICAS	0.00	4,197,061.38	100.00%	33,840.15	4,135,269.39	98.55%	0.998	0.00	90.06	-67.68	-67.68	0.00	111,142.65
				4,197,061.38		4,155,269.39				REAJUSTE DEL MES		111,142.65				

JOSE E. CUMPA ANGLELES
Ingeniero Civil
Reg. C.O.P.R. 25922
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSOLIDADO CULTORES I&I

Active Windows

		RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 003 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES*	INST. ELECTRICAS	0.00	4,197,061.38	100.00%	33,840.15	4,135,269.39	98.55%	0.998	0.00	90.06	-67.68	-67.68	0.00	111,142.65
				4,197,061.38		4,155,269.39					REAJUSTE DEL MES		111,142.65			

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

Que, mediante Carta N° 033-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 02 de agosto del 2024, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite al Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias la documentación presentada por la empresa contratista CONSORCIO CONSULTORES J&J, mediante CARTA N° 033-2024/CCJ&J-CHILIMASA, para que proceda con la revisión, evaluación y/o proceda a recalcular y/o elaborar la Liquidación Técnico Financiera de la obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Procedimiento de Contratación Pública especial N° 001-2023/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), otorgándole 10 días calendarios a partir de notificada la presente de acuerdo a lo establecido en el párrafo 8.1.4 y el párrafo 8.1.5 del punto 8.1 de la DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG, denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES", teniendo en cuenta la CARTA N° 033-2024/CCJ&J-CHILIMASA y el Informe N° 020-2024-SUP/JECA/CONSORCIO CONSULTORES J&J.

Que, mediante Informe N° 134-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 23 de agosto del 2024, el Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, alcanza a la Sub Gerencia de Obras el informe Técnico de Liquidación Final de Obra Recalculada de la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", manifestando que los cálculos de los reajustes y reintegros realizados por el Supervisor de la obra, no se habrían ajustado a los dispuesto en el D.S N° 011-79-VC, así como el cálculo de los coeficientes de reajustes "k", asimismo no se ha evidenciado, que se hayan sustentados todos los cálculos por parte de la supervisión de la obra, ello en mérito del detalle de los cálculos de los reajustes "k", deducciones por adelanto directo y por adelanto de materiales; Respecto a la aplicación de la máxima penalidad por mora por parte del Supervisor, se evidencia que dicho monto supera el 10% del monto contrato vigente, como límite, ello en observaciones de lo estipulado en la CLAUSULA DÉCIMO QUINTA DEL

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, así como también lo indicado en art. 62 del D.S N° 071-2018-PCM, no siendo CONGRUENTE que se haya establecido dicha Penalidad; la misma que ha sido justificada mediante R.G.R N° 277-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 21/08/2024, por retraso justificado de 25 días calendarios; finalmente respecto al cálculo de penalidades por el concepto de "otras penalidades", se ha evidenciado que existirían ciertas aplicaciones de las mismas, que se ven duplicadas y/o carecen de sustento y/o se ha recabado el sustento para dicha no aplicación y/o no contaría con el procedimiento establecido en la CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 09-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; por lo tanto se determina un costo total de la Obra de S/ 5'647,545.11 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 115,688.33 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES), aplicación de Otras penalidades por el importe de S/ 23,882.23 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 SOLES) y recomienda realizar la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto de S/ 560,361.62 (QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 SOLES) de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
(A) PRESUPUESTO PRINCIPAL	4,688,014.33	4,688,011.22	0.11
- Valorización N° 01 (Oct-2023)	1,710,478.94	1,801,254.14	-90,775.20
- Valorización N° 02 (Nov-2023)	843,653.43	870,696.57	-27,043.14
- Valorización N° 03 (Dic-2023)	1,128,839.29	1,271,767.41	-142,928.12
- Valorización N° 04 (Dic-2023)	262,025.79	1,276.27	260,749.52
- Valorización N° 05 (Ene-2024)	42,026.51	42,026.49	0.02
- Valorización N° 06 (Feb-2024)	135,682.05	135,682.03	0.02
- Valorización N° 07 (Mar-2024)	565,308.32	565,308.31	0.01
(B) REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL	101,655.90	-	101,655.90
. Reajuste de la valorización N° 01 (Oct-2023)	6,517.77	-	6,517.77
. Reajuste de la valorización N° 02 (Nov-2023)	5,355.12	-	5,355.12
. Reajuste de la valorización N° 03 (Dic-2023)	5,593.26	-	5,593.26
. Reajuste de la valorización N° 04 (Dic-2023)	5,593.26	-	5,593.26
. Reajuste de la valorización N° 05 (Ene-2024)	51,499.21	-	51,499.21
. Reajuste de la valorización N° 06 (Feb-2024)	26,397.21	-	26,397.21
. Reajuste de la valorización N° 07 (Mar-2024)	700.07	-	700.07

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

(C)	ADELANTOS OTORGADOS	1,424,648.20	1,424,648.20	-
	Adelanto en Efectivo (Directo)	474,882.74	474,882.74	-
	Adelanto para Materiales	949,765.46	949,765.46	-
(D)	AMORTIZACION DE ADELANTOS	1,424,648.20	1,424,648.20	-
	. Amortiz. Ad. Directo	474,882.74	474,882.74	-
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 01 (Oct-2023)	930,537.89	-	930,537.89
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 02 (Nov-2023)	19,227.57	286,484.08	-267,256.51
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 03 (Dic-2023)	-	324,845.58	-324,845.58
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 04 (Dic-2023)	-	261.50	-261.50
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 05 (Ene-2024)	-	8,424.71	-8,424.71
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 06 (Feb-2024)	-	113,627.69	-113,627.69
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 07 (Mar-2024)	-	216,121.90	-216,121.90
(E)	DEDUCCION DE REAJUSTE	3,615.05	-	3,615.05
	. Deducccion Ad. Directo	1,884.28	-	1,884.28
	. Deducccion Ad. Materailes Valoriz. N° 01	-	-	-
	. Deducccion Ad. Materailes Valoriz. N° 02	-457.08	-	-457.08
	. Deducccion Ad. Materailes Valoriz. N° 03	2,187.85	-	2,187.85
	. Deducccion Ad. Materailes Valoriz. N° 04	-	-	-
	. Deducccion Ad. Materailes Valoriz. N° 05	-	-	-
	. Deducccion Ad. Materailes Valoriz. N° 06	-	-	-
	. Deducccion Ad. Materailes Valoriz. N° 07	-	-	-
(F)	TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)	4,786,055.18	4,688,011.22	98,040.96
(G)	ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS	-	-	0.00
	Mayores Metrados N° 01	0.00	0.00	0.00
(H)	REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS	-	-	0.00
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 01 (Reintegro)	0.00	0.00	0.00
(I)	TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV) (G + H)	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

(J)	MONTOS PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00
	. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por :	0.00	0.00	0.00
	. Reconocimiento de Intereses por :	0.00	0.00	0.00
(K)	GASTOS POR RESOLUCION DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00
	. Tramitación de la Resolución de Contrato :	0.00	0.00	0.00
(L)	PENALIDADES	23,882.23	23,882.23	0.00
	. Retención por Retraso en la Obra * (Aprob. De retraso Just. - RGR N°277-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.)	0.00	0.00	0.00
	. Por Concepto de Otras Penalidades	23,882.23	23,882.23	0.00
(L)	MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV) (F + I + J + K)	4,786,055.18	4,664,128.99	98,040.96
(M)	I.G.V. (18% de M)	861,489.93	839,543.22	17,647.37
	MONTO TOTAL A FACTURAR (L + M)	5,647,545.11	5,503,672.21	115,688.33
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.				S/. 115,688.33
RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA				
	I. AUTORIZADO Y PAGADO	98,040.96		
	II. DE LOS ADELANTOS	0.00		
	III. IGV	17,647.37		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 115,688.33		
SON: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES				
V.	PENALIDADES			
	AUTORIZADAS	23,882.23		
	PAGADAS	0.00		
	EN CONTRA DEL CONTRATISTA	23,882.23		
SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 SOLES				
VI.	RETENCIONES			
	TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FIEL CUMPLIMIENTO	560,361.62		
SON: QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 SOLES				
COSTO TOTAL DE LA OBRA		S/. 5,647,545.11		
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES				



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000297-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	197,950.33	1,736,844.23	41.38%	1,071.49	3,668,064.00	87.40%	1.033	6,532.36	6,532.36	35.36	35.36	6,532.36	29,591.77
	ARQUITECTURA	1,296,647.69	3,033,491.92	72.28%	30,859.46	3,698,923.46	88.13%	1.035	45,382.67	51,915.03	1,080.08	1,080.08	45,382.67	74,974.44
	INST. SANITARIAS	0.00	3,033,491.92	72.28%	754.80	3,699,678.26	88.15%	1.038	0.00	51,915.03	28.68	28.68	0.00	74,974.44
	INST. ELECTRICAS	207,912.13	3,241,404.05	77.23%	9,340.76	3,709,019.02	88.37%	0.998	-415.82	51,499.21	-18.68	-18.68	-415.82	74,558.62
"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	5,505.71	3,246,909.76	77.36%	7,720.15	3,716,739.17	88.56%	1.027	148.65	148.65	208.44	208.44	148.65	74,707.27
	ARQUITECTURA	900,270.60	4,147,180.36	98.81%	48,931.84	3,765,671.01	89.72%	1.029	26,107.85	26,266.50	1,419.02	1,419.02	26,107.85	100,815.12
	INST. SANITARIAS	11,890.10	4,159,070.46	99.09%	12,189.03	3,777,860.04	90.01%	1.027	321.03	26,577.53	329.10	329.10	321.03	101,136.15
	INST. ELECTRICAS	13,870.56	4,172,941.02	99.42%	66,841.03	3,844,701.07	91.60%	0.987	-180.32	26,397.21	-868.93	-868.93	-180.32	100,955.83
"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	0.00	915.84	0.02%	915.83	3,845,616.90	91.63%	1.027	0.00	0.00	24.73	24.73	0.00	100,955.83
	ARQUITECTURA	0.00	233,509.40	5.56%	233,509.40	4,079,126.31	97.19%	1.033	0.00	0.00	7,705.81	7,705.81	0.00	100,955.83
	INST. SANITARIAS	24,140.49	23,301.97	0.56%	23,301.96	4,102,428.27	97.74%	1.029	700.07	700.07	675.76	675.76	700.07	101,655.90
	INST. ELECTRICAS	0.00	33,840.15	0.81%	33,840.15	4,136,268.42	98.55%	0.994	0.00	700.07	-203.04	-203.04	0.00	101,655.90
		4,197,081.51			4,135,268.42				REAJUSTE DEL MES			101,655.90		

Reajuste Total Reconocido Sin/IGV	101,655.90
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 01	6,517.77
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 02	5,355.12
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 03	5,593.26
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 04	5,593.26
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 05	51,499.21
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 06	26,397.21
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 07	700.07



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000292024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

RESUMEN DE INSUMOS SOLICITADOS-ADELANTOS DE MATERIALES

IU	MATERIAL	METRADOS	P.U oferta	MONTO SIN I.G.V. S/	MONTO INC I.G.V. S/
21	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)	1,800.00	26.27	47,286.00	55,797.48
21	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG	1,790.00	26.27	47,023.30	55,487.49
03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	19,000.00	4.16	79,040.00	93,267.20
05	ARENA GRUESA	400.00	48.00	19,200.00	22,656.00
05	HORMIGON	406.13	47.00	19,087.97	22,523.80
21	ARENA FINA	300.00	68.00	20,400.00	24,072.00
05	AFIRMADO	280.00	45.00	12,600.00	14,868.00
30	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM	14,500.00	1.27	18,415.00	21,729.70
30	PLANCHA FIBRAS VEGETAL, MODELO CLASIC - COLOR ROJO 0.95x2.00m, e=3mm	1,100.00	55.00	60,500.00	71,390.00
43	MADERA TORNILLO	3,400.00	6.78	23,052.00	27,201.36
05	PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" a 3/4"	500.00	75.00	37,500.00	44,250.00
30	PORCELANATO DE 60 x 60m ANTIDSLIZANTE DE ALTO TRANSITO (FABRICACION NAC.)	1,700.00	44.83	76,211.00	89,928.98
30	AGUA	520.00	20.00	10,400.00	12,272.00
54	PINTURA SATINADA LATEX	749.80	83.05	62,270.96	73,479.73
54	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)	3,404.49	8.31	28,291.33	33,383.77
30	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADA DE e=1/27" O 9mm INCLUYE ACCESORIOS	200.00	110.17	22,034.00	26,000.12
54	SELLADOR PARA MUROS	700.00	16.95	11,865.00	14,000.70
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (0.90x2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)	20.00	1,186.44	23,728.80	27,999.98
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (1.10x2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)	30.00	1,271.81	38,154.30	45,022.07
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA DE ALUMINIO INC. VIDRIO CRUDO DE 6mm (2.74x1.70m) CON LAMINA DE SEGURIDAD	57.00	1,257.66	71,686.62	84,590.21
30	EQUIPO PANEL LED 40W ADOSADO CON DIFUSOR DE 60x60 HERMETICO Y PROTECTOR LATERAL DE ALTA EFICIENCIA	160.00	175.00	28,000.00	33,040.00
30	VENTILADOR DE ASPA METALICO P/TECHO	150.00	145.00	21,750.00	25,665.00
SUB TOTAL				778,496.28	918,625.61
GASTOS GENERALES			0.120000000	93,419.55	110,235.07
UTILIDAD			0.100000000	77,849.63	91,862.56
TOTAL				949,765.46	1,120,723.24
INCIDENCIA					100.0000%

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

CALCULO DE LA DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES

MATERIAL	VALORIZACION			Adol. Utilizado (A) A = Cl.V	Adelante por Utilizar	Saldo del Adelanto por Utilizar	Inv	Deducción D
	Nº	Fecha	Monto (V)					
CEMENTO PORTLAND ANTI GALITRE TIPO M6 (BOL. X 42.5 KG)								
I.U.	=	21						
Adelante (Am)	=		S/. 47,286.00	S/. 43,026.32	S/. 45,854.42	S/. 2,828.10	570.26	S/. 504.41
Ima (Nov-2023)	=		S/. 571.76	S/. 2,628.10	S/. 2,828.10	S/. 0.00	796.31	S/. 1,145.37
Imo (Feb- 2023)	=		S/. 654.45					
Adelante Dedicado (Imo/Ima)	=		S/. 45,854.42					
Cl	=		0.051					
								S/. 1,648.78
CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG								
I.U.	=	21						
Adelante (Am)	=		S/. 47,023.30	S/. 43,026.32	S/. 45,609.67	S/. 2,573.35	578.26	S/. 504.41
Ima (Nov-2023)	=		S/. 571.76	S/. 2,573.35	S/. 2,573.35	S/. 0.00	796.31	S/. 1,042.20
Imo (Feb- 2023)	=		S/. 654.45					
Am (Ima/Ima)	=		S/. 45,609.67					
Cl	=		0.051					
								S/. 1,546.61
ACERO CORRUGADO FY-4260 KG/CM2 GRADO 60								
I.U.	=	05						
Adelante (Am)	=		S/. 79,040.00	S/. 81,834.26	S/. 88,323.48	S/. 4,489.10	834.09	-S/. 518.66
Ima (Nov-2023)	=		S/. 840.81	S/. 4,489.10	S/. 4,489.10	S/. 0.00	951.79	S/. 83.69
Imo (Feb- 2023)	=		S/. 918.29					
Am (Imo/Ima)	=		S/. 66,422.46					
Cl	=		0.097					
								-S/. 456.03
ARENA GRUESA								
I.U.	=	05						
Adelante (Am)	=		S/. 19,266.00	S/. 19,562.63	S/. 19,562.63	S/. 0.00	509.80	S/. 36.96
Ima (Nov-2023)	=		S/. 508.82					
Imo (Feb- 2023)	=		S/. 618.42					
Am (Imo/Ima)	=		S/. 19,662.63					
Cl	=		0.103					
								S/. 36.98
HORMIGON								
I.U.	=	05						
Adelante (Am)	=		S/. 19,087.97	S/. 19,448.48	S/. 19,448.48	S/. 0.00	609.60	S/. 36.76
Ima (Nov-2023)	=		S/. 508.82					
Imo (Feb- 2023)	=		S/. 618.43					
Am (Imo/Ima)	=		S/. 19,448.48					
Cl	=		0.103					
								S/. 36.78
ARENA FINA								
I.U.	=	21						
Adelante (Am)	=		S/. 20,400.00	S/. 21,817.37	S/. 21,817.37	S/. 0.00	578.26	S/. 2,354.28
Ima (Nov-2023)	=		S/. 618.43					
Imo (Feb- 2023)	=		S/. 654.45					
Am (Imo/Ima)	=		S/. 21,817.37					
Cl	=		0.051					
								S/. 2,354.28
AFIRMADO								
I.U.	=	05						
Adelante (Am)	=		S/. 12,600.00	S/. 12,837.97	S/. 12,837.97	S/. 0.00	509.80	S/. 24.27
Ima (Nov-2023)	=		S/. 508.82					
Imo (Feb- 2023)	=		S/. 618.43					
Am (Imo/Ima)	=		S/. 12,837.97					
Cl	=		0.103					
								S/. 24.27



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL		VALORIZACION			Adol. Utilizado (A) A = CLV	Adelanto por Utilizar	Saldo del Adelanto por Utilizar	Inv	Deducción D
N°	Fecha	Monto (M)							
LADRILLO ARCILLA ROJA TIPO IV B X 12,6 X 22 CM									
I.U.		30							
Adelanto (Am)		S/. 16,415.00	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 16,276.96	S/. 16,276.96	S/. 0.00	668.69
Ima (Nov-2023)		675.03							
Ima (Feb- 2023)		665.57							
Am (ma/mi)		S/. 18,279.59							
CI		0.264							
									-S/. 173.78
PLANTAS HERBAS VEGETAL, MODELO CLASICO - COLOR ROJO									
I.U.		30							
Adelanto (Am)		S/. 60,500.00	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 60,046.40	S/. 60,046.40	S/. 0.00	668.69
Ima (Nov-2023)		675.03							
Ima (Feb- 2023)		665.57							
Am (ma/mi)		S/. 60,046.40							
CI		0.264							
									-S/. 670.93
MADERA TORNILLO									
I.U.		43							
Adelanto (Am)		S/. 23,052.00	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 23,074.72	S/. 23,074.72	S/. 0.00	668.69
Ima (Nov-2023)		602.93							
Ima (Feb- 2023)		593.52							
Am (ma/mi)		S/. 23,074.72							
CI		0.041							
									-S/. 60.26
MEDETA ZARANDIADA DE 1/2" x 3/4"									
I.U.		65							
Adelanto (Am)		S/. 37,500.00	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 38,205.26	S/. 38,205.26	S/. 0.00	668.69
Ima (Nov-2023)		598.82							
Ima (Feb- 2023)		518.43							
Am (ma/mi)		S/. 38,205.26							
CI		0.103							
									-S/. 72.53
PORCELANATO DE 60 x 60 cm ANTIDESLIZANTE DE ALTO									
I.U.		30							
Adelanto (Am)		S/. 75,214.00	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 75,639.73	S/. 75,639.73	S/. 0.00	668.69
Ima (Nov-2023)		675.03							
Ima (Feb- 2023)		665.57							
Am (ma/mi)		S/. 75,639.73							
CI		0.264							
									-S/. 710.17
AGUA									
I.U.		30							
Adelanto (Am)		S/. 10,400.00	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 10,322.04	S/. 10,322.04	S/. 0.00	668.69
Ima (Nov-2023)		675.03							
Ima (Feb- 2023)		665.57							
Am (ma/mi)		S/. 10,322.04							
CI		0.264							
									-S/. 68.14
PINTURA SATINADA LATEX									
I.U.		54							
Adelanto (Am)		S/. 62,270.00	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 55,681.13	S/. 61,705.62	S/. 6,024.69	668.69
Ima (Nov-2023)		565.57	03	Dic. 2023	S/. 1,120,830.29	S/. 6,024.69	S/. 6,024.69	S/. 0.00	668.69
Ima (Feb- 2023)		564.50							
Am (ma/mi)		S/. 61,705.62							
CI		0.086							
									-S/. 10.74
									-S/. 53.35
									-S/. 72.69
PINTURA TEMPLE (POLSA X B H)									
I.U.		54							
Adelanto (Am)		S/. 28,291.33	02	Nov. 2023	S/. 843,653.43	S/. 28,034.87	S/. 28,034.87	S/. 0.00	668.69
Ima (Nov-2023)		665.57							
Ima (Feb- 2023)		594.50							
Am (ma/mi)		S/. 28,034.87							
CI		0.059							
									-S/. 9.44

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

MATERIAL	VALORIZACION			Adol. Utilizado (A) A = CLV	Adelanto por Utilizar	Saldo del Adelanto por Utilizar	Inv	Deducción D
	Nº	Fecha	Monto (V)					
PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADA DE esp=1/2" O 3mm INCLUYE								
I.U.	30							
Adelanto (Am)		S/. 22,034.00						
Ima (Nov-2023)		675.03						
Imo (Feb- 2023)		669.97						
Am (Imo/Ima)		S/. 21,695.03						
CI		0.284						
								-S/. 207.93
-S/. 207.93								
GELADOR PARA MUROS								
I.U.	54							
Adelanto (Am)		S/. 11,865.00						
Ima (Nov-2023)		569.67						
Imo (Feb- 2023)		564.50						
Am (Imo/Ima)		S/. 11,757.32						
CI		0.066						
								-S/. 3.96
-S/. 3.96								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (0.90X2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)								
I.U.	30							
Adelanto (Am)		S/. 23,726.80						
Ima (Nov-2023)		675.03						
Imo (Feb- 2023)		669.97						
Am (Imo/Ima)		S/. 23,550.83						
CI		0.284						
								-S/. 223.92
-S/. 223.92								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (1.10X2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)								
I.U.	30							
Adelanto (Am)		S/. 38,154.30						
Ima (Nov-2023)		675.03						
Imo (Feb- 2023)		669.97						
Am (Imo/Ima)		S/. 37,809.30						
CI		0.284						
								-S/. 360.05
-S/. 360.05								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA DE ALUMINIO INC. VIDRIO CRUDO DE 6mm (2.74x1.76m) CON LAMINA DE REGULAMIENTO								
I.U.	30							
Adelanto (Am)		S/. 71,696.62						
Ima (Nov-2023)		675.03						
Imo (Feb- 2023)		669.97						
Am (Imo/Ima)		S/. 71,149.26						
CI		0.284						
								-S/. 676.46
-S/. 676.46								
EQUIPO PANEL LED 40W ADOSADO CON DIFUSOR DE 60x60 HERMETICO Y PROTECTOR LATERAL DE ALTA EFICIENCIA								
I.U.	30							
Adelanto (Am)		S/. 26,000.00						
Ima (Nov-2023)		675.03						
Imo (Feb- 2023)		669.97						
Am (Imo/Ima)		S/. 27,790.11						
CI		0.284						
								-S/. 264.23
-S/. 264.23								
VENTILADOR DE ASPA METALICO PITECHO								
I.U.	30							
Adelanto (Am)		S/. 21,780.00						
Ima (Nov-2023)		675.03						
Imo (Feb- 2023)		669.97						
Am (Imo/Ima)		S/. 21,595.00						
CI		0.284						
								-S/. 205.25
-S/. 205.25								
TOTAL DE DEDUCCIONES (S/IGV) I S/								1,736.77



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

RESUMEN DE LA DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES

IU	MATERIAL	VAL 01	VAL 02	VAL 03	VAL 04	VAL 05	VAL 06	VAL 07
21	CEMENTO PORTLAND ANTI SALITRE TIPO MS (BOL. x 42.5 KG)		504.41	S/	1,145.37			
21	CEMENTO PORTLAND EXTRAFORTE ICO 42.5 KG		504.41	S/	1,042.20			
03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60		-518.66	S/	53.63			
05	ARENA GRUESA		36.98					
05	HORMIGON		36.76					
21	ARENA FINA		2,354.28					
05	AFIRMADO		24.27					
30	LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 9 X 12.5 X 23 CM		-173.78					
30	PLANCHA FIBRAS VEGETAL, MODELO CLASIC - COLOR ROJO 0.95x2.00m, e=3mm		-570.92					
43	MADERA TORNILLO		60.25					
05	PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" a 3/4"		72.23					
30	PORCELANATO DE 60 x 60m ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO (FABRICACION NAC.)		-719.17					
30	AGUA		-98.14					
54	PINTURA SATINADA LATEX		-18.74	-S/	53.35			
54	PINTURA TEMPLE (BOLSA X 5 KG)		-9.44					
30	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADA DE e=1/27" O 9mm INCLUYE ACCESORIOS		-207.93					
54	SELLADOR PARA MUROS		-3.96					
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (0.90X2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)		-223.92					
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACIZA (1.10X2.10M) INC. ACCESORIOS (01 CHAPA 02 GOLPES Y 04 BISAGRAS)		-360.05					
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA DE ALUMINIO INC. VIDRIO CRUDO DE 6mm (2.74x1.70m) CON LAMINA DE SEGURIDAD		-676.48					
30	EQUIPO PANEL LED 40W ADOSADO CON DIFUSOR DE 60x60 HERMETICO Y PROTECTOR LATERAL DE ALTA EFICIENCIA		-264.23					
30	VENTILADOR DE ASPA METALICO P/TECHO		-205.25					
TOTAL		S/	-S/	457.08	S/	2,187.85	S/	S/

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

CÁLCULO DE LAS DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO

ADELANTO DIRECTO (C/IGV)		(A')	S/560,361.62	Set-23		
MONTO DEL CONTRATO (C/IGV)		(C')	S/5,603,616.19			
ESPECIALIDAD	MONTOS (SIN IGV)			VIG. EJECUTADO (C)		
	ADELANTO (A)	CONTRATO				
ESTRUCTURAS	S/121,080.61	S/1,210,806.13		S/1,210,806.18		
ARQUITECTURA	S/222,274.32	S/2,222,743.16		S/2,161,930.10		
INSTALACIONES SANITARIAS	S/37,702.81	S/377,028.05		S/377,028.08		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	S/38,650.41	S/386,504.05		S/386,504.07		
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/55,174.59	S/551,745.90		S/551,745.90		
TOTAL	S/474,882.74	S/4,748,827.29		S/4,688,014.33		
N°	Fecha	VALORIZACIÓN		COEFICIENTES DE REAJUSTE		Reajuste que NO Corresponde $\left(\frac{AV}{C}\right)\left(\frac{K}{Ka} - 1\right)$
		MONTO VALORIZADO V	Mes de Pago de la Valorización K	Mes de Pago del Adelanto Directo (Set-2023) Ka		
ESTRUCTURAS		S/1,210,806.18				S/271.32
01	Oct-23	S/927,255.55	1.015	1.013		S/183.07
02	Nov-23	S/222,891.55	1.015	1.013		S/44.01
03	Dic-23	S/39,795.03	1.019	1.013		S/23.57
04	Dic-23	S/11,156.57	1.019	1.013		S/6.61
05	Ene-24	S/1,071.49	1.033	1.013		S/2.12
06	Feb-24	S/7,720.15	1.027	1.013		S/10.67
07	Mar-24	S/915.84	1.027	1.013		S/1.27
ARQUITECTURA		S/2,161,930.10				S/1,177.94
01	Oct-23	S/732,093.48	1.024	1.020		S/295.17
02	Nov-23	S/381,801.42	1.023	1.020		S/115.45
03	Dic-23	S/722,767.79	1.025	1.020		S/364.26
04	Dic-23	S/11,966.71	1.025	1.020		S/6.03
05	Ene-24	S/30,859.46	1.035	1.020		S/46.66
06	Feb-24	S/48,931.84	1.029	1.020		S/44.39
07	Mar-24	S/233,509.40	1.033	1.020		S/305.98
INST. SANITARIAS		S/377,028.08				S/245.78
01	Oct-23	S/30,784.87	1.021	1.017		S/12.11
02	Nov-23	S/130,208.09	1.021	1.017		S/51.21
03	Dic-23	S/153,418.77	1.025	1.017		S/120.68
04	Dic-23	S/26,370.55	1.025	1.017		S/20.74
05	Ene-24	S/754.80	1.038	1.017		S/1.56
06	Feb-24	S/12,189.03	1.027	1.017		S/11.99
07	Mar-24	S/23,301.97	1.029	1.017		S/27.49
INST. ELÉCTRICAS		S/386,504.07				S/189.24
01	Oct-23	S/20,345.04	0.985	0.983		S/4.14
02	Nov-23	S/80,290.26	0.985	0.983		S/16.34
03	Dic-23	S/175,846.83	0.988	0.983		S/89.44
04	Dic-23	S/0.00	0.988	0.983		S/0.00
05	Ene-24	S/9,340.76	0.998	0.983		S/14.25
06	Feb-24	S/66,841.03	0.987	0.983		S/27.20
07	Mar-24	S/33,840.15	0.994	0.983		S/37.87
TOTAL DE LAS DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO (REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO)					S/1,884.28	



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0002942024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

CALCULO DE RREAJUSTE-CONTRACTUAL

MES	VAL N°	DESCRIPCION	MES (por especialidad)	PROGRAMADO			EJECUTADO			K	REAJUSTES SinIGV					
				MES (total)	ACUMUL.	% ACUMUL.	MES (total)	ACUMUL.	% ACUMUL.		PROGRAMADO		EJECUTADO		RECONOCIDO	
											MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
Del 19 al 31 de Octubre del 2023	01	'RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES'	ESTRUCTURAS	434,517.69	434,517.69	10.35%	927,255.55	927,255.55	22.09%	1.015	6,517.77	6,517.77	13,908.83	13,908.83	6,517.77	6,517.77
			ARQUITECTURA	0.00	434,517.69	10.35%	732,093.48	1,659,349.03	39.54%	1.024	0.00	6,517.77	17,570.24	31,479.07	0.00	6,517.77
			INST. SANITARIAS	0.00	434,517.69	10.35%	30,784.87	1,690,133.90	40.27%	1.021	0.00	6,517.77	646.48	32,125.55	0.00	6,517.77
			INST. ELECTRICAS	0.00	434,517.69	10.35%	20,345.04	1,710,478.94	40.75%	0.985	0.00	6,517.77	-305.18	31,820.37	0.00	6,517.77
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023	02	'RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES'	ESTRUCTURAS	360,951.30	795,468.98	18.95%	222,891.55	1,933,370.49	46.06%	1.015	5,414.27	5,414.27	3,343.37	3,343.37	5,414.27	11,932.04
			ARQUITECTURA	0.00	795,468.98	18.95%	381,801.42	2,315,171.91	55.16%	1.023	0.00	5,414.27	8,781.43	8,781.43	0.00	11,932.04
			INST. SANITARIAS	9,810.37	805,279.35	19.19%	130,208.09	2,445,380.00	58.26%	1.021	206.02	5,620.29	2,734.37	2,734.37	206.02	12,138.06
			INST. ELECTRICAS	17,678.32	822,957.67	19.61%	80,290.26	2,525,670.26	60.18%	0.985	-265.17	5,355.12	-1,204.35	-1,204.35	-265.17	11,872.89
Del 01 al 20 de Diciembre del 2023	03	'RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES'	ESTRUCTURAS	105,940.57	928,898.24	22.13%	39,795.03	2,565,465.23	61.12%	1.019	2,012.87	2,012.87	756.11	756.11	2,012.87	13,865.76
			ARQUITECTURA	12,912.45	941,810.69	22.44%	722,767.79	3,288,233.08	78.35%	1.025	322.81	2,335.68	18,069.19	18,069.19	322.81	14,208.57
			INST. SANITARIAS	165,593.56	1,107,404.24	26.39%	153,418.77	3,441,651.85	82.00%	1.025	4,139.84	6,475.52	3,835.47	3,835.47	4,139.84	18,348.41
			INST. ELECTRICAS	73,521.55	1,180,925.79	28.14%	175,846.83	3,617,499.68	86.19%	0.989	-882.26	5,593.26	-2,110.16	-2,110.16	-882.26	17,466.15
Del 21 al 31 de Diciembre del 2023	4	'RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES'	ESTRUCTURAS	105,940.57	1,286,866.36	30.66%	11,156.57	3,628,655.25	86.46%	1.019	2,012.87	2,012.87	211.97	211.97	2,012.87	19,479.02
			ARQUITECTURA	12,912.45	1,299,778.80	30.97%	11,966.71	3,640,621.96	86.74%	1.025	322.81	2,335.68	299.17	299.17	322.81	19,801.83
			INST. SANITARIAS	165,593.56	1,465,372.36	34.91%	26,370.55	3,666,992.51	87.37%	1.025	4,139.84	6,475.52	659.26	659.26	4,139.84	23,941.67
			INST. ELECTRICAS	73,521.55	1,538,893.90	38.67%	0.00	3,666,992.51	87.37%	0.988	-882.26	5,593.26	0.00	0.00	-882.26	23,059.41



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 0002972024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	197,950.33	1,736,844.23	41.38%	1,071.49	3,668,064.00	87.40%	1.033	6,532.36	6,532.36	35.36	35.36	6,532.36	29,591.77
	ARQUITECTURA	1,296,647.69	3,033,491.92	72.28%	30,859.46	3,698,923.46	88.13%	1.035	45,382.67	51,915.03	1,080.08	1,080.08	45,382.67	74,974.44
	INST. SANITARIAS	0.00	3,033,491.92	72.28%	754.80	3,699,678.26	88.15%	1.038	0.00	51,915.03	28.68	28.68	0.00	74,974.44
	INST. ELECTRICAS	207,912.13	3,241,404.05	77.23%	9,340.76	3,709,019.02	88.37%	0.998	-415.82	51,489.21	-18.68	-18.68	-415.82	74,558.62
"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	5,505.71	3,246,909.76	77.36%	7,720.15	3,716,739.17	88.56%	1.027	148.65	148.65	208.44	208.44	148.65	74,707.27
	ARQUITECTURA	900,270.60	4,147,180.36	98.81%	48,931.84	3,765,671.01	89.72%	1.029	26,107.85	26,256.50	1,419.02	1,419.02	26,107.85	100,815.12
	INST. SANITARIAS	11,890.10	4,159,070.46	99.09%	12,189.03	3,777,860.04	90.01%	1.027	321.03	26,577.53	329.10	329.10	321.03	101,136.15
	INST. ELECTRICAS	13,870.56	4,172,941.02	99.42%	66,841.03	3,644,701.97	91.60%	0.987	-180.32	26,397.21	-868.93	-868.93	-180.32	100,955.83
"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGIÓN TUMBES"	ESTRUCTURAS	0.00	915.84	0.02%	915.83	3,845,616.90	91.63%	1.027	0.00	0.00	24.73	24.73	0.00	100,955.83
	ARQUITECTURA	0.00	233,509.40	5.56%	233,509.40	4,078,126.31	97.19%	1.033	0.00	0.00	7,705.81	7,705.81	0.00	100,955.83
	INST. SANITARIAS	24,140.49	23,301.97	0.56%	23,301.96	4,102,428.27	97.74%	1.029	700.07	700.07	675.76	675.76	700.07	101,655.90
	INST. ELECTRICAS	0.00	33,840.15	0.81%	33,840.15	4,136,268.42	98.55%	0.994	0.00	700.07	-203.04	-203.04	0.00	101,655.90
					4,197,061.51	4,136,268.42	REAJUSTE DEL MES				101,655.90			

Reajuste Total Reconocido SinIGV	101,655.90
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 01	6,517.77
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 02	5,355.12
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 03	5,593.26
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 04	5,593.26
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 05	51,489.21
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 06	26,397.21
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 07	700.07

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

CUADRO DESAGREGADO DE PENALIDADES VALIDADAS Y NO SUSTENTADAS POR CONTRATISTA

Item	Concepto	Referencia	Base	Número de Penalidad	Días de Ausencia / afectados / OCURRENCIA	Cálculo
1	Calidad de ejecución de obra	INFORME DE HITO DE CONTROL N°29240-2023-CG/GRTB-SCC	CLÁUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	7	1	S/. 5,603.62
2	Partidas que no cumplen con las especificaciones técnicas	INFORME DE HITO DE CONTROL N°29240-2023-CG/GRTB-SCC	CLÁUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	10	1	S/. 5,603.62
3	Permanencia de plantel en obra	INFORME DE HITO DE CONTROL N°29240-2023-CG/GRTB-SCC FECHAS: (01-12-2023) Y (05/12/2023)	CLÁUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	13	2	S/. 4,950.00
4	Permanencia de plantel técnico	INFORME DE HITO DE CONTROL N°1012-2024-CG/GRTB-SCC FECHA: (15-01-2024)	CLÁUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	13	1	S/. 2,575.00
5	Permanencia de plantel técnico - Residente de obra y Esp. En Salud y seguridad	INFORME DE HITO DE CONTROL N°1012-2024-CG/GRTB-SCC FECHA: (15-01-2024)	CLÁUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	13	1	S/. 2,575.00
6	Permanencia de plantel técnico - Residente de obra	BIENIENTO COD N°188 - DEL SUPERVISOR	CLÁUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	13	1	S/. 2,575.00
TOTAL DE PENALIDADES						S/. 23,882.23

Que, mediante Informe N° 2076-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 23 de agosto del 2024, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES",



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

determinando un costo total de la Obra de S/ 5'647,545.11 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 115,688.33 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES), la aplicación de Otras penalidades por el importe de S/ 23,882.23 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 SOLES) y la devolución de las Retenciones por Concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto de S/ 560,361.62 (QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 SOLES), una vez aprobada y consentida la liquidación del contrato de ejecución de obra, por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcular de valorizaciones.

Que, mediante Memorando N° 3073-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 23 de agosto del 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutive.

Que, mediante Memorando N° 033-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 23 de agosto del 2024, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes, otorgándole un plazo de Diez (04) días calendarios, a partir de recepcionada la presente.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, 28 AGO 2024

Que, mediante Informe N° 030-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 27 de agosto del 2024, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, el importe ascendente a S/ 5'531,856.78 (CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2023 y 2024 en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2023 CON CARGO PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024 CON CARGO PROYECTO	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 000-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA) (06/09/2023)	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	5,603,616.90	5,147,947.70	383,909.08	5,531,856.78	71,760.12
TOTAL			5,603,616.90			5,531,856.78	71,760.12
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA							98.72%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00004704-2023	1,847,100.00	2.6.2.2.2.2	1,847,100.00	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00004702-2023	3,756,516.19	2.6.2.2.2.2	3,300,847.70	455,668.49
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00006648-2024	106,791.00	2.6.2.2.2.2	35,737.80	71,053.20
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00002983-2024	348,877.00	2.6.2.2.2.2	348,171.28	705.72
		TOTAL EJECUTADO	5,531,856.78	71,760.92



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000006656	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3013	19/09/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR DETRACCION DE 4% DE LA FACTURA ELECTRONICA N°001-107, DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO (10%) DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3159-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°1998-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°2054-2023/GRT-GRI-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N°1594454 EXPED N°01355905.	00	26.2.2.2.2	22,414.00
0000006656	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	314	19/09/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3159-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°1998-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°2054-2023/GRT-GRI-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N°1594454 EXPED N°01355905.	00	26.2.2.2.2	420,000.00
0000006656	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3016	19/09/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3159-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°1998-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°2054-2023/GRT-GRI-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N°1594454 EXPED N°01355905.	00	26.2.2.2.2	117,947.62
0000006656	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3573	9/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°001-202, PARA PAGO DE ADELANTO POR MATERIALES (20%) DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3038-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°2560-2023/GRT-GRI-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N°1637071 EXPED N°1393293.	00	26.2.2.2.2	44,829.00
0000006656	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3574	9/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE ADELANTO POR MATERIALES 20% DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3038-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°2560-2023/GRT-GRI-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N°1637071 EXPED N°1393293.	00	26.2.2.2.2	420,000.00
0000006656	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3575	9/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE ADELANTO POR MATERIALES 20% DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3038-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°2560-2023/GRT-GRI-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N°1637071 EXPED N°1393293.	00	26.2.2.2.2	420,000.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
000000056	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3570	21/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE ADELANTO POR MATERIALES 20% DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3938-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2540-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2598-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1637071 EXPED 01404879.	00	26.2.2.2.2	235,094.24
000000056	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3640	22/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-205, PARA PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2598-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650739, EXPED.	00	26.2.2.2.2	6,641.00
000000056	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3641	22/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650739 EXPED 01404879.	00	26.2.2.2.2	159,374.14
000000453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3642	22/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-204, PARA PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650739, EXPED.	00	26.2.2.2.2	59,677.00
000000453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3643	22/11/2023	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650739, EXPED.	00	26.2.2.2.2	200,180.81
000000453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3644	22/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650739 EXPED 01404879.	00	26.2.2.2.2	420,000.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADI
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000008453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3645	22/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650730 EXPED 01404879.	00	26.2.2.2.2	420,000.00
0000008453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3646	22/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650730 EXPED 01404879.	00	26.2.2.2.2	420,000.00
0000008453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	3647	22/11/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION N°01 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°2718-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1650730 EXPED 01404879.	00	26.2.2.2.2	136,862.14
0000008453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	4017	20/12/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-211, PARA PAGO DE LA VALORIZACION N°02 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°2698-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°3141-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1675053 EXPED N°01425665.	00	26.2.2.2.2	25,465.00
0000008453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	4018	20/12/2023	REGION TUMBES- SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE LA VALORIZACION N°02 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°3098-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°3141-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1675053 EXPED N°01425665.	00	26.2.2.2.2	280,180.61
0000008453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	4019	20/12/2023	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE LA VALORIZACION N°02 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4292-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°3098-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°3141-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1675053 EXPED N°01425665.	00	26.2.2.2.2	282,982.79



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

SIAM	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE/FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
000000453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	4546	11/01/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-212, PARA PAGO DE LA VALORIZACION N°03 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°099 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°3335-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°3335-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°3418-2023/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°01685090 EXPED N°01434050.	00	26.2.2.2.2	38,682.00
000000453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	4547	11/01/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE LA VALORIZACION N°03 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°099 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°5172-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°3335-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°3418-2023/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N°E001-212 SISGEDO N°01685090 EXPED N°01434050.	00	26.2.2.2.2	420,000.00
000000453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	4548	11/01/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE LA VALORIZACION N°03 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°099 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°5172-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°3335-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°3418-2023/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N°E001-212 SISGEDO N°01685090 EXPED N°01434050.	00	26.2.2.2.2	420,000.00
000000453	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	4549	11/01/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE LA VALORIZACION N°03 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°099 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°5172-2023/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°3335-2023/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°3418-2023/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N°E001-212 SISGEDO N°01685090 EXPED N°01434050.	00	26.2.2.2.2	89,607.21
000000504	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	1037	3/04/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PAGO QUE MEDIANTE RESOLUCION COACTIVA DE SUNAT N°1639370303840 DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE VALORIZACION N°05 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°099 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°0466-2024/GRT-GGR-GRI-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°0504-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N°E001-220 SISGEDO N°1749355 EXPED N°1488029.	15	26.2.2.2.2	21,452.00
000000504	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	580	20/03/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-219 PARA PAGO DE VALORIZACION N°04 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°099 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°0466-2024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N°0466-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°487-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N°1749271 EXPED N°1488752.	15	26.2.2.2.2	42.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GR/GR.

Tumbes,

28 AGO 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTG	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
00000504	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GR/GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GR/CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	581	20/03/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE VALORIZACION N°04 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GR/GR, MEMO N°0465-2024/GR/CS-GR, MEMO N°0446-2024/GR/CS-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°107-2024/GR/CS-GR, CON FACTURA ELECTRONICA N°E01-219 SISEGDO N°1748271 EXPED N°1463752.	15	26.2.2.2.2	1,004.83
00000504	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GR/GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GR/CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	582	20/03/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 1% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E01-220 PARA PAGO DE VALORIZACION N°05 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GR/GR, MEMO N°0468-2024/GR/CS-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°0504-2024/GR/CS-GR, CON FACTURA ELECTRONICA N°E01-219 SISEGDO N°1749355 EXPED N°1498829.	15	26.2.2.2.2	1,388.00
00000504	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GR/GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GR/CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	584	20/03/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE VALORIZACION N°05 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GR/GR, MEMO N°0465-2024/GR/CS-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°0504-2024/GR/CS-GR, CON FACTURA ELECTRONICA N°E01-219 SISEGDO N°1749355 EXPED N°1498829.	15	26.2.2.2.2	11,850.97
000002117	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GR/GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GR/CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	2117.2 4.81.24 05366	12/07/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N°06 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GR/GR, MEMO N°2426-2024/GR/CS-GR, MEMO N°2044-2024/GR/CS-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°2044-2024/GR/CS-GR, CON FACTURA ELECTRONICA N°E01-231 SISEGDO N°1870973 EXPED N°1500818.	00	26.2.2.2.2	9,612.63
000002117	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GR/GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GR/CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	2117.2 4.81.24 05379	12/07/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E01-231 PARA PAGO DE LA VALORIZACION N°06 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GR/GR, MEMO N°2426-2024/GR/CS-GR, MEMO N°2044-2024/GR/CS-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°2044-2024/GR/CS-GR, CON FACTURA ELECTRONICA N°E01-231 SISEGDO N°1870973 EXPED N°1500818.	00	26.2.2.2.2	461.00
000002117	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GR/GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GR/CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	2117.2 4.81.24 05383	15/07/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE LA VALORIZACION N°07 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GR/GR, MEMO N°2213-2024/GR/CS-GR, MEMO N°1801-2024/GR/CS-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°1822-2024/GR/CS-GR, CON FACTURA ELECTRONICA N°E01-220 SISEGDO N°1853394 EXPED N°1575736.	00	26.2.2.2.2	324,631.65
000002117	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GR/GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GR/CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA)	6/09/2023	2117.2 4.81.24 05515	15/07/2024	GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E01-229 PARA PAGO DE LA VALORIZACION N°07 DE LA OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROV. ZARUMILLA-REGION TUMBES" SE GUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°009-2023/GR/GR, MEMO N°2213-2024/GR/CS-GR, MEMO N°1801-2024/GR/CS-GR, Y AUTORIZADO CON MEMO N°1822-2024/GR/CS-GR, CON FACTURA ELECTRONICA N°E01-229 SISEGDO N°1853394 EXPED N°1575736.	00	26.2.2.2.2	13,526.00
TOTAL									SI. 5,531,856.70

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, 28 AGO 2024

Que, mediante Carta N° 038-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 27 de agosto del 2024, el Ing. Civil Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la liquidación Técnica de la obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 527-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 27 de agosto del 2024, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", con un Costo Total de Obra por el importe de S/ 5'647,545.11 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 115,688.33 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES), la aplicación de Otras penalidades por el importe de S/ 23,882.23 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 SOLES) y la devolución de las Retenciones por Concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto de S/ 560,361.62 (QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 SOLES).

Que, el Artículo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por D.S N° 071-2018-PCM y sus modificatorias señala claramente lo siguiente: El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: " RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", presentada mediante Carta N° 047-2024/GRUCONS J&M/PEC-01-2024., recepcionada el 08 de julio del 2024 por el Contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, con un saldo de liquidación a favor de S/ 706,244.47 (SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 47/100 SOLES), conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 2076-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 23 de agosto del 2024 e Informe N° 527-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 27 de agosto del 2024, en el marco del artículo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por D.S N° 071-2018-PCM y sus modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: " RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", con un Costo Total de Obra ascendente a S/ 5'647,545.11 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 115,688.33 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES), la aplicación de Otras penalidades por el importe de S/ 23,882.23 (VEINTITRES MIL



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 SOLES) y la devolución de las Retenciones por Concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto de S/ 560,361.62 (QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 SOLES), en el marco del artículo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por D.S N° 071-2018-PCM y sus modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración COMPROMETER a favor de la Empresa Contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, el Saldo a favor por concepto de liquidación final de Obra ascendente a S/ 115,688.33 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES), correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 001-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", el mismo que servirá para proceder con el descuento de Otras penalidades establecidas en el contrato por el importe de -S/ 23,882.23 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 SOLES), quedando un saldo neto a favor de GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C de S/ 91,806.10 (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 10/100 SOLES), siempre y cuando GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C no haya realizado el pago otras penalidades establecidas en el contrato por otros medios de pagos, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración CANCELAR a favor de la Empresa Contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, el saldo por concepto de liquidación final de Obra ascendente a S/ 115,688.33 (CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES), correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 001-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la

55



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", siempre y cuando GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C haya realizado el pago de Otras Penalidades por el importe de -S/ 23,882.23 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 23/100 SOLES), establecidas en el Artículo Primero de la Presente Resolución por otros medios de pagos (Cheque de Gerencia, Transferencia Bancarias entres otros medios que acrediten el cobro), caso contrario la Entidad deberá descontar del saldo a favor del Contratista la penalidad descrita, quedando un saldo neto a favor de contratista de S/ 91,806.10 (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 10/100 SOLES). Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO QUINTO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, DEVOLVER LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Contrato N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 001-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES-PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", a favor de la Empresa Contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C por el importe ascendente a S/ 560,361.62 (QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 SOLES). Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR, la presente resolución y sus antecedentes administrativos que la sustentan a la empresa contratista GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, para su pronunciamiento en los plazos establecidos en el artículo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por D.S N° 071-2018-PCM y sus modificatorias, la misma que deberá ser notificado a su domicilio real señalado en el Contrato N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - JR. PEDRO NOVOA R NRO. 578, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA y Correo Electrónico gruconsjymsac@hotmail.com), Sub.




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024

Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000294-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024
ANEXO N° 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°088 GRAN CHILMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES"
CONTRATISTA : GRUOCNS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA) (06/03/2023)

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	VALORIZACIONES			MONTOS			AMORTIZACIONES		RETENCION	TOTAL	LIQUIDO PAGADO		
					IGV. VAL	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	BRUTO VALORIZADO	EFFECTIVO	MATERIAL	Y OTROS	AMOR-RET. DESC.	EFFECTIVO	IGV			
22/11/2023	3540	VALORIZACION DE OBRA N° 01	1,801,257.14	0.00	1,013.03	0.00	0.00	1,013.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.97	1,013.03		
22/11/2023	3541			0.00	24,311.31	0.00	0.00	24,311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,082.83	24,311.31		
22/11/2023	3542			0.00	10,659.20	0.00	0.00	10,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,217.80	10,659.20		
22/11/2023	3543			0.00	42,739.45	32,422.63	0.00	1,876,419.22	160,126.71	0.00	237,441.36	417,567.03	0.00	0.00	75,162.07		
22/11/2023	3544			0.00	64,057.80	0.00	0.00	64,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,057.80	
22/11/2023	3545			0.00	64,057.80	0.00	0.00	64,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,057.80	
22/11/2023	3546			0.00	64,057.80	0.00	0.00	64,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,057.80	
22/11/2023	3547			0.00	20,877.28	0.00	0.00	20,877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,894.85	20,877.28	
20/12/2023	4017	VALORIZACION DE OBRA N° 02	870,695.57	0.00	3,579.41	0.00	0.00	3,579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,895.59	3,579.41		
26/12/2023	4018			0.00	42,739.45	15,672.54	51,567.13	930,675.69	87,059.65	266,484.03	237,441.36	610,995.10	0.00	109,979.12			
20/12/2023	4019			0.00	43,165.65	0.00	0.00	43,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,815.67	43,165.65		
11/01/2024	4545	VALORIZACION DE OBRA N° 03	1,271,767.41	0.00	5,902.17	0.00	0.00	5,902.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,785.63	5,902.17		
11/01/2024	4547			0.00	64,037.60	0.00	0.00	1,335,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,037.60		
11/01/2024	4548			0.00	64,057.60	22,691.61	58,472.20	145,431.81	127,176.74	324,845.59	0.00	452,022.31	0.00	355,932.20	145,431.81		
11/01/2024	4549			0.00	13,516.35	0.00	0.00	13,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,090.63	13,516.35		
20/03/2024	550	VALORIZACION DE OBRA N° 04	1,276.27	0.00	6.41	22.97	47.07	1,352.72	127.63	261.50	0.00	399.13	35.59	76.45			
20/03/2024	551			0.00	133.26	0.00	0.00	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.55	153.26		
20/03/2024	552	VALORIZACION DE OBRA N° 05	42,026.49	0.00	211.73	0.00	0.00	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.27	211.73			
20/03/2024	554			0.00	1,807.78	756.48	1,518.45	45,107.19	4,202.65	8,424.71	12,627.33	10,043.19	4,080.70	4,080.70			
3/04/2024	1037			0.00	3,272.34	0.00	0.00	3,272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.63	3,272.34		
12/07/2024	2117.24.81.2405395	VALORIZACION DE OBRA N° 06	135,682.03	0.00	1,465.33	2,442.28	20,452.99	160,043.62	13,568.21	113,627.69	0.00	127,195.90	5,146.30	24,361.60			
12/07/2024	2117.24.81.2405375			0.00	61.17	0.00	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.83	61.17		
15/07/2024	2117.24.81.2405385	VALORIZACION DE OBRA N° 07	565,308.31	0.00	49,520.08	11,270.18	39,801.94	655,030.52	62,612.13	216,121.91	0.00	278,734.03	275,111.57	99,692.21			
15/07/2024	2117.24.81.2405515			0.00	2,053.29	0.00	0.00	2,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,462.71	2,053.29		
					4,698,014.22	0.00	587,405.89	85,478.89	170,957.78	5,531,856.78	474,882.73	949,766.46	474,882.73	1,889,530.92	2,788,483.31	843,842.56	

C. PRINCIPAL	4,698,014.22
REINTEGRO	0.00
IGV.	843,842.56
MONTO PARCIAL	5,541,856.78
AUTORIZ Y PAGADO	93,040.95
ADELANTOS	0.00
IGV.	17,647.37
COSTO TOTAL DE OBRA	5,647,645.11

EFFECTIVO	2,788,483.31
AMORTIZAC. Y DSCOTOS	1,899,530.92
IGV.	843,842.56
MONTO PARCIAL	5,541,856.78
AUTORIZ Y PAGADO	93,040.95
ADELANTOS	0.00
IGV.	17,647.37
COSTO TOTAL DE OBRA	5,647,645.11

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000294 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 AGO 2024
ANEXO N° 02

OBRA "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E N°098 GRAN CHILIMASA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES".
CONTRATISTA : GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
CONTRATO DE OBRA N° : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°001-2023/GRT-CS-1(PRIMERA CONVOCATORIA) (06/09/2023)

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		4,786,055.18
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	4,688,014.33	
1.1.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	101,655.90	
1.1.3.- DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	-1,884.26	
1.1.4.- DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	-1,730.77	

1.2.- PAGADO		4,688,014.22
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	4,688,014.22	
1.2.2.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.3.- DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	0.00	
1.2.4.- DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	0.00	

SALDO A FAVOR DE GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 98,040.96

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		1,681,084.86
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	550,361.62	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	1,120,723.24	

2.2.- AMORTIZADO		1,681,084.86
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	550,361.62	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	1,120,723.24	

SALDO A FAVOR DE GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		861,489.93
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	861,489.93	
3.2.- PAGADO		843,842.56
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	843,842.56	

SALDO A FAVOR DE GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 17,647.37

IV.- RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO

4.1.- AUTORIZADO		560,361.62
4.1.1.- EN VALORIZACIONES DE OBRA-CONTRATO PRINCIPAL	560,361.62	
4.2.- DEVUELTO		0.00
4.2.1.- EN VALORIZACIONES DE OBRA-CONTRATO PRINCIPAL	0.00	

SALDO POR DEVOLVER A GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 560,361.62

V.- OTROS

5.1.- AUTORIZADO		-23,882.23
5.1.1.- OTRAS PENALIDADES	-23,882.23	
5.2.- RETENIDO		0.00
5.2.1.- OTRAS PENALIDADES	0.00	

SALDO EN CONTRA DE GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C -23,882.23

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	98,040.96
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	17,647.37
TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	S/. 115,688.33

RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 560,361.62

SALDO EN CONTRA DE GRUCONS J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C -23,882.23

Los importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 2076-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGD-SG., recepcionada el 23 de agosto del 2024

