



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

### VISTO:

Carta N.º 033-2024/CONSERLOG S.A.-G.G., recepcionada el 28 de octubre del 2024, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 30 de octubre del 2024, Oficio N.º 101-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 15 de noviembre del 2024., Carta N.º 150-2024-CONSORCIO NORSUR-JFRM ., recepcionada el 10 de diciembre del 2024, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 10 de diciembre del 2024, Carta N.º 054-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 12 de diciembre del 2024, Informe N.º 262-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionado el 16 de diciembre del 2024, Informe N.º 3120-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 17 de diciembre del 2024, Memorando N.º 4926-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 17 de diciembre del 2024, Memorando N.º 040-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 17 de diciembre del 2024, Informe N.º 033-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 19 de diciembre del 2024, Carta N.º 062-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-CAFN., de fecha 20 de diciembre del 2024, Informe N.º 826-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 20 de diciembre del 2024.

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Licitación Pública N.º 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N.º 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 30 de diciembre del 2020, entre el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. JIMMY ALEXANDER PACHECO MARCHAN, identificado con DNI N.º 00241749 y de la otra parte CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A, con RUC N.º 20367062283, con domicilio legal en CALLE LOS DIAMANTES 01 MZA O LOTE 06 URBANIZACION JOSE LISHNER TUDELA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES, debidamente representado por su Representante Legal EDUARDO SANCHEZ ESPEJO, con DNI 00326157, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", por un monto Contratado de S/ 2'679,511.73 (DOS MILLONES





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE CON 73/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO.

Que, mediante R.G.R N° 000213-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 27 de junio del 2024 se resuelve CONFORMAR, el Comité de Constatación y Verificación Física In Situ de metrados Realmente ejecutados en la OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", a fin de poder elaborar una liquidación de obra acorde, conforme a lo señalado en el RCLE, conformado por los siguientes profesionales, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Ing. VALERIA VALENTINA JIMENEZ ZARATE – Miembro e Ing. ARMANDO FERNANDO LEON QUIROZ – Veedor.

Que, mediante Acta Notarial Extraprotocolar de Constatación de hechos, de fecha 12 de julio del 2024, los integrantes del Comité de Constatación y Verificación física de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Ing. VALERIA VALENTINA JIMENEZ ZARATE - Miembro, el Ing. ARMANDO LEON QUIROZ en Calidad de veedor y SR EDUARDO SANCHEZ ESPEJO, Representante Legal de la empresa Contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A, luego de terminar el Recorrido de todas las Instalaciones y ambientes del local, los miembros del Comité y veedor, determinan los metrados de las partidas ejecutadas por el Contratista, asimismo manifiestan los siguiente: Que no se ha evidenciado unidad o Metrado alguno del Componente "Mobiliario y Equipamiento", deslindando cualquier tipo de responsabilidad frente a cualquier Vicio oculto que se presente, ello en virtud del Art. 208.17 del RLCE, finalmente se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el artículo 98° del Decreto Legislativo 1049, Ley del Notariado, la presente constituye un Acta Notarial Extra Protocolar, por lo que a Solicitud de los presentes se imprimen dos originales y se entrega a las partes intervinientes no existiendo matricidad de la misma en el Archivo Notarial. Habiendo culminada la diligencia solicitada, la Notaria de Tumbes Abogada Sylvana Gannina Arispe Albuquerque Da fe de la Misma.



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N. 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **26 DIC 2024**

Que, mediante Carta N.º 033-2024/CONSERLOG S.A.-G.G., recepcionada el 28 de octubre del 2024, el Representante Legal de la empresa contratista **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Final de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", determinado un costo total de la Obra de **S/ 2'564,432.04 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 04/100 SOLES)**, y un saldo de liquidación a favor de **S/ 315,453.41 (TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:

### RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTO FINAL RECALCULADO S/.	MONTO PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
<b>I.- LIQUIDACION DE LA OBRA</b>			
<b>A MONTO DE VALORIZACIÓN</b>	<b>1,856,411.72</b>	<b>1,651,451.32</b>	<b>204,960.40</b>
Contrato Principal de Obra	1,790,138.46	1,651,451.32	
Adicional de Obra N° 01	66,273.26		
<b>B REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA</b>	<b>189,211.84</b>	<b>130,628.25</b>	<b>58,583.59</b>
Contrato Principal de Obra	177,562.14	130,628.25	
Adicional de Obra N° 01	11,649.70	0.00	
<b>C DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>	<b>-17,347.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,347.06</b>
Por Adelanto Directo	-1,513.05	0.00	-1,513.05
Por Adelanto de Materiales	-15,834.01	0.00	-15,834.01
<b>D ADELANTOS OTORGADOS</b>	<b>681,201.28</b>	<b>-557,366.76</b>	<b>-123,834.52</b>
Adelanto Directo	227,046.75		
Amortizacion de Adelanto Directo		(227,076.50)	
Adelanto de Materiales	454,154.53		
Amortizacion de Adelanto de Materiales		(330,290.26)	
<b>E INTERES POR MORA EN PAGO DE VALORIZ</b>	<b>182.23</b>	<b>0.00</b>	<b>182.23</b>
Contrato Principal	182.23		182.23
<b>F MAYORES GASTOS GENERALES (160 DIAS)</b>	<b>144,788.76</b>	<b>0.00</b>	<b>144,788.76</b>
<b>G SUB TOTAL (A+B+C+E+F)</b>	<b>2,173,247.49</b>	<b>1,782,079.57</b>	<b>391,167.92</b>
<b>H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)</b>	<b>391,184.55</b>	<b>320,774.32</b>	<b>70,410.23</b>
<b>I COSTO 1</b>	<b>2,564,432.04</b>	<b>2,102,853.89</b>	<b>461,578.15</b>
<b>J EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K COSTO 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L PENALIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
POR DIAS DE RETRASO	0.00	0.00	0.00
<b>I COSTO TOTAL DE LA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA OBRA</b>	<b>2,564,432.04</b>	<b>2,102,853.89</b>	<b>461,578.15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,564,432.04</b>	<b>2,102,853.89</b>	<b>461,578.15</b>



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

<b>MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA</b>		461,578.15	
<b>SON: CUATROCIENTOS SESENTA UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 15/100 SOLES</b>			
<b>RESUMEN GENERAL</b>			
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:</b>			
cepto de Reajuste por Formula Polinomial, Adicionales, Saldo de Contrato Principal y Mayores Metrados EN EFECTIVO:		391,167.92	
DESCUENTO DE SALDO DE ADELANTO DE MATERIALES		(123,834.52)	
SUB TOTAL		267,333.40	
IGV(18%)		48,120.01	
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 315,453.41</b>	
<b>MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/ 315,453.41</b>	
<b>SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 SOLES</b>			
<b>DEVOLUCION DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO:</b>			
FIANZA del 10% CP		S/267,951.17	
FIANZA del 10% AD		S/7,820.24	
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 275,771.42</b>	
<b>DEVOLUCION FIANZA A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			
<b>SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 42/100 SOLES</b>			

### REAJUSTES RECALCULADOS

VAL	N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		Reajuste Va (k.)				Reajustes	
			Programado		Ejecutado			Mas de Pago siguiente a la Val	K	Programado		Ejecutado		Reajuste Rebalanceado	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado		
ESTRUCTURAS		ene-21	45,099.07	45,099.07	62,102.27	62,102.27	feb-21	1.000	3,888.12	3,888.12	6,732.39	6,732.39	6,732.39	6,732.39	
		feb-21	18,240.44	18,240.44	124,761.15	225,633.40	mar-21	1.078	11,820.15	15,918.27	9,733.89	16,422.85	9,733.89	16,422.85	
		mar-21	5,604.23	72,691.63	44,212.31	69,009.60	abr-21	1.003	47,603.39	54,511.64	55,539.95	51,599.19	29,535.91	84,000.00	
		abr-21	357,127.05	1,069,808.57	343,448.00	695,514.70	may-21	1.003	33,212.82	91,814.48	32,455.75	84,425.71	32,455.75	84,425.71	
		may-21	67,136.89	1,158,945.72	61,569.33	1,091,074.05	jun-21	1.116	7,703.72	99,401.28	7,140.00	91,545.62	7,140.00	91,545.62	
		jun-21	0.00	1,158,945.72	0.00	1,091,074.05	jul-21	1.125	0.00	99,401.28	0.00	91,545.62	0.00	91,545.62	
		jul-21	0.00	1,158,945.72	25,664.63	1,065,738.69	ago-21	1.132	0.00	99,401.28	0.00	91,545.62	0.00	91,545.62	
		ago-21	0.00	1,158,945.72	47,787.66	1,114,526.76	sep-21	1.145	0.00	99,401.28	0.00	91,545.62	0.00	91,545.62	
		septiembre-21	17,204.05	1,174,129.65	23,597.23	1,164,494.11	oct-21	1.139	2,374.16	101,775.32	6,824.11	108,759.16	6,824.11	108,759.16	
		octubre-21	0.00	1,174,129.65	0.00	1,164,494.11	nov-21	1.141	0.00	101,775.32	0.00	108,759.16	0.00	108,759.16	
		noviembre-21	0.00	1,174,129.65	0.00	1,164,494.11	dic-21	1.120	0.00	101,775.32	0.00	108,759.16	0.00	108,759.16	
		diciembre-21	0.00	1,174,129.65	0.00	1,164,494.11	ene-22	1.147	0.00	101,775.32	0.00	108,759.16	0.00	108,759.16	
		enero-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,164,494.11	feb-22	1.137	0.00	101,775.32	0.00	108,759.16	0.00	108,759.16	
		febrero-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,164,494.11	mar-22	1.130	0.00	101,775.32	0.00	108,759.16	0.00	108,759.16	
		marzo-22	0.00	1,174,129.65	730.00	1,165,234.09	abr-22	1.164	0.00	101,775.32	121.34	108,880.50	121.34	108,880.50	
		abr-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,165,234.09	may-22	1.178	0.00	101,775.32	0.00	108,880.50	0.00	108,880.50	
		may-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,165,234.09	jun-22	1.182	0.00	101,775.32	0.00	108,880.50	0.00	108,880.50	
		jun-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,165,234.09	jul-22	1.203	0.00	101,775.32	0.00	108,880.50	0.00	108,880.50	
		jul-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,165,234.09	ago-22	1.155	0.00	101,775.32	0.00	108,880.50	0.00	108,880.50	
		agosto-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,165,234.09	sep-22	1.229	0.00	101,775.32	0.00	108,880.50	0.00	108,880.50	
		septiembre-22	0.00	1,174,129.65	0.00	1,165,234.09	oct-22	1.218	0.00	101,775.32	0.00	108,880.50	0.00	108,880.50	
		octubre-22	6,487.07	1,180,616.72	0.00	1,165,234.09	nov-22	1.210	1,322.29	103,197.69	0.00	108,880.50	0.00	108,880.50	
		noviembre-22	15,179.07	1,195,795.79	8,822.03	1,191,115.07	dic-22	1.205	3,128.58	106,264.63	1,832.19	110,714.23	1,832.19	110,714.23	
		diciembre-22	0.00	1,195,795.79	1,699.50	1,192,815.28	ene-23	0.002	0.00	105,334.61	0.00	110,714.23	0.00	110,714.23	
		SALDO DE OBRA	0.00	1,195,825.91	1,699.50	1,192,815.28					0.00	110,714.23	0.00	110,714.23	
		<b>TOTAL</b>												110,714.23	

VAL	N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		Reajuste Va (k.)				Reajustes	
			Programado		Ejecutado			Mas de Pago siguiente a la Val	K	Programado		Ejecutado		Reajuste Rebalanceado	
			Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado		
ARQUITECTURA		ene-21	75,259.66	75,259.66	28,681.81	28,681.81	feb-21	1.063	4,741.32	4,741.32	1,822.60	1,822.60	1,822.60	1,822.60	
		feb-21	0.00	75,259.66	15,848.16	43,530.00	mar-21	1.073	0.00	4,741.32	1,668.55	2,001.24	1,668.55	2,001.24	
		marzo-21	17,259.13	92,518.79	73,684.97	117,075.24	abr-21	1.059	1,263.69	6,129.01	5,910.62	8,818.84	6,129.01	8,818.84	
		abr-21	15,044.58	107,563.37	31,639.45	148,714.70	may-21	1.056	5,675.93	11,804.94	2,720.20	11,500.81	2,720.20	11,500.81	
		may-21	20,652.38	128,215.75	45,800.66	194,515.37	jun-21	1.050	3,826.83	15,631.77	4,559.37	16,060.18	4,559.37	16,060.18	
		jun-21	0.00	128,215.75	0.00	194,515.37	jul-21	1.056	0.00	15,631.77	0.00	16,060.18	0.00	16,060.18	
		jul-21	16,781.34	145,000.00	45,800.66	240,316.03	ago-21	1.141	1,820.51	17,458.83	5,115.24	21,170.73	5,115.24	21,170.73	
		ago-21	0.00	145,000.00	132,109.88	372,425.92	sep-21	1.121	0.00	17,458.83	15,995.31	27,459.44	15,995.31	27,459.44	
		septiembre-21	119,700.52	364,700.52	73,302.63	445,703.15	oct-21	1.114	13,654.00	21,141.85	6,358.53	45,124.23	6,358.53	45,124.23	
		octubre-21	41,054.59	375,935.62	0.00	445,703.15	nov-21	1.115	4,722.33	35,934.15	0.00	45,124.23	0.00	45,124.23	
		noviembre-21	0.00	375,935.62	0.00	445,703.15	dic-21	1.124	0.00	35,934.15	0.00	45,124.23	0.00	45,124.23	
		diciembre-21	0.00	375,935.62	0.00	445,703.15	ene-22	1.120	0.00	35,934.15	0.00	45,124.23	0.00	45,124.23	
		enero-22	0.00	375,935.62	0.00	445,703.15	feb-22	1.120	0.00	35,934.15	0.00	45,124.23	0.00	45,124.23	
		febrero-22	0.00	375,935.62	0.00	445,703.15	mar-22	1.117	0.00	35,934.15	0.00	45,124.23	0.00	45,124.23	
		marzo-22	0.00	375,935.62	78,933.69	524,636.84	abr-22	1.124	0.00	35,934.15	0.769.23	56,327.83	0.769.23	56,327.83	
		abr-22	0.00	375,935.62	0.00	524,636.84	may-22	1.122	0.00	35,934.15	0.00	56,327.83	0.00	56,327.83	
		may-22	0.00	375,935.62	0.00	524,636.84	jun-22	1.131	0.00	35,934.15	0.00	56,327.83	0.00	56,327.83	
		jun-22	0.00	375,935.62	0.00	524,636.84	jul-22	1.144	0.00	35,934.15	0.00	56,327.83	0.00	56,327.83	
		jul-22	0.00	375,935.62	0.00	524,636.84	ago-22	1.171	0.00	35,934.15	0.00	56,327.83	0.00	56,327.83	
		agosto-22	0.00	375,935.62	0.00	524,636.84	sep-22	1.171	0.00	35,934.15	0.00	56,327.83	0.00	56,327.83	
		septiembre-22	0.00	375,935.62	0.00	524,636.84	oct-22	1.171	0.00	35,934.15	0.00	56,327.83	0.00	56,327.83	
		octubre-22	18,143.42	394,147.83	0.00	524,636.84	nov-22	1.110	8,289.25	39,039.42	0.00	56,327.83	0.00	56,327.83	
		noviembre-22	143,170.31	537,318.14	31,522.43	558,840.57	dic-22	1.168	24,093.02	63,042.44	3,254.77	60,287.67	3,254.77	60,287.67	
		diciembre-22	89,891.46	727,209.71	0.00	558,840.57	ene-23	1.109	32,271.64	85,314.11	0.00	60,287.67	0.00	60,287.67	
		SALDO DE OBRA	0.00	727,209.71	169,657.94	727,209.71								60,287.67	
		<b>TOTAL</b>												60,287.67	



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **26 DIC 2024**

VAL N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		Rajuste Vx (K)				Resjustes		
		Programado		Ejecutado			Índice de Pago (último a la)	K	Programado		Ejecutado		Resjustes		
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>															
VAL 01	enero-21	0.00	0.00	0.00	0.00	feb-21	1.075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VAL 02	febrero-21	0.00	0.00	0.00	0.00	mar-21	1.027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VAL 03	marzo-21	9,022.23	9,022.23	0.00	0.00	abr-21	1.037	875.16	875.16	0.00	0.00	875.16	875.16	0.00	
VAL 04	abril-21	1,265.67	10,307.90	8,105.26	6,105.26	may-21	1.103	132.42	1,007.58	624.64	624.64	624.64	624.64	0.00	
VAL 05	mayo-21	4,651.54	14,959.44	1,300.60	9,435.86	jun-21	1.118	478.28	1,485.86	1,651.91	1,651.91	1,651.91	1,651.91	0.00	
VAL 06	junio-21	0.00	14,959.44	0.00	9,435.86	jul-21	1.158	0.00	1,651.91	0.00	0.00	1,651.91	1,651.91	0.00	
VAL 07	julio-21	0.00	14,959.44	758.27	10,255.13	ago-21	1.198	0.00	1,455.00	1,112.54	1,112.54	1,112.54	1,112.54	0.00	
VAL 08	agosto-21	0.00	14,959.44	994.06	11,250.19	sep-21	1.183	0.00	1,455.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	
VAL 09	septiembre-21	5,653.02	20,612.46	375.76	11,625.95	oct-21	1.183	1,000.40	2,516.00	687.5	1,354.55	687.5	1,354.55	0.00	
VAL 10	octubre-21	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	nov-21	1.183	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 01	enero-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	dic-21	1.200	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 02	febrero-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	ene-22	1.200	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 03	marzo-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	feb-22	1.200	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 04	abril-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	mar-22	1.210	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 05	mayo-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	abr-22	1.224	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 06	junio-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	may-22	1.225	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 07	julio-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	jun-22	1.225	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 08	agosto-22	0.00	20,612.46	0.00	11,625.95	jul-22	1.225	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 09	septiembre-22	5,158.25	25,770.71	0.00	11,625.95	ago-22	1.225	0.00	2,516.00	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 10	octubre-22	15,661.81	41,432.52	0.00	11,625.95	sep-22	1.250	2,655.55	7,171.30	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 01	noviembre-22	16,503.92	57,936.44	0.00	11,625.95	oct-22	1.250	2,655.55	7,171.30	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 02	diciembre-22	0.00	57,936.44	0.00	11,625.95	nov-22	1.250	2,655.55	7,171.30	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
VAL 03	enero-23	0.00	57,936.44	0.00	11,625.95	dic-22	1.250	2,655.55	7,171.30	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55	0.00	
<b>BAJO DE OBRA</b>															
<b>TOTAL</b>		0.00	69,324.21	30,452.21	50,724.12									1,354.55	

VAL N°	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		Rajuste Vx (K)				Resjustes		
		Programado		Ejecutado			Índice de Pago (último a la)	K	Programado		Ejecutado		Resjustes		
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>															
VAL 01	enero-21	0.00	0.00	0.00	0.00	feb-21	1.062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VAL 02	febrero-21	0.00	0.00	0.00	0.00	mar-21	1.060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VAL 03	marzo-21	0.00	0.00	545.17	545.17	abr-21	1.034	0.00	0.00	45.19	45.19	45.19	45.19	0.00	
VAL 04	abril-21	0.00	0.00	2,581.75	3,126.94	may-21	1.123	0.00	0.00	317.55	303.85	317.55	303.85	0.00	
VAL 05	mayo-21	10,625.63	10,625.63	1,743.26	4,871.91	jun-21	1.139	1,434.10	1,434.10	242.25	603.94	242.25	603.94	0.00	
VAL 06	junio-21	0.00	10,625.63	0.00	4,871.91	jul-21	1.159	0.00	1,454.10	0.00	603.94	0.00	603.94	0.00	
VAL 07	julio-21	63,933.57	74,559.20	719.91	5,591.82	ago-21	1.178	11,441.75	12,936.65	107.19	731.12	107.19	731.12	0.00	
VAL 08	agosto-21	0.00	74,559.20	5,591.82	11,337.57	sep-21	1.182	0.00	12,936.65	1,152.57	1,152.57	1,152.57	1,152.57	0.00	
VAL 09	septiembre-21	4,823.04	79,382.24	6,548.57	20,924.04	oct-21	1.170	803.40	13,739.34	1,728.62	3,542.72	1,728.62	3,542.72	0.00	
VAL 10	octubre-21	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	nov-21	1.187	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 01	enero-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	dic-21	1.188	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 02	febrero-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	ene-22	1.174	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 03	marzo-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	feb-22	1.164	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 04	abril-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	mar-22	1.169	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 05	mayo-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	abr-22	1.173	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 06	junio-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	may-22	1.169	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 07	julio-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	jun-22	1.184	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 08	agosto-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	jul-22	1.216	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 09	septiembre-22	0.00	79,382.24	0.00	20,924.04	ago-22	1.209	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 10	octubre-22	43,257.23	122,639.47	5,051.45	25,975.42	sep-22	1.220	0.00	13,739.34	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 01	noviembre-22	10,934.43	133,573.90	0.00	25,975.42	oct-22	1.230	2,590.02	16,307.30	0.00	3,542.72	0.00	3,542.72	0.00	
VAL 02	diciembre-22	31,012.54	164,586.44	0.00	25,975.42	nov-22	1.224	6,626.63	22,933.93	1,131.53	4,674.25	1,131.53	4,674.25	0.00	
VAL 03	enero-23	0.00	164,586.44	0.00	25,975.42	dic-22	1.224	6,626.63	22,933.93	0.00	4,674.25	0.00	4,674.25	0.00	
<b>BAJO DE OBRA</b>															
<b>TOTAL</b>		0.00	152,342.21	169,384.93	152,342.21									4,674.25	

### INTERESES POR EL PAGO ATRASADO DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA

DESCRIPCION	MONTO NETO SIN IGV	FECHA DE PAGO REAL	FECHA DE PAGO LEGAL	N.º DE DIAS DE ATRASO	FACTORES LEGALES		INTERESES
					FECHA REAL	FECHA LEGAL	
VAL. 01 CP	151						
Distribucion	151						
VAL. 02 CP	112,917.81	20/03/2021	28/03/2021	9	7.6276	7.79201	13.79
Distribucion	112,917.81						
VAL. 03 CP	143,487.87						
Distribucion	143,487.87						
VAL. 04 CP	559,258.03	01/01/2021	30/01/2021	6	7.60739	7.60074	64.76
Distribucion	559,258.03						
VAL. 05 CP	141,769.70						
Distribucion	141,769.70						
VAL. 06 CP	62,630.32	20/01/2021	31/01/2021	22	7.81614	7.81252	54.46
Distribucion	62,630.32						
VAL. 07 CP	192,715.12						
Distribucion	192,715.12						
VAL. 08 CP	255,939.22						
Distribucion	255,939.22						
<b>TOTAL</b>							

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

CUARO DE PAGOS EFECTUADOS DE VALORIZACIONES:

Fecha Pago	CP No.	No. Valoriz.	Monto VALORIZADO PAGADO	Total	Amortizaciones Ad. Directo SIN IGV	Adelantos Materiales SIN IGV	Monto Neto	Pago IGV	Pago Covid-19	Total Dcto.	Ret. Fiel Cump.	Multa	MONTO RECIBIDO
ADDEL. MATERIALES Asistencia de mantenimiento		A. MATERIALES 355.002.05					454.154.53	81.747.82					535.902.35
Destrucción:		A. Directo 357.012.17	454.154.53				297.096.75	49.866.42					297.516.17
VALO. 01 CP Destrucción:	184	Val. N.º-01 112.843.96	297.046.75				99.929.40	17.667.47				0.00	117.917.87
VALO. 02 CP Destrucción:	156	Val. N.º-02 117.917.87	111.033.78				125.820.31	22.047.64				0.00	146.867.97
VALO. 03 CP Destrucción:	208	Val. N.º-03 148.457.27	139.859.35				405.914.35	64.044.51				0.00	509.958.83
VALO. 04 CP Destrucción:	514	Val. N.º-04 518.793.72	518.793.72				130.143.88	21.025.00			0.00		141.760.70
VALO. 05 CP Destrucción:	576	Val. N.º-05 141.760.70	391.657.78				78.691.97	14.164.53			0.00	0.00	92.856.52
VALO. 06 CP Destrucción:	773	Val. N.º-06 112.417.10	112.417.10				52.701.81	3.374.33			0.00	0.00	61.480.14
VALO. 07 CP Destrucción:	1075	Val. N.º-07 174.659.16	174.659.16				174.659.16	31.417.05			0.00		206.076.23
VALO. 08 CP Destrucción:	1222	Val. N.º-08 49.866.94	249.341.69				37.874.02	6.017.32			0.00		44.891.34
PAGO DE REAJUSTES Destrucción:	1626	REAJUSTES 130.629.25	130.629.25				130.629.25	20.512.09			0.00		151.141.34
Total:			1.651.451.32	0.00	105.145.14	350.200.25	1.307.955.35	564.542.10		0.00	0.00	0.00	1.818.240.12





## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **26 DIC 2024**

### CUADRO DE PAGOS AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES:

Nº	FECHA	MONTO	AMORTIZACION DEL ADELANTO (SIN IGV)		
			DEL MES	SALDO	% AMORTIZADO
				<b>454,154.53</b>	
1	VALO. 01 CP	111,033.78	0.00	454,154.53	0.00%
2	VALO. 02 CP	139,800.35	0.00	454,154.53	0.00%
3	VALO. 03 CP	518,793.72	0.00	454,154.53	0.00%
4	VALO. 04 CP	391,527.78	232,231.12	221,923.41	51.13%
5	VALO. 05 CP	112,417.10	22,483.42	199,439.99	4.95%
6	VALO. 06 CP	74,431.16	14,886.23	184,553.76	3.28%
7	VALO. 07 CP	249,341.69	49,868.34	134,685.42	10.98%
8	VALO. 08 CP	54,105.74	10,821.15	123,864.27	2.38%
	TOTAL		<b>330,290.26</b>	<b>123,864.27</b>	<b>72.73%</b>

### CUADRO DE PAGOS AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO:

Nº	FECHA	AMORTIZACION DEL ADELANTO SIN IGV			
		DEL MES	AMORTIZADO	SALDO	% AMORTIZADO
				<b>227,046.75</b>	
1	VALO. 01 CP	111,033.78	11,103.38	215,943.37	4.89%
2	VALO. 02 CP	139,800.35	13,980.04	201,963.33	6.16%
3	VALO. 03 CP	518,793.72	51,879.37	150,083.96	22.85%
4	VALO. 04 CP	391,527.78	39,152.78	110,931.18	17.24%
5	VALO. 05 CP	112,417.10	11,241.71	99,689.47	4.95%
6	VALO. 06 CP	74,431.16	7,443.12	92,246.35	3.28%
7	VALO. 07 CP	249,341.69	24,934.17	67,312.18	10.98%
8	VALO. 08 CP	54,105.74	5,410.57	61,901.61	2.38%
	VOUCHER 01		29,661.02	32,240.59	13.06%
	VOUCHER 02		25,423.73	6,816.86	11.20%
	VOUCHER 03		6,846.61	-29.75	3.02%
	TOTAL	<b>1,651,451.32</b>	<b>227,076.50</b>	<b>-29.75</b>	<b>100.01%</b>



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

CÁLCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES

I. CALCULO DEL GASTO GENERAL DIARIO						
1.00	GASTOS GENERALES VARIABLES DEL PRESUPUESTO (VALOR REFERENCIAL)					140,000.00
2.00	FACTOR DE RELACION			1.00000		140,000.00
3.00	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA					160.00
4.00	GASTO GENERAL DIARIO SIN AFECTAR DEL Ip/lo (g)					875.00
5.00	TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES					144,788.76

II.- DETERMINACION DE LOS GASTOS GENERALES				
A.-	AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS		Mes Que Ocurre La Causal	Nº dias a reconocer
1.00	Ampliación de Plazo N° 01	Res. N°000139-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	feb-21	4
2.00	Ampliación de Plazo N° 03	ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES N°144	feb-21	40
3.00	Ampliación de Plazo N° 06	Res. N°000303-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	feb-21	40
4.00	Ampliación de Plazo N° 07	Res. N°000391-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	ago-21	8
5.00	Ampliación de Plazo N° 08	Res. N°000002-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	ago-21	68
<b>TOTAL DIAS CALENDARIO</b>				<b>160</b>

B.- CALCULO GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO (Art. N° 203 del D.S. N° 184-2008-EF)						
Concepto	K	lo	g	g * Ip/lo	Nº dias	MYGG
feb-21 Ampliación de Plazo N° 01	472.57	464.67	875.00	889.88	4	3,559.50
feb-21 Ampliación de Plazo N° 03	472.57	464.67	875.00	889.88	40	35,595.05
feb-21 Ampliación de Plazo N° 06	472.57	464.67	875.00	889.88	40	35,595.05
ago-21 Ampliación de Plazo N° 07	489.40	464.67	875.00	921.57	8	7,372.54
ago-21 Ampliación de Plazo N° 08	489.40	464.67	875.00	921.57	68	62,666.62
<b>TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES A RECONOCER</b>						<b>144,788.76</b>

lo = es el indice del presupuesto solo indice 39 que son gastos generales  
Ip= es el indice de cada mes de la ampliacion de plazo siempre en la 39 GG





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES

FORMULA UNICA									
Desde:									
D	=	Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales							
A	=	Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = CI x V							
CI	=	Coeficiente de incidencia del material que se dio adelanto							
V	=	Valorización Bruta							
Imr	=	Índice de precio del material a la fecha del reajuste							
Ima	=	Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto							
Imo	=	Índice de precio del material a la fecha efectiva del Presupuesto Base							
<b>ESTRUCTURAS</b>									
MATERIAL		VALORIZACION			Adel. Utilizado (A)	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D)
		Nº	Fecha	Monto (V)	A = CI x V				D = (Imo - Imr) x A
<b>CEMENTO TIPO I</b>									
IU	=	21	enero-21	92,102.27	10,873.35	160,752.52	170,079.22	367.30	0.00
Adelanto (Am)	=		febrero-21	124,751.19	16,217.85	170,079.22	153,891.57	367.30	0.00
Ima (ABRIL-2021)	=		marzo-21	444,212.34	57,747.60	153,891.57	98,113.97	367.30	0.00
Imo (JUN-2020)	=		abril-21	348,448.90	45,298.35	98,113.97	50,816.61	367.30	0.00
Am (Ino/Ima)	=	SI	mayo-21	61,559.35	8,002.72	50,816.61	42,912.85	367.30	0.00
CI	=	0.120	junio-22	25,694.83	3,336.43	42,912.85	39,476.47	367.30	0.00
			agosto-22	47,797.88	6,213.72	39,476.47	33,202.74	367.30	0.00
			septiembre-22	49,957.35	6,494.46	33,202.74	26,708.29	367.30	0.00
									SI. 0.00
<b>ACERO CORRUGADO</b>									
IU	=	03	enero-21	92,102.27	9,538.84	92,325.95	83,797.32	749.10	-187.80
Adelanto (Am)	=		febrero-21	124,751.19	12,974.12	83,797.32	70,813.16	749.10	-234.00
Ima (ABRIL-2021)	=		marzo-21	444,212.34	46,108.06	70,813.16	24,815.11	769.27	0.00
Imo (JUN-2020)	=		abril-21	348,448.90	30,238.00	24,815.11	-11,023.50	767.70	485.83
Am (Ino/Ima)	=	SI	mayo-21	61,559.35	6,402.17	-11,023.50	-18,026.75	768.31	416.33
CI	=	0.104	junio-22	25,694.83	2,689.14	-18,026.75	-20,594.89	819.35	284.14
			agosto-22	47,797.88	4,970.88	-20,594.89	-25,665.87	818.31	520.59
			septiembre-22	49,957.35	5,105.56	-25,665.87	-30,861.43	798.69	350.24
									SI. 1,594.13
<b>MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINTERIA</b>									
IU	=	43	enero-21	92,102.27	6,403.68	-122,494.80	-128,698.87	802.68	450.05
Adelanto (Am)	=		febrero-21	124,751.19	9,730.50	-128,698.87	-138,629.46	825.58	1,146.09
Ima (ABRIL-2021)	=		marzo-21	444,212.34	34,648.56	-138,629.46	-173,278.03	840.21	4,907.76
Imo (JUN-2020)	=		abril-21	348,448.90	27,179.01	-173,278.03	-200,457.04	851.20	4,359.30
Am (Ino/Ima)	=	SI	mayo-21	61,559.35	4,801.83	-200,457.04	-205,258.67	857.55	842.83
CI	=	0.070	junio-22	25,694.83	2,001.85	-205,258.67	-207,260.53	860.58	434.57
			agosto-22	47,797.88	3,729.23	-207,260.53	-210,989.76	892.43	889.05
			septiembre-22	49,957.35	3,898.67	-210,989.76	-214,885.43	899.60	979.63
									SI. 14,239.88
<b>ARQUITECTURA</b>									
MATERIAL		VALORIZACION			Adel. Utilizado (A)	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D)
		Nº	Fecha	Monto (V)	A = CI x V				D = (Imo - Imr) x A
<b>CEMENTO TIPO II</b>									
IU	=	21	enero-21	28,931.51	3,608.88	76,070.31	73,070.43	367.30	0.00
Adelanto (Am)	=		febrero-21	15,040.10	1,505.11	73,070.43	71,505.32	367.30	0.00
Ima (ABRIL-2021)	=		marzo-21	73,994.97	7,695.48	71,505.32	63,809.84	367.30	0.00
Imo (JUN-2020)	=		abril-21	31,593.45	3,276.35	63,809.84	60,533.48	367.30	0.00
Am (Ino/Ima)	=	SI	mayo-21	46,930.98	4,880.82	60,533.48	58,952.66	367.30	0.00
CI	=	0.094	junio-22	46,093.22	4,792.65	58,952.66	60,890.01	367.30	0.00
			agosto-22	132,109.00	13,730.44	60,890.01	37,120.57	367.30	0.00
			septiembre-22	73,302.88	7,823.50	37,120.57	20,497.07	367.30	0.00
									SI. 0.00
<b>TOTAL A DEDUCIR ADELANTO - FORMULA UNICA</b>									SI/15,634.01
<b>TOTAL</b>									SI/ 15,834.01



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

DESCRIPCION		2,270,772.65		227,046.75		08.01.2021	
MONTO CONT.(s/IGV) = C:		ADELANTO EN EFECTIVO		DEL CONTRATO			
ADEL. EFECT.(s/IGV) = A:		A		C			
Pago de Adelanto Directo =		227,077.27		2,270,772.65			
SIM						D = V * A/C * (K / Ka-1)	
TOTALES							
VALORIZACION		MONTOS S/IGV		Coeficientes del Mes		DEDUCCION	
No.	MES	MONTO VALORIZADO	MONTO AMORTIZADO	Reajuste	Pago del Adel.		
FORMULA 01		V	VA	K	Efectivo Ka	D	
1	VALO. 01 CP	82,102.27	8,210.23	1.082	1.092	-75.19	
2	VALO. 02 CP	124,751.19	12,475.12	1.078	1.092	-159.94	
3	VALO. 03 CP	444,212.34	44,421.33	1.080	1.092	-488.15	
4	VALO. 04 CP	348,448.90	34,844.89	1.093	1.092	31.91	
5	VALO. 05 CP	61,559.35	6,155.94	1.116	1.092	135.30	
6	VALO. 06 CP	25,664.63	2,566.48	1.132	1.092	1,210.17	
7	VALO. 07 CP	249,341.69	24,934.17	1.145	1.092	227.93	
8	VALO. 08 CP	54,105.74	5,410.57	1.136	1.092	-976.03	
TOTAL			139,029.00				
VALORIZACION		MONTOS S/IGV		Coeficientes del Mes		DEDUCCION	
No.	MES	MONTO VALORIZADO	MONTO AMORTIZADO	Reajuste	Pago del Adel.		
FORMULA 02		V	V	K	Efectivo Ka	D	
1	VALO. 01 CP	28,931.51	2,893.15	1.053	1.092	-7.68	
2	VALO. 02 CP	15,049.15	1,504.93	1.073	1.092	-2.62	
3	VALO. 03 CP	73,994.97	7,399.50	1.080	1.092	-8.13	
4	VALO. 04 CP	31,803.45	3,150.35	1.086	1.092	-1.73	
5	VALO. 05 CP	46,930.98	4,693.10	1.096	1.092	1.72	
6	VALO. 06 CP	46,083.22	4,608.32	1.111	1.092	8.02	
7	VALO. 07 CP	132,109.99	13,210.99	1.121	1.092	0.00	
8	VALO. 08 CP	73,302.88	7,330.28	1.114	1.092	0.00	
TOTAL			24,249.34			10.42	
VALORIZACION		MONTOS S/IGV		Coeficientes del Mes		DEDUCCION	
No.	MES	MONTO VALORIZADO	MONTO AMORTIZADO	Reajuste	Pago del Adel.		
FORMULA 03		V	V	K	Efectivo Ka	D	
1	VALO. 01 CP	0.00	-	1.075	1.092	0.00	
2	VALO. 02 CP	0.00	-	1.037	1.092	0.00	
3	VALO. 03 CP	0.00	-	1.097	1.092	0.00	
4	VALO. 04 CP	8,105.26	810.35	1.103	1.092	0.92	
5	VALO. 05 CP	1,363.63	136.23	1.118	1.092	0.32	
6	VALO. 06 CP	756.27	75.63	1.156	1.092	0.44	
7	VALO. 07 CP	994.96	-	1.183	1.092	0.00	
8	VALO. 08 CP	375.70	-	1.183	1.092	0.00	
TOTAL			1,022.21			-1.58	
VALORIZACION		MONTOS S/IGV		Coeficientes del Mes		DEDUCCION	
No.	MES	MONTO VALORIZADO	MONTO AMORTIZADO	Reajuste	Pago del Adel.		
FORMULA 04		V	V	K	Efectivo Ka	D	
1	VALO. 01 CP	0.00	-	1.062	1.092	0.00	
2	VALO. 02 CP	0.00	-	1.092	1.092	0.00	
3	VALO. 03 CP	549.17	54.92	1.084	1.092	-0.04	
4	VALO. 04 CP	2,581.79	258.18	1.123	1.092	0.73	
5	VALO. 05 CP	1,740.95	174.10	1.138	1.092	0.72	
6	VALO. 06 CP	710.57	89.92	1.179	1.092	0.00	
7	VALO. 07 CP	5,805.09	-	1.190	1.092	0.00	
8	VALO. 08 CP	9,545.37	-	1.179	1.092	0.00	
TOTAL			677.11			-2.14	
VALORIZACION		MONTOS S/IGV		Coeficientes del Mes		DEDUCCION	
No.	MES	MONTO VALORIZADO	MONTO AMORTIZADO	Reajuste	Pago del Adel.		
VOUCHERS		V	VA	K	Efectivo Ka	D	
	VOUCHER 01	29,661.02	29,661.02	1.186	1.092	255.32	
	VOUCHER 02	25,423.73	25,423.73	1.186	1.092	218.85	
	VOUCHER 03	8,079.90	8,079.90	1.186	1.092	69.55	
TOTAL			63,164.65			-645.72	
TOTAL						-1,513.05	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 000431-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 JUL 2024

CÁLCULO DE LOS "K" DE REAJUSTES MENSUAL DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01

FORMULA POLINOMICA DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01  
ESTRUCTURAS

$$K = 0.174 \cdot (MOR / MBO) + 0.201 \cdot (PT / PLO) + 0.542 \cdot (TBO / TBO) + 0.087 \cdot (SGUR / SGUR)$$

MONEDERO	SIMBOLO	U	ELEMENTO	%	COEFIC.	BASE	dic-21	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22		
1	MO	47	MANO DE OBRA NC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.174	279.59	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53
2	PT	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	100.000%	0.201	449.11	492.74	521.23	539.22	547.56	553.99	563.21	570.59	579.90	589.02	598.89	608.69	618.40	628.03	637.59	647.08	656.50	665.87	675.19	684.46	693.68	702.85	711.97	721.04	730.06	739.03	747.95	756.82
3	TB	65	TUBERIA DE AERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	100.000%	0.542	354.79	384.80	397.43	394.51	299.26	302.24	312.49	313.68	319.59	326.44	333.24	340.00	346.72	353.40	360.04	366.64	373.20	379.72	386.20	392.64	399.04	405.40	411.72	418.00	424.24	430.44	436.60	442.72
4	GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.087	454.87	473.17	472.57	476.54	476.04	477.31	479.79	484.03	488.40	492.89	497.48	502.07	506.66	511.25	515.84	520.43	525.02	529.61	534.20	538.79	543.38	547.97	552.56	557.15	561.74	566.33	570.92	
TOTAL					1.000	K=	1.087	1.104	1.149	1.160	1.151	1.180	1.188	1.201	1.223	1.228	1.235	1.254	1.264	1.266	1.250	1.272	1.282	1.288	1.299	1.302	1.317	1.322	1.329	1.329	1.325		

RESOLUCION LEAFUTURAL N°225-2021-LINE (CODIGO 47) INDICE MANO DE OBRA JUL-JUL-AGO

CRONOGRAMA VALORIZADO ADICIONAL DE OBRA Nº 01

PARTIDA	DESCRIPCION	UN	PRELIMINAR SL	dic-21	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22				
01.00.00	MANO DE OBRA																															
01.02.00	MANO DE OBRA NC. LEYES SOCIALES																															
01.02.01	MANO DE OBRA NC. LEYES SOCIALES	UD	960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.02.02	REAJUSTE DE TUBERIAS DE PASTA DE CEMENTO	m3	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.03	REAJUSTE DE TUBERIAS DE AEROS NEGROS	m3	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.04	REAJUSTE DE TUBERIAS DE PVC PARA AGUA	m3	793.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.05	REAJUSTE DE TUBERIAS DE AEROS NEGROS	m3	299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.06	REAJUSTE DE TUBERIAS DE PVC PARA AGUA	kg	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.07	REAJUSTE DE TUBERIAS DE AEROS NEGROS	m2	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.02	TOTAL COSTO DIRECTO	UD	56174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.03	REAJUSTE DE TUBERIAS DE AEROS NEGROS	UD	846.129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.04	REAJUSTE DE TUBERIAS DE PVC PARA AGUA	UD	54.379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.05	REAJUSTE DE TUBERIAS DE AEROS NEGROS	UD	205.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.06	REAJUSTE DE TUBERIAS DE PVC PARA AGUA	UD	306.273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.07	REAJUSTE DE TUBERIAS DE AEROS NEGROS	UD	150.542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.08	REAJUSTE DE TUBERIAS DE PVC PARA AGUA	UD	511.125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.09	REAJUSTE DE TUBERIAS DE AEROS NEGROS	UD	173.254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.11.10	REAJUSTE DE TUBERIAS DE PVC PARA AGUA	UD	72.524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N. 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 30 de octubre del 2024, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A**, para su revisión y trámite correspondiente.

Que, mediante Oficio N° 101-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 15 de noviembre del 2024, el Subgerente de Obras Ing. **José Olegario García Flores**, remite al SR. Jorge Fernando Rodríguez Mallqui- Representante Común del **CONSORCIO NORSUR**, la documentación presentada por la empresa contratista **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A**, mediante Carta N° 033-2024/CONSERLOG S.A.-G.G, para que proceda con la revisión, evaluación, elaboración y/o recalcule de la Liquidación Técnico del Contrato de Ejecución de OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Licitación Pública N° 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), todo ello deberá realizarlo dentro de los plazos establecidos en el Reglamento, a partir de notificada la presente, sin embargo se solicita sea diligente al momento de alcanzar su pronunciamiento a la Entidad teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 8.1.5 del punto 8.1 de la **DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG**, denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES", referido al PLAZO ESTABLECIDO CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS, para alcanzar el informe técnico de la liquidación.

Que, mediante Carta N.° 150-2024-CONSORCIO NORSUR-JFRM., recepcionada el 10 de diciembre del 2024, el Representante Común de la empresa contratista **CONSORCIO NORSUR**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación de Obra Revisada de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", determinado un costo total de la Obra de S/ 2'375,823.92 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 92/100 SOLES), y un saldo de liquidación en contra de S/ 4,986.41 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 41/100 SOLES),



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº00431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GR-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

y la aplicación de otras penalidades por el monto de S/ 226,311.93 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON 93/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION:

CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	SALDO MONTO
<b>A) DE LAS VALORIZACIONES</b>	<b>1,801,201.92</b>	<b>1,701,104.44</b>	<b>100,097.48</b>
PRESUPUESTO PRINCIPAL	2,270,772.65		
PRESUPUESTO DE METRADOS NO EJECUTADOS INCL DEDUCTIVO	535,843.99		
PRESUPUESTO ADICIONAL	66,273.26	49,653.12	
MONTO PAGODAD POR VALORIZACION PRINCIPAL		1,156,015.92	
MONTO PAGADO ADELANTOS - SALDO DE AMORTIZACION		495,435.41	
<b>B) REAJUSTES DE PRECIOS (VALORIZACION DE REAJUSTE)</b>	<b>160,702.25</b>	<b>130,735.03</b>	<b>29,967.21</b>
Reajustes Principal	144,424.46	130,735.03	
Reajustes Adicional N° 01	16,277.78	0.00	
<b>C) ADELANTOS OTORGADOS (VALORIZACION DE REINTEGROS)</b>	<b>0.00</b>	<b>185,796.39</b>	<b>-185,796.39</b>
ADELANTO DIRECTO	227,077.26	227,077.26	
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO	227,077.26	165,145.14	
ADELANTO DE MATERIALES	454,154.53	454,154.53	
AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES	454,154.53	330,290.27	
TOTAL ADELANTOS			
<b>D) DEDUCCIONES DE ADELANTOS (VALORIZACION DE REINTEGROS)</b>	<b>-13,968.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,968.61</b>
ADELANTO DIRECTO	-9,721.51	0.00	
ADELANTO MATERIALES 01	-4,247.10	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES DE REAJUSTES			
<b>E) MAYORES GASTOS GENERALES</b>			
MAYORES GASTOS GENERALES	65,474.54	0.00	65,474.54
<b>E) TOTAL GENERAL (A+B+C-D) (VALORIZACION DE REINTEGROS)</b>	<b>2,013,410.10</b>	<b>2,017,636.86</b>	<b>-4,226.77</b>
POR OBRA PRINCIPAL	1,801,201.92	1,701,104.44	100,097.48
POR REAJUSTE	160,702.25	130,735.03	29,967.21
POR ADELANTOS OTORGADOS	0.00	185,796.39	-185,796.39
DEDUCCION ADELANTO MATERIALES (-)	-13,968.61	0.00	-13,968.61
MAYORES GASTOS GENERALES	65,474.54	0.00	65,474.54
<b>G) IMPUESTOS GRL. A LAS VENTAS (18%)</b>	<b>362,413.82</b>	<b>363,174.46</b>	<b>-760.64</b>
<b>G) COSTO OBRA PRINCIPAL</b>	<b>2,375,823.92</b>	<b>2,380,810.32</b>	<b>-4,986.41</b>
<b>I) SALDO A CANCELAR</b>			
Monto a cancelar en Efectivo			-4,226.77
Monto a cancelar por IGV			-760.64
TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	-4,986.41
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 41/100 SOLES EN <u>CONTRA</u> DEL CONTRATISTA			
<b>I) POR CONCEPTO DE PENALIDAD (OTRAS PENALIDADES)</b>			
Monto a cancelar en Efectivo			191,789.77
Monto a cancelar por IGV			34,522.16
TOTAL:		S/.	226,311.93
SE DEBE RETENER POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE OTRAS MULTAS EL MONTO DE DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON 93/100 SOLES LA MISMA QUE SE DEBE RETENER DE SU GARANTIAS			

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 JUL 2024

CONTROL DE PAGOS Y DEDUCCIONES DE VALORIZACIONES AUTORIZADAS:

Fecha	CIP	VALORIZACIONES			Monto Bruto Valorizado	AMORTIZACIONES			RETENCIONES			LIQUIDO PAGADO			TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA
		Nº Valorización	Contrato Principal	Reajustes		ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	Beneficios Sociales	Ensayos de Laboratorio	Fondo Garantía	EFFECTIVO NETO	C/DESCUENTO	IGV		
		001	111,033.78	0.00	111,033.78	11,103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,930.40	99,930.40	17,987.47	117,917.87
		002	139,800.35	0.00	139,800.35	13,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,820.31	125,820.31	22,647.66	148,467.97
		003	518,793.72	0.00	518,793.72	51,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,914.35	466,914.35	84,044.58	550,958.93
		004	391,527.79	0.00	391,527.79	39,152.78	232,231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	120,143.88	120,143.88	21,623.90	141,767.78
		005	112,417.11	0.00	112,417.11	11,241.71	22,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	78,691.98	78,691.98	14,184.56	92,876.54
		006	74,431.16	0.00	74,431.16	7,443.12	14,886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	52,101.81	52,101.81	9,376.33	61,478.14
		007	249,341.69	0.00	249,341.69	24,934.17	49,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,539.18	174,539.18	31,417.05	205,956.23
		008	54,105.74	0.00	54,105.74	5,410.57	10,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	37,874.02	37,874.02	6,817.32	44,691.34
			1,651,451.34	0.00	1,651,451.34	165,145.14	330,290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,015.93	1,156,015.93	208,082.87	1,364,098.80
															Avance Físico 73.68%

CONTROL DE PAGOS VALORIZACION MAYORES ADICIONALES

Fecha Pago	CIP Nº	VALORIZACIONES			Monto Bruto Valorizado	AMORTIZACIONES			RETENCIONES			TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA			
		Nº Valorización	Contrato Principal	Reajustes		ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	Beneficios Sociales	Ensayos de Laboratorio	Fondo Garantía	EFFECTIVO NETO		C/DESCUENTO	IGV	
		01	49,653.12	0.00	49,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653.12	49,653.12	8,937.56	58,590.68
			49,653.12		49,653.12	0.00	0.00					49,653.12	49,653.12	8,937.56	58,590.68
															Avance Físico 63.49%

PAGO DE ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES - NO INCLUIDO IGV.

Fecha	CIP Nº	PAGO DE ADELANTOS SEGUN CONTRATO		TOTAL
		DIRECTO	MATERIALES	
AUTORIZADO	267,951.17	535,902.35		803,853.52
AMORTIZADO	194,871.26	389,742.52		584,613.78
<del>333,800.00</del>	73,079.91	146,159.83		219,239.74
				TOTAL ADELANTOS

RESUMEN	
VALORIZACIONES	1,422,689.48
ADELANTOS	803,853.52
TOTAL PAGADO	2,226,543.00
SALDO POR VALORIZAR SIGUIENTE	88,315.27



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

	VAL_01	VAL_02	VAL_03	VAL_04	VAL_05	VAL_06	VAL_07	VAL_08
CONTRATADO								
ESTRUCTURAS	82,102.27	124,751.19	444,213.37	348,549.76	61,558.10	25,704.27	47,797.88	49,780.98
ARQUITECTURA	28,931.51	15,049.16	73,994.97	31,503.45	46,930.98	46,083.22	132,200.45	46,986.87
INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00	8,151.39	1,363.63	756.27	6,797.35	2,932.46
INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	595.38	3,323.19	2,584.40	1,887.40	62,546.01	45,594.57
	111,033.78	139,800.35	518,793.72	391,527.79	112,417.11	74,431.16	249,341.69	1,651,451.34
PARTIDA ADICIONAL	AD01-VAL01							
ESTRUCTURAS	1,963.23							
ARQUITECTURA	47,669.89							
	49,633.12							

CALCULO DE LOS "K" ESTRUCTURAS

INDICE BASE JUN-20 ESTRUCTURAS  
 POLINOMICA 01:  $K = 0.251 * (MOI / MO) + 0.115 * (WNAI / WNA) + 0.130 * (CI / CO) + 0.104 * (ACI / ACO) + 0.194 * (DNIIEI / DNIIEO) + 0.205 * (GGU / GGUO)$

COD	IND	ELEMENTO	%	COEFIC.	I. BASE	la (Adel Dires)		la (Adel Matrin)		VAL_01		VAL_02		VAL_03		VAL_04		VAL_05		VAL_06		VAL_07		VAL_08		
						jun-20	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21
MO	47	MANO DE OBRA INCL LIEYES SOLICIALES	100.000%	0.251	532.69	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53	533.53
MNAG	5	GRACADO GRUESO	32.174%	0.115	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96	462.96
	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFE. Y CARRPINT.	67.826%		747.02	785.32	825.58	840.21	851.20	857.55	860.58	862.58	863.790	865.43	866.58	867.55	868.22	868.74	869.15	869.43	869.60	869.69	869.74	869.79	869.83	869.87
C	22	CEMENTO PORTLAND TIPO II	100.000%	0.130	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AC	3	ACERO DE ONSTRUCCION CORRUGADO	100.000%	0.104	584.21	579.83	755.25	748.10	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25
DNIEI	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	34.536%	0.194	328.68	344.54	354.37	347.73	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37	354.37
	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	65.464%		518.60	550.38	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52	555.52
GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIO AL CONSUMIDOR	100.000%	0.205	454.67	473.17	475.54	472.57	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54	475.54
TOTAL:						1,000	1,044	1,073	1,061	1,073	1,074	1,084	1,109	1,134	1,159	1,183	1,207	1,231	1,255	1,279	1,303	1,327	1,351	1,375	1,399	1,423





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

CÁLCULO DE LOS "K" ARQUITECTURA-FORMULA N° 02

AREA GEOGRAFICA: 1

COD	IND	ELEMENTO	%	COEFIC.	I. BASE jun-20	la (AdeL Direc)		la (AdeL Maier)		VAL_01	VAL_02	VAL_03	VAL_04	VAL_05	VAL_06	VAL_07	VAL_08		
						dic-21	mar-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	ago-21	sep-21	oct-21				
					632.89	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	
MO	47	MANO DE OBRERA INCL LEYES SOCIALES	100.000%	0.350	453.72	458.94	432.85	458.94	432.85	458.94	432.85	458.94	432.85	458.94	432.85	458.94	432.85	458.94	
MNAFP	54	PINTURA LATEX	15.842%	0.101	573.71	586.85	606.35	600.87	609.360	612.320	615.190	621.1610	627.55	637.95	641.650	641.650	641.650	641.650	
	4	AGREGADO FINO	20.792%		747.02	765.32	825.58	802.68	825.58	840.21	851.20	857.55	860.55	860.55	860.55	860.55	860.55	860.55	
	43	MADERA NACIONAL PARA ENCF Y CARPINT	63.366%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
C	22	CEMENTO PORTLAND TIPO II	100.000%	0.094	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
CEBAL	2	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	25.394%	0.127	575.97	685.50	722.05	707.39	722.050	733.900	745.070	755.070	765.070	775.070	785.070	795.070	805.070	815.070	
	17	BLUQUE Y LADRILLO	33.071%		645.65	770.95	806.33	792.40	808.330	814.340	810.470	810.470	810.470	810.470	810.470	810.470	810.470	810.470	
	24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	40.545%		234.40	254.26	255.99	254.03	255.99	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	257.50	
DMEN	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	73.811%	0.144	516.60	550.38	558.46	555.92	568.460	571.580	571.580	571.580	571.580	571.580	571.580	571.580	571.580	571.580	
	48	MAQUINA Y EQUIPO NACIONAL	26.395%		378.13	385.370	385.470	385.500	389.470	389.470	389.470	389.470	389.470	389.470	389.470	389.470	389.470	389.470	
GGU	39	INDICE GENERAL AL PRECIO DEL CONSUMIDOR	100.000%	0.174	464.87	473.17	476.54	472.57	476.54	476.54	476.54	476.54	476.54	476.54	476.54	476.54	476.54	476.54	
TOTAL:					1,000	1,038	1,053	1,044	1,053	1,063	1,066	1,066	1,066	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 0007312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

26 DIC 2024

Tumbes,

CÁLCULO DE LOS "K" INSTALACIONES SANITARIAS-FORMULA N° 03

AREA GEOGRAFICA: 1

INDICE BASE	INDICADOR	IND	ELEMENTO	%	COEFIC.	I. BASE	la (Añel Dires)		la (Adel. Inter)		VAL_01	VAL_02	VAL_03	VAL_04	VAL_05	VAL_06	VAL_07	VAL_08	
							dic-21	mar-21	feb-21	abr-21	may-21	jun-21	ago-21	sep-21	oct-21				
						632.89	0.318	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53
MO		47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALES	100.000%		573.71	0.114	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87	608.87
TBA		4	AGREGADO FINO	8.772%		643.65		792.40	792.40	792.40	792.40	792.40	792.40	792.40	792.40	792.40	792.40	792.40	792.40
		17	BLOQUE Y LADRILLO	29.825%		449.11		500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75	500.75
		72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	61.403%		314.69	0.098	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38	405.38
PLPA		51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	85.714%		590.14		772.830	772.830	772.830	772.830	772.830	772.830	772.830	772.830	772.830	772.830	772.830	772.830
		56	PLANCHAS DE ACERO LAC	14.286%		434.77		465.64	465.64	465.64	465.64	465.64	465.64	465.64	465.64	465.64	465.64	465.64	465.64
AS		10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	100.000%	0.111	518.60	0.088	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92	555.92
D		30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	100.000%	0.088	378.13	0.085	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66	406.66
MEN		48	MAQUINA Y EQUIPO NACIONAL	100.000%	0.205	454.67	0.205	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17	473.17
GGU		39	INDICE GENERAL AL PRECIO DEL CONSUMIDOR	100.000%	1.000	1.057	1.076	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
						TOTAL:													





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 0004312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

CÁLCULO DE LOS "K" REAJUSTE PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01-

INDICE BASE Jun-20  
 $K=0.425 \cdot (IMOR / MOO) + 0.059 \cdot (AGr / AGO) + 0.225 \cdot (CMq / ACInfr) + 0.078 \cdot (ACr / ACo) + 0.084 \cdot (Mdr / Mdo) + 0.084 \cdot (GGU / GGUo)$

AREA GEOGRAFICA: 1

COD	IND	ELEMENTO	%	COEFIC.	I. BASE		VAL. 01	
					Jun-20	dic-21	Jun-20	dic-21
MO	47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALES	100.000%	0.425	632.89	653.54	0.439	
AG	5	AGREGADO GRUESO	100.000%	0.099	452.56	495.16	0.109	
CMq	22	CEMENTO PORTLAND TIPO II	98.200%	0.229	100	100.00		
	49	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	11.800%		328.68	407.980	0.246	
AC	3	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	100.000%	0.079	564.21	810.49	0.116	
Md	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTER	100.000%	0.084	747.02	910.10	0.102	
GGU	39	INDICE GENERAL DE PERCIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.084	464.67	499.88	0.090	
TOTAL:					1.000	K=	1.102	

INDICE BASE Jun-20  
 $K=0.174 \cdot (MOR / MOO) + 0.201 \cdot (Pr / PTo) + 0.542 \cdot (Tbr / TBo) + 0.082 \cdot (GGU / GGUo)$

AREA GEOGRAFICA: 1

COD	IND	ELEMENTO	%	COEFIC.	I. BASE		VAL. 01	
					Jun-20	dic-21	Jun-20	dic-21
MO	47	MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALES	100.000%	0.174	632.89	653.54	0.180	
PT	72	PINTURA	100.000%	0.201	449.11	687.70	0.308	
TB	65	TUBO DE TFF-N*	100.000%	0.542	255.79	322.97	0.684	
GGU	39	INDICE GENERAL DE PERCIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.083	464.67	499.88	0.089	
TOTAL:					1.000	K=	1.267	



Gobierno Regional de Tumbes

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

REINTEGRO POR REAJUSTE (CONTROL DE VALORIZACIONES Y REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL)

No.	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		DEDUCCION		REINTEGRO		REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	BRUTO AUTORIZADO	ELECTIVO	MATER.		
FORMULA POLINOMICA Nº 01 PRESUPUESTO PRINCIPAL- ESTRUCTURAS											
1.00	feb-21	82,102.27	82,102.27	0.061	4,978.11	4,978.11	176.26	0.00	4,978.11	0.00	4,801.85
2.00	mar-21	124,751.19	124,751.19	0.073	9,092.48	9,092.48	469.06	0.00	9,092.48	0.00	8,623.42
3.00	abr-21	444,213.37	444,213.37	0.074	33,059.14	33,059.14	1,760.10	0.00	33,059.14	0.00	31,299.04
4.00	may-21	348,549.76	348,549.76	0.084	29,124.35	29,124.35	1,800.36	0.00	29,124.35	0.00	27,323.99
5.00	jun-21	61,568.10	61,568.10	0.109	6,691.82	6,691.82	521.80	0.00	6,691.82	0.00	6,170.02
6.00	ago-21	25,704.27	25,704.27	0.134	3,453.88	3,453.88	304.73	0.00	3,453.88	0.00	3,149.15
7.00	sep-21	47,797.88	47,797.88	0.139	6,630.40	6,630.40	594.02	0.00	6,630.40	0.00	6,036.38
8.00	oct-21	49,780.98	49,780.98	0.133	6,614.01	6,614.01	580.29	0.00	6,614.01	0.00	6,033.72
SUB TOTAL		1,184,457.83	1,184,457.83		99,644.18	99,644.18	6,206.62	0.00	99,644.18	0.00	93,437.56
FORMULA POLINOMICA Nº 02 PRESUPUESTO PRINCIPAL- ARQUITECTURA											
1.00	feb-21	28,931.51	28,931.51	0.044	1,270.01	1,270.01	24.43	0.00	1,270.01	0.00	1,245.58
2.00	mar-21	15,049.16	15,049.16	0.053	795.90	795.90	30.64	0.00	795.90	0.00	765.26
3.00	abr-21	73,994.97	73,994.97	0.080	4,446.69	4,446.69	221.32	0.00	4,446.69	0.00	4,225.37
4.00	may-21	31,503.45	31,503.45	0.066	2,075.55	2,075.55	118.40	0.00	2,075.55	0.00	1,957.15
5.00	jun-21	46,930.98	46,930.98	0.087	4,076.12	4,076.12	306.80	0.00	4,076.12	0.00	3,769.32
6.00	ago-21	46,083.22	46,083.22	0.104	4,806.55	4,806.55	407.82	0.00	4,806.55	0.00	4,398.73
7.00	sep-21	132,200.45	132,200.45	0.107	14,143.54	14,143.54	1,216.96	0.00	14,143.54	0.00	12,926.58
8.00	oct-21	46,986.87	46,986.87	0.105	4,921.90	4,921.90	418.62	0.00	4,921.90	0.00	4,503.28
SUB TOTAL		421,680.60	421,680.60		36,536.25	36,536.25	2,744.99	0.00	36,536.25	0.00	33,791.26



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

No.	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		DEDUCCION		REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	ELECTIVO	MATER.	
FORMULA POLINOMICA N° 03 PRESUPUESTO PRINCIPAL- INSTALACIONES SANITARIAS									
1.00	mar-22	0.00	0.00	0.066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	abr-22	0.00	0.00	0.079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	may-22	0.00	0.00	0.096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	jun-22	8.151.39	8.151.39	0.109	889.21	889.21	55.46	0.00	833.73
5.00	jul-22	1.363.63	1.363.63	0.140	191.20	191.20	14.80	0.00	176.40
6.00	ago-22	756.27	756.27	0.170	128.72	128.72	11.16	0.00	117.56
7.00	sep-22	6.797.35	6.797.35	0.191	1,295.52	1,295.52	118.35	0.00	1,177.17
8.00	oct-22	2,932.46	2,932.46	0.189	554.55	554.55	50.49	0.00	504.06
SUB TOTAL		20,001.11	20,001.11		3,059.19	3,059.19	250.28	0.00	2,808.91

No.	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		DEDUCCION		REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	ELECTIVO	MATER.	
FORMULA POLINOMICA N° 04 PRESUPUESTO PRINCIPAL- INSTALACIONES ELECTRICAS									
1.00	mar-22	0.00	0.00	0.065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	abr-22	0.00	0.00	0.075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	may-22	585.38	585.38	0.095	55.35	55.35	3.55	0.00	51.80
4.00	jun-22	3,323.19	3,323.19	0.119	396.12	396.12	30.89	0.00	365.23
5.00	jul-22	2,564.40	2,564.40	0.157	401.75	401.75	36.44	0.00	365.31
6.00	ago-22	1,887.40	1,887.40	0.195	367.39	367.39	36.22	0.00	331.17
7.00	sep-22	62,546.01	62,546.01	0.200	12,530.81	12,530.81	1,247.14	0.00	11,283.67
8.00	oct-22	-45,594.67	-45,594.67	0.168	-8,566.58	-8,566.58	-834.62	0.00	-7,731.96
SUB TOTAL		25,311.81	25,311.81		5,184.83	5,184.83	519.62	0.00	4,665.21

No.	MES	VALORIZACION		K-1	REINTEGRO		DEDUCCION		REINTEGRO NETO AUTORIZADO
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	ELECTIVO	MATER.	
FORMULA POLINOMICA N° 01-ADICIONAL DE OBRA N° 01- ESTRUCTURAS									
1.00	dic-21	159,699.84	159,699.84	0.102	16,277.78	16,277.78	0.00	0.00	16,277.78
SUB TOTAL		49,653.12	49,653.12		16,277.78	16,277.78	0.00	0.00	16,277.78

	REINTEGRO
PP - POLINOMICA 01	99,644.18
PP - POLINOMICA 02	36,536.25
PP - POLINOMICA 03	3,059.19
PP - POLINOMICA 04	5,184.83
ADIC 01- POLINOMICA 01	16,277.78
	160,702.25



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N. 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

DEDUCCION POR ADELANTO EN EFECTIVO (REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE)

MONTO CONT.(s/IGV) = C	2,270,772.65	
ADEL. EFECT.(s/IGV) = A	227,077.26	10.00%

DESCRIPCION	MONTOS S/IGV		Ka
	ADELANTO EN EFECTIVO	DEL CONTRATO	
	A	C	
FORMULA 01-ESTRUCTURAS	162,864.89	1,184,457.83	1.044
FORMULA 02-ARQUITECTURA	57,981.77	421,680.60	1.038
FORMULA 03-INST. SANITARIAS	2,750.18	20,001.11	1.057
FORMULA 04-INSTA ELECTRICAS	3,480.41	25,311.80	1.048
<b>TOTALES</b>	<b>227,077.26</b>	<b>1,651,451.34</b>	

$D = V * A/C * (K / Ka - 1)$

VALORIZACION			Coeficientes del Mes		DEDUCCION	AMORTIZACION
No.	MES	MONTO	Rejuste	Pago del Adel. Efectivo		
FORMULA01-ESTRUCTURAS			K	Ka	D	A
1	mar-22	82,102.27	1.061	1.044	176.26	11,289.20
2	abr-22	124,751.19	1.073	1.044	469.06	17,153.49
3	may-22	444,213.37	1.074	1.044	1,760.10	61,080.07
4	jun-22	348,549.76	1.084	1.044	1,800.36	47,926.16
5	jul-22	61,558.10	1.109	1.044	521.80	8,464.34
6	ago-22	25,704.27	1.134	1.044	304.73	3,534.36
7	sep-22	47,797.88	1.139	1.044	594.02	6,572.29
8	oct-22	49,780.98	1.133	1.044	580.29	6,844.97
sub total		1,184,457.83			6,206.62	162,864.89

$D = V * A/C * (K / Ka - 1)$

VALORIZACION			Coeficientes del Mes		DEDUCCION	AMORTIZACION
No.	MES	MONTO	Rejuste	Pago del Adel. Efectivo		
FORMULA02-ARQUITECTURA			K	Ka	D	A
1	mar-22	28,931.51	1.044	1.038	24.43	3,978.13
2	abr-22	15,049.16	1.053	1.038	30.64	2,069.28
3	may-22	73,994.97	1.060	1.038	221.32	10,174.43
4	jun-22	31,503.45	1.066	1.038	118.40	4,331.78
5	jul-22	46,930.98	1.087	1.038	306.80	6,453.09
6	ago-22	46,083.22	1.104	1.038	407.82	6,336.52
7	sep-22	132,200.45	1.107	1.038	1,216.96	18,177.78
8	oct-22	46,986.87	1.105	1.038	418.62	6,460.77
sub total		421,680.60			2,744.99	57,981.77



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024



$D = V * A/C * (K / Ka-1)$

VALORIZACION			Coeficientes del Mes		DEDUCCION	AMORTIZACION
No.	MES	MONTO	Rejuste	Pago del Adel. Efectivo Ka		
FORMULA 03-INSTALACIONES SANITARIAS			V	K	D	A
1	mar-22	0.00	1.066	1.057	0.00	0.00
2	abr-22	0.00	1.079	1.057	0.00	0.00
3	may-22	0.00	1.096	1.057	0.00	0.00
4	jun-22	8,151.39	1.109	1.057	55.48	1,120.83
5	jul-22	1,363.63	1.140	1.057	14.80	187.50
6	ago-22	756.27	1.170	1.057	11.16	103.99
7	sep-22	6,797.35	1.191	1.057	118.35	934.65
8	oct-22	2,932.46	1.189	1.057	50.49	403.22
sub total		20,001.11			250.28	2,750.18



$D = V * A/C * (K / Ka-1)$

VALORIZACION			Coeficientes del Mes		DEDUCCION	AMORTIZACION
No.	MES	MONTO	Rejuste	Pago del Adel. Efectivo Ka		
FORMULA 03-INSTALACIONES SANITARIAS			V	K	D	A
1	mar-22	0.00	1.055	1.048	0.00	0.00
2	abr-22	0.00	1.075	1.048	0.00	0.00
3	may-22	585.38	1.095	1.048	3.55	80.49
4	jun-22	3,323.19	1.119	1.048	30.89	456.94
5	jul-22	2,564.40	1.157	1.048	36.44	352.61
6	ago-22	1,887.40	1.195	1.048	36.22	259.52
7	sep-22	62,546.01	1.200	1.048	1,247.14	8,600.18
8	oct-22	-45,594.57	1.188	1.048	-834.62	-6,269.33
sub total		25,311.81			519.62	3,480.41
Deducccion Adela Directo					9,721.51	227,077.26





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000432024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 JULIO 2024

MONTO MAXIMO ADELANTO DE MATERIALES

PRESUPUESTO CONTRATADO CON IGV: 2,679,511.73  
 PRESUPUESTO CONTRATADO SIN IGV: 2,270,772.65

PRESUPUESTO FORMULA 01: 1,184,457.83  
 PRESUPUESTO FORMULA 02: 421,680.60  
 PRESUPUESTO FORMULA 03: 20,001.11  
 PRESUPUESTO FORMULA 04: 25,311.80

MONTO MAXIMO 20% S/IGV: 454,154.53

SIMB	COD	DESCRIPCION INSUMO	PARTICIP.	FACTOR	jun-20	mar-21	INC TOTAL	la / lo	MAX. ADEL.	ADELANTO MAX OTORG.	ADELANTO A OTORGAR
FÓRMULA POLINÓMICA Nº 01:											
MNAG	5	AGREGADO GRUESO	32.174%	0.115	452.66	463.14	136,212.65	1.02	139,366.25	103,088.69	103,088.69
MNAG	43	MADERA NACIONAL PARA ENC.	67.826%	0.115	747.02	825.56	136,212.65	1.11	150,637.39	111,351.94	111,351.94
C	22	CEMENTO PORTLAND TIPO II	100.000%	0.130	100.00	100.00	153,979.52	1.00	153,979.52	113,898.07	113,898.07
AC	3	ACERO DE ONSTRUCCION CORRUGADO	100.000%	0.104	554.21	765.25	123,183.61	1.38	170,091.23	125,815.84	125,815.84
									549,588.43	Si.	454,154.53

MONTO OTORGADO ADELANTO MATERIALES:

MONTO OTORGADO ADELANTO MATERIALES:

MONTO MAXIMO S/IGV	454,154.53
MONTO (10%) S/IGV	45,415.45
MONTO A OTORGAR	535,902.35

Si. 454,154.53

Si. 454,154.53



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES N.º 01

MONTO CONT. (s/GV) : 2,270,772.65  
ADEL.MAT. (s/GV): 454,154.53

VALORIZACION	ADELANTO PAGADO		MONTO A	COEFICIENTE		ADELANTO UTILIZADO			INDICES			ADELANTO UTILIZADO		SALDO		DEDUCCION	A=AU*to/la	
	MONTO V	FECHA		COEF. INCID.	INCID. %	AU=C%*V	la	lr	lo	AD=A*to/la	APROBADO	DEFLATADO	DEFLACT.	UTILIZADO	DEFLATADO			D
AGREGADO GRUESO		5																
1	mar.-22	82,102.27	mar-21	0.115	32.17%	3,037.79	463.14	462.48	452.66	100,755.98	100,755.98	0.00	43,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	abr.-22	124,751.19	mar-21	0.115	32.17%	4,615.81	463.14	463.14	452.66	100,755.98	100,755.98	0.00	43,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	may.-22	444,213.37	mar-21	0.115	32.17%	16,435.94	463.14	463.31	452.66	100,755.98	100,755.98	0.00	43,825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	jun.-22	348,549.76	mar-21	0.115	32.17%	12,896.38	463.14	465.76	452.66	100,755.98	100,755.98	36,985.92	6,839.15	214.07	52,714.22	5,103.52	3,379.03	
5	jul.-22	61,558.10	mar-21	0.115	32.17%	2,277.66	463.14	468.74	452.66	100,755.98	100,755.98	2,277.66	4,561.49	28.18	3,379.03	3,379.03	0.00	
6	ago.-22	25,704.27	mar-21	0.115	32.17%	951.06	463.14	483.79	452.66	100,755.98	100,755.98	951.06	3,610.43	43.39	11,319.63	11,319.63	0.00	
7	sep.-22	47,797.88	mar-21	0.115	32.17%	1,768.53	463.14	488.61	452.66	100,755.98	100,755.98	1,768.53	1,841.90	116.38	2,456.30	2,456.30	0.00	
8	oct.-22	49,780.98	mar-21	0.115	32.17%	1,841.90	463.14	491.74	452.66	100,755.98	100,755.98	1,841.90	56,930.91	501.53	74,972.70	74,972.70	0.00	
						43,825.07						43,825.07						
MADERA NACIONAL PARA ENC.			43															
1	mar.-22	82,102.27	mar-21	0.115	67.826%	6,403.97	825.58	802.68	747.02	100,755.98	100,755.98	0.00	92,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	abr.-22	124,751.19	mar-21	0.115	67.826%	9,730.58	825.58	825.58	747.02	100,755.98	100,755.98	0.00	92,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	may.-22	444,213.37	mar-21	0.115	67.826%	34,648.60	825.58	840.21	747.02	100,755.98	100,755.98	0.00	92,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	jun.-22	348,549.76	mar-21	0.115	67.826%	27,186.85	825.58	851.20	747.02	100,755.98	100,755.98	77,970.00	14,417.60	2,674.08	56,939.62	56,939.62	0.00	
5	jul.-22	61,558.10	mar-21	0.115	67.826%	4,801.53	825.58	857.55	747.02	100,755.98	100,755.98	4,801.53	9,616.07	205.49	5,512.60	5,512.60	0.00	
6	ago.-22	25,704.27	mar-21	0.115	67.826%	2,004.93	825.58	880.58	747.02	100,755.98	100,755.98	2,004.93	7,611.14	147.61	3,649.88	3,649.88	0.00	
7	sep.-22	47,797.88	mar-21	0.115	67.826%	3,728.23	825.58	892.43	747.02	100,755.98	100,755.98	3,728.23	3,882.91	333.64	12,226.98	12,226.98	0.00	
8	oct.-22	49,780.98	mar-21	0.115	67.826%	3,882.91	825.58	899.60	747.02	100,755.98	100,755.98	3,882.91	0.00	384.75	2,653.19	2,653.19	0.00	
						92,387.60						92,387.60						



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

N.º 000431 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

CEMENTO PORTLAND TIPO I	22	113,898.07	0.130	100.0000%	10,673.30	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	153,979.52	0.00	0.00
1 mar.-22	82,102.27	mar-21	0.130	100.0000%	10,673.30	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	153,979.52	0.00	0.00
2 abr.-22	124,751.19	mar-21	0.130	100.0000%	16,217.66	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	153,979.52	0.00	0.00
3 may.-22	444,213.37	mar-21	0.130	100.0000%	57,747.74	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	153,979.52	0.00	0.00
4 jun.-22	348,549.76	mar-21	0.130	100.0000%	45,311.47	100.00	100.00	100.00	113,898.07	113,898.07	0.00	0.00	58,241.58
5 jul.-22	61,558.10	mar-21	0.130	100.0000%	8,002.55	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	0.00	0.00	5,638.66
6 ago.-22	26,704.27	mar-21	0.130	100.0000%	3,341.56	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	0.00	0.00	3,733.34
7 sep.-22	47,797.88	mar-21	0.130	100.0000%	6,213.72	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	0.00	0.00	12,506.55
8 oct.-22	49,760.98	mar-21	0.130	100.0000%	6,471.53	100.00	100.00	100.00	113,898.07	0.00	0.00	0.00	2,713.85
					153,979.52					113,898.07			82,833.97
<b>ACERO DE ONSTRUCCION CORRUGADO</b>													
1 mar.-22	82,102.27	mar-21	3	100.0000%	8,538.64	554.21	765.25	748.10	91,118.45	0.00	123,183.61	0.00	0.00
2 abr.-22	124,751.19	mar-21	0.104	100.0000%	12,974.12	554.21	765.25	765.25	91,118.45	0.00	123,183.61	0.00	0.00
3 may.-22	444,213.37	mar-21	0.104	100.0000%	46,198.19	554.21	765.25	760.27	91,118.45	0.00	123,183.61	0.00	0.00
4 jun.-22	348,549.76	mar-21	0.104	100.0000%	36,249.16	554.21	765.25	767.70	91,118.45	91,118.45	0.00	402.81	64,335.71
5 jul.-22	61,558.10	mar-21	0.104	100.0000%	6,402.04	554.21	765.25	796.31	91,118.45	0.00	0.00	0.00	6,228.66
6 ago.-22	26,704.27	mar-21	0.104	100.0000%	2,673.24	554.21	765.25	819.35	91,118.45	0.00	0.00	0.00	4,123.98
7 sep.-22	47,797.88	mar-21	0.104	100.0000%	4,970.98	554.21	765.25	818.31	91,118.45	0.00	0.00	0.00	13,815.18
8 oct.-22	49,760.98	mar-21	0.104	100.0000%	5,177.22	554.21	765.25	798.59	91,118.45	0.00	0.00	0.00	2,997.82
					123,183.61					91,118.45		402.81	91,501.34
<b>MES 1</b>													
<b>MES 2</b>													
<b>MES 3</b>													
<b>MES 4</b>													
<b>MES 5</b>													
<b>MES 6</b>													
<b>MES 7</b>													
<b>MES 8</b>													
TOTAL					456,154.53							4,247.10	330,290.27



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

26 DIC 2024

Tumbes,

PLAZOS CONTRACTUAL DE OBRA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 346-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR  
21.10.2024

INICIO	FIN	EJECUCION AUTORIZADA	EJECUCION ACUMULATIVA	EJECUCION POR SUSPENSION	ATRASO JUSTIFICADO	ACUMULACION TOTAL DE RETRASO	OCURENCIAS
14/01/2021	12/05/2021	119.00	119.00				EJECUCION DE OBRA
13/05/2021	06/07/2021		119.00	55.00			SUSPENSION DE PLAZO N° 01
07/07/2021	11/07/2021	5.00	124.00				REINICIO DE PLAZO 01+EJECUCION DE OBRA N° 01+AP (01)
12/07/2021	20/08/2021	40.00	164.00				EJECUCION DE OBRA+AP 01+AP 03 (40)
21/08/2021	30/08/2021		164.00	10.00			SUPENSION DE PLAZO N° 02
31/08/2021	09/10/2021	40.00	204.00				EJECUCION DE OBRA+AP 01+AP 03 (40)+AP06 (40 DIAS)
10/10/2021	17/10/2021	8.00	212.00				EJECUCION DE OBRA+AP 01+AP 03 CONCILIACION+AP 06+AP 07 (08 DIAS)
18/10/2021	01/12/2021	45.00	257.00				EJECUCION DE OBRA+AP 01+AP 03 CONCILIACION+AP 06+AP 07+AP 08 (66 DIAS)
02/12/2021	03/08/2022		257.00		245.00	245.00	ATRASO JUSTIFICADO
04/08/2022	19/10/2022		257.00		77.00	322.00	ATRASO JUSTIFICADO
20/10/2022	22/11/2022		257.00		34.00	356.00	ATRASO JUSTIFICADO POR ACTO CONCILIATORIO N° 20 (60 DC)
23/11/2022	22/12/2022		257.00	30.00		356.00	ATRASO JUSTIFICADO POR SUSPENSION DE PLAZO N° 03
23/12/2022	28/12/2022		257.00		6.00	362.00	ATRASO JUSTIFICADO POR ACTO CONCILIATORIO N° 20 (60 DC)
29/12/2022	17/04/2023		257.00	110.00		362.00	ATRASO JUSTIFICADO -SUSPENSION DE PLAZO N° 04
18/04/2023	07/05/2023		257.00		20.00	382.00	ATRASO JUSTIFICADO- POR ACTO CONCILIATORIO N° 20 (60 DC)
08/05/2023	19/05/2023		257.00		12.00	394.00	ATRASO JUSTIFICADO
						394.00	

257.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. 26 DIC 2024

Tumbes,

RESUMEN DE PLAZO CONTRACTUAL	
Ejecución de obra	120 Contrato de Obra
Ampliación de Plazo Parcial N° 01	4.00 RGR N° 139-2021/GOB.REG-GRI-GR
Ampliación de Plazo N° 03	40.00 RGR N° 017-2022/GOB.REG-GRI-GR
Ampliación de Plazo N° 06	40.00 RGR N° 306-2021/GOB.REG-GRI-GR
Ampliación de Plazo N° 07	8.00 RGR N° 391-2021/GOB.REG-GRI-GR
Ampliación de Plazo N° 08	68.00 RGR N° 002-2022/GOB.REG-GRI-GR
Suspension e inicio de Plazo N° 01	55.00 Acta y Suspension de plazo N° 01
Suspension e inicio de Plazo N° 02	10.00 Acta y Suspension de plazo N° 02
Suspension e inicio de Plazo N° 03	31.00 Acta y Suspension de plazo N° 03
Suspension e inicio de Plazo N° 04	110.00 Acta y Suspension de plazo N° 04
Atraso justificado N° 01 plazo contractual	394 RGR N° 348-2024/GOB.REG-GRI-GR
TOTAL DE DIAS AMPLIADOS	880 760
Termino de Plazo Contractual	13/06/2023
Resolucion de contrato	09/06/2023

CONSIDERACIONES Y/O CRITERIOS IMPLEMENTADOS SEGÚN CONSTATAACION FISICA

item	partida	observacion	recomendación y conclusion
02.02.02	Tarrajeo en muros interiores C:A 1:4 E= 1.5 cms Cemento Tipo MS	Deniveles entre tarrajeo, de muro y zocalo h=1.80 m. siendo un total de area de 37.58 m2 que se han afectados	Dentro del saldo de valorizacion no se han considerado el area de 37.58 m2
02.11.01	Juntas de dilatacion E=1"	debido al tiempo las juntas se han visto afectadas por lo que se recomienda sellarlas con el material correspondiente	se ha considerado la totalidad de la partida culminadas, sin embargo no se debe pagar hasta que la contratista levante las observaciones planteadas
2.11.04	Suministro y colocacion de grass natural	debido al tiempo las juntas se han visto afectadas por lo que se recomienda sellarlas con el material correspondiente	se ha considerado la totalidad de la partida culminadas, sin embargo no se debe pagar hasta que la contratista levante las observaciones planteadas
2.11.11	Suministro y colocacion de tubos PVC Ø 2" rellenos de concreto H=2.35 m	se encuentra como deductivo de obra	se ha considerado como deductivo de obra



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431 -2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

OTRAS PENALIDADES (CLAUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR)

INFORME N° 149-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JAPA (24.11.2022)

CLAUSULA DECIMA SEXTA :PENALIDADES

DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (ITEM N° 01 DEL CONTRATO)

CUADRO DE CALCULO N° 01-ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

UIT 2022 4,600.00 D.S. N° 398-2021-EF

0.5 X 4,600 = 2,300

PROCEDIMIENTO : INFORME N° 149-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JAPA (24.11.2022)

PROCEDIMIENTO : INFORME N° 0050-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JPPS (20.06.2023)

inciso 01) por ausencia del personal del plantel profesional acreditado - Ing. De seguridad e Higiene ocupacional y medio ambiente .

INICIO	FIN	CARGO	DIAS	FORMA DE CALCULO	PENALIDADES
20/10/2022	22/10/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	3.00	0.5 UIT X CADA DIA DE AUSENCIA	6,900.00
24/10/2022	29/10/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	6.00	0.5 UIT X CADA DIA DE AUSENCIA	13,800.00
31/10/2022	31/10/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	1.00	0.5 UIT X CADA DIA DE AUSENCIA	2,300.00
01/11/2022	05/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5.00	0.5 UIT X CADA DIA DE AUSENCIA	11,500.00
07/11/2022	12/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	6.00	0.5 UIT X CADA DIA DE AUSENCIA	13,800.00
14/11/2022	19/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	6.00	0.5 UIT X CADA DIA DE AUSENCIA	13,800.00
21/11/2022	22/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	2.00	0.5 UIT X CADA DIA DE AUSENCIA	4,600.00
TOTAL				29.00	55,700.00

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 0004312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

UIT 2022 4,600.00 D.S. N° 398-2021-EF  
 PROCEDIMIENTO : INFORME N° 149-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JAPA (24.11.2022)  
 PROCEDIMIENTO : INFORME N° 0050-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JFPS (20.06.2023)  
 inciso 03) por falta de indumentaria e implementos de protección personal

VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE (VALORIZACION N° 08)  
 63,844.77  
 5.00% VALORIZACION 3,192.24

INICIO	FIN	DESCRIPCION	DIAS	FORMA DE CALCULO	PENALIDADES
27/10/2022	27/10/2022	INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
24/10/2022	29/10/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	6.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	19,153.43
31/10/2022	31/10/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
01/11/2022	05/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	15,961.19
07/11/2022	12/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	6.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	19,153.43
14/11/2022	19/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	6.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	19,153.43
21/11/2022	22/11/2022	ING. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	2.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	6,384.48
TOTAL				27.00	86,150.44



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

26 DIC 2024

UIT 2022 4,600.00 D.S. N.º 398-2021-EF

PROCEDIMIENTO : INFORME N.º 0050-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-JFPS (20.06.2023)

Inciso 06) por falta de ausencia del residente de obra

63,844.77

3,192.24

VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE (VALORIZACION N.º 08)

5.00% VALORIZACION

INICIO	FIN	DESCRIPCION	DIAS	FORMA DE CALCULO PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	PENALIDADES
14/11/2022	14/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 269 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
15/11/2022	15/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 268 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
16/11/2022	16/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 269 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
17/11/2022	17/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 271 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
18/11/2022	18/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 273 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
19/11/2022	19/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 275 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
21/11/2022	21/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 277 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
22/11/2022	22/11/2022	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 280 COD	1.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	3,192.24
18/04/2023	02/05/2023	AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ASIENTO N.º 280 COD	15.00	5/100 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO	47,883.58
TOTAL			8.00		73,421.49

RESUMEN DE OTRAS PENALIDADES

DESCRIPCION	DIAS	MONTO DE MULTA
POR INCISO N.º 01 CLAUSULA DECIMA SEXTA PENALIDADES- AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE	29.00	66,700.00
POR INCISO N.º 03 CLAUSULA DECIMA SEXTA PENALIDADES- FALTA DE INDUMENTARIA	27.00	86,190.44
POR INCISO N.º 01 CLAUSULA DECIMA SEXTA PENALIDADES- FALTA DEL RESIDENTE DE OBRA	8.00	73,421.49
TOTAL DE PENALIDAD (OTRAS PENALIDADES DECIMO SEXTA DEL CONTRATO)		226,311.93

267,951.17  
226,311.93

MAX MONTO DE PENALIDADES (OTRAS PENALIDADES)

MONTO DE MULTA POR OTRAS PENALIDADES CON IGV





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. 26 DIC 2024

Tumbes,

RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES RETRASOS JUSTIFICADO

Art. 202 Y 203 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-DS N° 184--2008-PCM

Monto del contrato 2,679,511.73  
 Costo Directo 2,002,088.63  
 fecha de presupuesto 30/06/2020  
 porcentaje de gasto generales variables 3.995833%  
 monto del gasto general variable 80,000.00  
 Plazo de Ejecucion 120.00  
 sistema de contratación Suma Alzada  
 factor de relación 0.90

RGR N° 348-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR  
 días de Atraso Justificado N° 01

394.00 días calendario

Gasto general variable diario 666.67 DIARIO

AMPLIACIONES DE PLAZO	PLAZO	CAUSAL	GASTO GENERAL VARIABLES
AMPLIACION PARCIAL N° 01	4.00	POR AFECTACION DE PRECIPITACIONES PLUVIALES	PARALIZACION TOTAL, FALTA SUSTENTO, NO CORRESPONDE
AMPLIACION PARCIAL N° 02	0.00	Ejecucion de partidas del cerco perimetrico	Entidad Resolvió Improcedente
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	40.00	POR DEMORA DE ENTREGA DE ADELANTO MATERIALES	NO HAY PARALIZACION TOTAL, SI CORRESPONDE MAYORES GASTOS GENERALES
AMPLIACION PARCIAL N° 04	0.00	Por demora de absolucion de consultas	Entidad Resolvió Improcedente
AMPLIACION PARCIAL N° 05	0.00	Por modificaciones de rendimiento ante la implementación del COVID	Entidad Resolvió Improcedente
AMPLIACION DE PLAZO N° 06	40.00	POR EJECUCION DEL ADICIONAL N° 01	NO CORRESPONDE MAYORES GASTOS GENERALES, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 07	8.00	POR DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTA	NO HAY PARALIZACION TOTAL, SI CORRESPONDE MAYORES GASTOS GENERALES
AMPLIACION DE PLAZO N° 08	68.00	POR DEMORA DE EN LA FORMALIZACION DEL ACTO RESOLUTIVO DE CONCILIACION	NO HAY PARALIZACION TOTAL, SI CORRESPONDE MAYORES GASTOS GENERALES

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 0004312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

AMPLIACION DE PLAZO N° 03

MES	ago-21	sep-21	oct-21
fecha de inicio de atraso justificado	31/08/2021	01/09/2021	01/10/2021
fecha de fin de atraso justificado	31/08/2021	30/09/2021	09/10/2021
Dias de Retraso Justificado	1.00	30.00	9.00
indice 39 del mes de reajuste	489.40	491.36	494.23
indice 39 del mes de junio 2020	464.67	454.67	464.67
Ir/Io	1.05322	1.05744	1.06362
Gastos geenrales Variables	702.15	6,381.69	6,381.69
			13,465.53

AMPLIACION DE PLAZO N° 07

MES	oct-21
fecha de inicio de atraso justificado	10/10/2021
fecha de fin de atraso justificado	17/10/2021
Dias de Retraso Justificado	8.00
indice 39 del mes de reajuste	494.23
indice 39 del mes de junio 2020	464.67
Ir/Io	1.06362
Gastos geenrales Variables	5,672.61

AMPLIACION DE PLAZO N° 08

MES	oct-21	nov-21	dic-21
fecha de inicio de atraso justificado	18/10/2021	01/11/2021	01/12/2021
fecha de fin de atraso justificado	31/10/2021	30/11/2021	21/12/2021
Dias de Retraso Justificado	14.00	30.00	21.00
indice 39 del mes de reajuste	494.23	496.00	499.88
indice 39 del mes de junio 2020	464.67	454.67	464.67
Ir/Io	1.06362	1.06742	1.07577
Gastos geenrales Variables	9,927.07	21,348.48	15,060.84
			46,336.40

AMPLIACION DE PLAZO N° 03	13,465.53
AMPLIACION DE PLAZO N° 07	5,672.61
AMPLIACION DE PLAZO N° 08	45,336.40
	55,474.54



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 10 de diciembre del 2024, se deriva a la Sub Gerencia de Obras, la carta presentada por la empresa contratista **CONSORCIO NORSUR** para su revisión y trámite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 054-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 12 de diciembre del 2024, el Subgerente de Obras Ing. **José Olegario García Flores**, remite al Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias, la documentación presentada por la empresa contratista **CONSORCIO NORSUR**, mediante Carta N° 0150-2024-CONSORCIO NORSUR-JFRM, para que proceda con la revisión, evaluación, elaboración y/o recalcule de la Liquidación Técnico del Contrato de Ejecución de OBRA "**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES**", cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Licitación Pública N° 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), todo ello deberá realizarlo dentro de los plazos establecidos en el Reglamento, para lo cual se le otorga un plazo de 05 días calendario contados a partir de notificado el presente.

Que, mediante Informe N° 262-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 16 de diciembre del 2024, el Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias, alcanza a la Sub Gerencia de Obras, la Liquidación Final de Obra Recalculada de la Obra: "**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION**", indicando que, si bien es cierto se han aplicado y retenido penalidades durante la ejecución del Contrato de la obra de la referencia, las cuales se han calculado en virtud a la emisión del INFORME N° 0029-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JFPS, de fecha 17 de mayo del 2023; INFORME N° 0149-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JFPS, de fecha 24 de noviembre del 2022, asimismo precisa que de la revisión de la liquidación no se han realizado los cálculos de los coeficientes de reajuste "k", así como los reintegros respectivos, en cumplimiento del D.S N° 011-79-VC, por lo tanto se determina un costo total de la Obra de **S/ 2'405,024.72 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL VEINTICUATRO CON 72/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 24,214.39 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES)**, y la aplicación de Otras penalidades del Contrato



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

por el importe de S/ 242,273.12 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 00.00 (CERO CON 00/100 SOLES), a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
(A) <b>PRESUPUESTO PRINCIPAL</b>	<b>1,774,675.16</b>	<b>1,669,617.42</b>	<b>105,057.74</b>
- Valorización N° 01 (ene-2021)	111,033.78	129,199.88	-18,166.10
- Valorización N° 02 (feb-2021)	139,800.35	139,800.35	0.00
- Valorización N° 03 (mar-2021)	516,203.38	518,793.72	-2,590.34
- Valorización N° 04 (abr-2021)	390,208.87	391,527.78	-1,318.91
- Valorización N° 05 (may-2021)	111,457.92	112,417.10	-959.18
- Valorización N° 06 (jul-2021)	73,374.94	74,431.16	-1,056.22
- Valorización N° 07 (ago-2021)	184,477.62	249,341.69	-64,864.07
- Valorización N° 08 (sep-2021)	100,977.13	54,105.74	46,871.39
Saldo de Constatación Física	147,141.17	-	147,141.17
(B) <b>REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL</b>	<b>120,770.69</b>	<b>130,735.03</b>	<b>(9,964.34)</b>
. Reajuste de la valorización N° 01 (ene-2021)	6,725.36	-	6,725.36
. Reajuste de la valorización N° 02 (feb-2021)	10,293.74	-	10,293.74
. Reajuste de la valorización N° 03 (mar-2021)	38,864.97	-	38,864.97
. Reajuste de la valorización N° 04 (abr-2021)	33,123.86	-	33,123.86
. Reajuste de la valorización N° 05 (may-2021)	10,321.00	-	10,321.00
. Reajuste de la valorización N° 06 (jul-2021)	6,945.63	-	6,945.63
. Reajuste de la valorización N° 07 (ago-2021)	8,071.21	-	8,071.21
. Reajuste de la valorización N° 08 (sep-2021)	6,424.92	-	6,424.92
PAGO DE REAJUSTE (ene-2022)	-	130,735.03	-
(C) <b>ADELANTOS OTORGADOS</b>	<b>663,065.69</b>	<b>663,065.69</b>	<b>0.00</b>
Adelanto en Efectivo (Directo)	227,077.26	227,077.26	-
Adelanto para Materiales	435,988.43	435,988.43	-
(D) <b>AMORTIZACION DE ADELANTOS</b>	<b>663,065.69</b>	<b>495,435.40</b>	<b>167,630.29</b>
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°01 (ene-2021)	11,103.38	11,103.38	-0.00
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°02 (feb-2021)	13,980.04	13,980.04	-0.00
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°03 (mar-2021)	51,620.34	51,879.37	-259.03
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°04 (abr-2021)	39,020.89	39,152.78	-131.89
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°05 (may-2021)	11,145.79	11,241.71	-95.92
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°06 (jul-2021)	7,337.49	7,443.12	-105.63
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°07 (ago-2021)	18,447.76	24,934.17	-6,486.41
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°08 (sep-2021)	10,097.71	5,410.57	4,687.14
. SALDO DE AMORTIZACION AD. DIRECTO	64,323.86	-	64,323.86
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 01 (ene-2021)	-	-	-
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 02 (feb-2021)	-	-	-
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 03 (mar-2021)	-	-	-
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 04 (abr-2021)	182,015.11	232,231.12	-50,216.01
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 05 (may-2021)	30,986.80	22,483.42	8,503.38
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 06 (jul-2021)	11,545.98	14,886.23	-3,340.25
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 07 (ago-2021)	18,413.83	49,868.34	-31,454.51
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 08 (sep-2021)	19,200.74	10,821.15	8,379.59
SALDO DE AMORTIZACION AD. MATERIALES	173,825.98	-	173,825.98
(E) <b>DEDUCCION DE REAJUSTE</b>	<b>12,395.99</b>	<b>-</b>	<b>12,395.99</b>
. Deducion Ad. Directo	7,303.31	-	7,303.31
. Deducion Ad. Materiales	5,092.68	-	5,092.68
(F) <b>TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)</b>	<b>1,883,049.86</b>	<b>1,967,982.74</b>	<b>(84,932.89)</b>



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024



(G)	<b>ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b>	66,273.26	49,653.12	16,620.14
	Adicional N°01	49,653.13	49,653.12	0.01
	Saldo de Constatación Física - ADICIONAL N°01	16,620.13		
(H)	<b>REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b>	7,816.89	-	7,816.89
	. Reajuste de la valorización Adicional N° 01 (Reintegro)	7,816.89	0.00	7,816.89
(I)	<b>TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV)</b> (G + H)	74,090.15	49,653.12	24,437.03
(J)	<b>MONTO PENDIENTES DE PAGO</b>	81,016.53	0.00	81,016.53
	. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por :	81,016.53	0.00	81,016.53
	. Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones	0.00	0.00	0.00
(L)	<b>PENALIDADES</b>	242,273.12	0.00	0.00
	. Retencion por Retraso en la Obra	0.00	0.00	0.00
	. Por Concepto de Otras Penalidades	242,273.12	0.00	0.00
(L)	<b>MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV)</b> (F + I + J + K)	2,038,156.54	2,017,635.86	20,520.67
(M)	I.G.V. ( 18% de M )	366,868.18	363,174.46	3,693.72
	<b>MONTO TOTAL A FACTURAR</b> (L + M)	2,405,024.72	2,380,810.32	24,214.39
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.</b>		S/.	24,214.39
<b>RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA</b>				
	I. AUTORIZADO Y PAGADO	20,520.67		
	II. DE LOS ADELANTOS	0.00		
	III. IGV	3,693.72		
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	S/.	24,214.39	
	SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES)			
V.	<b>PENALIDADES</b>			
	AUTORIZADAS	242,273.12		
	PAGADAS	0.00		
	EN CONTRA DEL CONTRATISTA	242,273.12		
	SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100 SOLES			
VI.	<b>RETENCIONES</b>			
	TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FIEL CUMPLIMIENTO (GARANTIA POR CARTA FIANZA)	0.00		
	SON: 00/100 SOLES			
	<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	S/.	2,405,024.72	
	SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL VEINTICUATRO 72/100 SOLES			

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 JUL 2024

CUADRO DE CONTROL DE PAGOS DE VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

ABELANTOS OTORGADOS		Fecha Pago	Comprobante de pago/Nota de Pago N.º	Concepto	TOTAL
ADELANTO DIRECTO		05/01/2021	C.P. N.º 7066	Detracción	10,718.00
		05/01/2021	C.P. N.º 7067	Ejecución	257,233.17
					267,951.17
ADELANTO DE MATERIALES		30/03/2021	C.P. N.º 183	Adelanto Materiales	310,000.00
		31/03/2021	C.P. N.º 184		204,466.35
					514,466.35

N.º	Monto S/ (A)	VALORIZACIONES	Requisito Concedido (B)	Monto Bruto Valorando C= A+B	AMORTIZACIONES		ValORIZACION Nota (C-D)	Fuendo de Garantía (E)	Deducciones (F)		LIQUIDO PAGADO		Fecha Pago	Comprobante de pago/Nota de Pago	Concepto	TOTAL	
					Adelanto	Directo			A.D	A.M	Ejecuto VII - E - F	IEV					TOTAL
01	129,199.88	ENE-21	0.00	129,199.88	11,103.36		118,096.50	0.00	0.00	0.00	21,257.37	139,353.87	23/03/2021	C.P. N.º 150	Detracción	4,717.00	
02	139,800.35	FEB-21	0.00	139,800.35	13,980.04		125,820.32	0.00	0.00	0.00	22,647.65	148,467.97	24/03/2021	C.P. N.º 182	Detracción	21,436.00	
03	518,793.72	MAR-21	0.00	518,793.72	51,879.37		466,914.35	0.00	0.00	0.00	84,044.58	550,958.93	23/03/2021	C.P. N.º 151	Valor 01	113,200.87	
													29/03/2021	C.P. N.º 208	Detracción	5,335.00	
													29/03/2021	C.P. N.º 209	Valor 02	142,526.97	
													05/05/2021	C.P. N.º 318	Detracción	22,039.00	
													06/05/2021	C.P. N.º 319	Valor 05	310,000.00	
													06/05/2021	C.P. N.º 320	Valor 03	218,919.93	
													19/05/2021	C.P. N.º 375	Detracción	5,671.00	
													19/05/2021	C.P. N.º 376	Valor 04	136,096.78	
04	391,527.78	ABR-21	0.00	391,527.78	39,152.78		120,145.88	0.00	0.00	0.00	21,625.90	141,769.78	22/06/2021	C.P. N.º 770	Detracción	3,714.00	
05	112,417.10	MAY-21	0.00	112,417.10	11,241.71		78,691.97	0.00	0.00	0.00	14,164.55	92,856.52	22/06/2021	C.P. N.º 771	Valor 05	89,142.32	
																	92,856.52



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 26 DIC 2024

Código	Fecha Pago	Comprobante de pago/Nota de Pago N°	Concepto	Total Estructurado	Retención Fiel Cumplimiento	Importo a Cancelar	Avance Físico % Mes	Avance Físico % Acum. Real	Avance Financiero % Mes	Avance Financiero % Acum. Real
06	74,431.16	JUL.21	74,431.12	1,486.24	52,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	240,241.69	NOV.21	240,241.69	19,868.31	174,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	54,105.74	SET.21	54,105.27	10,624.15	37,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,620,617.42		1,620,617.42	330,200.26	1,176,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Pago	Comprobante de pago/Nota de Pago N°	Concepto	TOTAL
02/12/2021	C.P. N° 1541	Saldo Vcto. Mue. 01	23,484.26
02/12/2021	C.P. N° 1541	Devolución Saldo 01	979.00
02/12/2021	C.P. N° 1542	Vol. Mue. 01	32,751.85
02/12/2021	C.P. N° 1541	Devolución	1,065.06
			36,279.17

Fecha Pago	Comprobante de pago/Nota de Pago N°	Concepto	TOTAL
04/01/2021	C.P. N° 2041	Reauditor	186,076.41
05/01/2021	C.P. N° 2010	Devolución	6,171.00
			192,247.41

CUADRO DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS

MONTO CONTRATADO 2,679,511.73  
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 R.G.G.R. N° 0 175 - 2021/GRT-P -34,116.83  
NUEVO MONTO CONTRATADO 2,645,394.90

CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado (S/)	Amortización de Adelantos (S/) con IGV		Resjustes	Retención Fiel Cumplimiento	Importo a Cancelar	Avance Físico		Avance Financiero	
		Directo	Materiales				% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real
ADELANTO DIRECTO	267,951.17					267,951.17	10.00%	10.00%	20.00%	20.00%
ADELANTO DE MATERIALES	535,902.35			0.00	0.00	117,917.87	4.95%	4.95%	4.46%	4.46%
VALORIZACIÓN N° 01	131,019.86	13,101.99		0.00	0.00	148,467.97	6.24%	11.19%	5.61%	10.07%
VALORIZACIÓN N° 02	164,964.41	16,496.45		0.00	0.00	580,958.93	23.14%	34.33%	20.63%	30.90%
VALORIZACIÓN N° 03	612,176.59	61,217.66		0.00	0.00	141,769.78	17.46%	51.79%	5.36%	36.26%
VALORIZACIÓN N° 04	462,002.78	46,200.28	274,032.72	0.00	0.00	92,856.52	5.01%	60.13%	2.32%	42.09%
VALORIZACIÓN N° 05	132,652.78	13,265.22	26,520.44	0.00	0.00	61,480.14	3.32%	71.25%	11.12%	49.88%
VALORIZACIÓN N° 06	87,826.77	8,782.68	17,565.37	0.00	0.00	205,956.23	11.12%	73.06%	7.79%	51.57%
VALORIZACIÓN N° 07	291,232.19	29,123.22	58,246.44	0.00	0.00	44,691.34	2.41%	73.66%	1.69%	51.57%
VALORIZACIÓN N° 08	63,844.77	6,384.47	12,768.95	0.00	0.00	1,364,098.78	73.66%	51.57%	51.57%	51.57%
TOTAL	1,948,712.56	194,871.27	389,742.51	0.00	0.00	51,576.00	73.66%	51.57%	51.57%	51.57%





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 0004312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

SUB PRESUPUESTO N°03: INSTALACIONES SANITARIAS  
 0.318\*(MOY / MCO) + 0.14\*(TBAr / TBAO) + 0.098\*(PLPAr / PLPAO) + 0.111\*(ASr / ASO) + 0.088\*(Dr / Do) + 0.065\*(MEINr / MEINo) + 0.205\*(GGUr / GGUo)

SUB PRESUPUESTO N° 03	ACCESO	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE													
					Jun-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	ago-21	sep-21	oct-21				
SIM	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.318	619.99	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53
					MO	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325
TBA	4	AGREGADO FINO	8.772%	0.114	573.71	600.97	600.97	600.97	612.32	615.19	621.61	641.69	641.69	641.69	641.69	641.69	641.69	641.69
					17	770.95	782.40	808.33	814.34	810.47	804.58	812.37	810.94	808.12	800.38	800.38	800.38	800.38
TBA	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	61.402%	0.125	449.11	492.74	500.75	539.22	547.58	555.99	568.21	579.66	582.82	582.82	582.82	582.82	582.82	582.82
					MO	0.130	0.138	0.138	0.139	0.140	0.143	0.144	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145
PLPA	51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	35.714%	0.098	314.69	385.44	403.38	411.53	391.18	385.00	420.25	429.49	477.71	477.71	477.71	477.71	477.71	477.71
					56	755.41	772.83	785.96	784.69	865.06	897.13	1052.69	1120.04	1168.53	1168.53	1168.53	1168.53	1168.53
AS	10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	100.000%	0.111	434.77	466.97	466.97	467.62	478.79	495.35	507.43	546.80	583.38	583.38	583.38	583.38	583.38	583.38
					D	518.6	555.92	555.92	568.46	571.58	587.46	614.15	630.49	655.2	642.27	642.27	642.27	642.27
MEN	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	100.000%	0.065	378.13	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37	383.37
					GGU	464.67	472.57	472.57	476.54	477.31	479.79	485.4	491.36	494.23	494.23	494.23	494.23	494.23
TOTAL:					1,000	1,070	1,085	1,085	1,084	1,095	1,116	1,145	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177

SUB PRESUPUESTO N°04: INSTALACIONES ELECTRICAS  
 0.176\*(MOY / MCO) + 0.118\*(AIAETr / AIAETo) + 0.072\*(TACADr / TACADo) + 0.428\*(DMEIr / DMEIo) + 0.205\*(GGUr / GGUo)

SUB PRESUPUESTO N° 04	ACCESO	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE													
					Jun-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	ago-21	sep-21	oct-21				
SIM	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.176	619.99	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53	633.53
					MO	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
AIAET	11	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR	44.063%	0.118	259.90	265.88	265.76	267.27	270.23	275.91	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26	283.26
					74	449.11	492.74	500.75	539.22	547.58	555.99	568.21	579.66	582.82	582.82	582.82	582.82	582.82
AIAET	12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	44.915%	0.121	321.80	329.29	330.38	332.37	323.57	323.70	327.60	346.74	346.74	346.74	346.74	346.74	346.74	346.74
					MO	0.121	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
TACAD	65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	37.500%	0.072	255.79	284.60	287.43	304.51	291.63	298.27	312.49	319.69	328.44	328.44	328.44	328.44	328.44	328.44
					9	946.49	1162.29	1166.38	1335.33	1350.88	1483.25	1544.04	1592.07	1592.07	1592.07	1592.07	1592.07	1592.07
TACAD	19	CABLE INTY Y INZY	31.944%	0.098	777.24	984.11	993.31	1041.78	1062.54	1062.54	1144.92	1198.45	1231.51	1231.51	1231.51	1231.51	1231.51	1231.51
					DMEI	347.73	354.77	354.77	354.77	354.77	353.39	379.17	401.97	405.85	405.85	405.85	405.85	405.85
DMEI	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	94.860%	0.468	518.6	555.92	555.92	568.46	571.56	587.46	614.15	630.49	655.2	655.2	655.2	655.2	655.2	655.2
					GGU	472.57	472.57	472.57	476.54	477.31	479.79	485.4	491.36	494.23	494.23	494.23	494.23	494.23
TOTAL:					1,000	1,051	1,057	1,070	1,070	1,070	1,095	1,116	1,145	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 JUL 2024

CÁLCULO DE LOS "K" DE REAJUSTES MENSUAL- ADICIONAL N° 01

Precio base : Jun-20 Monto Contratado : S/. 72,202.45  
 (R.G.R N°000175-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR) MC sin IGV: S/. 66,279.26

PRESUPUESTO ADICIONAL N°01

$$0.425^{*}(MOI / MOO) + 0.099^{*}(AGR / AGO) + 0.229^{*}(MQR / MQR) + 0.079^{*}(MGR / MGR) + 0.079^{*}(ACR / ACC) + 0.084^{*}(MIR / MIB) + 0.084^{*}(GGUR / GGUR)$$

SUB PRESUPUESTO N° 01	ACCESO	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE	Val. N°01	
SIM MO	IU 47	Mano de Obra Inc. Leyes Sociales	100.000%	0.425	Jun-20 619.99	oct-21 653.54	
AG	5	AGREGADO GRUESO	100.000%	0.099	452.66	0.448 491.74	
MQ	22 49	CEMENTO PORTLAND TIPO II MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	36.200% 11.800%	0.229	367.30 328.68	0.105 367.3	
AC	3	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	100.000%	0.079	554.21	400.19 0.256	
Md	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	100.000%	0.084	747.02	0.114 899.60	
GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.084	464.67	0.101 494.23	
TOTAL:					1.000	K=	1.096

NOTA: NO COINCIDE CON EL INDICE DE LA F.P

$$0.174^{*}(MOI / MOO) + 0.201^{*}(PTR / PTO) + 0.542^{*}(TBR / TBO) + 0.083^{*}(GGUR / GGUR)$$

SUB PRESUPUESTO N° 02	ACCESO	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE	Val. N°01	
SIM MO	IU 47	Mano de Obra Inc. Leyes Sociales	100.000%	0.174	Jun-20 619.99	oct-21 653.54	
PT	54	PINTURA LATEX	100.000%	0.201	453.72	0.183 453.97	
TB	65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	100.000%	0.542	256.79	0.201 324.54	
GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.083	464.67	0.088 494.230	
TOTAL:					1.000	K=	1.160

NOTA: INDICE NO CORRESPONDE, AL INDICE COLOCADO EN LA F.P



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 0004312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

CUADRO DE REINTEGROS Y DEDUCCIONES

Valeriz N.º	Mes Presente/Término	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(SI/SV)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(SI/SV)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegrado Ejecutado		V (K-1) Reintegrado Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)
			PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum.	Parcial	Acum.	D1	D2	Parcial	Acum.	
01	Ene. de 2021	feb-21	S/ 82.102,27	82.102,27	45.099,07	45.099,07	ADELANTADA	1,055	5.339,65	5.339,65	2.931,44	2.931,44	3.398,55	3.398,55	125,23	125,23	S/ 5.214,42
02	Feb. de 2021	mar-21	S/ 124.751,19	206.853,46	169.899,51	169.899,51	ADELANTADA	1,070	4.017,74	9.357,39	11.811,07	14.268,51	13.375,29	16.752,80	737,55	737,55	S/ 3.585,03
03	Mar. de 2021	abr-21	S/ 224.032,24	430.885,70	1.063.031,00	1.503.916,70	ATRASADA	1,057	30.277,63	39.277,63	31.073,03	60.350,06	57.333,25	117.683,31	1.240,10	1.240,10	S/ 3.270,91
04	Abr. de 2021	may-21	S/ 81.559,34	1.050.465,04	56.128,89	1.056.593,89	ATRASADA	1,103	6.940,51	39.018,21	6.914,07	64.243,93	6.340,61	65.070,70	1.549,25	1.549,25	S/ 2.274,37
05	May. de 2021	jun-21	S/ 25.898,03	1.082.493,07	67.128,89	1.150.935,79	ATRASADA	1,143	3.332,54	39.951,15	0,00	64.243,93	3.332,54	69.003,64	197,87	197,87	S/ 5.583,49
06	Jun. de 2021	ago-21	S/ 47.741,01	1.130.234,08	0,00	1.150.935,79	ATRASADA	1,143	6.826,50	46.778,11	0,00	64.243,93	6.826,50	69.230,50	427,60	427,60	S/ 5.431,00
07	Ago. de 2021	sep-21	S/ 45.781,22	1.176.015,30	17.204,05	1.174.139,84	ATRASADA	1,137	103.050,83	58.598,14	2.536,85	66.600,68	370,28	69.600,88	417,61	417,61	S/ 4.928,04
08	Sot. de 2021	oct-21	S/ 1.183.626,55	1.183.626,55	17.204,05	1.174.139,84	ADELANTADO	1,137	103.050,83	58.598,14	2.536,85	66.600,68	370,28	69.600,88	417,61	417,61	S/ 4.928,04
					S/ 1.174.139,84									96.600,88			S/ 67.210,65

\*EL CALENDARIO

SUB PRESUPUESTO N.º 2- INFRAESTRUCTURA

Valeriz N.º	Mes Presente/Término	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(SI/SV)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(SI/SV)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegrado Ejecutado		V (K-1) Reintegrado Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)
			PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum.	Parcial	Acum.	D1	D2	Parcial	Acum.	
01	Ene. de 2021	feb-21	S/ 28.031,51	28.031,51	75.250,05	75.250,05	ATRASADA	1,048	1.388,71	1.388,71	3.612,43	3.612,43	1.388,71	1.388,71	22,26	22,26	S/ 1.366,45
02	Feb. de 2021	mar-21	S/ 15.049,15	43.080,67	0,00	613.165,71	ATRASADA	1,054	812,85	2.201,56	0,00	3.612,43	812,85	2.201,56	20,26	20,26	S/ 792,30
03	Mar. de 2021	abr-21	S/ 71.731,81	115.712,48	17.299,13	253.891,86	ATRASADA	1,161	11.548,82	13.750,18	2.784,69	6.397,11	4.195,75	6.397,11	654,57	654,57	S/ 3.351,18
04	Abr. de 2021	may-21	S/ 31.593,45	31.593,45	65.584,59	319.876,54	ATRASADA	1,067	2.110,73	2.110,73	4.427,64	10.818,75	2.110,73	8.597,04	61,79	61,79	S/ 2.028,94
05	May. de 2021	jun-21	S/ 46.699,98	78.454,43	39.852,39	359.728,92	ATRASADA	1,077	3.613,69	5.724,42	3.095,03	13.897,38	3.613,69	12.121,53	163,97	163,97	S/ 3.468,72
06	Jun. de 2021	ago-21	S/ 45.741,45	124.175,88	15.751,34	376.480,26	ATRASADA	1,091	4.162,47	8.885,69	1.850,00	15.741,38	4.162,47	14.115,65	324,60	324,60	S/ 824,80
07	Ago. de 2021	sep-21	S/ 129.695,93	253.871,81	110.700,52	469.200,78	ATRASADA	1,109	14.403,69	20.054,66	12.895,74	28.105,40	4.403,69	19.817,55	263,71	263,71	S/ 4.140,98
08	Sot. de 2021	oct-21	S/ 411.376,55	411.376,55	334.444,01	469.200,78	ATRASADA	1,109	41.815,04	28.105,40	12.895,74	28.105,40	19.817,55				S/ 4.140,98
					S/ 334.444,01									19.817,55			S/ 17.373,63

SUB PRESUPUESTO N.º 3- INSTALACIONES SANITARIAS

Valeriz N.º	Mes Presente/Término	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(SI/SV)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(SI/SV)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegrado Ejecutado		V (K-1) Reintegrado Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)
			PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum.	Parcial	Acum.	D1	D2	Parcial	Acum.	
01	Ene. de 2021	feb-21	S/ -	0	0,00	613.165,71	NORMAL	1,070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S/ 0,00
02	Feb. de 2021	mar-21	S/ -	0	0,00	243.891,86	ATRASADA	1,085	0,00	0,00	787,87	787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	S/ 0,00
03	Mar. de 2021	abr-21	S/ -	0	0,00	255.197,63	ATRASADA	1,094	0,00	0,00	122,14	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	S/ 538,83
04	Abr. de 2021	may-21	S/ 8.105,27	8.105,27	1.284,67	259.219,17	ATRASADA	1,095	770,00	770,00	890,01	1.348,99	770,00	770,00	231,17	231,17	S/ 115,93
05	May. de 2021	jun-21	S/ 1.383,83	9.489,10	4.051,54	259.219,17	ATRASADA	1,116	158,18	1.032,18	469,86	1.348,99	158,18	1.032,18	42,25	42,25	S/ 83,65
06	Jun. de 2021	ago-21	S/ 7.552,27	10.225,17	0,00	259.219,17	ATRASADA	1,145	1.037,64	1.037,64	0,00	1.348,99	1.037,64	1.037,64	26,01	26,01	S/ 153,16
07	Ago. de 2021	sep-21	S/ 994,56	11.220,13	0,00	259.219,17	ATRASADA	1,174	1.213,85	1.213,85	67,97	1.348,99	1.213,85	1.213,85	37,95	37,95	S/ 153,16
08	Sot. de 2021	oct-21	S/ 375,70	11.595,83	0,00	259.219,17	ATRASADA	1,177	1.653,71	1.279,32	2.329,72	2.329,72	1.279,32	1.279,32	14,2	14,2	S/ 151,17
					S/ 11.595,83									1.279,32			S/ 927,74

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

Valoriz. N.º	Mes Presente/Término	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(SI/GV)		ESTADO	K <sub>r</sub>	V (K-1) Reintegrado Ejecutado	V (K-1) Reintegrado Programado	Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)
			PARCIAL	ACUM.					PARCIAL	ACUM.	D1 Directo	D2 Para Materiales	
01	Ene. de 2021	feb-21	SI	0	NORMAL	1,057	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	S/ 0,00
02	Feb. de 2021	mar-21	SI	0	ATRASADA	1,079	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	S/ 0,00
03	Mar. de 2021	abr-21	SI	436,33	ATRASADA	1,079	34,47	34,47	34,47	34,47	1,16	0,00	S/ 33,31
04	Abr. de 2021	may-21	SI	2,591,79	ATRASADA	1,059	255,60	255,60	255,60	34,47	11,79	0,00	S/ 45,26
05	May. de 2021	jun-21	SI	1,603,97	ATRASADA	1,130	208,52	464,12	1,407,48	208,52	12,05	0,00	S/ 165,46
06	Jun. de 2021	ago-21	SI	1,235,15	ATRASADA	1,171	211,90	676,02	10,930,38	211,90	420,42	0,00	S/ 197,75
07	Jul. de 2021	ago-21	SI	5,655,09	ATRASADA	1,184	1,068,14	1,744,16	12,337,85	1,068,14	73,46	0,00	S/ 994,68
08	Agosto de 2021	oct-21	SI	2,625,55	ATRASADA	1,171	1,554,58	3,328,74	824,89	1,554,58	105,8	0,00	S/ 1,478,78
			SI	20,552,92	ATRASADA		3,363,21	13,162,75	3,073,14		Total reint. pagar		S/ 2,854,72

Valoriz. N.º	Mes Presente/Término	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(SI/GV)		ESTADO	K <sub>r</sub>	V (K-1) Reintegrado Ejecutado	V (K-1) Reintegrado Programado	Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)
			PARCIAL	ACUM.					PARCIAL	ACUM.	D1 Directo	D2 Para Materiales	
01	Sol. de 2021	oct-21	SI	1,993,23	ATRASADA	1,095	186,51	47,347,26	186,51	186,51	0,00	0,00	S/ 186,51
			SI	496,392,17	ATRASADA		186,51	47,347,26	186,51		Total reint. pagar		S/ 186,51
			SI	1,993,23	ATRASADA								
			SI	496,392,17	ATRASADA								
			SI	498,385,40	ATRASADA								
			SI	47,689,90	ATRASADA	1,160	7,630,38	79,742,75	7,630,38	7,630,38	0,00	0,00	S/ 7,630,38
			SI	47,689,90	ATRASADA		7,630,38	79,742,75	7,630,38		Total reint. pagar		S/ 7,630,38



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **26 DIC 2024**

**CÁLCULO DE LA DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES**

Fórmula de Deducción (D.S. N.º 011-79-VC Pto D)

$$D = A \cdot (Imr - Imo) / Imo$$

- Donde :
- D = Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales
  - A = Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = Ci x V
  - Ci = Coeficiente de incidencias del material que se dió adelanto
  - V = Valorización Bruto
  - Imr = Índice de precio del material a la fecha del reajuste
  - Imo = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto (Mar 2021)
  - Imo = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Presupuesto Base (Jun 2020)

SUBPRESUPUESTO: ESTRUCTURA

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A=Ci.V	Saldo del Adelanto por Utilizar	Imr	Deducción D
	Nº	Fecha	Monto (V)				
AGREGADO GRUESO							
I.U.	04	abr-2021	S/. 348,018.36	S/. 40,022.11	S/. 8,699.15	465.76	S/. 231.66
Adelanto (Am)	05	may-2021	S/. 61,559.34	S/. 7,079.32	S/. 1,619.83	468.74	S/. 87.58
Ima (Mar-2021)	06	jul-2021	S/. 25,638.03	S/. 1,619.83	S/. 0.00	483.79	S/. 73.90
Imo (Jun- 2020)	07	ago-2021	S/. 47,741.01	S/. 0.00	S/. 0.00	488.61	S/. 0.00
Adelanto Deflectado (Imo/Imr =	08	sep-2021	S/. 49,781.22	S/. 0.00	S/. 0.00	491.74	S/. 0.00
Ci			0.115				S/. 393.13
<b>MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARP.</b>							
I.U.	04	abr-2021	S/. 348,018.36	S/. 40,022.11	S/. 42,290.30	851.20	S/. 1,372.61
Adelanto (Am)	05	may-2021	S/. 61,559.34	S/. 7,079.32	S/. 35,210.98	857.55	S/. 302.97
Ima (Mar-2021)	06	jul-2021	S/. 25,638.03	S/. 2,948.37	S/. 32,262.61	880.58	S/. 217.08
Imo (Jun- 2020)	07	ago-2021	S/. 47,741.01	S/. 5,490.22	S/. 26,772.39	892.43	S/. 491.31
Am (Imo/Ima)	08	sep-2021	S/. 49,781.22	S/. 5,724.84	S/. 21,047.55	899.60	S/. 567.26
Ci			0.115				S/. 2,951.23



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

MATERIAL	Nº	Fecha	VALORIZACION		Adel. Utilizado (A) A = Ci.V	Saldo del Adelanto por Utilizar	Imr	Deducción D
			Monto (V)	Monto (V)				
<b>CEMENTO PORTLAND TIPO II</b>								
I.U.								
=	22		S/. 348,018.36		S/. 45,242.39	S/. 173,527.83	367.30	S/. 0.00
Adelanto (Am)	04	abr-2021				S/. 128,285.44	367.30	S/. 0.00
=	05	may-2021	S/. 61,559.34		S/. 8,002.71	S/. 128,285.44	367.30	S/. 0.00
=	06	jul-2021	S/. 25,638.03		S/. 3,332.94	S/. 116,949.79	367.30	S/. 0.00
=	07	ago-2021	S/. 47,741.01		S/. 6,206.33	S/. 110,743.46	367.30	S/. 0.00
=	08	sep-2021	S/. 49,781.22		S/. 6,471.56	S/. 104,271.90	367.30	S/. 0.00
Ci								S/. 0.00
<b>ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO</b>								
I.U.								
=	03		S/. 133,118.72		S/. 36,193.91	S/. 60,213.44	767.70	S/. 160.00
Adelanto (Am)	04	abr-2021				S/. 53,811.27	796.31	S/. 358.80
=	05	may-2021	S/. 61,559.34		S/. 6,402.17	S/. 60,213.44	819.35	S/. 260.28
=	06	jul-2021	S/. 25,638.03		S/. 2,666.36	S/. 51,144.91	818.31	S/. 475.36
=	07	ago-2021	S/. 47,741.01		S/. 4,965.07	S/. 46,179.84	798.59	S/. 311.45
=	08	sep-2021	S/. 49,781.22		S/. 5,177.25	S/. 41,002.59		S/. 1,565.89
Ci								
<b>DÓLAR (GENERAL PONDERADO)</b>								
I.U.								
=	30		S/. 5,395.46		S/. 4,922.22	S/. 0.00	587.46	S/. 180.34
Adelanto (Am)	04	abr-2021				S/. 0.00	614.15	S/. 0.00
=	05	may-2021	S/. 395.46		S/. 0.00	S/. 0.00	650.49	S/. 0.00
=	06	jul-2021	S/. 568.46		S/. 0.00	S/. 0.00	655.20	S/. 0.00
=	07	ago-2021	S/. 518.60		S/. 0.00	S/. 0.00	642.27	S/. 0.00
=	08	sep-2021	S/. 4,922.22		S/. 0.00	S/. 0.00		S/. 0.00
Ci								S/. 180.34
<b>INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR</b>								
I.U.								
=	39		S/. 1,294.51		S/. 1,262.27	S/. 0.00	477.31	S/. 2.09
Adelanto (Am)	04	abr-2021				S/. 0.00	479.79	S/. 0.00
=	05	may-2021	S/. 476.54		S/. 0.00	S/. 0.00	489.40	S/. 0.00
=	06	jul-2021	S/. 464.67		S/. 0.00	S/. 0.00	491.36	S/. 0.00
=	07	ago-2021	S/. 1,262.27		S/. 0.00	S/. 0.00	494.23	S/. 0.00
=	08	sep-2021	0.206		S/. 0.00	S/. 0.00		S/. 0.00
Ci								S/. 2.09



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 JUL 2024

RESUMEN DE LA DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES

IU	SUB PRESUPUESTO: PAVIMENTO RIGIDO	MATERIAL	VAL 04	VAL 05	VAL 06	VAL 07	VAL 08
05		AGREGADO GRUESO	S/ 231.65	S/ 87.58	S/ 73.90	S/ -	S/ -
		MADERA NACIONAL PARA ENCOF Y CARP	S/ 1,372.21	S/ 302.97	S/ 217.30	S/ 491.90	S/ 569.26
		CEMENTO PORTLAND TIPO II	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
		ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	S/ 160.00	S/ 358.80	S/ 260.28	S/ 475.36	S/ 311.45
		DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	S/ 180.34	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
		INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	S/ 2.09	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
<b>TOTAL</b>			<b>S/ 1,946.29</b>	<b>S/ 749.35</b>	<b>S/ 551.48</b>	<b>S/ 967.26</b>	<b>S/ 880.71</b>

CALCULO DE LAS DEDUCCIONES

ADELANTO DIRECTO (C/IGV)	(A)	S/267,951.17	ene-21
MONTO DEL CONTRATO (C/IGV)	(C)	S/2,679,511.73	
ESPECIALIDAD	MONTOS (SIN IGV)		
	ADELANTO (A)	CONTRATO	
	S/119,580.59	S/1,195,805.94	
	S/72,827.98	S/728,279.76	
	S/19,534.94	S/195,349.35	
INSTALACIONES SANITARIAS	S/5,078.41	S/50,784.11	
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/10,055.35	S/100,553.48	
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/227,077.27	S/2,270,772.64	
TOTAL			
VALORIZACIÓN	COEFICIENTES DE REAJUSTE	Reajuste que NO	
Fecha	Mes de Pago de Adelanto Directo (May-2023)	Corresponde	
Nº	MONTO VALORIZADO	K	
		L	
		M	
		N	
		O	
		P	
		Q	
		R	
		S	
		T	
		U	
		V	
		W	
		X	
		Y	
		Z	

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

<b>ESTRUCTURAS</b>		S/1,183,626.66	1.065	1.049	S/4,294.84
01	ene-21	S/82,102.27	1.076	1.049	S/125.23
02	feb-21	S/124,751.19	1.078	1.049	S/321.09
03	mar-21	S/444,035.24	1.087	1.049	S/1,227.55
04	abr-21	S/348,018.36	1.103	1.049	S/1,260.70
05	may-21	S/61,559.34	1.130	1.049	S/316.89
06	jun-21	S/25,638.03	1.143	1.049	S/197.97
07	ago-21	S/47,741.01	1.137	1.049	S/427.80
08	sep-21	S/49,781.22			S/417.61
<b>ARQUITECTURA</b>		S/411,378.58	1.048	1.040	S/2,438.47
01	ene-21	S/28,931.51	1.054	1.040	S/22.26
02	feb-21	S/15,049.16	1.161	1.040	S/20.26
03	mar-21	S/71,731.81	1.067	1.040	S/834.57
04	abr-21	S/31,503.45	1.077	1.040	S/81.79
05	may-21	S/46,930.98	1.091	1.040	S/166.97
06	jun-21	S/45,741.45	1.106	1.040	S/224.31
07	ago-21	S/129,936.56	1.106	1.040	S/824.60
08	sep-21	S/41,553.66	1.106	1.040	S/263.71
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		S/11,595.83	1.070	0.852	S/351.58
01	ene-21	S/0.00	1.085	0.852	S/0.00
02	feb-21	S/0.00	1.084	0.852	S/0.00
03	mar-21	S/0.00	1.095	0.852	S/0.00
04	abr-21	S/8,105.27	1.116	0.852	S/231.17
05	may-21	S/1,363.63	1.145	0.852	S/42.25
06	jun-21	S/756.27	1.177	0.852	S/26.01
07	ago-21	S/994.96	1.174	0.852	S/37.95
08	sep-21	S/375.70			S/14.20
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		S/20,932.92	1.057	1.051	S/218.42
01	ene-21	S/0.00	1.079	1.051	S/0.00
02	feb-21	S/436.33	1.099	1.051	S/0.00
03	mar-21	S/2,581.79	1.130	1.051	S/11.16
04	abr-21	S/1,603.97	1.171	1.051	S/11.79
05	may-21	S/1,239.19	1.184	1.051	S/12.06
06	jun-21	S/5,805.09	1.171	1.051	S/14.15
07	ago-21	S/9,266.55	1.171	1.051	S/73.46
08	sep-21				S/105.80
TOTAL DE LAS DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO (REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO)					S/7,303.31



Gobierno Regional de Tumbes



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 0004312024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

RECALCULO DE PENALIDADES- "OTRAS PENALIDADES"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PS VAQUERIA DE LA MICRORRED CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"  
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
LUGAR : TUMBES - TUMBES - SAN JACINTO MONTO CONTRATADO : S/2,679,511.73 (D.S. N°398-2021-EF)  
CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A - CONSERLOG UJT 2022 = S/. 4,600.00

Item	Concepto	Referencia	Base	Numero de Penalidad	Dias de Ausencia / afectados	Calculo	FORMA DE CALCULO
1	PEVALIDAD DE ACUERDO AL INFORME Nº 00149-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JAPA (CALCULADO) (INSPECTOR DE OBRA) Y DE ACUERDO AL RECALCULO CONSIGNADO EN LA CARTA N°150-2024/CONSORCIO NORSUR - JFRM			1	29	S/. 66,700.00	0.5UIT
2	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION PERSONAL	INFORME Nº 00149-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JAPA (SOLO FUE MENCIONADO SIN CALCULO CORRESPONDIENTE)	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	4	S/. 12,768.95	5/100 DEL MONTO DE VALORIZACION DEL MES DE INCIDENCIA VALORIZACION MES DE OCTUBRE= S/. 63844.77 (ULTIMA VAL. TRAMITADA)
3	CON CARTA N°150 -2024-CONSORCIO NORSUR -JFRM (DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO DEL INCISO 3. DE OTRAS PENALIDADES POR PARTE DEL CONSULTOR)					S/. 86,190.44	5/100 DEL MONTO DE VALORIZACION DEL MES DE INCIDENCIA VALORIZACION MES DE OCTUBRE= S/. 63844.77 (ULTIMA VAL. TRAMITADA)
4	PERMANENCIA DEL RESIDENTE	INFORME Nº 00149-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JAPA (SOLO FUE MENCIONADO SIN CALCULO CORRESPONDIENTE)	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	6	24	S/. 76,613.72	5/100 DEL MONTO DE VALORIZACION DEL MES DE INCIDENCIA VALORIZACION MES DE OCTUBRE= S/. 63844.77 (ULTIMA VAL. TRAMITADA)
TOTAL PENALIDAD						242,273.12	



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 0004312024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

MAYORES GASTOS GENERALES

Ampliación de plazo N°03  
ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES N°144

40 dc Monto contractual S/ 2,679,511.73

Cálculo de Gasto General Diario  
R.G.R N°391-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Gastos Generales Variables Ofertados (S/IGV)= 120 dc  
Plazo contractual= 464.67 (JUN-2020)

MES	INICIO	FIN	GGVD	D	IP	IO	IGV 18%	MGCV S/
16b-21	04/02/2021	29/02/2021	666.67	25.00	472.57	464.67		16,950.02
17a-21	01/03/2021	15/03/2021	666.67	15.00	476.54	464.67		10,255.45
			666.67	40.00				27,205.47
TOTAL MGGV CON IGV S/.								4,996.98
TOTAL MGGV CON IGV S/.								22,192.46

NOTA: DE ACUERDO AL ASIENTO N°65 DEL RESIDENTE ANOTANDO EL INICIO DE LA CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO N°03

Ampliación de plazo N°07  
R.G.R N°391-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

08 dc (no absolución de consulta por parte de la entidad de acuerdo a los plazos establecidos)

Cálculo de Gasto General Diario  
Gastos Generales Variables Ofertados (S/IGV)= 120 dc  
Plazo contractual= 464.27 (JUN-2020)

S/ 80,000.00 IU=39 (art 87.1 DS N°071-2018-PCM)

MES	INICIO	FIN	GGVD	D	IP	IO	IGV 18%	MGCV S/
ago-21	25/08/2021	31/08/2021	666.67	7.00	489.4	464.27		4,919.26
sep-21	01/09/2021	01/09/2021	666.67	1.00	491.36	464.27		705.57
			666.67	8.00				5,624.83
TOTAL MGGV CON IGV S/.								1,012.47
TOTAL MGGV CON IGV S/.								5,637.30

Ampliación de plazo N°08  
R.G.R N°000002-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

68 dc (No formalizar con acto resolutive la conciliación de ampliación de plazo N°03)

Cálculo de Gasto General Diario  
Gastos Generales Variables Ofertados (S/IGV)= 120 dc  
Plazo contractual= 464.27 (JUN-2020)

S/ 80,000.00 IU=39 (art 87.1 DS N°071-2018-PCM)

MES	INICIO	FIN	GGVD	D	IP	IO	IGV 18%	MGCV S/
sep-21	06/09/2021	30/09/2021	666.67	25.00	491.36	464.27		17,639.16
oct-21	01/10/2021	31/10/2021	666.67	31.00	494.23	464.27		22,000.32
nov-21	01/11/2021	12/11/2021	666.67	12.00	496.00	464.27		8,546.75
			666.67	68.00				48,186.23
TOTAL MGGV CON IGV S/.								8,673.52
TOTAL MGGV CON IGV S/.								56,859.75

TOTAL DE MAYORES GG (SIN IGV) S/ 31,016.53  
TOTAL DE MAYORES GG (CON IGV) S/ 55,599.51





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024



Que, mediante Informe N° 3120-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 17 de diciembre del 2024, el Sub Gerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad del Informe de Liquidación de OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", determinando un Costo Total de Obra por el importe de S/ 2'405,024.72 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL VEINTICUATRO CON 72/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 24,214.39 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES), y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 242,273.12 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 00.00 (CERO CON 00/100 SOLES), a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación, una vez aprobada y consentida la liquidación del contrato de ejecución de obra, por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcule de valorizaciones. Asimismo, precisa que el Inicio del Plazo de Ejecución de Obra fue el 14 de enero del 2021 y la fecha de Terminación Real de Ejecución de Obra fue el 09 de junio del 2023; Finalmente recomienda Observar la Liquidación de la Obra.

Que, mediante Memorando N° 4926-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 17 de diciembre del 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y transferencia de Obras, proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutive.

Que, mediante Memorando N° 040-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 17 de diciembre del 2024, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la obra " MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
Nº00431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 033-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 19 de diciembre del 2024, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A, a través de su operador tributario CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A, el importe ascendente a S/ 2'380,810.32 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 32/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2020 Y 2021 en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA R.G.G.R N° 175-2021/GRT-GGR	TOTAL MONTO CONTRATADO DE OBRA	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2021	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-1 (30/12/2020)	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	2,679,511.73	44,085.62	2,723,597.35	267,951.17	2,112,859.15	2,380,810.32	342,787.03
TOTAL			2,679,511.73	44,085.62	2,723,597.35	267,951.17	2,112,859.15	2,380,810.32	342,787.03
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA									86.95%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PRÓXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000005010-2020	2,494,770.25	2.6.2.2.32	267,951.17	2,226,820.09
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°000000708-2021	2,455,646.18	2.6.2.2.32	2,112,859.15	342,787.03
TOTAL			2,380,810.32	
		SALDO AÑO 2021	342,787.03	



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADOR	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
00000007437	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	7069	05/01/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA DETRACCION 4% DEL ADELANTO DIRECTO POR LA EJECUCION DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 2149-2020/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 1857-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 915501	00	2.6.2.2.32	10,716.00
00000007437	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	7057	06/01/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 10% DEL ADELANTO DIRECTO POR LA EJECUCION DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 2149-2020/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 1957-2020/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 915501	00	2.6.2.2.32	257,233.17
0000000785	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	182	24/03/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA DETRACCION 4% DE LA VALORIZACION N° 1 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 358-2021/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 324-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(19.03.2021) - MEMORANDO N° 352-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(23.03.2021)	19	2.6.2.2.32	21,439.00
00000007078	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	163	30/03/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL CONTRATO N° 019-2020 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 359-2021/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 324-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(19.03.2021) - MEMORANDO N° 352-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(23.03.2021) FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 60 CON SISGEDO	19	2.6.2.2.32	310,000.00
00000007078	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	184	30/03/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL CONTRATO N° 019-2020 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 358-2021/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 324-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(19.03.2021) - MEMORANDO N° 352-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(23.03.2021) FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 60 CON SISGEDO	19	2.6.2.2.32	204,466.35
00000007078	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	150	23/03/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 4% DE LA VALORIZACION N° 01 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 398-2021/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 324-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(19.03.2021)	19	2.6.2.2.32	4,717.00
00000007078	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	151	30/03/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 359-2021/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 324-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(19.03.2021) - MEMORANDO N° 324-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(19.03.2021) N° 956039	19	2.6.2.2.32	112,200.07
00000007078	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	206	28/03/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 4% DE LA VALORIZACION N° 02 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 453-2021/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 374-2021/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 958484 - SEGUN MEMORANDO N° 330-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(25.03.2021) SISGEDO 959494	19	2.6.2.2.32	5,939.00
00000007078	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	209	30/03/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 019-2020/GRT-GRI-GR SEGUN MEMO N° 453-2021/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 374-2021/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 958484 - SEGUN MEMORANDO N° 330-2021/GOB. REG. TUMBES-GRR-ORA(25.03.2021) FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 61 CON SISGEDO 959245	19	2.6.2.2.32	142,528.97



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N. 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	616	06/05/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA DETRACCION DEL 04 % DEL PAGO DE VALORIZACION N° 03 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 620-2021/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 541-2021/GRT.GGR.ORA., MEMORANDO 556-2021/GRT-GGR-ORA. Y MEMORANDO N° 681-2021/GRT-GGR-ORA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 64 CON SIGSEDO N° 980861	19	2.6.2.2.32	22,639.00
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	519	06/05/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACION N° 03 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 620-2021/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 541-2021/GRT.GGR.ORA., MEMORANDO 556-2021/GRT-GGR-ORA. Y MEMORANDO N° 681-2021/GRT-GGR-ORA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 64 CON SIGSEDO N° 980861	19	2.6.2.2.32	310,000.00
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	520	06/05/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACION N° 03 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 620-2021/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 541-2021/GRT.GGR.ORA., MEMORANDO 556-2021/GRT-GGR-ORA. Y MEMORANDO N° 681-2021/GRT-GGR-ORA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 64 CON SIGSEDO N° 980861	19	2.6.2.2.32	210,919.03
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	575	19/05/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA DETRACCION DEL 04 % DEL PAGO DE VALORIZACION N° 04 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 627-2021/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 739-2021/GRT.GGR.ORA. Y MEMO N° 754-2021/GRT.GGR.ORA. - SIGSEDO N° 985532	19	2.6.2.2.32	5,671.00
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	576	19/05/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACION N° 04 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 627-2021/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 739-2021/GRT.GGR.ORA. Y MEMO N° 754-2021/GRT.GGR.ORA. - SIGSEDO N° 985532	19	2.6.2.2.32	136,003.78
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	770	22/09/2021	BANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGAR LA DETRACCION DEL 04 % DEL PAGO DE VALORIZACION N° 05 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1111-2021/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 959-2021/GRT.GGR.ORA. Y MEMO N° 1012-2021/GRT.GGR.ORA. DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 72 CON SIGSEDO N° 100955 - 1010159	19	2.6.2.2.32	3,714.00
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	771	22/09/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACION N° 05 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1111-2021/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 959-2021/GRT.GGR.ORA. DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 72 CON SIGSEDO N° 100955 - 1010159	19	2.6.2.2.32	89,142.52
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1075	23/08/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 04 % PARA PAGO DE VALORIZACION N° 05 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1487-2021/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 1458-2021/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1465-2021/GRT.GGR.ORA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E 001-77 CON SIGSEDO N° 1045414 EXP N° 00596489	19	2.6.2.2.32	2,459.00
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1076	23/08/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACION N° 06 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1487-2021/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 1458-2021/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1465-2021/GRT.GGR.ORA - DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E 001 - 77 CON SIGSEDO N° 1045414 EXP N° 00596489	19	2.6.2.2.32	59,021.14
00000000769	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1222	20/09/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR LA CANCELACION DE LA DETRACCION DEL 04 % DEL PAGO DE VALORIZACION N° 07 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES, Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1676-2021/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 1654-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1663-2021/GRT.GGR.ORA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 80 CON SIGSEDO N° 1052355 EXPED. N° 00010308	19	2.6.2.2.32	8,238.00



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
00000000766	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1223	20/09/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACION N° 07 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1676-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 1654-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1663-2021/GRT.GGR.ORA. DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-60 CON SIGGEDO N° 1692356 EXPED. N° 00910303	19	2.6.2.2.32	197,716.23
00000000766	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1423	29/10/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 04 % DE VALORIZACION N° 08 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1842-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 1841-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1854-2021/GRT.GGR.ORA. FACTURA ELECTRONICA N° E001-65 SIGGEDO N° 1057655 EXPED. N° 00931165	19	2.6.2.2.32	1,768.00
00000000766	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1429	29/10/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE VALORIZACION N° 03 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 1942-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 1941-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1954-2021/GRT.GGR.ORA. FACTURA ELECTRONICA N° E001-65 SIGGEDO N° 1067635 EXPED. N° 00931166	19	2.6.2.2.32	42,903.34
00000000766	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1641	02/12/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE DETRACCION DEL 04 % DEL PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO. ADICIONAL DE OBRA N° 01 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 2153-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 2094-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2150-2021/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-91 - SIGGEDO N° 01109034 EXPED. N° 00249531	19	2.6.2.2.32	1,055.00
00000000766	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1642	02/12/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO. ADICIONAL DE OBRA N° 01 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 2153-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 2094-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2150-2021/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-91 - SIGGEDO N° 01109034 EXPED. N° 00249531	19	2.6.2.2.32	32,751.63
00000005052	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1643	02/12/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE DETRACCION DEL 04 % DEL PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO. ADICIONAL DE OBRA N° 01 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 2153-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 2094-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2150-2021/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-92 - SIGGEDO N° 01109034 EXPED. N° 00249531	19	2.6.2.2.32	979.00
00000005052	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	1644	02/12/2021	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO. ADICIONAL DE OBRA N° 01 DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 2153-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 2094-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2150-2021/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-92 - SIGGEDO N° 01109034 EXPED. N° 00249531	19	2.6.2.2.32	23,494.05
00000000766	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	2010	04/01/2022	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DEL 04 % DEL PAGO DE VALORIZACION DE REAJUSTES DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 2550-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 2483-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2483-2021/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-95 DEL - SIGGEDO N° 01133380 EXPED. N° 00592246	19	2.6.2.2.32	6,171.00
00000000766	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 004-2020/GRT-CS-I	30/12/2020	2011	04/01/2022	CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL PAGO DE VALORIZACION DE REAJUSTES DE LA OBRA MEJ. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P. S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES. Y REGION TUMBES; SEGUN MEMO N° 2550-2021/GRT.GGR.GRI GR. MEMO N° 2483-2021/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2483-2021/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-95 DEL - SIGGEDO N° 01133380 EXPED. N° 00592246	19	2.6.2.2.32	148,096.34
<b>TOTAL</b>									SI. 2,369,049.32

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024



Que, mediante Carta N.º 062-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-CAFN., de fecha 20 de diciembre del 2024, el Ing. Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 826-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 20 de diciembre del 2024, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION", con un Costo Total de Obra por el importe de S/ 2'405,024.72 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL VEINTICUATRO CON 72/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 24,214.39 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES), y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 242,273.12 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 00.00 (CERO CON 00/100 SOLES), la misma que se efectivizara con cargo al saldo a favor del contratista en el presente liquidación, de acuerdo al siguiente detalle:

Autorizado y Pagado	S/ 188,150.96
Adelantos	-S/ 197,893.74
IGV	S/ 33,867.17
Saldo por Liquidación	S/ 24,214.39
Otras Penalidades	S/ 242,273.12
Saldo Neto en Contra de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	S/ 218,058.73





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N. 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024



Que, el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a undécimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

*En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*

*La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.*

*Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas..."*

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

SE RESUELVE:

### ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR,

la Liquidación Técnica Financiera Final de Cuentas del Contrato N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Licitación Publica N° 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", presentada mediante Carta N.º 033-2024/CONSERLOG S.A.-G.G., recepcionada el 28 de octubre del 2024, por el Contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A, con un saldo de liquidación a favor de S/ 315,453.41 (TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 41/100 SOLES), conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 3120-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 17 de diciembre del 2024 e Informe N° 826-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 20 de diciembre del 2024, en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

### ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR,

la Liquidación Técnica Financiera Final de Cuentas del Contrato N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Licitación Publica N° 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 14 de enero del 2021 y fecha de Terminación Real de Ejecución de Obra el 09 de junio del 2023; con un Costo Total de Obra ascendente a S/ 2'405,024.72 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL VEINTICUATRO CON 72/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 24,214.39 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES), y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 242,273.12 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 00.00 (CERO CON 00/100 SOLES), a fin de que se efectivicen con cargo al saldo de liquidación a favor de contratista, quedando un saldo neto resultante en contra de contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A. por el importe de -S/ 218,058.73 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 73/100 SOLES) en el marco del artículo 209 del





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.



**ARTÍCULO TERCERO- SOLICITAR**, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 24,214.39 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.



**ARTÍCULO CUARTO. – AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 24,214.39 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Licitación Publica N° 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES"**, el mismo que servirá para proceder con el descuento de Otras penalidades establecidas en el contrato por el importe **S/ 242,273.12 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 12/100 SOLES)**, quedando un saldo neto en contra de Contratista **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A** por recuperar de **-S/ 218,058.73 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 73/100 SOLES)**. Siempre y cuando **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A** no haya realizado el pago de las otras penalidades establecidas en el contrato por otros medios de pagos, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.



**ARTÍCULO QUINTO. – AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración realizar las acciones legales correspondientes para **EL RECUPERO** del saldo neto en contra de la Empresa Contratista **CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A**, por concepto de otras penalidades ascendente a **-S/ 218,058.73 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 73/100 SOLES)**, que no pudo ser cobrado en su totalidad en el artículo Cuarto de

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

26 DIC 2024

la Presente resolución, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Licitación Publica N° 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES". Siempre y cuando CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A no haya realizado el pago de las otras penalidades establecidas en el contrato por otros medios de pagos, conforme al ANEXO N° 02. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO SEXTO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, EJECUTAR LA CARTA FIANZA POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Contrato N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Licitación Publica N° 004-2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", a favor del GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, hasta por el importe ascendente a S/ 218,058.73 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 73/100 SOLES), determinada en el Artículo Segundo de la presente Resolución. Siempre y Cuando la empresa contratista no haya realizado el pago del saldo neto de otras penalidades establecidas en el contrato, por otros medios de pagos. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO SEPTIMO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración EJECUTAR a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes el importe de S/ 24,214.39 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 39/100 SOLES), por concepto de otras Penalidades establecidas en el contrato de conformidad al Artículo Segundo, Tercero y Cuarto de la Presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO OCTAVO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, DEVOLVER LAS CARTAS FIANZAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES del Contrato N° 019-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Licitación Publica N° 004-



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 26 DIC 2024

2020/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES", a favor de la empresa contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A., Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

### ARTICULO NOVENO. - NOTIFICAR, la presente

resolución a la empresa contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A (CALLE LOS DIAMANTES 01 MZA O LOTE 06 URBANIZACION JOSE LISHNER TUDELA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES y Correo Electrónico edusane14@hotmail.com) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

  
Gobierno Regional de Tumbes  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Mg. Ing. Lenia de los Andes  
Gerente Regional de Infraestructura



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000431-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

A N E X O N.º 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES"  
CONTRATISTA : CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A  
CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N.º 015-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N.º 004-2020/IGRT-CS-I (30/12/2020)

FECHA	CIP N.º	CONCEPTO	VALORIZACIONES			REAJUSTES Y DEDUCCIONES PRINCIPAL	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION Y OTROS	TOTAL AMOR.-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	IGV. VAL.	IGV. EFECT.						IGV. MAT.	EFFECTIVO			MATERIAL	EFFECTIVO
23/03/2021	150	VALORIZACION DE OBRA N.º 01	269,000.24	718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.46	0.00	718.54
30/03/2021	151	VALORIZACION DE OBRA N.º 01	269,000.24	17,257.93	1,998.61	0.00	0.00	0.00	289,256.78	11,103.33	0.00	0.00	11,103.33	55,932.84	19,266.54	3,269.50
24/03/2021	182	VALORIZACION DE OBRA N.º 02	139,800.36	605.95	2,516.41	0.00	0.00	0.00	143,322.71	13,960.04	0.00	0.00	13,960.04	5,033.05	3,222.39	21,741.71
30/03/2021	209	VALORIZACION DE OBRA N.º 02	139,800.36	21,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,741.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677.12	56,626.42	33,394.57
06/05/2021	518	VALORIZACION DE OBRA N.º 03	516,793.72	3,361.89	9,339.29	0.00	0.00	0.00	519,155.91	51,879.37	0.00	0.00	51,879.37	185,525.36	33,394.57	20,760.83
06/05/2021	520	VALORIZACION DE OBRA N.º 03	391,527.78	865.07	7,047.50	0.00	0.00	0.00	399,435.35	38,152.76	232,231.12	0.00	271,383.90	4,605.63	49,714.17	6,637.07
19/05/2021	575	VALORIZACION DE OBRA N.º 04	112,417.10	566.54	2,033.51	0.00	0.00	0.00	114,984.15	11,241.71	22,463.42	0.00	33,725.14	3,147.46	13,598.01	4,394.29
22/05/2021	771	VALORIZACION DE OBRA N.º 05	74,431.16	375.10	1,339.76	0.00	0.00	0.00	75,746.02	7,443.12	14,866.23	0.00	22,329.35	2,063.90	9,003.22	14,721.10
29/09/2021	1075	VALORIZACION DE OBRA N.º 06	249,341.69	9,003.22	4,488.15	0.00	0.00	0.00	258,334.91	24,934.17	49,866.34	0.00	74,802.51	5,017.92	30,160.41	6,544.58
29/09/2021	1076	VALORIZACION DE OBRA N.º 06	249,341.69	1,255.64	4,488.15	0.00	0.00	0.00	250,645.48	24,934.17	49,866.34	0.00	74,802.51	5,017.92	30,160.41	6,544.58
20/09/2021	1222	VALORIZACION DE OBRA N.º 07	54,105.74	272.75	973.90	0.00	0.00	0.00	54,378.49	5,410.57	10,621.15	0.00	16,231.72	1,915.25	3,194.46	4,995.04
29/10/2021	1428	VALORIZACION DE OBRA N.º 08	28,912.57	6,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35,457.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.76	209.22	4,995.04
02/12/2021	1841	ADICIONAL DE OBRA N.º 01	130,735.03	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	130,944.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.79	941.34	22,590.97
04/01/2022	2040	VALORIZACION POR REALISTES	20,740.55	941.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	125,505.37	149.34	3,583.95
04/01/2022	2041	SALDO VALORIZACION OT	20,740.55	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	839.65	149.34	3,583.95
02/12/2021	1643	ADICIONAL DE OBRA N.º 01	1,989,805.93	243,822.63	28,726.13	0.00	0.00	0.00	2,262,354.69	165,145.14	333,290.25	0.00	495,435.41	1,854,570.17	333,001.00	1,954,570.17
02/12/2021	1644	ADICIONAL DE OBRA N.º 01	1,989,805.93	243,822.63	28,726.13	0.00	0.00	0.00	2,262,354.69	165,145.14	333,290.25	0.00	495,435.41	1,854,570.17	333,001.00	1,954,570.17

C. PRINCIPAL 1,989,805.93  
DEDUCCION -139,600.35  
IGV 333,001.00  
ADELANTOS NO AMORTIZADOS 197,803.74  
MONTO PARCIAL 2,380,910.32  
AUTORIZ Y PAGADO 188,150.56  
ADELANTOS -197,803.74  
IGV 33,637.17  
COSTO TOTAL DE OBRA 2,405,924.72

EFFECTIVO 1,954,570.17  
AMORTIZAC. Y DSCTOS 495,435.41  
IGV 333,001.00  
ADELANTOS NO AMORTIZADOS 197,803.74  
MONTO PARCIAL 2,380,910.32  
AUTORIZ Y PAGADO 188,150.56  
ADELANTOS -197,803.74  
IGV 33,637.17  
COSTO TOTAL DE OBRA 2,405,924.72



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000431 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 26 DIC 2024

ANEXO Nº 02

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL P.S. VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES".	
CONTRATISTA	: CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	
CONTRATO DE OBRA Nº	: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Nº 019-2020/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA Nº 004-2020/GRT-CS-I (30/12/2020)	
I.-	DEL AUTORIZADO Y PAGADO	
1.1.-	AUTORIZADO	
1.1.1.-	CONTRATO PRINCIPAL	1,627,533.99
1.1.2.-	ADICIONAL DE OBRA Nº 01	49,653.13
1.1.3.-	SALDO DE CONSTATAcion FISICA CONTRATO PRINCIPAL	147,141.17
1.1.4.-	SALDO DE CONSTATAcion FISICA ADICIONAL DE OBRA Nº 01	16,620.13
1.1.5.-	REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	120,770.69
1.1.6.-	REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01	7,816.89
1.1.7.-	DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	-7,303.31
1.1.8.-	DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	-5,092.68
1.1.9.-	RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	81,016.53
1.2.-	PAGADO	
1.2.1.-	CONTRATO PRINCIPAL	1,699,617.42
1.2.2.-	ADICIONAL DE OBRA Nº 01	49,653.13
1.2.3.-	SALDO DE CONSTATAcion FISICA CONTRATO PRINCIPAL	0.00
1.2.4.-	SALDO DE CONSTATAcion FISICA ADICIONAL DE OBRA Nº 01	0.00
1.2.5.-	REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	130,735.03
1.2.6.-	REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA Nº 01	0.00
1.2.7.-	DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	0.00
1.2.8.-	DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	0.00
1.2.9.-	RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	0.00
	SALDO A FAVOR DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	188,150.96
II.-	DE LOS ADELANTOS PAGADOS	
2.1.-	CONCEDIDOS	
2.1.1.-	ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	267,951.17
2.1.2.-	ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	514,466.35
2.2.-	AMORTIZADO	
2.2.1.-	ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	194,871.27
2.2.2.-	ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	389,742.51
	SALDO EN CONTRA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	-197,803.74
III.-	DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	
3.1.-	AUTORIZADO	
3.1.1.-	I.G.V. DEL CONTRACTUAL	366,868.18
3.2.-	PAGADO	
3.2.1.-	I.G.V. DEL CONTRACTUAL	333,001.01
	SALDO A FAVOR DE CONSORCIO JERUSALEN	33,867.17
IV.-	OTROS	
4.1.-	AUTORIZADO	
4.1.1.-	POR CONCEPTO DE OTRAS PENALIDADES	242,273.12
4.2.-	RETENIDO	
4.2.1.-	POR CONCEPTO DE OTRAS PENALIDADES	0.00
	SALDO EN CONTRA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	-242,273.12
<b>RESUMEN GENERAL</b>		
I.-	AUTORIZADO Y PAGADO	188,150.96
II.-	ADELANTOS	-197,803.74
III.-	DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	33,867.17
	TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	Si. 24,214.39
IV	NETO POR CONCEPTO DE OTROS-PENALIDADES	-Si. 242,273.12
	TOTAL NETO POR LIQUIDACIÓN EN CONTRA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A	-218,058.73

Los importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe Nº 3120-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 17 de diciembre del 2024

