

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

VISTO:

La Carta N.º 034-2024/CCJ&J-CHILIMASA., recepcionada el 29 de octubre del 2024, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 30 de octubre del 2024, Carta N.º 047-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 08 de noviembre del 2024, Informe N.º 240-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 20 de noviembre del 2024, Informe N.º 2881-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 21 de noviembre del 2024, Memorando N.º 4562-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 22 de noviembre del 2024, Memorando N.º 039-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGLTO-SG., recepcionada el 25 de noviembre del 2024, Informe N.º 038-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 26 de noviembre del 2024, Carta N.º 059-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 27 de noviembre del 2024, e Informe N.º 777-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 27 de noviembre del 2024.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Procedimiento de Contratación Publica Especial N.º 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)-, se suscribió el Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra N.º 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 09 de noviembre del 2023, entre el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. LENIN HAROLD AVILA SILVA, identificado con DNI N.º 40946071 y de la otra parte CONSORCIO CONSULTORES J&J (Integrada por JORDY FABIAN PANTA SALDARRIAGA con RUC N.º 10478804941 y 40% de participación y JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI con RUC N.º 10181420761 y 60% de participación), designándose como Representante COMUN de CONSORCIO CONSULTORES J&J al Sr. JORDY FABIAN PANTA SALDARRIAGA con DNI N.º 47880494, con domicilio Común en AV. ARGENTINA ASENT. H. LA CURVA ETAPA 4 MZ. F LT. 6- AGUAS VERDES-ZARUMILLA- TUMBES, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la Supervisión de la obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", por un monto Contratado de S/ 182,197.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de la Prestación de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de TARIFAS MENSUALES DURANTE LA SUPERVISION DE LA OBRA Y SUMA ALZADA DURANTE LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

Que, mediante Carta N.º 034-2024/CCJ&J-CHILIMASA., recepcionada el 29 de octubre del 2024, el Representante Legal Común del Consultor para la supervisión CONSORCIO CONSULTORES J&J, Sr. Jordy Fabian Panta Saldarriaga, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, la Liquidación del Contrato de Consultoría de obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES ", solicitando un saldo a favor por el importe de S/ 26,250.79 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 79/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA

A.- DETERMINACION DE LA INVERSION	DEBE	HABER
1.00 CONTRATO PRINCIPAL DE CONSULTORIA DE OBRA		154,404.24
2.00 REAJUSTES DEL CONTRATO PRINCIPAL		1,328.89
3.00 REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN AL ADELANTO DIRECTO		0.00
TOTAL INVERTIDO (SIN IGV) S/.		155,733.13
B.- DETERMINACION DE SALDOS	DEBE	HABER
1.00 CONTRATO PRINCIPAL		
1.01 REALMENTE EJECUTADO	154,404.24	
1.02 RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%	15,440.42	
1.03 SALDO PAGO EN ETAPA DE LIQUIDACION	1,658.47	
1.04 PAGADO EN VALORIZACIONES		137,305.35
SALDO		17,098.69
2.00 REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL		
2.01 REAJUSTE RECONOCIDO	1,328.89	
2.02 PAGADO EN VALORIZACIONES (SOLICITADO)		0.00
SALDO		1,328.89
3.00 REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN DEL ADELANTO DIRECTO		
3.01 REAJUSTE RECONOCIDO	0.00	
3.02 PAGADO EN VALORIZACIONES (SOLICITADO)		0.00
SALDO		0.00
4.00 ADELANTO DIRECTO		
4.01 ENTREGADO AL CONTRATISTA	0.00	
4.02 AMORTIZADO EN VALORIZACIONES		0.00
SALDO		0.00
5.00 RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA		
5.01 RETASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	3,818.64	
5.02 PAGADO EN VALORIZACIONES (SOLICITADO)		0.00
SALDO		3,818.64

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

C.- RESUMEN DE SALDOS	DEBE	HABER
1.02 POR RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO (10% DEL MONTO CONTRATADO)		
CONTRATO PRINCIPAL		15,440.42
SUBTOTAL		15,440.42
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00%		2,779.28
SALDO POR RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO (10% MONTO CONTRATADO)		18,219.70
1.03 POR PAGO EN ETAPA EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO (FACTURABLE)		
CONTRATO PRINCIPAL		1,658.47
SUBTOTAL		1,658.47
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00%		298.53
SALDO PAGO EN ETAPA DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		1,957.00
POR REAJUSTES		
2.00 REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL		1,328.89
3.00 REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO		0.00
SUBTOTAL		1,328.89
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00%		239.20
SALDO POR CONCEPTO DE REAJUSTES		1,568.09
POR ADELANTO DIRECTO		
4.00 SALDO POR ADELANTO DIRECTO		0.00
SUBTOTAL		0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00%		0.00
SALDO POR CONCEPTO DE SALDO EN ADELANTO DIECTO		0.00
POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA		
4.00 SALDO POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA		3,818.64
SUBTOTAL		3,818.64
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00%		687.36
SALDO POR CONCEPTO DE SALDO EN ADELANTO DIECTO		4,506.00

El suscrito alcanza la Liquidación del contrato de la consultoria de Obra, cuyo Monto a favor del consultor de obra es S/ 26,250.79 (veinte seis mil doscientos cincuenta con 79/100 soles), el cual se desagrega en lo siguiente:

Monto por Retención por Garantía de Fiel cumplimiento	: S/ 18,219.70
Monto por Revisión Liquidación de Obra	: S/ 1,957.00
Monto por Prestaciones Adicionales de Supervisión y/o Extensión	: S/ 4,506.00
Monto Por Reajuste Por Valorización	: S/ 1,568.09

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

28 NOV 2024

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS:

RESUMEN DE FACTURAS CANCELADAS													
Nº	Comprobante de Pago		DETALLE	Valorización Nota	IGV (10%)	Monto Facturado	Deducciones (12%)	Fondo de Garantía Inc. IGV (10%)	Penalidad (multa)	Neto a Pagar	Estado	Comprobante de Afectación Nº	
	TIPO	Nº											Fecha de Pago
1	FE	EG01-6	Dic-2023	Valorización Nº02	S/. 25,457.63	S/. 4,582.37	S/. 30,040.00	S/. 3,605.00	S/. 9,169.85	S/. -	S/. 17,325.15	Pagada	S/. 3,604.80
2	FE	EG01-12 EG01-13	Dic-2023	Valorización Nº03	S/. 19,083.22	S/. 3,435.78	S/. 22,530.00	S/. 2,704.00	S/. 9,169.85	S/. -	S/. 10,716.15	Pagada	S/. 2,703.80
3	FE	EG01-14	Mar-2024	Valorización Nº04	S/. 20,365.11	S/. 3,665.50	S/. 24,032.01	S/. 2,884.00		S/. -	S/. 21,148.01	Pagada	S/. 2,883.84
4	FE	EG01-15	Mar-2024	Valorización Nº05	S/. 39,459.32	S/. 7,102.88	S/. 46,562.00	S/. 5,587.00		S/. -	S/. 40,975.00	Pagada	S/. 5,587.44
5	FE	EG01-12 EG01-13	Abr-2024	Valorización Nº06	S/. 19,083.22	S/. 3,435.78	S/. 22,530.00	S/. 2,704.00		S/. -	S/. 19,826.00	Pagada	S/. 2,703.80
6	FE			Valorización Nº07	S/. 29,276.27	S/. 5,269.73	S/. 34,546.00	S/. 4,145.00		S/. -	S/. 30,401.00	No Pagada	
7	FE												
Totales					S/. 152,745.77		S/. 160,240.01	S/. 14,789.60	S/. 18,219.70	S/. -	S/. 140,380.31		

REAJUSTES DE PAGOS

$$Pr = Po (Kr - A/C(Kr/Ka - 1))$$

Donde:

- Pr = Monto de la Valorización reajustada.
- Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios Contractuales.
- Kr = Coeficiente de Reajuste (Ir/ Io)
- Ka = Coeficiente de Reajuste de adelanto (Ia/ Io)
- Ir = Índice General de Precios al Consumidor aprobado por el INEI que corresponde al mes de pago
- Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes de valor referencial
- Ia = Índice de Precios aprobados por el INEI que corresponde al mes en que se pago el adelanto
- A = Monto de adelanto otorgado.
- C = Monto del Contrato

CALCULO FACTOR DE RELACION VALORIZACION Nº02 (NOVIEMBRE 2023)

DATOS:

Vo =	S/. 25,457.63		
Ir =	112.27	Dic-23	Mes que la Entidad Paga la Valorización Nº02
Io =	112.52	Set-23	Mes del Valor Referencial
Ia =	S/. -		
A =	S/. -		
C =	S/. 154,404.24		

FORMULA PARA EL REAJUSTE DE LOS PAGOS

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Pr = S/. 25,401.07 Valorización Nº02 Reajustada

FACTOR DE REAJUSTE

Ir	Io	(K) = Ir/Io
112.27	112.52	0.998

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

CALCULO FACTOR DE RELACION VALORIZACION N°03 (DICIEMBRE 2023)

DATOS:

Vo = S/. 19,093.22
 Ir = 112.27 Dic-23 Mes que la Entidad Paga la Valorización N°03
 Io = 112.52 Set-23 Mes del Valor Referencial
 Ia = S/. -
 A = S/. -
 C = S/. 154,404.24

FORMULA PARA EL REAJUSTE DE LOS PAGOS

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Pr = S/. 19,050.80 Valorización N°03 Reajustada

FACTOR DE REAJUSTE

Ir	Io	(K) = Ir/Io
112.27	112.52	0.998

CALCULO FACTOR DE RELACION VALORIZACION N°04 (DICIEMBRE 2023)

DATOS:

Vo = S/. 20,366.11
 Ir = 113.80 Mar-24 Mes que la Entidad Paga la Valorización N°04
 Io = 112.52 Set-23 Mes del Valor Referencial
 Ia = S/. -
 A = S/. -
 C = S/. 112.27

FORMULA PARA EL REAJUSTE DE LOS PAGOS

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Vr = S/. 20,597.79 Valorización N°04 Reajustada

FACTOR DE REAJUSTE

Ir	Io	(K) = Ir/Io
113.80	112.52	1.011

CALCULO FACTOR DE RELACION VALORIZACION N°05 (ENERO 2024)

DATOS:

Vo = S/. 39,459.32
 Ir = 113.80 Mar-24 Mes que la Entidad Paga la Valorización N°05
 Io = 112.52 Set-23 Mes del Valor Referencial
 Ia = S/. -
 A = S/. -
 C = S/. 154,404.24

FORMULA PARA EL REAJUSTE DE LOS PAGOS

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Vr = S/. 39,908.20 Valorización N°05 Reajustada

FACTOR DE REAJUSTE

Ir	Io	(K) = Ir/Io
113.80	112.52	1.011

CALCULO FACTOR DE RELACION VALORIZACION N°06 (FEBRERO 2024)

DATOS:

Vo = S/. 19,093.22
 Ir = 113.80 Abr-24 Mes que la Entidad Paga la Valorización N°06
 Io = 112.52 Set-23 Mes del Valor Referencial
 Ia = S/. -
 A = S/. -
 C = S/. 154,404.24

FORMULA PARA EL REAJUSTE DE LOS PAGOS

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Vr = S/. 19,310.42 Valorización N°06 Reajustada

FACTOR DE REAJUSTE

Ir	Io	(K) = Ir/Io
113.80	112.52	1.011



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

CALCULO FACTOR DE RELACION VALORIZACION N°07 (MARZO 2024)

DATOS:

$V_0 =$ S/. 29,276.27
 $r =$ 114.37 Oct-24 Mes que la Entidad Paga la Valorización N°07
 $o =$ 112.52 Set-23 Mes del Valor Referencial
 $a =$ S/.
 $A =$ S/.
 $C =$ S/. 154,404.24

FORMULA PARA EL REAJUSTE DE LOS PAGOS

$$Pr = [Po \times (r/o)] - [(A/C) \times Po \times (r - (a/(1a)) - [(A/C) \times Po]$$

$Vr =$ S/. 29,757.62 Valorización N°07 Reajustada

FACTOR DE REAJUSTE

r	o	(R) = (r/o)
114.37	112.52	1.016

REAJUSTE DE PRECIOS

Ejecución del Servicio de Consultoría de Obras para la Supervisión de Obras "REDE DE ALACAN (B.O. SERVIDOR) DE EDUCACION BASICA" DEL AREA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 028 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES.

Carácter: N° 005-2023-009 REG TUMBES-GR-03-1 Fecha del Valor Referencial: Set-23
 Emisor: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Monto del Contrato (Sin IGV): S/. 154,404.24
 Contratista: CRUCION JOINT VENTURAS GENERALES SAC Monto del Contrato (Con IGV): S/. 162,197.00
 Supervisor: CONSORCIO CONSULTORES

NUMERO	VALORIZACION	MONTO VALORIZADO (VB)	PERIODO	MES DE REAJUSTE (Valorización Cancelada)	r	o	Factor de Reajuste (R) = (r/o)	REAJUSTE (SIN IGV)		
								FINAL (R) x (VB)	COBRADO (P)	SALDO (D-P)
0001	Valorización N°02	26,457.63	Nov-23	Oct-2023	112.27	112.52	0.998	26,412.92	0.00	26,412.92
0002	Valorización N°03	10,021.20	Dic-23	Oct-2023	112.27	112.52	0.998	9,981.16	0.00	9,981.16
0003	Valorización N°04	51,090.20	Jan-24	Dic-2023	113.86	112.52	1.011	51,610.00	0.00	51,610.00
0004	Valorización N°05	20,450.32	Ene-24	Mar-2024	113.60	112.52	1.007	20,586.56	0.00	20,586.56
0005	Valorización N°06	51,050.20	Mar-24	Abr-2024	113.20	112.52	1.005	51,260.40	0.00	51,260.40
0006	Valorización N°07	29,276.20	Nov-24	Nov-2024	114.37	112.52	1.016	29,642.42	0.00	29,642.42
TOTALES		154,404.24						1,328.89	0.00	1,328.89

REAJUSTE S/ 1,328.89 SON: MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO CON 89/100 SOLES INCLUYE IGV.

PRESTACIONES ADICIONALES:

2 DIAS NATURALES	4,506.00 SOLES	SIN FACTURA
TOTAL	4,506.00 SOLES	CON FACTURA
RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA		
Monto del Contrato, con I.G.V.	:	S/. 162,197.00
Fecha de inicio del plazo	:	11-Nov-23
Plazo Contractual, en días calendario	:	160
Suspension de Plazo N°01	:	14
Fecha de termino de plazo contractual original	:	01-Abr-24
Ampliaciones de plazo	:	3
Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones)	:	153
Fecha de vencimiento del plazo vigente	:	23-Abr-24
Fecha de termino de la obra, según Supervisor	:	26-Abr-24
DIAS DE AMPLIACION DEL SUPERVISOR	=	3.00 DIAS
TARIFA DIARIA	=	S/ 1,602.00
TOTAL DE AMPLIACION	=	S/ 4,506.00 INC/IGV
		S/ 3,818.84 SIN/IGV

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

N°	Comprobante de Pago			DETALLE	Valorización Neta	IGV (18%)	Monto Facturado	Deducciones (12%)	Fondo de Garantía Inc. IGV (10%)
	TIPO	N°	Fecha de Pago						
1	FE	E001-6	Dic-2023	Valorización N°02	S/. 25,457.63	S/. 4,582.37	S/. 30,040.00	S/. 3,605.00	S/. 3,109.85
2	FE	E001-12	Dic-2023	Valorización N°03	S/. 19,093.22	S/. 3,436.79	S/. 22,530.00	S/. 2,704.00	S/. 2,169.25
		E001-13							
3	FE	E001-14	Mar-2024	Valorización N°04	S/. 20,366.11	S/. 3,665.90	S/. 24,032.01	S/. 2,884.00	
4	FE	E001-15	Mar-2024	Valorización N°05	S/. 39,459.32	S/. 7,102.68	S/. 46,562.00	S/. 5,587.00	
5	FE	E001-12	Abr-2024	Valorización N°06	S/. 19,093.22	S/. 3,436.79	S/. 22,530.00	S/. 2,704.00	S/.
		E001-13							
6	FE			Valorización N°07	S/. 28,276.27	S/. 5,269.73	S/. 34,546.00	S/. 4,146.00	
7	FE								
Totales					S/. 162,745.77		S/. 180,240.01	S/. 14,780.00	S/. 13,219.70

RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO S/ 13,219.70 SON DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 SOLES INCLUYE IGV.

Que, mediante Provéido de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 30 de octubre del 2024, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por el consultor para la supervisión **CONSORCIO CONSULTORES J&J** para su revisión y trámite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 047-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 08 de noviembre del 2024, el Sub Gerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite al Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias la documentación presentada por **CONSORCIO CONSULTORES J&J**, para que proceda con la revisión, evaluación, elaboración y/o recalcu de la Liquidación Técnico Financiera del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", cuya ejecución ha sido mediante Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I, todo ello deberá realizarlo dentro de los plazos establecidos en el Reglamento. Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 8.2.5 del punto 8.2 de la DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES".





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

Que, mediante Informe N° 240-2024/GOB REG TUMBES-GRI-SGO-AMSF, recepcionada el 20 de noviembre del 2024, el Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, profesional de la Sub Gerencia de Obras, alcanza la Liquidación Técnica Financiera de Consultoría de Supervisión de obra recalculada, en virtud al Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), determinando como costo total de Cnconsultoría para la Supervisión de obra, el importe de **S/. 177,129.32 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 32/100 SOLES)**, un saldo a favor del consultor por el importe de **S/ 1,889.33 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 33/100 SOLES)**, y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de **S/ 18,219.70 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 SOLES)**, de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de **S/ 7,725.00 (SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES)**, quedando por efectivizar el monto de **S/. 10,494.70 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES)**, a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación, finalmente indica que el plazo de inicio contractual de Consultoría de la obra es el 09 de noviembre del 2023 y la fecha de termino real de ejecución de obra fue el 09 de mayo del 2024. Los cálculos de detallan a continuación

RESUMEN DE LIQUIDACION:

I. AUTORIZADO Y PAGADO			
1.1.0	AUTORIZADO (S/IGV)		
1.1.1	Contrato Principal(S/IGV)		S/. 150,166.94
	De Supervisión de Obra (S/IGV)		S/. 148,508.47
	Por Liquidación de Obra (S/IGV)		S/. 1,858.47
1.1.2.	Adicional de Consultoría N° 01 (S/IGV)		S/. 0.00
1.1.4	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	S/. -57.35	
	Adicional de obra	S/. 0.00	
1.1.5	Intereses	S/. 0.00	
1.1.6	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	
1.2.0	PAGADO		S/. 148,508.47
1.2.1	Contrato Principal(S/IGV)	148,508.47	
	De Supervisión de Obra (S/IGV)	148,508.47	
	Por Liquidación de Obra (S/IGV)	-	
1.2.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	S/. 0.00	
	Adicional de obra	S/. 0.00	
1.2.3	Intereses	S/. 0.00	
1.2.4	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	(+)	1,601.12



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

II. DE LOS ADELANTOS			
2.01	ADELANTO DIRECTO		0.00
2.01.01	PAGADO	0.00	
2.01.02	AMORTIZADO	0.00	
2.02	ADELANTO POR MATERIALES		0.00
2.02.01	PAGADO	0.00	
2.02.02	AMORTIZADO	0.00	
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			0.00
III. IGV			
3.01	AUTORIZADO		27,019.73
3.02	PAGADO		26,731.52
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			(+) 288.21
IV. RETENCIONES			
5.01	AUTORIZADAS		18,219.70
5.01.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)		18,219.70
5.02	PAGADOS		0.00
5.02.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)		0.00
A FAVOR DEL CONSULTOR			(+) 18,219.70
RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION			
I. AUTORIZADO Y PAGADO			1,601.12
II. DE LOS ADELANTOS			0.00
III. IGV			288.21
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			S/. 1,889.33
SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES			
V. PENALIDADES AUTORIZADAS			
			18,219.70
PAGADAS			
			7,725.00
EN CONTRA DEL CONSULTOR			(-) 10,494.70
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES			
VI. RETENCIONES			
TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONSULTOR POR FIEL CUMPLIMIENTO			18,219.70
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 SOLES			
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA			S/. 177,129.32
SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 32/100 SOLES			



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **28 NOV 2024**

CUADRO RESUMEN DE PAGOS- CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

DETRACCION	IMPORTE LIQUIDO	GARANTIA DE FIEL	PENALIDAD	TOTAL
VALORIZACION N° 01 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 3,605.00 CP. N° 003 20/12/2023 S/ 1,315.00 S/ 1,388.00	S/ 9,109.85 CP. N°004 20/12/2023 S/ 9,109.85 S/ 0.00		S/ 30,000.00 S/ 22,530.00
VALORIZACION N° 02 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	CP. N°006 CP. N°4552 11/01/2024 S/ 2,884.00	CP. N°008 CP. N°4553 11/01/2024 S/ 21,148.00		S/ 24,032.00
VALORIZACION N° 03 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	CP. N°552 13/03/2024 S/ 5,587.00	CP. N°553 13/03/2024 S/ 40,975.00		S/ 46,562.00
VALORIZACION N° 04 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	CP. N°554 13/03/2024 S/ 1,369.00 S/ 1,335.00	CP. N°555 13/03/2024 S/ 10,038.00 S/ 9,788.00		S/ 22,530.00
COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	NP. N° 506.24.81.2401820 NP. N° 2169.24.81.2401777	NP. N° 506.24.81.2401820 NP. N° 2169.24.81.2401777		
VALORIZACION N° 05 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	09/05/2024 S/ 3,546.00 NP. N° 2169.24.81.2410504	09/05/2024 S/ 16,275.00 NP. N° 2169.24.81.2410491	S/ 7,725.00 NP. N° 2169.24.245.2410492 15/10/2024	S/ 29,546.00
LIQUIDACION DE OBRA COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	15/10/2024 S/ 0.00	TOTAL PAGADO A CONSULTORIA DE SUPERVISION S/ 0.00		S/ 175,240.00 S/ 0.00
TOTAL PAGADO A CONSULTORIA DE SUPERVISION POR LIQUIDACION				S/ 0.00

Copia fiel del Original





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **28 NOV 2024**

CUADRO DE PAGOS HECHOS POR LA ENTIDAD:

VAL	# DE DIAS	TARIFA DIARIA	AMORTIZACION ADELANTO C/IGV	MONTOS FACTURADOS C/IGV	MONTOS PAGADOS	FECHA DE PAGO	OTROS			DESCRIPCION/TRAMITE
							PENALIDAD	DESCUENTOS	INTERESES	
VALORIZACION N°01	20.00	S/ 1,502.0000	0.00	S/ 30,040.00	S/ 30,040.00	20/12/2023	0.00	0.00	0.00	CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N°01 DE CONSULTORIA DE OBRA (CARTAN°009-2023/CCJ8/-CHILIMASA)
VALORIZACION N°02	15.00	S/ 1,502.0000	0.00	S/ 22,530.00	S/ 22,530.00	11/01/2024	0.00	0.00	0.00	CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N°02 DE CONSULTORIA DE OBRA (CARTAN°016-2023/CCJ8/-CHILIMASA)
VALORIZACION N°03	16.00	S/ 1,502.0000	0.00	S/ 24,032.00	S/ 24,032.00	13/03/2024	0.00	0.00	0.00	CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N°03 DE CONSULTORIA DE OBRA (CARTAN°002-2024/CCJ8/-CHILIMASA)
VALORIZACION N°04	31.00	S/ 1,502.0000	0.00	S/ 46,562.00	S/ 46,562.00	13/03/2024	0.00	0.00	0.00	CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N°04 DE CONSULTORIA DE OBRA (CARTAN°005-2024/CCJ8/-CHILIMASA)
VALORIZACION N°05	15.00	S/ 1,502.0000	0.00	S/ 22,530.00	S/ 22,530.00	09/05/2024	0.00	0.00	0.00	CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N°05 DE CONSULTORIA DE OBRA (CARTAN°013-2024/CCJ8/-CHILIMASA)
VALORIZACION N°06	23.00	S/ 1,502.0000	0.00	S/ 29,546.00	S/ 29,546.00	15/10/2024	0.00	5,000.00	0.00	CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION N°06 DE CONSULTORIA DE OBRA (CARTAN°032-2024/CCJ8/-CHILIMASA)
LIQUIDACION DE OBRA	15.00	-	0.00	-	S/ -	-	0.00	0.00	0.00	
	135.00		0.00	S/ 175,240.00			0.00	5,000.00	0.00	18,219.70





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **28 NOV 2024**

VALORIZACIONES RECALCULADAS AUTORIZADAS:

ITEM	DIAS EFECTIVOS EJEC. (TARIFAS EFECTIVAS)		MONTO		MONTOS A FACTURAR (s/)	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	PENALIDAD	DESCUENTOS	MONTO NETO PAGADO	
	DESDE	HASTA	TARIAS EFEC.	Subt Total						IGV 18%
CONTRATO PRINCIPAL										
1	11/11/2023	30/11/2023	20.00	25,457.63	4,582.37	30,040.00	9,109.85	0.00	0.00	20,930.15
2	01/12/2023	15/12/2023	15.00	19,093.22	3,436.78	22,530.00	9,109.85	0.00	0.00	13,420.15
3	16/12/2023	31/12/2023	16.00	20,366.10	3,665.90	24,032.00	0.00	0.00	0.00	24,032.00
4	01/01/2024	31/01/2024	31.00	39,459.32	7,102.68	46,562.00	0.00	0.00	0.00	46,562.00
5	01/02/2024	08/02/2024	8.00	10,183.05	1,832.95	12,016.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00
	23/02/2024	29/02/2024	7.00	8,010.17	1,000.03	10,514.00	0.00	0.00	0.00	10,514.00
6	01/03/2024	23/03/2024	23.00	25,038.98	4,507.02	34,546.00	0.00	7,725.00	5,000.00	21,821.00
7	SUMA ALZADA - REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA									1,957.00
	SUPERVISION EJEC.									18,219.70
	TOTAL REVISION DE LIQ. DE OBRA									1,957.00
	TOTAL CONSULTORIA DE SUPER									18,219.70
										5,000.00
										7,725.00
										151,292.30

Copia fiel del Original





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. 28 NOV 2024

Tumbes,

CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N°009-2023-GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

MONTO CONTRATADO = S/ 182,197.00 SOLES
SUPERVISION = S/ 180,240.00
LIQUIDACION = S/ 1,957.00

PLAZO CONTRATADO = 135 DIAS
TARIFA DIARIA = 1,502.00
Valor UIT - 2024 = 5,150.00

ITEM	DESCRIPCION	según Hitos de control contenidos en el contrato	según hitos de control de la comisión de la república	Forma de Cálculo de Ausencia	Participación Mensual (%)	OBSERVACION
01	Ausencia del Supervisor de Obra	01/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	0.5 UIT por día	Subsanada según Acta N°008 del Control
02	Ausencia del Ingeniero Especialista en Topografía	01/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	0.5 UIT por día	7.72% 00
TOTALES =						7.72% 00

INFORME N°143-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SG-SG-EEPH - INFORME 002440GOB.REG.TUMBES-GRI-SG-SG

CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N°009-2023-GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

MONTO CONTRATADO = S/ 182,197.00 SOLES
SUPERVISION = S/ 180,240.00
LIQUIDACION = S/ 1,957.00

PLAZO CONTRATADO = 135 DIAS
TARIFA DIARIA = 1,502.00
Valor UIT - 2024 = 5,150.00

ITEM	DESCRIPCION	según Hitos de control contenidos en el contrato	según hitos de control de la comisión de la república	Forma de Cálculo de Ausencia	Participación Mensual (%)	Monto Diario	Descuento Total (S/)
01	Ausencia del Ingeniero Especialista de Instalaciones Eléctricas	15/01/2024	16/01/2024	05/03/2024	100.00%	S/ 233.33	1,400.00
02	Ausencia del Técnico Topógrafo	15/01/2024	16/01/2024	05/03/2024	100.00%	S/ 100.00	500.00
03	Ausencia del Ayudante de Topógrafo	15/01/2024	16/01/2024	05/03/2024	100.00%	S/ 133.33	500.00
TOTALES =							2,400.00


INFORME N°143-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SG-SG-EEPH - INFORME 002440GOB.REG.TUMBES-GRI-SG-SG

PERIODO NO SUSTENTADO (según Hitos de Control de la contratista general de la república)

ITEM	DESCRIPCION	Meses	Forma de Cálculo Aplicada	Descuento (S/)	Observacion
01	Alquiler de Camioneta	2	S/ 7,000.00 por mes	1,400.00	No sustenta el uso de camioneta en obra (fotografías y pagos mensuales por el servicio), presenta una declaración sin firma original
02	Alquiler de Equipo Topográfico	2	S/ 2,000.00 por mes	400.00	En función a la Ausencia del Técnico en Topografía, según hito de control
03	Control de calidad, Ensayos (sic) de proctor, granulométrico, EMS, CBR	1	S/ 950.00 por mes	950.00	Adjunta sustento de controles efectuados durante los meses de noviembre 2023 y diciembre 2023
04	Ensayos (sic) de Probetas y diseño de mezclas	1	S/ 700.00 por mes	700.00	Adjunta sustento de ensayos efectuados durante los meses de noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024
TOTAL =					S/ 2,400.00

INFORME N°143-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SG-SG-EEPH - INFORME 002440GOB.REG.TUMBES-GRI-SG-SG

TOTAL =					S/ 2,400.00
----------------	--	--	--	--	--------------------



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

CUADRO DE RENITEGROS EN CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA:

20. REAJUSTES DE PAGOS

En los contratos de Consultoría de Obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Pr = (Po \times (Ia/Ia)) - ((A/C) \times Po \times (Ia - Ia)) - ((A/C) \times Po)$$

Dando:

- Pr = Monto de la Valorización reajustada
- Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial
- Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.
- Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha correspondiente del Valor Referencial.
- Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto
- A = Adelanto en Efectivo entregado
- C = Monto del Contrato Principal

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INEI-LIMA)

ICG, INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA

Indices Unificados de precios al Consumidor de Lima Metropolitana correspondientes a Diciembre del

R. J. N° 350-2023-INEI

Publicado el día 01 Ene 2024 en el Diario Oficial El Peruano, página (29)

ANO 2023	NUMERO	VARIACION PORCENTUAL	
MES	INDICE	MENSUAL	ACUMULADA
Enero	108,70	0,23	0,23
Febrero	109,02	0,29	0,52
Marzo	110,39	1,25	1,78
Abril	111,01	0,56	2,35
Mayo	111,36	0,32	2,67
Junio	111,19	-0,15	2,52
Julio	111,62	0,39	2,92
Agosto	112,49	0,40	3,58
Septiembre	112,52	0,06	3,65
Noviembre	111,93	-0,26	3,10
Diciembre	112,27	0,30	3,41

SE RESUELVE: Aprobar la publicación de la Variación Porcentual Mensual y Acumulada del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, (Base: Diciembre 2001 = 100,0) correspondiente al mes de Diciembre de 2023.

ICG, INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA

Indices Unificados de precios al Consumidor de Lima Metropolitana correspondientes a Octubre del

R. J. N° 256-2024-INEI

Publicado el día 01 Nov 2024 en el Diario Oficial El Peruano, página (18)

ANO 2024	NUMERO	VARIACION PORCENTUAL	
MES	INDICE	MENSUAL	ACUMULADA
Enero	112,28	0,01	0,01
Febrero	112,74	0,41	0,42
Marzo	113,80	0,94	1,37
Abril	113,80	-0,01	1,36
Junio	113,73	0,07	1,30
Julio	113,99	0,23	1,53
Agosto	114,24	0,21	1,85
Octubre	114,16	-0,04	1,68
Septiembre	114,20	-0,12	1,72
Mayo	113,65	-0,13	1,23

SE RESUELVE: Aprobar la publicación de la Variación Porcentual Mensual y Acumulada del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, (Base: Diciembre 2001 = 100,0) correspondiente al mes de Octubre de 2024.

N°	MES	MONTO	COEFICIENTE DE REAJUSTE		VALORIZACION R=(V x (Ia/Ia)) - V
			Ia (set-2023)	Ia (set-2023)	
1	nov-23	25,457.63	111.93	112.52	-133.49
2	dic-23	19,093.22	112.27	112.52	-42.42
3	dic-23	20,366.10	112.97	112.52	81.45
4	ene-24	39,459.32	112.28	112.52	-84.16
5	feb-24	10,183.05	112.74	112.52	19.91
6	mar-24	8,910.17	113.80	112.52	101.36
TOTAL					-57.35



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000391-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **28 NOV 2024**

CUADRO DE RETENCIONES- CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRA

Plazo Total de Supervisión :		4.00	Meses
Primera Mitad		2	Meses
Retención de Fondo de Garantía :		18,219.70	10%
Costo Supervisión de la Ejecución :		S/. 182,197.00	Nuevos Soles (CON I.G.V.)

Valorizaciones		Monto Valorizado		RETENCION		
N°	Fecha	N°	(V)	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
V-01	nov-23		S/ 25,457.63	S/ 9,109.85	S/ 9,109.85	S/ 9,109.85
V-02	dic-23		S/ 19,093.22	S/ 9,109.85	S/ 9,109.85	S/ 0.00
V-03	dic-23		S/ 20,366.10	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
V-04	ene-24		S/ 1,944.07	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
V-05	feb-24		S/ 19,093.22	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
V-06	mar-24		S/ 10,183.05	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL			S/ 96,137.29	S/ 18,219.70	S/ 18,219.70	S/ 0.00

CUADRO DE PENALIDADES APLICADAS EN EJECUCION DE CONTRATO DE SUPERVISION

CÁLCULO DE PENALIDADES APLICADAS	
PLAZO CONTRACTUAL	120 DÍAS CALENDARIO
PENALIDAD EN LA VALORIZACION N°06	S/ 7,725.00 Calculados según contrato de supervisión de obra
DIAS DE ATRASO	S/ 0.00 Acumulado en todos los informes
PENALIDAD CALCULADA	S/ 0.00 Penalidad por los días de retraso
PENALIDAD TOTAL APLICADA	S/ 7725.00 (SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 soles)



A la Mañana 200 - Tumbes

Telefax (072)52-4464

Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **28 NOV 2024**

CUADRO DE DESAGREGADO DE PENALIDADES- CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Jurín y Ayacucho"

Item	Concepto	Referencia	Esse	Numeral de Penalidad	Días de Ausencia de Trabajadores	Cálculis	Sustento
CONSULTOR CONSORCIO CONSULTORES J&J							
MONTO CONTRATADO: S/. 182,197.00							
UIT 2023 = S/. 4,950.00							
UIT 2024 = S/. 5,150.00							
1	PENALIDADES APLICADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL INFORME N°2440-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG					S/. 7,725.00	El profesional de la Sub Gerencia de Obras, mediante INFORME N°143-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-EEPH, realiza la aplicación de otras penalidades por la ausencia del profesional de seguridad. Según la cláusula decimo quinta del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
2	AUSENCIA DEL SUPERVISOR	INFORME DE HITO DE CONTROL N°29240-2023-CG/GRTB-SCC FECHA (01-12-2023) Y (05-12-2023)	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE N°005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	2	2	S/. 2,475.00	De acuerdo al HITO DE CONTROL N°29240-2023-CG/GRTB-SCC., por la inasistencia del jefe de supervisión de obra.
3	NO PRESENTAR EL INFORME DE VALORIZACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO CON LA DOCUMENTACION COMPLETA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE VALORIZACIONES Y PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N°005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE N°005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	4	1	S/. 2,575.00	Según la CARTA N°001-2024/CCJ&J-CHILIMASA, alcanzando el INFORME DE REVISION Y PAGO DE VALORIZACION CONTRACTUAL N°04 - DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (PLAZO PARA ALCANZARLA HASTA EL 09/01/2024) (LA ALCANZO A LA ENTIDAD EL 09/01/2024)
4	VALORIZACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO CON LA DOCUMENTACION COMPLETA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE VALORIZACIONES Y PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N°005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE N°005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	4	1	S/. 2,575.00	Según la CARTA N°004-2024/CCJ&J-CHILIMASA, alcanzando LA CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION CONTRACTUAL N°05 - DE ENERO DEL 2024 (PLAZO PARA ALCANZARLA HASTA EL 05/02/2024) (LA ALCANZO A LA ENTIDAD EL 06/02/2024)
5	AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL PERSONAL PROPUESTO	INFORME DE HITO DE CONTROL N°29240-2023-CG/GRTB-SCC FECHA (01-12-2023) Y (05-12-2023)	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE N°005-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR	3	3	S/. 7,725.00	De acuerdo al HITO DE CONTROL N°29240-2023-CG/GRTB-SCC., por la inasistencia de los profesionales, Especialista en Seguridad y salud en el Trabajo y Especialista en Estructuras.
Monto Vigente de la Consultoría S/. 182,197.00							
*Excede la Penalidad Máx del 10%MC							
Monto Máx de Penalidad Aplicar S/. 18,219.70							



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024



Que, mediante Informe N° 2881-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 21 de noviembre del 2024, el Sub gerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Informe Técnico de Liquidación de Consultoría de Supervisión de la Obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", otorgando la conformidad, determinando como costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de S/ 177,129.32 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 32/100 SOLES), un saldo a favor del consultor por el importe de S/ 1,889.33 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 33/100 SOLES), y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 18,219.70 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 7,725.00 (SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES), quedando por efectivizar el monto de S/. 10,494.70 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES) a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación. Se adjuntan datos básicos de la ejecución de la obra, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato para la Supervisión de Obra, así como los cálculos de reajustes y recalcuro de valorizaciones. Asimismo, precisa que el Inicio del Plazo de Ejecución de Obra fue el 09 de noviembre del 2023 y la fecha de Termino Real de Ejecución de Obra fue el 09 de mayo del 2024; Finalmente recomienda Observar la Liquidación de la Obra.



Que, mediante Memorando N° 4562-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 22 de noviembre del 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la Consultoría de Supervisión de la Obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutivo.



Que, mediante Memorando N° 039-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGLTO-SG., recepcionada el 25 de noviembre del 2024, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Wiston Cornejo Luna, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la Supervisión de la obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES ", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 038-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-WCL., de fecha 26 de noviembre del 2024, el CPC Wiston Cornejo Luna, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de Supervisión de la Obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", Precisando que se ha cancelado al consultor de la Supervisión CONSORCIO CONSULTORES J&J, a través del operador tributario JORDY FABIAN PANTA SALDARRIAGA el importe ascendente a S/ 175,240.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 Soles), que representa lo pagado durante el año 2023 y 2024. en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2023 CON CARGO A LA SUPERVISION	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024 CON CARGO A LA SUPERVISION	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO DE SUPERVISION
CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBE S-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA	CONSORCIO CONSULTORES J&J	PANTA SALDARRIAGA JORDY FABIAN	182,197.00	182,197.00	52,570.00	122,670.00	175,240.00	6,957.00
TOTAL			182,197.00	182,197.00	52,570.00	122,670.00	175,240.00	6,957.00
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA								96.18%

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00006785-2023	182,197.00	2.6.8.1.4.3	52,570.00	129,627.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000649-2024	82,001.00	2.6.8.1.4.3	82,001.00	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000003012-2024	47,626.00	2.6.8.1.4.3	40,669.00	6,957.00
		TOTAL EJECUTADO	175,240.00	
		SALDO DE CERTIFICACION 2024	6,957.00	

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000009379	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	003	20/12/2023	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E091 - 6, PARA PAGOS DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILIMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4958-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3101-2023/SRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3152-2023/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 01675302 EXPED	19	2.6.8.1.4.3	3,605.00
0000009379	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	004	20/12/2023	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DE GARANTIA MYPE 10 % PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILIMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4958-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3101-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3152-2023/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E0C1 - 6, - SISGEDO N° 01675302 EXPED.	19	2.6.8.1.4.3	9,109.85
0000009379	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	005	20/12/2023	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILIMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4958-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3101-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3152-2023/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E0C1 - 6, - SISGEDO N° 01675302 EXPED. N° 01425885	19	2.6.8.1.4.3	17,325.15
0000009379	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	006	11/01/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 12, PARA PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILIMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5175-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3330-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 031-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1691088	19	2.6.8.1.4.3	1,315.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000009379	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	007	11/01/2024	REGION TUMBES- SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DEL 10 % DE MYPE, PARA PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILUMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5175-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3330-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 031-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 12- SISGEDO N° 1691088 EXPED	19	2.6.8.1.4.3	9,109.85
0000009379	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	008	11/01/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILUMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5175-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3330-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 031-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 12- SISGEDO N° 1691088 EXPED. N° 1458938	19	2.6.8.1.4.3	534.95
0000009491	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	4552	11/01/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 13, PARA PAGO SALDO DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILUMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5175-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3330-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 03 - 2024/GRT.GGR.ORA. - SISGEDO N° 1691088 EX	00	2.6.8.1.4.3	1,388.00
0000009491	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	4553	11/01/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO SALDO DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I. E. N° 088 GRAN CHILUMASA DEL DIST. AGUAS VERDES, PROV. ZARUMILLA REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5175-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 3330-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 031-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 13, SISGEDO N° 1691088 EXPED. N° 1439398	00	2.6.8.1.4.3	10,182.20
0000000506	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	552	13/03/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 12% DE LA DETRACCION DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 088 GRAN CHILUMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 0467-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 0440-2024/GRT.GGR.ORA. Y SISGEDO N° 1745777.	00	2.6.8.1.4.3	2,884.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000000506	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	553	13/03/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 0467-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 0440-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1745777.	00	2.6.8.1.4.3	21,148.00
0000000506	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	554	13/03/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA DETRACCION 12% DE LA VALORIZACION N° 04 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 0468-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 0429-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1745113	00	2.6.8.1.4.3	5,587.00
0000000506	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	555	13/03/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 04 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 0468-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 0429-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1745113.	00	2.6.8.1.4.3	40,975.00
0000000506	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	506.24.81.24 01820	09/05/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 05 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1378-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 1091-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1154-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-16 SISGEDO N° 01804903 EXPED. N° 01535016	00	2.6.8.1.4.3	10,038.00
0000000506	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	506.24.81.24 01826	09/05/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-16, PARA PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 05 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1378-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 1091-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1154-2024/GRT.GGR.ORA SISGEDO N° 01804903 EXPED. N° 01535016	00	2.6.8.1.4.3	1,369.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024



SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000002169	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	2169.24.81.2 401777	09/05/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N° 05 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1378-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 1091-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1154-2024/GRT.GGR.ORA. COX FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 17 SISGEDO N° 01204993 EXPED. N° 016555016	00	2.6.8 1.4 3	9,788.00
0000002169	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	2169.24.81.2 401825	09/05/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 17, PARA PAGO DESALDO DE VALORIZACION N° 05 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1378-2024/GRT.GGR.GRI.GR - MEMO N° 1091-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1154-2024/GRT.GGR.ORA SISGEDO N° 01204993 EXPED. N° 016555016	00	2.6.8 1.4 3	1,335.00
0000002169	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	2169.24.81.2 410491	15/10/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR PAGO DE SALDO DE VALORIZACION 06 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SE GUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 005-2023/GRT-GRI-GR MEMO 1378-2024/GRT GGR-GRI-GR - MEMO 091-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3079-2024/GRT-GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 19, SISGEDO N° 01950859 EXPED. N° 01657559	00	2.6.8 1.4 3	18,275.00
0000002169	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	2169.24.245. 2410492	15/10/2024	PENALIDADES/ESOR O PUBLICO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR RETENCION POR PENALIDAD, PARA PAGO DE SALDO DE VALORIZACION 06 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SE GUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 005-2023/GRT GRI-GR MEMO 1378-2024/GRT-GGR-GRI-GR - MEMO 1091-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3079-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 19, SISGEDO N° 01950859 EXPED. N° 01657559	00	2.6.8 1.4 3	7,725.00
0000002169	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 09.11.2023	09/11/2023	2169.24.81.2 410504	15/10/2024	PANTA SILDARRIAGA JORDY FABIAN	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 012% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 19, PARA PAGO DESALDO DE VALORIZACION 06 POR SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 098 GRAN CHILMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES, SE GUN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 005-2023/GRT-GRI-GR MEMO 1378-2024/GRT-GGR-GRI-GR - MEMO 1091-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3079-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 01950859 EXPED. N° 01657559	00	2.6.8 1.4 3	3,646.00
TOTAL									SI. 176,240.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 0391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

Autorizado y Pagado	S/ 1,601.12
Adelantos	S/ 0.00
IGV	S/ 288.20
Saldo por Liquidación	S/ 1,889.32
Otras Penalidades	S/ 18,219.70
Retención por Penalidad aplicadas en Valorización N° 01 y 02	S/ 7,725.00 (A ser ejecutadas con liquidación consentida)
Saldo Neto por Cobrar de Otras Penalidades	S/ 10,494.70 (A ser cobradas con la Garantía de fiel)
Retenciones por Garantía 10% fiel Cumplimiento a Devolver	S/ 18,219.70

Que, el Artículo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad

Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del contrato del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la ejecución de la obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento Contratación Publica Especial N° 002-2023/GRT-CS-I (primera convocatoria), correspondiente a la Obra: " RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", presentada mediante Carta N.º 034-2024/CCJ&J-CHILIMASA., recepcionada el 29 de octubre del 2024 por el Contratista CONSORCIO CONSULTORES J&J, con un saldo a favor del consultor de obra de S/ 26,250.79 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 79/100 SOLES); conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 2881-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 21 de noviembre del 2024 e Informe N° 777-2024/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 27 de noviembre del



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

28 NOV 2024



2024, en el marco del artículo 69 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la

Liquidación Técnica Financiera Final del contrato del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la ejecución de la obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento Contratación Publica Especial N° 002-2023/GRT-CS-I (primera convocatoria), correspondiente a la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", con un Costo Total de Supervisión de obra ascendente a S/ 177,129.32 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 32/100 SOLES), un saldo a favor del contratista CONSORCIO CONSULTORES J&J por el importe de S/ 1,889.33 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 33/100 SOLES), y la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 18,219.70 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 7,725.00 (SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES), quedando por efectivizar el monto de S/. 10,494.70 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES), la misma que se efectivizara con cargo al Fondo del 10% de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Supervisión de Obra en la presente liquidación, en el marco del artículo 69 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 02 de la Presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. - DETERMINAR, que la

Sede Central del Gobierno Regional de Tumbes, mantiene en custodia bajo la modalidad de retenciones el 10% de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Supervisión de obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento Contratación Publica Especial N° 002-2023/GRT-CS-I (primera convocatoria), de la obra "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", por el importe ascendente a S/ 18,219.70 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

DIECINUEVE CON 70/100 SOLES), la misma que servirá para cobrar el saldo neto por concepto de otras penalidades hasta por el importe de S/. 10,494.70 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES), de conformidad al Artículo Segundo de la Presente Liquidación, el saldo resultante se procederá a devolver al Consultor para la Supervisión CONSORCIO CONSULTORES J&J. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO CUARTO- SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 1,889.33 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 33/100 SOLES), todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de Supervisión de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO QUINTO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración CANCELAR a favor del Consultor para la Supervisión CONSORCIO CONSULTORES J&J, el saldo por concepto de liquidación final de supervisión de obra ascendente a S/ 1,889.33 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 33/100 SOLES), correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de obra N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento Contratación Publica Especial N° 002-2023/GRT-CS-I (primera convocatoria), correspondiente a la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES", conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO SEXTO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración EJECUTAR a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes el importe por concepto de Otras Penalidades del contrato por el importe ascendente a S/ 18,219.70 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 SOLES), el cual va ser cobrado con el monto retenido en las valorizaciones por concepto de penalidades por el importe de S/ 7,725.00 (SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES), de conformidad al Artículo Segundo; quedando un importe neto a cobrar al contratista por el importe de S/. 10,494.70 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES), el mismo que será cobrado con cargo al Fondo del 10% de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Supervisión de Obra aprobado en





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

el Artículo Tercero, Siempre y cuando CONSORCIO CONSULTORES J&J no haya realizado el pago por otros medios de pagos (Cheque de Gerencia, Transferencia Bancarias entres otros medios que acrediten el cobro), Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO SEPTIMO. - NOTIFICAR, la presente resolución con todos los informes técnicos que la sustentan, al Consultor para la Supervision CONSORCIO CONSULTORES J&J, (Av. Argentina Asent. H. la Curva Etapa 4 Mz. F Lt. 6- Aguas Verdes- Zarumilla- Tumbes y Correo Electrónico jordy.panta@hotmail.com) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Gerencia Regional de Infraestructura
Mg. Ing. Lenin Harold Avila Silva
Gerente Regional de Infraestructura

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000391 -2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 28 NOV 2024

ANEXO N° 02

OBRA: CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 098 GRAN CHILIMASA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA REGION TUMBES"
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES J&J
CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		150,109.59
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE SUPERVISION	148,508.47	
1.1.2.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE LIQUIDACIÓN	1,658.47	
1.1.3.- ADICIONAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 01	0.00	
1.1.4.- REINTEGRO CONTRATO PRINCIPAL	-57.35	
1.2.- PAGADO		148,508.47
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE SUPERVISION	148,508.47	
1.2.2.- CONTRATO PRINCIPAL-COMPONENTE LIQUIDACIÓN	0.00	
1.2.3.- ADICIONAL DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 01	0.00	
1.2.4.- REINTEGRO CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTORES J&J		1,601.12

II.- DE LOS ADELANTOS OTORGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		0.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		0.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO SIN I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES SIN I.G.V.	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTORES J&J		0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		27,019.73
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	27,019.73	
3.2.- PAGADO		26,731.53
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	26,731.53	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTORES J&J		288.20

IV.- RETENCIONES

4.1.- AUTORIZADAS		18,219.70
4.1.1 CONTRATO PRINCIPAL-FIEL CUMPLIMIENTO	18,219.70	
4.2.- PAGADO		0.00
4.2.1 CONTRATO PRINCIPAL-FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTORES J&J		18,219.70

V.- OTROS

5.1.- AUTORIZADAS		18,219.70
5.1.1 MONTO MAXIMO DE OTRAS PENALIDADES	18,219.70	
5.2.- PAGADO		7,725.00
5.2.1 MONTO MAXIMO DE OTRAS PENALIDADES	7,725.00	
SALDO EN CONTRA DE CONSORCIO CONSULTORES J&J		-10,494.70

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	1,601.12
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	288.20
TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTORES J&J	S/. 1,889.32

SALDO NETO EN CONTRA DE CONSORCIO CONSULTORES J&J POR PENALIDADES **-10,494.70**

RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A DEVOLVER A CONSORCIO CONSULTORES J&J **18,219.70**

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO e ITEM V. OTROS, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de obras según Informe N°-2881-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 21 de noviembre del 2024.