

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**


Tumbes, **04 ABR 2025**

**VISTO:**

Carta N.º 002-2025/CONSORCIO AXE CAPITAL.-, recepcionada el 06 de febrero del 2025, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 12 de febrero del 2025, Carta N.º 0002-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 13 de febrero del 2025, Informe Técnico N.º 004-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionado el 17 de marzo del 2025, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 24 de marzo del 2025, Informe N.º 198-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLyTO-SG., recepcionada el 27 de marzo del 2025, Carta N.º 0003-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 27 de marzo del 2025, Informe Técnico N.º 005-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionado el 28 de marzo del 2025, Informe Legal N.º 025-2025/GOB. REG. TUMBES-GGR-GRI-AAL., recepcionado el 31 de marzo del 2025, Informe N.º 206-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLyTO-SG., recepcionada el 31 de marzo del 2025, Memorando N.º 0859-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 31 de marzo del 2025, Memorando N.º 007-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 31 de marzo del 2025, Informe N.º 007-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 03 de abril del 2025, Carta N.º 019-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN-PPCB., de fecha 03 de abril del 2025, Informe N.º 211-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 03 de abril del 2025.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Contratación Directa N.º 007-2023/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N.º 001-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 14 de julio del 2023, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "**LA ENTIDAD**", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. **LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con DNI N.º 40946071 y de la otra parte la empresa **CONSORCIO AXE CAPITAL**, (conformado por la empresa **CONSTRUCCIONES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L**, con RUC N.º 20600588151, con 40% de participaciones; y, la empresa **CONSTRUCCIONES VENTAS Y SERVICIOS OCTALIER E .I R. L** con RUC N.º 20525413871 con 60% de participaciones siendo el operador Tributario la Empresa **CONSTRUCCIONES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L**, con RUC N.º 20600588151, con domicilio legal en **AV. 07 DE ENERO N.º 105- PASEO EL MAESTRO- TUMBES**, debidamente representado por su Representante Común el Sr. **JOSE ALEJANDRO FLORES MENDOZA**, con DNI 48528232, a quien en adelante se le denominará



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

"EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la IOARR: "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto Contratado de S/ 13'639,613.85 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 85/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de CIENTOVEINTE (120) DIAS CALENDARIO.



Que, mediante R.G.R N° 000174-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 22 de mayo del 2024 se resuelve CONFORMAR, el Comité de Recepción de la OBRA "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. ÁNGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Ing. LUZ RAQUEL ORTIZ ARRESE - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.



Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 28 de octubre del 2024, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. ÁNGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS – presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Ing. LUZ RAQUEL ORTIZ ARRESE - Miembro, el Ing. EYDEN DEX CARRASCO FRIAS en Calidad de Inspector de obra y Asesor Técnico y los señores Ing. ANTERO ARISTIDES GASTELO QUESQUEN - Residente, y SR JOSE ALEJANDRO FLORES MENDOZA, Representante Común de la empresa Contratista CONSORCIO AXE CAPITAL, luego del Recorrido de la verificación de las observaciones Indicadas en el pliego suscrito, el día 06 de junio del 2024, el Presente comité de Recepción de la obra, ha constatado y verificado que se han levantado en su totalidad dichas observaciones de Operatividad y Funcionamiento, de conformidad y en cumplimiento del numeral 208.8 del artículo 208 del D.S N° 234-2022-EF, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.



Que, mediante Carta N.º 002-2025/CONSORCIO AXE CAPITAL.-, recepcionada el 06 de febrero del 2025, el Representante Común de la empresa contratista CONSORCIO AXE CAPITAL, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Expediente de Liquidación del Contrato de Obra: "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", determinado un costo total de la Obra de S/ 15'871,927.83 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 83/100 SOLES), y un saldo de liquidación a favor de S/ 2'414,773.69 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS GATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 69/100 SOLES).

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 12 de febrero del 2025, se deriva a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista CONSORCIO AXE CAPITAL, para su revisión y tramite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 0002-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 13 de febrero del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias, como Profesional de la Gerencia Regional de Infraestructura, para que proceda a la revisión, y Evaluación, de la Liquidación de la IOAR "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", presentada por la empresa contratista CONSORCIO AXE CAPITAL, mediante Carta N° 002-2025/CONSORCIO AXE CAPITAL., cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Contratación Directa N° 007-2023/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), debiendo emitir el informe técnico, que servirá para elaborar el Informe Técnico Final de liquidación de la obra.

Que, mediante Informe Técnico N° 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 17 de marzo del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Liquidación Final de Obra Recalculada de la Obra: "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", indicando que de la revisión de la presente liquidación, se advierte que no se han realizado los cálculos de los coeficientes de reajuste "K", así como los reintegros respectivos, en cumplimiento del D.S. N°011-79-VC, así como también se indica que se han recalculado todas las valorizaciones conforme a los metrados realmente ejecutados, por lo tanto se determina un costo total de la Obra de S/ 14'753,700.41 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 41/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

107,232.49 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100 SOLES),  
de acuerdo al siguiente detalle:

### RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
<b>(A) PRESUPUESTO PRINCIPAL</b>	<b>11,358,238.74</b>	<b>11,404,367.93</b>	<b>(46,129.19)</b>
- Valorización N° 01 ( jun-2023 )	-	-	0.00
- Valorización N° 02 ( jul-2023 )	-	-	0.00
- Valorización N° 03 ( ago-2023 )	-	-	0.00
- Valorización N° 04 ( sep-2023 )	3,335,605.67	3,335,605.67	0.00
- Valorización N° 05 ( oct-2023 )	2,707,959.01	2,707,959.01	0.00
- Valorización N° 06 ( nov-2023 )	2,547,517.03	2,547,517.03	0.00
- Valorización N° 07 ( dic-2023 )	1,324,778.20	1,324,778.20	0.00
- Valorización N° 08 ( dic-2023 )	346,861.55	346,861.55	0.00
- Valorización N° 09 ( ene-2024 )	1,095,517.28	1,141,646.46	-46,129.18
<b>(B) REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL</b>	<b>44,088.45</b>	<b>-</b>	<b>44,088.45</b>
. Reajuste de la valorización N° 01 ( jun-2023 )	-7,358.06	-	-7,358.06
. Reajuste de la valorización N° 02 ( jul-2023 )	-4,056.36	-	-4,056.36
. Reajuste de la valorización N° 03 ( ago-2023 )	-	-	-
. Reajuste de la valorización N° 04 ( sep-2023 )	37,751.89	-	37,751.89
. Reajuste de la valorización N° 05 ( oct-2023 )	6,480.75	-	6,480.75
. Reajuste de la valorización N° 06 ( nov-2023 )	11,270.23	-	11,270.23
. Reajuste de la valorización N° 07 ( dic-2023 )	-	-	-
. Reajuste de la valorización N° 08 ( dic-2023 )	-	-	-
. Reajuste de la valorización N° 09 ( ene-2024 )	-	-	-
<b>(C) ADELANTOS OTORGADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Adelanto Directo	-	-	-
Adelanto de Materiales	-	-	-
<b>(D) AMORTIZACION DE ADELANTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Amortizacion Adelanto Directo	-	-	-
Amortizacion Adelanto de Materiales	-	-	-
<b>(E) DEDUCCION DE REAJUSTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Deducción Adelanto Directo	-	-	-
Deducción Adelanto de Materiales	-	-	-
<b>(F) TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)</b>	<b>11,402,327.19</b>	<b>11,404,367.93</b>	<b>(2,040.73)</b>
<b>(G) ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b>	<b>1,095,267.79</b>	<b>1,007,893.02</b>	<b>87,374.77</b>
Adicional de Obra por Emergencia N° 01	87,374.77	0.00	87,374.77
Mayores Metrados N° 01	1,007,893.02	1,007,893.02	0.00
<b>(H) REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Reajuste de Adicional de Obra N° 01 de Emergencia	-	0.00	0.00
Reajuste de Mayores Metrados N° 01 de Emergencia	-	0.00	0.00
<b>(I) TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (SIN IGV) ( G + H )</b>	<b>1,095,267.79</b>	<b>1,007,893.02</b>	<b>87,374.77</b>







GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

(J)	<b>MONTOS PENDIENTES DE PAGO</b>	5,540.95	0.00	5,540.95
	. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales	0.00	0.00	0.00
	. Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones	5,540.95	0.00	5,540.95
(K)	<b>GASTOS POR RESOLUCION DE CONTRATO</b>	0.00	0.00	0.00
	. Tramitacion de la Resolucion de Contrato :	0.00	0.00	0.00
(L)	<b>PENALIDADES</b>	0.00	0.00	0.00
	. Retencion por Retraso en la Obra	0.00	0.00	0.00
	. Por Concepto de Otras Penalidades	0.00	0.00	0.00
(M)	<b>MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV)</b> ( F + I + J + K - L )	12,503,135.94	12,412,260.95	90,874.99
(N)	I.G.V. ( 18% de M )	2,250,564.47	2,234,206.97	16,357.50
	<b>MONTO TOTAL</b> ( M + N )	14,753,700.41	14,646,467.92	107,232.49
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.</b>				S/. 107,232.49
<b>RESUMEN TOTAL DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA</b>				
I. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				90,874.99
II. DE LOS ADELANTOS				0.00
III. IGV				16,357.50
A	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			S/. 107,232.49
SON: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100 SOLES				
V. PENALIDADES AUTORIZADAS				0.00
PAGADAS				0.00
A FAVOR DE LA ENTIDAD				0.00
SON: CERO CON 00/100 SOLES				
VI. RETENCIONES				
B	<b>TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FIEL CUMPLIMIENTO</b>			S/. 1,391,462.34
SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 34/100 SOLES				
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				S/. 14,753,700.41
SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 41/100 SOLES				







# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Financiamiento	Observaciones
04.04	JUNTAS							
04.04.01	ASFALTOS AFINICADOS EN VEREDAS F-1	m	1,690.00	6.81	9,518.00	0.00	0.00	0.00
04.05	CANOS							
04.05.01	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE VEREDAS	m <sup>2</sup>	2,734.25	4.64	12,727.72	0.00	0.00	0.00
04.05.02	INSPECCIÓN FINAL DE VEREDAS Y RAMPA DE CONCRETO F-C=210 KG/CM <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,734.25	1.15	3,143.29	0.00	0.00	0.00
04.06	SEÑALIZACIÓN							
04.06.01	FILARETA EN BORDE DE VEREDAS	m	1,330.00	18.56	24,684.80	0.00	0.00	0.00
05	SISTEMA DE EVACUACIÓN							
05.01	DUCTO DE EVACUACIÓN							
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
05.01.01.01	PAZOS, INYECTOS Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	m <sup>2</sup>	1,452.28	2.11	3,064.52	0.00	0.00	0.00
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
05.01.02.01	CORTE DE TERRENO COMPACTO MANUAL	m <sup>3</sup>	728.00	43.80	31,782.40	0.00	0.00	0.00
05.01.02.02	ANIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE	m <sup>2</sup>	1,452.28	7.16	10,417.79	0.00	0.00	0.00
05.01.02.03	COLOCACIÓN CAPA DE HOMBROS E=0.20m	m <sup>2</sup>	1,452.28	33.85	49,156.11	0.00	0.00	0.00
05.01.02.04	ACERVO LOCAL DE MATERIAL EXCELENTE	m <sup>3</sup>	911.11	4.78	4,355.11	0.00	0.00	0.00
05.01.02.05	REHABILITACIÓN DE MATERIAL EXCELENTE	m <sup>3</sup>	911.11	12.95	11,800.99	0.00	0.00	0.00
05.01.03	OBRAS DE CONCRETO							
05.01.03.01	SEÑALIZACIÓN DE CONCRETO 1:10:20	m <sup>2</sup>	1,452.28	29.11	42,273.98	0.00	0.00	0.00
05.01.03.02	CONCRETO F-C=210 KG/CM <sup>2</sup> EN DUCTO DE EVACUACIÓN	m <sup>3</sup>	628.10	593.28	373,600.24	0.00	0.00	0.00
05.01.03.03	RECOFRADO Y DESMOLDADO EN DUCTO DE EVACUACIÓN	m <sup>2</sup>	4,717.04	78.79	371,601.16	0.00	0.00	0.00
05.01.03.04	ACERVO COMPACTADO 11/2" F=4.000 KG/CM <sup>2</sup> CANOS	kg	38,581.12	5.74	221,235.55	0.00	0.00	0.00
05.01.04	CREADO DE CONCRETO CONTINUO							
05.01.04.01	REJILLA DE CONCRETO 0.50X0.50X0.10 I	un <sup>d</sup>	21,300	297.84	6,344,088.00	0.00	0.00	0.00
05.01.04.02	REJILLA DE CONCRETO 0.50X0.50X0.10 II	un <sup>d</sup>	70,000	257.84	18,050,800.00	0.00	0.00	0.00
05.01.04.03	REJILLA DE CONCRETO 0.50X0.50X0.10 III	un <sup>d</sup>	3,600	291.84	1,052,640.00	0.00	0.00	0.00
05.01.04.04	SUBMUESTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE 0.10X0.10X2.00m DE CUERDO A DETALLE	un <sup>d</sup>	142,000	324.15	46,037.30	0.00	0.00	0.00
05.01.04.05	SUBMUESTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE RESEPCCIÓN	un <sup>d</sup>	3,400	218.03	7,413.02	0.00	0.00	0.00
05.01.04.06	SUBMUESTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA SUMINISTRO Ø 1 1/2"	un <sup>d</sup>	2,188.00	33.10	72,423.80	0.00	0.00	0.00
05.01.04.07	JUNTAS DE DILATACIÓN EN DUCTOS DE EVACUACIÓN	m	1,628.48	2.81	4,575.92	0.00	0.00	0.00
05	BERRA CENTRAL							
05.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
05.01.01	CONCRETO F-C=210 KG/CM <sup>2</sup> EN VEREDA DE BERRA CENTRAL	m <sup>3</sup>	16,116	244.85	3,962,466.00	0.00	0.00	0.00
05.01.02	ALBLETE DE CONCRETO PARA PLACA F-C=175 KG/CM <sup>2</sup> 1m x 0.15 m x 1.50m	un <sup>d</sup>	2,000	1,700.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
05.01.03	CUBO DE CONCRETO ARMADO	un <sup>d</sup>	71,000	228.59	16,221,810.00	0.00	0.00	0.00
05.01.04	CEBRANCO TIPO I 1M X 1.0 X 1.0	m <sup>2</sup>	428,000	189.59	81,124,520.00	0.00	0.00	0.00
05.01.05	CEBRANCO TIPO II 1.5M X 1.0 X 1.0	m <sup>2</sup>	428,000	189.59	81,124,520.00	0.00	0.00	0.00
05.01.06	CARPETA BARRERA							
05.01.06.01	PERFORACIÓN SOL Y SOMBRERA TIPO 1	un <sup>d</sup>	5,000	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
05.01.06.02	PERFORACIÓN SOL Y SOMBRERA TIPO 2	un <sup>d</sup>	10,000	17,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
05.01.06.03	PERFORACIÓN SOL Y SOMBRERA TIPO 3	un <sup>d</sup>	4,000	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
05.01.06.04	TIERRA DE CHACRA PARA SIEMBRA DE GRASAS E=0.20M	m <sup>3</sup>	142,000	47.41	6,742.22	0.00	0.00	0.00
05.01.06.05	SUBMUESTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA ORNAMENTALES	cb	1.00	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00
05.01.06.06	SUBMUESTRO Y COLOCACIÓN DE BARREROS DE ACERO INOXIDABLE	un <sup>d</sup>	14,000	1,497.25	20,961.50	0.00	0.00	0.00
05.01.06.07	HERBICIDA DE BREVANDA A TUMBES	un <sup>d</sup>	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
05.01.06.08	SUBMUESTRO Y COLOCACIÓN DE BARREROS	un <sup>d</sup>	40,000	300.44	12,017.60	0.00	0.00	0.00
05.01.06.09	AREA VERDE	m <sup>2</sup>	9,000	27.85	250,650.00	0.00	0.00	0.00
06.04	INSTALACIONES ELECTRICAS							
06.04.01	INSTALACIONES DE CABLEADO EN PVC, INCLUYE 4 CAVES TERMOCONDUCTORES	psm	400	525.66	210,264.00	0.00	0.00	0.00
06.04.02	COLOCACION DE CABLEO INCLUIDO SODICE-1ED	plo	4500	378.27	1,702,215.00	0.00	0.00	0.00

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

Nº	VALORIZACIONES CONTRACTUALES				DEDUCCIONES		AMORTIZACIONES		VALORIZADO NETO			MONTO NETO A PAGAR				COMPROBANTE DE PAGO			
	MES VALORIZACIÓN	MES DE PAGO	MONTO BRUTO VALORIZADO	REINTEGRO	DEDUC. A.D.	DEDUC. A.M.	AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES	SUB TOTAL	IGV 18%	VALORIZACIÓN NETA	MONTO AL CONTRATISTA	DETRACCIÓN	RETENCIÓN GARANTÍA PIEL CUMPLIMIENTO	SALDO PENDIENTE	NÚMERO	CONCEPO	FECHA	TOTAL
1	jun-23	feb-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00	-	-	-	-
2	jul-23	mar-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00	-	-	-	-
3	ago-23	abr-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00	-	-	-	-
4	sep-23	may-24	3,335,605.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,605.67	600,408.02	3,936,014.69	2,387,171.35	157,441.00	1,391,402.34	S/ 0.00	C.P. N°2112	DETRACCIÓN	16/10/2023	157,441.00
																C.P. N°2113	RETENCIÓN 10%	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2114	RETENCIÓN 10%	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2115	RETENCIÓN 10%	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2116	RETENCIÓN 10%	16/10/2023	131,402.34
																C.P. N°2117	VALORIZACIÓN	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2118	VALORIZACIÓN	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2119	VALORIZACIÓN	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2120	VALORIZACIÓN	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2121	VALORIZACIÓN	16/10/2023	420,000.00
																C.P. N°2122	VALORIZACIÓN	16/10/2023	287,171.35
3,936,014.69																			
5	oct-23	jun-24	2,707,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,969.01	487,432.62	3,195,391.63	3,067,575.63	127,816.00	0.00	S/ 0.00	C.P. N°2324	DETRACCIÓN	10/11/2023	127,816.00
																C.P. N°2325	VALORIZACIÓN	10/11/2023	420,000.00
																C.P. N°2326	VALORIZACIÓN	10/11/2023	420,000.00
																C.P. N°2327	VALORIZACIÓN	10/11/2023	420,000.00
																C.P. N°2328	VALORIZACIÓN	10/11/2023	420,000.00
																C.P. N°2329	VALORIZACIÓN	10/11/2023	420,000.00
																C.P. N°2330	VALORIZACIÓN	10/11/2023	420,000.00
																C.P. N°2331	VALORIZACIÓN	10/11/2023	420,000.00
																C.P. N°2332	VALORIZACIÓN	10/11/2023	127,575.63
																3,195,391.63			
6	nov-23	jul-24	2,547,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,617.03	458,553.07	3,006,070.10	2,885,827.10	120,243.00	0.00	S/ 0.00	C.P. N°2920	DETRACCIÓN	15/12/2023	120,243.00
																C.P. N°2921	VALORIZACIÓN	15/12/2023	420,000.00
																C.P. N°2922	VALORIZACIÓN	15/12/2023	420,000.00
																C.P. N°2923	VALORIZACIÓN	15/12/2023	420,000.00
																C.P. N°2924	VALORIZACIÓN	15/12/2023	420,000.00
																C.P. N°2925	VALORIZACIÓN	15/12/2023	420,000.00
																C.P. N°2926	VALORIZACIÓN	15/12/2023	420,000.00
																C.P. N°2927	VALORIZACIÓN	15/12/2023	355,827.10
3,006,070.10																			

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

7	dic-23	ago-24	1,324,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,778.20	238,460.08	1,563,238.28	1,500,708.28	62,530.00	0.00	SI/0.00	C.P. N°3727	DETRACCIÓN	18/01/2024	62,530.00
																C.P. N°3728	VALORIZACIÓN	18/01/2024	420,000.00
																C.P. N°3729	VALORIZACIÓN	18/01/2024	420,000.00
																C.P. N°3730	VALORIZACIÓN	18/01/2024	420,000.00
																C.P. N°3731	VALORIZACIÓN	18/01/2024	240,708.28
1,563,238.28																			
8	dic-23	sep-24	346,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,861.55	62,435.08	409,296.63	392,924.63	16,372.00	0.00	SI/0.00	C.P. N°270	DETRACCIÓN	06/03/2024	16,372.00
																C.P. N°271	VALORIZACIÓN	06/03/2024	392,924.63
409,296.63																			
9	ene-24	oct-24	1,141,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,646.46	205,486.98	1,347,142.82	1,293,266.82	53,886.00	0.00	SI/0.00	297.24.81.24000280	DETRACCIÓN	12/04/2024	53,886.00
																297.24.81.24000289	VALORIZACIÓN	15/04/2024	420,000.00
																297.24.81.24000280	VALORIZACIÓN	15/04/2024	33,256.82
																297.24.81.24000281	VALORIZACIÓN	15/04/2024	420,000.00
																297.24.81.24000282	VALORIZACIÓN	15/04/2024	420,000.00
1,347,142.82																			
13,457,154.15																			
10	mar-25	mar-25	1,007,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,893.02	181,420.74	1,189,313.77	1,141,740.77	47,573.00	0.00	SI/0.00	1000.25.81.2502141	DETRACCIÓN	14/03/2025	47,573.00
																1000.25.81.2502082	VALORIZACIÓN	14/03/2025	420,000.00
																1000.25.81.2502081	VALORIZACIÓN	14/03/2025	420,000.00
																1000.25.81.2502080	VALORIZACIÓN	14/03/2025	301,740.77
1,189,313.77																			
1,189,313.77																			
TOTAL OBRA PRINCIPAL =			11,404,387.93						11,404,387.93	2,082,786.23	13,487,164.15	11,527,463.81	538,208.00	1,391,402.34					
TOTAL MAYORES METRADOS =			1,007,893.02						1,007,893.02	181,420.74	1,189,313.77	1,141,740.77	47,573.00	0.00					
TOTAL OBRA =			12,412,280.95						12,412,280.95	2,234,206.97	14,646,467.92	12,669,204.58	585,861.00	1,391,402.34					

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### FACTOR K (FÓRMULA POLINÓMICA) - CONTRACTUAL

FÓRMULA POLINÓMICA ÚNICA																	
$K = 0.120*(MO_r / MO_e) + 0.110*(AG_r / AG_e) + 0.076*(CACPr / CACPo) + 0.149*(Br / Bo) + 0.062*(ACr / AC_e) + 0.197*(Dr / Do) + 0.119*(MEIr / MEIo) + 0.167*(GGUr / GGU_e)$																	
FÓRMULA POLINÓMICA						INDICE BASE	VALORIZACION N°01		VALORIZACION N° 02		VALORIZACION N° 03		VALORIZACION N° 04		VALORIZACION N° 05		
MON.	CODIGO	DESCRIPCION	SIMBOLO	% Incid.	Coefic. Incidenc.	lo may-23	lr jul-23	Kr jul-23	lr ago-23	Kr ago-23	lr sep-23	K sep-23	lr oct-23	K oct-23	lr nov-23	K nov-23	
1	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	MO	100.000%	0.120	704.78	704.78	0.120	738.61	0.126	738.61	0.126	738.61	0.126	738.61	0.126	
2	05	AGREGADO GRUESO	AG	100.000%	0.110	520.52	517.57	0.109	511.62	0.108	509.24	0.108	512.41	0.108	508.82	0.108	
3	20	CEMENTO ASFALTICO	CACP	57.895%	0.076	3769.61	3459.20	0.040	3534.33	0.041	3,676.88	0.043	3,734.10	0.044	3,659.85	0.043	
4	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I		42.105%	0.076	551.55	551.55	0.032	554.76	0.032	566.83	0.033	571.76	0.033	571.76	0.033	
4	17	BLOQUE Y LADRILLO	B	100.000%	0.149	768.71	759.17	0.147	753.08	0.146	754.24	0.146	745.88	0.145	737.61	0.143	
5	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	AC	100.000%	0.062	878.71	803.21	0.057	826.74	0.058	833.56	0.059	856.00	0.060	840.81	0.059	
6	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	D	100.000%	0.197	652.49	640.97	0.194	658.93	0.199	687.72	0.202	689.99	0.208	675.03	0.204	
7	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	MEI	100.000%	0.119	419.05	410.62	0.117	422.94	0.120	427.34	0.121	440.33	0.125	431.83	0.123	
8	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	GGU	100.000%	0.167	556.66	557.98	0.167	560.08	0.168	560.17	0.168	558.37	0.168	557.45	0.167	
FACTOR DE REAJUSTE "K"					1.000			0.983		0.998		1.006		1.017		1.006	

FÓRMULA POLINÓMICA ÚNICA																	
$K = 0.120*(MO_r / MO_e) + 0.110*(AG_r / AG_e) + 0.076*(CACPr / CACPo) + 0.149*(Br / Bo) + 0.062*(ACr / AC_e) + 0.197*(Dr / Do) + 0.119*(MEIr / MEIo) + 0.167*(GGUr / GGU_e)$																	
FÓRMULA POLINÓMICA						Indice Base	VALORIZACION N°06		VALORIZACION N° 07		VALORIZACION N° 08		VALORIZACION N° 09				
MON.	CODIGO	DESCRIPCION	SIMBOLO	% Incid.	Coefic. Incidenc.	lo may-23	lr dic-23	Kr dic-23	lr ene-24	Kr ene-24	lr ene-24	K ene-24	lr feb-24	K feb-24			
1	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	MO	100.000%	0.120	704.78	738.61	0.126	742.39	0.126	742.39	0.126	742.39	0.126			
2	05	AGREGADO GRUESO	AG	100.000%	0.110	520.52	509.80	0.108	505.97	0.107	505.97	0.107	508.18	0.107			
3	20	CEMENTO ASFALTICO	CACP	57.895%	0.076	3769.61	3626.86	0.042	3674.08	0.043	3674.08	0.043	3,701.01	0.043			
4	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I		42.105%	0.076	551.55	578.26	0.034	578.26	0.034	578.26	0.034	581.45	0.034			
4	17	BLOQUE Y LADRILLO	B	100.000%	0.149	768.71	728.51	0.141	726.26	0.141	726.26	0.141	716.20	0.139			
5	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	AC	100.000%	0.062	878.71	834.99	0.059	851.78	0.060	851.78	0.060	932.27	0.066			
6	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	D	100.000%	0.197	652.49	666.66	0.202	669.08	0.202	669.08	0.202	688.35	0.208			
7	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	MEI	100.000%	0.119	419.05	429.53	0.122	430.07	0.122	430.07	0.122	444.43	0.126			
8	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	GGU	100.000%	0.167	556.66	559.72	0.168	559.82	0.168	559.82	0.168	562.95	0.169			
FACTOR DE REAJUSTE "K"					1.000			1.002		1.003		1.003		1.018			

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

#### CÁLCULO DE LOS REAJUSTES AUTORIZADOS DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACIÓN N°	MES DE PRESENT. TRAMITE	MES DE REAJUSTE	REAJUSTE AUTORIZADO											
			VALORIZACION PROGRAMADA		VALORIZACION EJECUTADA		AVANCE DE LA OBRA	"K"	REAJUSTE PROGRAMADO		REAJUSTE EJECUTADO		REAJUSTE AUTORIZADO	
			PARCIAL (VP)	ACUMULADO	PARCIAL (VE)	ACUMULADO			PARCIAL (VP)*(K-1)	ACUMULADO	PARCIAL (VE)*(K-1)	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
Nº01	Jun-23	Jul-23	S/. 432,826.81	S/. 432,826.81	S/. 0.00	S/. 0.00	ATRASADA	0.98300	-S/. 7,358.06	-S/. 7,358.06	S/. 0.00	S/. 0.00	-S/. 7,358.06	-S/. 7,358.06
Nº02	Jul-23	ago-23	S/. 2,028,178.18	S/. 2,461,004.99	S/. 0.00	S/. 0.00	ATRASADA	0.99800	-S/. 4,056.36	-S/. 11,414.41	S/. 0.00	S/. 0.00	-S/. 4,056.36	-S/. 11,414.41
Nº03	ago-23	sep-23	S/. 609,838.43	S/. 3,070,843.42	S/. 0.00	S/. 0.00	ATRASADA	1.00600	S/. 3,659.03	-S/. 7,755.38	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	-S/. 11,414.41
Nº04	sep-23	oct-23	S/. 2,005,462.04	S/. 5,076,305.46	S/. 3,335,605.67	S/. 3,335,605.67	ATRASADA	1.01700	S/. 34,092.85	S/. 26,337.47	S/. 56,705.30	S/. 56,705.30	S/. 37,751.89	S/. 26,337.47
Nº05	oct-23	nov-23	S/. 1,080,125.48	S/. 6,156,430.94	S/. 2,707,959.01	S/. 6,043,584.68	ATRASADA	1.00600	S/. 6,480.75	S/. 32,818.23	S/. 16,247.75	S/. 72,953.05	S/. 6,480.75	S/. 32,818.23
Nº06	nov-23	dic-23	S/. 5,635,114.32	S/. 11,791,545.26	S/. 2,547,517.03	S/. 8,591,081.71	ATRASADA	1.00200	S/. 11,270.23	S/. 44,088.45	S/. 5,095.03	S/. 78,048.08	S/. 11,270.23	S/. 44,088.45
Nº07	dic-23	ene-24	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,324,778.20	S/. 9,915,859.91	ADELANTADO	1.00300	S/. 0.00	S/. 44,088.45	S/. 3,974.33	S/. 82,022.42	S/. 0.00	S/. 44,088.45
Nº08	dic-23	ene-24	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 346,861.55	S/. 10,262,721.46	ADELANTADO	1.00300	S/. 0.00	S/. 44,088.45	S/. 1,040.58	S/. 83,063.00	S/. 0.00	S/. 44,088.45
Nº09	ene-24	feb-24	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,095,617.28	S/. 11,358,338.74	ADELANTADO	1.01800	S/. 0.00	S/. 44,088.45	S/. 19,719.31	S/. 102,782.31	S/. 0.00	S/. 44,088.45
TOTAL			S/. 11,791,545.26		S/. 11,358,338.74				S/. 44,088.45		S/. 102,782.31		S/. 44,088.45	

#### VALORIZACION 01 DE MAYORES METRADOS 01 - RGR N°384-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO OFERTA							AVANCE ACUMULADO EJECUTADO				MAYOR METRADO			
			PRESUPUESTO OFERTA			PRESUPUESTO OFERTA				PRESUPUESTO OFERTA							
			METRADO	PRECIO UNITAR.	SI.	METRADO	PRECIO UNITAR.	SI.	% INCI.	METRADO	PRECIO UNITAR.	SI.	% INCI.				
03	PAVIMENTACION																
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.02.01	CORTE DE TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA	m3	18,220.20	9.51	173,274.10	18,220.20	9.51	173,274.10	100.00%	8,842.45	9.51	84,091.74	48.53%				
03.02.03	COLOCACION CON MAQUINARIA DE CAPA DE ROCA E=0.50M	m2	3,159.51	90.43	285,714.49	3,159.51	90.43	285,714.49	100.00%	7,226.43	90.43	653,486.34	228.72%				
03.02.09	ACARREO LOCAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	23,414.81	4.78	111,922.79	23,414.81	4.78	111,922.79	100.00%	10,610.94	4.78	50,720.32	45.32%				
03.02.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	23,414.81	12.06	282,382.61	23,414.81	12.06	282,382.61	100.00%	10,610.94	12.06	127,967.99	45.32%				
COSTO DIRECTO					853,293.99			853,293.99				916,266.38					
UTILIDAD			10.00%		85,329.40	10.00%		85,329.40				91,626.64					
SUB TOTAL					938,623.39			938,623.39				1,007,893.02					
I.G.V.			18.00%		168,952.21	18.00%		168,952.21				181,420.74					
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO					1,107,575.60			1,107,575.60				1,199,313.77					
PORCENTAJE DE AVANCE (%)					30.40%			30.40%				7.40%					

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N. 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES PROGRAMADO VS EJECUTADO

MES	PERIODO	PROGRAMADO				REAL EJECUTADO			
		PARCIAL (SIN/IGV)	PARCIAL (CON/IGV)	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL (SIN/IGV)	PARCIAL (CON/IGV)	ACUMULADO	% ACUM
INICIO 14/06/2023									
1	jun-23	432,826.81	510,735.64	510,735.64	3.67%	-	-	-	-
2	jul-23	2,028,178.18	2,393,250.25	2,903,985.89	20.87%	-	-	-	-
3	ago-23	609,838.43	719,609.35	3,623,595.24	26.04%	-	-	-	-
4	sep-23	2,005,462.04	2,366,445.21	5,990,040.44	43.05%	3,335,605.67	3,936,014.69	3,936,014.69	28.29%
5	oct-23	1,080,125.48	1,274,548.07	7,264,588.51	52.21%	2,707,959.01	3,195,391.63	7,131,406.32	51.25%
6	nov-23	5,635,114.32	6,649,434.90	13,914,023.41	100.00%	2,547,517.03	3,006,070.10	10,137,476.42	72.86%
7	dic-23	-	-	-	-	1,324,778.20	1,563,238.28	11,700,714.70	84.09%
8	dic-23	-	-	-	-	346,861.55	409,296.63	12,110,011.33	87.03%
9	ene-24	-	-	-	-	1,095,517.28	1,292,710.39	13,402,721.72	96.33%
TOTAL		11,791,545.26	13,914,023.41	13,914,023.41		11,358,238.72	13,402,721.72	13,402,721.72	

### INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES

VALORIZACIONES		MONTO ADEUDADO	FECHA LEGAL DE PAGO	FECHA DE PAGO	DIAS DE MORA	TAMN(R) DIA DE PAGO	TAMN(L) ULTIMO DIA PAGO LEGAL	INTERES	I.G.V.	TOTAL A CANCELAR
Nº	MES	m=(VL)			(n)	(a)	(b)	$m \times ((a/b) - 1)$	18%	
<b>VALORIZACIONES CONTRACTUALES</b>										
8	dic-23	346,861.55	31-ene-24	06-mar-24	35.00	8.36938	8.34283	1,103.84	198.69	1,302.53
9	ene-24	1,095,517.28	29-feb-24	15-abr-24	46.00	8.39881	8.36493	4,437.11	798.68	5,235.79
<b>TOTAL</b>			<b>VALORIZACION DE INTERESES</b>				<b>S/.</b>	<b>5,540.95</b>	<b>997.37</b>	<b>6,538.33</b>

Fuente: portal web oficial de la SBS (<https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TILegalEfectiva.aspx>)

#### BASE LEGAL

Artículo 194.7°.- A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025



Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 24 de marzo del 2025, se alcanza a la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras el Informe Técnico N° 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., de la liquidación final de la Obra elaborada por el Profesional Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, para su revisión y tramite correspondiente.



Que, mediante Informe N° 198-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLyTO-SG., recepcionada el 27 de marzo del 2025, el Subgerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras Arq. **Glenda Zapata Caycho**, devuelve a la Gerencia Regional de Infraestructura el informe técnico de la Liquidación de la OBRA "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", en virtud a la notificación de la Resolución Gerencial Regional N° 0000117-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, mediante la cual se resuelve dejar sin efecto en todos sus extremos la Resolución Gerencial Regional N° 0000042-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 4 de febrero del 2025, para las acciones correspondientes.




Que, mediante Carta N° 0003-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 27 de marzo del 2025, el Gerente Regional de Infraestructura (e), Ing. **Jairo Gean Marcos Guerrero Troncos**, **DISPONE**, al Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, de manera urgente reevalúe la liquidación técnica alcanzada mediante Informe Técnico N° 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF, para lo cual deberá tener en cuenta lo resuelto en la Resolución Gerencial Regional N° 0000117-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.



Que, mediante Informe Técnico N° 005-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., recepcionada el 28 de marzo del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, alcanza el sustento técnico donde se precisan los detalles, respecto a los actuados vigentes a la fecha, en relación a los plazos de ejecución de obra, demora en recepción de obra y procedimiento del levantamiento de observaciones en la recepción de la obra, por lo tanto solicita se disponga al área de asuntos legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, emita el informe legal correspondiente respecto a lo indicado en el presente informe, y de ser el caso, evalúe e interprete legalmente las aplicaciones realizadas en el marco del RLCE, solicitándole a dicha área ser clara y contundente, basado en la aplicación o no de la penalidad por mora al contrato de la obra; de contar con la





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

validez legal, se reafirma lo indicado en el Informe Técnico N° 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF, de fecha 17 de marzo del 2025.

Que, mediante Informe Legal N° 025-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-AAL., recepcionada el 31 de marzo del 2025, el .Abg. Edwin T Chirinos López, responsable del Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura emite Opinión Legal al respecto, indicando, se proceda, conforme a lo establecido en el Informe Técnico N° 005-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF, del Ing. Ángel Mauricio Soracruz Farias- Profesional de la Gerencia Regional de Infraestructura, el mismo que realizo una revisión, análisis, evaluación y cuantificación de los plazos contractuales señalados para la ejecución y recepción de la obra, los mismos que concuerdan con las formalidades que establece el Reglamento y la Ley de Contrataciones del Estado, así mismo, en atención a ello SE RECOMIENDA, que se prosiga con el trámite señalado por el Profesional Liquidador antes Mencionado.



Que, mediante Informe N° 206-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLyTO-SG., recepcionada el 31 de marzo del 2025, el Subgerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras Arq. Glenda Zapata Caycho, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", determinando un Costo Total de Obra por el importe de S/ 14'753,700.41 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 41/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 107,232.49 (CIENTO SETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100 SOLES), por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcule de valorizaciones. Asimismo, precisa que el Inicio del Plazo de Ejecución de Obra fue el 14 de junio del 2023 y la fecha de Termino Real de Ejecución de Obra fue el 27 de enero del 2024; Finalmente recomienda Observar la Liquidación de la Obra.



Que, mediante Memorando N° 0859-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 31 de marzo del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025


TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutivo.

Que, mediante Memorando N° 007-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 31 de marzo del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la obra "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 007-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 03 de abril del 2025, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", Precizando que se ha cancelado a la Empresa Contratista CONSORCIO AXE CAPITAL, a través de sus operadores tributarios CONSTRUCTORES FLORES HIDALGO T & M ASOCIADOS S.R.L. y CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L por el importe ascendente a S/ 14'646,467.92 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 92/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2023,2024 y 2025 en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	ADICIONAL DE OBRA N° 01 DE EMERGENCIA APROBADO CON R.O.R N° 376-2024-GRI-GRI-GR 18.11.2024	MONTO METRADO N° 01 DE EMERGENCIA APROBADO CON R.O.R N° 384-2024-GRI-GRI-GR 20.11.2024	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2025	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 01-RESOLUCION REG. TUMBES-GRI-GR LICITACION PUBLICA N° 007-2023/GRI-GR-2023 (PRIMERA CONVOCATORIA) 14.07.2023	CONSORCIO AXE CAPITAL (CONFORMADO POR CONSTRUCCIONES FLORES HIDALGO Y T&M ASOCIADOS S.R.L)	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	13,639,613.85	103,102.23	1,297,707.67	15,040,423.65	11,700,714.70	1,756,439.45	1,189,313.77	14,646,467.92	399,956.73
TOTAL			13,639,613.85			15,040,423.65	11,700,714.70	1,756,439.45	1,189,313.77	14,646,467.92	399,956.73
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA											97.39%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/.	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000004423-2023	13,639,613.85	2.6.2 3.2 3	11,700,714.70	1,938,899.15
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°000000146-2024	1,938,899.15	2.6.2 3.2 3	1,756,439.45	182,459.70
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°000000190-2025	1,297,707.67	2.6.2 3.2 3	1,189,313.77	108,393.80
TOTAL			14,646,467.92	
			SALDO AÑO 2025	108,393.80







GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2122	16/10/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3871-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2328-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2337-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	287,171.95
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2324	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, PARA PAGO VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	127,816.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2325	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2326	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2327	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2328	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2329	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2330	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2331	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2332	10/11/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4185-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 2820-2023/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2825-2023/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-105, -SISGEDO N° 01641831 EXPED. N° 01397294	15	2.6.2.3.2.3	127,576.63





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADOR	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2920	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108, PARA PAGO VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	120,243.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2921	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108 - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2922	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108 - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2923	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108 - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2924	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108 - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2925	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108 - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2926	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108 - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	2927	15/12/2023	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4869-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3054-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3079-2023/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 108 - SISGEDO N° 01672352 EXPED. N° 01423319	15	2.6.2.3.2.3	365,827.10
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	3727	18/01/2024	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 110, PARA PAGO VALORIZACION N° 04 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5283-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3459-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 070-2024/GRT.GRI.GR.ORA - SISGEDO N° 1699558 EXPED. N° 1445799	15	2.6.2.3.2.3	62,530.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	3728	18/01/2024	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL 06. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5283-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 3459-2023/GRT.GRI.GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 070-2024/GRT.GRI.GR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 110 - SISGEDO N° 1699558 EXPED. N° 1445799	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00






GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N. 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADOR	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	3729	18/01/2024	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL OS. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5283-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 93459-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 070-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 110, - SISGEDO N° 1698568 EXPED. N° 1445799	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	3730	18/01/2024	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL OS. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5283-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 93459-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 070-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 110, - SISGEDO N° 1698568 EXPED. N° 1445799	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000007420	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	3731	18/01/2024	CONSTRUCTORES FLORES HIDALDO T & M ASOCIADOS S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL OS. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 5283-2023/GRT.GGR.GRI.GR. MEMO N° 93459-2023/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 070-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 110, - SISGEDO N° 1698568 EXPED. N° 1445799	15	2.6.2.3.2.3	240,708.28
0000000297	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	270	05/03/2024	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL 4% DE LA DETRACCION DEL PAGO VALORIZACION N° 05 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL OS. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 424-2024/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 935-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1737520.	15	2.6.2.3.2.3	16,372.00
0000000297	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	271	05/03/2024	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO VALORIZACION N° 05 POR EJECUCION DE IOARR. REP. DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. TUMBES CUADRA 01 AL OS. SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 424-2024/GRT.GGR.GRI.GR. Y MEMO N° 935-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1737520.	15	2.6.2.3.2.3	392,924.63
0000000297	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	297.24.81.240 00259	11/04/2024	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE IOARR REPARACION DE PISTAS Y VEREDAD EN LA AV. TUMBES CUADRAS 1 AL 6 REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1028-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0857-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0851-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 116 - SISGEDO N° 1779805 EXPED. N° 1514064	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000000297	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	297.24.81.240 00260	11/04/2024	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE IOARR REPARACION DE PISTAS Y VEREDAD EN LA AV. TUMBES CUADRAS 1 AL 6 REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1028-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0857-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0851-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 116 - SISGEDO N° 1779805 EXPED. N° 1514064	15	2.6.2.3.2.3	33,256.82
0000000297	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	297.24.81.240 00261	11/04/2024	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE IOARR REPARACION DE PISTAS Y VEREDAD EN LA AV. TUMBES CUADRAS 1 AL 6 REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1028-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0857-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0851-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 116 - SISGEDO N° 1779805 EXPED. N° 1514064	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000000297	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	297.24.81.240 00262	11/04/2024	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE IOARR REPARACION DE PISTAS Y VEREDAD EN LA AV. TUMBES CUADRAS 1 AL 6 REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1028-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0857-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0851-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 116 - SISGEDO N° 1779805 EXPED. N° 1514064	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000000297	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	297.24.81.240 00260	11/04/2024	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04% DE LA DETRACCION LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 116, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE IOARR REPARACION DE PISTAS Y VEREDAD EN LA AV. TUMBES CUADRAS 1 AL 6 REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 001-2023/GRT.GRI.GR. MEMO N° 1028-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0857-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0851-2024/GRT.GGR.ORA - SISGEDO N° 1779805 EXPED. N° 1514064	15	2.6.2.3.2.3	53,886.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADCC
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000001000	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	1000.25.61.25 02080	11/03/2025	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 001-2023/GRT-GRI-GR-POR MAYOR METRADO 01 DE EMERGENCIA SEGUN RGR-0384-2024/GRT-GRI-GR, MEMO 0480-2025/GRT-GRI-GR Y MEMO 0311-2025/GRT-GRI-GR -SISGEDO 2187676.	15	2.6.2.3.2.3	301,740.77
0000001000	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	1000.25.61.25 02081	11/03/2025	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 001-2023/GRT-GRI-GR-POR MAYOR METRADO 01 DE EMERGENCIA SEGUN RGR-0384-2024/GRT-GRI-GR, MEMO 0480-2025/GRT-GRI-GR Y MEMO 0311-2025/GRT-GRI-GR -SISGEDO 2187676.	15	2.6.2.3.2.3	420,003.00
0000001000	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	1000.25.61.25 02082	11/03/2025	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 001-2023/GRT-GRI-GR-POR MAYOR METRADO 01 DE EMERGENCIA SEGUN RGR-0384-2024/GRT-GRI-GR, MEMO 0480-2025/GRT-GRI-GR Y MEMO 0311-2025/GRT-GRI-GR -SISGEDO 2187676.	15	2.6.2.3.2.3	420,000.00
0000001000	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 007-2023/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-07-2023	14/07/2023	1000.25.61.25 02141	11/03/2025	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 4% DE LA DETRACCION DEL PAGO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 001-2023/GRT-GRI-GR-POR MAYOR METRADO 01 DE EMERGENCIA SEGUN RGR-0384-2024/GRT-GRI-GR, MEMO 0480-2025/GRT-GRI-GR Y MEMO 0311-2025/GRT-GRI-GR -SISGEDO 21598222	15	2.6.2.3.2.3	47,573.00
TOTAL									S/. 14,648,457.92

Que, mediante Carta N.º 019-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN-PPCB., de fecha 03 de abril del 2025, el Ing. Carlos Augusto Franco Niño y la Arq Patricia Cuba Bolaños, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera

Que mediante, Informe N° 211-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 03 de abril del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", con un Costo Total de Obra por el importe de S/ 14'753,700.41 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 41/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista CONSORCIO AXE CAPITAL por el importe de S/ 107,232.49 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS






GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **04 ABR 2025**

**CON 49/100 SOLES), y la devolución las Retenciones por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el importe de S/ 1'391,402.34 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 34/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:**



Autorizado y Pagado	S/ 90,874.99
Adelantos	S/ 0.00
IGV	S/ 16,357.50
Saldo por Liquidación	S/ 107,232.49
Retenciones	S/ 1'391,402.34



Que, el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a undécimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.



*En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*



*La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.*

*Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas..."*





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.



Tumbes, 04 ABR 2025

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR,** la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Licitación Pública N° 007-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", presentada mediante Carta N.º 002-2025/CONSORCIO AXE CAPITAL., recepcionada el 06 de febrero del 2024, por el Contratista CONSORCIO AXE CAPITAL, con un saldo de liquidación a favor de S/ 2'414,773.69 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 69/100 SOLES), conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 206-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLyTO-SG, recepcionada el 31 de marzo del 2025 e Informe N° 211-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 03 de abril del 2025, en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **04 ABR 2025**

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR,** la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Licitación Pública N° 007-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 14 de junio del 2023 y fecha de Termin Real de Ejecución de Obra el 27 de enero del 2024, con un Costo Total de Obra de **S/ 14'753,700.41 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 41/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 107,232.49 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100 SOLES)**, y la devolución de las Retenciones por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal de Obra por el importe de **S/ 1'391,402.34 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 34/100 SOLES)**, todo ello en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y **conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.**



**ARTÍCULO TERCERO- SOLICITAR,** a la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 107,232.49 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

**ARTÍCULO CUARTO. – AUTORIZAR,** a la

Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO AXE CAPITAL**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 107,232.49 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 49/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-Licitación Pública N° 007-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

25





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

**ARTÍCULO QUINTO - AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-Licitación Pública N° 007-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), por el importe de S/ 1'391,402.34 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 34/100 SOLES), correspondiente a la Obra "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES". Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

**ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR**, la presente resolución y los cálculos técnicos a la empresa contratista **CONSORCIO AXE CAPITAL (AV. 07 DE ENERO N° 105-PASEO EL MAESTRO-TUMBES y Correo Electrónico corporacionaxecapital@gmail.com)** Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVES



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. Jairo Cesar Morales Guerrero Tranco  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (E)



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

ANEXO N° 01

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"  
 CONTRATISTA : CONSORCIO AXE CAPITAL  
 CONTRATO : CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAN° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 007-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14.07-2023

FECHA	G/P N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES			MONTO			AMORTIZACIONES			RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLI	TOTAL		LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	BRUTO VALORIZADO	EFFECTIVO	MATERIAL	AMOR-RET. DESC.		EFFECTIVO	IGV		
16/10/2023	2112	VALORIZACION DE OBRA N° 01	3,335,605.67	0.00	24,016.42	0.00	24,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,424.58	24,016.42	
16/10/2023	2113			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	355,932.20	0.00	64,067.80		
16/10/2023	2114			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	355,932.20	0.00	64,067.80		
16/10/2023	2115			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	355,932.20	0.00	64,067.80		
16/10/2023	2116			0.00	20,044.42	0.00	20,044.42	0.00	0.00	0.00	111,357.02	111,357.02	0.00	20,044.42		
16/10/2023	2117			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
16/10/2023	2118			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
16/10/2023	2119			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
16/10/2023	2120			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
16/10/2023	2121			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
16/10/2023	2122	0.00	43,809.80	0.00	43,809.80	0.00	43,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	243,385.85	43,809.80			
10/11/2023	2324	VALORIZACION DE OBRA N° 02	2,707,959.01	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,316.84	64,067.80	
10/11/2023	2325			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
10/11/2023	2326			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
10/11/2023	2327			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
10/11/2023	2328			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	2,772,026.81	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
10/11/2023	2329			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
10/11/2023	2330			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
10/11/2023	2331			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
15/12/2023	2332	0.00	19,460.69	0.00	19,460.69	0.00	19,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	108,114.84	19,460.69			
15/12/2023	2920	VALORIZACION DE OBRA N° 03	2,547,517.03	0.00	18,342.15	0.00	18,342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.85	18,342.15	
15/12/2023	2921			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
15/12/2023	2922			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
15/12/2023	2923			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	2,811,584.83	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
15/12/2023	2924			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
15/12/2023	2925			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
15/12/2023	2926			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
15/12/2023	2927			0.00	55,804.13	0.00	55,804.13	0.00	55,804.13	0.00	0.00	0.00	310,022.97	55,804.13		
18/01/2024	3727	VALORIZACION DE OBRA N° 04	1,324,778.20	0.00	9,538.47	0.00	9,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,991.53	9,538.47	
18/01/2024	3728			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
18/01/2024	3729			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	1,388,348.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
18/01/2024	3730			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
18/01/2024	3731			0.00	36,718.21	0.00	36,718.21	0.00	36,718.21	0.00	0.00	0.00	203,990.07	36,718.21		
06/03/2024	270	VALORIZACION DE OBRA N° 05	346,861.55	0.00	2,497.42	0.00	2,497.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,874.58	2,497.42	
06/03/2024	271			0.00	59,937.66	0.00	59,937.66	0.00	59,937.66	0.00	0.00	0.00	355,932.20	59,937.66		
11/04/2024	297,24.81.24000269	VALORIZACION DE OBRA N° 06	1,141,646.46	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80	
11/04/2024	297,24.81.24000280			0.00	5,073.07	0.00	5,073.07	0.00	5,073.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28,183.75	5,073.07	
11/04/2024	297,24.81.24000281			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	1,205,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80	
11/04/2024	297,24.81.24000282			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
11/04/2024	297,24.81.24000283			0.00	8,219.90	0.00	8,219.90	0.00	8,219.90	0.00	0.00	0.00	46,866.10	8,219.90		
11/03/2025	1000.25.81.2502080	VALORIZACION MAYORES METRADOS N° 01 CON CARACTER DE EMERGENCIA	1,007,893.03	0.00	46,028.25	0.00	46,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,712.52	46,028.25	
11/03/2025	1000.25.81.2502081			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	1,071,960.82	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
11/03/2025	1000.25.81.2502082			0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80		
11/03/2025	1000.25.81.2502141			0.00	7,259.90	0.00	7,259.90	0.00	7,259.90	0.00	0.00	0.00	40,316.10	7,259.90		
			12,412,260.95	0.00	2,234,206.97	0.00	0.00	14,646,467.92	0.00	0.00	1,179,154.53	1,179,154.53	11,233,106.42	2,234,206.97		

C. PRINCIPAL 12,412,260.95  
 REINTEGRO 0.00  
 I.G.V. 2,234,206.97  
 MONTO PARCIAL 14,646,467.92  
 AUTORIZ Y PAGADO 90,874.99  
 ADELANTOS 0.00  
 I.G.V. 16,337.50  
 COSTO TOTAL DE OBRA 14,763,700.41

EFFECTIVO 11,233,106.42  
 AMORTIZAC. Y DSCTOS 1,179,154.53  
 I.G.V. 2,234,206.97  
 MONTO PARCIAL 14,646,467.92  
 AUTORIZ Y PAGADO 90,874.99  
 ADELANTOS 0.00  
 I.G.V. 16,337.50  
 COSTO TOTAL DE OBRA 14,763,700.41

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N°00127 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

ANEXO N° 02

OBRA "REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS; EN EL (LA) PE 1N (AV. TUMBES CUADRA 1,2,3,4,5,6) DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES".

CONTRATISTA : CONSORCIO AXE CAPITAL (CONFORMADO POR CONSTRUCCIONES FLORES HIDALGO Y T&M ASOCIADOS SRL)

CONTRATO DE : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 007-2023/GRT-CS-I (PRIMERA OBRA N° CONVOCATORIA) 14.07-2023

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		12,503,135.94
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL RECALCULADO	11,358,238.74	
1.1.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR EMERGENCIA	87,374.77	
1.1.3.- MAYOR METRADO N°01 POR EMERGENCIA	1,007,893.02	
1.1.4.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	44,088.45	
1.1.5.- RECONOCIMIENTO DE INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACION	5,540.95	

1.2.- PAGADO		12,412,260.95
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL RECALCULADO	11,404,367.92	
1.2.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR EMERGENCIA	0.00	
1.2.3.- MAYOR METRADO N°01 POR EMERGENCIA	1,007,893.03	
1.2.4.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.5.- RECONOCIMIENTO DE INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACION	0.00	

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO AXE CAPITAL 90,874.99

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		0.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		0.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO AXE CAPITAL 0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		2,250,564.47
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	2,250,564.47	
3.2.- PAGADO		2,234,206.97
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	2,234,206.97	

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO AXE CAPITAL 16,357.50

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO		90,874.99
II.- ADELANTOS		0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.		16,357.50

TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSORCIO AXE CAPITAL **S/. 107,232.49**

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son cálculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 206-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLYTO-SG., recepcionada el 31 de marzo del 2025.