



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**
Tumbes, **04 ABR 2025****VISTO:**

Carta N.º 004-2025/CONPROVI S.R.L., recepcionada el 07 de febrero del 2025, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 10 de febrero del 2025, Oficio N.º 017-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 11 de febrero del 2025, Carta N.º 001-2025/CA., recepcionada el 14 de marzo del 2025, Carta N.º 030-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 19 de marzo del 2025, Informe N.º 065-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., recepcionado el 26 de marzo del 2025, Informe N.º 572-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 26 de marzo del 2025, Memorando N.º 0842-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 28 de marzo del 2025, Memorando N.º 006-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 28 de marzo del 2025, Informe N.º 006-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 01 de abril del 2025, Carta N.º 018-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 02 de abril del 2025, Informe N.º 209-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 02 de abril del 2025.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Licitación Pública N.º 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N.º 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 01 de agosto del 2023, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura **Ing. LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con DNI N.º 40946071 y de la otra parte la empresa **CONPROVI S.R.L**, con RUC N.º 20525439161, con domicilio legal en AV. TACNA N.º 392- TUMBES, debidamente representado por su Gerente General, el Sr. **DOMINGO MANUEL ROSALES ESPINOZA**, con DNI 00220374, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES", por un monto Contratado de S/ 8'081,465.25 (OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 25/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **04 ABR 2025**

Que, mediante **R.G.R N° 000411-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR.**, de fecha 04 de diciembre del 2024 se resuelve **CONFORMAR**, el Comité de Recepción de la OBRA "~~MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES~~", integrado por los siguientes profesionales, Ing. **ÁNGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS** – presidente, Ing. **FERNANDO CHISCUL ROQUE** - Miembro, Ing. **JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS** - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 13 de diciembre del 2024, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES**", integrado por los siguientes profesionales, Ing. **ÁNGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS** – presidente, Ing. **FERNANDO CHISCUL ROQUE** - Miembro, Ing. **JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS** - Miembro, el Ing. **LUZ RAQUEL ORTIZ ARRESE** en Calidad de Inspector de obra y los señores Ing. **FREDDY CARRASCO PEREZ** -Residente, y **SR DOMINGO MANUEL ROSALES ESPINOZA**, Gerente General de la empresa Contratista **CONPROVI S.R.L**, luego del Recorrido de la verificación de la Operatividad y Funcionamiento de la Infraestructura culminada, el Presente comité procede a la Recepción de la obra, , de conformidad y en cumplimiento del numeral 208.6 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S N° 344-2018-EF, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N.º 004-2025/CONPROVI S.R.L.-, recepcionada el 07 de febrero del 2025, el Gerente General de la empresa contratista **CONPROVI S.R.L**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la liquidación Final de Contrato de Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES**", determinado un costo total de la Obra de **S/ 8'760,265.85 (OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES)**, y un saldo de liquidación a favor de **S/ 319,675.40 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 40/100 SOLES)**.





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 10 de febrero del 2025, se deriva a la Subgerencia de Obras ~~la carta presentada por la empresa contratista CONPROVI S.R.L., para su~~ revisión y tramite correspondiente.

Que, Oficio N° 017-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 11 de febrero del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite al Sr. Dorian Manuel Eduardo Barreto Espinoza, Representante Común de Consorcio ALFA, la documentación presentada por la empresa contratista **CONPROVI S.R.L.**, mediante Carta N° 004-2025/CONPROVI S.R.L.-, para que proceda con la revisión, Evaluación y elaboración de la Liquidación Técnico Financiera del Contrato de la OBRA "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES**", cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Licitación Pública N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), todo ello deberá realizarlo dentro de los plazos establecidos en el Reglamento, a partir de notificada la presente, para lo cual se le establece un plazo de 30 días calendario para la Liquidación de la obra teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 8.1.5 del punto 8.1 de la **DIRECTIVA N°011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG**, denominada "**PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES**", referido al **PLAZO ESTABLECIDO CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS**, para alcanzar el informe técnico de la liquidación.

Que, mediante Carta N.º 001-2025/CA., recepcionada el 14 de marzo del 2025, el Representante Común de la empresa contratista **CONSORCIO ALFA**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación de Ejecución de Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES**", determinado un costo total de la Obra de S/ 8'683,032.34 (**OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS CON 34/100 SOLES**), y un saldo de liquidación a favor de S/ 197,363.68 (**CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 68/100 SOLES**), de acuerdo al siguiente detalle:

3



## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**
Tumbes, **04 ABR 2025**

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

ITEM	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
		S/.	S/.	S/.
1	OBRA PRINCIPAL Monto del Contrato Original sin IGV	6,848,699.36		
A	DE LAS VALORIZACIONES Valorizaciones	7,186,937.47	7,173,996.80	12,940.67
	TOTAL VALORIZACIONES	7,186,937.47	7,173,996.80	12,940.67
B	REINTEGROS Reintegros	210,342.99	-567.54	210,910.53
	TOTAL REINTEGROS	210,342.99	-567.54	210,910.53
C	DEDUCCION DE REINTEGROS Adelanto Directo Adelanto para Materiales	-13,247.14 -34,192.17	0.00 0.00	-13,247.14 -34,192.17
	TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS	-47,439.31	0.00	-47,439.31
D	ADELANTOS OTORGADOS Adelanto Directo Amortización Adelanto Directo Adelanto Materiales Amortización Adelanto Materiales		684,869.94 -684,869.94 1,369,739.87 -1,369,739.87	0.00 0.00 0.00 0.00
	TOTAL ADELANTOS		-0.00	0.00
D.1	Interes por retraso en pago de Valorizaciones CP AD MM Reitegro por compensaciones de Servicios Reitegro por pago compensacion vacaciones TOTAL INTERES Y REINTEGROS	0.00 1,231.78 2,488.24 2,974.13 1,966.68 8,660.83		- 1,231.78 2,488.24 2,974.13 1,966.68 8,660.83
E	TOTAL GENERAL	7,358,501.98	7,173,429.26	172,132.05
F	IMP. GRL. A LAS VENTAS 18%	1,324,530.36	1,291,217.26	33,313.10
G	COSTO TOTAL DE OBRA	8,683,032.34	8,464,646.52	205,445.15
H	PENALIDADES	Penalidad por Aplicar S/.	Penalidad Aplicada S/.	Saldo por Descontar S/.
H.1	PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.00	8,081.47	-8,081.47
	TOTAL PENALIDADES	0.00	8,081.47	-8,081.47
I	SALDO A CANCELAR			S/.
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA En Efectivo Por IGV TOTAL			164,050.58 33,313.10 197,363.68



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, **04 ABR 2025**

### RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS

ESPECIALIDADES	VALORIZACIONES RECALCULADAS														TOTAL VALORIZACIONES S/.
	VALORIZACION N° 01 ago-23	VALORIZACION N° 02 sep-23	VALORIZACION N° 03 oct-23	VALORIZACION N° 04 dic-23	VALORIZACION N° 05 ene-24	VALORIZACION N° 06 feb-24	VALORIZACION N° 07 mar-24	VALORIZACION N° 08 abr-24	VALORIZACION N° 09 may-24	VALORIZACION N° 10 jun-24	VALORIZACION N° 11 jul-24	VALORIZACION N° 12 ago-24	VALORIZACION N° 13 sep-24	VALORIZACION N° 14 oct-24	
ESTRUCTURAS	13,599.54	13,387.78	11,474.44	162,945.90	845,625.41	456,335.58	720,680.26	398,052.85	425,356.18	322,161.15	170,482.48	17,693.79	2,194.96	-2,447.60	3,555,542.72
ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071.42	6,508.71	64,026.95	187,815.21	263,015.69	335,557.14	398,085.99	364,551.97	88,936.76	-2.19	1,729,567.65
INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.51	1,626.52	9,414.84	13,624.36	8,791.38	5,162.26	101.30	0.00	49,495.49
INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.07	43,986.96	38,191.74	15,131.92	38,723.73	45,013.53	22,144.24	207,864.19
CONTINGENCIA	130,248.50	386,320.99	39,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,799.90
EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,891.75	342,861.36	58,813.56	0.00	0.00	623,566.66
<b>TOTAL</b>	<b>143,848.04</b>	<b>401,708.77</b>	<b>50,704.85</b>	<b>162,945.90</b>	<b>866,696.83</b>	<b>462,844.29</b>	<b>785,765.72</b>	<b>590,171.65</b>	<b>741,783.67</b>	<b>931,426.14</b>	<b>936,298.07</b>	<b>488,579.43</b>	<b>141,307.51</b>	<b>19,795.75</b>	<b>6,723,876.61</b>

ESPECIALIDADES	VALORIZACIONES RECALCULADAS ADICIONALES DE OBRA														TOTAL VALORIZACIONES S/.
	VALORIZACION N° 01 ago-23	VALORIZACION N° 02 sep-23	VALORIZACION N° 03 oct-23	VALORIZACION N° 04 dic-23	VALORIZACION N° 05 ene-24	VALORIZACION N° 06 feb-24	VALORIZACION N° 07 mar-24	VALORIZACION N° 08 abr-24	VALORIZACION N° 09 may-24	VALORIZACION N° 10 jun-24	VALORIZACION N° 11 jul-24	VALORIZACION N° 12 ago-24	VALORIZACION N° 13 sep-24	VALORIZACION N° 14 oct-24	
ADICIONAL 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,103.40	0.00	11,483.54	0.00	0.00	21,470.74	94,057.68
ADICIONAL 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,229.20	0.00	149,229.20
ADICIONAL 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,267.82	18,267.82
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,103.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,483.54</b>	<b>0.00</b>	<b>149,229.20</b>	<b>39,738.56</b>	<b>261,554.70</b>

ESPECIALIDADES	VALORIZACIONES RECALCULADAS ADICIONALES DE OBRA														TOTAL VALORIZACIONES S/.
	VALORIZACION N° 01 ago-23	VALORIZACION N° 02 sep-23	VALORIZACION N° 03 oct-23	VALORIZACION N° 04 dic-23	VALORIZACION N° 05 ene-24	VALORIZACION N° 06 feb-24	VALORIZACION N° 07 mar-24	VALORIZACION N° 08 abr-24	VALORIZACION N° 09 may-24	VALORIZACION N° 10 jun-24	VALORIZACION N° 11 jul-24	VALORIZACION N° 12 ago-24	VALORIZACION N° 13 sep-24	VALORIZACION N° 14 oct-24	
MM1	0.00	8,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.13
MM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,810.19
MM3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184.89	0.00	0.00	0.00	13,184.89
MM4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.02	0.00	0.00	0.00	9,088.02
MM6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,149.51	32,052.26	0.00	40,201.77
MM7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.67	0.00	5,101.40	15,360.67
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,671.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,810.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,270.91</b>	<b>23,510.18</b>	<b>32,052.26</b>	<b>5,191.40</b>	<b>201,506.16</b>



Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

DESCRIPCION	FACTURA N°	FECHA DE PAGO	VALORIZACIONES		ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	AMORTIZACION ADEL. DIRECTO	AMORTIZACION ADEL. MATER.	DEDUCC. REAJ. ADEL. DIRECTO	DEDUCC. REAJ. ADEL. MATER.	IGV
			MONTO	REAJUSTE							
ADELANTO DIRECTO		18-ago-23			684,869.94						123,276.59
ADELANTO MATERIALES N° 01		14-sep-23				1,369,739.87					246,553.18
VALORIZACIONES											
01	ago-23	19-sep-23	143,848.21	-567.54			14,384.84				23,201.25
02	sep-23	12-oct-23	401,709.34				40,170.93	80,341.87			50,615.38
03	oct-23	21-nov-23	50,704.93				5,070.50	10,140.98			6,388.82
04	dic-23	09-ene-24	162,945.89				17,901.10	35,802.20			19,663.67
05	ene-24	26-feb-24	866,896.83				86,063.15	399,768.55			68,735.72
06	feb-24	01-abr-24	462,844.29				46,284.43	157,280.86			46,670.22
07	mar-24	08-may-24	785,765.71				78,576.57	264,859.82			79,619.28
08	abr-24	28-may-24	590,171.65				59,017.17	135,661.58			71,188.72
09	may-24	26-jun-24	741,783.67				74,178.37	136,304.75			95,634.10
10	jun-24	16-jul-24	933,544.86				93,544.86	93,833.43			134,382.39
11	jul-24	20-ago-24	936,297.93				170,868.40	55,745.84			127,743.06
12	ago-24	16-sep-24	488,579.37				211.87				87,906.15
13	sep-24	22-oct-24	141,307.52								25,435.35
14	oct-24		27,499.51								4,949.91
Adicional 01											
1	mar-24	22-oct-24	61,103.40								10,998.61
2	jul-24	22-oct-24	11,483.64								2,067.04
3	oct-24		21,470.74								3,864.73
Adicional 02											
1	sep-24		126,465.42								22,763.78
Adicional 03											
1	oct-24		18,267.82								3,288.21
MIM 01											
1	sep-23		8,671.13								1,560.80
MIM 02											
1	mar-24		109,810.19								19,735.83
MIM 03											
1	jul-24		13,184.89								0.00
MIM 04											
1	jul-24		9,086.02								2,373.28
MIM 05											
1	ago-24		8,140.61								1,466.91
MIM 06											
2	sep-24		32,052.26								5,769.41
MIM 07											
1	ago-24		15,360.67								2,764.92
MIM 08											
1	sep-24		5,191.49								934.47
TOTAL PAGADO			7,173,996.80	-567.54	684,869.94	1,369,739.87	684,869.94	1,369,739.88	0.00	0.00	1,291,217.26

Copia fiel del Original





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

#### VALORIZACION RECALCULADAS ADICIONAL DE OBRA N° 01



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS									SALDOS		
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		VALORIZACION N° 02		VALORIZACION N° 03		ACUMULADO					
						mar-24		jul-24		oct-24		METRADO	VALOR SI.	%			
						METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.						
01	ESTRUCTURAS																
01.01	FALSO PISO																
01.01.01	CONCRETO F'c = 175 KG/CM2, E=0.10 CM EN	M3	473.73	53.22	25,211.91	285.01	16,168.23	188.72	10,043.68			473.73	25,211.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02	MURO DECONTENCION																
01.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - PANTALLA	KG	5,307.32	7.47	39,645.68	#####	38,273.74			0.00	0.00	5,123.66	38,273.74	96.54%	183.66	1,371.94	3.46%
01.03	MURETE DE CONCRETO ARMADO																
01.03.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - MURETE	KG	1,138.30	7.47	8,503.10					1,138.30	8,503.10	1,138.30	8,503.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO - MURETE.	M2	107.06	59.55	6,375.42					107.06	6,375.42	107.06	6,375.42	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.03	CONCRETO 210 KG/CM2 - MURETE	M3	8.04	485.09	3,900.12					8.04	3,900.12	8.04	3,900.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO		(A)			83,636.23		83,441.97		10,043.68		18,778.64		82,264.29				1,371.94
GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)		(B)	4.33617%		3,626.61		2,317.34		435.51		814.27		3,567.12				0.00
UTILIDAD		(C)	9.99981%		8,363.46		5,344.09		1,004.35		1,877.83		8,226.27				0.00
SUB-TOTAL		(A+B+C)			95,626.30		81,103.40		11,483.54		21,470.74		94,057.68				1,371.94
IGV.		(D)	18.00%		17,212.73		10,998.61		2,067.04		3,864.73		18,990.38				246.95
TOTAL		(A+B+C)+D			112,839.03		72,102.01		13,550.58		25,335.47		110,988.06				1,618.89
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL							63.90%		12.01%		22.45%		98.36%				1.43%

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025



#### VALORIZACION RECALCULADAS ADICIONAL DE OBRA N° 02



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS							SALDOS				
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			SALDOS						
						sep-24		METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%				
METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%										
02	ESTRUCTURAS																
02.06	ESTRUCTURA METALICA																
02.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACION COBERTURAMETALICA CURVA CALAMINON E=0.40 MM INC. ACCESORIOS	M2	1,330.83	81.58	#####	#####	108,569.10					1,330.83	108,569.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO				(A)		108,569.10			0.00	0.00		108,569.10				0.00
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)				(B)		7,039.62			0.00	0.00		7,039.62				0.00
	UTILIDAD				(C)		10,856.70			0.00	0.00		10,856.70				0.00
	SUB-TOTAL (A+B+C)						126,465.42			0.00	0.00		126,465.42				0.00
	I.G.V. 18.00%				(D)		22,763.78			0.00	0.00		22,763.78				0.00
	TOTAL (A+B+C)+D						149,229.20			0.00	0.00		149,229.20				0.00
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL									100.00%	0.00%	0.00%					100.00%

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACION RECALCULADA ADICIONAL DE OBRA N° 03

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS					
		UN	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01				ACUMULADO							
						oct-24				METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.	%		
01	PRESUPUESTO DE ADICIONAL N° 03																
04	INSTALACIONES SANITARIAS																
01.01	SIS. DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE PRESIÓN CONSTANTE																
01.01.01	OBRAS PRELIMINARES																
01.01.01.01	ADECUACIÓN MANUAL DE TERRENO P/INST. DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO	m2	6.91	8.78	60.67	6.91	60.67			6.91	60.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.01.02	ADECUACION DE LOSA DE CISTERNA P/INSTALACION DE TUBERIA DE SUCCION	glb	1.00	196.44	196.44	1.00	196.44			1.00	196.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.02	CONCRETO SIMPLE																
01.01.02.01	DADOS DE CONCRETO PARA ELECTROBOMBA Y TANQUE HIDRONEOMÁTICO	m2	0.75	50.67	38.00	0.75	38.00			0.75	38.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.03	TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE PRESIÓN CONSTANTE																
01.01.03.01	SUM DE TABLERO ELECTRICO DE PRESIÓN CONSTANTE (FABRICACIÓN)	Und	1.00	1,787.83	1,787.83	1.00	1,787.83			1.00	1,787.83	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.03.02	INST. DE TABLERO ELECTRICO PRESIÓN CONSTANTE	Und	1.00	386.21	386.21	1.00	386.21			1.00	386.21	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.03.03	SUM. E INST. DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE 120 GAL	Und	1.00	4,724.89	4,724.89	1.00	4,724.89			1.00	4,724.89	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.03.04	SUM. E INST. DE ELECTROBOMBA DE 3HP.	Und	2.00	6,835.52	6,835.52	2.00	6,835.52			2.00	6,835.52	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.03.05	SUM. E INST. DE TUBERIA Y ACC. PARA SISTEMA DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE PRESIÓN CONSTANTE	glb	1.00	1,284.32	1,284.32	1.00	1,284.32			1.00	1,284.32	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.04	VARIOS																
01.01.04.01	PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE PRESIÓN CONSTANTE	m2	38.05	3.83	145.73	38.05	145.73			38.05	145.73	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL COSTO DIRECTO		(A)			16,469.61		16,469.61	0.00	0.00		16,469.61		0.00	0.00			
GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)		(B)	8.16500%		1,262.28		1,262.28	0.00	0.00		1,262.28		0.00	0.00			
UTILIDAD		(C)	9.99981%		1,646.93		1,646.93	0.00	0.00		1,646.93		0.00	0.00			
SUB-TOTAL		(A + B + C)			18,267.82		18,267.82	0.00	0.00		18,267.82		0.00	0.00			
IGV. 18.00%		(D)			3,288.21		3,288.21	0.00	0.00		3,288.21		0.00	0.00			
TOTAL		(A + B + C) + D			21,556.03		21,556.03	0.00	0.00		21,556.03		0.00	0.00			
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL								100.00%	0.00%	0.00%			100.00%	0.00%			



Copia fiel del Original



# Gobierno Regional de Tumbes




"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO N° 01



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS					
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			SALDOS						
						sep-23		METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%				
METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%										
01	PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 01																
01	CONTINGENCIA																
01.05	CARPINTERÍAS METALICAS																
01.05.01	SUM. E INST. SOPORTE DE TUBO CUADRADO DE 3'x3'x2'.00 MM INC./ANC.	ML.	59.84	90.13	5,393.38	59.84	5,393.38				59.84	5,393.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
01.10	INSTALACIONES SANITARIAS																
01.10.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
01.10.01	SUM. E INST. DE APARATO SANITARIO (INODORO) INC. ACCESORIOS	Und	7.00	355.64	2,489.48	7.00	2,489.48				7.00	2,489.48	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			7,882.86		7,882.86	0.00	0.00		7,882.86						0.00
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00						0.00
	UTILIDAD	(C)			788.27		788.27	0.00	0.00		788.27						0.00
	SUB-TOTAL	(A+B+C)			8,671.13		8,671.13	0.00	0.00		8,671.13						0.00
	I.G.V. 18.00%	(D)			1,560.80		1,560.80	0.00	0.00		1,560.80						0.00
	TOTAL	(A+B+C)+D			10,231.93		10,231.93	0.00	0.00		10,231.93						0.00
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL							100.00%	0.00%	0.00%							0.00%

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO N° 02



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS					
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			SALDOS						
						mar-24		METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%				
METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%										
02	ESTRUCTURAS																
02.05	CONCRETO ARMADO																
02.05.06	ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	2,867.63	7.47	21,421.20	2,867.63	21,421.20			2,867.63	21,421.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
02.05.12	ACERO PARA COLUMNAS Y PLACAS	KG	#####	7.47	78,406.39	10,496.17	78,406.39			10,496.17	78,406.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			99,827.59		99,827.59	0.00			99,827.59						0.00
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00		0.00	0.00			0.00						0.00
	UTILIDAD	(C)			9,982.60		9,982.60	0.00			9,982.60						0.00
	SUB-TOTAL	(A + B + C)			109,810.19		109,810.19	0.00			109,810.19						0.00
	I.G.V. 18.00%	(D)			19,765.83		19,765.83	0.00			19,765.83						0.00
	TOTAL	(A + B + C) + D			129,576.02		129,576.02	0.00			129,576.02						0.00
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL						100.00%	0.00%			100.00%						0.00%

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO N° 03

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS			
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			METRADO	VALOR SI.	%		
						jul-24		METRADO	VALOR SI.	%					
					METRADO	VALOR SI.									
2	ESTRUCTURAS														
2.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
02.03.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	KG	104.69	50.16	5,251.25	104.69	5,251.25			104.69	5,251.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2.05	CONCRETO ARMADO														
02.05.21	ACERO PARA LOSA ALIGERADA H=20CM	KG	901.61	7.47	6,735.03	901.61	6,735.03			901.61	6,735.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO			(A)	11,986.28		11,986.28		0.00		11,986.28				0.00
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)			(B)	0.00		0.00		0.00		0.00				0.00
	UTILIDAD			(C)	1,198.61		1,198.61		0.00		1,198.61				0.00
	SUB-TOTAL			(A + B + C)	13,184.89		13,184.89		0.00		13,184.89				0.00
	I.G.V.		18.00%	(D)	2,373.28		2,373.28		0.00		2,373.28				0.00
	TOTAL			(A + B + C) + D	15,558.17		15,558.17		0.00		15,558.17				0.00
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL						100.00%		0.00%		100.00%				0.00%



Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

#### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO N° 04

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS							SALDOS				
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%	
						jul-24		METRADO	VALOR SI.	%							
					METRADO	VALOR SI.											
02	ESTRUCTURAS																
02.05	CONCRETO ARMADO																
02.05.12	ACERO PARA COLUMNAS Y PLACAS	KG	1,105.76	7.47	8,260.03	1,105.76	8,260.03			1,105.76	8,260.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			0,260.03		8,260.03		0.00		8,260.03						0.00
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00		0.00		0.00		0.00						0.00
	UTILIDAD	(C)			825.99		825.99		0.00		825.99						0.00
	SUB-TOTAL	(A + B + C)			9,086.02		9,086.02		0.00		9,086.02						0.00
	I.G.V. 18.00%	(D)			1,635.48		1,635.48		0.00		1,635.48						0.00
	TOTAL	(A + B + C) + D			10,721.50		10,721.50		0.00		10,721.50						0.00
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL								100.00%		100.00%						0.00%



Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO N° 05

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS							SALDOS			
		UN	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION N° 01		VALORIZACION N° 02		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.	%	
						ago-24		sep-24		METRADO	VALOR S/.	%				
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.							
02	ESTRUCTURAS															
02.06	ESTRUCTURA METALICA															
02.06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 5/8"	ML	276.66	22.66	6,269.12	276.66	6,269.12			276.66	6,269.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
02.06.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO Ø 1/2"	ML	77.10	14.78	1,139.54	77.10	1,139.54			77.10	1,139.54	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
04	ARQUITECTURA															
03.03	PINTURA															
03.03.03	PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS	M2	1,398.87	20.83	29,138.46			1,398.87	29,138.46	1,398.87	29,138.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL COSTO DIRECTO		(A)			36,547.12		7,408.66		29,138.46		36,547.12					0.00
GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)		(B)			0.00		0.00		0.00		0.00					0.00
UTILIDAD		(C)			3,654.65		740.85		2,913.80		3,654.65					0.00
SUB-TOTAL		(A + B + C)			40,201.77		8,149.51		32,052.26		40,201.77					0.00
I.G.V. 18.00%		(D)			7,236.32		1,466.91		5,769.41		7,236.32					0.00
TOTAL		(A + B + C) + D			47,438.09		9,616.42		37,821.67		47,438.09					0.00
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL							20.27%		79.73%		100.00%					0.00%



Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, **04 ABR 2025**

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO N° 06

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS							SALDOS				
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01			ACUMULADO				METRADO	VALOR SI.	%		
						ago-24			METRADO	VALOR SI.	%	METRADO				VALOR SI.	%
						METRADO	VALOR SI.	%									
02	ESTRUCTURAS																
02.05	CONCRETO ARMADO																
02.05.12	ACERO PARA COLUMNAS Y PLACAS	KG	1,869.38	7.47	13,964.27	1,869.38	#####				1,869.38	13,964.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			13,964.27	13,964.27		0.00			13,964.27				0.00		
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00	0.00		0.00			0.00				0.00		
	UTILIDAD	(C)			1,396.40	1,396.40		0.00			1,396.40				0.00		
	SUB-TOTAL	(A + B + C)			15,360.67	15,360.67		0.00			15,360.67				0.00		
	I.G.V.	(D)	18.00%		2,764.92	2,764.92		0.00			2,764.92				0.00		
	TOTAL	(A + B + C) + D			18,125.59	18,125.59		0.00			18,125.59				0.00		
	PORCENTAJE VALORIZACION PRESENTAL							100.00%		0.00%					100.00%		0.00%



Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

04 ABR 2025

#### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO N° 07

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS				
		UN	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.	%			
						sep-24		METRADO	VALOR S/.	%						
02	ESTRUCTURAS															
03.00	ARQUITECTURA															
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS															
03.04.07	CONCRETO EN VEREDAS F'c=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	M2	31.02	81.11	2,516.03	31.02	2,516.03			31.02	2,516.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
03.07	CARPINTERIA METALICA				-		-									
03.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA (3.00m x 0.60m) CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA	ML	10.70	101.92	1,090.54	10.70	1,090.54			10.70	1,090.54	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
04	INSTALACIONES SANITARIAS				-		-									
04.07	DRENAJE PLUMIAL				-		-									
04.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS	ML	10.70	2.63	28.14	10.70	28.14			10.70	28.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
04.07.02	COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON e=0.10m	M2	5.35	20.44	109.35	5.35	109.35			5.35	109.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
04.07.03	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN CUNETAS	M3	1.61	482.86	777.40	1.61	777.40			1.61	777.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
04.07.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	M2	5.70	34.75	198.08	5.70	198.08			5.70	198.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL COSTO DIRECTO		(A)			4,719.64		4,719.64		0.00		4,719.64				0.00	
GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)		(B)			0.00		0.00		0.00		0.00				0.00	
UTILIDAD		(C)			471.95		471.95		0.00		471.95				0.00	
SUB-TOTAL		(A + B + C)			5,191.49		5,191.49		0.00		5,191.49				0.00	
IGV. 18.00%		(D)			934.47		934.47		0.00		934.47				0.00	
TOTAL		(A + B + C) + D			6,125.96		6,125.96		0.00		6,125.96				0.00	
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL									100.00%						0.00%	



Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º 000128-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

#### CÁLCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIONES RECALCULADAS

##### FORMULA N° 01 : CONTINGENCIA

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-23	130,248.67	130,248.67	130,248.50	130,248.50	1.019	2,474.72	2,474.72	2,474.72	2,474.72	2,474.72	2,474.72
2	sep-23	388,321.55	518,570.22	388,320.99	518,569.49	1.027	10,484.68	12,959.40	10,484.67	12,959.39	10,484.67	12,959.39
3	oct-23	39,230.45	557,800.67	39,230.41	557,799.90	1.021	823.84	13,783.24	823.84	13,783.23	823.84	13,783.23

557,800.67

##### FORMULA N° 02 : ESTRUCTURAS

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-23	13,599.56	13,599.56	13,599.54	13,599.54	1.012	163.19	163.19	163.19	163.19	163.19	163.19
2	sep-23	13,387.79	26,987.35	13,387.78	26,987.32	1.019	254.37	417.56	254.37	417.56	254.37	417.56
3	oct-23	11,474.46	38,461.81	11,474.44	38,461.76	1.014	160.64	578.20	160.64	578.20	160.64	578.20
4	dic-23	162,945.88	201,407.69	162,945.90	201,407.66	1.018	2,933.03	3,511.23	2,933.03	3,511.23	2,933.03	3,511.23
5	ene-24	845,625.40	1,047,033.09	845,625.41	1,047,033.07	1.038	32,133.77	35,645.00	32,133.77	35,645.00	32,133.77	35,645.00
6	feb-24	456,335.58	1,503,368.67	456,335.58	1,503,368.65	1.031	14,146.40	49,791.40	14,146.40	49,791.40	14,146.40	49,791.40
7	mar-24	720,680.26	2,224,048.93	720,680.26	2,224,048.91	1.030	21,620.41	71,411.81	21,620.41	71,411.81	21,620.41	71,411.81
8	abr-24	396,052.85	2,620,101.78	396,052.85	2,620,101.76	1.023	9,109.22	80,521.03	9,109.22	80,521.03	9,109.22	80,521.03
9	may-24	425,356.18	3,045,457.96	425,356.18	3,045,457.94	1.033	14,036.75	94,557.78	14,036.75	94,557.78	14,036.75	94,557.78
10	jun-24	322,161.15	3,367,619.11	322,161.15	3,367,619.09	1.036	11,597.80	106,155.58	11,597.80	106,155.58	11,597.80	106,155.58
11	jul-24	170,482.48	3,538,101.59	170,482.48	3,538,101.57	1.039	6,648.82	112,804.40	6,648.82	112,804.40	6,648.82	112,804.40
12	ago-24	17,693.79	3,555,795.38	17,693.79	3,555,795.36	1.043	760.83	113,565.23	760.83	113,565.23	760.83	113,565.23
13	sep-24	2,194.96	3,557,990.34	2,194.96	3,557,990.32	1.042	92.19	113,657.42	92.19	113,657.42	92.19	113,657.42
14	oct-24	46,115.54	3,604,105.88	(2447.60)	3,555,542.72	1.046	2,121.31	115,778.73	(112.59)	113,644.83	(112.59)	113,644.83

Copia fiel del Original





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, **04 ABR 2025**

#### FORMULA N° 03 : ARQUITECTURA

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	sep-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	oct-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	dic-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ene-24	21,071.42	21,071.42	21,071.42	21,071.42	1.036	758.57	758.57	758.57	758.57	758.57	758.57
6	feb-24	6,508.71	27,580.13	6,508.71	27,580.13	1.033	214.79	973.36	214.79	973.36	214.79	973.36
7	mar-24	64,026.95	91,607.08	64,026.95	91,607.08	1.033	2,112.89	3,086.25	2,112.89	3,086.25	2,112.89	3,086.25
8	abr-24	187,815.21	279,422.29	187,815.21	279,422.29	1.032	6,010.09	9,096.34	6,010.09	9,096.34	6,010.09	9,096.34
9	may-24	263,015.69	542,437.98	263,015.69	542,437.98	1.046	12,098.72	21,195.06	12,098.72	21,195.06	12,098.72	21,195.06
10	jun-24	335,557.14	877,995.12	335,557.14	877,995.12	1.046	15,435.63	36,630.69	15,435.63	36,630.69	15,435.63	36,630.69
11	jul-24	398,085.99	1,276,081.11	398,085.99	1,276,081.11	1.047	18,710.04	55,340.73	18,710.04	55,340.73	18,710.04	55,340.73
12	ago-24	364,551.97	1,640,633.08	364,551.97	1,640,633.08	1.050	18,227.60	73,568.33	18,227.60	73,568.33	18,227.60	73,568.33
13	sep-24	88,936.76	1,729,569.84	88,936.76	1,729,569.84	1.050	4,446.84	78,015.17	4,446.84	78,015.17	4,446.84	78,015.17
14	oct-24	5,253.98	1,734,823.82	(2.19)	1,729,567.65	1.052	273.21	<b>78,288.38</b>	(0.11)	<b>78,015.06</b>	(0.11)	<b>78,015.06</b>

#### FORMULA N° 04 : INSTALACIONES SANITARIAS

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
7	mar-24	1,058.50	1,058.50	1,058.51	1,058.51	1.017	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99
8	abr-24	1,626.52	2,685.02	1,626.52	2,685.03	1.020	32.53	50.52	32.53	50.52	32.53	50.52
9	may-24	9,414.83	12,099.85	9,414.84	12,099.87	1.031	291.86	342.38	291.86	342.38	291.86	342.38
10	jun-24	13,624.36	25,724.21	13,624.36	25,724.23	1.032	435.98	778.36	435.98	778.36	435.98	778.36
11	jul-24	9,716.32	35,440.53	9,716.32	35,440.55	1.031	301.21	1,079.57	301.21	1,079.57	301.21	1,079.57
12	ago-24	8,791.38	44,231.91	8,791.38	44,231.93	1.033	290.12	1,369.69	290.12	1,369.69	290.12	1,369.69
13	sep-24	5,162.27	49,394.18	5,162.26	49,394.19	1.031	160.03	1,529.72	160.03	1,529.72	160.03	1,529.72
14	oct-24	101.29	49,495.47	101.30	49,495.49	1.035	3.55	<b>1,533.27</b>	3.55	<b>1,533.27</b>	3.55	<b>1,533.27</b>





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

### FORMULA N° 05 : INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
8	abr-24	4,677.07	4,677.07	4,677.07	4,677.07	1.007	32.74	32.74	32.74	32.74	32.74	32.74
9	may-24	43,996.96	48,674.03	43,996.96	48,674.03	1.021	923.94	956.68	923.94	956.68	923.94	956.68
10	jun-24	38,191.74	86,865.77	38,191.74	86,865.77	1.019	725.64	1,682.32	725.64	1,682.32	725.64	1,682.32
11	jul-24	15,131.92	101,997.69	15,131.92	101,997.69	1.013	196.71	1,879.03	196.71	1,879.03	196.71	1,879.03
12	ago-24	38,728.73	140,726.42	38,728.73	140,726.42	1.015	580.93	2,459.96	580.93	2,459.96	580.93	2,459.96
13	sep-24	45,013.53	185,739.95	45,013.53	185,739.95	1.014	630.19	3,090.15	630.19	3,090.15	630.19	3,090.15
14	oct-24	22,144.24	207,884.19	22,144.24	207,884.19	1.017	376.45	3,466.60	376.45	3,466.60	376.45	3,466.60

### FORMULA N° 01 : ADICIONAL 01

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	mar-24	61,103.40	61,103.40	61,103.40	61,103.40	1.028	1,710.90	1,710.90	1,710.90	1,710.90	1,710.90	1,710.90
2	jul-24	11,483.54	72,586.94	11,483.54	72,586.94	1.029	333.02	2,043.92	333.02	2,043.92	333.02	2,043.92
3	oct-24	21,470.74	94,057.68	21,470.74	94,057.68	1.034	730.01	2,773.93	730.01	2,773.93	730.01	2,773.93

### FORMULA N° 01 : ADICIONAL 02

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	sep-24	126,465.43	126,465.43	126,465.42	126,465.42	1.040	5,058.62	5,058.62	5,058.62	5,058.62	5,058.62	5,058.62

### FORMULA N° 01 : ADICIONAL 03

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	sep-24	18,267.82	18,267.82	18,267.82	18,267.82	1.050	913.39	913.39	913.39	913.39	913.39	913.39






# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 01												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	sep-23	8,671.13	8,671.13	8,671.13	8,671.13	1.027	234.12	234.12	234.12	234.12	234.12	234.12
FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 02												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	mar-24	109,810.19	109,810.19	109,810.19	109,810.19	1.030	3,294.31	3,294.31	3,294.31	3,294.31	3,294.31	3,294.31
FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 03												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	jul-24	13,184.89	13,184.89	13,184.89	13,184.89	1.039	514.21	514.21	514.21	514.21	514.21	514.21
FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 04												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	jul-24	9,086.02	9,086.02	9,086.02	9,086.02	1.039	354.35	354.35	354.35	354.35	354.35	354.35



SECRETARIA GENERAL REGIONAL



Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

04 ABR 2025

### FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 05


VALORIZACION No.	MES	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
		MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-24	8,149.51	8,149.51	8,149.51	8,149.51	1.043	350.43	350.43	350.43	350.43	350.43	350.43
2	sep-24	32,052.26	32,052.26	32,052.26	32,052.26	1.042	1,346.19	1,696.62	1,346.19	1,696.62	1,346.19	1,696.62

### FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 06

VALORIZACION No.	MES	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
		MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-24	15,360.67	15,360.67	15,360.67	15,360.67	1.043	660.51	660.51	660.51	660.51	660.51	660.51

### FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 07

VALORIZACION No.	MES	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
		MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	sep-24	5,191.49	5,191.49	5,191.49	5,191.49	1.042	218.04	218.04	218.04	218.04	218.04	218.04





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

### N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

#### RESUMEN DE REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS

ESPECIALIDADES	REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS														TOTAL REINTEGROS S/.
	VALORIZACION Nº 01 ago-23	VALORIZACION Nº 02 sep-23	VALORIZACION Nº 03 oct-23	VALORIZACION Nº 04 dic-23	VALORIZACION Nº 05 ene-24	VALORIZACION Nº 06 feb-24	VALORIZACION Nº 07 mar-24	VALORIZACION Nº 08 abr-24	VALORIZACION Nº 09 may-24	VALORIZACION Nº 10 jun-24	VALORIZACION Nº 11 jul-24	VALORIZACION Nº 12 ago-24	VALORIZACION Nº 13 sep-24	VALORIZACION Nº 14 oct-24	
ESTRUCTURAS	163.19	254.37	160.64	2,933.03	32,133.77	14,146.40	21,620.41	9,109.22	14,036.75	11,597.80	6,648.82	760.83	92.19	-112.59	113,544.83
ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	758.57	214.79	2,112.89	6,010.09	12,088.72	15,435.63	18,710.04	18,227.60	4,446.84	-0.11	78,015.06
INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	32.53	291.86	435.98	301.21	290.12	160.03	3.55	1,533.27
INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	923.94	725.64	198.71	580.93	630.19	376.45	3,456.60
CONTINGENCIA	2,474.72	10,484.67	823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,783.23
<b>TOTAL</b>	<b>2,637.91</b>	<b>10,739.04</b>	<b>984.48</b>	<b>2,933.03</b>	<b>32,892.34</b>										<b>210,342.99</b>

#### RESUMEN DE REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS ADICIONALES DE OBRA

ESPECIALIDADES	REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS			TOTAL REINTEGROS S/.
	VALORIZACION Nº 01	VALORIZACION Nº 02	VALORIZACION Nº 03	
ADICIONAL 01	1,710.90	333.02	730.01	2,773.93
ADICIONAL 02	5,058.62			5,058.62
ADICIONAL 03	913.39			913.39
MM1	234.12			234.12
MM2	3,294.31			3,294.31
MM3	514.21			514.21
MM4	354.35			354.35
MM5	350.43	1,346.19		1,696.62
MM6	660.51			660.51
MM7	218.04			218.04
<b>TOTAL</b>	<b>13,308.88</b>	<b>1,679.21</b>	<b>730.01</b>	<b>15,718.10</b>



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

Obra:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU-CANADÁ DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES														
Contratista:	CONPROVI S.R.L.														
Fecha inicio obra:	19 de Agosto de 2023														
Plazo:	300 d.c.														
Vencimiento de Contrato Vigente	13 de Junio de 2024														
Presupuesto Base (s/IGV):	6,865,305.18														
Factor de Relación:	0.9976														
Adelanto Directo (s/IGV):	684,869.94														
Monto del Contrato (s/IGV):	6,848,699.36														
Fecha Entrega Adelanto Directo:	18 de Agosto de 2023														
Monto de Contrato Modificado (MCM)	= MC + Padic. - PDeduct.														
<b>AMORTIZACIONES MENSUALES DEL ADELANTO DIRECTO</b>															
Partidas	VAL N° 01	VAL N° 02	VAL N° 03	VAL N° 04	VAL N° 05	VAL N° 06	VAL N° 07	VAL N° 08	VAL N° 09	VAL N° 10	VAL N° 11	VAL N° 12	VAL N° 13	VAL N° 14	TOTAL
Estructuras	1,359.95	1,338.78	1,147.44	16,294.59	84,562.54	45,633.56	72,068.03	39,605.29	42,535.62	32,216.12	17,048.25	1,769.38	219.50	-244.76	355,554.27
Arquitectura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.14	650.87	6,402.70	18,781.52	26,301.57	33,555.71	39,808.60	36,455.20	8,893.68	-0.22	172,956.77
Inst. Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.85	162.65	941.48	1,362.44	971.63	879.14	516.23	10.13	4,949.55
Inst. Electricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.71	4,399.70	3,819.17	1,513.19	3,872.87	4,501.35	2,214.42	20,788.42
Contingencia	13,024.85	38,832.10	3,923.04	550.11	72.26										56,402.36
EQUIPAMIENTO										22,189.17	34,288.14	5,881.36			
Totales mensuales	14,384.84	40,170.93	5,070.50	17,901.10	85,063.15	46,284.43	78,576.57	59,017.17	74,178.37	93,142.62	170,868.40	211.87	0.00	0.00	<b>684,869.94</b>
<b>RESUMEN DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO</b>															
Adelanto	Monto (s/IGV)	Monto (c/IGV)	% de Resp. Al MCO												
Total Otorgado:	684,869.94	808,146.53	10.00%												
Total Amortizado:	684,869.94	808,146.53	10.00%												
Saldo por Amortizar	0.00	0.00	0.00%												



Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.



Tumbes, 04 ABR 2025

CALCULO DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO

A1 : Adelnto Directo, sin IGV = S/. 684,869.94  
A2 : Adelnto Directo, sin IGV = S/. -  
C1 : Monto del Contrato, sin IGV = S/. 6,848,699.36

Fórmulas Polinómicas		Montos sin IGV		
		A.D. N° 01	A.D. N° 02	Del Contrato
		A1	A2	C1
01	ESTRUCTURAS	365,052.97		3,650,529.66
02	ARQUITECTURA	174,622.65		1,746,226.45
03	INST. SANITARIAS	5,528.53		55,285.31
04	INST. ELECTRICAS	20,945.92		209,459.20
05	CONTINGENCIA	56,149.34		561,493.44
06	MOBILIARIO Y EQUIPAM	62,570.53		625,705.31
<b>Total</b>		<b>684,869.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,848,699.37</b>

No.	Valorización		Coeficientes del mes del		Reajuste que NO Corresponde D = V*A/C (K / Ka - 1)
	Mes	Monto V	Reajuste K	Pago del Adel. Directo ago-23	
<b>ESTRUCTURA</b>					
VAL. N° 01	ago-23	13,599,540	1.012	1.007	6.75
VAL. N° 02	sep-23	13,387,780	1.019	1.007	15.95
VAL. N° 03	oct-23	11,474,440	1.014	1.007	7.98
VAL. N° 04	dic-23	162,945,900	1.018	1.007	177.99
VAL. N° 05	ene-24	845,625,410	1.038	1.007	2,603.22
VAL. N° 06	feb-24	456,335,580	1.031	1.007	1,087.59
VAL. N° 07	mar-24	720,680,260	1.030	1.007	1,646.04
VAL. N° 08	abr-24	396,052,850	1.023	1.007	629.28
VAL. N° 09	may-24	425,356,180	1.033	1.007	1,098.24
VAL. N° 10	jun-24	322,161,150	1.036	1.007	927.77
VAL. N° 11	jul-24	170,482,480	1.039	1.007	541.75
VAL. N° 12	ago-24	17,693,790	1.043	1.007	63.25
VAL. N° 13	sep-24	2,194,960	1.042	1.007	7.63
VAL. N° 14	oct-24	-2,447,600	1.046	1.007	-9.48
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,555,542.72</b>			<b>8,803.96</b>
<b>ARQUITECTURA</b>					
VAL. N° 01	ago-23	0.00	0.000	1.025	0.00
VAL. N° 02	sep-23	0.00	0.000	1.025	0.00
VAL. N° 03	oct-23	0.00	0.000	1.025	0.00
VAL. N° 04	dic-23	0.00	0.000	1.025	0.00
VAL. N° 05	ene-24	21,071.42	1.036	1.025	22.61
VAL. N° 06	feb-24	6,508.71	1.033	1.025	5.08
VAL. N° 07	mar-24	64,026.95	1.033	1.025	49.97
VAL. N° 08	abr-24	187,815.21	1.032	1.025	128.26
VAL. N° 09	may-24	263,015.69	1.046	1.025	538.86
VAL. N° 10	jun-24	335,557.14	1.046	1.025	687.48
VAL. N° 11	jul-24	398,085.99	1.047	1.025	854.43
VAL. N° 12	ago-24	364,551.97	1.050	1.025	889.15
VAL. N° 13	sep-24	88,936.76	1.050	1.025	216.92
VAL. N° 14	oct-24	-2.19	1.052	1.025	-0.01
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,729,567.65</b>			<b>3,392.75</b>
<b>INST. SANITARIAS</b>					
VAL. N° 07	mar-24	1,058.51	1.017	1.008	0.95
VAL. N° 08	abr-24	1,626.52	1.020	1.008	1.94
VAL. N° 09	may-24	9,414.84	1.031	1.008	21.48
VAL. N° 10	jun-24	13,624.36	1.032	1.008	32.44
VAL. N° 11	jul-24	9,716.32	1.031	1.008	22.17
VAL. N° 12	ago-24	8,791.38	1.033	1.008	21.80
VAL. N° 13	sep-24	5,162.26	1.031	1.008	11.78
VAL. N° 14	oct-24	101.30	1.035	1.008	0.27
<b>SUB TOTAL</b>		<b>49,495.49</b>			<b>112.83</b>
<b>INST. ELECTRICAS</b>					
VAL. N° 08	abr-24	4,677.07	1.007	0.987	9.48
VAL. N° 09	may-24	43,996.96	1.021	0.987	151.56
VAL. N° 10	jun-24	38,191.74	1.019	0.987	123.82
VAL. N° 11	jul-24	15,131.92	1.013	0.987	39.86
VAL. N° 12	ago-24	38,728.73	1.015	0.987	109.87
VAL. N° 13	sep-24	45,013.53	1.014	0.987	123.14
VAL. N° 14	oct-24	22,144.24	1.017	0.987	67.31
<b>SUB TOTAL</b>		<b>207,884.19</b>			<b>625.04</b>
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
VAL. N° 01	ago-23	130,248.50	1.019	1.019	0.00
VAL. N° 02	sep-23	388,320.99	1.027	1.019	304.86
VAL. N° 03	oct-23	39,230.41	1.021	1.019	7.70
<b>SUB TOTAL</b>		<b>557,799.90</b>			<b>312.56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6,100,289.95</b>			<b>13,247.14</b>



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Obra:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU-CANADÁ DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES
Contratista:	CONPROVI S.R.L.
Fecha inicio obra:	19 de Agosto de 2023
Plazo:	300 d.c.
Vencimiento de Contrato Vigente	13 de Junio de 2024
Presupuesto Base (s/IGV):	6,865,305.18
Factor de Relación:	0.9976
Adelanto para Materiales (s/IGV):	1,369,739.87
Monto del Contrato (s/IGV):	6,848,699.36
Fecha Entrega Adelanto para Materiales:	14 de Setiembre 2023
Monto de Contrato Modificado (MCM)	= MC + Padic. - PDeduct.

#### AMORTIZACIONES MENSUALES DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Partidas	VAL N° 01	VAL N° 02	VAL N° 03	VAL N° 04	VAL N° 05	VAL N° 06	VAL N° 07	VAL N° 08	VAL N° 09	VAL N° 10	VAL N° 11	VAL N° 12	VAL N° 13	VAL N° 14	TOTAL
Estructuras															0.00
Arquitectura															0.00
Inst. Sanitarias															0.00
Inst. Electricas y Comunicaciones															0.00
<b>Totales mensuales</b>		80,341.87	10,140.98	35,802.20	399,768.55	157,280.86	264,859.82	135,661.58	136,304.75	93,833.43	55,745.84				<b>1,369,739.87</b>

#### RESUMEN DE AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Adelanto	Monto (s/IGV)	Monto (c/IGV)	% de Resp. Al MCO
Total Otorgado:	1,369,739.87	1,616,293.05	20.00%
Total Amortizado:	1,369,739.87	1,616,293.05	20.00%
Saldo por Amortizar	0.00	0.00	0.00%



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR  
ADELANTO PARA MATERIALES-ESTRUCTURAS

Fórmula de Deducción (D.S. N° 011-79-VC Pto D)

$$D = A ((Imr - lma) / lmo)$$

Donde :

- D = Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales
- A = Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = Ci x V
- Ci = Coeficiente de incidencia del material que se dió adelanto
- V = Valorización Bruta
- Imr = Índice de precio del material a la fecha del reajuste
- lma = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto (Set 2023)
- lmo = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Valor Referencial

ADELANTO DE MATERIALES N° 01

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-lma)/lmo)	
	Nº	Fecha	Monto (V)					Mensual	Acumulado
Hormigón									
I.U.	=	38	02 sep-23	S/. 13,387.78	S/. 589.07	S/. 27,411.61	507.75	-S/. 7.15	-S/. 7.15
Adelanto (Am)	=	S/. 26,886.55	03 oct-23	S/. 11,474.44	S/. 504.88	S/. 26,822.54	505.12	-S/. 8.66	-S/. 15.81
lma (Set 2023)	=	514.11	04 dic-23	S/. 162,945.90	S/. 7,169.66	S/. 26,317.66	508.43	-S/. 77.69	-S/. 93.50
lmo (Nov 2022)	=	524.15	05 ene-24	S/. 845,625.41	S/. 19,148.00	S/. 19,148.00	508.32	-S/. 284.58	-S/. 378.08
Am (lmo/lma)	=	S/. 27,411.61							
Coeficiente C	=	0.175							
Porcentaje %	=	25.143%							
Ci	=	0.044							
				S/. 27,411.61				-S/. 378.08	

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-lma)/lmo)	
	Nº	Fecha	Monto (V)					Mensual	Acumulado
HORMIGON GRUESO									
I.U.	=	38	02 sep-23	S/. 13,387.78	S/. 589.07	S/. 14,850.32	507.75	-S/. 7.15	-S/. 7.15
Adelanto (Am)	=	S/. 14,565.86	03 oct-23	S/. 11,474.44	S/. 504.88	S/. 14,261.25	505.12	-S/. 8.66	-S/. 15.81
lma (Set 2023)	=	514.11	04 dic-23	S/. 162,945.90	S/. 7,169.66	S/. 13,756.37	508.43	-S/. 77.69	-S/. 93.50
lmo (Nov 2022)	=	524.15	05 ene-24	S/. 845,625.41	S/. 6,586.71	S/. 6,586.71	506.32	-S/. 97.89	-S/. 191.39
Am (lmo/lma)	=	S/. 14,850.32							
Coeficiente C	=	0.175							
Porcentaje %	=	25.143%							
Ci	=	0.044							
				S/. 14,850.32				-S/. 191.39	

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-lma)/lmo)	
	Nº	Fecha	Monto (V)					Mensual	Acumulado
AFIRMADO									
I.U.	=	38	02 sep-23	S/. 13,387.78	S/. 589.07	S/. 111,815.50	507.75	-S/. 7.15	-S/. 7.15
Adelanto (Am)	=	S/. 109,673.69	03 oct-23	S/. 11,474.44	S/. 504.88	S/. 111,226.43	505.12	-S/. 8.66	-S/. 15.81
lma (Set 2023)	=	514.11	04 dic-23	S/. 162,945.90	S/. 7,169.66	S/. 110,721.55	508.43	-S/. 77.69	-S/. 93.50
lmo (Nov 2022)	=	524.15	05 ene-24	S/. 845,625.41	S/. 37,207.73	S/. 103,551.89	506.32	-S/. 552.99	-S/. 646.49
Am (lmo/lma)	=	S/. 111,815.50	06 feb-24	S/. 455,335.58	S/. 20,078.88	S/. 66,344.16	513.91	-S/. 7.66	-S/. 654.15
Coeficiente C	=	0.175	07 mar-24	S/. 720,680.26	S/. 31,710.11	S/. 46,265.28	514.09	-S/. 1.21	-S/. 655.36
Porcentaje %	=	25.143%	08 abr-24	S/. 396,052.85	S/. 14,555.17	S/. 14,555.17	513.45	-S/. 8.33	-S/. 673.69
				S/. 111,815.50				-S/. 673.69	
								S/. 3.00	








GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo) Mensual	Deducción (D) Acumulado		
	Nº	Fecha	Monto (V)								
<b>PIEDRA CHANCADA DE 1/2", 3/4"</b>											
I.U.	=	05	02	sep-23	S/. 13,387.78	S/. 522.13	S/. 98,593.26	S/. 98,071.13	512.41	S/. 3.20	S/. 3.20
Adelanto (Am)	=	S/. 97,023.33	03	oct-23	S/. 11,474.44	S/. 447.51	S/. 98,071.13	S/. 97,623.62	508.82	-S/. 0.36	S/. 2.84
Ima (Set 2023)	=	509.24	04	dic-23	S/. 162,945.90	S/. 6,354.97	S/. 97,623.62	S/. 91,266.65	505.97	-S/. 40.16	-S/. 37.32
Imo (Nov 2022)	=	517.48	05	ene-24	S/. 845,625.41	S/. 32,979.81	S/. 91,266.65	S/. 58,288.84	508.18	-S/. 67.56	-S/. 104.88
Am (Imo/Ima)	=	S/. 98,593.26	06	feb-24	S/. 456,335.58	S/. 17,797.31	S/. 58,288.84	S/. 40,491.53	512.34	S/. 106.62	S/. 1.74
Coficiente C	=	0.175	07	mar-24	S/. 720,680.26	S/. 26,106.89	S/. 40,491.53	S/. 12,384.64	510.76	S/. 82.55	S/. 84.30
Porcentaje %	=	22.286%	08	abr-24	S/. 396,052.85	S/. 12,384.64	S/. 12,384.64	S/. 0.00	505.72	-S/. 84.24	S/. 0.06
Ci	=	0.039									
						S/. 98,593.26				S/. 0.06	
<b>CEMENTO PORTLAND MS (BLS)</b>											
I.U.	=	21	02	sep-23	S/. 13,387.78	S/. 1,352.17	S/. 357,136.60	S/. 355,784.43	571.76	S/. 12.19	S/. 12.19
Adelanto (Am)	=	S/. 370,293.47	03	oct-23	S/. 11,474.44	S/. 1,158.92	S/. 355,784.43	S/. 354,625.51	571.76	S/. 10.45	S/. 22.64
Ima (Set 2023)	=	566.83	04	dic-23	S/. 162,945.90	S/. 16,457.54	S/. 354,625.51	S/. 338,167.97	578.26	S/. 344.09	S/. 366.73
Imo (Nov 2022)	=	546.69	05	ene-24	S/. 845,625.41	S/. 85,408.17	S/. 338,167.97	S/. 252,759.80	581.45	S/. 2,284.05	S/. 2,650.78
Am (Imo/Ima)	=	S/. 357,136.60	06	feb-24	S/. 456,335.58	S/. 46,089.89	S/. 252,759.80	S/. 206,669.91	581.45	S/. 1,232.57	S/. 3,883.35
Coficiente C	=	0.101	07	mar-24	S/. 720,680.26	S/. 72,788.71	S/. 206,669.91	S/. 133,881.20	581.45	S/. 1,946.57	S/. 5,829.92
Porcentaje %	=	100.000%	08	abr-24	S/. 396,052.85	S/. 40,001.34	S/. 133,881.20	S/. 93,879.86	589.37	S/. 1,649.25	S/. 7,479.17
Ci	=	0.101	09	may-24	S/. 423,356.18	S/. 42,960.97	S/. 93,879.86	S/. 50,918.89	591.47	S/. 1,936.30	S/. 9,415.47
			10	jun-24	S/. 322,161.15	S/. 32,538.28	S/. 50,918.89	S/. 18,380.61	591.47	S/. 1,466.54	S/. 10,882.01
			11	jul-24	S/. 170,482.43	S/. 17,218.73	S/. 18,380.61	S/. 1,161.88	594.68	S/. 877.17	S/. 11,759.18
			12	ago-24	S/. 17,693.79	S/. 1,161.88	S/. 1,161.88	S/. 0.00	594.68	S/. 59.19	S/. 11,818.37
						S/. 387,136.60				S/. 11,818.37	
<b>ACERO CORRUGADO FY=4200(kg/cm2 (kg)</b>											
I.U.	=	03	02	sep-23	S/. 13,387.78	S/. 2,262.53	S/. 546,825.38	S/. 544,562.85	856.00	S/. 57.04	S/. 57.04
Adelanto (Am)	=	S/. 512,130.79	03	oct-23	S/. 11,474.44	S/. 1,939.18	S/. 544,562.85	S/. 542,623.67	840.81	S/. 15.80	S/. 72.84
Ima (Set 2023)	=	833.56	04	dic-23	S/. 162,945.90	S/. 27,537.86	S/. 542,623.67	S/. 515,085.81	851.78	S/. 583.73	S/. 636.57
Imo (Nov 2022)	=	890.03	05	ene-24	S/. 845,625.41	S/. 142,910.69	S/. 515,085.81	S/. 372,175.12	932.27	S/. 15,849.71	S/. 16,486.28
Am (Imo/Ima)	=	S/. 546,825.38	06	feb-24	S/. 456,335.58	S/. 77,120.71	S/. 372,175.12	S/. 295,054.41	897.41	S/. 5,532.57	S/. 22,018.85
Coficiente C	=	0.169	07	mar-24	S/. 720,680.26	S/. 121,794.96	S/. 295,054.41	S/. 173,259.45	893.11	S/. 8,149.04	S/. 30,167.89
Porcentaje %	=	100.000%	08	abr-24	S/. 396,052.85	S/. 66,932.93	S/. 173,259.45	S/. 106,326.52	836.60	S/. 228.62	S/. 30,396.51
Ci	=	0.169	09	may-24	S/. 423,356.18	S/. 71,885.19	S/. 106,326.52	S/. 34,441.33	832.68	-S/. 71.08	S/. 30,325.43
			10	jun-24	S/. 322,161.15	S/. 34,441.33	S/. 34,441.33	S/. 0.00	847.66	S/. 545.63	S/. 30,871.06
						S/. 546,825.38				S/. 30,871.06	





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((mr-Ima)/Imo)	Deducción (D) Mensual	Deducción (D) Acumulado
	Nº	Fecha	Monto (V)							
<b>MADERA TORNILLO</b>										
I.U.	=	43								
Adelanto (Am)	=	S/. 125,792.32	03 oct-23	S/. 13,387.78	S/. 1,231.67	S/. 127,127.48	S/. 125,895.81	905.99	-S/. 1.75	-S/. 1.75
Ima (Set 2023)	=	907.29	04 dic-23	S/. 11,474.44	S/. 1,055.64	S/. 125,895.81	S/. 124,840.17	902.93	-S/. 5.02	-S/. 6.77
Imo (Nov 2022)	=	916.92	05 ene-24	S/. 162,945.90	S/. 14,990.90	S/. 124,840.17	S/. 109,849.27	905.29	-S/. 32.70	-S/. 39.47
Am (Imo/Ima)	=	S/. 127,127.48	06 feb-24	S/. 845,625.41	S/. 77,796.90	S/. 109,849.27	S/. 32,052.37	907.16	-S/. 11.03	-S/. 50.50
Coefficiente C	=	0.175		S/. 456,335.58	S/. 32,052.37	S/. 32,052.37	S/. 0.00	907.73	S/. 15.38	-S/. 35.12
Porcentaje %	=	52.571%								
Ci	=	0.092								
					S/. 127,127.48				-S/. 35.12	

RESUMEN DEDUCCION ADELANTO DE MATERIALES - ESTRUCTURAS

Nº	Fecha	Monto (V)	Deducción (D)	
			Mensual	Acumulado
02	sep-23	S/. 13,387.78	S/. 49.23	S/. 49.23
03	oct-23	S/. 11,474.44	-S/. 5.11	S/. 44.12
04	dic-23	S/. 162,945.90	S/. 601.89	S/. 646.01
05	ene-24	S/. 845,625.41	S/. 17,119.71	S/. 17,765.72
06	feb-24	S/. 456,335.58	S/. 6,879.48	S/. 24,645.20
07	mar-24	S/. 720,680.26	S/. 10,176.96	S/. 34,822.16
08	abr-24	S/. 396,052.85	S/. 1,775.30	S/. 36,597.46
09	may-24	S/. 425,356.18	S/. 1,865.22	S/. 38,462.68
10	jun-24	S/. 322,161.15	S/. 2,012.17	S/. 40,474.85
11	jul-24	S/. 170,482.48	S/. 877.17	S/. 41,352.02
12	ago-24	S/. 17,693.79	S/. 59.19	S/. 41,411.21





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR-GR.

Tumbes,

04 ABR 2025

### CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES-ARQUITECTURA

Fórmula de Dedución (D.S. N° 011-79-VC Pto D)

$$D = A ((Imr - Ima) / Imo)$$

Donde :

- D = Dedución que no corresponde por adelanto específico para materiales
- A = Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = Ci x V
- Ci = Coeficiente de incidencia del material que se dió adelanto
- V = Valorización Bruta
- Imr = Índice de precio del material a la fecha del reajuste
- Ima = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto (Junio 2019)
- Imo = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Valor Referencial

ADELANTO DE MATERIALES N° 01

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Dedución (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)	
	Nº	Fecha	Monto (V)					Mensual	Acumulado
LADRILLO ARCILLA TIPO IV 9x12.5x23. CM									
I.U.	17	05 ene-24	S/. 21,071.42	S/. 990.95	S/. 60,859.11	S/. 59,868.76	716.20	-S/. 82.77	-S/. 82.77
Adelanto (Am)		06 feb-24	S/. 6,508.71	S/. 305.91	S/. 59,868.76	S/. 59,562.85	703.62	-S/. 30.67	-S/. 113.44
Ima (Set 2023)		07 mar-24	S/. 64,028.95	S/. 3,009.26	S/. 59,562.85	S/. 59,563.59	698.85	-S/. 328.72	-S/. 442.16
Imo (Nov 2022)		08 abr-24	S/. 187,815.21	S/. 8,827.29	S/. 56,553.59	S/. 47,726.30	691.62	-S/. 1,025.47	-S/. 1,467.63
Am (Imo/Ima)		09 may-24	S/. 263,015.69	S/. 12,381.70	S/. 47,726.30	S/. 35,364.60	686.84	-S/. 1,517.68	-S/. 2,985.31
Coeficiente C		10 jun-24	S/. 335,557.14	S/. 15,771.14	S/. 35,364.60	S/. 19,593.46	683.94	-S/. 1,992.72	-S/. 4,978.03
Porcentaje %		11 jul-24	S/. 398,085.99	S/. 18,709.99	S/. 19,593.46	S/. 883.47	687.80	-S/. 2,268.30	-S/. 7,246.33
Ci		12 ago-24	S/. 364,551.97	S/. 883.47	S/. 883.47	S/. 0.00	695.22	-S/. 98.42	-S/. 7,344.75
				S/. 60,859.11					-S/. 7,344.75

MATERIAL	VALORIZACION			Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Dedución (D) D=A((Imr-Ima)/Imo)	
	Nº	Fecha	Monto (V)					Mensual	Acumulado
ARENA FINA									
I.U.	04	05 ene-24	S/. 21,071.42	S/. 442.50	S/. 10,428.57	S/. 9,986.07	671.52	-S/. 3.57	-S/. 3.57
Adelanto (Am)		06 feb-24	S/. 6,508.71	S/. 136.68	S/. 9,986.07	S/. 9,849.39	680.88	S/. 0.80	-S/. 2.77
Ima (Set 2023)		07 mar-24	S/. 64,028.95	S/. 1,344.56	S/. 9,849.39	S/. 8,504.83	684.18	S/. 14.41	S/. 11.64
Imo (Nov 2022)		08 abr-24	S/. 187,815.21	S/. 3,944.10	S/. 8,504.83	S/. 4,560.73	677.68	S/. 4.21	S/. 15.85
Am (Imo/Ima)		09 may-24	S/. 263,015.69	S/. 4,560.73	S/. 4,560.73	S/. 0.00	678.85	S/. 11.44	S/. 27.29
Coeficiente C									
Porcentaje %									
Ci									
				S/. 10,428.57					S/. 27.29

RESUMEN DEDUCCION ADELANTO DE MATERIALES - ARQUITECTURA

Nº	Fecha	Monto (V)	Dedución (D)	
			Mensual	Acumulado
05	ene-24	S/. 21,071.42	-S/. 86.34	-S/. 86.34
06	feb-24	S/. 6,508.71	-S/. 29.87	-S/. 116.21
07	mar-24	S/. 64,028.95	-S/. 314.31	-S/. 430.52
08	abr-24	S/. 187,815.21	-S/. 1,021.26	-S/. 1,451.78
09	may-24	S/. 263,015.69	-S/. 1,506.24	-S/. 2,958.02
10	jun-24	S/. 335,557.14	-S/. 1,992.72	-S/. 4,950.74
11	jul-24	S/. 398,085.99	-S/. 2,268.30	-S/. 7,219.04
12	ago-24	S/. 364,551.97	-S/. 98.42	-S/. 7,317.46





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 04 ABR 2025

PENALIDAD POR CAMBIO DE RESICENTE DE OBRA

OTRAS PENALIDADES (Art. 163 R.L.C.E; Cláusula Décimo Sexta Contrato N°007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR)		
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	cálculo
8	<p><b>PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <p>Quando el Contratista realice partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de Obra.</p>	<p>Penalidad: (1/1000) del Monto Contratado.</p> <p>Penalidad: (1/1000) *8,081,465.25=</p> <p><b>S/. 8,081.47</b> (Inc. IGV)</p>



Que, mediante Carta N° 030-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 19 de febrero del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite al Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias la documentación presentada por la empresa contratista **CONSORCIO PECHICAL**, mediante Carta N° 001-2025/CA.-, para que proceda con la revisión, Evaluación, elaboración y/o recalcule de la Liquidación Técnico Financiera del Contrato de la OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES", cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Licitación Pública N° 002-2024/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), otorgándole 05 días calendarios a partir de notificada la presente de acuerdo a lo establecido en el párrafo 8.1.6 del punto 8.1 de la DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG, denominada PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES", referido al PLAZO ESTABLECIDO CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS, para alcanzar el informe técnico de la liquidación.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

Que, mediante Informe N° 065-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., recepcionada el 26 de marzo del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soralez Farias, remite a la Sub Gerencia de Obras, Liquidación Final de Obra Recalculada de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES", indicando que se han aplicado y retenido penalidades, por concepto de "otras penalidades", durante la ejecución del contrato de la obra las cuales, se han recalculado. Por cuanto en la presente dichas penalidades han sido validadas. TOMANDO EN CUENTA, EL DEBIDO PROCEDIMIENTO QUE HAN TENIDO LAS MISMAS AL RESPECTO. Asimismo, precisa que, de la revisión de la presente liquidación, advierte que no se han realizado los cálculos de los coeficientes de reajuste "K", así como los reintegros respectivos, en cumplimiento del D.S. N°011-9-VC, así como las Resoluciones Jefaturales, emitidas por el INEI, conforme lo indicado en la CARTA N°003-2025/CA., por lo tanto, se determina como fecha de inicio de la ejecución de la obra el día 19 de agosto del 2023. y fecha real de termino de ejecución de obra el día 25 de octubre del 2024; con un costo total de la Obra de S/ 8'732,488.24 (OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 291,897.76 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES), la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 12,697.82 (DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 12,697.82 (DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 SOLES), a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
<b>PRESUPUESTO PRINCIPAL</b>	6,772,503.76	6,731,581.06	40,922.70
- Valorización N° 01 (ago-2023)	143,848.04	143,848.22	-0.18
- Valorización N° 02 (sep-2023)	401,708.77	401,709.34	-0.57
- Valorización N° 03 (oct-2023)	50,704.85	50,704.91	-0.06







GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.  
Tumbes, 04 ABR 2025

- Valorizacion N° 04	( dic-2023 )	162,945.90	162,945.89	0.01
- Valorizacion N° 05	( ene-2024 )	866,696.83	866,696.83	0.00
- Valorizacion N° 06	( feb-2024 )	462,844.29	462,844.29	0.00
- Valorizacion N° 07	( mar-2024 )	785,765.72	785,765.71	0.01
- Valorizacion N° 08	( abr-2024 )	590,171.65	590,171.65	0.00
- Valorizacion N° 09	( may-2024 )	741,783.67	741,783.66	0.01
- Valorizacion N° 10	( jun-2024 )	931,426.14	931,426.24	-0.10
- Valorizacion N° 11	( jul-2024 )	936,298.07	936,297.93	0.14
- Valorizacion N° 12	( oct-2024 )	488,579.43	488,579.36	0.07
- Valorizacion N° 13	( sep-2024 )	141,307.51	141,307.52	-0.01
- Valorizacion N° 14	( oct-2024 )	19,795.75	27,499.51	-7,703.76
Saldo de conformidad tecnica		48,627.15	-	48,627.15
<b>(B) REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL</b>		<b>195,374.54</b>	<b>-</b>	<b>195,374.54</b>
. Reajuste de la valorización N° 01	( ago-2023 )	1,987.76	-	1,987.76
. Reajuste de la valorización N° 02	( sep-2023 )	10,747.24	-	10,747.24
. Reajuste de la valorización N° 03	( oct-2023 )	984.48	-	984.48
. Reajuste de la valorización N° 04	( dic-2023 )	2,933.03	-	2,933.03
. Reajuste de la valorización N° 05	( ene-2024 )	17,386.51	-	17,386.51
. Reajuste de la valorización N° 06	( feb-2024 )	8,405.34	-	8,405.34
. Reajuste de la valorización N° 07	( mar-2024 )	30,868.81	-	30,868.81
. Reajuste de la valorización N° 08	( abr-2024 )	12,058.74	-	12,058.74
. Reajuste de la valorización N° 09	( may-2024 )	24,936.67	-	24,936.67
. Reajuste de la valorización N° 10	( jun-2024 )	40,726.37	-	40,726.37
. Reajuste de la valorización N° 11	( jul-2024 )	19,349.38	-	19,349.38
. Reajuste de la valorización N° 12	( oct-2024 )	19,098.65	-	19,098.65
. Reajuste de la valorización N° 13	( sep-2024 )	5,888.12	-	5,888.12
. Reajuste de la valorización N° 14	( oct-2024 )	3.44	-	3.44
<b>(C) ADELANTOS OTORGADOS</b>		<b>2,054,609.81</b>	<b>2,054,609.81</b>	<b>-0.00</b>
Adelanto en Efectivo (Directo)		684,869.94	684,869.94	-0.00
Adelanto para Materiales		1,369,739.87	1,369,739.87	-
<b>(D) AMORTIZACION DE ADELANTOS</b>		<b>2,054,609.81</b>	<b>2,054,609.82</b>	<b>-0.01</b>
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°01	( ago-2023 )	14,384.80	14,384.84	-0.04
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°02	( sep-2023 )	40,170.88	40,170.93	-0.05
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°03	( oct-2023 )	5,070.49	5,070.50	-0.01
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°04	( dic-2023 )	16,844.70	17,901.10	-1,056.40
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°05	( ene-2024 )	86,741.94	85,063.15	1,678.79
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°06	( feb-2024 )	46,284.43	46,284.43	-0.00
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°07	( mar-2024 )	78,576.57	78,576.57	0.00
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°08	( abr-2024 )	59,017.17	59,017.17	-
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°09	( may-2024 )	74,178.37	74,178.37	0.00
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°10	( jun-2024 )	93,142.61	93,142.62	-0.01
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°11	( jul-2024 )	93,629.81	170,868.40	-77,238.59
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°12	( oct-2024 )	48,857.94	211.87	48,646.07
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°13	( sep-2024 )	25,990.66	-	25,990.66
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°14	( oct-2024 )	1,979.58	-	1,979.58
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 01	( ago-2023 )	-	-	-
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 02	( sep-2023 )	5,831.30	80,341.87	-74,510.57
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 03	( oct-2023 )	4,997.91	10,140.98	-5,143.07
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 04	( dic-2023 )	70,974.05	35,802.20	35,171.85
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 05	( ene-2024 )	369,795.25	399,768.55	-29,973.30
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 06	( feb-2024 )	189,392.74	157,280.86	32,111.88
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 07	( mar-2024 )	252,759.53	264,859.82	-12,100.29
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 08	( abr-2024 )	149,536.54	135,661.58	13,874.96
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 09	( may-2024 )	163,903.64	136,304.75	27,598.89
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 10	( jun-2024 )	108,555.03	93,833.43	14,721.60
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 11	( jul-2024 )	50,101.74	55,745.84	-5,644.10
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 12	( oct-2024 )	2,796.52	-	2,796.52
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 13	( sep-2024 )	1,095.62	-	1,095.62
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 14	( oct-2024 )	-	-	-






GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL**  
**N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**  
 Tumbes, **04 ABR 2025**

(E)	<b>DEDUCCION DE REAJUSTE</b>	47,933.09	567.54	47,365.55
	. Deduccion Ad. Directo	13,247.14	-	13,247.14
	. Deduccion Ad. Materiales	34,685.95	567.54	34,118.41
(F)	<b>TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)</b>	6,919,945.21	6,731,013.51	188,931.70
(G)	<b>ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b>	440,297.08	422,029.27	18,267.81
	Adicional N° 01	94,057.68	94,057.69	-0.01
	Adicional N° 02	126,465.42	126,465.42	0.00
	Adicional N° 03	18,267.82	-	18,267.82
	Mayores Metrados N° 01	8,671.13	8,671.13	0.00
	Mayores Metrados N° 02	109,810.19	109,810.19	0.00
	Mayores Metrados N° 03	13,184.89	13,184.89	0.00
	Mayores Metrados N° 04	9,086.02	9,086.02	0.00
	Mayores Metrados N° 05	40,201.77	40,201.77	0.00
	Mayores Metrados N° 06	15,360.67	15,360.67	0.00
	Mayores Metrados N° 07	5,191.49	5,191.49	0.00
(H)	<b>REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS</b>	16,068.53	-	16,068.53
	. Reajuste de la valorización Adicional N° 01 (Reintegro)	2,773.93	0.00	2,773.93
	. Reajuste de la valorización Adicional N° 02 (Reintegro)	5,058.62	0.00	5,058.62
	. Reajuste de la valorización Adicional N° 03 (Reintegro)	913.39	0.00	913.39
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 01 (Reintegro)	234.12	0.00	234.12
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 02 (Reintegro)	3,294.31	0.00	3,294.31
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 03 (Reintegro)	514.21	0.00	514.21
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 04 (Reintegro)	354.35	0.00	354.35
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 05 (Reintegro)	2,047.05	0.00	2,047.05
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 06 (Reintegro)	660.51	0.00	660.51
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N° 07 (Reintegro)	218.04	0.00	218.04
	<b>TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV)</b> (G+H)	456,365.61	422,029.28	34,336.34





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

(J)	<b>MONTOS PENDIENTES DE PAGO</b>	24,102.94	0.00	24,102.94
	. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por :	24,102.94	0.00	24,102.94
	. Ampliación de Plazo N° 03	24,102.94	0.00	24,102.94
	. Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones	0.00	0.00	0.00
(K)	<b>GASTOS POR RESOLUCION DE CONTRATO</b>	0.00	0.00	0.00
	. Tramitación de la Resolución de Contrato :	0.00	0.00	0.00
(L)	<b>PENALIDADES</b>	12,697.82	12,697.82	0.00
	. Retención por Retraso en la Obra	0.00	0.00	0.00
	. Por Concepto de Otras Penalidades	12,697.82	12,697.82	0.00
(L)	<b>MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IG.V)</b> (F+I+J+K)	7,400,413.76	7,153,042.78	247,370.99
(M)	<b>I.G.V. ( 18% de M )</b>	1,332,074.48	1,287,547.70	44,526.78
	<b>MONTO TOTAL A FACTURAR</b> (L+M)	8,732,488.24	8,440,590.48	291,897.76
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.</b>				S/. 291,897.76

RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

I. AUTORIZADO Y PAGADO	247,370.99
II. DE LOS ADELANTOS	0.00
III. IG.V	44,526.78

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 291,897.76  
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES



V.

<b>PENALIDADES AUTORIZADAS</b>	12,697.82
<b>PAGADAS</b>	12,697.82
EN CONTRA DEL CONTRATISTA	0.00
SON: CERO CON 00/100 SOLES	

VI.

<b>RETENCIONES</b>	
TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONSULTOR POR FIEL CUMPLIMIENTO	0.00
SON: 00/100 SOLES	

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 8,732,488.24  
SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS

ESPECIALIDADES	VALORIZACIONES RECALCULADAS														TOTAL VALORIZACIONES S/.
	VALORIZACION Nº 01 ago-23	VALORIZACION Nº 02 sep-23	VALORIZACION Nº 03 oct-23	VALORIZACION Nº 04 dic-23	VALORIZACION Nº 05 ene-24	VALORIZACION Nº 06 feb-24	VALORIZACION Nº 07 mar-24	VALORIZACION Nº 08 abr-24	VALORIZACION Nº 09 may-24	VALORIZACION Nº 10 jun-24	VALORIZACION Nº 11 jul-24	VALORIZACION Nº 12 ago-24	VALORIZACION Nº 13 sep-24	VALORIZACION Nº 14 oct-24	
ESTRUCTURAS	13,599.54	13,387.78	11,474.44	162,945.90	845,625.41	456,335.58	720,680.26	396,052.85	425,355.16	322,161.15	170,482.48	17,693.79	2,194.96	-2,447.60	3,555,542.72
ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071.42	6,506.71	64,026.95	187,815.21	263,015.69	335,557.14	398,085.99	364,551.97	88,936.76	-2.19	1,729,567.65
INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.51	1,626.52	9,414.84	13,624.36	9,716.32	8,791.38	5,162.26	101.30	49,495.49
INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.07	43,985.96	38,191.74	15,131.92	38,728.73	45,013.53	22,144.24	207,884.19
CONTINGENCIA	130,248.50	388,320.99	39,230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,799.90
EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,891.75	342,881.36	58,813.56	0.00	0.00	623,586.66
<b>TOTAL</b>	<b>143,848.04</b>	<b>401,708.77</b>	<b>50,704.85</b>	<b>162,945.90</b>	<b>866,696.83</b>	<b>462,844.29</b>	<b>785,765.72</b>	<b>590,171.65</b>	<b>741,783.67</b>	<b>931,426.14</b>	<b>936,298.07</b>	<b>486,579.43</b>	<b>141,307.51</b>	<b>19,795.75</b>	<b>6,723,876.61</b>
ESPECIALIDADES	VALORIZACIONES RECALCULADAS ADICIONALES DE OBRA														TOTAL VALORIZACIONES S/.
	VALORIZACION Nº 01 ago-23	VALORIZACION Nº 02 sep-23	VALORIZACION Nº 03 oct-23	VALORIZACION Nº 04 dic-23	VALORIZACION Nº 05 ene-24	VALORIZACION Nº 06 feb-24	VALORIZACION Nº 07 mar-24	VALORIZACION Nº 08 abr-24	VALORIZACION Nº 09 may-24	VALORIZACION Nº 10 jun-24	VALORIZACION Nº 11 jul-24	VALORIZACION Nº 12 ago-24	VALORIZACION Nº 13 sep-24	VALORIZACION Nº 14 oct-24	
ADICIONAL 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,103.40	0.00	11,483.54	0.00	0.00	21,470.74	94,057.68
ADICIONAL 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,229.20	0.00	149,229.20
ADICIONAL 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,267.82	18,267.82
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,103.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,483.54</b>	<b>0.00</b>	<b>149,229.20</b>	<b>39,738.56</b>	<b>261,554.70</b>
ESPECIALIDADES	VALORIZACIONES RECALCULADAS ADICIONALES DE OBRA														TOTAL VALORIZACIONES S/.
	VALORIZACION Nº 01 ago-23	VALORIZACION Nº 02 sep-23	VALORIZACION Nº 03 oct-23	VALORIZACION Nº 04 dic-23	VALORIZACION Nº 05 ene-24	VALORIZACION Nº 06 feb-24	VALORIZACION Nº 07 mar-24	VALORIZACION Nº 08 abr-24	VALORIZACION Nº 09 may-24	VALORIZACION Nº 10 jun-24	VALORIZACION Nº 11 jul-24	VALORIZACION Nº 12 ago-24	VALORIZACION Nº 13 sep-24	VALORIZACION Nº 14 oct-24	
MM1	0.00	8,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.13
MM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,810.19
MM3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,184.89	0.00	0.00	0.00	13,184.89
MM4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.02	0.00	0.00	0.00	9,066.02
MM5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,149.51	32,062.26	0.00	40,201.77
MM6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.67	0.00	0.00	0.00	15,360.67
MM7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.49	5,191.49
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,671.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,810.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,270.91</b>	<b>23,510.18</b>	<b>32,062.26</b>	<b>5,191.49</b>	<b>201,506.16</b>

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL



N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS ADICIONAL 01

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS									SALDOS		
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		VALORIZACION N° 02		VALORIZACION N° 03		ACUMULADO			METRADO	VALOR SI.	%
						mar-24		jul-24		oct-24		METRADO	VALOR SI.	%			
						METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.						
01	ESTRUCTURAS																
01.01	FALSO PISO																
01.01.01	CONCRETO F'c = 175 KG/CM2, E=0.10 CM EN	M3	473.73	53.22	25,211.91	285.01	15,168.23	188.72	10,043.68			473.73	25,211.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02	MURO DE CONTENCION																
01.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - PANTALLA	KG	5,307.32	7.47	39,645.68	#####	38,273.74			0.00	0.00	5,123.66	38,273.74	96.54%	183.66	1,371.94	3.46%
01.03	MURETE DE CONCRETO ARMADO																
01.03.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - MURETE	KG	1,138.30	7.47	8,503.10					1,138.30	8,503.10	1,138.30	8,503.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURETE.	M2	107.06	59.55	6,375.42					107.06	6,375.42	107.06	6,375.42	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.03	CONCRETO 210 KG/CM2 - MURETE	M3	8.04	485.09	3,900.12					8.04	3,900.12	8.04	3,900.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			83,836.23	53,441.97	10,043.68	18,778.64	82,264.29								1,371.94
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	4.33617%	(B)		3,626.61	2,317.34	435.51	814.27	3,567.12								0.00
	UTILIDAD	9.99981%	(C)		8,363.46	5,344.09	1,004.35	1,877.83	8,226.27								0.00
	SUB-TOTAL	(A + B + C)			95,826.30	61,103.40	11,483.54	21,470.74	94,057.68								1,371.94
	I.G.V.	18.00%	(D)		17,212.73	10,998.61	2,067.04	3,864.73	16,930.38								246.95
	TOTAL	(A + B + C) + D			112,839.03	72,102.01	13,550.58	25,335.47	110,988.06								1,618.89
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL					63.90%	12.01%	22.45%	98.36%								1.43%

Copia fiel del Original



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS ADICIONAL 02

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS							SALDOS					
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01					ACUMULADO							
						METRADO	VALOR SI.					METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%	
02	INSTRUCIONES																	
02.06	INSTRUCION METALICA																	
02.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACION COBERTURA METALICA CURVA CALAMINON E=0.40 MM INC. ACCESORIOS	M2	1,330.83	81.58	#####	#####	108,569.10						1,330.83	108,569.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			108,569.10		108,569.10	0.00	0.00				108,569.10					0.00
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			7,039.62		7,039.62	0.00	0.00				7,039.62					0.00
	UTILIDAD	(C)			10,856.70		10,856.70	0.00	0.00				10,856.70					0.00
	SUB-TOTAL (A+B+C)				126,465.42		126,465.42	0.00	0.00				126,465.42					0.00
	I.G.V. 18.00%	(D)			22,763.78		22,763.78	0.00	0.00				22,763.78					0.00
	TOTAL (A+B+C+D)				149,229.20		149,229.20	0.00	0.00				149,229.20					0.00
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL						100.00%	0.00%	0.00%				100.00%					0.00%

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS ADICIONAL 03

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS							SALDOS				
	UN	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION N° 01					ACUMULADO						
					oct-24											
					METRADO	VALOR S/.				METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.	%	
PRESUPUESTO DE ADICIONAL N° 03																
INSTALACIONES SANITARIAS																
SIS. DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE PRESIÓN CONSTANTE																
OBRAS PRELIMINARES																
ADECUACION MANUAL DE TERRENO P/INST. DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO	m2	6.91	8.78	60.67	6.91	60.67				6.91	60.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
ADECUACION DE LOSA DE CISTERNA P/INSTALACION DE TUBERÍA DE SUCCIÓN	glb	1.00	196.44	196.44	1.00	196.44				1.00	196.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
CONCERTO SIMPLE																
DADOS DE CONCRETO PARA ELECTROBOMBA Y TANQUE HIDRONEOMÁTICO	m2	0.75	50.67	38.00	0.75	38.00				0.75	38.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE PRESIÓN CONSTANTE																
SUM. DE TABLERO ELECTRICO DE PRESION CONSTANTE (FABRICACIÓN)	Und	1.00	1,787.83	1,787.83	1.00	1,787.83				1.00	1,787.83	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INST. DE TABLERO ELECTRICO PRESION CONSTANTE	Und	1.00	386.21	386.21	1.00	386.21				1.00	386.21	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
SUM. E INST. DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE 120 GAL	Und	1.00	4,724.89	4,724.89	1.00	4,724.89				1.00	4,724.89	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
SUM. E INST. DE ELECTROBOMBA DE 3HP.	Und	2.00	6,835.52	13,671.04	2.00	13,671.04				2.00	13,671.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
SUM. E INST. DE TUBERIA Y ACC. PARA SISTEMA DE TANQUE HIDRONEOMÁTICO DE PRESIÓN CONSTANTE	glb	1.00	1,284.32	1,284.32	1.00	1,284.32				1.00	1,284.32	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
VARIOS																
PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE PRESIÓN CONSTANTE	m2	38.05	3.83	145.73	38.05	145.73				38.05	145.73	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			16,469.61		16,469.61	0.00	0.00			16,469.61			0.00		
GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)	8.16500%		1,262.28		1,262.28	0.00	0.00			1,262.28			0.00		
UTILIDAD	(C)	9.99981%		1,646.93		1,646.93	0.00	0.00			1,646.93			0.00		
SUB-TOTAL	(A + B + C)			18,267.82		18,267.82	0.00	0.00			18,267.82			0.00		
I.G.V.	(D)	18.00%		3,288.21		3,288.21	0.00	0.00			3,288.21			0.00		
TOTAL	(A + B + C) + D			21,556.03		21,556.03	0.00	0.00			21,556.03			0.00		
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL							100.00%	0.00%	0.00%			100.00%		0.00%		

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO 01

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS				ACUMULADO			SALDOS				
		UN	METRADO	P.UINT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01						METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%
						sep-23											
01	PRESUPUESTO DE MAYOR METRADO 01																
01	CONTINGENCIA																
01.05	CARPINTERIAS METALICA																
01.05.01	SUM. E INST. SOPORTE DE TUBO CUADRADO DE 3'x3'x2'.00 MM INC./ANC.	ML	59.84	90.13	5,393.38	59.84	5,393.38				59.84	5,393.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
01.10	INSTALACIONES SANITARIAS																
01.10.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
01.10.01	SUM. E INST. DE APARATO SANITARIO (INODORO) INC. ACCESORIOS	Und	7.00	355.64	2,489.48	7.00	2,489.48				7.00	2,489.48	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			7,882.86	7,882.86	0.00	0.00			7,882.86	0.00					
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00					
	UTILIDAD	(C)			788.27	788.27	0.00	0.00			788.27	0.00					
	SUB-TOTAL (A + B + C)				8,671.13	8,671.13	0.00	0.00			8,671.13	0.00					
	I.G.V. 18.00%	(D)			1,660.80	1,660.80	0.00	0.00			1,660.80	0.00					
	TOTAL (A + B + C) + D				10,231.93	10,231.93	0.00	0.00			10,231.93	0.00					
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL						100.00%	0.00%	0.00%			100.00%	0.00%				

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO 02

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS				
		UN	METRADO	P.UNT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			METRADO	VALOR SI.	%			
						mar-24										
02	ESTRUCTURAS															
02.05	CONCRETO ARMADO															
02.05.06	ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	2,867.63	7.47	21,421.20	2,867.63	21,421.20			2,867.63	21,421.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
02.05.12	ACERO PARA COLUMNAS Y PLACAS	KG	#####	7.47	78,406.39	10,496.17	78,406.39			10,496.17	78,406.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			99,827.59	99,827.59	0.00			99,827.59				0.00		
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00	0.00	0.00			0.00				0.00		
	UTILIDAD	(C)			9,982.60	9,982.60	0.00			9,982.60				0.00		
	SUB-TOTAL (A + B + C)				109,810.19	109,810.19	0.00			109,810.19				0.00		
	I.G.V. 18.00%	(D)			19,765.83	19,765.83	0.00			19,765.83				0.00		
	TOTAL (A + B + C) + D				129,576.02	129,576.02	0.00			129,576.02				0.00		
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL						100.00%	0.00%				100.00%		0.00%		

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO 03

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS			
		UN	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			METRADO	VALOR S/.	%		
						Jul-24		METRADO	VALOR S/.	%					
					METRADO	VALOR S/.									
2	ESTRUCTURAS														
2.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
02.03.02	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS	KG	104.69	50.16	5,251.25	104.69	5,251.25			104.69	5,251.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2.05	CONCRETO ARMADO														
02.05.21	ACERO PARA LOSA ALIGERADA H=20CM	KG	901.61	7.47	6,735.03	901.61	6,735.03			901.61	6,735.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			11,986.28		11,986.28	0.00		11,986.28			0.00		
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00		0.00	0.00		0.00			0.00		
	UTILIDAD	(C)			1,198.61		1,198.61	0.00		1,198.61			0.00		
	SUB-TOTAL	(A + B + C)			13,184.89		13,184.89	0.00		13,184.89			0.00		
	I.G.V. 18.00%	(D)			2,373.28		2,373.28	0.00		2,373.28			0.00		
	TOTAL	(A + B + C) + D			15,558.17		15,558.17	0.00		15,558.17			0.00		
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL							100.00%	0.00%			100.00%		0.00%	

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO 04

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS				
		UN	METRADO	P.UNT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%
						jul-24		METRADO	VALOR SI.	%						
						METRADO	VALOR SI.									
02	ESTRUCTURAS															
02.05	CONCRETO ARMADO															
02.05.12	ACERO PARACOLUMNAS Y PLACAS	KG	1,105.76	7.47	8,260.03	1,105.76	8,260.03			1,105.76	8,260.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			8,260.03		8,260.03		0.00		8,260.03				0.00	
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00		0.00		0.00		0.00				0.00	
	UTILIDAD	(C)			825.99		825.99		0.00		825.99				0.00	
	SUB-TOTAL (A+B+C)				9,086.02		9,086.02		0.00		9,086.02				0.00	
	I.G.V. 18.00%	(D)			1,635.48		1,635.48		0.00		1,635.48				0.00	
	TOTAL (A+B+C)+D				10,721.50		10,721.50		0.00		10,721.50				0.00	
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL								100.00%		100.00%				0.00%	



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO 05

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS							SALDOS				
		UN	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION N° 01		VALORIZACION N° 02		ACUMULADO							
						ago-24		sep-24		METRADO	VALOR S/.	%					
						METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.				METRADO	VALOR S/.	%		
02	ESTRUCTURAS																
02.06	ESTRUCTURA METALICA																
02.06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 5/8"	ML	276.66	22.66	6,269.12	276.66	6,269.12			276.66	6,269.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
02.06.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO Ø 1/2"	ML	77.10	14.78	1,139.54	77.10	1,139.54			77.10	1,139.54	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
					-	-	-										
04	ARQUITECTURA																
03.03	PINTURA																
03.03.03	PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS	M2	1,398.87	20.83	29,138.46			1,398.87	29,138.46	1,398.87	29,138.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL COSTO DIRECTO		(A)			36,547.12		7,408.66		29,138.46		36,547.12						0.00
GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)		(B)			0.00		0.00		0.00		0.00						0.00
UTILIDAD		(C)			3,654.65		740.85		2,913.80		3,654.65						0.00
SUB-TOTAL (A + B + C)					40,201.77		8,149.51		32,052.26		40,201.77						0.00
IGV. 18.00%		(D)			7,236.32		1,466.91		5,769.41		7,236.32						0.00
TOTAL (A + B + C) + D					47,438.09		9,616.42		37,821.67		47,438.09						0.00
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL							20.27%		79.73%		100.00%						0.00%

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO 06

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS					
		UN	METRADO	P.UNIT. SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			SALDOS						
						ago-24		METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%				
METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.	%										
02	ESTRUCTURAS																
02.05	CONCRETO ARMADO																
02.05.12	ACERO PARACOLUMNAS Y PLACAS	KG	1,869.38	7.47	13,964.27	1,869.38	#####				1,869.38	13,964.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO	(A)			13,964.27		13,964.27		0.00		13,964.27				0.00		
	GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)	(B)			0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	UTILIDAD	(C)			1,396.40		1,396.40		0.00		1,396.40				0.00		
	SUB-TOTAL (A + B + C)				15,360.67		15,360.67		0.00		15,360.67				0.00		
	LGV. 18.00%	(D)			2,764.92		2,764.92		0.00		2,764.92				0.00		
	TOTAL (A + B + C) + D				18,125.59		18,125.59		0.00		18,125.59				0.00		
	PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL								100.00%						100.00%		0.00%

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### VALORIZACIONES RECALCULADAS MAYOR METRADO 07

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORIZACIONES DE OBRA RECALCULADAS						SALDOS					
		UN	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION N° 01		ACUMULADO			SALDOS						
						sep-24		METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.	%				
METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.	%										
02	ESTRUCTURAS																
03.00	ARQUITECTURA																
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS																
03.04.07	CONCRETO EN VEREDAS FC=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	M2	31.02	81.11	2,516.03	31.02	2,516.03			31.02	2,516.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
03.07	CARPINTERIA METALICA																
03.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA (3.00m x 0.50m) CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA	ML	10.70	101.92	1,090.54	10.70	1,090.54			10.70	1,090.54	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
04	INSTALACIONES SANITARIAS																
04.07	DRENAJE PLUVIAL																
04.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS	ML	10.70	2.63	28.14	10.70	28.14			10.70	28.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
04.07.02	COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON e=0.10m	M2	5.35	20.44	109.35	5.35	109.35			5.35	109.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
04.07.03	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN CUNETAS	M3	1.61	482.86	777.40	1.61	777.40			1.61	777.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
04.07.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	M2	5.70	34.75	198.08	5.70	198.08			5.70	198.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL COSTO DIRECTO		(A)			4,719.64		4,719.64		0.00		4,719.64				0.00		
GASTOS GENERALES (Fijos y Variables)		(B)			0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
UTILIDAD		(C)			471.95		471.95		0.00		471.95				0.00		
SUB-TOTAL		(A + B + C)			5,191.49		5,191.49		0.00		5,191.49				0.00		
IGV. 18.00%		(D)			934.47		934.47		0.00		934.47				0.00		
TOTAL		(A + B + C) + D			6,125.96		6,125.96		0.00		6,125.96				0.00		
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL									100.00%						100.00%		

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS PARA PAGO DE OBRAS PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado(S/.)	Amortización de Adelantos (S/) con IGV		Reajustes	Deducciones	Importe a Facturar	Penalidad	Importe a Cancelar	Avance Físico		Avance Financiero		Adelantos/Val. valorizado(S/.) - S/IGV
		Directo	Materiales						% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real	
ADELANTO DIRECTO	808,146.53					808,146.53		808,146.53	10.00%		10.00%	10.00%	
ADELANTO DE MATERIALES	1,616,293.05					1,616,293.05		1,616,293.05	20.00%		20.00%	30.00%	
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 01	169,740.90	16,974.11			669.70	152,097.09	-	152,097.09	2.10%	2.10%	1.88%	31.88%	143,848.22
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02	474,017.02	47,401.70	94,803.41		-	331,811.92	-	331,811.92	5.87%	7.97%	4.11%	35.99%	401,709.34
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 03	59,831.79	5,983.19	11,966.36		-	41,882.25	-	41,882.25	0.74%	8.71%	0.52%	36.51%	50,704.91
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 04	192,276.15	21,123.30	42,246.60		-	128,906.26	-	128,906.26	2.38%	11.09%	1.60%	38.10%	162,945.89
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 05	1,022,702.26	100,374.52	471,726.89		-	450,600.85	-	450,600.85	12.65%	23.74%	5.58%	43.68%	866,696.83
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 06	546,156.26	54,615.63	185,591.41		-	305,949.22	-	305,949.22	6.76%	30.50%	3.79%	47.46%	462,844.29
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 07	927,203.54	92,720.35	312,534.59		-	521,948.60	8,081.47	513,867.13	11.47%	41.97%	6.46%	53.92%	785,765.71
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 08	696,402.55	69,640.26	160,080.66		-	466,681.62	-	466,681.62	8.62%	50.59%	5.77%	59.70%	590,171.65
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 09	875,304.72	87,530.48	160,839.61		-	626,934.64	4,616.35	622,318.29	10.83%	61.42%	7.76%	67.45%	741,783.66
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 10	1,099,082.96	109,908.29	110,723.44		-	878,451.24	-	878,451.24	13.60%	75.02%	10.87%	78.32%	931,426.24
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 11	1,104,831.56	201,624.71	65,780.09		-	837,426.75	-	837,426.75	13.67%	88.69%	10.36%	88.69%	936,297.93
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 12	576,523.64	250.01			-	576,273.64	-	576,273.64	7.13%	95.33%	7.13%	95.82%	488,579.36
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 13	166,742.87	-			-	166,742.87	-	166,742.87	2.06%	97.89%	2.06%	97.88%	141,307.52
PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 14	32,449.42	-			-	32,449.42	-	32,449.42	0.40%	98.29%	0.40%	98.28%	27,499.51
	7,943,265.65	808,146.54	1,616,293.05			7,942,595.94	12,697.82	7,929,898.12	98.29%		98.28%		6,731,581.06

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

ADICIONAL N° 01 R.G.R  
N° 442-2023 /GRT-GRI-GR DEL 29.12.2023 112,839.03

CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado(S/.)	Amortización de Adelantos (S/.) con IGV		Reajustes	Deducciones	Importe a Facturar	Retencion Fiel Cumplimiento	Importe a Cancelar	Avance Fisico		Avance Financiero		Adelantos/Val. valorizado(S/.) - S/IGV
		Directo	Materiales						% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real	
PAGO VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 01	72,102.01	-	-	-	-	72,102.01	-	72,102.01	63.90%	63.90%	63.90%	63.90%	61,103.40
PAGO VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 01	13,550.58	-	-	-	-	13,550.58	-	13,550.58	12.01%	75.91%	12.01%	75.91%	11,483.54
PAGO VALORIZACION N° 023 ADICIONAL N° 01	25,335.49	-	-	-	-	25,335.49	-	25,335.49	22.45%	98.36%	22.45%	98.36%	21,470.75
	110,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	110,988.08	0.00	110,988.08	98.36%		98.36%		94,057.69
	98.36%					98.36%							

ADICIONAL N° 02 R.G.R  
N° 000260-2024 /GRT-GRI-GR DEL 12-08-2024 149,229.20

CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado(S/.)	Amortización de Adelantos (S/.) con IGV		Reajustes	Deducciones	Importe a Facturar	Retencion Fiel Cumplimiento	Importe a Cancelar	Avance Fisico		Avance Financiero		Adelantos/Val. valorizado(S/.) - S/IGV
		Directo	Materiales						% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real	
PAGO VALORIZACION UNICA ADICIONAL N° 02	149,229.20	-	-	-	-	149,229.20	-	149,229.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	126,465.42
	149,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149,229.20	0.00	149,229.20	100.00%		100.00%		126,465.42
	100.00%					100.00%							

ADICIONAL N° 03 R.G.R  
N° 000354-2024 /GRT-GRI-GR DEL 24.10.2024 21,556.03

CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado(S/.)	Amortización de Adelantos (S/.) con IGV		Reajustes	Deducciones	Importe a Facturar	Retencion Fiel Cumplimiento	Importe a Cancelar	Avance Fisico		Avance Financiero		Adelantos/Val. valorizado(S/.) - S/IGV
		Directo	Materiales						% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real	
PAGO VALORIZACION UNICA ADICIONAL N° 03	21,556.03	-	-	-	-	21,556.03	-	21,556.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	18,267.82
	21,556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21,556.03	0.00	21,556.03	100.00%		100.00%		18,267.82

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA AUTORIZADAS Y PAGADAS - ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS

VALORIZACION	MONTO SI.		REAJ. CONCED.	DEDUCC. DE ADEL. (D)		VALORIZ. BRUTA D = A + B - C	AMORTIZACION ADEL. (E) SIGV		VALORIZ. NETA (VN) VN = D - E	RETEN. DE GARANTIA FIEL CUMP. FC (Sin IGv)	MONTO A PAGAR VALORIZADO			MONTO FACTURADO PAGADO			COMPROBANTE DE PAGO			
	A	B		EFEC. C1	MATER. C2		EFEC. E1	MATER. E2			EFFECTIVO VN-FC	IGV (18%)	TOTAL	EFFECTIVO	IGV (18%)	TOTAL	NUM. DE FACTURA	NUMERO CHEQUE	FECHA PAGO	MONTO PAGADO
<b>ADICIONALES DE OBRA</b>																				
ADICIONAL DE OBRA N°01	94,057.68	-	-	-	-	94,057.68	-	-	94,057.68	-	94,057.68	16,930.38	110,988.06	94,057.68	16,930.38	110,988.06				
VAL. 01 - 02 ESTRUCTURAS	61,103.40	-	-	-	-	61,103.40	-	-	61,103.40	-	61,103.40	10,998.61	72,102.01	61,103.40	10,998.61	72,102.01	E001-360	04-05	15-oct-24	72,102.01
VAL. 02 - 02 ESTRUCTURAS	11,483.54	-	-	-	-	11,483.54	-	-	11,483.54	-	11,483.54	2,067.04	13,550.58	11,483.54	2,067.04	13,550.58	E001-359	06-07	15-oct-24	13,550.58
VAL. 03 - 02 ESTRUCTURAS	21,470.74	-	-	-	-	21,470.74	-	-	21,470.74	-	21,470.74	3,864.73	25,335.47	21,470.74	3,864.73	25,335.49	E001-364		13-dic-24	25,335.49
ADICIONAL DE OBRA N°02	126,465.43	-	-	-	-	126,465.43	-	-	126,465.43	-	126,465.43	22,763.78	149,229.21	126,465.43	22,763.78	149,229.20				
VAL. 01 - 02 ESTRUCTURAS	126,465.43	-	-	-	-	126,465.43	-	-	126,465.43	-	126,465.43	22,763.78	149,229.21	126,465.43	22,763.78	149,229.20	E001-363		12-dic-24	149,229.20
ADICIONAL DE OBRA N°03	18,267.82	-	-	-	-	18,267.82	-	-	18,267.82	-	18,267.82	3,288.21	21,556.03	18,267.82	3,288.21	21,556.03				
VAL. 01 - 04 INST. SANITARIAS	18,267.82	-	-	-	-	18,267.82	-	-	18,267.82	-	18,267.82	3,288.21	21,556.03	18,267.82	3,288.21	21,556.03	E001-372		27-dic-24	21,556.03
<b>TOTAL</b>	<b>238,790.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,790.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,790.93</b>	<b>0.00</b>	<b>238,790.93</b>	<b>42,982.37</b>	<b>281,773.30</b>	<b>238,790.93</b>	<b>42,982.37</b>	<b>281,773.31</b>				
<b>MAYORES METRADOS DE OBRA</b>																				
MAYOR METRADO DE OBRA N° 01	8,671.13	-	-	-	-	8,671.13	-	-	8,671.13	-	8,671.13	1,560.80	10,231.93	8,671.13	1,560.80	10,231.93				
VAL. 01 - 01 CONTINGENCIA	8,671.13	-	-	-	-	8,671.13	-	-	8,671.13	-	8,671.13	1,560.80	10,231.93	8,671.13	1,560.80	10,231.93	E001-373		27-dic-24	10,231.93
MAYOR METRADO DE OBRA N° 02	109,810.19	-	-	-	-	109,810.19	-	-	109,810.19	-	109,810.19	19,765.83	129,576.02	109,810.19	19,765.83	129,576.02				
VAL. 01 - 02 ESTRUCTURAS	109,810.19	-	-	-	-	109,810.19	-	-	109,810.19	-	109,810.19	19,765.83	129,576.02	109,810.19	19,765.83	129,576.02	E001-367		27-dic-24	129,576.02
MAYOR METRADO DE OBRA N° 03	13,184.88	-	-	-	-	13,184.88	-	-	13,184.88	-	13,184.88	2,373.28	15,558.17	13,184.88	2,373.28	15,558.17				
VAL. 01 - 02 ESTRUCTURAS	13,184.88	-	-	-	-	13,184.88	-	-	13,184.88	-	13,184.88	2,373.28	15,558.17	13,184.88	2,373.28	15,558.17	E001-366		27-dic-24	15,558.17
MAYOR METRADO DE OBRA N° 04	9,086.02	-	-	-	-	9,086.02	-	-	9,086.02	-	9,086.02	1,635.48	10,721.51	9,086.02	1,635.48	10,721.50				
VAL. 01 - 02 ESTRUCTURAS	9,086.02	-	-	-	-	9,086.02	-	-	9,086.02	-	9,086.02	1,635.48	10,721.51	9,086.02	1,635.48	10,721.50	E001-365		27-dic-24	10,721.50
MAYOR METRADO DE OBRA N° 05	40,201.77	-	-	-	-	40,201.77	-	-	40,201.77	-	40,201.77	7,236.32	47,438.09	40,201.77	7,236.32	47,438.10				
VAL. 01 - 02 ESTRUCTURAS	8,149.50	-	-	-	-	8,149.50	-	-	8,149.50	-	8,149.50	1,466.91	9,616.42	8,149.50	1,466.91	9,616.42	E001-368		27-dic-24	9,616.42
VAL. 02 - 03 ARQUITECTURA	32,052.26	-	-	-	-	32,052.26	-	-	32,052.26	-	32,052.26	5,769.41	37,821.66	32,052.26	5,769.41	37,821.67	E001-369		27-dic-24	37,821.67
MAYOR METRADO DE OBRA N° 06	15,360.67	-	-	-	-	15,360.67	-	-	15,360.67	-	15,360.67	2,764.92	18,125.59	15,360.67	2,764.92	18,125.59				
VAL. 01 - 02 ESTRUCTURAS	15,360.67	-	-	-	-	15,360.67	-	-	15,360.67	-	15,360.67	2,764.92	18,125.59	15,360.67	2,764.92	18,125.59	E001-370		27-dic-24	18,125.59
MAYOR METRADO DE OBRA N° 07	5,191.49	-	-	-	-	5,191.49	-	-	5,191.49	-	5,191.49	934.47	6,125.96	5,191.49	934.47	6,125.96				
VAL. 0 - 03 ARQUITECTURA	5,191.49	-	-	-	-	5,191.49	-	-	5,191.49	-	5,191.49	934.47	6,125.96	5,191.49	934.47	6,125.96	E001-371		27-dic-24	6,125.96
<b>TOTAL</b>	<b>201,506.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,506.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,506.13</b>	<b>0.00</b>	<b>201,506.13</b>	<b>36,271.10</b>	<b>237,777.24</b>	<b>201,506.13</b>	<b>36,271.10</b>	<b>237,777.25</b>				

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA-AMPLIACION DE PLAZO 03- RESUMEN

PLAZO DE EJECUCION		300 DC					SUSPENSION DE PLAZO - 01 :					60 DC		FECHA TERMINO PLAZO:		12/08/2024	
FECHA INICIO		19/08/2023					F. INICIO					13/10/2023		AMPLIACION DE PLAZO - 03 :		16 DC	
FECHA TERMINO		13/06/2024					F. TERMINO					11/12/2023		NUEVA FECHA TERMINO PLAZO:		28/08/2024	
	Agosto_23	Septiem_23	Octubre_23	Noviem_23	Diciemb_23	Enero_24	Febrero_24	Marzo_24	Abril_24	Mayo_24	Junio_24	Julio_24	Agosto_24				
469,159.80	80,732.97	388,426.83	-														
3,050,225.79	10,579.92	11,547.06	69,823.84	-	145,450.61	355,702.93	226,553.01	859,755.08	813,524.82	205,038.63	349,220.00	3,029.89	-				
1,459,071.82				-	-	-	-	-	77,015.29	64,563.92	439,889.01	830,196.02	47,407.58				
46,194.03									-	-	12,727.45	17,991.37	15,475.21				
175,015.11									-	-	42900.88	130699.67	1414.66				
738,332.26									-	-	-	535,290.96	203,041.30				
5,199,666.55	91,312.89	399,973.89	69,823.84	-	145,450.61	355,702.93	226,553.01	859,755.08	890,540.11	269,602.55	844,737.34	981,916.85	64,297.45				
503,369.32	8,839.82	38,720.67	6,759.51	-	14,080.78	34,434.09	21,932.14	83,231.17	86,211.41	26,099.68	81,777.33	95,057.41	6,224.51				
519,958.19	9,131.14	39,996.74	6,982.27	-	14,544.82	35,569.71	22,654.93	85,974.11	89,052.56	26,959.82	84,472.36	98,190.09	6,429.64				
6,222,994.06	109,283.85	478,891.30	83,565.62	-	174,076.21	425,707.53	271,140.08	1,028,960.36	1,065,804.08	322,662.05	1,010,987.03	1,175,164.35	76,951.60				
1,120,138.93	19,671.09	86,164.43	15,041.81	-	31,333.72	76,627.36	48,805.21	185,212.06	191,844.73	58,079.17	181,977.67	211,529.58	13,851.29				
7,343,132.99	128,954.94	564,855.73	98,607.43	-	205,409.93	502,334.89	319,945.29	1,214,173.22	1,257,648.81	380,741.22	1,192,964.70	1,386,893.93	90,802.89				
738,332.26									-	-	-	535,290.96	203,041.30				
8,081,465.25	128,954.94	564,855.73	98,607.43	-	205,409.93	502,334.89	319,945.29	1,214,173.22	1,257,648.81	380,741.22	1,192,964.70	1,921,984.89	293,844.19				
100%	1.60%	6.99%	1.22%	0.00%	2.54%	6.22%	3.96%	15.02%	15.96%	4.71%	14.76%	23.70%	3.64%				
100%	1.60%	8.59%	9.81%	9.81%	12.35%	18.56%	22.52%	37.55%	53.11%	57.82%	72.58%	96.36%	100.00%				

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### CALCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIONES RECALCULADAS

FORMULA N° 01 : CONTINGENCIA												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A/[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B/[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-23	96,621.74	96,621.74	130,248.50	130,248.50	1.019	1,835.81	1,835.81	2,474.72	2,474.72	1,835.81	1,835.81
2	sep-23	464,871.70	561,493.44	388,320.99	518,569.49	1.027	12,551.54	14,387.35	12,959.39	10,484.67	10,484.67	12,320.48
3	oct-23		561,493.44	39,230.41	557,799.90	1.021	0.00	14,387.35	823.84	13,783.23	823.84	13,144.32
		561,493.44										
FORMULA N° 02 : ESTRUCTURAS												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A/[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B/[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-23	12,662.11	12,662.11	13,599.54	13,599.54	1.012	151.95	151.95	163.19	163.19	151.95	151.95
2	sep-23	13,819.60	26,481.71	13,387.78	26,987.32	1.019	262.57	414.52	254.37	414.52	262.57	414.52
3	oct-23	83,565.62	110,047.33	11,474.44	38,461.76	1.014	1,169.92	1,584.44	160.64	578.20	160.64	575.16
4	dic-23	174,076.21	284,123.54	162,945.90	201,407.66	1.018	3,133.37	4,717.81	2,933.03	3,511.23	2,933.03	3,508.19
5	ene-24	425,707.53	709,831.07	845,625.41	1,047,033.07	1.038	16,176.39	20,894.70	32,133.77	35,645.00	17,386.51	20,894.70
6	feb-24	271,140.08	980,971.15	456,335.58	1,503,368.65	1.031	8,405.34	29,300.04	14,146.40	49,791.40	8,405.34	29,300.04
7	mar-24	1,028,960.36	2,009,931.51	720,680.26	2,224,048.91	1.030	30,868.81	60,168.85	21,620.41	71,411.81	30,868.81	60,168.85
8	abr-24	973,631.69	2,983,563.20	396,052.85	2,620,101.76	1.023	22,393.53	82,562.38	9,109.22	80,521.03	9,109.22	69,278.07
9	may-24	245,391.54	3,228,954.74	425,356.18	3,045,457.94	1.033	8,097.92	90,660.30	14,036.75	94,557.78	21,382.23	90,660.30
10	jun-24	417,948.72	3,646,903.46	322,161.15	3,367,619.09	1.036	15,046.15	105,706.45	11,597.80	106,155.58	15,046.15	105,706.45
11	jul-24	3,626.19	3,650,529.65	170,482.48	3,538,101.57	1.039	141.42	105,847.87	6,648.82	112,804.40	141.42	105,847.87
12	ago-24	0.00	3,650,529.65	17,693.79	3,555,795.36	1.043	0.00	105,847.87	760.83	113,565.23	0.00	105,847.87
13	sep-24	0.00	3,650,529.65	2,194.98	3,557,990.32	1.042	0.00	105,847.87	92.19	113,657.42	0.00	105,847.87
14	oct-24		3,650,529.65	(2447.60)	3,555,542.72	1.046	0.00	105,847.87	(112.59)	113,544.83	0.00	105,847.87
		3,650,529.65										
FORMULA N° 03 : ARQUITECTURA												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A/[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B/[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	sep-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	oct-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	dic-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ene-24	0.00	0.00	21,071.42	21,071.42	1.036	0.00	0.00	758.57	758.57	0.00	0.00
6	feb-24	0.00	0.00	6,506.71	27,580.13	1.033	0.00	0.00	214.79	973.36	0.00	0.00
7	mar-24	0.00	0.00	64,026.95	91,607.08	1.033	0.00	0.00	2,112.89	3,086.25	0.00	0.00
8	abr-24	92,172.39	92,172.39	187,815.21	279,422.29	1.032	2,949.52	2,949.52	6,010.09	9,096.34	2,949.52	2,949.52
9	may-24	77,270.51	169,442.90	263,015.69	542,437.98	1.046	3,554.44	6,503.96	12,098.72	21,195.06	3,554.44	6,503.96
10	jun-24	526,461.97	695,904.87	335,557.14	877,995.12	1.046	24,217.25	30,721.21	15,435.83	36,630.69	24,217.25	30,721.21
11	jul-24	993,583.89	1,689,488.76	398,085.89	1,276,081.11	1.047	48,698.44	77,419.65	18,710.04	55,340.73	18,710.04	49,431.25
12	ago-24	56,737.69	1,746,226.45	364,551.87	1,640,633.08	1.050	2,838.88	80,256.53	13,227.80	73,568.33	18,227.60	67,659.85
13	sep-24	0.00	1,746,226.45	88,936.76	1,729,566.84	1.050	0.00	80,256.53	4,446.84	78,015.17	4,446.84	72,105.69
14	oct-24	0.00	1,746,226.45	(2.19)	1,729,566.65	1.052	0.00	80,256.53	(0.11)	78,015.06	(0.11)	72,105.58

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### FORMULA N° 04 : INSTALACIONES SANITARIAS

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
7	mar-24	0.00	0.00	1,058.51	1,058.51	1.017	0.00	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00
8	abr-24	0.00	0.00	1,626.52	2,685.03	1.020	0.00	0.00	32.53	50.52	0.00	0.00
9	may-24	0.00	0.00	9,414.84	12,099.87	1.031	0.00	0.00	291.86	342.38	0.00	0.00
10	jun-24	15,232.29	15,232.29	13,624.36	25,724.23	1.032	487.43	487.43	435.98	778.36	487.43	487.43
11	jul-24	21,532.19	36,764.48	9,716.32	35,440.55	1.031	667.50	1,154.93	301.21	1,079.57	301.21	788.64
12	ago-24	18,520.83	55,285.31	8,791.38	44,231.93	1.033	611.19	1,766.12	290.12	1,369.69	290.12	1,078.76
13	sep-24	0.00	55,285.31	5,162.26	49,394.19	1.031	0.00	1,766.12	160.03	1,529.72	160.03	1,238.79
14	oct-24	0.00	55,285.31	101.30	49,495.49	1.035	0.00	1,766.12	3.55	1,533.27	3.55	1,242.34

### FORMULA N° 05 : INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
8	abr-24	0.00	0.00	4,677.07	4,677.07	1.007	0.00	0.00	32.74	32.74	0.00	0.00
9	may-24	0.00	0.00	43,996.96	48,674.03	1.021	0.00	0.00	923.94	956.68	0.00	0.00
10	jun-24	51,344.05	51,344.05	38,191.74	86,865.77	1.019	975.54	975.54	725.64	1,682.32	975.54	975.54
11	jul-24	156,422.07	207,766.12	15,131.92	101,997.69	1.013	2,033.49	3,009.03	196.71	1,879.03	196.71	1,172.25
12	ago-24	1,693.07	209,459.19	38,728.73	140,726.42	1.015	25.40	3,034.43	580.93	2,459.96	580.93	1,753.18
13	sep-24	0.00	209,459.19	45,013.53	185,739.95	1.014	0.00	3,034.43	630.19	3,090.15	1,281.25	3,034.43
14	oct-24	0.00	209,459.19	22,144.24	207,884.19	1.017	0.00	3,034.43	376.45	3,466.60	0.00	3,034.43

### FORMULA N° 01 : ADICIONAL 01

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	mar-24	61,103.40	61,103.40	61,103.40	61,103.40	1.028	1,710.90	1,710.90	1,710.90	1,710.90	1,710.90	1,710.90
2	jul-24	11,483.54	72,586.94	11,483.54	72,586.94	1.029	333.02	2,043.92	333.02	2,043.92	333.02	2,043.92
3	oct-24	21,470.74	94,057.68	21,470.74	94,057.68	1.034	730.01	2,773.93	730.01	2,773.93	730.01	2,773.93

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### FORMULA N° 01 : ADICIONAL 02

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	sep-24	126,465.43	126,465.43	126,465.42	126,465.42	1.040	5,058.62	5,058.62	5,058.62	5,058.62	5,058.62	5,058.62

### FORMULA N° 01 : ADICIONAL 03

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	oct-24	18,267.82	18,267.82	18,267.82	18,267.82	1.050	913.39	913.39	913.39	913.39	913.39	913.39

### FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 01

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	sep-23	8,671.13	8,671.13	8,671.13	8,671.13	1.027	234.12	234.12	234.12	234.12	234.12	234.12

### FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 02

VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	mar-24	109,810.19	109,810.19	109,810.19	109,810.19	1.030	3,294.31	3,294.31	3,294.31	3,294.31	3,294.31	3,294.31



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 03												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	jul-24	13,184.89	13,184.89	13,184.89	13,184.89	1.039	514.21	514.21	514.21	514.21	514.21	514.21
FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 04												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	jul-24	9,086.02	9,086.02	9,086.02	9,086.02	1.039	354.35	354.35	354.35	354.35	354.35	354.35
FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 05												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-24	8,149.51	8,149.51	8,149.51	8,149.51	1.043	350.43	350.43	350.43	350.43	350.43	350.43
2	sep-24	32,052.26	32,052.26	32,052.26	32,052.26	1.042	1,346.19	1,696.62	1,346.19	1,696.62	1,346.19	1,696.62
FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 06												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	ago-24	15,360.67	15,360.67	15,360.67	15,360.67	1.043	660.51	660.51	660.51	660.51	660.51	660.51
FORMULA N° 01 : MAYOR METRADO 07												
VALORIZACION		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		COEFICIENTE DE REAJUSTE K	REINTEGRO PROGRAM.		REINTEGRO REAL		REINTEGRO RECONOC.	
No.	MES	MENSUAL A	ACUMULADO	MENSUAL B	ACUMULADO		MENSUAL (C = A*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL (D = B*[K-1])	ACUMUL.	MENSUAL E	ACUMUL.
1	sep-24	5,191.49	5,191.49	5,191.49	5,191.49	1.042	218.04	218.04	218.04	218.04	218.04	218.04

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### RESUMEN DE REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS

ESPECIALIDADES	REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS														TOTAL REINTEGROS S/.
	VALORIZACION Nº 01 ago-23	VALORIZACION Nº 02 sep-23	VALORIZACION Nº 03 oct-23	VALORIZACION Nº 04 dic-23	VALORIZACION Nº 05 ene-24	VALORIZACION Nº 06 feb-24	VALORIZACION Nº 07 mar-24	VALORIZACION Nº 08 abr-24	VALORIZACION Nº 09 may-24	VALORIZACION Nº 10 jun-24	VALORIZACION Nº 11 jul-24	VALORIZACION Nº 12 ago-24	VALORIZACION Nº 13 sep-24	VALORIZACION Nº 14 oct-24	
ESTRUCTURAS	151.95	262.57	160.64	2,933.03	17,386.51	8,405.34	30,868.81	9,109.22	21,382.23	15,046.15	141.42	0.00	0.00	0.00	105,847.87
ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.52	3,554.44	24,217.25	18,710.04	18,227.60	4,446.84	-0.11	72,105.58
INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.43	301.21	290.12	160.03	3.55	1,242.34
INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.54	196.71	590.93	1,281.25	0.00	3,034.43
CONTINGENCIA	1,835.81	10,484.67	823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,144.32
<b>TOTAL</b>	<b>1,987.76</b>	<b>10,747.24</b>	<b>984.48</b>	<b>2,933.03</b>	<b>17,386.51</b>	<b>8,405.34</b>	<b>30,868.81</b>	<b>12,058.74</b>	<b>24,936.67</b>	<b>40,726.37</b>	<b>19,349.38</b>	<b>19,098.65</b>	<b>5,888.12</b>	<b>3.44</b>	<b>195,374.54</b>

### RESUMEN DE REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS ADICIONALES DE OBRA

ESPECIALIDADES	REINTEGROS RECONOCIDOS RECALCULADOS			TOTAL REINTEGROS S/.
	VALORIZACION Nº 01	VALORIZACION Nº 02	VALORIZACION Nº 03	
ADICIONAL 01	1,710.90	333.02	730.01	2,773.93
ADICIONAL 02	5,058.62			5,058.62
ADICIONAL 03	913.39			913.39
MM1	234.12			234.12
MM2	3,294.31			3,294.31
MM3	514.21			514.21
MM4	354.35			354.35
MM5	350.43	1,346.19		1,696.62
MM6	660.51			660.51
MM7	218.04			218.04
<b>TOTAL</b>	<b>13,308.88</b>	<b>1,679.21</b>	<b>730.01</b>	<b>15,718.10</b>

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

Obra:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU-CANADÁ DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES														
Contratista:	CONPROVI S.R.L.														
Fecha inicio obra:	19 de Agosto de 2023														
Plazo:	300 d.c.														
Vencimiento de Contrato Vigente	29 de Octubre de 2024														
Presupuesto Base (s/IGV):	6,865,305.18														
Factor de Relación:	0.9976														
Adelanto Directo (s/IGV):	684,869.94														
Monto del Contrato (s/IGV):	6,848,699.36														
Fecha Entrega Adelanto Directo:	18 de Agosto de 2023														
Monto de Contrato Modificado (MCM)	= MC + Padic. - PDeduct.														
<b>AMORTIZACIONES MENSUALES DEL ADELANTO DIRECTO</b>															
Partidas	VAL Nº 01	VAL Nº 02	VAL Nº 03	VAL Nº 04	VAL Nº 05	VAL Nº 06	VAL Nº 07	VAL Nº 08	VAL Nº 09	VAL Nº 10	VAL Nº 11	VAL Nº 12	VAL Nº 13	VAL Nº 14	TOTAL
Estructuras	1,359.95	1,338.78	1,147.44	16,294.59	84,562.54	45,633.56	72,068.03	39,605.29	42,535.62	32,216.12	17,048.25	1,769.38	219.50	-244.76	355,554.27
Arquitectura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.14	650.87	6,402.70	18,781.52	26,301.57	33,555.71	39,808.60	36,455.20	8,893.68	-0.22	172,956.77
Inst. Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.85	162.65	941.48	1,362.44	971.63	879.14	516.23	10.13	4,949.55
Inst. Electricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.71	4,399.70	3,819.17	1,513.19	3,872.87	4,501.35	2,214.42	20,788.42
Contingencia	13,024.85	38,832.10	3,923.04	550.11	72.26										56,402.36
EQUIPAMIENTO										22,189.17	34,288.14	5,881.36			62,358.67
<b>Totales mensuales RECALCULADOS</b>	14,384.80	40,170.88	5,070.49	16,844.70	86,741.94	46,284.43	78,576.57	59,017.17	74,178.37	93,142.61	93,629.81	48,857.94	25,990.66	1,979.58	684,869.94
<b>Totales mensuales PAGADOS/AMORTIZADOS</b>	14,384.84	40,170.93	5,070.50	17,901.10	85,063.15	46,284.43	78,576.57	59,017.17	74,178.37	93,142.62	170,868.40	211.87	0.00	0.00	684,869.94
<b>RESUMEN DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO</b>															
Adelanto	Monto (s/IGV)	Monto (c/IGV)	% de Resp. Al MCO												
Total Otorgado:	684,869.94	808,146.53	10.00%												
Total Amortizado:	684,869.94	808,146.53	10.00%												
Saldo por Amortizar	0.00	0.00	0.00%												



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 04 ABR 2025

CALCULO DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

(Con los K del mes siguiente al de la valorización)  
A1 : Adelanto Directo, sin IGV = S/. 684,869.94  
A2 : Adelanto Directo, sin IGV = S/. -  
C1 : Monto del Contrato, sin IGV = S/. 6,848,699.36

Fórmulas Polinómicas	Montos sin IGV.		
	A.D. N° 01 A1	A.D. N° 02 A2	Del Contrato C1
01 ESTRUCTURAS	365,052.97		3,650,529.66
02 ARQUITECTURA	174,622.65		1,746,226.45
03 INST. SANITARIAS	5,528.53		55,285.31
04 INST. ELECTRICAS	20,945.92		209,459.20
05 CONTINGENCIA	56,149.34		561,493.44
06 MOBILIARIO Y EQUIPAR	62,570.53		625,705.31
<b>Total</b>	<b>684,869.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,848,699.37</b>

No.	Mes	Coeficientes del mes del				Reajuste que NO Corresponde D = V*A/C (K / Ka - 1)
		Valorización Monto V	Reajuste K	Pago del Adel. Directo ago-23	Reajuste que NO Corresponde	
<b>ESTRUCTURA</b>						
VAL N° 01	ago-23	13,599.540	1.012	1.007	6.75	
VAL N° 02	sep-23	13,387.780	1.019	1.007	15.95	
VAL N° 03	oct-23	11,474.440	1.014	1.007	7.98	
VAL N° 04	dic-23	162,945.900	1.018	1.007	177.99	
VAL N° 05	ene-24	845,625.410	1.038	1.007	2,603.22	
VAL N° 06	feb-24	456,335.580	1.031	1.007	1,087.59	
VAL N° 07	mar-24	720,680.260	1.030	1.007	1,646.04	
VAL N° 08	abr-24	396,052.850	1.023	1.007	629.28	
VAL N° 09	may-24	425,356.180	1.033	1.007	1,098.24	
VAL N° 10	jun-24	322,181.150	1.036	1.007	927.77	
VAL N° 11	jul-24	170,482.480	1.039	1.007	541.75	
VAL N° 12	ago-24	17,693.790	1.043	1.007	63.25	
VAL N° 13	sep-24	2,194.960	1.042	1.007	7.63	
VAL N° 14	oct-24	-2,447.600	1.046	1.007	-9.48	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,555,542.72</b>			<b>8,803.96</b>	
<b>ARQUITECTURA</b>						
VAL N° 01	ago-23	0.00	0.000	1.025	0.00	
VAL N° 02	sep-23	0.00	0.000	1.025	0.00	
VAL N° 03	oct-23	0.00	0.000	1.025	0.00	
VAL N° 04	dic-23	0.00	0.000	1.025	0.00	
VAL N° 05	ene-24	21,071.42	1.036	1.025	22.61	
VAL N° 06	feb-24	6,508.71	1.033	1.025	5.08	
VAL N° 07	mar-24	64,026.95	1.033	1.025	49.97	
VAL N° 08	abr-24	187,815.21	1.032	1.025	128.26	
VAL N° 09	may-24	263,015.69	1.046	1.025	538.36	
VAL N° 10	jun-24	335,557.14	1.046	1.025	687.48	
VAL N° 11	jul-24	398,085.99	1.047	1.025	854.43	
VAL N° 12	ago-24	364,551.97	1.050	1.025	889.15	
VAL N° 13	sep-24	88,936.76	1.050	1.025	216.92	
VAL N° 14	oct-24	-2.19	1.052	1.025	-0.01	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,729,567.65</b>			<b>3,392.75</b>	
<b>INST. SANITARIAS</b>						
VAL N° 08	mar-24	1,058.51	1.017	1.008	0.95	
VAL N° 09	abr-24	1,626.52	1.020	1.008	1.94	
VAL N° 10	may-24	9,414.84	1.031	1.008	21.48	
VAL N° 11	jun-24	13,624.36	1.032	1.008	32.44	
VAL N° 12	jul-24	9,716.32	1.031	1.008	22.17	
VAL N° 13	ago-24	8,791.38	1.033	1.008	21.80	
VAL N° 14	sep-24	5,162.26	1.031	1.008	11.78	
VAL N° 14	oct-24	101.30	1.035	1.008	0.27	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>49,495.49</b>			<b>112.83</b>	
<b>INST. ELECTRICAS</b>						
VAL N° 08	abr-24	4,677.07	1.007	0.987	9.48	
VAL N° 09	may-24	43,996.96	1.021	0.987	151.56	
VAL N° 10	jun-24	38,191.74	1.019	0.987	123.82	
VAL N° 11	jul-24	15,131.92	1.013	0.987	39.86	
VAL N° 12	ago-24	38,728.73	1.015	0.987	109.87	
VAL N° 13	sep-24	45,013.53	1.014	0.987	123.14	
VAL N° 14	oct-24	22,144.24	1.017	0.987	67.31	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>207,884.19</b>			<b>625.04</b>	
<b>EQUIPAMIENTO</b>						
VAL N° 01	ago-23	130,248.50	1.019	1.019	0.00	
VAL N° 02	sep-23	388,320.99	1.027	1.019	304.86	
VAL N° 03	oct-23	39,230.41	1.021	1.019	7.70	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>557,799.90</b>			<b>312.56</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6,100,289.95</b>			<b>13,247.14</b>	



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU-CANADÁ DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES

Contratista: CONPROVI S.R.L.

Fecha inicio obra: 19 de Agosto de 2023

Plazo: 300 d.c.

Vencimiento de Contrato Vigente: 29 de Octubre de 2024

Presupuesto Base (s/IGV): 6,865,305.18

Factor de Relación: 0.9976

Adelanto para Materiales (s/IGV): 1,369,739.87

Monto del Contrato (s/IGV): 6,848,699.36

Fecha Entrega Adelanto para Materiales: 14 de Setiembre 2023

Monto de Contrato Modificado (MCM) = MC + Padic. - PDeduct.

#### AMORTIZACIONES MENSUALES DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Partidas	VAL Nº 01	VAL Nº 02	VAL Nº 03	VAL Nº 04	VAL Nº 05	VAL Nº 06	VAL Nº 07	VAL Nº 08	VAL Nº 09	VAL Nº 10	VAL Nº 11	VAL Nº 12	VAL Nº 13	VAL Nº 14	TOTAL
Estructuras		5,831.30	4,997.91	70,974.05	368,327.51	188,939.37	248,299.68	136,454.13	146,550.15	92,261.14	30,771.59	1,883.77	1,095.62		1,295,290.58
Arquitectura					1,467.74	453.37	4,459.85	13,082.42	17,353.49	16,293.89	19,330.15	912.75			73,353.67
Inst. Sanitarias															0.00
Inst. Electricas y Comunicaciones															0.00
<b>Totales mensuales</b>		5,831.30	4,997.91	70,974.05	369,795.25	189,392.74	252,759.53	149,536.54	163,903.64	108,555.03	50,101.74	2,796.52	1,095.62	0.00	###

#### RESUMEN DE AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Adelanto	Monto (s/IGV)	Monto (c/IGV)	% de Resp. Al MCO
Total Otorgado:	1,369,739.87	1,616,293.05	20.00%
Total Amortizado:	1,369,739.87	1,616,293.04	20.00%
Saldo por Amortizar	0.00	0.01	0.00%

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

### CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES- ESTRUCTURAS

Fórmula de Deducción (D.S. N° 011-79-VC Pto D)

$$D = A ((Imr - Ima) / Imo)$$

Dónde :

- D = Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales
- A = Monto del Adelanto utilizado en la Valorización =  $CI \times V$
- CI = Coeficiente de Incidencia del material que se dió adelanto
- V = Valorización Bruta
- Imr = Índice de precio del material a la fecha del reajuste
- Ima = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto (Set 2023)
- Imo = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Valor Referencial

ADELANTO DE MATERIALES N° 01

MATERIAL	N°	VALORIZACION		Adel. Utilizado (A) A = CI x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ima)/Imo) Mensual	Deducción (D) Acumulado	Amortizacion a
		Fecha	Monto (V)							
<b>AFIRMADO</b>										
I.U.	=	38	02 sep-23	S/. 13,387.78	S/. 589.07	S/. 154,077.70	S/. 153,488.63	505.12	-S/. 10.10	S/ 577.79
Adelanto (Am)	=	S/. 151,126.37	03 oct-23	S/. 11,474.44	S/. 504.88	S/. 153,488.63	S/. 152,983.75	512.36	-S/. 1.69	S/ 495.21
Ima (Set 2023)	=	509.24	04 dic-23	S/. 162,945.90	S/. 7,169.66	S/. 152,983.75	S/. 145,814.09	508.43	-S/. 77.69	S/ 7,032.33
Imo (Nov 2022)	=	524.15	05 ene-24	S/. 845,625.41	S/. 37,207.73	S/. 145,814.09	S/. 108,606.36	506.32	-S/. 552.99	S/ 36,495.02
Am (Imo/Ima)	=	S/. 154,077.70	06 feb-24	S/. 456,335.58	S/. 20,078.88	S/. 108,606.36	S/. 88,527.48	513.91	-S/. 7.66	S/ 19,694.27
Coefficiente C	=	0.175	07 mar-24	S/. 720,680.26	S/. 31,710.11	S/. 88,527.48	S/. 56,817.37	514.09	-S/. 1.21	S/ 31,102.71
Porcentaje %	=	25.143%	08 abr-24	S/. 396,052.85	S/. 17,426.42	S/. 56,817.37	S/. 39,390.95	513.45	-S/. 21.94	S/ 17,092.62
CI	=	0.044	09 may-24	S/. 425,356.18	S/. 18,715.78	S/. 39,390.95	S/. 20,675.17	512.53	-S/. 56.42	S/ 18,357.28
			10 jun-24	S/. 322,161.15	S/. 14,175.17	S/. 20,675.17	S/. 6,500.00	513.85	-S/. 7.03	S/ 13,903.65
			11 jul-24	S/. 170,482.48	S/. 6,500.00	S/. 6,500.00	S/. 0.00	514.48	S/. 4.59	S/ 6,375.49
									-S/. 729.70	S/ 151,126.37
<b>PIEDRA CHANCADA DE 1/2", 3/4"</b>										
I.U.	=	05	02 sep-23	S/. 13,387.78	S/. 522.13	S/. 139,260.75	S/. 138,738.62	512.41	S/. 3.20	S/ 513.82
Adelanto (Am)	=	S/. 137,043.26	03 oct-23	S/. 11,474.44	S/. 447.51	S/. 138,738.62	S/. 138,291.11	508.82	-S/. 0.36	S/ 440.38
Ima (Set 2023)	=	509.24	04 dic-23	S/. 162,945.90	S/. 6,354.97	S/. 138,291.11	S/. 131,936.14	505.97	-S/. 40.16	S/ 6,253.78
Imo (Nov 2022)	=	517.48	05 ene-24	S/. 845,625.41	S/. 32,879.81	S/. 131,936.14	S/. 93,956.33	508.18	-S/. 67.56	S/ 32,454.66
Am (Imo/Ima)	=	S/. 139,260.75	06 feb-24	S/. 456,335.58	S/. 17,797.31	S/. 93,956.33	S/. 81,159.02	512.34	-S/. 106.62	S/ 17,513.92
Coefficiente C	=	0.175	07 mar-24	S/. 720,680.26	S/. 28,106.89	S/. 81,159.02	S/. 53,052.13	510.76	-S/. 82.56	S/ 27,659.33
Porcentaje %	=	22.286%	08 abr-24	S/. 396,052.85	S/. 15,446.26	S/. 53,052.13	S/. 37,605.87	505.72	-S/. 105.07	S/ 15,200.30
CI	=	0.039	09 may-24	S/. 425,356.18	S/. 16,589.10	S/. 37,605.87	S/. 21,016.77	508.42	-S/. 26.29	S/ 16,324.95
			10 jun-24	S/. 322,161.15	S/. 12,594.45	S/. 21,016.77	S/. 8,452.32	508.92	-S/. 7.77	S/ 12,364.38
			11 jul-24	S/. 170,482.48	S/. 6,648.90	S/. 8,452.32	S/. 1,803.42	512.17	S/. 37.65	S/ 6,543.03
			12 ago-24	S/. 17,693.79	S/. 690.07	S/. 1,803.42	S/. 1,113.35	513.92	S/. 6.24	S/ 679.08
			13 sep-24	S/. 2,194.98	S/. 1,113.35	S/. 1,113.35	S/. 0.00	513.97	S/. 10.18	S/ 1,095.62
									-S/. 47.06	S/ 137,043.26


# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025



MATERIAL	Nº	VALORIZACION		Adel. Utilizado (A) A = Cl x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D)	Deducción (D)	Amortización a	
		Fecha	Monto (V)					D=A((Imr-ma)/mo) Mensual	Acumulado		
<b>CEMENTO PORTLAND MS (BLS)</b>											
I.U.	21	02	sep-23	S/. 13,387.78	S/. 1,352.17	S/. 357,136.60	S/. 355,784.43	571.76	S/. 12.19	S/. 12.19	S/ 1,401.98
Adelanto (Am)	=	03	oct-23	S/. 11,474.44	S/. 1,158.92	S/. 355,784.43	S/. 354,625.51	571.76	S/ 10.45	S/ 22.64	S/ 1,201.61
Ima (Set 2023)	=	04	dic-23	S/. 162,945.90	S/ 16,457.54	S/ 354,625.51	S/ 338,167.97	575.26	S/ 344.09	S/ 366.73	S/ 17,063.83
Imo (Nov 2022)	=	05	ene-24	S/. 845,625.41	S/ 85,408.17	S/ 338,167.97	S/ 252,759.80	581.45	S/ 2,284.05	S/ 2,650.78	S/ 88,564.60
Am (Imo/Ima)	=	06	feb-24	S/. 456,335.58	S/ 46,089.89	S/ 252,759.80	S/ 206,669.91	581.45	S/ 1,232.57	S/ 3,883.35	S/ 47,787.84
Coeficiente C	=	07	mar-24	S/. 720,680.26	S/ 72,788.71	S/ 206,669.91	S/ 133,881.20	581.45	S/ 1,046.57	S/ 5,329.92	S/ 75,470.24
Porcentaje %	=	08	abr-24	S/. 396,052.85	S/ 40,001.34	S/ 133,881.20	S/ 93,879.86	589.37	S/ 1,649.25	S/ 7,479.17	S/ 41,474.99
Ci	=	09	may-24	S/. 425,356.18	S/ 43,980.97	S/ 93,879.86	S/ 50,918.89	591.47	S/ 1,936.30	S/ 9,415.47	S/ 44,543.55
		10	jun-24	S/. 322,161.15	S/ 32,538.28	S/ 50,918.89	S/ 18,380.81	591.47	S/ 1,466.54	S/ 10,882.01	S/ 33,736.99
		11	jul-24	S/. 170,462.48	S/ 17,218.73	S/ 18,380.81	S/ 1,161.88	594.68	S/ 877.17	S/ 11,759.18	S/ 17,853.07
		12	ago-24	S/. 17,693.79	S/ 1,161.88	S/ 1,161.88	S/ 0.00	594.68	S/ 59.19	S/ 11,818.37	S/ 1,204.68
									S/ 31,819.37		S/ 370,293.47

MATERIAL	Nº	VALORIZACION		Adel. Utilizado (A) A = Cl x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D)	Deducción (D)	Amortización a	
		Fecha	Monto (V)					D=A((Imr-ma)/mo) Mensual	Acumulado		
<b>ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 (kg)</b>											
I.U.	03	02	sep-23	S/. 13,387.78	S/ 2,262.53	S/. 546,825.38	S/. 544,562.85	856.00	S/ 57.04	S/ 57.04	S/ 2,118.98
Adelanto (Am)	=	03	oct-23	S/. 11,474.44	S/ 1,939.18	S/. 544,562.85	S/. 542,623.67	840.81	S/ 15.80	S/ 72.84	S/ 1,816.14
Ima (Set 2023)	=	04	dic-23	S/. 162,945.90	S/ 27,537.86	S/. 542,623.67	S/. 515,085.81	851.78	S/ 563.73	S/ 636.57	S/ 25,790.60
Imo (Nov 2022)	=	05	ene-24	S/. 845,625.41	S/ 142,910.69	S/. 515,085.81	S/ 372,175.12	932.27	S/ 15,849.71	S/ 16,486.28	S/ 133,843.39
Am (Imo/Ima)	=	06	feb-24	S/. 456,335.58	S/ 77,120.71	S/ 372,175.12	S/ 295,054.41	897.41	S/ 6,532.57	S/ 22,018.85	S/ 72,227.61
Coeficiente C	=	07	mar-24	S/. 720,680.26	S/ 121,794.86	S/ 295,054.41	S/ 173,259.45	893.11	S/ 8,149.04	S/ 30,167.89	S/ 114,067.40
Porcentaje %	=	08	abr-24	S/. 396,052.85	S/ 66,922.93	S/ 173,259.45	S/ 106,326.52	836.60	S/ 226.62	S/ 30,396.51	S/ 62,666.22
Ci	=	09	may-24	S/. 425,356.18	S/ 71,885.19	S/ 106,326.52	S/ 34,441.33	832.68	S/ 71.08	S/ 30,325.43	S/ 67,324.27
		10	jun-24	S/. 322,161.15	S/ 34,441.33	S/ 34,441.33	S/ 0.00	847.66	S/ 545.63	S/ 30,871.06	S/ 32,256.12
									S/ 30,871.06		S/ 512,130.79

MATERIAL	Nº	VALORIZACION		Adel. Utilizado (A) A = Cl x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D)	Deducción (D)	Amortización a	
		Fecha	Monto (V)					D=A((Imr-ma)/mo) Mensual	Acumulado		
<b>MADERA TORNILLO</b>											
I.U.	43	02	sep-23	S/. 13,387.78	S/ 1,231.67	S/. 127,127.48	S/. 125,895.81	905.99	-S/ 1.75	-S/ 1.75	S/ 1,218.73
Adelanto (Am)	=	03	oct-23	S/. 11,474.44	S/ 1,056.64	S/. 125,895.81	S/. 124,840.17	902.93	-S/ 5.02	-S/ 6.77	S/ 1,044.55
Ima (Set 2023)	=	04	dic-23	S/. 162,945.90	S/ 14,990.90	S/. 124,840.17	S/. 109,849.27	905.29	-S/ 32.70	-S/ 39.47	S/ 14,833.46
Imo (Nov 2022)	=	05	ene-24	S/. 845,625.41	S/ 77,796.90	S/. 109,849.27	S/. 32,052.37	907.16	-S/ 11.03	-S/ 50.50	S/ 76,979.83
Am (Imo/Ima)	=	06	feb-24	S/. 456,335.58	S/ 32,052.37	S/. 32,052.37	S/ 0.00	907.73	S/ 15.38	-S/ 35.12	S/ 31,715.74
Coeficiente C	=										
Porcentaje %	=										
Ci	=										
				S/. 127,127.48					-S/ 36.12		S/ 125,792.32

RESUMEN DEDUCCION ADELANTO DE MATERIALES - ESTRUCTURAS									
Nº	Fecha	VALORIZACION		Deducción (D)		AMORTIZACION			
		Monto		Mensual	Acumulado				
02	sep-23	S/. 13,387.78		S/. 60.58	S/. 60.58	S/ 5,831.30			
03	oct-23	S/. 11,474.44		S/ 19.18	S/ 79.76	S/ 4,997.91			
04	dic-23	S/. 162,945.90		S/ 757.27	S/ 837.03	S/ 70,974.05			
05	ene-24	S/. 845,625.41		S/ 17,502.18	S/ 18,339.21	S/ 368,327.51			
06	feb-24	S/. 456,335.58		S/ 6,879.48	S/ 25,218.69	S/ 189,939.37			
07	mar-24	S/. 720,680.26		S/ 10,178.96	S/ 35,395.65	S/ 248,299.68			
08	abr-24	S/. 396,052.85		S/ 1,750.86	S/ 37,146.51	S/ 136,454.13			
09	may-24	S/. 425,356.18		S/ 1,732.51	S/ 38,929.02	S/ 146,550.15			
10	jun-24	S/. 322,161.15		S/ 1,997.37	S/ 40,926.39	S/ 92,261.14			
11	jul-24	S/. 170,462.48		S/ 919.41	S/ 41,845.80	S/ 39,771.59			
12	ago-24	S/. 17,693.79		S/ 59.19	S/ 41,904.99	S/ 1,883.77			
13	sep-24	S/. 2,194.95		S/ 41,924.61	S/ 83,829.60	S/ 1,095.62			

Copia fiel del Original

# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

### CALCULO DE LA DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES-ARQUITECTURA

Fórmula de Deducción (D.S. N° 011-79-VC Pto D)

$$D = A ((Imr - Ime) / Imo)$$

Donde :

- D = Deducción que no corresponde por adelanto específico para materiales
- A = Monto del Adelanto utilizado en la Valorización = Ci x V
- Ci = Coeficiente de incidencia del material que se citó adelanto
- V = Valorización Bruta
- Imr = Índice de precio del material a la fecha del reajuste
- Ime = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Adelanto (Junio 2019)
- Imo = Índice de precio del material a la fecha efectiva del Valor Referencial

#### ADELANTO DE MATERIALES N° 01

MATERIAL	N°	VALORIZACION		Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ime)/Imo)		Amortizacion a
		Fecha	Monto (V)					Mensual	Acumulado	
<b>LADRILLO ARCILLA TIPO IV 9x12.5x23_CM</b>										
I.U. = 17	05	ene-24	S/. 21,071.42	S/. 990.35	S/. 60,859.11	S/. 59,868.76	716.20	-S/. 82.77	-S/. 82.77	S/ 1,023.18
Adelanto (Am) =	06	feb-24	S/. 6,508.71	S/. 305.91	S/. 59,868.76	S/. 59,562.85	703.62	-S/. 30.67	-S/. 113.44	S/ 316.05
Ima (Set 2023) =	07	mar-24	S/. 64,026.95	S/. 3,009.26	S/. 59,562.85	S/. 56,553.59	696.85	-S/. 328.72	-S/. 442.16	S/ 3,109.00
Imo (Nov 2022) =	08	abr-24	S/. 187,815.21	S/. 6,827.29	S/. 56,553.59	S/. 47,726.30	691.62	-S/. 1,025.47	-S/. 1,467.63	S/ 9,119.88
Am (Imo/Ima) =	09	may-24	S/. 263,015.69	S/. 12,361.70	S/. 47,726.30	S/. 35,364.60	686.64	-S/. 1,517.68	-S/. 2,985.31	S/ 12,771.44
Coefficiente C =	10	jun-24	S/. 335,957.14	S/. 15,771.14	S/. 35,364.60	S/. 19,593.46	683.94	-S/. 1,992.72	-S/. 4,978.03	S/ 16,283.89
Porcentaje % =	11	jul-24	S/. 398,085.99	S/. 18,709.99	S/. 19,593.46	S/. 883.47	687.80	-S/. 2,268.30	-S/. 7,246.33	S/ 19,330.15
Ci =	12	ago-24	S/. 364,551.97	S/. 883.47	S/. 883.47	S/. 0.00	685.22	-S/. 98.42	-S/. 7,344.75	S/ 912.75
				S/. 60,859.11				-S/. 7,344.75		S/ 62,876.34

MATERIAL	N°	VALORIZACION		Adel. Utilizado (A) A = Ci x V	Adelanto por Utilizar	Saldo Adelanto x Utilizar	Imr	Deducción (D) D=A((Imr-Ime)/Imo)		Amortizacion a
		Fecha	Monto (V)					Mensual	Acumulado	
<b>ARENA FINA</b>										
I.U. = 04	05	ene-24	S/. 21,071.42	S/. 442.50	S/. 10,428.57	S/. 9,986.07	671.52	-S/. 3.57	-S/. 3.57	S/ 444.57
Adelanto (Am) =	06	feb-24	S/. 6,508.71	S/. 136.68	S/. 9,986.07	S/. 9,849.39	680.88	-S/. 0.80	-S/. 2.77	S/ 137.32
Ima (Set 2023) =	07	mar-24	S/. 64,026.95	S/. 1,344.56	S/. 9,849.39	S/. 8,504.83	684.18	-S/. 14.41	-S/. 11.94	S/ 1,350.85
Imo (Nov 2022) =	08	abr-24	S/. 187,815.21	S/. 3,944.10	S/. 8,504.83	S/. 4,560.73	677.68	-S/. 4.21	-S/. 15.85	S/ 3,962.54
Am (Imo/Ima) =	09	may-24	S/. 263,015.69	S/. 4,560.73	S/. 4,560.73	S/. 0.00	678.65	-S/. 11.44	-S/. 27.29	S/ 4,582.05
Coefficiente C =										
Porcentaje % =										
Ci =										
				S/. 10,428.57				S/. 27.29		S/ 10,477.32

#### RESUMEN DEDUCCION ADELANTO DE MATERIALES - ARQUITECTURA

N°	Fecha	VALORIZACION Monto (V)	Deducción (D)		AMORTIZACION
			Mensual	Acumulado	
05	ene-24	S/. 21,071.42	-S/. 86.34	-S/. 86.34	S/ 1,467.74
06	feb-24	S/. 6,508.71	-S/. 29.87	-S/. 116.21	S/ 453.37
07	mar-24	S/. 64,026.95	-S/. 314.31	-S/. 430.52	S/ 4,459.85
08	abr-24	S/. 187,815.21	-S/. 1,021.26	-S/. 1,451.78	S/ 13,082.42
09	may-24	S/. 263,015.69	-S/. 1,508.24	-S/. 2,958.02	S/ 17,353.49
10	jun-24	S/. 335,957.14	-S/. 1,992.72	-S/. 4,950.74	S/ 18,293.89
11	jul-24	S/. 398,085.99	-S/. 2,268.30	-S/. 7,219.04	S/ 19,330.15
12	ago-24	S/. 364,551.97	-S/. 98.42	-S/. 7,317.48	S/ 912.75



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES-AMPLIACIONES DE PLAZO

Ampliación de plazo N°03		16 dc	Monto contractual S/ 8,081,465.25					
R.G.R.N°326-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		(Ejecución de Mayores Metrados) - NO PARALIZACION DE OBRA						
Cálculo de Gasto General Diario								
Gastos Generales Variables Ofertados (S/IGV)=		S/ 425,374.32	IU=39 (art 200 DS N°234-2022-EF)					
Plazo contractual=		300 dc	(Ejecución de Mayores Metrados) - NO PARALIZACION DE OBRA					
Io=		537.89 (Noviembre 2022)						
MES	INICIO	FIN	GGVD	D	I.U.39		CALCULO - MGGV (S/.)	
					Ip	Io		
Jul-23	13/08/2024	28/08/2024	S/ 1,417.91	16.00	571.47	537.89	24,102.94	
					16.00	TOTAL MGGV S/.		24,102.94
							IGV 18%	4,338.53
							TOTAL MGGV CON IGV S/.	28,441.47
							TOTAL MGGV RECONOCIDOS	28,441.47
NOTA IMPORTANTE: Cuando la ampliación de plazo se hubiese otorgado como consecuencia de la configuración de un "atraso" en la obra no imputable al contratista (es decir, por una situación que no constituye una paralización total de la obra), el cálculo para el pago de los mayores gastos generales variables deberá realizarse conforme a la regla que contempla el numeral 199.3 del artículo 199 del Reglamento, la cual no exige al contratista la debida acreditación que sí dispone el numeral 199.4 cuando la causal de ampliación de plazo es una paralización total de obra								
TOTAL DE MAYORES GG (SIN IGV)							S/ 24,102.94	
TOTAL DE MAYORES GG (CON IGV)							S/ 28,441.47	

DESAGREGADO DE DESCUENTOS Y CALCULO DE OTRAS PENALIDADES

Nº	Concepto de Penalidad	Referencia	Base	Porcentaje de Penalidad	Día de Aplicación al contrato	Cálculo	Restros
1.	PENALIDADES APLICADAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA - EN LA VALORIZACION N°07 - POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS, DERIVADO DE LOS INFORME N°986-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG, INFORME N°04-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-SOPC Y CARTA N°023-2024/CA		S/	8,081.47			PENALIDADES APLICADAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
2.	PENALIDADES APLICADAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA - EN LA VALORIZACION N°09 - POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS, DERIVADO DE LOS INFORME N°1440-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG, INFORME N°39-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF, CARTA N°049-2024/CA, CARTA N°035-2024/CA, NFORME N°241-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-LDOA, INFORME N°3129-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG Y OFICIO N°890-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR		S/	4,616.85			PENALIDADES APLICADAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
TOTAL DE PENALIDADES A APLICAR						S/ 12,697.82	

Que, mediante Informe N° 572-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 26 de marzo del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES ", determinando un Costo Total de Obra por el importe de S/ 8'732,488.24 (OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 291,897.76 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES), la aplicación de Otras penalidades del Contrato por el importe de S/ 12,697.82 (DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 SOLES), de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de S/ 12,697.82 (DOCE MIL





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 04 ABR 2025


SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 SOLES), a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación, una vez aprobada y consentida la liquidación del contrato de ejecución de obra, por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcular de valorizaciones. Asimismo, precisa que el Inicio del Plazo de Ejecución de Obra fue el 19 de agosto del 2023 y la fecha de Termino Real de Ejecución de Obra fue el 25 de octubre del 2024; Finalmente recomienda Observar la Liquidación de la Obra.

Que, mediante Memorando N° 0842-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 28 de marzo del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES ", para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutive.

Que, mediante Memorando N° 006-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 28 de marzo del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 006-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 01 de abril del 2025, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES ", Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista CONPROVI S.R.L, a través de su operador tributario CONPROVI S.R.L, el importe ascendente a S/ 8'440,590.49 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 49/100 SOLES), que representa lo pagado





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

durante el año 2023 Y 2024 en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	ADICIONAL DE OBRA N° 01 APROBADO CON R.G.R N° 442-2023-GRT-GRI-GR 29.12.2023	ADICIONAL DE OBRA N° 02 APROBADO CON R.G.R N° 260-2024-GRT-GRI-GR 12.08-2024	ADICIONAL DE OBRA N° 03 APROBADO CON R.G.R N° 354-2024-GRT-GRI-GR 24.10-2024	VALORIZACION N° C1 DE MAYORES METRADOS N° 02 CON R.G.R N° 323-2024/GRT-GRI-GR 25.09.2024
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	CONPROVI S.R.L.	CONPROVI S.R.L.	8,081,465.25	112,839.03	149,229.20	21,566.03	10,231.93
TOTAL			8,081,465.25				

VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 02 CON R.G.R N° 400-2024/GRT-GRI-GR 02.12.2024	VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 03 CON R.G.R N° 401-2024/GRT-GRI-GR 02.12.2024	VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 04 CON R.G.R N° 402-2024/GRT-GRI-GR 02.12.2024	VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 05 CON R.G.R N° 403-2024/GRT-GRI-GR 02.12.2024	VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 05 CON R.G.R N° 404-2024/GRT-GRI-GR 02.12.2024	VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 06 CON R.G.R N° 405-2024/GRT-GRI-GR 02.12.2024	VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 07 CON R.G.R N° 406-2024/GRT-GRI-GR 02.12.2024
129,576.02	15,558.17	10,721.50	9,616.42	37,821.67	18,125.59	6,125.96

TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
8,602,866.77	3,079,137.10	5,361,453.39	8,440,590.49	162,276.28
<b>8,602,866.77</b>			<b>8,440,590.49</b>	<b>162,276.28</b>
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				98.11%





## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000001580-2023	6,006,397.00	2.6.2.2.2.2	3,079,137.10	2,927,259.90
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000000060-2024	2,441,585.00	2.6.2.2.2.2	2,372,114.93	69,470.07
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000000199-2024	2,560,743.15	2.6.2.2.2.2	2,491,343.92	69,399.23
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°000000772-2024	112,839.03	2.6.2.2.2.2	110,988.08	1,850.95
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000007582-2024	149,229.20	2.6.2.2.2.2	149,229.20	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011951-2024	129,576.02	2.6.2.2.2.2	129,576.02	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011952-2024	15,558.17	2.6.2.2.2.2	15,558.17	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011953-2024	10,721.50	2.6.2.2.2.2	10,721.50	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011954-2024	9,616.42	2.6.2.2.2.2	9,616.42	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011956-2024	37,821.67	2.6.2.2.2.2	37,821.67	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011958-2024	18,125.59	2.6.2.2.2.2	18,125.59	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011959-2024	6,125.96	2.6.2.2.2.2	6,125.96	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°00000011960	21,556.03	2.6.2.2.2.2	0.00	21,556.03
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000009294	10,231.93	2.6.2.2.2.2	10,231.93	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>8,440,590.49</b>	
<b>SALDO AÑO 2024 DE CERTIFICACIONES</b>			<b>162,276.28</b>	

64






GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		N	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-09-2023	01/08/2023	1470	17/08/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 4% DEL PAGO POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. Y MEMO N° 2708-2023/GR- GRI GR. Y MEMO N° 1721-2023/GR- GRI GR. - SISGEDO N° 1585247	15	2.6.2.2.2.2	32,328.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-09-2023	01/08/2023	1471	17/08/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. Y MEMO N° 2708-2023/GR- GRI GR. Y MEMO N° 1721-2023/GR- GRI GR. - SISGEDO N° 1585247	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-09-2023	01/08/2023	1472	17/08/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 2708-2023/GR- GRI GR. Y MEMO N° 1721-2023/GR- GRI GR. - SISGEDO N° 1585247	15	2.6.2.2.2.2	355,820.53
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-09-2023	01/03/2023	1723	12/09/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 323 PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES (20%) POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 3131-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 1990-2023/GR- GRI GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1997-2023/GR- GRI GR. - SISGEDO N° 1588526 EXPED. N° 1321115	15	2.6.2.2.2.2	64,652.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-09-2023	01/09/2023	1724	12/09/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES (20%) POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 3131-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 1990-2023/GR- GRI GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1997-2023/GR- GRI GR. - CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 323 SISGEDO N° 1588526 EXPED. N° 1321115	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-09-2023	01/09/2023	1725	12/09/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES (20%) POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 3131-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 1990-2023/GR- GRI GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1997-2023/GR- GRI GR. - CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 323 SISGEDO N° 1588526 EXPED. N° 1321115	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	1726	12/09/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES (20%) POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 3131-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 1990-2023/GR- GRI GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1997-2023/GR- GRI GR. - CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 323 SISGEDO N° 1588526 EXPED. N° 1321115	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	1727	12/09/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES (20%) POR EJECUCION DE OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 3131-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 1990-2023/GR- GRI GR. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1997-2023/GR- GRI GR. - CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 323 SISGEDO N° 1588526 EXPED. N° 1321115	15	2.6.2.2.2.2	291,641.05
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/09/2023	1779	16/09/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 325, PARA PAGO DE VALORIZACION. N° 01 OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 3150-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 1997-2023/GR- GRI GR. Y MEMO N° 2025-2023/GR- GRI GR. - SISGEDO N° 1592368 EXPED. N° 1355099	15	2.6.2.2.2.2	6,004.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR- CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-09-2023	01/09/2023	1780	16/09/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION. N° 01 OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GR- GRI GR. - MEMO N° 1997-2023/GR- GRI GR. Y MEMO N° 2025-2023/GR- GRI GR. - CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 325 - SISGEDO N° 1592368 EXPED. N° 1355099	15	2.6.2.2.2.2	146,013.09






GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		N°	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	2081	11/10/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA POR EL 4% DE LA DETRACCION DEL PAGO DE LA VALORIZACION. N° 02 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT. GRI. GR. Y MEMO N° 2579-2023/GRT. GGR. GRI. GR. Y MEMO N° 2254-2023/GRT. GGR. ORA - SISGEDO N° 1610950.	15	2.6.2.2.2.2	13,272.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	2082	11/10/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION. N° 02 OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT. GRI. GR. Y MEMO N° 2579-2023/GRT. GGR. GRI. GR. Y MEMO N° 2254-2023/GRT. GGR. ORA - SISGEDO N° 1610950.	15	2.6.2.2.2.2	316,538.92
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	2372	17/11/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA POR EL 4% DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION. N° 03 OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT. GRI. GR. Y MEMO N° 4163-2023/GRT. GGR. GRI. GR. Y MEMO N° 2593-2023/GRT. GGR. ORA - SISGEDO N° 1640478	15	2.6.2.2.2.2	1,675.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	2373	17/11/2023	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION. N° 03 OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT. GRI. GR. Y MEMO N° 4163-2023/GRT. GGR. GRI. GR. Y MEMO N° 2593-2023/GRT. GGR. ORA - SISGEDO N° 1643478	15	2.6.2.2.2.2	40,207.25
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	3576	05/01/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-334, PARA PAGO DE VALORIZACION. N° 04 OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT. GRI. GR. Y MEMO N° 5249-2023/GRT. GGR. GRI. GR. Y MEMO N° 3404-2023/GRT. GGR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3428-2023/GRT. GGR. ORA - SISGEDO N° 11688177 EXPED. N° 1434130	15	2.6.2.2.2.2	5,156.00
0000005257	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	3577	05/01/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION. N° 04 OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA DEL DIST. PROV. Y REGION TUMBES. SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT. GRI. GR. Y MEMO N° 5249-2023/GRT. GGR. GRI. GR. Y MEMO N° 3404-2023/GRT. GGR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3428-2023/GRT. GGR. ORA CON LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-334, - SISGEDO N° 11688177 EXPED. N° 1434130	15	2.6.2.2.2.2	123,750.26
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	061	23/02/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-335, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT-GR. MEMORANDO N° 0276-2024/GRT-GR. I. MEMO N° 0228-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0239-2024/GRT-GGR-ORA CON SISGEDO N° 1729269 EXPED. N° 1472082	15	2.6.2.2.2.2	16,024.00
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	062	23/02/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT-GR. MEMORANDO N° 0276-2024/GRT-GR. I. MEMO N° 0228-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0239-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-335, SISGEDO N° 1729269 EXPED. N° 1472082	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	063	23/02/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT-GR. MEMORANDO N° 0276-2024/GRT-GR. I. MEMO N° 0228-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0239-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-335, SISGEDO N° 1729269 EXPED. N° 1472082	15	2.6.2.2.2.2	12,576.85
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	937	27/03/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-336, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT-GR. MEMORANDO N° 0821-2024/GRT-GR. I. MEMO N° 0245-2024/GRT-GGR-ORA Y MEMO N° 0255-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO 175930 EXPED. N° 1494200	15	2.6.2.2.2.2	12,238.00







GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		R	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	938	27/03/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 021-2024/GRT-GR Y MEMO N° 0545-2024/GRT-GGR-ORA Y MEMO N° 0565-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 336, SISGEDO 1756050 EXPED. N° 1484209	15	2.6.2.2.2.2	293,711.22
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2401542	07/05/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 1388-2024/GRT-GR, MEMO N° 1104-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1144-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 337, SISGEDON° 1803993 EXPED. N° 1534207	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2401546	07/05/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 1388-2024/GRT-GR, MEMO N° 1104-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1144-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 337, SISGEDON° 1803993 EXPED. N° 1534207	15	2.6.2.2.2.2	72,986.13
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.65.2401547	07/05/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PENALIDAD SEGUN ASIENTON° 168 DE SUPERVISOR DE OBRA PARA PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 1388-2024/GRT-GR, MEMO N° 1104-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1144-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 337, SISGEDON° 1803993 EXPED. N° 1534207	15	2.6.2.2.2.2	8,061.47
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2401571	07/05/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 337, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 1388-2024/GRT-GR, MEMO N° 1104-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1144-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 1803993 EXPED. N° 1534207	15	2.6.2.2.2.2	20,878.00
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2402684	24/05/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 1779-2024/GRT-GR, MEMO N° 1409-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1428-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 338, SISGEDON° 01823162 EXPED. N° 01550414	15	2.6.2.2.2.2	28,014.62
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2402685	24/05/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 1779-2024/GRT-GR, MEMO N° 1409-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1428-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 338, SISGEDON° 01823162 EXPED. N° 01550414	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2402693	24/05/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 338, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 1779-2024/GRT-GR, MEMO N° 1409-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1428-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 01823162 EXPED. N° 01550414	15	2.6.2.2.2.2	18,667.00
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2404194	25/06/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 09 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2184-2024/GRT-GR Y MEMO N° 1760-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 1855407	15	2.6.2.2.2.2	177,241.23
0000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2404195	25/06/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 09 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2184-2024/GRT-GR Y MEMO N° 1760-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 1855407	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00






# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		R	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.55.2404198	25/06/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PENALIDAD EN EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 09 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2184-2024/GRT-GRI Y MEMO N° 1780-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 1859407	15	2.6.2.2.2.2	4,618.33
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2404208	25/06/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 4% DE LA DETRACCION DEL PAGO DE VALORIZACION N° 09 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2184-2024/GRT-GRI Y MEMO N° 1780-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 1859407	15	2.6.2.2.2.2	25,077.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2405348	12/07/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-041, POR LA VALORIZACION N° 10 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2446-2024/GRT-GRI Y MEMO N° 2023-2024/GRT-GGR-ORASIGGEDO N° 1898914 Y MEMO N° 2043-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 1870839	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2405350	12/07/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-341, POR LA VALORIZACION N° 10 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2446-2024/GRT-GRI Y MEMO N° 2023-2024/GRT-GGR-ORASIGGEDO N° 1898914 Y MEMO N° 2043-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 1870839	15	2.6.2.2.2.2	3,313.24
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2405351	12/07/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-341, POR LA VALORIZACION N° 10 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2446-2024/GRT-GRI Y MEMO N° 2023-2024/GRT-GGR-ORASIGGEDO N° 1898914 Y MEMO N° 2043-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 1870839	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2405302	12/07/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 4% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-341 POR EL PAGO DE VALORIZACION N° 10 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2446-2024/GRT-GRI Y MEMO N° 2023-2024/GRT-GGR-ORASIGGEDO N° 1898914 Y MEMO N° 2043-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 1870839	15	2.6.2.2.2.2	35,138.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2407259	15/08/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 11 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2849-2024/GRT-GR, MEMO N° 2434-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2458-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 344, SIGGEDON° 01900591 EXPED. N° 01615664	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2407257	15/08/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 11 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2849-2024/GRT-GR, MEMO N° 2434-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2458-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 344, SIGGEDON° 01900591 EXPED. N° 01615664	15	2.6.2.2.2.2	333,929.75
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2407285	15/08/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 344, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 11 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 2849-2024/GRT-GR, MEMO N° 2434-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2458-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 01900591 EXPED. N° 01615664	15	2.6.2.2.2.2	33,497.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2408915	12/09/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE VALORIZACION N° 12 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GR, MEMORANDO N° 3362-2024/GRT-GR, MEMO N° 2772-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2783-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 348, SIGGEDO N° 01927628 EXPED. N° 01623689	15	2.6.2.2.2.2	420,000.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		R	DETALLE	FTE	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2409816	12/09/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE VALORIZACION N°12 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU-CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GRI, MEMORANDO N° 0332-2024/GRT-GRI, MEMO N° 2772-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2783-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 348, SIGGEDO N° 01827628 EXPED. N° 01838059	15	2.6.2.2.2.2	133,222.64
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2409817	12/09/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 348, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 12 POR EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU-CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES SEGUN CONTRATO DE OBRA N° 007-2023/GRT-GRI, MEMORANDO N° 3362-2024/GRT-GRI, MEMO N° 2772-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2783-2024/GRT-GGR-ORA SIGGEDO N° 01827628 EXPED. N° 01838059	15	2.6.2.2.2.2	23,051.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2410933	21/10/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N°13 DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST. EDUCATIVA PERU-CANADA, SEGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4092-2024/GRT-GGR-GR, MEMO 3185-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3211-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 358, SIGGEDO N° 01851416 EXPED. N° 01865521	15	2.6.2.2.2.2	160,072.87
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2415944	21/10/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 358, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 13 DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST. EDUCATIVA PERU-CANADA, SEGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4092-2024/GRT-GGR-GR, MEMO 3185-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3211-2024/GRT-GGR-ORA - SIGGEDO N° 01861416 EXPED. N° 01865521	15	2.6.2.2.2.2	6,570.00
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2412500	16/11/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N°14 DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA, SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4409-2024/GRT-GGR-GR, MEMO N° 3503-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3517-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 361, SIGGEDO N° 01868028 EXPED. N° 01868258	15	2.6.2.2.2.2	31,161.42
000000184	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	184.24.81.2412580	18/11/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 361, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 14 DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA, SEGUN CONTRATO N° 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N°4409-2024/GRT-GGR-GR, MEMO N° 3503-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3517-2024/GRT-GGR-ORA - SIGGEDO N° 01868082 EXPED. N° 01868258	15	2.6.2.2.2.2	1,298.00
000001096	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	10085.24.81.2410946	21/10/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION DE OBRA 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01 DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SREGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4091-2024/GRT-GGR-GR, MEMO 3242-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3242-2024/GRT-GGR-ORA - SIGGEDO N° 01863286 EXPED. N° 01868258	15	2.6.2.2.2.2	69,218.01
000001096	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	10085.24.81.2410946	21/10/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 360, PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRA 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01 DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SREGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4091-2024/GRT-GGR-GR, MEMO 3242-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3242-2024/GRT-GGR-ORA - SIGGEDO N° 01863286 EXPED. N° 01868258	15	2.6.2.2.2.2	2,894.00
000001096	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	10085.24.81.2410947	21/10/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION DE OBRA 02 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01 DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SREGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4094-2024/GRT-GGR-GR, MEMO 3178-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3178-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 359, SIGGEDO N° 01865609 EXPED. N° 01868258	15	2.6.2.2.2.2	13,008.58
000001096	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	10085.24.81.2410949	21/10/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 359, PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRA 02 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01 DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SREGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4094-2024/GRT-GGR-GR, MEMO 3178-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3178-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 359, SIGGEDO N° 01865609 EXPED. N° 01868258	15	2.6.2.2.2.2	542.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º 000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		R	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000010085	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	10055.24.81.2415025	19/12/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 03 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01 DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N° 4863-2024/GRT-GRI-GR, MEMO N° 3859-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3980-2024/GRT-GRI-GR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 354, SISGEDO N° 02021015 EXPED. N° 01715844	15	2.6.2.2.2.2	24,322.49
0000010096	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	10066.24.81.2415157	19/12/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 354, PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRAS DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01 DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO 007-2023/GRT-GRI-GR, MEMO N° 4852-2024/GRT-GRI-GR, MEMO N° 3858-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3980-2024/GRT-GRI-GR-ORA - SISGEDO N° 02021015 EXPED. N° 01715844	15	2.6.2.2.2.2	1,013.00
0000013109	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	13109.24.81.2415029	19/12/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION UNICA DEL ADICIONAL DE OBRA 02, SEGUN RGR-0260-2024/GRT-GRI-GR- MEJ SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E PERU CANADA - REGION TUMBES, MEMO N° 4503-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3974-2024/GRT-GRI-GR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 353, SISGEDO N° 02020543 EXPED. N° 01715423	15	2.6.2.2.2.2	143,260.20
0000013109	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	13105.24.81.2415159	19/12/2024	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 353, PARA PAGO DE VALORIZACION UNICA DEL ADICIONAL DE OBRA 02, SEGUN RGR-0260-2024/GRT-GRI-GR - MEJ SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E PERU CANADA - REGION TUMBES, MEMO N° 4603-2024/GRT-GRI-GR, MEMO N° 3947-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3974-2024/GRT-GRI-GR-ORA - SISGEDO N° 02020543 EXPED. N° 01715423	15	2.6.2.2.2.2	5,669.00
0000014021	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14021.24.81.2500387	09/01/2025	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS 01, SEGUN RGR-0323-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E - PERU CANADA - REGION TUMBES, MEMO 5087-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4342-2024/GRT-GRI-GR-ORA SISGEDO N° 2034078 EXPED. N° 01726541	15	2.6.2.2.2.2	9,822.93
0000014021	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14021.24.81.2500468	09/01/2025	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 373, PARA PAGOS DE VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS 01, SEGUN RGR-0323-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E - PERU CANADA - REGION TUMBES, MEMO 5087-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4342-2024/GRT-GRI-GR-ORA SISGEDO N° 2034078 EXPED. N° 01726541	15	2.6.2.2.2.2	409.00
0000014012	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14012.24.81.2500398	09/01/2025	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION UNICA DE MAYORES METRADOS 02, SEGUN RGR-0400-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E - PERU CANADA - REGION TUMBES, MEMO N° 6088-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4345-2024/GRT-GRI-GR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 357, SISGEDO N° 2034081 EXPED. N° 01726544	15	2.6.2.2.2.2	124,383.02
0000014012	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14012.24.81.2500467	09/01/2025	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 357, PARA PAGOS DE VALORIZACION UNICA DE MAYORES METRADOS 02, SEGUN RGR-0400-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E - PERU CANADA - REGION TUMBES, MEMO N° 5085-2024/GRT-GRI-GR, MEMO N° 4323-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4345-2024/GRT-GRI-GR-ORA SISGEDO N° 2034081 EXPED. N° 01726544	15	2.6.2.2.2.2	5,183.00
0000014013	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14013.24.81.2500689	13/01/2025	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0404-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E - PERU CANADA - REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5088-2024/GRT-GRI-GR, MEMO 4324-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4343-2024/GRT-GRI-GR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 355, SISGEDO N° 2034079 EXPED. N° 01726542	15	2.6.2.2.2.2	14,938.17
0000014013	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14013.24.81.2500958	13/01/2025	CONPROVI S.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 355, PARA PAGO VALORIZACION 02 DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0404-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E - PERU CANADA - REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5085-2024/GRT-GRI-GR, MEMO 4324-2024/GRT-GRI-GR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4343-2024/GRT-GRI-GR-ORA SISGEDO N° 2034079 EXPED. N° 01726542	15	2.6.2.2.2.2	622.00






GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

SI/AF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		N	DETALLE	FTE	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000014014	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-05-2023	01/08/2023	14014.24.81.2500667	13/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION UNICA DE MAYORES METRADOS N° 04, SEGUN RGR-0402-2024/GRT-GR- DE LA I.E.- PERU CANADA- REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5090-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4325-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4344-2024/GRT-GRR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N°E001 - 365, SISGEDO N° 2034080 EXPED. N° 01726543	19	2.6.2.2.2.2	10,202.50
0000014014	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-06-2023	01/08/2023	14014.24.81.2500597	13/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 265, PARA PAGOS DE VALORIZACION UNICA DE MAYORES METRADOS N° 04, SEGUN RGR-0402-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.- PERU CANADA REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5090-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4325-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4344-2024/GRT-GRR-ORA SISGEDO N° 2034080 EXPED. N° 01726543	18	2.6.2.2.2.2	429.00
0000014015	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14015.24.81.2500930	13/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 365, Y AUTORIZADO CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0403-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.-PERU CANADA- REGION TUMBES, MEMO 5091-2024/GRT-GRR-GRIGR., MEMO 4315-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°4331-2024/GRT-GRR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 368, SISGEDO N° 2034047 EXPED. N° 1726510	15	2.6.2.2.2.2	9,231.42
0000014015	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14015.24.81.2500325	13/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 368, PARA PAGOS DE VALORIZACION 01 DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0403-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.- PERU CANADA- REGION TUMBES, MEMO 5091-2024/GRT-GRR-GRIGR., MEMO 4315-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°4331-2024/GRT-GRR-ORA - SISGEDO N° 2034047 EXPED. N° 1726510	15	2.6.2.2.2.2	385.00
0000014017	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14017.24.81.2500588	13/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0404-2024/GRT-GRR-GRIGR- DE LA I.E.- PERU CANADA- REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5092-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4317-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4346-2024/GRT-GRR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 369, SISGEDO N° 2034084 EXPED. N° 1726547	15	2.6.2.2.2.2	36,308.57
0000014017	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14017.24.81.2500695	13/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 265, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0404-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.- PERU CANADA- REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5092-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4317-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4346-2024/GRT-GRR-ORA - SISGEDO N° 2034084 EXPED. N° 1726547	15	2.6.2.2.2.2	1,513.00
0000014019	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14019.24.81.2500756	17/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION N° 02 DE MAYORES METRADOS 05, segun RGR-0405-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.- PERU CANADA- REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5094-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4316-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4341-2024/GRT-GRR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-371 - SISGEDO N° 2034077 EXPED. N° 1726540	15	2.6.2.2.2.2	5,880.96
0000014019	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14019.24.81.2500760	17/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 371, PARA PAGOS DE VALORIZACION 02 DE MAYORES METRADOS 05, segun RGR-0405-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.- PERU CANADA- REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5094-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4316-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4341-2024/GRT-GRR-ORA - SISGEDO N° 2034077 EXPED. N° 1726540	15	2.6.2.2.2.2	245.00
0000014016	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-05-2023	01/08/2023	14018.24.81.2503752	17/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION UNICA DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0405-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.- PERU CANADA- REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5093-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4316-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4341-2024/GRT-GRR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001- 370 SISGEDO N° 2034075 EXPED. N° 1726539	16	2.6.2.2.2.2	17,400.59
0000014018	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	01/08/2023	14018.24.81.2500761	17/01/2025	CONPROVIS.R.L.	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 370, PARA PAGOS DE VALORIZACION UNICA DE MAYORES METRADOS 05, SEGUN RGR-0405-2024/GRT-GRI-GR - DE LA I.E.- PERU CANADA REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5093-2024/GRT-GRR-GRI-GR., MEMO 4316-2024/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 4339-2024/GRT-GRR-ORA, SISGEDO N°2034075 EXPED. N° 1726539	15	2.6.2.2.2.2	725.00
TOTAL									SI. 8,440,680.49





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**


Que, mediante Carta N.º 018-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 02 de abril del 2025, el Ing. Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES"**, practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera



Que mediante, Informe N° 209-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 02 de abril del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES"**, con un Costo Total de Obra por el importe de **S/ 8'732,488.24 (OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 291,897.76 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES)**, y la devolución las Cartas Fianzas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal y Adicionales de Obras. Asimismo, se ha determinado como otras penalidades al contrato el importe de **S/12,697.82 (DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 SOLES)**, las mismas que serán cobradas con las retenciones efectuadas durante la ejecución de obra por concepto de penalidades por el importe de **S/ 12,697.82 (Doce Mil Seiscientos Noventa y Siete con 82/100 Soles)**, no quedando saldo por cobrar al contratista, de acuerdo al siguiente detalle:



<i>Autorizado y Pagado</i>	<i>S/ 247,370.98</i>
<i>Adiantos</i>	<i>S/ 0.00</i>
<i>IGV</i>	<i>S/ 44,526.78</i>
<i>Saldo por Liquidación</i>	<i>S/ 291,897.76</i>
<i>Penalidades autorizadas</i>	<i>S/ 12,697.82</i>
<i>Penalidades Retenidas</i>	<i>S/ 12,697.82</i>
<i>Por Cobrar</i>	<i>S/ 0.00</i>





## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

### RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **04 ABR 2025**


Que, el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a undécimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

*En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*

*La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.*

*Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas..."*

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes





## GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR,** la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Licitación Pública N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES", presentada mediante Carta N.º 004-2025/CONPROVI S.R.L., recepcionada el 07 de febrero del 2024, por el Contratista CONPROVI S.R.L, con un saldo de liquidación a favor de S/ 319,675.40 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 40/100 SOLES), conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 572-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 26 de marzo del 2025 e Informe N° 209-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 01 de abril del 2025, en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR,** la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Licitación Pública N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES - REGION TUMBES", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 19 de agosto del 2023 y fecha de Terminación Real de Ejecución de Obra el 25 de octubre del 2024, con un Costo Total de Obra de S/ 8'732,488.24 (OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 291,897.76 (DOSCIENOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES), y la devolución de las Cartas Fianzas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal y adicionales de Obras. Asimismo, se ha determinado como otras penalidades al contrato el importe de S/12,697.82 (DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 SOLES), las mismas que serán cobradas con las retenciones efectuadas durante la ejecución de obra por concepto de penalidades por el importe

74





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 04 ABR 2025

de S/ 12,697.82 (Doce Mil Seiscientos Noventa y Siete con 82/100 Soles), no quedando saldo por cobrar al contratista, todo ello en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO- SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 291,897.76 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES), todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO CUARTO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración CANCELAR a favor de la Empresa Contratista CONPROVI S.R.L, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a S/ 291,897.76 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 76/100 SOLES), correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-Licitación Pública N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES", conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO QUINTO - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, DEVOLVER LAS CARTAS FIANZAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBRA del Contrato de Ejecución de Obra N° 007-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-Licitación Pública N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES". Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.





# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025


**ARTICULO SEXTO. - AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración **EJECUTAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes el importe retenido de **S/ 12,697.82 (Doce Mil Seiscientos Noventa y Siete con 82/100 Soles)**, por concepto de otras Penalidades establecidas en el contrato de conformidad al Artículo Primero de la Presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

**ARTICULO SEPTIMO. - NOTIFICAR**, la presente resolución y los cálculos técnicos a la empresa contratista **CONPROVI S.R.L (AV. TACNA N° 392-TUMBES y Correo Electrónico conprovieirl@hotmail.com)** Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
*[Signature]*  
Ing. Jairo Gean Marcos Guerrero Troncos  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (E)



# GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

ANEXO N° 01

### CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES"  
 CONTRATISTA : CONPROVI S.R.L.  
 CONTRATO : CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GR-T-GS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES			IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION POR PENALIDAD	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.				EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IGV
1779	45187	VALORIZACION DE OBRA N° 01	143,280.68	0.00	928.07	2,589.27	0.00	146,798.02	14,384.84	0.00	0.00	14,384.84	5,155.93	3,517.94
1780	45187			0.00	22,273.18	0.00	0.00	22,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123,739.91	22,273.18
2081	45210	VALORIZACION DE OBRA N° 02	401,709.34	0.00	2,024.54	7,230.77	14,461.54	425,426.19	40,170.93	80,341.87	0.00	120,512.80	11,247.46	23,716.85
2082	45210			0.00	48,590.84	0.00	0.00	48,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	269,949.08	48,590.84
2372	45247	VALORIZACION DE OBRA N° 03	50,704.91	0.00	255.51	912.69	1,825.38	53,698.49	5,070.50	10,140.98	0.00	15,211.48	1,419.49	2,993.57
2373	45247			0.00	6,133.31	0.00	0.00	6,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34,073.94	6,133.31
3576	45296	VALORIZACION DE OBRA N° 04	162,945.89	0.00	786.51	3,222.20	6,444.40	173,999.00	17,901.10	35,802.20	0.00	53,703.30	4,369.49	10,453.10
3577	45296			0.00	18,877.16	0.00	0.00	18,877.16	0.00	0.00	0.00	0.00	104,873.10	18,877.16
061	45345	VALORIZACION DE OBRA N° 05	866,696.83	0.00	2,749.42	15,311.37	0.00	18,060.79	85,063.15	0.00	0.00	85,063.15	15,274.68	18,060.79
062	45345			0.00	64,067.80	0.00	71,858.34	1,002,722.96	0.00	399,769.65	0.00	399,769.65	355,932.20	136,026.14
063	45345			0.00	1,918.50	0.00	0.00	1,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.35	1,918.50
937	45378	VALORIZACION DE OBRA N° 06	462,844.29	0.00	1,869.81	8,331.20	28,310.55	501,352.66	46,284.43	157,280.86	0.00	203,565.29	10,371.19	38,508.57
938	45378			0.00	44,803.41	0.00	0.00	44,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	248,907.81	44,803.41
184.24.65.2401547	45419	VALORIZACION DE OBRA N° 07	785,765.71	0.00	1,232.77	0.00	0.00	1,232.77	0.00	0.00	6,849.70	6,848.70	0.00	1,232.77
184.24.81.2401542	45419			0.00	64,067.80	14,143.78	47,674.77	911,652.06	78,576.57	264,859.82	0.00	343,436.39	355,932.20	125,886.35
184.24.81.2401546	45419			0.00	11,133.94	0.00	0.00	11,133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,855.19	11,133.94
184.24.81.2401571	45419			0.00	3,184.78	0.00	0.00	3,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.22	3,184.78
184.24.81.2402684	45436	VALORIZACION DE OBRA N° 08	590,171.65	0.00	4,273.42	0.00	0.00	4,273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,741.20	4,273.42
184.24.81.2402685	45436			0.00	64,067.80	10,623.09	24,419.08	689,281.62	59,017.17	135,661.68	0.00	194,678.75	355,932.20	98,109.97
184.24.81.2402693	45436			0.00	2,847.51	0.00	0.00	2,847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.49	2,847.51
184.24.65.2404196	45468	VALORIZACION DE OBRA N° 09	741,783.86	0.00	704.19	0.00	0.00	704.19	0.00	0.00	3,912.16	3,912.16	0.00	704.19
184.24.81.2404194	45468			0.00	27,036.81	13,352.11	24,534.86	806,707.43	74,178.37	136,304.75	0.00	210,483.12	150,204.46	64,923.77
184.24.81.2404195	45468			0.00	64,067.80	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80
184.24.81.2404208	45468			0.00	3,825.31	0.00	0.00	3,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.69	3,825.31
184.24.81.2405349	45485	VALORIZACION DE OBRA N° 10	931,426.25	0.00	64,067.80	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80
184.24.81.2405350	45485			0.00	505.41	16,785.67	16,890.02	985,587.35	93,142.62	93,833.43	0.00	186,976.05	2,807.83	34,161.10
184.24.81.2405351	45485			0.00	64,067.80	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80
184.24.81.2405392	45485			0.00	5,360.03	0.00	0.00	5,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777.97	5,360.03
184.24.81.2407256	45519	VALORIZACION DE OBRA N° 11	936,297.93	0.00	64,067.80	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80
184.24.81.2407257	45519			0.00	58,565.56	30,756.31	10,034.25	1,035,654.04	170,868.40	56,745.84	0.00	226,614.24	325,364.19	99,356.12
184.24.81.2407285	45519			0.00	5,109.71	0.00	0.00	5,109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.29	5,109.71
184.24.81.2408615	45547	VALORIZACION DE OBRA N° 12	488,579.36	0.00	64,067.80	0.00	0.00	64,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80
184.24.81.2408616	45547			0.00	20,322.10	38.14	0.00	508,939.60	211.87	0.00	0.00	211.87	112,900.54	20,360.23
184.24.81.2408617	45547			0.00	3,516.25	0.00	0.00	3,516.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19,534.75	3,516.25
184.24.81.2410933	45586	VALORIZACION DE OBRA N° 13	141,307.52	0.00	24,417.90	0.00	0.00	185,725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	135,654.97	24,417.90
184.24.81.2410944	45586			0.00	1,017.46	0.00	0.00	1,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.54	1,017.46
184.24.81.2412500	45914	VALORIZACION DE OBRA N° 14	27,499.51	0.00	4,751.91	0.00	0.00	32,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26,399.51	4,751.91
184.24.81.2412580	45914			0.00	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	198.00
0098.24.81.2410944	45986	VALORIZACION N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	61,103.40	0.00	10,558.68	0.00	0.00	71,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58,569.33	10,558.68
0098.24.81.2410944	45986	ADICIONAL DE OBRA N° 01		0.00	439.93	0.00	0.00	439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.07	439.93
0098.24.81.2410944	45986	VALORIZACION N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	11,483.54	0.00	1,984.36	0.00	0.00	13,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.22	1,984.36
0098.24.81.2410944	45986	ADICIONAL DE OBRA N° 01		0.00	82.68	0.00	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	459.32	82.68
0098.24.81.2415022	45945	VALORIZACION N° 03 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	21,470.75	0.00	3,710.21	0.00	0.00	25,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,612.28	3,710.21
0098.24.81.2415151	45945	ADICIONAL DE OBRA N° 01		0.00	154.53	0.00	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	858.47	154.53





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

ANEXO Nº 02

OBRA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES".	
CONTRATISTA	: CONPROVI S.R.L.	
CONTRATO DE OBRA N°	: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 007-2023/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- LICITACION PUBLICA N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 01-08-2023	
<b>I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO</b>		
1.1.- AUTORIZADO		7,400,413.76
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL RECALCULADO	6,772,503.76	
1.1.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01	94,057.68	
1.1.3.- ADICIONAL DE OBRA N° 02	126,465.42	
1.1.4.- ADICIONAL DE OBRA N° 03	18,267.82	
1.1.5.- MAYOR METRADO N°01	8,671.13	
1.1.6.- MAYOR METRADO N°02	109,810.19	
1.1.7.- MAYOR METRADO N°03	13,184.89	
1.1.8.- MAYOR METRADO N°04	9,086.02	
1.1.9.- MAYOR METRADO N°05	40,201.77	
1.1.10.- MAYOR METRADO N°06	15,360.67	
1.1.11.- MAYOR METRADO N°07	5,191.49	
1.1.12.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	195,374.54	
1.1.13.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 01	2,773.93	
1.1.14.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 02	5,058.62	
1.1.15.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 03	913.39	
1.1.16.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 01	234.12	
1.1.17.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 02	3,294.31	
1.1.18.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 03	514.21	
1.1.19.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 04	354.35	
1.1.20.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 05	2,047.05	
1.1.21.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 06	660.51	
1.1.22.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 07	218.04	
1.1.23.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	-13,247.14	
1.1.24.- DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES	-34,685.95	
1.1.25.- RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	24,102.94	
1.2.- PAGADO		7,153,042.78
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL RECALCULADO	6,731,013.53	
1.2.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01	94,057.69	
1.2.3.- ADICIONAL DE OBRA N° 02	126,465.42	
1.2.4.- ADICIONAL DE OBRA N° 03	0.00	
1.2.5.- MAYOR METRADO N°01	8,671.12	
1.2.6.- MAYOR METRADO N°02	109,810.18	
1.2.7.- MAYOR METRADO N°03	13,184.89	
1.2.8.- MAYOR METRADO N°04	9,086.02	
1.2.9.- MAYOR METRADO N°05	40,201.77	
1.2.10.- MAYOR METRADO N°06	15,360.67	
1.2.11.- MAYOR METRADO N°07	5,191.49	
1.2.12.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.13.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 01	0.00	
1.2.14.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 02	0.00	
1.2.15.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 03	0.00	
1.2.16.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 01	0.00	
1.2.17.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 02	0.00	
1.2.18.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 03	0.00	
1.2.19.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 04	0.00	
1.2.20.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 05	0.00	
1.2.21.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 06	0.00	
1.2.22.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 07	0.00	
1.2.23.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	0.00	
1.2.24.- DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES	0.00	
1.2.25.- RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONPROVI S.R.L.		247,370.98



Av. La Libertad N° 200 – Tumbes 464



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL  
N.º000128 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 04 ABR 2025

<b>II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS</b>		
2.1.- CONCEDIDOS		2,424,439.58
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	808,146.53	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	1,616,293.05	
2.2.- AMORTIZADO		2,424,439.58
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	808,146.53	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	1,616,293.05	
SALDO EN CONTRA DE CONPROVI S.R.L.		0.00
<b>III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.</b>		
3.1.- AUTORIZADO		1,332,074.48
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	1,332,074.48	
3.2.- PAGADO		1,287,547.70
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	1,287,547.70	
SALDO A FAVOR DE CONPROVI S.R.L.		44,526.78
<b>IV.- OTROS</b>		
5.1.- AUTORIZADO		-12,697.82
5.1.1.- PENALIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	-12,697.82	
5.2.- RETENIDO		12,697.82
5.2.1.- PENALIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	12,697.82	
SALDO A FAVOR DE CONPROVI S.R.L.		0.00
<b>RESUMEN GENERAL</b>		
I.- AUTORIZADO Y PAGADO		247,370.98
II.- ADELANTOS		0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.		44,526.78
<b>TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONPROVI S.R.L.</b>		<b>S/. 291,897.76</b>

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 572-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 26 de marzo del 2025.

