



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,


22 AGO 2025

VISTO:

Carta N.º 039-2025/GLOBAL MAQ EIRL., recepcionada el 12 de agosto del 2025, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 12 de agosto del 2025, Carta N.º 088-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 15 de agosto del 2025, Informe N.º 132-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-DJAS., recepcionado el 18 de agosto del 2025, Informe N.º 1692-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 18 de agosto del 2025, Memorando N.º 2766-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 18 de agosto del 2025, Memorando N.º 017-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 19 de agosto del 2025, Informe N.º 001-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLYTO-ACH., de fecha 20 de agosto del 2025, Carta N.º 044-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 20 de agosto del 2025, Informe N.º 480-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 20 de agosto del 2025.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Procedimiento de Selección No Competitivo N.º 035-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N.º 009-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 11 de agosto del 2025, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura **ING.CIVIL JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS**, identificado con DNI N.º 73433382 y de la otra parte la empresa **GLOBAL MAQ E.I.R.L.**, con domicilio legal en P.J SANTA ROSA N.º 102 CENTRO ZARUMILLA (A ESPALDAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL), ZARUMILLA – ZARUMILLA- TUMBES, debidamente representado por su Titular Gerente, el Sr. **ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ**, con DNI 00369323, con Registro de P.E N.º 11016325 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TUMBES, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la IOARR: "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto Contratado de S/ 97,827.49 (NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 49/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

Que, mediante R.G.R N° 000262-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 23 de junio 2025 se resuelve **CONFORMAR**, el Comité de Recepción de la IOARR "**REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES**", integrado por los siguientes profesionales, Ing. **ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS** – presidente, Ing. **DEIBY JHOR ATO SOCOLA** - Miembro, Ing. **EYDEN DEX CARRASCO FRIAS** - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de IOARR., de fecha 15 de julio del 2025, los integrantes del Comité de Recepción de la IOARR: "**REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES**", integrado por los siguientes profesionales, Ing. **ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS** –presidente, Ing. **DEIBY JHOR ATO SOCOLA**-Miembro, Ing. **EYDEN DEX CARRASCO FRIAS**- Miembro, el Arq. **ANGEL ROBERTO CHAVES RIOS** en Calidad de Inspector de la IOARR y los señores Ing. **VICTOR HUGO MORAN VARGAS** -Residente, y Sr. **ENRIQUE EMILIO NOBLECILLA MARTINEZ**, Representante Común de la empresa Contratista **GLOBAL MAQ E.I.R.L.**, luego del Recorrido de la verificación de la Operatividad y Funcionamiento de la Infraestructura culminada, el Presente comité procede a la Recepción de la IOARR, de conformidad y en cumplimiento del numeral 212.1 del artículo 212 del D.S N° 009-2025-EF, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N.° 039-2025/GLOBAL MAQ EIRL., recepcionada el 12 de agosto del 2025, el Gerente General de la empresa contratista **GLOBAL MAQ E.I.R.L.**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación de la Obra "**REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES**", con un costo total de obra de **S/ 98,414.45 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 45/100 SOLES)** y saldo de liquidación a favor de **S/ 98,414.45 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 45/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:

2





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONCEPTO	MONTO FINAL RECALCULADO S/.	MONTOS PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
I.- LIQUIDACION DE LA OBRA			
A MONTO DE VALORIZACIÓN	82,904.65	0.00	82,904.65
CONTRATO PRINCIPAL	82,904.65	0.00	82,904.65
VALO. N°01	66,296.08	0.00	66,296.08
VALO. N°02	16,608.57	0.00	16,608.57
B REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA	497.43	0.00	497.43
Contrato Principal de Obra	497.43	0.00	497.43
C DEDUCCIÓN POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	0.00	0.00	0.00
Por Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
Por Adelanto de Materiales	0.00	0.00	0.00
D ADELANTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00
Adelanto Directo		0.00	
Amortizacion de Adelanto Directo		0.00	
Adelanto de Materiales		0.00	
Amortizacion de Adelanto de Materiales	0.00	0.00	
E INTERES POR PAGO DE VALORIZACION	0.00	0.00	0.00
			0.00
F MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
G SUB TOTAL (A+B - C+E+F)	83,402.08	0.00	83,402.08
H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	15,012.37	0.00	15,012.37
I COSTO TOTAL DE OBRA	98,414.45	0.00	98,414.45
COSTO TOTAL DE OBRA INCLUIDO IGV			S/. 98,414.45
PENALIDAD POR MORA INCLUIDO IGV			S/. 0.00
OTRAS PENALIDADES APLICADAS	0.00	0.00	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INCLUIDO IGV			S/98,414.45
SON: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 45/100 SOLES			
RESUMEN GENERAL			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:			
Por Concepto de Pago de Valorizaciones (A)			
CONTRATO PRINCIPAL			
SUB TOTAL (A)			82,904.65
Por Concepto de Reajuste por Formula Polinomica (B)			
CONTRATO PRINCIPAL			
SUBTOTAL (B)			497.43
SUBTOTALES (A+B)			83,402.08
IGV 18%			15,012.37
MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA (A + B)			98,414.45
SON: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 45/100 SOLES			





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

22 AGO 2025

Tumbes,

CUADRO DE CONTROL DE PAGOS DE VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACIONES			Reajuste Concedido (B)	Monto Bruto Valorizado C= A+B	AMORTIZACIONES (D)		Valorización Neta VN= C-D	Fondo de Garantía (E)	Deducciones (F)		LIQUIDO PAGADO				Fecha Pago	Total Facturado		
Nº Valo.	Monto S/. (A)	MES			Adelanto Directo	Adelanto Materiales			A.D	A.M	Efectivo VN - E - F	IGV	PENALIDAD	TOTAL		Nº Nota Pago	Concepto	TOTAL
01	66,296.00	feb-25	0.00	66,296.00	0.00	0.00	66,296.00	0.00	0.00	0.00	66,296.00	11,933.28		78,229.28	NO CANCELADO A LA FECHA POR PROCESO DE REGULARIZACION DE CONTRATO			
02	0.00	mar-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	NO CANCELADO A LA FECHA POR PROCESO DE REGULARIZACION DE CONTRATO			
TOTAL			0.00	66,296.00	0.00	0.00	66,296.00	0.00	0.00	0.00	66,296.00	11,933.28		78,229.28	0.00			

CÁLCULO DE REAJUSTES RECALCULADOS- CONTRATO PRINCIPAL

VAL Nº	PERIODO	Avance Mensual				Estado de la Obra	Factor de reajuste		R= reajuste Vx (k-1)				Reajustes	
		Programado		Ejecutado			Mes de Pago Valorización	K	Programado		Ejecutado		Mes r= Vx(k-1)	Reajuste Reconocido
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado		
VAL 01	mayo-25	63,072.02	63,072.02	66,296.08	66,296.08	Adelantada	jun-25	1.006	378.43	378.43	397.78	397.78	397.78	397.78
VAL 02	junio-25	19,832.63	82,904.65	16,608.57	82,904.65	Adelantada	jul-25	1.006	119.00	497.43	99.65	497.43	99.65	497.43
		82,904.65		82,904.65					497.43		497.43		SUBTOTAL	497.43

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

FÓRMULA POLINÓMICA

S10

Página 1

Fórmula Polinómica

Presupuesto 3601001 IOARR "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, EN EL (LA) I.E 070 SANTA LUCIA, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Fecha Presupuesto 15/04/2025

Moneda SOLES


Ubicación Geográfica 240101 TUMBES - TUMBES - TUMBES

$$K = 0.342*(Mr / Mo) + 0.158*(Dr / Do) + 0.103*(Pr / Po) + 0.099*(Mr / Mo) + 0.078*(Pr / Po) + 0.053*(Cr / Co) + 0.167*(Ir / Io)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.342	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES
2	0.158	100.000	D	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
3	0.103	100.000	P	61	PLANCHA GALVANIZADA
4	0.099	100.000	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
5	0.078	100.000	P	51	PERFIL DE ACERO LIVIANO
6	0.053	100.000	C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
7	0.167	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR



Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

VALORIZACIONES RECALCULADAS DE CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO VALORIZADO					SALDO			
						VAL. N°01 MAYO 2025		VAL. N°02 JUNIO 2025		AVANCE ACUMUL.				
		UNID.	METR.	PRECIO	PARCIAL	MET.	VALOR	MET.	VALOR	MET.	VALOR	MET.	VALOR	%
01	OBRAS PROVISIONALES													
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60M	UND	1.00	938.75	938.75	1.00	938.75	0.00	0.00	1.00	938.75	0.00	0.00	100.00%
01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	M2	20.00	88.55	1,771.00	20.00	1,771.00	0.00	0.00	20.00	1,771.00	0.00	0.00	100.00%
02	TRABAJOS PRELIMINARES													
02.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	M2	21.94	2.51	55.07	21.94	55.07	0.00	0.00	21.94	55.07	0.00	0.00	100.00%
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	100.00%
02.03	DESMONTAJE Y DEMOLICIONES													
02.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	202.17	18.78	3,796.75	202.17	3,796.75	0.00	0.00	202.17	3,796.75	0.00	0.00	100.00%
02.03.02	DESMONTAJE DE CANALETA EXISTENTE	ML	7.70	5.95	45.82	7.70	45.82	0.00	0.00	7.70	45.82	0.00	0.00	100.00%
02.03.03	CORTE Y DEMOLICIÓN PARA DADO DE CONCRETO	UND	12.00	64.73	776.76	12.00	776.76	0.00	0.00	12.00	776.76	0.00	0.00	100.00%
02.03.04	CORTE Y DEMOLICION DE VEREDAS	M2	2.07	10.60	21.94	2.07	21.94	0.00	0.00	2.07	21.94	0.00	0.00	100.00%
02.03.05	RESANE DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	EST	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	100.00%
03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL													
03.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00%
04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
04.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	1,050.10	1,050.10	1.00	1,050.10	0.00	0.00	1.00	1,050.10	0.00	0.00	100.00%
04.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	GLB	1.00	598.56	598.56	1.00	598.56	0.00	0.00	1.00	598.56	0.00	0.00	100.00%
04.03	SEÑALIZACION TEMPORAL	GLB	1.00	715.59	715.59	1.00	715.59	0.00	0.00	1.00	715.59	0.00	0.00	100.00%
04.04	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00%
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
05.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/DADOS Y CUNETAS	M3	20.74	47.48	984.74	20.74	984.74	0.00	0.00	20.74	984.74	0.00	0.00	100.00%
05.02	PERFILADO DE TERRENO NATURAL MANUAL	M2	23.70	12.17	288.43	23.70	288.43	0.00	0.00	23.70	288.43	0.00	0.00	100.00%
05.03	COLOCACIÓN, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E=0.20M CON EQUIPO LIVIANO	M2	21.94	21.77	477.63	21.94	477.63	0.00	0.00	21.94	477.63	0.00	0.00	100.00%
05.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	28.36	76.76	2,176.91	28.36	2,176.91	0.00	0.00	28.36	2,176.91	0.00	0.00	100.00%
06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
06.01	SOLADO PROP. 1:8, e=0.10m	M2	21.94	39.93	876.06	21.94	876.06	0.00	0.00	21.94	876.06	0.00	0.00	100.00%
06.02	DADOS DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.60M CONCRETO FC = 175 KG/CM2	UND	11.00	76.48	863.28	11.00	863.28	0.00	0.00	11.00	863.28	0.00	0.00	100.00%

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

06.03	CUNETA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 , PARA CUNETAS	M3	6.72	476.49	3,202.01	6.72	3,202.01	0.00	0.00	6.72	3,202.01	0.00	0.00	100.00%
06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA PROYECTADAS	M2	43.26	61.16	2,645.78	43.26	2,645.78	0.00	0.00	43.26	2,645.78	0.00	0.00	100.00%
06.05	TARRAJEO INTERIOR EN CUNETA PROP. 1: 4 E= 1.5 CM	M2	60.81	40.31	2,451.25	60.81	2,451.25	0.00	0.00	60.81	2,451.25	0.00	0.00	100.00%
06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO (ANGULO DE 1 1/2" x 3/16" y PLATINA DE 1" x 1/8")	ML	43.88	141.43	6,205.95	43.88	6,205.95	0.00	0.00	43.88	6,205.95	0.00	0.00	100.00%
07	CARPINTERIA METALICA													
07.01	COLOCACION DE TUBO DE SOPORTE CUADRADO DE 4"X2.50MM	ML	51.22	69.08	3,538.28	51.22	3,538.28	0.00	0.00	51.22	3,538.28	0.00	0.00	100.00%
07.02	COLOCACION DE TUBO RECTANGULAR DE 4"X2"X2.0MM	ML	28.05	49.24	1,381.18	0.00	0.00	28.05	1,381.18	28.05	1,381.18	0.00	0.00	100.00%
07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERA METALICO TIPO 01- LONG.7.03 M	UND	4.00	1,097.55	4,390.20	4.00	4,390.20	0.00	0.00	4.00	4,390.20	0.00	0.00	100.00%
07.04	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS DE TUB. RECT. 2" X 3" E= 1.8 MM	ML	166.72	55.83	9,307.98	166.72	9,307.98	0.00	0.00	166.72	9,307.98	0.00	0.00	100.00%
07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA TR-4 E= 0.30 MM	M2	206.07	42.82	8,823.92	95.00	4,067.90	111.07	4,756.02	206.07	8,823.92	0.00	0.00	100.00%
08	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL													
08.01	CANALETA PLUVIAL													
08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL PLANCHA GALVANIZADA E= 0.75 MM INCLUYE ACCESORIOS	ML	61.42	100.74	6,187.45	0.00	0.00	61.42	6,187.45	61.42	6,187.45	0.00	0.00	100.00%
08.02	MONTANTE DE PLUVIAL													
08.02.01	RED COLECTORA PVC SAP Ø 4" PARA MONTANTE DE DRENAJE PLUVIAL INC. ABRAZADERA	ML	26.04	24.83	646.57	0.00	0.00	26.04	646.57	26.04	646.57	0.00	0.00	100.00%
08.03	ACCESORIOS PARA MONTANTES													
08.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° Ø4"	UND	10.00	15.03	150.30	0.00	0.00	10.00	150.30	10.00	150.30	0.00	0.00	100.00%
08.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° Ø4"	UND	10.00	15.03	150.30	0.00	0.00	10.00	150.30	10.00	150.30	0.00	0.00	100.00%
09	OTROS													
09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA JUNTA METALICO e=1/20", ENTRE CERCO Y BLOQUE EXISTENTE	ML	10.60	15.91	168.65	0.00	0.00	10.60	168.65	10.60	168.65	0.00	0.00	100.00%
09.02	LIMPIEZA FINAL	GLB	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1.00	400.00	1.00	400.00	0.00	0.00	100.00%
Costo Directo					69,087.21	55,246.74	13,840.47	69,087.21	0.00					
GASTOS GENERALES					10.00%	6,908.72	5,524.67	1,384.05	6,908.72	0.00				
UTILIDAD					10.00%	6,908.72	5,524.67	1,384.05	6,908.72	0.00				
SUB TOTAL					82,904.65	66,296.08	16,608.57	82,904.65	0.00					
IMPUESTO IGV 18%					14,922.84	11,933.30	2,989.54	14,922.84	0.00					
TOTAL					97,827.49	78,229.38	19,598.11	97,827.49	100.00%	0.00	0.00%			

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 12 de agosto del 2025, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista GLOBAL MAQ E.I.R.L, para su revisión y tramite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 088-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 15 de agosto del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite al Ing. Deiby Jhor Ato Socola, la documentación presentada por la Empresa Contratista GLOBAL MAQ E.I.R.L, mediante Carta N° 039-2025/GLOBAL MAQ EIRL, para que proceda con la Revisión, Evaluación, elaboración y/o recalcu de la Liquidación Técnico del Contrato de Ejecución de IOARR "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", otorgándole 01 día calendarios a partir de notificada la presente.

Que, mediante Informe N° 132-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-DJAS., recepcionada el 18 de agosto del 2025, el Ing. Deiby Jhor Ato Socola, remite a la Sub Gerencia de Obras, la Liquidación Final Recalculada de la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", indicando que, la recepción de la obra se dio el día 15 de julio de 2025; por cuanto el Contratista, contaba con 30 días para presentar la Liquidación de la obra; ESTO ES QUE LA FECHA DE CADUCIDAD Y/O LIMITE QUE TENIA EL CONTRATISTA A FIN DE PRESENTAR LA LIQUIDACION DE LA OBRA ES EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. Por lo que el contratista alcanzo su liquidación a la entidad el 12 de agosto de 2025 dentro del plazo correspondiente; Así mismo indica que se está **RECALCULANDO LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA**, puesto que de la revisión de los documentos alcanzados se evidencio, que solo presento la valorización de obra N° 01 del mes de mayo, por lo tanto, concluye que la fecha de inicio de la ejecución de la obra fue el día 09 de mayo del 2025 y fecha de termino real de la obra el día 07 de junio del 2025. Finalmente determina un costo total de la Obra de **S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"




RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
PRINCIPAL	82,904.65	-	82,904.65
- Valorización N° 01 (may-2025)	66,296.08		66,296.08
SALDO DE CONFORMIDAD TECNICA	16,608.57		16,608.57
(B) REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL	397.78	-	397.78
. Reajuste de la valorización N° 01	397.78		397.78
(C) ADELANTOS OTORGADOS	-	-	0.00
Adelanto en Efectivo (Directo)	-	-	-
Adelanto para Materiales	-	-	-
(D) AMORTIZACION DE ADELANTOS	-	-	0.00
. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N°01 (may-2025)	-	-	-
. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° 01 (may-2025)	-	-	-
(E) DEDUCCION DE REAJUSTE	-	-	0.00
. Deducion Ad. Directo	-	-	-
. Deducion Ad. Materiales	-	-	-
(F) TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)	83,302.43	-	83,302.43
(G) ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS	-	-	0.00
Mayores Metrados	-	0.00	0.00
(H) REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS	-	-	0.00
. Reajuste de la valorización Mayores Metrados	0.00	0.00	0.00
(I) TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV) (G + H)	0.00	0.00	0.00
(J) MONTOS PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00
. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por :	0.00	0.00	0.00
. Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones	0.00	0.00	0.00
(K) GASTOS POR RESOLUCION DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00
. Tramitación de la Resolución de Contrato :	0.00	0.00	0.00
(L) PENALIDADES	0.00	0.00	0.00
. Retención por Retraso en la Obra	0.00	0.00	0.00
. Por Concepto de Otras Penalidades	0.00	0.00	0.00
(L) MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV) (F + I + J + K)	83,302.43	-	83,302.43
(M) I.G.V. (18% de M)	14,994.44	-	14,994.44
MONTO TOTAL A FACTURAR (L + M)	98,296.87	-	98,296.87
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.			S/ 98,296.87
RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA			
I. AUTORIZADO Y PAGADO	83,302.43	-	
II. DE LOS ADELANTOS	0.00	-	
III. IGV	14,994.44	-	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 98,296.87	-	
SON: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES			
PENALIDADES AUTORIZADAS	0.00	-	
PAGADAS	0.00	-	
EN CONTRA DEL CONSULTOR	0.00	-	
SON: 00/100 SOLES			
COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/ 98,296.87	-	
SON: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES			





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

22 AGO 2025

Tumbes,

VALORIZACIONES RECALCULADAS- CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				PRESUPUESTO VALORIZADO					CONFORMIDAD TECNICA (INFORME N°070-2025-ARCHR-CAP)			SALDO DE CONFORMIDAD TECNICA				
						VAL N°01		MAY. 2025		AVANCE ACUMUL.			MET.	VALOR	%	MET.	VAL.	%
						UNID.	MET.	PRECIO	PARCIAL	MET.	VALOR	%						
01	OBRAS PROVISIONALES																	
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60M	UND	1.00	938.75	938.75	1.00	938.75	1.00	938.75	100.00%	1.00	938.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
01.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	M2	20.00	88.55	1,771.00	20.00	1,771.00	20.00	1,771.00	100.00%	20.00	1,771.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
02	TRABAJOS PRELIMINARES																	
02.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	M2	21.94	2.51	55.07	21.94	55.07	21.94	55.07	100.00%	21.94	55.07	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	100.00%	1.00	500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
02.03	DESMONTAJE Y DEMOLICIONES																	
02.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METALICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	202.17	18.78	3,796.75	202.17	3,796.75	202.17	3,796.75	100.00%	202.17	3,796.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
02.03.02	DESMONTAJE DE CANALETA EXISTENTE	ML	7.70	5.95	45.82	7.70	45.82	7.70	45.82	100.00%	7.70	45.82	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
02.03.03	CORTE Y DEMOLICION PARA DADO DE CONCRETO	UND	12.00	64.73	776.76	12.00	776.76	12.00	776.76	100.00%	12.00	776.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
02.03.04	CORTE Y DEMOLICION DE VEREDAS	M2	2.07	10.60	21.94	2.07	21.94	2.07	21.94	100.00%	2.07	21.94	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
02.03.05	RESANE DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	BST	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	100.00%	1.00	500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																	
03.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	100.00%	1.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																	
04.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	1,050.10	1,050.10	1.00	1,050.10	1.00	1,050.10	100.00%	1.00	1,050.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
04.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	598.56	598.56	1.00	598.56	1.00	598.56	100.00%	1.00	598.56	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
04.03	SEÑALIZACION TEMPORAL	GLB	1.00	715.59	715.59	1.00	715.59	1.00	715.59	100.00%	1.00	715.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
04.04	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	100.00%	1.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
05.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y DADOS Y CUNETAS	M3	20.74	47.48	984.74	20.74	984.74	20.74	984.74	100.00%	20.74	984.74	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
05.02	PERFILADO DE TERRENO NATURAL MANUAL	M2	23.70	12.17	288.43	23.70	288.43	23.70	288.43	100.00%	23.70	288.43	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
05.03	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO B=0.20M CON EQUIPO LIVIANO	M2	21.94	21.77	477.63	21.94	477.63	21.94	477.63	100.00%	21.94	477.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
05.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	28.36	76.76	2,176.91	28.36	2,176.91	28.36	2,176.91	100.00%	28.36	2,176.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																	
06.01	SOLADO PROP. 1:3, e=0.10m	M2	21.94	39.93	876.06	21.94	876.06	21.94	876.06	100.00%	21.94	876.06	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
06.02	DADOS DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.60M CONCRETO FC = 175 KG/CM2	UND	11.00	78.48	863.28	11.00	863.28	11.00	863.28	100.00%	11.00	863.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
06.03	CUNETAS DE CONCRETO FC=175 KG/CM2, PARA CUNETAS	M3	6.72	476.49	3,202.01	6.72	3,202.01	6.72	3,202.01	100.00%	6.72	3,202.01	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
06.04	ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE CUNETAS PROYECTADAS	M2	43.26	61.16	2,645.78	43.26	2,645.78	43.26	2,645.78	100.00%	43.26	2,645.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
06.05	TARRAJEO INTERIOR EN CUNETA PROP. 1: 4 E= 1.5 CM	M2	60.81	40.31	2,451.25	60.81	2,451.25	60.81	2,451.25	100.00%	60.81	2,451.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO (ANGULO DE 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA DE 1" x 3/16")	ML	43.88	141.43	6,205.95	43.88	6,205.95	43.88	6,205.95	100.00%	43.88	6,205.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
07	CARPINTERIA METALICA																	
07.01	COLOCACION DE TUBO DE SOPORTE CUADRADO DE 4"X2.50MM	ML	51.22	69.08	3,538.28	51.22	3,538.28	51.22	3,538.28	100.00%	51.22	3,538.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
07.02	COLOCACION DE TUBO RECTANGULAR DE 4"X2"X2.0MM	ML	28.05	49.24	1,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28.05	1,381.18	100.00%	28.05	1,381.18	100.00%	0.00%	
07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO METALICO TIPO 01- LONG.7.03 M	UND	4.00	1,097.55	4,390.20	4.00	4,390.20	4.00	4,390.20	100.00%	4.00	4,390.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
07.04	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS DE TUB. RECT. 2" X 3" E= 1.8 MM	ML	166.72	55.83	9,307.98	166.72	9,307.98	166.72	9,307.98	100.00%	166.72	9,307.98	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA TR4 B= 0.30 MM	M2	206.07	42.82	8,823.92	95.00	4,067.90	95.00	4,067.90	48.10%	206.07	8,823.92	100.00%	111.07	4,756.02	53.90%	0.00%	

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


22 AGO 2025

Tumbes,

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Valor N°01	Presupuesto	Valor N°01	Presupuesto	Valor N°01	Presupuesto	Valor N°01
08	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL												
08.01	CANAleta PLUVIAL												
08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL PLANCHA GALVANIZADA B= 0.75 MM INCLUYE ACCESORIOS	ML	61.42	100.74	6,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	61.42	6,187.45	100.00%
08.02	MONTANTE DE PLUVIAL												
08.02.01	RED COLECTORA PVC SAP Ø 4" PARA MONTANTE DE DRENAJE PLUVIAL INC. ABRAZADERA	ML	26.04	24.83	646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26.04	646.57	100.00%
08.03	ACCESORIOS PARA MONTANTES												
08.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° Ø4"	UND	10.00	15.03	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	150.30	100.00%
08.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° Ø4"	UND	10.00	15.03	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	150.30	100.00%
09	OTROS												
09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA JUNTA METALICO Ø=1/20", ENTRE CERCO Y BLOQUE EXISTENTE	ML	10.00	18.91	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	189.10	100.00%
09.02	LIMPIEZA FINAL	GLB	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	400.00	100.00%
Costo Directo					69,087.21	55,246.74	55,246.74	55,246.74	55,246.74	69,087.21	13,840.47		
GASTOS GENERALES					10.00%	6,908.72	5,524.67	5,524.67	5,524.67	6,908.72	1,384.05		
UTILIDAD					10.00%	6,908.72	5,524.67	5,524.67	5,524.67	6,908.72	1,384.05		
SUB TOTAL						82,904.65	66,296.08	66,296.08	66,296.08	82,904.65	16,608.57		
IMPUESTO IGV 18%						14,922.84	11,933.29	11,933.29	11,933.29	14,922.84	2,989.54		
TOTAL DE SUBPRESUPUESTO						97,827.49	78,229.37	78,229.37	78,229.37	97,827.49	19,598.11	20.03%	
RESUMEN DE CUADRO VALORIZADO							PRESUPUESTO		VAL N°01				
OBRAS CIVILES						82,904.65			66,296.08				
SUBTOTAL						82,904.65			66,296.08				
IGV (18%)						14,922.84			11,933.29				
MONTO DEL PRESUPUESTO						97,827.49			78,229.37				

CÁLCULO DE LOS "K" DE REAJUSTE MENSUAL-CONTRATO PRINCIPAL

SUB PRESUPUESTO	ACCESO	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE	Val. N°01	
SIM	IU				abr-25	jun-25	
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.342	763.51	767.67	
						0.344	
P	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	100.000%	0.158	689.72	675.54	
						0.165	
D	61	PLANCHA GALVANIZADA	100.000%	0.103	255.45	274.26	
						0.111	
M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.099	443.24	437.23	
						0.098	
C	51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	100.000%	0.078	492.33	493.35	
						0.078	
M	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	100.000%	0.053	608.00	611.20	
						0.053	
A	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.167	577.72	578.14	
						0.167	
TOTAL:					1.000	K=	1.006



Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

CUADRO DE REINTEGROS Y DEDUCCIONES

Valoriz. N°-	Mes Present./Trámite	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(SI/GV)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(SI/GV)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegro Ejecutado		V (K-1) Reintegro Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)	
			PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum.	Parcial	Acum.	Parcial	Acum.	D1	D2		
																		Directo
01	may-25	jun-25	S/ 66,296.08	S/ 66,296.08	63,072.02	63,072.02	ADELANTADA	1,006	397.78	397.78	376.43	376.43	397.78	397.78				S/ 397.78
			S/ 66,296.08		S/ 63,072.02				397.78		376.43		397.78				Total reint. pagar	S/ 397.78

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Item	Descripción	Und.	PRESUPUES.	Mayo 09 al 31	Junio 01 al 07
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60M	UND	938.75	938.75	
01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	M2	1,771.00	1,771.00	
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	M2	55.07	55.07	
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	500.00	500.00	
02.03	DESMONTAJE Y DEMOLICIONES				
02.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	M2	3,796.75	3,796.75	
02.03.02	DESMONTAJE DE CANALETA EXISTENTE	ML	45.82	45.82	
02.03.03	CORTE Y DEMOLICION PARA DADÓ DE CONCRETO	UND	776.76	776.76	
02.03.04	CORTE Y DEMOLICION DE VEREDAS	M2	21.94	21.94	
02.03.05	RESANE DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	EST	500.00	500.00	
03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
03.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,500.00	1,500.00	
04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
04.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1,050.10	1,050.10	
04.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	598.56	598.56	
04.03	SEÑALIZACION TEMPORAL	GLB	715.59	715.59	
04.04	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA	GLB	1,500.00	1,500.00	
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/DADOS Y CUNETAS	M3	984.74	984.74	
05.02	PERFILADO DE TERRENO NATURAL MANUAL	M2	288.43	288.43	
05.03	COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON GRUESO E=0.20M CON EQUIPO LIVIANO	M2	477.63	477.63	
05.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2,176.91	2,176.91	



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
06.01	SOLADO PROP. 1:8, e=0.10m	M2	876.06	876.06	
06.02	DADOS DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.60M CONCRETO F'c = 175 KG/CM2	UND	863.28	863.28	
06.03	CUNETETA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 , PARA CUNETAS	M3	3,202.01	3,202.01	
06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETETA PROYECTADAS	M2	2,645.78	2,645.78	
06.05	TARRAJEO INTERIOR EN CUNETETA PROP. 1: 4 E= 1.5 CM	M2	2,451.25	2,451.25	
06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO (ANGULO DE 1 1/2" x 3/16" y PLATINA DE 1" x 1/8")	ML	6,205.95	6,205.95	
07	CARPINTERIA METALICA				
07.01	COLOCACION DE TUBO DE SOPORTE CUADRADO DE 4"X2.50MM	ML	3,538.28	3,538.28	
07.02	COLOCACION DE TUBO RECTANGULAR DE 4"X2"X2.0MM	ML	1,381.18	1,381.18	
07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TIPO 01-LONG.7.03 M	UND	4,390.20	4,390.20	
07.04	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS DE TUB. RECT. 2" X 3" E= 1.8 MM	ML	9,307.98	9,307.98	
07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA TR-4 E= 0.30 MM	M2	8,823.92	8,823.92	8,823.92
08	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				
08.01	CANALETA PLUVIAL				
08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL PLANCHA GALVANIZADA E= 0.75 MM INCLUYE ACCESORIOS	ML	6,187.45	6,187.45	6,187.45
08.02	MONTANTE DE PLUVIAL				
08.02.01	RED COLECTORA PVC SAP Ø 4" PARA MONTANTE DE DRENAJE PLUVIAL INC. ABRAZADERA	ML	646.57	646.57	646.57
08.03	ACCESORIOS PARA MONTANTES				
08.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° Ø4"	UND	150.30	150.30	150.30
08.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° Ø4"	UND	150.30	150.30	150.30
09	OTROS				
09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA JUNTA METALICO e=1/20", ENTRE CERCO Y BLOQUE EXISTENTE	ML	168.65	168.65	168.65
09.02	LIMPIEZA FINAL	GLB	400.00	400.00	400.00
	COSTO DIRECTO		69,087.21	52,560.02	16,527.19
	GASTOS GENERALES (10.00%)		6,908.72	5,256.00	1,652.72
	UTILIDAD (10.00%)		6,908.72	5,256.00	1,652.72
	SUB TOTAL		82,904.65	63,072.02	19,832.63
	IGV (18%)		14,922.84	11,352.96	3,569.88
	TOTAL		97,827.49	74,424.98	23,402.51



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes,

22 AGO 2025

Que, mediante Informe N° 1692-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 18 de agosto del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", determinando un Costo Total de Obra por el importe de S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES) y un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES), por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcule de valorizaciones. Asimismo, precisa que el Inicio del Plazo de Ejecución de Obra fue el 09 de mayo del 2025 y la fecha de Terminación Real de Obra fue el 07 de junio del 2025.

Que, mediante Memorando N° 2766-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 18 de agosto del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la IOARR DE EMERGENCIA denominado "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", teniendo en cuenta que, el plazo para notificar a la empresa contratista EMPRESA GLOBAL MAQ E.I.R.L, vía acto resolutorio se cumpliría el 1 de octubre del 2025.

Que, mediante Memorando N° 017-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 19 de agosto del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone a la CPC Karin Amelia Cornejo Hidalgo, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la IOARR DE EMERGENCIA "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N. 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**



Tumbes, 22 AGO 2025

Que, mediante Informe N.º 001-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLYTO-ACH., de fecha 20 de agosto del 2025, el CPC Karin Amelia Cornejo Hidalgo, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", Precisando que no existen registros SIAF a nivel de devengado ni girados a favor del contratista GLOBAL MAQ E.I.R.L, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2025	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO N° 035-2025/GRT-DEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 11-08-2025	GLOBAL MAQ E.I.R.L.	GLOBAL MAQ E.I.R.L.	97,827.49	97,827.49	0.00	0.00	97,827.49
TOTAL				97,827.49	0.00	0.00	97,827.49
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA							0.00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/.	SALDO AÑO 2025
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°000002168-2025	97,827.49	2.6.2.2.2.2	0.00	97,827.49
TOTAL			0.00	
			SALDO AÑO 2025	97,827.49

Que, mediante Carta N.º 044-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 20 de agosto del 2025, el Ing. Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,


22 AGO 2025

Que mediante, Informe N° 480-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 20 de agosto del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES ", con un Costo Total de Obra por el importe de S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES), y la devolución la Carta Fianza por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal, de acuerdo al siguiente detalle:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Autorizado y Pagado (S/ 83,302.43), Adelantos (S/ 0.00), IGV (S/ 14,994.44), and Saldo por Liquidación (S/ 98,296.87).

Que, el Artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 32069, aprobado mediante D.S N°009-2025-EF, señala claramente lo siguiente: 215.1 El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con los cálculos y adjuntando la documentación correspondiente en el plazo indicado en el numeral 215.6, contado desde el día siguiente de otorgada la conformidad de la última prestación, de la recepción de la obra o desde que la JPRD emite la última opinión vinculante sobre controversias generadas hasta la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato o de que haya quedado resuelta y consentida la última controversia, según sea el caso. En caso de declaración de nulidad del contrato por causa no atribuible al contratista, el plazo se cuenta desde la notificación de la declaración de nulidad.

215.2. De no hacerlo, al día siguiente de vencido el plazo indicado, inicia el plazo de la entidad contratante para presentar la liquidación. Cuando concluya el plazo de cada una de las partes sin que ninguna haya presentado la liquidación, cualquiera de ellas puede presentarla sujetándose a los plazos indicados en el numeral 215.6 La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando,





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

215.3. La parte que recibe la liquidación notifica su conformidad u observaciones, en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no pronunciarse dentro del plazo, la liquidación se considera consentida o aprobada.





215.4. La parte que presenta la liquidación y recibe observaciones dentro del plazo, subsana las mismas en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no hacerlo, la liquidación se considera consentida o aprobada con las observaciones formuladas.

215.5. Consentida la liquidación, se realiza el pago final, la devolución de la garantía de fiel cumplimiento y se cierra el expediente de contratación respectivo.

215.6. Los plazos máximos aplicables al procedimiento de liquidación son los siguientes:

Plazo de ejecución contractual	Plazo de presentación de la liquidación	Plazo para pronunciarse sobre la liquidación	Plazo para contestar el pronunciamiento
Consultoría de obra	quince días	treinta días calendario	quince días
Ejecución de obra	treinta días	cincuenta días calendario	quince días

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, la Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 13.01.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, Resolución Ejecutiva Regional N° 000406-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 03.07.2025 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000408-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 04.07.2025 sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 28.01.2024, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliégo Gobierno Regional Tumbes.....





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

SE RESUELVE:


2.2 AGO 2025

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato para la Ejecución de Obra N° 009-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Procedimiento de Selección No Competitivo N° 035-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES", presentada mediante Carta N.º 039-2025/GLOBAL MAQ EIRL., recepcionada el 12 de agosto del 2025, por el Contratista GLOBAL MAQ E.I.R.L, con un saldo de liquidación a favor de **S/ 98,414.45 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 45/100 SOLES)**, conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 1692-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 18 de agosto del 2025 e Informe N° 480-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 20 de agosto del 2025, en el marco del artículo 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 32069, aprobado mediante D.S. N°009-2025-EF y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Procedimiento de Selección No Competitivo N° 035-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES ", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 09 de mayo del 2025 y fecha de Termin Real de Obra el 07 de junio del 2025, con un Costo Total de Obra de **S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES)**, y la devolución de la Carta Fianza por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal., en el marco del artículo 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 32069, aprobado mediante





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000347-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

D.S N°009-2025-EF y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO- SOLICITAR, a la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 469.38 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 38/100 SOLES)**, toda vez que se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestal N° 2168-2025, por el importe de **S/ 97,827.49 (NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 49/100 SOLES)**, haciendo el total del saldo de Liquidación por la suma de **S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO CUARTO. – AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **GLOBAL MAQ E.I.R.L** , el saldo por concepto de liquidación final ascendente a **S/ 98,296.87 (NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Procedimiento de Selección No Competitivo N° 035-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: **"REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTÍCULO QUINTO - AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LA CARTA FIANZA POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR – Procedimiento de Selección No Competitivo N° 035-2025/GRT-DEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: **"REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, a favor de la Empresa Contratista **GLOBAL**

Vertical column of official stamps and signatures on the left side of the document.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR


22 AGO 2025

Tumbes,

MAQ E.I.R.L, Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.



ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR, la presente resolución y los cálculos técnicos a la empresa contratista GLOBAL MAQ EIRL (P.J SANTA ROSA N° 102 CENTRO ZARUMILLA (A ESPALDAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL), ZARUMILLA – ZARUMILLA- TUMBES y Correo Electrónico globalmaq.servicios@gmail.com) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Jairo Gean Marcos Guerrero Troncos
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

ANEXO N° 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"


CONTRATISTA : GLOBAL MAQ E.I.R.L

CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO N° 035-2025/GRT-DEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 11-08-2025

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	VALORIZACIONES					MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION Y OTROS	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.		EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IGV
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. PRINCIPAL	0.00
RENTREGRO	0.00
I.G.V.	0.00
MONTO PARCIAL AUTORIZ Y PAGADO	0.00
I.G.V.	83,302.43
	14,994.44
COSTO TOTAL DE OBRA	98,296.87

EFFECTIVO	0.00
AMORTIZAC. Y DSCTOS	0.00
I.G.V.	0.00
MONTO PARCIAL AUTORIZ Y PAGADO	0.00
I.G.V.	83,302.43
	14,994.44
COSTO TOTAL DE OBRA	98,296.87



Handwritten signature

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000347 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

22 AGO 2025

ANEXO Nº 02

OBRA "REPARACIÓN DE COBERTURA, CANAL DE DRENAJE Y AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. 070 SANTA LUCIA DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES".

CONTRATISTA : GLOBAL MAQ E.I.R.L

CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Nº 009-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO Nº 035-2025/GRT-DEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 11-08-2025

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		83,302.43
1.1.1.- VALORIZACION Nº 01	66,296.08	
1.1.2.- SALDO DE CONFORMIDAD TÉCNICA	16,608.57	
1.1.3.- REAJUSTES	397.78	
1.2.- PAGADO		0.00
1.2.1.- VALORIZACION Nº 01	0.00	
1.2.2.- SALDO DE CONFORMIDAD TÉCNICA	0.00	
1.2.3.- REAJUSTES	0.00	
SALDO A FAVOR DE GLOBAL MAQ E.I.R.L		83,302.43

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		0.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		0.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.		
SALDO A FAVOR DE GLOBAL MAQ E.I.R.L		0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		14,994.44
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	14,994.44	
3.2.- PAGADO		0.00
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	0.00	
SALDO A FAVOR DE GLOBAL MAQ E.I.R.L		14,994.44

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	83,302.43
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	14,994.44
TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE GLOBAL MAQ E.I.R.L	SI. 98,296.87

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 1692-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 18 de agosto del 2025.