



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

31 DIC 2025

VISTO:

Carta N.º 0061-2025-OCP CONSULTOR., recepcionada el 01 de diciembre del 2025, Provelido de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 02 de diciembre del 2025, Carta N.º 141-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha 02 de diciembre del 2025, Informe N.º 184-2025/GOB REG TUMBES-GRI-SGO-SG-DJAS., recepcionada el 24 de diciembre del 2025, Informe N.º 2877-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 24 de diciembre del 2025, Memorando N.º 4934-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 24 de diciembre del 2025, Memorando N.º 055-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 24 de diciembre del 2025, Informe N.º 036-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-WCL., de fecha 29 de diciembre del 2025, Carta N.º 089-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 30 de diciembre del 2025, Informe N.º 915-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 30 de diciembre del 2025.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contratación Directa N.º 011-2024/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra N.º 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 16 de mayo del 2024, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "**LA ENTIDAD**", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. **LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con DNI N.º 40946071 y de la otra parte **OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ**, con RUC 10164300370, con domicilio legal en **CALLE ALIPIO ROSALES N.º 260, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES**, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**" para la Ejecución de la Supervisión de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N.º 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES**", por un monto Contratado de **S/ 193,800.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, con un plazo de Ejecución de la Prestación de **DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIOS**, bajo la modalidad de **TARIFAS MENSUALES DURANTE LA SUPERVISION DE LA OBRA Y SUMA ALZADA DURANTE LA LIQUIDACION DE LA OBRA.**



Gobierno Regional de Tumbes

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

Que, mediante Carta N.º 0061-2025-OCF CONSULTOR., recepcionada el 01 de diciembre del 2025, el Consultor de obra, Sr. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, la Liquidación de Consultoría de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", Con un Costo Total de Supervisión de obra ascendente a: S/ 238,460.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES) un saldo de Liquidación de Consultoría de Obra, a favor del contratista por el importe de S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA

Val. No.	Fecha	DIAS	PAGADO
A	B	C	D
VAL N°01	ABRIL DEL 2024	22	22,464.44
VAL N°02	MAYO DEL 2024	19	19,401.11
VAL N°03	JUNIO DEL 2024	27	27,570.00
VAL N°04	JULIO DEL 2024	24	24,506.67
VAL N°05	AGOSTO DEL 2024	3	3,063.33
VAL N°06	SEPTIEMBRE DEL 2024	5	5,105.56
VAL N°07	OCTUBRE DEL 2024	18	18,380.00
VAL N°08	NOVIEMBRE DEL 2024	30	30,633.33
VAL N°09	DICIEMBRE DEL 2024	31	31,654.44
EXTENSION SERVICIO 01	ENERO DEL 2025	15	11,550.00
EXTENSION SERVICIO 02	ENERO- FEB. DEL 2025	17	13,090.00
			207,418.88
CUENTAS POR PAGAR			
SALDO DE ENERO 01 DIA	ENERO	1	1,021.12
RETRAZO JUSTIFICADO	FEBRERO DEL 2025	26	20,020.00
POR LIQUIDACION		30	10,000.00
SALDO			31,041.12

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

PAGOS EFECTUADOS A CONSULTORIA DE OBRA

Val. No.	Fecha	DIAS	VALORIZACION TRAMITADA	Valorización PAGADA
A	B	C		D
VAL N°01	ABRIL DEL 2024	22	22,464.44	22,464.44
VAL N°02	MAYO DEL 2024	19	19,401.11	19,401.11
VAL N°03	JUNIO DEL 2024	27	27,570.00	27,570.00
VAL N°04	JULIO DEL 2024	24	24,506.67	24,506.67
VAL N°05	AGOSTO DEL 2024	3	3,063.33	3,063.33
VAL N°06	SEPTIEMBRE DEL 2024	5	5,105.56	5,105.56
VAL N°07	OCTUBRE DEL 2024	18	18,380.00	18,380.00
VAL N°08	NOVIEMBRE DEL 2024	30	30,633.33	30,633.33
VAL N°09	DICIEMBRE DEL 2024	31	31,654.44	31,654.44
EXTENSION SERVICIO 01	ENERO DEL 2025	15	11,550.00	11,550.00
EXTENSION SERVICIO 02	ENERO-FEB. DEL 2025	17	13,090.00	13,090.00
SALDO DE ENERO 01 DIA	ENERO	1	1,021.12	
RETRAZO JUSTIFICADO	FEBRERO DEL 2025	26	20,020.00	
TOTAL			228,460.00	207,418.88

COSTO FINAL DE SUPERVISIÓN

	MONED	N° DIAS	CANTIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
COSTO SUPERVISION CONTRACTUAL	S/	180 DIAS	180.00	S/ 1,021.11	S/ 103,900.00
COSTO POR LIQUIDACION	S/	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
COSTO SUPERV. AMPLIACION 01	S/	15 DIAS	15.00	S/ 770.00	S/ 11,550.00
COSTO SUPERV. AMPLIACION 02	S/	17 DIAS	17.00	S/ 770.00	S/ 13,090.00
COSTO SUPERV RETRAZO JUSTIFICADO	S/	26 DIAS	26.00	S/ 770.00	S/ 20,020.00
TOTAL DE SUPERVISION	S/			COSTO FINAL	238,460.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Item	UNIDAD	CANTIDAD	MONED	MONED	MONED	MONED	MONED	MONED	MONED	SUB TOTAL	TOTAL
Personal Técnico Administrativo											
Ing. Especialista en Obras		1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
Ing. Especialista en Instalaciones Eléctricas		1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
Ing. Especialista en Seguridad, Higiene Ocupacional y M.A.		1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
Movilidad		1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
Vícticos (comidas)		1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
Útiles de Oficina		1.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00
SUB TOTAL DE SUPERVISION											

GASTOS DE SUPERVISIÓN AMPLIACIÓN N° 01


Personal Técnico, Administrativa y Otros	MONED	CANTIDAD	MONED	SUB TOTAL	TOTAL
01 Ing° Supervisor de Obra	S/	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
Ing. Especialista en Instalaciones Eléctricas	S/	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
Ing. Especialista en seguridad, higiene ocupacional y M.A.	S/	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
Movilidad	S/	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
Vícticos (comidas)	S/	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
Útiles de Oficina	S/	1.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00
SUB TOTAL DE SUPERVISION	S/				

TARIFA DIARIA S/ 770.00

DEL 02 DE ENERO AL 16 DE ENERO DEL 2025 15 DIAS

COSTO POR 15 DIAS S/ 11,650.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

GASTOS DE SUPERVISIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO 02

Personal Técnico, Administrativo y Otros	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	SUB TOTAL	TOTAL
01 Ing° Supervisor de Obra	S/	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
Ing. Especialista en Instalaciones Electricas	S/	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
Ing. Especialista en seguridad, higiene ocupacional y M.A.	S/	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
Movilidad	S/	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
Vaticos (comidas)	S/	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
Utiles de Oficina	S/	1.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00
SUB TOTAL DE SUPERVISION	S/		COSTO MENSUAL		23,100.00

TARIFA DIARIA S/ 770.00

DEL 17 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2025 17 DIAS

COSTO POR 17 DIAS	S/	S/ 13,090.00
--------------------------	----	---------------------

GASTOS DE SUPERVISIÓN POR RETRASO JUSTIFICADO

Personal Técnico, Administrativo y Otros	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	SUB TOTAL	TOTAL
01 Ing° Supervisor de Obra	S/	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
Ing. Especialista en Instalaciones Electricas	S/	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
Ing. Especialista en seguridad, higiene ocupacional y M.A.	S/	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
Movilidad	S/	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
Vaticos (comidas)	S/	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
Utiles de Oficina	S/	1.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00
SUB TOTAL DE SUPERVISION	S/		COSTO MENSUAL		23,100.00

TARIFA DIARIA S/ 770.00

DEL 03 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 26 DIAS

COSTO POR 26 DIAS	S/	S/ 20,020.00
--------------------------	----	---------------------



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 02 de diciembre del 2025, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por el Consultor de obra, **Sr. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ** para su atención y trámite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 141-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 02 de diciembre del 2025, el Sub Gerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite al Ing. Deiby Jhor Ato Socola, la documentación presentada por el Consultor de obra, **Sr. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ**, mediante Carta N° 0061-2025-OCP CONSULTOR , para que proceda con la revisión, Evaluación, elaboración y/o recalcu de la Liquidación Técnico del Contrato para la Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, cuya ejecución ha sido mediante Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; Contratación Directa N° 011-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), otorgándole 05 días calendario a partir de notificada la presente.

Que, mediante Informe N° 184-2025/GOB.REG TUMBES-GRI-SGO-SG-DJAS, recepcionada el 24 de diciembre del 2025, el Ing. Deiby Jhor Ato Socola, profesional de la Sub Gerencia de Obras, alcanza la Liquidación Final de Consultoría de Supervisión de obra recalculada, en virtud al Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; Contratación Directa N° 011-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), determinando como costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de **S/ 238,460.01 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01/100 SOLES)**, y un saldo de Liquidación de Consultoría de Obra, a favor del contratista por el importe de **S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES)**, y la aplicación de penalidad del Contrato por el importe de **S/ 19,380.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES)**, de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de **S/ 5,150.00 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES)**, Existiendo un saldo por efectivizar por el monto de **S/ 14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)**, en la presente Liquidación. Finalmente recomienda Observar la Liquidación del Servicio de Consultoría de la Supervisión de Obra y Precisa que el inicio del plazo de la consultoría de la Supervisión de la



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

obra ha sido el día 09 de abril del 2024 y fecha de culminación del servicio el 28 de febrero del 2025, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA

I. AUTORIZADO Y PAGADO			
1.1.0	AUTORIZADO (S/IGV)		
1.1.1	Contrato Principal(S/IGV)		S/. 202,084.75
	De Supervisión de Obra (S/IGV)		S/. 155,762.71
	Extension de Supervision (R.G.R N°118-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		9,788.14
	Extension de Supervision (R.G.R N°119-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		11,093.22
	Extension de Supervision (R.G.R N°-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		S/. 16,966.10
	Por Liquidación de Obra (S/IGV)		S/. 8,474.58
1.1.4	Reintegros Netos		
	Contrato Principal		S/. 0.00
	Adicional de obra		S/. 0.00
1.1.5	Intereses		S/. 0.00
1.1.6	Mayores Gastos Generales		S/. 0.00
1.2.0	PAGADO		S/. 175,778.72
1.2.1	Contrato Principal(S/IGV)		175,778.72
	De Supervisión de Obra (S/IGV)		154,897.36
	Extension de Supervision (R.G.R N°118-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		9,788.14
	Extension de Supervision (R.G.R N°119-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		11,093.22
	Extension de Supervision (R.G.R N°-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		-
	Por Liquidación de Obra (S/IGV)		-
1.2.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal		S/. 0.00
	Adicional de obra		S/. 0.00
1.2.3	Intereses		S/. 0.00
1.2.4	Mayores Gastos Generales		S/. 0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	(+)	26,306.03





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000527-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

II. DE LOS ADELANTOS			
2.01	ADELANTO DIRECTO		0.00
2.01.01	PAGADO		0.00
2.01.02	AMORTIZADO		0.00
2.02	ADELANTO POR MATERIALES		
2.02.01	PAGADO		0.00
2.02.02	AMORTIZADO		0.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			0.00
III. IGV			
3.01	AUTORIZADO		36,375.26
3.02	PAGADO		31,640.17
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			(+) 4,735.09
IV. RETENCIONES			
5.01 AUTORIZADAS			21,844.00
5.01.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)		19,380.00
5.01.02	Extension de Supervision (R.G.R N°118-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		1,155.00
5.01.03	Extension de Supervision (R.G.R N°119-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR) (S/IGV)		1,309.00
5.02 PAGADOS			0.00
5.02.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)		0.00
A FAVOR DEL CONSULTOR			(+) 21,844.00
RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION			
I. AUTORIZADO Y PAGADO			26,306.03
II. DE LOS ADELANTOS			0.00
III. IGV			4,735.09
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			S/. 31,041.12
SON: TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES			
V. PENALIDADES			
AUTORIZADAS			19,380.00
PAGADAS			5,150.00
EN CONTRA DEL CONSULTOR			(-) 14,230.00
SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 SOLES			
VI. RETENCIONES			
TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONSULTOR POR FIEL CUMPLIMIENTO			21,844.00
SON: VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES			
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA			S/. 238,460.01
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01/100 SOLES			

Copia Fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

COMPROBANTES DE PAGO - CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

	RETENCION DE 4TA	IMPORTE LIQUIDO	GARANTIA DE FIEL	PENALIDAD	TOTAL
VALORIZACION N° 01 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 1,797.00 3722.24.81.2406015	S/ 14,207.44 3722.24.81.2406016	S/ 6,460.00 3722.24.65.2406022		S/ 22,464.44
VALORIZACION N° 02 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 1,552.00 3722.24.81.2406017	S/ 11,389.11 3722.24.81.2406020	S/ 6,460.00 3722.24.65.2406021		S/ 19,401.11
VALORIZACION N° 03 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 2,206.00 3722.24.81.2406982	S/ 18,904.00 3722.24.81.2406981	S/ 6,460.00 3722.24.65.2406966		S/ 27,570.00
	DETRACCION	IMPORTE LIQUIDO	GARANTIA DE FIEL	PENALIDAD	TOTAL
VALORIZACION N° 04 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 2,941.00 3722.24.81.2411806	S/ 21,565.67 3722.24.81.2411780			S/ 24,506.67
VALORIZACION N° 05 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 368.00 3722.24.81.2500583	S/ 2,695.33 3722.24.81.2500494			S/ 3,063.33
VALORIZACION N° 06 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 613.00 3722.24.81.2500578	S/ 4,492.56 3722.24.81.2500526			S/ 5,105.56
VALORIZACION N° 07 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 2,206.00 3722.24.81.2500579	S/ 16,174.00 3722.24.81.2500541			S/ 18,380.00
VALORIZACION N° 08 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 3,676.00 3722.24.81.2500580	S/ 21,807.33 3722.24.81.2500527		S/ 5,150.00 3722.24.245.2500542	S/ 30,633.33
VALORIZACION N° 09 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 3,799.00 236.25.81.2502564	S/ 27,855.44 236.25.81.2502553			S/ 31,654.44
TOTAL PAGADO A CONSULTORIA DE SUPERVISION DEL CONTRATO					S/ 182,776.98
VALORIZACION N° 01 POR EXTENSION DE PLAZO N° 01 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 1,386.00 5577.25.81.2512064	S/ 9,009.00 5577.25.81.2512039	S/ 1,155.00 577.25.244.2512040		S/ 11,550.00
VALORIZACION POR EXTENSION DE PLAZO N° 02 COMPROBANTE DE PAGO/NOTA DE PAGO	S/ 1,571.00 5645.25.244.2512065	S/ 10,210.00 5645.25.81.2512052	S/ 1,309.00 645.25.244.2512053		S/ 13,090.00
TOTAL PAGADO A CONSULTORIA DE SUPERVISION DE EXTENSION DE PLAZO					S/ 24,640.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 31 DIC 2025

VALORIZACIONES TRAMITADAS

VAL	# DE DIAS	TARIFA DIARIA	AMORTIZACION ADELANTO C/IGV	MONTOS FACTURADOS C/IGV	MONTO PAGADOS	OTROS		
						PENALIDAD	INTERESES	FONDO DE GARANTIA 10%
VALORIZACION N°01	22.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 22,464.44	S/ 22,464.44	0.00	0.00	6,460.00
VALORIZACION N°02	19.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 19,401.11	S/ 19,401.11	0.00	0.00	6,460.00
VALORIZACION N°03	27.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 27,570.00	S/ 27,570.00	0.00	0.00	6,460.00
VALORIZACION N°04	24.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 24,506.67	S/ 24,506.67	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION N°05	3.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 3,063.33	S/ 3,063.33	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION N°06	5.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 5,105.56	S/ 5,105.56	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION N°07	18.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 18,380.00	S/ 18,380.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION N°08	30.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 30,633.33	S/ 30,633.33	5,150.00	0.00	0.00
VALORIZACION N°09	31.00	S/ 1,021.111	0.00	S/ 31,654.44	S/ 31,654.44	0.00	0.00	0.00
	179.00		0.00	S/ 182,778.88		5,150.00	0.00	19,380.00

VAL	# DE DIAS	TARIFA DIARIA	AMORTIZACION ADELANTO C/IGV	MONTOS FACTURADOS C/IGV	MONTO PAGADOS	OTROS		
						PENALIDAD	INTERESES	FONDO DE GARANTIA
EXTENSION DE PLAZO N° 01	15.00	S/ 770.000	0.00	S/ 11,550.00	S/ 11,550.00	0.00	0.00	1,155.00
EXTENSION DE PLAZO N° 02	17.00	S/ 770.000	0.00	S/ 13,090.00	S/ 13,090.00	0.00	0.00	1,309.00
	32.00		0.00	S/ 24,640.00		0.00	0.00	2,464.00





Gobierno Regional de Tumbes

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

VALORIZACIONES RECALCULADAS AUTORIZADAS

ITEM	DIAS EFECTIVOS EJEC. (TARIFAS EFECTIVAS)			MONTO		MONTO A CANCELAR (s/.)	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO NETO PAGADO
	DESDE	HASTA	TARIAS EFEC.	Sub Total	IGV 18%			
CONTRATO PRINCIPAL								
1	09/04/2024	30/04/2024	22.00	19,037.66	3,426.78	22,464.44	6,460.00	16,004.44
2	01/05/2024	19/05/2024	19.00	16,441.62	2,959.49	19,401.11	6,460.00	12,941.11
3	04/06/2024	30/06/2024	27.00	23,364.41	4,205.59	27,570.00	6,460.00	21,110.00
4	01/07/2024	24/07/2024	24.00	20,768.36	3,738.30	24,506.67		24,506.67
5	29/08/2024	31/08/2024	3.00	2,596.05	467.29	3,063.33		3,063.33
6	01/09/2024	05/09/2024	5.00	4,326.74	778.81	5,105.56		5,105.56
7	14/10/2024	31/10/2024	18.00	15,576.27	2,803.73	18,380.00		18,380.00
8	01/11/2024	30/11/2024	30.00	25,960.45	4,672.88	30,633.33		30,633.33
9	01/12/2024	31/12/2024	31.00	26,825.80	4,828.64	31,654.44		31,654.44
10	01/01/2025	01/01/2025	1.00	865.35	155.76	1,021.11		1,021.11
11	SUMA ALZADA - REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA							
				8,474.58	1,525.42	10,000.00		10,000.00



Copia Fiel del Original




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025



EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000118-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR									
TARIFA DIARIA		SI.		770.00					
ITEM	DIAS EFECTIVOS EJEC. (TARIFAS EFECTIVAS)			MONTO		MONTO A CANCELAR (s/.)	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO NETO PAGADO	
	DESDE	HASTA	TARIAS EFEC.	Sub Total	IGV 18%				
1	02/01/2025	16/01/2025	15.00	9,788.14	1,761.86	11,550.00	1,155.00	10,395.00	
EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000119-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR									
TARIFA DIARIA		SI.		770.00					
ITEM	DIAS EFECTIVOS EJEC. (TARIFAS EFECTIVAS)			MONTO		MONTO A CANCELAR (s/.)	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO NETO PAGADO	
	DESDE	HASTA	TARIAS EFEC.	Sub Total	IGV 18%				
1	17/01/2025	02/02/2025	17.00	11,093.22	1,996.77	13,090.00	1,309.00	11,781.00	
RETRASO JUSTIFICADO RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR									
TARIFA DIARIA		SI.		770.00					
ITEM	DIAS EFECTIVOS EJEC. (TARIFAS EFECTIVAS)			MONTO		MONTO A CANCELAR (s/.)	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO NETO PAGADO	
	DESDE	HASTA	TARIAS EFEC.	Sub Total	IGV 18%				
1	03/02/2025	28/02/2025	26.00	16,966.10	3,053.89	20,020.00		20,020.00	
SUPERVISION EJEC.			180.00	155,762.71	28,037.27	183,800.00	19,360.00	164,420.00	
EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA (R.G.R N°118-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR)			15.00	9,788.14	1,761.86	11,550.00	1,155.00	10,395.00	
EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA (R.G.R N°119-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR)			17.00	11,093.22	1,996.77	13,090.00	1,309.00	11,781.00	
EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA (R.G.R N°118-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR)			26.00	16,966.10	3,053.89	20,020.00		20,020.00	
TOTAL REVISION DE LIQ. DE OBRA			30.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00		10,000.00	
TOTAL CONSULTORIA DE SUPERVISION			268.00	202,084.75	36,375.21	238,460.00	21,844.00	216,616.00	



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

CUADRO DE RETENCIONES- CONSULTORIA SUPERVISIÓN DE OBRA

RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO			
Fecha	N°	EJECUTADO	SALDO
Abr-24		S/ 6,460.00	S/ 12,920.00
May-24		S/ 6,460.00	S/ 6,460.00
Jun-24		S/ 6,460.00	S/ 0.00
TOTAL		S/ 19,380.00	S/ 0.00

EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00118-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO			
Fecha	N°	EJECUTADO	SALDO
Ene-25		S/ 1,155.00	S/ 0.00
TOTAL		S/ 1,155.00	S/ 0.00

EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°00119-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO			
Fecha	N°	EJECUTADO	SALDO
Ene-25		S/ 1,309.00	S/ 0.00
Feb-25		S/ 1,309.00	S/ 0.00
TOTAL		S/ 1,309.00	S/ 0.00

CALCULO DE PENALIDADES

PLAZO CONTRACTUAL	180.	DÍAS CALENDARIO
PENALIDAD EN LA VALORIZACION N°08	S/5,150.00	INFORME N° 24-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-JAPA.
PENALIDAD CALCULADA	S/0.00	Penalidad por los días de retraso
PENALIDAD TOTAL APLICADA	S/5150.00 (Cinco mil Cientocincuenta con 00/100 soles)	





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

CUADRO DESAGREGADOS DE PENALIDADES- CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

Item	Concepto	Referencia	Base	Numero de Penalidad	Dias de Ausencia / afectadas	Cálculo	Sustento
1	POR VALORIZAR Y/O METRADOS NO EJECUTADOS (SOBRE-VALORIZACIONES) Y PAGOS EN EXCESOS, VALORIZACIONES ADELANTADAS U OTROS ACTOS QUE DERIVEN DE PAGOS INDEBIDOS O NO ENCUADRADOS EN LAS	INFORME N° 045 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	8	1.00	2575.00	SE EVIDENCIA QUE HASTA LA FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NO PRESENTA SU PROPIA VALORIZACIÓN EN EL PLAZO QUE TIENE VIGENTE QUE ES DESDE EL 05 DE SETIEMBRE DEL 2024 HASTA LA FECHA 12 DE SETIEMBRE DEL 2024.
2	SI LA SUPERVISIÓN NO ABSUELVE O NO PRESENTA ANTE LA ENTIDAD LAS CONSULTAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA MEDIANTE CUADERNO DE OBRA	INFORME N° 045 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	12	1.00	2575.00	NO HA PRESENTADO EL REPRESENTANTE LEGAL LEGAL POR PARTE DEL CONSORCIO CONSTRUCTOR PAMPAS DE HOSPITAL LA RENUNCIA DEL ING. RESIDENTE DESDE LA FECHA 05 DE SEPTIEMBRE Y LA SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENTE CON MAYOR Y/O IGUAL EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL SALIENTE, HASTA LA FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
3	AUSENCIA INJUSTIFICADA EN OBRA DEL PERSONAL PROPUESTO EN EL EQUIPO DE SUPERVISION.	INFORME N° 045 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	2575.00	NO SE ENCONTRÓ COMPLETO AL PERSONAL CLAVE DEL CONSULTOR DE OBRA ING. OSWALDO JOSÉ CASUSOL PÉREZ. (SOLO LA PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
4	POR NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE O EN FORMA DEFICIENTE Y/O INCOMPLETA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: EL CALENDARIO DE AVANCE ACCELERADO (CAA), EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO	INFORME N° 045 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	11	1.00	2575.00	NO PRESENTO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION ACCELERADO.
5	NO PRESENTAR INFORME MENSUAL, EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	INFORME N° 052 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	4	1.00	2575.00	NO PRESENTO LOS INFORMES MENSUALES DE ACUERDO AL CONTRATO DE LA SUPERVISION.
6	POR NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE O EN FORMA DEFICIENTE Y/O INCOMPLETA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: EL CALENDARIO DE AVANCE ACCELERADO (CAA), EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO	INFORME N° 068 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	11	1.00	2575.00	POR PRESENTAR OPORTUNAMENTE O EN FORMA DEFICIENTE E INCOMPLETA LA DOCUMENTACION VALORIZACION N° 06
7	OPORTUNAMENTE O EN FORMA DEFICIENTE Y/O INCOMPLETA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: EL CALENDARIO DE AVANCE ACCELERADO (CAA), EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO	INFORME N° 081 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	11	1.00	2575.00	FALTA DOCUMENTACION EN LA CONFORMIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN DE OBRA N°03,
8	AUSENCIA INJUSTIFICADA EN OBRA DEL PERSONAL PROPUESTO EN EL EQUIPO DE SUPERVISION.	INFORME N° 083 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	2.00	5150.00	DE ACUERDO AL HITO DE CONTROL 053-2024-OCU/5363-SCC CON FECHA DE INSPECCION REALIZADA EL 12 DE JULIO Y 04 DE JUNIO DEL 2024, INDICA QUE LOS ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE Y EL INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS NO SE ENCONTRÓ EN CAMPO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PERSONAL CLAVE.
9	NO PRESENTAR EL INFORME DE VALORIZACIONES, EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE VALORIZACIONES Y PAGOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE	INFORME N° 083 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	5	1.00	2575.00	SE INDICA QUE LA VISITA REALIZADA POR EL ORGANODE CONTROL, SE DEJO CONSTANCIA QUE EL SUPERVISOR INDICO QUE A LA FECHA 12 DE JUNIO DEL 2024 NO CUENTAN CON DICHO SEGURO SCTR.
10	AUSENCIA INJUSTIFICADA EN OBRA DEL PERSONAL PROPUESTO EN EL EQUIPO DE SUPERVISION.	INFORME N° 085 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	2575.00	DE ACUERDO AL PROFESIONAL DE SUBGERENCIA DE OBRA EL DIA DE LA VISITA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 NO ESTUVO PRESENTE EL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE DEL EQUIPO DE SUPERVISION.
11	POR NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE O EN FORMA DEFICIENTE Y/O INCOMPLETA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:	INFORME N° 087 - 2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-RFFS.	CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	11	1.00	2575.00	DE ACUERDO AL REINICIO DE PLAZO N° 02 NO PRESENTA LA DOCUMENTACION PENDIENTE PARA APROBAR LA ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION DE OBRA COMO EL DIAGRAMA PERT CPM Y/O
						S/ 30,900.00	
Monto Vigente de la Consultoría				S/ 1,193,800.00	*No Excede la Penalidad Máx del 10%MC		
						Monto Máx de Penalidad Aplicar	S/ 19,380.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025


Que, mediante Informe N° 2877-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 24 de diciembre del 2025, el Sub gerente de Obras Ing. **José Olegario García Flores**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Informe Técnico de Liquidación de Consultoría de Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, otorgando la conformidad, determinando como costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de **S/ 238,460.01 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01/100 SOLES)**, y un saldo de Liquidación de Consultoría de Obra, a favor del contratista por el importe de **S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES)** y la aplicación de penalidad del Contrato por el importe de **S/ 19,380.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES)**, de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de **S/ 5,150.00 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES)**, Existiendo un saldo por efectivizar por el monto de **S/ 14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)**, en la presente Liquidación. Finalmente recomienda Observar la Liquidación del Servicio de Consultoría de la Supervisión de Obra y Precisa que el inicio del plazo de la consultoría de la Supervisión de la obra ha sido el día 09 de abril del 2024 y teniendo como fecha de culminación del servicio el 28 de febrero del 2025. Se adjuntan datos básicos de la ejecución de la obra, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato para la Supervisión de Obra, así como los cálculos de reajustes y recalcu de valorizaciones.

Que, mediante Memorando N° 4934-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 24 de diciembre del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la Consultoría de Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutivo.

Que, mediante Memorando N° 055-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 24 de diciembre del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Wiston Cornejo Luna, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la Supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO**



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

31 DIC 2025

EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", en conformidad a la Directiva Nº 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 036-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-WCL., de fecha 29 de diciembre del 2025, el CPC Wiston Cornejo Luna, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", Precisando que se ha cancelado al Consultor de obra, Sr. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ, el importe ascendente a **S/ 207,418.88 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 88/100 SOLES)**, que representa lo pagado durante el año 2024 y 2025. en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	EXTENSION DEL PLAZO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA Nº 01 R.G.R Nº 118-2025-G.R.T.-GRI,GR.	EXTENSION DEL PLAZO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA Nº 02 R.G.R Nº 119-2025-G.R.T.-GRI,GR.	EXTENSION DEL PLAZO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA Nº 3 R.G.R Nº 405-2025-G.R.T.-GRI,GR-23/02/2025	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024 CON CARGO PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2025 CON CARGO PROYECTO	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Nº 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA Nº 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA).	OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ	OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ	193,800.00	11,550.00	13,090.00	20,020.00	238,460.00	151,124.44	56,294.44	207,418.88	31,041.12
TOTAL			193,800.00	11,550.00	13,090.00	20,020.00	238,460.00	151,124.44	56,294.44	207,418.88	31,041.12
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA											86.98%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota Nº000000506-2024	243,855.00	2.6.8.1.4.3	151,124.44	92,730.56
Certificación de Credito Presupuestario Nota Nº000000045-2025	42,675.56	2.6.8.1.4.3	31,654.44	11,021.12
Certificación de Credito Presupuestario Nota Nº0000001523-2025	11,550.00	2.6.8.1.4.3	11,550.00	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota Nº0000001524-2025	13,090.00	2.6.8.1.4.3	13,090.00	0.00
		TOTAL EJECUTADO	207,418.88	11,021.12



Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
SECRETARÍA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
SECRETARÍA REGIONAL DE INFRASTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ENERGÍA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
SECRETARÍA REGIONAL DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS LEGALES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y TRANSITO

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
SECRETARÍA REGIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTG	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2406015	25/07/2024	SUNATIBANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION DE R-CUARTA DE RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-208, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 ELLIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. MEMO N° 2442-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 2029-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 20552024/GRT.GGR.ORA. - SISGEDO N° 1871522 EXPED. N° 01591167	15	2.6.8.1.4.3	1,797.00
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.65.2406022	25/07/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARANTIAS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 ELLIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 2029-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 20552024/GRT.GGR.ORA. CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-208, - SISGEDO N° 1871522 EXPED. N° 01591167	15	2.6.8.1.4.3	6,460.00
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2406016	25/07/2024	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 ELLIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 2442-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 2029-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 20552024/GRT.GGR.ORA. CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-208, - SISGEDO N° 1871522 EXPED. N° 01591167	15	2.6.8.1.4.3	14,207.44
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2406017	25/07/2024	SUNATIBANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION DE R-CUARTA DE RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-208, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 ELLIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. MEMO N° 2445-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 2032-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2056-2024/GRT.GGR.ORA. SISGEDO N° 1871523 EXPED. N° 01591168	15	2.6.8.1.4.3	1,562.00
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.65.2406021	25/07/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARANTIAS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 EL LIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. MEMO N° 2445-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 2032-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2056-2024/GRT.GGR.ORA. CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-208 SISGEDO N° 1871523 EXPED. N° 01591168	15	2.6.8.1.4.3	6,460.00
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2406020	25/07/2024	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 EL LIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 2445-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 2032-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2056-2024/GRT.GGR.ORA. CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-208 SISGEDO N° 1871523 EXPED. N° 01591168	15	2.6.8.1.4.3	11,389.11
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2406992	09/08/2024	SUNATIBANCO DE LA NACION	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE RETENCION DE RCUARTA CATEG. CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-211, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 EL LIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-	15	2.6.8.1.4.3	2,208.00
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.65.2406996	09/08/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARANTIAS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 03POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ.SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 EL LIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 2340-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2398-2024/GRT.GGR.ORA CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-211 SISGEDO N° 1871523 EXPED. N° 01591168	15	2.6.8.1.4.3	6,460.00
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2406991	09/08/2024	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 EL LIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. MEMO N° 2735-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 2340-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2398-2024/GRT.GGR.ORA CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO N° E001-211 SISGEDO N° 1871523 EXPED. N° 01591168	15	2.6.8.1.4.3	18,904.00
0000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2411806	06/11/2024	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-1, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N° 040 EL LIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4190-	15	2.6.8.1.4.3	2,941.00

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº 00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2411780	09/11/2024	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-1, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 040 ELLIMON DIST. PAMPAS HOSPITAL, PROV. TUMBES, DPTO. TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. MEMO N° 4190-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 3248-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°	15	2.6.8.1.4.3	21,665.67
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500583	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 06, PARA PAGO DE VALORIZACION 05 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040- ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5028-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4169-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4235-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 2031993 EXPED. N° 1724398	15	2.6.8.1.4.3	368.00
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500494	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION 05 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5028-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4169-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4235-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 03 SISGEDO N° 2031993 EXPED. N° 1724398	15	2.6.8.1.4.3	2,695.33
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500578	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 07, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5031-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4222-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4269-2024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 2032388 EXPED. N° 1725201	15	2.6.8.1.4.3	613.00
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500526	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5031-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4222-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4269-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 07, SISGEDO N° 2032388 EXPED. N° 1725201	15	2.6.8.1.4.3	4,492.56
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500579	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 08, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5032-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4220-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4268-2024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 2032380 EXPED. N° 1725194	15	2.6.8.1.4.3	2,205.00
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500541	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5032-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4220-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4268-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 08, SISGEDO N° 2032380 EXPED. N° 1725194	15	2.6.8.1.4.3	16,174.00
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500580	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 09, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5033-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4221-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4267-2024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 2032371 EXPED. N° 1725188	15	2.6.8.1.4.3	3,676.00
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.245.2500542	09/01/2025	PENALIDADES TESORERO PUBLICO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION POR CONCEPTO DE PENALIDAD DE ADEUDO AL INFORME N° 024-2024/GRT-GRI-SO-01/PA PARA PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5033-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4221-2024/GRT-GGR-ORA Y	15	2.6.8.1.4.3	5,160.00
000003722	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-16.05.2024	16/05/2024	3722.24.81.2500527	09/01/2025	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 08 POR SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 040 - ELLIMON - PAMPAS DE HOSPITAL-REGION TUMBES, SEGUN MEMO 5033-2 024/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 4221-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 4267-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 09, SISGEDO N° 2032371 EXPED. N° 1725188	15	2.6.8.1.4.3	21,807.33





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 915-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 30 de diciembre del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, con un costo total de Obra ascendente a **S/ 238,460.01 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01/100 SOLES)**, un saldo de Liquidación de Consultoría de Obra, a favor del contratista por el importe de **S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES)**, y la devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de **S/ 21,844.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**. Asimismo, se ha determinado que el contratista deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes el concepto de Otras Penalidades del Contrato de Supervisión de Obra por el importe de **S/ 19,380.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES)**, a la misma se le descontará las retenciones a cuenta de otras penalidades aplicadas en la ejecución de la supervisión de obra por el importe de **S/ 5,150.00 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES)**, quedando un saldo por cobrar al contratista de **S/ 14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)**, la misma que se efectivizara con cargo al saldo a favor del contratista en el presente liquidación, siempre y Cuando la empresa contratista no pague por otros medios. de acuerdo al siguiente detalle:

Autorizado y Pagado	S/ 26,306.03
Adelantos	S/ 0.00
IGV	S/ 4,735.03
Saldo por Liquidación	S/ 31,041.12
Otras Penalidades	S/ 19,380.00
Retenciones por Penalidades	S/ 5,150.00
Neto Otras Penalidades	S/ 14,230.00
Retenciones a Devolver	S/ 21,844.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

Que, el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: *El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.*

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas..."

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, la Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 13.01.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, Resolución Ejecutiva



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

Regional N° 000406-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 03.07.2025 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000408-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 04.07.2025 sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Gerencial General Regional N° 0313-2025/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 29.08.2025, que aprueba la Directiva N° 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la


Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Contratación Directa N° 011-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", presentada mediante Carta N.º 0061-2025-OCF CONSULTOR., recepcionada el 01 de diciembre del 2025 por el Consultor de obra, Sr. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ, con un Costo Total de Consultoría de obra por el Importe de S/ 238,460.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES), un saldo de Liquidación de Consultoría de Obra, a favor del contratista por el importe de S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES), conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 2877-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 24 de diciembre del 2025 e Informe N° 915-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 30 de diciembre del 2025, en el marco del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la

Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Contratación Directa N° 011-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N° 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

31 DIC 2

DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", con un Inicio del Plazo de Ejecución del Servicio del 09 de abril del 2024 y teniendo como fecha de culminación del servicio el 28 de febrero del 2025, con un Costo Total de Supervisión de obra ascendente a **S/ 238,460.01 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 01/100 SOLES)**, un saldo de Liquidación de Consultoría de Obra, a favor del contratista por el importe **S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES)**, y la devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de **S/ 21,844.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**. Asimismo, se ha determinado que el contratista deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes el concepto de Otras Penalidades del Contrato de Supervisión de Obra por el importe de **S/ 19,380.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES)**, a la misma se le descontará las retenciones a cuenta de otras penalidades aplicadas en la ejecución de la Supervisión de obra por el importe de **S/ 5,150.00 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES)**, quedando un saldo por cobrar al contratista de **S/ 14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)**, la misma que se efectivizara con cargo al saldo a favor del contratista en el presente liquidación, siempre y Cuando la empresa contratista no pague por otros medios., todo ello en el marco del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 02 de la Presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO- SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de **S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES)**, todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO CUARTO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor del **Consultor de obra, Sr. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ**, el saldo por concepto de liquidación final de Supervisión de obra ascendente a **S/ 31,041.12 (TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; Contratación Directa N° 011-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria),

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 20


correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**. el mismo que servirá para proceder con el descuento del saldo neto por cobrar al contratista del concepto de Otras Penalidades del Contrato de Obra por el importe de **S/ 14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)**, quedando un saldo neto a favor del Consultor de obra, Sr. **OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ** de **S/ 16,811.12 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 12/100 SOLES)**. Siempre y cuando **OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ** no haya realizado el pago por otros medios de pagos, conforme al ANEXO Nº 02, de la presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTÍCULO QUINTO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de Obra Nº 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; Contratación Directa Nº 011-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, a favor del Consultor de obra, Sr. **OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ**, por el importe ascendente a **S/ 21,844.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTÍCULO SEXTO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **EJECUTAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes o al Tesoro Público el importe retenido de **S/ 5,150.00 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES)**, por concepto de Otras Penalidades al Contrato de Supervisión de Obra de conformidad al Artículo Segundo de la Presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTICULO SEPTIMO. - AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **EJECUTAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes o al Tesoro Público el importe por cobrar de **-S/ 14,230.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES)**, por





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes,

31 DIC 20

concepto de otras Penalidades establecidas en el contrato de conformidad al Artículo Segundo y Cuarto de la Presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO OCTAVO. - NOTIFICAR, la presente resolución con todos los informes técnicos que la sustentan, al Consultor de obra, Sr. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ, (CALLE ALIPIO ROSALES N° 260, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES) y Correo Electrónico casusper@yahoo.es) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. .



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ing. Jairo Granados Guerrero Troncos GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Copia Fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº00527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

ANEXO Nº 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

SUPERVISION DE OBRA OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E Nº 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
 CONTRATISTA : OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ
 CONTRATO : CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Nº 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA Nº 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 16.05.2024

FECHA	CIP Nº	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	VALORIZACIONES			MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCION Y OTROS	TOTAL AMOR-RET. DESC.	LIQUIDO PAGADO	
					IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.		EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IGV
25/07/2024	3722.24.81.2406014	VALORIZACION N° 01	19,037.66	0.00	274.12	0.00	0.00	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.88	274.12
25/07/2024	3722.24.65.2406022			0.00	985.42	0.00	0.00	20,023.08	0.00	0.00	5,474.58	5,474.58	0.00	985.42
25/07/2024	3722.24.81.2406014			0.00	2,167.24	0.00	0.00	2,167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.20	2,167.24
25/07/2024	3722.24.81.2406011			0.00	236.75	0.00	0.00	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.25	236.75
25/07/2024	3722.24.65.2406021	VALORIZACION N° 02	16,441.62	0.00	985.42	0.00	0.00	17,427.04	0.00	0.00	5,474.58	5,474.58	0.00	985.42
25/07/2024	3722.24.81.2406020			0.00	1,737.32	0.00	0.00	1,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.79	1,737.32
09/08/2024	3722.24.81.2405982			0.00	336.51	0.00	0.00	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.49	336.51
09/08/2024	3722.24.65.2405986	VALORIZACION N° 03	23,364.41	0.00	985.42	0.00	0.00	24,349.83	0.00	0.00	5,474.58	5,474.58	0.00	985.42
03/03/2024	3722.24.31.2405981			0.00	2,883.86	0.00	0.00	2,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.34	2,883.86
06/11/2024	3722.24.81.2411805	VALORIZACION N° 04	20,768.36	0.00	445.83	0.00	0.00	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.37	445.83
06/11/2024	3722.24.81.2411786			0.00	3,269.68	0.00	0.00	24,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.99	3,269.68
09/01/2025	3722.24.81.2500583	VALORIZACION N° 05	2,596.04	0.00	56.14	0.00	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	311.86	56.14
09/01/2025	3722.24.81.2500494			0.00	411.15	0.00	0.00	3,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.18	411.15
09/01/2025	3722.24.81.2500576	VALORIZACION N° 06	4,326.75	0.00	93.51	0.00	0.00	4,420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	519.49	93.51
09/01/2025	3722.24.81.2500526			0.00	685.31	0.00	0.00	685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.25	685.31
09/01/2025	3722.24.81.2500576	VALORIZACION N° 07	15,576.27	0.00	336.51	0.00	0.00	15,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.49	336.51
09/01/2025	3722.24.81.2500541			0.00	2,467.22	0.00	0.00	2,467.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13,706.78	2,467.22
09/01/2025	3722.24.81.2500580			0.00	560.75	0.00	0.00	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.25	560.75
09/01/2025	3722.24.245.250054	VALORIZACION N° 08	25,960.45	0.00	785.59	0.00	0.00	26,746.04	0.00	0.00	4,364.41	4,364.41	0.00	785.59
09/01/2025	3722.24.81.2500527			0.00	3,326.54	0.00	0.00	3,326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.79	3,326.54
20/03/2025	236.25.81.2502564	VALORIZACION N° 09	26,825.80	0.00	579.51	0.00	0.00	27,405.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.49	579.51
20/03/2025	236.25.81.2502553			0.00	4,249.13	0.00	0.00	4,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.31	4,249.13
26/09/2025	5577.25.81.2512084	VALORIZACION N° 01	9,788.14	0.00	211.42	0.00	0.00	9,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.58	211.42
26/09/2025	577.25.244.251204	POR EXTENSION DE LA SUPERVISION N° 01		0.00	176.19	0.00	0.00	176.19	0.00	0.00	978.81	978.81	0.00	176.19
26/09/2025	5577.25.81.2512036			0.00	1,374.25	0.00	0.00	1,374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.75	1,374.25
26/09/2025	5645.25.81.2512084	VALORIZACION N° 01	11,093.22	0.00	239.64	0.00	0.00	11,332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.36	239.64
26/09/2025	645.25.244.251205	POR EXTENSION DE LA SUPERVISION N° 02		0.00	199.68	0.00	0.00	199.68	0.00	0.00	1,109.32	1,109.32	0.00	199.68
26/09/2025	5645.25.81.2512052			0.00	1,557.46	0.00	0.00	1,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.54	1,557.46
			175,778.71	0.00	31,640.17	0.00	0.00	207,418.88	0.00	0.00	22,876.27	22,876.27	162,902.44	31,640.17

C. PRINCIPAL 175,778.71
 REINTEGRO 0.00
 I.G.V. 31,640.17
 MONTO PARCIAL 207,418.88
 AUTORIZACION 26,306.03
 ADELANTOS 0.00
 I.G.V. 4,735.09
 COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA 236,460.01

EFFECTIVO 152,902.44
 AMORTIZAC. Y DSCTOS 22,876.27
 I.G.V. 31,640.17
 MONTO PARCIAL 207,418.88
 AUTORIZ Y PAGADO 26,306.03
 ADELANTOS 0.00
 I.G.V. 4,735.09
 COSTO TOTAL DE SUP OBRA 236,460.01



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000527 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

31 DIC 2025

ANEXO N° 02

SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA LE N° 040 EL LIMON DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".

CONTRATISTA : OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ

CONTRATO DE OBRA N° : CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONTRATACION DIRECTA N° 011-2024/GRT-OEC-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 16.05.2024

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		202,084.75
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	155,762.71	
1.1.2.- POR EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA N° 01	9,788.14	
1.1.3.- POR EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA N° 02	11,093.22	
1.1.4.- POR EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA N° 03	16,966.10	
1.1.5.- POR LIQUIDACION DE OBRA	8,474.58	

1.2.- PAGADO

1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	154,897.36	175,778.72
1.2.2.- POR EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA N° 01	9,788.14	
1.2.3.- POR EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA N° 02	11,093.22	
1.2.4.- POR EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA N° 03	0.00	
1.2.5.- POR LIQUIDACION DE OBRA	0.00	

SALDO A FAVOR DE OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ 26,306.03

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		0.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		0.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

SALDO A FAVOR DE OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ 0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		36,375.26
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	36,375.26	
3.2.- PAGADO		31,640.17
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	31,640.17	

SALDO A FAVOR DE OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ 4,735.09

IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

4.1.- AUTORIZADO		21,844.00
4.1.1.- RETENCIONES	21,844.00	
4.2.- PAGADO		0.00
4.2.1.- RETENCIONES	0.00	

RETENCIONES A DEVOLVER A OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ 21,844.00

V.- OTROS

5.1.- AUTORIZADO		19,380.00
5.1.1.- OTRAS PENALIDADES AL CONTRATO	19,380.00	
5.2.- RETENIDO		5,150.00
5.2.1.- OTRAS PENALIDADES AL CONTRATO	5,150.00	

SALDO EN CONTRA DE OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ 14,230.00

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	26,306.03
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	4,735.09

 TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ **S/. 31,041.12**

 SALDO NETO EN CONTRA DE OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ **14,230.00**

 RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A DEVOLVER A OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ **21,844.00**

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 184-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-DJAS., recepcionada el 24 de diciembre del 2025 e informe N° 2577-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 24 de diciembre del 2025