

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

VISTO:

13 MAR 2025




Carta N.º 003-2025/AYP S.A.C., recepcionada el 22 de enero del 2025, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura. de fecha 23 de enero del 2025, Carta N.º 003-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 27 de enero del 2025, Informe N.º 037-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionado el 17 de febrero del 2025, Informe N.º 317-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 19 de febrero del 2025, Memorando N.º 0461-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 25 de febrero del 2025, Memorando N.º 05-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 25 de febrero del 2025, Informe N.º 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 04 de marzo del 2025, Carta N.º 013-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-CAFN., de fecha 05 de marzo del 2025, Informe N.º 0134-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 05 de marzo del 2025.



CONSIDERANDO:

Que, mediante Contracción Directa N.º 008-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N.º 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 02 de mayo del 2024, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. **LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con DNI N.º 40946071 y de la otra parte **CONSORCIO PECHICHAL** (conformado por la empresa **CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.**, con RUC N.º 20565699955, con 40% de participaciones; y, la empresa **ASFALTOS Y PAVIMENTOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C** con RUC N.º 20553546266 con 60% de participaciones siendo el operador Tributario **CONSORCIO PECHICHAL**, con RUC N.º 20612522121, con domicilio legal en MZ. A1 LOTE 2 PISO 3 PARCELA D – URB. SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, debidamente representado por su Representante Común el Sr. **MARYLIZ SULLI RODRIGUEZ DAVILA**, con DNI 09873963, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", por un monto Contratado de S/ 1'976,788.16 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **13 MAR 2025**

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 16/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO.

Que, mediante R.G.R N° 000375-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 15 de noviembre del 2024 se resuelve CONFORMAR, el Comité de Recepción de la OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE – presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Ing. EYDEN DEX CARRASCO FRIAS - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de Obra., de fecha 22 de noviembre del 2024, los integrantes del Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE – presidente, Ing. JAIRO GEAN MARCOS GUERRERO TRONCOS - Miembro, Ing. EYDEN DEX CARRASCO FRIAS - Miembro, el Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS en Calidad de Inspector de obra y Asesor Técnico y los señores Ing. DHEYBI ALEXI MARTINEZ VILLALOBOS -Residente, y SRA MARYLIZ SULI RODRIGUEZ DAVILA, Representante Común de la empresa Contratista CONSORCIO PECHICAL, luego del Recorrido de la verificación de la Operatividad y Funcionamiento de la Infraestructura culminada, el Presente comité procede a la Recepción de la obra, , de conformidad y en cumplimiento del numeral 208.6 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S N° 344-2018-EF, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N.º 003-2025/AYP S.A.C.-, recepcionada el 22 de enero del 2025, el Representante Común de la empresa contratista CONSORCIO PECHICAL, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Final de Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", determinado un costo total de la Obra de S/ 2'175,642.82 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**


Tumbes, **13 MAR 2025**

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 82/100 SOLES), y un saldo de liquidación a favor de S/ 135,697.57 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 57/100 SOLES).



Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 23 de enero del 2025, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista **CONSORCIO PECHICHAL** para su revisión y tramite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 003-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 27 de enero del 2025, el Subgerente de Obras Ing. **José Olegario García Flores**, remite al Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias la documentación presentada por la empresa contratista **CONSORCIO PECHICHAL**, mediante Carta N° 003-2025/AYP S.A.C.-, para que proceda a elaborar la Liquidación Técnico del Contrato de la OBRA **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"**, cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Ejecución de Obra N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Contratación Directa N° 008-2024/GRT-OEC-1 (Primera Convocatoria), otorgándole 10 días calendarios a partir de notificada la presente de acuerdo a lo establecido en el párrafo 8.1.6 del punto 8.1 de la **DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG**, denominada **"PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES"**, referido al **PLAZO ESTABLECIDO CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS**, para alcanzar el informe técnico de la liquidación.



Que, mediante Informe N° 037-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 17 de febrero del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, remite a la Sub Gerencia de Obras, el Informe Técnico y Cálculos Detallados de Elaboración de Liquidación de Obra por la Entidad de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES "**, indicando que, la recepción de la obra se dio el día 22 de noviembre del 2024, por cuanto el Contratista contaba con 60 días para presentar la liquidación de la obra; Fecha límite que tenía el Contratista a fin de presentar la Liquidación de la obra, ha sido el 21 de enero del 2025. Sim embargo, se aprecia que la recepción



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR-GR

13 MAR 2025

Tumbes,

de la liquidación de obra presentada por CONSORCIO PECHICHAL ha sido el día 22 de enero del 2025, entendiéndose que la Liquidación Presentada ha sido Extemporánea o Fuera del Plazo según Reglamentario; así mismo el numeral 209.3 del artículo 209 del RLCE, dispone que, si el Contratista no presentaba la Liquidación en el plazo indicado, su elaboración era responsabilidad exclusiva de la Entidad, en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del Contratista, por lo tanto se determina un costo total de la Obra de **S/ 2'146,376.82 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 82/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 106,431.56 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES)**, asimismo manifiesta que liquidación está siendo elaborada por la entidad en donde los gastos a cargo del contratista ascienden **S/ 10,700.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES)**, finalmente precisa que la fecha de inicio de la ejecución de la obra, ha sido el día 01 de abril del 2024, y la fecha de termino ha sido el 27 de octubre del 2024, los cálculos de la liquidación están de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
(A) PRESUPUESTO PRINCIPAL	1,341,331.56	1,341,321.83	9.73
- Valorización N° 01 (abr-2024)	430,586.10	436,936.74	-6,350.64
- Valorización N° 02 (may-2024)	461,487.87	461,487.93	-0.06
- Valorización N° 03 (jun-2024)	310,062.96	313,348.44	-1,285.48
- Valorización N° 04 (jul-2024)	31,419.38	23,134.34	8,285.04
- Valorización N° 05 (sep-2024)	94,681.10	97,086.51	-2,405.41
- Valorización N° 06 (oct-2024)	13,094.15	11,327.87	1,766.28
(B) REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL	70,459.33	-	70,459.33
. Reajuste de la valorización N° 01 (abr-2024)	7,739.59	-	7,739.59
. Reajuste de la valorización N° 02 (may-2024)	30,851.49	-	30,851.49
. Reajuste de la valorización N° 03 (jun-2024)	21,704.41	-	21,704.41
. Reajuste de la valorización N° 04 (jul-2024)	2,230.78	-	2,230.78
. Reajuste de la valorización N° 05 (sep-2024)	6,911.72	-	6,911.72
. Reajuste de la valorización N° 06 (oct-2024)	1,021.34	-	-
(C) ADELANTOS OTORGADOS	167,524.42	167,524.42	0.00
Adelanto en Efectivo (Directo)	167,524.42	167,524.42	-
Adelanto para Materiales	-	-	-
(D) AMORTIZACION DE ADELANTOS	167,524.42	167,524.42	0.00
Amor. Val 03 (jun-2024)	154,369.55	167,524.42	-13,154.87
Amor. Val 04 (jul-2024)	2,313.43	-	2,313.43
Amor. Val 05 (sep-2024)	9,708.65	-	9,708.65
Amor. Val 06 (oct-2024)	1,132.79	-	1,132.79

4



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES




"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GR-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

(E)	DEDUCCION DE REAJUSTE	-11.86	-	-11.86
	. Deducion Ad. Directo	-11.86	-	-11.86
	. Deducion Ad. Materiales	-	-	-
(F)	TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)	1,411,802.75	1,341,321.83	70,480.92
(G)	ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS	387,445.33	387,445.34	-0.01
	Valorizacion 01 Adicional N°01	189,343.58	189,343.59	-0.01
	Valorizacion 02 Adicional N°01	80,435.07	80,435.07	0.00
	Valorizacion 01 Adicional N°02	51,535.54	51,535.72	-0.18
	Valorizacion 02 Adicional N°02	35,122.61	35,122.43	0.18
	Valorizacion Mayor Metrado N°01	31,008.53	31,008.53	0.00
(H)	REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS	3,415.33	-	3,415.33
	Reajuste Valorizacion 01 Adicional N°01	1,704.09	-	1,704.09
	Reajuste Valorizacion 02 Adicional N°01	1,007.25	-	1,007.25
	Reajuste Valorizacion 01 Adicional N°02	309.21	-	309.21
	Reajuste Valorizacion 02 Adicional N°02	316.13	-	316.13
	Reajuste Valorizacion Mayor Metrado N°01	78.64	-	78.64
(I)	TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV) (G + H)	390,860.66	387,445.34	3,415.32
(J)	MONTOS PENDIENTES DE PAGO	16,300.00	0.00	16,300.00
	. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por : Suspensión de Plazo N°01	16,300.00	0.00	16300.00
	. Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones	0.00	0.00	0.00
(K)	OTROS GASTOS	10,700.00	0.00	10,700.00
	. Elaboración de Liquidación de Obra por Entidad :	10,700.00	0.00	0.00
(L)	PENALIDADES	0.00	0.00	0.00
	. Retención por Retraso en la Obra	0.00	0.00	0.00
	. Por Concepto de Otras Penalidades	0.00	0.00	0.00
(L)	MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV) (F + I + J + K)	1,818,963.41	1,728,767.17	90,196.24
(M)	I.G.V. (18% de M)	327,413.41	311,178.09	16,235.32
	MONTO TOTAL A FACTURAR (L + M)	2,146,376.82	2,039,945.26	106,431.56
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.:		S/.	106,431.56
RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA				
	I. AUTORIZADO Y PAGADO	90,196.24		
	II. DE LOS ADELANTOS	0.00		
	III. IGV	16,235.32		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	106,431.56
SON: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 58/100				





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 13 MAR 2025

IV	PENALIDADES	
	AUTORIZADAS	0.00
	PAGADAS	0.00
	EN CONTRA DEL CONTRATISTA	0.00
	SON: CERO CON 00/100 SOLES	
V.	OTROS GASTOS - CARGOS POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA DE ENTIDAD	
	AUTORIZADAS	10,700.00
	PAGADAS	0.00
	EN CONTRA DEL CONTRATISTA	10,700.00
	SON: DIEZ MIL SETECIENTOS/100 SOLES	
VI.	RETENCIONES	
	TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONSULTOR POR FIEL CUMPLIMIENTO	197,678.83
	SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 83/100 SOLES	
	COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/. 2,146,376.82
	SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTAY SEIS CON 82/100	

REPORTE FINANCIERO

expediente	cantidad	valor	tipo	fecha	num. doc.	num. fol.	nombre proveedor	importe	concepto
000003629	15	27	03/06/2024	3629.24.81.2403045	24005879		CONSORCIO PECHICAL	159,771.81	ADELANTO DIRECTO
000003629	15	27	03/06/2024	3629.24.81.2403085	24005879		CONSORCIO PECHICAL	7,907.00	
000003629	15	27	06/06/2024	3629.24.65.2403374	18268166		CONSORCIO PECHICAL	98,839.42	
000003629	15	27	06/06/2024	3629.24.81.2403342	24006184		CONSORCIO PECHICAL	356,122.93	VALORIZACION N°01
000003629	15	27	06/06/2024	3629.24.81.2403393	24006180		CONSORCIO PECHICAL	20,623.00	
000003629	15	27	19/06/2024	3629.24.65.2403960	18268168		CONSORCIO PECHICAL	98,839.41	
000003629	15	27	19/06/2024	3629.24.81.2403958	24006802		CONSORCIO PECHICAL	420,000.00	VALORIZACION N°02
000003629	15	27	19/06/2024	3629.24.81.2403959	24006803		CONSORCIO PECHICAL	3,934.35	
000003629	15	27	19/06/2024	3629.24.81.2404008	24006800		CONSORCIO PECHICAL	21,782.00	
000003629	15	27	19/07/2024	3629.24.81.2405842	24008505		CONSORCIO PECHICAL	162,924.34	VALORIZACION N°03
000003629	15	27	19/07/2024	3629.24.81.2405851	24008503		CONSORCIO PECHICAL	6,788.00	
000003629	15	27	09/08/2024	3629.24.81.2406988	24009599		CONSORCIO PECHICAL	26,206.52	VALORIZACION N°04
000003629	15	27	09/08/2024	3629.24.81.2407000	24009597		CONSORCIO PECHICAL	1,092.00	
000003629	15	27	18/10/2024	3629.24.81.2410814	24012906		CONSORCIO PECHICAL	109,850.08	VALORIZACION N°05
000003629	15	27	18/10/2024	3629.24.81.2410826	24012905		CONSORCIO PECHICAL	4,587.00	
000003629	15	27	14/11/2024	3629.24.81.2412348	24014430		CONSORCIO PECHICAL	12,831.89	VALORIZACION N°06
000003629	15	27	14/11/2024	3629.24.81.2412418	24014429		CONSORCIO PECHICAL	535.00	
000003629	15	27	14/11/2024	3629.24.81.2412419	24014431		CONSORCIO PECHICAL	8,145.00	
000003629	15	27	14/11/2024	3629.24.81.2412349	24014432		CONSORCIO PECHICAL	195,477.66	VALORIZACION N°01
000001097	18	K	14/11/2024	10097.24.81.2412417	24014433		CONSORCIO PECHICAL	792.00	ADICIONAL N°01
000001097	18	K	14/11/2024	10097.24.81.2412347	24014434		CONSORCIO PECHICAL	19,010.78	
000001097	18	K	14/11/2024	10097.24.81.2412416	24014437		CONSORCIO PECHICAL	3,797.00	VALORIZACION N°02
000001097	18	K	14/11/2024	10097.24.81.2412346	24014439		CONSORCIO PECHICAL	91,116.38	ADICIONAL N°01
000003629	15	27	14/11/2024	3629.24.81.2412415	24014440		CONSORCIO PECHICAL	2,432.00	VALORIZACION N°01
000003629	15	27	14/11/2024	3629.24.81.2412345	24014441		CONSORCIO PECHICAL	58,380.15	ADICIONAL N°02
000003629	15	27	18/11/2024	3629.24.81.2412498	24014600		CONSORCIO PECHICAL	39,786.47	VALORIZACION N°02
000003629	15	27	18/11/2024	3629.24.81.2412578	24014599		CONSORCIO PECHICAL	1,658.00	ADICIONAL N°02
000003629	18	K	10/12/2024	11511.24.81.2414114	24016025		CONSORCIO PECHICAL	35,126.06	
000003629	18	K	10/12/2024	11511.24.81.2414172	24016024		CONSORCIO PECHICAL	1,464.00	MAYOR METRADO
Total Girado - Año 2024								2,039,945.25	





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 13 MAR 2025

VALORIZACIONES RECALCULADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	MET	PII	PARCIAL	DICIEMBRE 2024		NOVIEMBRE 2024		OCTUBRE 2024		SEPTIEMBRE 2024		AGOSTO 2024		AVANCE GLOBAL		AVANCE %		
						MT	PARCIAL	MT	PARCIAL	MT	PARCIAL	MT	PARCIAL	MT	PARCIAL	MT	PARCIAL		MT	PARCIAL
						VAL.Nº 01	VAL.Nº 02	VAL.Nº 03	VAL.Nº 04	VAL.Nº 05	VAL.Nº 06	VAL.Nº 07	VAL.Nº 08							
01	OBROS PROFESIONALES				7,014.33															
0104	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	1.00	1,496.25	1,496.25															
0102	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0103	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0105	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	1.00	5,918.08	5,918.08															
0106	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	1.00	2,296.05	2,296.05															
0107	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	1.00	1,000.00	1,000.00															
0108	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	1.00	3,200.00	3,200.00															
0109	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	4.00	1,700.00	1,700.00															
0110	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0111	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0112	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	2.00	3,000.00	3,000.00															
0113	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	1.25	8,002.12	8,002.12															
04	INSTALACIONES DE TUBERIAS				511,912.21															
0401	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	1.00	13.50	13.50															
0402	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	200.00	200.00															
0403	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0404	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0405	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0406	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0407	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0408	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0409	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0410	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0411	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0412	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0413	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0414	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0415	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0416	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0417	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0418	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0419	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0420	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0421	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0422	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0423	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0424	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0425	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0426	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0427	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0428	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0429	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0430	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0431	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0432	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0433	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0434	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0435	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0436	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0437	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0438	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0439	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0440	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0441	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0442	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0443	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0444	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0445	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0446	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0447	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0448	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0449	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0450	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0451	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0452	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0453	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0454	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0455	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0456	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0457	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0458	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0459	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0460	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0461	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0462	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															
0463	TRAZO, FUNDACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS (C.A.S.)	MT	0.00	0.00	0.00															



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025



VALORIZACIONES PAGADAS

CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado(S/.)	Amortizacion de Adelantos Realizados (S./) con IGV		Reajustes	Importe a Facturar	Retencion Fiel Cumplimiento	Importe a Cancelar	Avance Físico		Avance Financiero		Amortizacion de Adelantos Autorizados (S./) sin IGV	
		Directo	Materiales					% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real	Directo	Materiales
MONTO CONTRATADO	1,976,788.16												
DEDUCTIVO DE OBRA 1	203,622.66		172561.58										
DEDUCTIVO DE OBRA 2	116,647.01		98853.4										
REDUCCION N° 01	73,747.23		62497.65										
NUEVO MONTO CONTRATA	1,582,771.26												
PAGO DE ADELANTO DIRECTO	197,678.81	-	-		197,678.81	-	197,678.81	10.00%		10.00%	10.00%		
PAGO DE VALORIZACION N° 01	515,585.35	-	-		515,585.35	98,839.42	416,745.93	32.57%	32.57%	32.57%	42.57%		
PAGO DE VALORIZACION N° 02	544,555.76	-	-		544,555.76	98,839.41	445,716.35	34.41%	66.98%	34.41%	76.98%		
PAGO DE VALORIZACION N° 03	367,391.16	197,678.82	-		169,712.34	-	169,712.34	23.21%	90.19%	10.72%	87.70%	154,369.55	
PAGO DE VALORIZACION N° 04	27,298.52	-	-		27,298.52	-	27,298.52	1.72%	91.92%	1.72%	89.43%	2,313.43	
PAGO DE VALORIZACION N° 05	114,562.08	-	-		114,562.08	-	114,562.08	7.24%	99.15%	7.24%	96.67%	9,708.65	
PAGO DE VALORIZACION N° 06	13,366.89	-	-		13,366.89	-	13,366.89	0.84%	100.00%	0.84%	97.51%	1,132.79	167,524.42
	1,582,759.76	197,678.82	0.00	0.00	1,582,759.75	197,678.83	1,385,080.92	100.00%		97.51%			
	100.00%				80.07%		10.00%						
ADICIONAL N° 01 R.G.R N° 289-2024/GRT-GRI-GR DEL 27.08.2024	318,338.82												
PAGO VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 01	223,425.44			0.00	223,425.44	0.00	223,425.44	70.18%	70.18%	70.18%	70.18%		
PAGO VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 01	94,913.38			0.00	94,913.38	0.00	94,913.38	29.82%	29.82%	29.82%	29.82%		
	318,338.82	0.00	0.00	0.00	318,338.82	0.00	318,338.82	100.00%		100.00%			





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025



CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado(S/-)	Amortización de Adelantos (S/-) con IGV		Reajustes	Importe a Cancelar	Retención Fiel Cumplimiento	Importe a Cancelar	Avance Físico		Avance Financiero	
		Directo	Materiales					% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real
		PAGO VALORIZACION N° 01 ADICIONAL N° 02	60,812.15					-	-	0.00	60,812.15
PAGO VALORIZACION N° 02 ADICIONAL N° 02	41,444.47	-	-	0.00	41,444.47	0.00	41,444.47	40.53%	40.53%	40.53%	40.53%
	102,256.62	0.00	0.00	0.00	102,256.62	0.00	102,256.62	100.00%		100.00%	
	100.00%				100.00%						
MAYOR METRADO N° 01 R.G.R N° 315-2024/GRT-GRI-GR DEL 13.09.2024											
	36,590.06										
PAGO VALORIZACION N° 01 DE MAYOR METRADO N° 01	36,590.06	-	-	0.00	36,590.06	0.00	36,590.06	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	36,590.06	0.00	0.00	0.00	36,590.06	0.00	36,590.06	100.00%		100.00%	
	100.00%				100.00%						



CALCULO DE K DE REAJUSTE MENSUAL

Obra :	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES."										
Entidad :	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES					Contratista : CONSORCIO PECHICHAL					
Lugar :	TUMBES										
Precio base :	jul-23					Monto Contratado :		S/. 1,976,788.16			
						MC sin IGV:		S/. 1,675,244.20			
CONTRATO PRINCIPAL											
$K = (MOr / MOo) + 0.170*(AGMnr / AGMno) + 0.088*(Ck / Co) + 0.134*(DACr / DACo) + 0.145*(MEIr / MEIo) + 0.169*(GGUr / GGUo)$											



Copia fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

SIMBOLO	IND	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE jul-23	REAJUSTE						
						may-24	jun-24	jul-24	ago-24	oct-24	nov-24	
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.294	704.78	742.39	762.77	762.77	762.77	762.77	762.77	
						0.310	0.318	0.318	0.318	0.318	0.318	
AGMN	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	21.765%	0.170	911.8	919.68	919.46	918.34	924.65	926.69	930.39	
	5	AGREGADO GRUESO	78.235%		517.57	505.72	508.42	508.92	512.17	513.97	517.52	
						0.167	0.168	0.168	0.170	0.170	0.171	
C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	100.000%	0.088	551.55	589.37	591.47	591.47	594.68	594.68	601.1	
						0.094	0.094	0.094	0.095	0.095	0.096	
DAC	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	27.612%	0.134	806.21	836.6	832.68	847.66	860.69	864.04	870.45	
	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	72.388%		547.75	582.27	693.46	690.04	686.07	689.93	695.31	
						0.159	0.161	0.161	0.161	0.162	0.163	
MEI	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.145	410.52	437.42	443.93	441.96	439.25	442.2	445.79	
						0.155	0.157	0.156	0.155	0.156	0.157	
GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.169	557.98	567.82	568.51	569.85	571.47	569.58	570.12	
						0.172	0.172	0.173	0.173	0.173	0.173	
TOTAL:					1.000	K=	1.057	1.071	1.070	1.071	1.073	1.073

ADICIONAL DE OBRA N°01
 $K = 0.331*(Mr / Mo) + 0.131*(MAr / MAo) + 0.112*(Cr / Co) + 0.185*(Ar / Ao) + 0.057*(Mr / Mo) + 0.184*(Ir / Io)$

SIMBOLO	IND	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE jun-24	REAJUSTE		
						oct-24	nov-24	
M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.331	762.77	762.77	762.77	
						0.331	0.331	
MA	05	AGREGADO GRUESO	42.748%	0.131	508.42	513.97	517.52	
	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	57.252%		919.46	926.69	930.39	
						0.132	0.133	
C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	100.000%	0.112	591.47	594.68	601.10	
						0.113	0.114	
A	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	100.000%	0.185	832.68	864.04	870.45	
						0.192	0.193	
M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.057	443.93	442.2	445.79	
						0.057	0.057	
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.184	568.51	569.58	570.12	
						0.184	0.185	
TOTAL:					1.000	K=	1.009	1.013

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

ADICIONAL DE OBRA N°02

$$K = 0.333*(MOr / MOo) + 0.215*(Ar / Ao) + 0.161*(CAr / CAo) + 0.159*(Ir / Io) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.062*(MEIr / MEIo)$$

SIMBOLO	IND	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE	REAJUSTE		
					jul-24	oct-24	nov-24	
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.333	762.77	762.77	762.77	
						0.333	0.333	
A	3	ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO	100.000%	0.215	847.66	864.04	870.45	
						0.219	0.221	
CA	5	AGREGADO GRUESO	24.845%	0.161	508.92	513.97	517.52	
	21	CEMENTO PORLANT TIPO I	75.155%		591.47	594.68	601.10	
						0.162	0.164	
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.159	569.85	569.58	570.12	
						0.159	0.159	
M	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	100.000%	0.070	918.34	926.69	930.39	
						0.071	0.071	
MEI	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.062	441.96	442.2	445.79	
						0.062	0.063	
TOTAL:					1.000	K=	1.006	1.010

1.006 1.010

CONTRATO PRINCIPAL - MAYOR METRADO

$$K = 0.294*(MOr / MOo) + 0.170*(AGMnr / AGMNo) + 0.088*(Cr / Co) + 0.134*(DACr / DACo) + 0.145*(MEIr / MEIo) + 0.169*(GGUr / GGUo)$$

SIMBOLO	IND	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	I. BASE	REAJUSTE	
					ago-24	sep-24	
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.294	762.77	762.77	
						0.294	
AGMN	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	21.765%	0.170	924.65	930.37	
	5	AGREGADO GRUESO	78.235%		512.17	513.92	
						0.171	
C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	100.000%	0.088	594.68	594.68	
						0.088	
DAC	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	27.612%	0.134	860.69	867.51	
	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	72.388%		686.07	691.4	
						0.135	
MEI	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.145	439.25	442.91	
						0.146	
GGU	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.169	571.47	570.11	
						0.169	
TOTAL:					1.000	K=	1.003

1.003

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

CALCULO DE REAJUSTES AUTORIZADO

Nº	Fecha	Valorización Programada Vp	Valorización Programada Acumulada	Valorización Real Vr	Valorización Real Acumulada	K-1 K1	Reajuste Programado		Reajuste Real		Reajuste Autorizado Bruto Rb	Reajuste Autorizado Bruto Acumulado	DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R) R=Rb-(D1+D2)
							Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado			Directo	Para Materiales	
							Rr = Vp x K1		Rr = Vr x K1				D1	D2	
CONTRATO PRINCIPAL		S/1,341,331.57		S/1,341,331.56							S/70,459.33		-S/11.86	S/0.00	S/70,471.19
01	abr-24	S/135,782.21	S/135,782.21	S/430,586.10	S/430,586.10	0.057	S/7,739.59	S/7,739.59	S/24,543.41	S/24,543.41	S/7,739.59	S/7,739.59	S/0.00	S/0.00	S/7,739.59
02	may-24	S/434,528.00	S/570,310.20	S/461,487.87	S/892,073.97	0.071	S/30,851.49	S/38,591.08	S/32,765.64	S/57,309.05	S/30,851.49	S/38,591.08	S/0.00	S/0.00	S/30,851.49
03	jun-24	S/638,866.81	S/1,209,177.01	S/310,062.95	S/1,202,136.93	0.070	S/44,720.68	S/83,311.76	S/21,704.41	S/79,013.46	S/21,704.41	S/60,295.49	-S/14.41	S/0.00	S/21,718.82
04	jul-24	S/125,589.71	S/1,334,766.73	S/31,419.38	S/1,233,556.31	0.071	S/8,916.87	S/92,228.63	S/2,230.78	S/81,244.24	S/2,230.78	S/62,526.27	S/0.00	S/0.00	S/2,230.78
05	sep-24	S/6,564.84	S/1,341,331.57	S/94,681.10	S/1,328,237.41	0.073	S/479.23	S/92,707.86	S/6,911.72	S/88,155.96	S/6,911.72	S/69,437.99	S/1.81	S/0.00	S/6,909.91
06	oct-24			S/13,094.15	S/1,341,331.56	0.078	S/0.00	S/92,707.86	S/1,021.34	S/89,177.30	S/1,021.34	S/70,459.33	S/0.74	S/0.00	S/1,020.60
ADICIONAL N°01		S/269,778.65		S/269,778.65							S/2,711.34		S/0.00	S/0.00	S/2,711.34
01	sep-24	S/198,944.74	S/198,944.74	S/189,343.59	S/189,343.59	0.009	S/1,790.50	S/1,790.50	S/1,704.09	S/1,704.09	S/1,704.09	S/1,704.09	S/0.00	S/0.00	S/1,704.09
02	oct-24	S/70,833.91	S/269,778.65	S/80,435.07	S/269,778.66	0.013	S/920.84	S/2,711.34	S/1,045.66	S/2,749.75	S/1,007.25	S/2,711.34	S/0.00	S/0.00	S/1,007.25
ADICIONAL N°02		S/86,658.15		S/86,658.15							S/625.35		S/0.00	S/0.00	S/625.35
01	sep-24	S/60,308.72	S/60,308.72	S/51,535.54	S/51,535.54	0.006	S/361.85	S/361.85	S/309.21	S/309.21	S/309.21	S/309.21	S/0.00	S/0.00	S/309.21
02	oct-24	S/26,349.43	S/86,658.15	S/35,122.61	S/86,658.15	0.010	S/263.49	S/625.35	S/351.23	S/660.44	S/316.13	S/625.35	S/0.00	S/0.00	S/316.13
MAYOR METRADO		S/31,008.53		S/31,008.53							S/78.64		S/0.00	S/0.00	S/78.64
01	sep-24	S/31,008.53		S/31,008.53		0.003	S/78.64	S/78.64	S/78.64	S/78.64	S/78.64		S/0.00	S/0.00	S/78.64
TOTAL DE REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL											S/70,459.33		-S/11.86	S/0.00	S/70,471.19
TOTAL DE REAJUSTE DEL ADICIONAL N°01											S/2,711.34		S/0.00	S/0.00	S/2,711.34
TOTAL DE REAJUSTE DEL ADICIONAL N°02											S/625.35		S/0.00	S/0.00	S/625.35
TOTAL DE REAJUSTE DEL MAYOR METRADO											S/316.13		S/0.00	S/0.00	S/316.13



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

CALCULO DE DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO

ADELANTO DIRECTO (C/IGV)		(A')	S/197,678.82	jun-24
MONTO DEL CONTRATO (C/IGV)		(C)	S/1,976,788.16	abr-24
ESPECIALIDAD		MONTOS (SIN IGV)		
		ADELANTO (A)	CONTRATO	VIG. EJECUTADO (C)
CONTRATO PRINCIPAL		S/167,524.42	S/1,675,244.20	S/1,341,331.56
TOTAL		S/167,524.42	S/1,675,244.20	S/1,341,331.56

Nº	Fecha	VALORIZACION	COEFICIENTES DE REAJUSTE		
		MONTO AUTORIZADO VALORIZADO V	Mes de Pago de la Valorización K	Mes de Pago del Adelanto Directo (JUNIO 2024) Ka	Reajuste que NO Corresponde $\left(\frac{AV}{C}\right)\left(\frac{K}{Ka} - 1\right)$
CONTRATO PRINCIPAL		S/167,524.42			-S/11.86
03	jun-24	S/154,369.55	1.070	1.071	-S/14.41
04	jul-24	S/2,313.43	1.071	1.071	S/0.00
05	sep-24	S/9,708.65	1.073	1.071	S/1.81
06	oct-24	S/1,132.79	1.078	1.071	S/0.74
TOTAL DE LAS DEDUCCIONES POR ADELANTO DIRECTO (REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO)					-S/11.86



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,
COSTO POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA 13 MAR 2025

UIT - Año 2025 =		S/ 5,350.00	D.S. N° 260-2024-EF	
Directiva N°11-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG				
FORMULAS POLINOMICAS		Cant.	Costo S/	Parcial S/
FORMULA POLINOMICA N°01: CONTRATO PRINCIPAL		1.00	5,350.00	5,350.00
FORMULA POLINOMICA N°02: ADICIONAL DE OBRA N°01		1.00	2,675.00	2,675.00
FORMULA POLINOMICA N°03: ADICIONAL DE OBRA N°02		1.00	2,675.00	2,675.00
			TOTAL =	10,700.00

8.1.13. Si el/la contratista no presentara la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Gerencia Regional de Infraestructura, en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del/de la Contratista, entre ellos los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, obligación cuyo cumplimiento será condición para el pago del monto de la liquidación a favor del/de la Contratista.


Establecer que el costo a cargo del/de la Contratista, en caso no elabore su liquidación, será el siguiente:

- En caso la obra derive de una Licitación Pública se cobrará el importe de dos (2) UIT por la primera fórmula polinómica, adicionalmente si existieran más fórmulas polinómicas se le cobrará media (1/2) UIT más.
- En caso la obra derive de una Adjudicación Simplificada se cobrará el importe de una (1) UIT por la primera fórmula polinómica, adicionalmente si existieran más fórmulas polinómicas se le cobrará media (1/2) UIT más.

El Gobierno Regional notifica la liquidación al/la Contratista para que este se pronuncie dentro de las quince (15) días siguientes.

Para la secuencia del procedimiento del Gobierno Regional, se deberán cumplir con los siguientes plazos:

Que, mediante Informe N° 317-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 19 de febrero del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES ", determinando un Costo Total de Obra por el importe de **S/ 2'146,376.82 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 82/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 106,431.56 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES)**, asimismo manifiesta que liquidación ha sido elaborada por la entidad en donde los gastos a cargo del contratista ascienden **S/ 10,700.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES)**, finalmente precisa que la fecha de inicio de la ejecución de la obra, ha sido el día 01 de abril del 2024, y la fecha de termino ha sido el 27 de octubre del 2024; por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcular de valorizaciones.

Que, mediante Memorando N° 0461-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 25 de febrero del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES "**, para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutive.

Que, mediante Memorando N° 05-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 25 de febrero del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Armanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES "**, en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 004-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 04 de marzo del 2025, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE**

16



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES",
Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista CONSORCIO PECHICHAL, a través de su operador tributario CONSORCIO PECHICHAL, el importe ascendente a S/ 2'039,945.25 (DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 25/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2024 en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	ADICIONAL DE OBRA N° 01 APROBADO CON R.G.R. N° 005-2024/GRI-GR (27.08.2024)	DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 APROBADO CON R.G.R. N° 205-2024/GRI-GR (27.08.2024)	ADICIONAL DE OBRA N° 02 APROBADO CON R.G.R. N° 204-2024/GRI-GR (05.09.2024)	DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 02 APROBADO CON R.G.R. N° 204-2024/GRI-GR (05.09.2024)	REDUCCION DE PRESTACIONES DE OBRA N° 01 APROBADO CON R.G.R. N° 044-10.2024	VALORIZACION N° 01-BAVOR METRADO APROBADO CON R.G.R. N° 015-2024/GRI-GR (13.09.2024)	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-DEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	CONSORCIO PECHICHAL (Conformado por CONSTRUCTORA ARII ELI Y ASPALTOS Y PAVIMENTOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.S.)	CONSORCIO PECHICHAL	1,976,786.16	318,333.82	203,622.08	102,295.82	116,347.01	73,747.23	56,800.06	2,039,945.25	2,039,945.25	2,039,945.25	11.51
TOTAL			1,976,786.16							2,039,945.25	2,039,945.25	2,039,945.25	11.51

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°000000013-2024	1,980,749.66	2.6 2 3. 99.2	1,888,639.03	92,110.63
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000006192-2024	114,716.16	2.6 2 3. 99.2	114,716.16	0.00
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000008902-2024	36,590.06	2.6 2 3. 99.2	36,590.06	0.00
TOTAL			2,039,945.25	

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADOR	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-DEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3829.24.81.2403046	03/09/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE ADELANTO DIRECTO POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR ODA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. Y MEMO N° 1952-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 1502-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1518-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 3, - SISGEDO N° 01830438 EXPED. N° 01556283	15	2.6. 23.99.2	189,771.81
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-DEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3829.24.81.2403086	03/09/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DEDUCCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 3, PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR ODA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. Y MEMO N° 1952-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 1502-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1518-2024/GRT.GGR.ORA. - SISGEDO N° 01830438 EXPED. N° 01556283	15	2.6. 23.99.2	7,907.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-DEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3829.24.81.2403342	09/09/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR ODA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. Y MEMO N° 2055-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 1557-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1579-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 4, - SISGEDO N° 01835988 EXPED. N° 01560845	15	2.6. 23.99.2	385,122.93
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-DEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3829.24.85.2403374	09/06/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DEL 10 % DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR ODA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT.GRI.GR. Y MEMO N° 2055-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 1557-2024/GRT.GGR.ORA. Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1579-2024/GRT.GGR.ORA. CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 4, - SISGEDO N° 01835988 EXPED. N° 01560845	15	2.6. 23.99.2	56,839.42



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025



SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2403393	09/09/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 4, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR Y MEMO N° 2058-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 1557-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1579-2024/GR-GR-GR-GR - SISGEDO N° 01635668 EXPED. N° 01693849	15	2.6.23.99.2	20,523.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2403393	19/08/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR Y MEMO N° 2143-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 1698-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1713-2024/GR-GR-GR-GR CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 005, - SISGEDO N° 01846581 EXPED N° 01570058	15	2.6.23.99.2	420,000.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2403959	19/06/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 1698-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1713-2024/GR-GR-GR-GR CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 005, - SISGEDO N° 01846581 EXPED N° 01570058	15	2.6.23.99.2	3,934.35
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.85.2403660	19/06/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 2143-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 1698-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1713-2024/GR-GR-GR-GR CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 005, - SISGEDO N° 01846581 EXPED N° 01570058	15	2.6.23.99.2	58,838.41
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2404009	19/06/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 005, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR Y MEMO N° 2143-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 1698-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1713-2024/GR-GR-GR-GR - SISGEDO N° 01846581 EXPED N° 01570058	15	2.6.23.99.2	21,762.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2405942	19/07/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR Y MEMO N° 2574-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 2135-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2165-2024/GR-GR-GR-GR - SISGEDO N° 1879556 EXPED. N° 01597835	15	2.6.23.99.2	162,924.34
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2405851	19/07/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 5, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR Y MEMO N° 2574-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 2135-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2165-2024/GR-GR-GR-GR - SISGEDO N° 1879556 EXPED. N° 01597835	15	2.6.23.99.2	6,786.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GR-TEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2405966	09/08/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR QDA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GR-GR-GR-GR Y MEMO N° 2929-2024/GR-GR-GR-GR - MEMO N° 2301-2024/GR-GR-GR-GR Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2405-2024/GR-GR-GR-GR CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 07, SISGEDO N° 01895569 EXPED. N° 01611452	15	2.6.23.99.2	28,206.52



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Copia fiel del Original

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025



SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FYE FTC.	CLASIFICADO R	IMPORTE GRAB.
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2407000	09/08/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 07, DE VALORIZACION N° 04 POR EJECUCION DE OBRA MEJ SERV DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES SECTOR ODA PECHICHAL SAN JACINTO - REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO N° 005-2024/GRT-GRI-GR. Y MEMO N° 2829-2024/GRT-GGR.GRI.GR. - 2024/GRT-GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2405-01611482	15	2.6.23.99.2	1,092.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2410814	18/10/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 05 DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL SAN JACINTO-REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO 003-2024/GRT-GRI-GR., MEMO 4095-2024/GRT-GGR-GRI-GR., MEMO 3188-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3198-2024/GRT-GGR-ORA - CON ELECTRONICA N° E001 - 8, SISGEDO N° 01980519 EXPED. N° 01665548	15	2.6.23.99.2	109,980.08
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2410826	18/10/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 5, DE VALORIZACION 05 DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL SAN JACINTO-REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO 005-2024/GRT-GRI-GR., MEMO 4095-2024/GRT-GGR-GRI-GR., MEMO 3180-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3198-2024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 01980519 EXPED. N° 01665548	15	2.6.23.99.2	4,582.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412346	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 05, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 4380-2024/GRT-GGR.GRI.GR., MEMO N° 3471-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3500-2024/GRT-GGR-ORACON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 9, SISGEDO N° 01988062 EXPED. N° 01668425	15	2.6.23.99.2	12,871.89
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412410	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 9, PARA PAGO DE VALORIZACION 05, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 4380-2024/GRT-GGR.GRI.GR., MEMO N° 3471-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3500-2024/GRT-GGR-ORACON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 9, SISGEDO N° 01988062 EXPED. N° 01668425	15	2.6.23.99.2	535.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412349	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA N° 01, DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 4376-2024/GRT-GGR.GRI.GR., MEMO N° 3477-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3499-2024/GRT-GGR-ORA ELECTRONICA N° E001 - 13, SISGEDO N° 01988055 EXPED. N° 01668419	15	2.6.23.99.2	195,477.66
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412419	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 13, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA N° 01, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 4376-2024/GRT-GGR.GRI.GR., MEMO N° 3477-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3499-2024/GRT-GGR-ORA ELECTRONICA N° E001 - 13, SISGEDO N° 01988055 EXPED. N° 01668419	15	2.6.23.99.2	8,145.00
00000010097	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	10097.24.81.2412347	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA N° 01, DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN TUMBES, SEGUN MEMO N° 4378-2024/GRT-GGR.GRI.GR., MEMO N° 3477-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3499-2024/GRT-GGR-ORA ELECTRONICA N° E001 - 14, SISGEDO N° 01988055 EXPED. N° 01668419	18	2.6.23.99.2	19,010.78

Av. La Marina N.º 200 – Tumbes
4464

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
00000010997	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	10097.24.81.2412417	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 14, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA N° 01, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SEGUN MEMO N° 4378-2024/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 3477-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 34992024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 01898055 EXPED. N° 01898419	18	2.6.23.99.2	792.00
00000010997	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	10097.24.81.2412346	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION 02 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SE GUN MEMO N° 4378-2024/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 3480-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3497-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 -12, SISGEDO N° 01897918 EXPED. N° 01898310	18	2.6.23.99.2	91,116.38
00000010997	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	10097.24.81.2412416	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 12, PARA PAGO DE VALORIZACION 02 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 01, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SE GUN MEMO N° 4378-2024/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 3480-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3497-2024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 01897918 EXPED. N° 01898310	18	2.6.23.99.2	3,797.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412345	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA N° 02, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SE GUN MEMO N° 4379-2024/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 3491-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3495-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 11, SISGEDO N° 01898726 EXPED. N° 01898229	15	2.6.23.99.2	58,380.15
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412415	14/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 11, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA N° 02, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SE GUN MEMO N° 4379-2024/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 3491-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3495-2024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 01898726 EXPED. N° 01898229	15	2.6.23.99.2	2,432.00
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412498	18/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 02, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SE GUN MEMO N° 4407-2024/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 3513-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3535-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 -16, SISGEDO N° 01899717 EXPED. N° 01899533	15	2.6.23.99.2	39,786.47
00000003629	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	3629.24.81.2412578	18/11/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 16, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL PPTO ADICIONAL DE OBRA 02, DE LA OBRA MEJ SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL, SAN JACINTO REGION TUMBES, SE GUN MEMO N° 4407-2024/GRT.GGR.GRI.GR., MEMO N° 3513-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 3535-2024/GRT-GGR-ORA - SISGEDO N° 01899717 EXPED. N° 01899533	15	2.6.23.99.2	1,658.00
00000011511	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	1151.24.81.2414114	10/12/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VAL. 01 POR MAYORES METRADOS SEGUN RGR 315-2024/GRT-GRI-GR-ORA MEJ DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DIST. DE SAN JACINTO PROV. TUMBES. DPTO TUMBES MEMO 4556-2024/GRT-GRI, MEMO 3629-2024/GRT-GGR-ORA, MEMO 4556-2024/GRT-GRI, MEMO 4729-2024/GRT-GRI, Y AUTORIZADO CON MEMO 3535-2024/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 -17, SISGEDO N° 01999835 EXPED. N° 01698066	18	2.6.23.99.2	35,126.06



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025



SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FIC	CLASIFICACION	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
00000011511	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-CONTRATACION DIRECTA N° 005-2024/GRT-OEC-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 02-05-2024	02/05/2024	11511.24.81.2414172	10/12/2024	CONSORCIO PECHICHAL	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 01 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 17, PARA PAGO DE VAL 01 POR MAYORES METRADOS SEGUN RGR 315-2024/GRT-GRI-GR, OBRA MEJ.DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DIST. DE SAN JACINTO PROV.TBES. DPTO TUMBES MEMO 4556-2024/GRT-GRI, MEMO 3629-2024/GRT-GGR-ORA, MEMO 4569-2024/GRT-GRI, MEMO 4726-2024/GRT-GRI, Y AUTORIZADO CON MEMO 3636-2024/GRT-GGR-ORA -SISGEDO N° 01999935 EXPED. N° 01692066	18	2.6. 23.99.2	1,464.00
TOTAL									S/ 2,039,945.26

Que, mediante Carta N.º 013-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-CAFN., de fecha 05 de marzo del 2025, el Ing. Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera

Que mediante, Informe N° 0134-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 05 de marzo del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", con un Costo Total de Obra por el importe de S/ 2'146,376.82 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 82/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de S/ 106,431.56 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES), y la devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de S/ 197,678.83 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 83/100 SOLES). Así mismo, se ha determinado que el contratista deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes por concepto de elaboración de Liquidación por parte de la Entidad el Importe de S/ 10,700.00 (Diez Mil Setecientos con 00/100 Soles), la misma que se efectivizará



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

13 MAR 2025

Tumbes,

con cargo al saldo a favor del contratista en la presente liquidación, siempre y cuando la empresa contratista no pague por otros medios, de acuerdo al siguiente detalle:

Autorizado y Pagado	S/ 90,196.24
Adelantos	S/ 0.00
IGV	S/ 16,235.32
Saldo por Liquidación	S/ 106,431.56
Otros:	
Elaboración de Liquidación	S/ 10,700.00
Saldo Neto a favor de	
CONSORCIO PECHICAL	S/ 95,731.56
Retenciones a Devolver	S/ 197,678.83

Que, el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a undécimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

22



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

13 MAR 2025

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas..."

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Contratación Directa N° 008-2024/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: " **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES** ", con un inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 01 de abril del 2024 y fecha de Terminación Real de Ejecución de Obra el 27 de octubre del 2024, con un Costo Total de Obra ascendente a **S/ 2'146,376.82 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 82/100 SOLES)**, un saldo de liquidación a favor de contratista por el importe de **S/ 106,431.56 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES)**, y la devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de **S/ 197,678.83 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL**

23



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

13 MAR 2025

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 83/100 SOLES). Asimismo se ha determinado que el contratista deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes por concepto de elaboración de Liquidación por parte de la Entidad el Importe de S/ 10,700.00 (Diez Mil Setecientos con 00/100 Soles), quedando un saldo neto por cobrar al contratista de S/ 10,700.00 (Diez Mil Setecientos con 00/100 Soles), la misma que se efectivizara con cargo al saldo a favor del contratista en el presente liquidación, siempre y Cuando la empresa contratista no pague por otros medios, en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO- SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 106,431.56 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES), todo ello para cumplir con el pago total del saldo de Liquidación final de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO. – AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO PECHICHAL**, el saldo por concepto de liquidación final ascendente a S/ 106,431.56 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES), correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Contratación Directa N° 008-2024/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES". el mismo que servirá para proceder con el descuento de saldo neto por cobrar al contratista de S/ 10,700.00 (Diez Mil Setecientos con 00/100 Soles), quedando un saldo neto a favor de Contratista **CONSORCIO PECHICHAL** de S/ 95,731.56 (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES). Siempre y cuando **CONSORCIO PECHICHAL** no haya realizado el pago por otros medios de pagos, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

13 MAR 2025

ARTÍCULO CUARTO. - AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato N° 005-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-Contratación Directa N° 008-2024/GRT-OEC-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: " **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES** ", a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO PECHICHAL** por el importe ascendente a **S/ 197,678.83 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 83/100 SOLES)**. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO QUINTO. - AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración **EJECUTAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes el importe por cobrar de **-S/ 10,700.00 (Diez Mil Setecientos con 00/100 Soles)**, por concepto de elaboración de liquidación practicada por la entidad de conformidad al Artículo Primero y Tercero de la Presente Resolución. Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR, la

presente resolución a la empresa contratista **CONSORCIO PECHICHAL (MZ. A1 LOTE 2 PISO 3 PARCELA D – URB. SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA y Correo Electrónico consorciopechichal123@gmail.com)** Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVES



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Gerencia Regional de Infraestructura
Mg. Ing. Lenin Harold Avila Silva
Gerente Regional de Infraestructura

25



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

13 MAR 2025

ANEXO N° 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA: "MEJORA DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
 CONTRATANTE: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (Conformado por CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L. y ASFALTOS y PAVIMENTOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C)
 CONTRATO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- CONTRATACION DIRECTA N° 008-2024/GRT-DEC-1 (05.05.2024)

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	MONTO		AMORTIZACIONES		RETENCION Y OTROS	TOTAL		LIQUIDO PAGADO	
								BRUTO VALORIZADO	EFFECTIVO	MATERIAL	AMOR-RET. DESC.		EFFECTIVO	IGV		
05/09/2024	3629.24.85.2403374			0.00	15,077.20	0.00	0.00	15,077.20	0.00	0.00	0.00	83,762.22	83,762.22	0.00	15,077.20	
06/06/2024	3629.24.81.2403342	VALORIZACION DE OBRA N° 01	436,936.74	0.00	60,425.53	0.00	0.00	497,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,697.40	60,425.53	
09/05/2024	3629.24.81.2403393			0.00	3,145.88	0.00	0.00	3,145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,477.12	3,145.88	
19/06/2024	3629.24.85.2403680			0.00	15,077.20	0.00	0.00	15,077.20	0.00	0.00	83,762.21	83,762.21	0.00	15,077.20		
19/05/2024	3629.24.81.2403958	VALORIZACION DE OBRA N° 02	461,487.93	0.00	64,067.80	0.00	0.00	528,555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,067.80	
19/05/2024	3629.24.81.2403959			0.00	600.16	0.00	0.00	600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.16		
19/05/2024	3629.24.81.2404009			0.00	3,322.68	0.00	0.00	3,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,459.32	3,322.68	
19/07/2024	3629.24.81.2405842	VALORIZACION DE OBRA N° 03	311,348.43	0.00	24,852.97	30,154.39	0.00	366,355.69	167,524.42	0.00	0.00	0.00	167,524.42	138,071.47	55,007.26	
19/07/2024	3629.24.81.2405851			0.00	1,035.46	0.00	0.00	1,035.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.54	1,035.46	
09/08/2024	3629.24.81.2406985	VALORIZACION DE OBRA N° 04	23,134.34	0.00	3,997.60	0.00	0.00	27,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,208.92	3,997.60	
09/09/2024	3629.24.81.2407030			0.00	169.59	0.00	0.00	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.42	169.59	
18/10/2024	3629.24.81.2410814	VALORIZACION DE OBRA N° 05	97,086.51	0.00	16,776.62	0.00	0.00	113,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,203.46	16,776.62	
18/10/2024	3629.24.81.2410626			0.00	698.95	0.00	0.00	698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.05	698.95	
14/11/2024	3629.24.81.2412348	VALORIZACION DE OBRA N° 06	11,327.87	0.00	1,957.41	0.00	0.00	13,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,874.48	1,957.41	
14/11/2024	3629.24.81.2412418			0.00	81.61	0.00	0.00	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.39	81.61	
14/11/2024	3629.24.81.2412349			0.00	29,818.63	0.00	0.00	29,818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,699.03	29,818.63	
14/11/2024	3629.24.81.2412419	VALORIZACION N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	169,343.59	0.00	1,242.46	0.00	0.00	190,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.54	1,242.46	
14/11/2024	10097.24.81.2412347			0.00	2,898.95	0.00	0.00	2,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.83	2,898.95	
14/11/2024	10097.24.81.2412417			0.00	120.81	0.00	0.00	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.19	120.81	
14/11/2024	10097.24.81.2412346	VALORIZACION N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	80,435.07	0.00	13,899.11	0.00	0.00	94,334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,217.27	13,899.11	
14/11/2024	10097.24.81.2412416			0.00	579.20	0.00	0.00	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.80	579.20	
14/11/2024	3629.24.81.2412345	VALORIZACION N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 02	51,535.72	0.00	8,905.45	0.00	0.00	60,441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,474.70	8,905.45	
14/11/2024	3629.24.81.2412415			0.00	370.98	0.00	0.00	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.02	370.98	
18/11/2024	3629.24.81.2412498	VALORIZACION N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 02	35,122.43	0.00	6,069.12	0.00	0.00	41,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,717.35	6,069.12	
18/11/2024	3629.24.81.2412578			0.00	252.92	0.00	0.00	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.08	252.92	
10/12/2024	11511.24.81.2414114	VALORIZACION N° 01 DE MAYOR METRADO N° 01	31,008.53	0.00	5,358.21	0.00	0.00	36,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,767.85	5,358.21	
10/12/2024	11511.24.81.2414172			0.00	223.32	0.00	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.68	223.32	
			1,728,767.16	0.00	281,023.69	30,154.39	0.00	2,039,945.25	167,524.42	0.00	167,524.43	335,048.65	1,393,718.31	311,178.09		

C. PRINCIPAL	1,728,767.16
REINTEGRO	0.00
I.G.V.	311,178.09
MONTO PARCIAL	2,039,945.25
AUTORIZ. Y PAGADO ADELANTOS	90,198.24
I.G.V.	0.00
COSTO TOTAL DE OBRA	16,235.32
	2,146,376.82

EFFECTIVO	1,393,718.31
AMORTIZAC. Y DSTOS	335,048.65
I.G.V.	311,178.09
MONTO PARCIAL	2,039,945.25
AUTORIZ. Y PAGADO ADELANTOS	90,198.24
I.G.V.	0.00
COSTO TOTAL DE OBRA	16,235.32
	2,146,376.82

Gobierno Regional de Tumbes



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000076 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

13 MAR 2025

Tumbes,
ANEXO Nº 02

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR QUEBRADA PECHICHAL DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES".
CONTRATISTA : CONSORCIO PECHICHAL (Confirmado por CONSTRUCTORA RMI S.R.L y ASPALTOS y PAVIMENTOS CONTRATISTAS GENERALES
CONTRATO DE DE : CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 005-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR- CONTRATACION DIRECTA N° 005-2024/GRT-OEC-1
OBRA N° (02.05.2024)

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		1,818,963.40
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	1,341,331.56	
1.1.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01	269,778.66	
1.1.3.- ADICIONAL DE OBRA N° 02	66,658.15	
1.1.4.- MAYOR METRADO N°01	31,008.53	
1.1.5.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	70,459.33	
1.1.6.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 01	2,711.34	
1.1.7.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 02	625.34	
1.1.8.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 01	78.64	
1.1.9.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	11.86	
1.1.10.- RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	16,300.00	
1.2.- PAGADO		1,728,767.16
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	1,341,321.82	
1.2.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01	269,778.66	
1.2.3.- ADICIONAL DE OBRA N° 02	66,658.15	
1.2.4.- MAYOR METRADO N°01	31,008.53	
1.2.5.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00	
1.2.6.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 01	0.00	
1.2.7.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 02	0.00	
1.2.8.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 01	0.00	
1.2.9.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	0.00	
1.2.10.- RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO PECHICHAL		90,196.24
II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS		
2.1.- CONCEDIDOS		197,678.81
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	197,678.81	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
2.2.- AMORTIZADO		197,678.81
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	197,678.81	
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO PECHICHAL		0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.		
3.1.- AUTORIZADO		327,413.41
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	327,413.41	
3.2.- PAGADO		311,178.09
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	311,178.09	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO PECHICHAL		16,235.32
IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
4.1.- AUTORIZADO		197,678.83
4.1.1.- RETENCIONES	197,678.83	
4.2.- PAGADO		0.00
4.2.1.- RETENCIONES	0.00	
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO PECHICHAL		197,678.83
V.- OTROS		
5.1.- AUTORIZADO		-10,700.00
5.1.1.- ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA	-10,700.00	
5.2.- RETENIDO		0.00
5.2.1.- ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA	0.00	
SALDO EN CONTRA DE CONSORCIO PECHICHAL		-10,700.00

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO	90,196.24
II.- ADELANTOS	0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.	16,235.32
TOTAL POR LIQUIDACION A FAVOR DE CONSORCIO PECHICHAL	S/. 106,431.56
SALDO NETO EN CONTRA DE CONSORCIO PECHICHAL	-10,700.00
RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A CONSORCIO PECHICHAL	197,678.83

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculados de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 317-2025/Gobierno Regional TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 19 de febrero del 2025.

