



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

VISTO:

Carta N.º 004-2025/CA., recepcionada el 21 de abril del 2025, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 21 de abril del 2025, Carta N.º 043-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., de fecha el 23 de abril del 2025, Informe N.º 091-2025/GOB REG TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., recepcionada el 08 de mayo del 2025, Informe N.º 851-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 12 de mayo del 2025, Memorando N.º 1493-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 12 de mayo del 2025, Memorando N.º 010-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 12 de mayo del 2025, Informe N.º 009-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 16 de mayo del 2025, Carta N.º 027-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 16 de mayo del 2025, Informe N.º 292-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 19 de mayo del 2025.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Concurso Público N.º 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria)-, se suscribió el Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra N.º 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 29 de noviembre del 2023, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N.º 20484003883, a quien en adelante se le denominara "**LA ENTIDAD**", con domicilio legal en Av. La Marina N.º 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura **Ing. LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con **DNI N.º 40946071** y de la otra parte **CONSORCIO ALFA**, Conformado por (**KARLOS CALERO ZARATE** con RUC **10422015740**, con 40% de participaciones y **ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.**, con RUC **20487493059**, con 60% de participaciones), siendo el Operador Tributario **KARLOS CALERO ZARATE** con RUC **10422015740**, designándose como Representante **COMUN** de **CONSORCIO ALFA** al Sr. **EDGAR ENRIQUE DIAZ MONTERO** con **DNI N.º 42239098**, con domicilio Común en **MZ J (PRIMA) LOTE 5 C URB. JOSE LISHNER TUDELA I ETAPA TUMBES - TUMBES -TUMBES**, a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**" para la Ejecución de la Supervisión de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES**", por un monto Contratado de **S/ 619,506.18 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS CON 18/100 SOLES)**, con un plazo de





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **21 MAY 2025**

Ejecución de la Prestación de **TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS CALENDARIOS**, bajo la modalidad de **TARIFAS MENSUALES DURANTE LA SUPERVISION DE LA OBRA Y SUMA ALZADA DURANTE LA LIQUIDACION DE LA OBRA.**

Que, mediante Carta N.º 004-2025/CA., recepcionada el 21 de abril del 2025, el Representante Común de la empresa contratista **CONSORCIO ALFA, Sr. Dorian M.E Barreto Espinoza**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, la Liquidación Técnica Financiera de Consultoría de Supervisión de obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES "**, determinando como costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de **S/ 661,692.02 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 02/100 SOLES)**, un saldo a favor del consultor por el importe de **S/. 42,185.84 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 84/100 SOLES)**, por lo cual solicita la Devolución del Fondo de Garantía de fiel Cumplimiento ascendente al importe de **S/ 61,950.61 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 61/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA

CONCURSO PÚBLICO Nº002-2023/GRT-CS-I			
consultor		CONSORCIO ALFA	
I. AUTORIZADO Y PAGADO			
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal	S/. 619,506.18	
	Ampliación de Consultoría Nº 01	S/. 27,984.88	
	Adicional de Consultoría Nº 01	-	
1.1.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	S/. 13,958.73	
	Adicional de obra	S/. 0.00	
1.1.3	Intereses	S/. 242.23	
			S/. 661,692.02
	RETENCIÓN (10%)		S/. 61,950.61
			S/. 599,741.41




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025



1.2.0	PAGADO			
1.2.1	Contrato Principal	619,506.18		
	Ampliación de Consultoría N° 0	-		
1.2.2	Reintegros Netos			
	Contrato Principal	S/. 0.00		
	Adicional de obra	S/. 0.00		
1.2.3	Intereses	S/. 0.00		
1.2.4	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00		
			S/. 619,506.18	
			S/. 619,506.18	
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			
	- Saldo de la Diferencia de lo Autorizado menos lo pagado		42,185.84	
			S/. 42,185.84	
II.	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA			
2.1.0	COMPROMETIDOS CONTRATO PRINCIPAL y ADICIONAL DE AMPLIACIÓN			
2.1.1	CP	S/. 61,950.61		
2.1.2	AD 01	S/. 0.00		
	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA		S/. 61,950.61	
	RESUMEN DE SALDOS			
			A FAVOR	EN CONTRA
I	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	42,185.84		0.00
I	PAGO POR LIQUIDACION DE OBRA SEGÚN OFERTA	0.00		
III	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA FACTURADO	61,950.61		
	DIFERENCIA DE SALDOS	104,136.45		
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	S/. 42,185.84		
	POR FACTURAR POR REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	S/. 0.00		
	POR DEVOLUCION DE GARANTIA RETENIDA	S/. 61,950.61		
	Total	S/. 104,136.45		S/. 0.00
SON : Ciento Cuatro Mil Ciento Treinta y Seis Con 45/100 SOLES				
costo total de la consultoría es		S/	661,692.02	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000202-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

CONTRATO PRINCIPAL		Abril - 2025														
DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	RESUMEN DE VALORIZACIONES											Liquidación	ACUMULADO	Saldo P/Liquidacion de Obra	
		Valo 01	Valo 02	Valo 03	Valo 04	Valo 05	Valo 06	Valo 07	Valo 08	Valo 09	Valo 10	Valo 11				
		Al 1° Avance	Al 2° Avance	Al 3° Avance	Al 4° Avance	Al 5° Avance	Al 6° Avance	Al 7° Avance	Al 8° Avance	Al 9° Avance	Al 10° Avance	Al 11° Avance	Al 9° Avance			
VALORIZACION BRUTA	619,506.18															
Monto Contratado por la Supervisión	599,676.00															
Monto Contratado por la Liquidación	19,830.18															
A VALORIZAR EN EJECUCIÓN DE OBRA	599,676.00															
%	96.80%															
A VALORIZAR EN LIQUIDACIÓN DE OBRA	19,830.18															
%	3.20%															
VALORIZACION DEL MES		39,978.40	61,966.52	57,968.68	61,966.52	59,967.60	61,966.52	59,967.60	61,966.52	61,966.52	59,967.60	11,993.52	19,830.18	619,506.18		-
Valorización		39,978.40	61,966.52	57,968.68	61,966.52	59,967.60	61,966.52	59,967.60	61,966.52	61,966.52	59,967.60	11,993.52	19,830.18	619,506.18		-
% de Valorización		6.46%	10.00%	9.36%	10.00%	9.68%	10.00%	9.68%	10.00%	10.00%	9.68%	1.94%	3.20%	100.00%		0.00%
Retenido Por Garantía de Fiel Cumplimiento 10%		12,390.12	12,390.12	12,390.12	12,390.12	12,390.13									61,950.61	
VALORIZACION		27,588.28	49,576.40	45,578.56	49,576.40	47,577.47	61,966.52	59,967.60	61,966.52	61,966.52	59,967.60	11,993.52	19,830.18	557,555.57		
SUB TOTAL		27,588.28	49,576.40	45,578.56	49,576.40	47,577.47	61,966.52	59,967.60	61,966.52	61,966.52	59,967.60	11,993.52	19,830.18	557,555.57		
MONTO TOTAL PAGADO		27,588.28	49,576.40	45,578.56	49,576.40	47,577.47	61,966.52	59,967.60	61,966.52	61,966.52	59,967.60	11,993.52	19,830.18	557,555.57		

AMPLIACION DE CONSULTORIA		Abril - 2025														
DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	RESUMEN DE VALORIZACIONES											Liquidación	ACUMULADO	Saldo P/Liquidacion de Obra	
		Valo 01														
VALORIZACION BRUTA	619,506.18	Ampliación N° 01														
Monto Contratado por la Supervisión	599,676.00															
A VALORIZAR EN EJECUCIÓN DE OBRA	599,676.00															
%	100.00%															
VALORIZACION DEL MES		27,984.88												27,984.88	27,984.88	27,984.88
Valorización		27,984.88												27,984.88	27,984.88	27,984.88
% de Valorización		4.52%												4.52%	4.52%	
Retenido Por Garantía de Fiel Cumplimiento 10%																
VALORIZACION DEL MES		27,984.88												27,984.88	27,984.88	27,984.88
SUB TOTAL		27,984.88												27,984.88	27,984.88	27,984.88
Impuesto al Renta																
MONTO TOTAL PAGADO		27,984.88												27,984.88	27,984.88	27,984.88

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

VALORIZACIONES TRAMITADAS

VALOR REFERENCIAL S/. 619,506.18 (Incluye IGV)

0

FECHA	COMPROBANTE FACTURA	MONTO		MONTO TOTAL Neto (s/.)	DESCRIPCIÓN
		Sub Total	IMPUESTO 18%		
CONTRATO PRINCIPAL					
dic-23	E001-115	33,880.00	6,098.40	39,978.40	Corresponde Valorización N° 01
ene-24	E001-116	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización N° 02
feb-24	E001-117	49,126.00	8,842.68	57,968.68	Corresponde Valorización N° 03
mar-24	E001-120 y 121	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización N° 04
abr-24	E001-122	50,820.00	9,147.60	59,967.60	Corresponde Valorización N° 05
may-24	E001-124	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización N° 06
jun-24	E001-126	50,820.00	9,147.60	59,967.60	Corresponde Valorización N° 07
jul-24	E001-127	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización N° 08
ago-24	E001-129	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización N° 09
sep-24	E001-130	50,820.00	9,147.60	59,967.60	Corresponde Valorización N° 10
oct-24	E001-132	10,164.00	1,829.52	11,993.52	Corresponde Valorización N° 11
mar-25	E001-142	16,805.24	3,024.94	19,830.18	Corresponde PAGO POR LIQUIDACIÓN
	S/.	525,005.24	94,500.94	619,506.18	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025.

VALORIZACIONES GIRADAS Y PAGADAS

VALOR REFERENCIAL S/. 619,506.18 (Incluye IGV)

Contrato principal

Valorizaciones Pagadas	Registro de SIAF	Fecha	Girado	Retención	Detracción	DESCUENTO	PENALIDAD	N° Factura	Monto de Factura	Monto Pagado	Saldo
Valo 1	187	29/02/2024	S/. 22,791.28	S/. 12,390.12	S/. 4,797.00			E001-115	S/. 39,978.40	S/. 39,978.40	-
Valo 2	187	29/02/2024	S/. 42,140.40	S/. 12,390.12	S/. 7,436.00			E001-116	S/. 61,966.52	S/. 61,966.52	-
Valo 3	187	05/04/2024	S/. 38,622.56	S/. 12,390.12	S/. 6,956.00			E001-117	S/. 57,968.68	S/. 57,968.68	-
Valo 4	187	10/05/2024	S/. 42,140.40	S/. 12,390.12	S/. 7,436.00			E001-120 y 121	S/. 61,966.52	S/. 61,966.52	-
Valo 5	187	31/05/2024	S/. 40,381.47	S/. 12,390.13	S/. 7,196.00			E001-122	S/. 59,967.60	S/. 59,967.60	-
Valo 6	187	02/07/2024	S/. 54,530.52		S/. 7,436.00			E001-124	S/. 61,966.52	S/. 61,966.52	-
Valo 7	187	07/08/2024	S/. 52,771.60		S/. 7,196.00			E001-126	S/. 59,967.60	S/. 59,967.60	-
Valo 8	187	20/08/2024	S/. 54,530.52		S/. 7,436.00			E001-127	S/. 61,966.52	S/. 61,966.52	-
Valo 9	187	17/09/2024	S/. 54,530.52		S/. 7,436.00			E001-129	S/. 61,966.52	S/. 61,966.52	-
Valo 10	187	22/10/2024	S/. 52,771.60		S/. 7,196.00			E001-130	S/. 59,967.60	S/. 59,967.60	-
Valo 11	187	05/11/2024	S/. 10,554.52		S/. 1,439.00			E001-132	S/. 11,993.52	S/. 11,993.52	-
Valo por liqui de C	187	02/04/2025	S/. 17,450.18		S/. 2,380.00			E001-142	S/. 19,830.18	S/. 19,830.18	-
Total			S/. 483,215.57	S/. 61,950.61	S/. 74,340.00				S/. 619,506.18	S/. 619,506.18	-

CALCULO DE LOS FACTORES DE REAUSTE "K"

COEF. INCIDENCIA	% INCIDENCIA	INCIDENCIA	CODIGO	INDICE BASE JUN'23 (1*)	INDICE REAJ. ENE'24 (2*)	INDICE REAJ. FEB'24 (2*)	INDICE REAJ. MAR'24 (2*)	INDICE REAJ. ABR'24 (2*)	INDICE REAJ. MAY'24 (2*)	INDICE REAJ. JUN'24 (2*)	INDICE REAJ. JUL'24 (2*)	INDICE REAJ. AGOST'24 (2*)	INDICE REAJ. SET'24 (2*)	INDICE REAJ. OCT'24 (2*)	INDICE REAJ. NOV'24 (2*)	INDICE REAJ. MAR'25 (2*)
1.000	100%	1.000 1.000	39	555.81	559.82 K1	562.95 K1	568.63 K1	568.33 K1	567.82 K1	568.51 K1	569.85 K2	571.47 K1	570.11 K1	569.58 K1	570.12 K1	575.89 K1
					FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR
					1.007	1.013	1.023	1.023	1.022	1.023	1.025	1.028	1.026	1.025	1.026	1.036

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

CALCULO DE REAJUSTES

Val N°	Mes	Valorización			Reajustes		Reajuste	Reajuste
		Parcial	Acumulada	K-1	Parcial	Acumulado	Autorizado	Autorizado Acumulado
Valo 1	Enero	39,978.40	39,978.40	0.007	279.85	279.85	279.85	279.85
Valo 2	Febrero	61,966.52	101,944.92	0.013	805.56	1,085.41	805.56	1,085.41
Valo 3	Marzo	57,968.68	159,913.60	0.023	1,333.28	2,418.69	1,333.28	2,418.69
Valo 4	Abril	61,966.52	221,880.12	0.023	1,425.23	3,843.92	1,425.23	3,843.92
Valo 5	Mayo	59,967.60	281,847.72	0.022	1,319.29	5,163.21	1,319.29	5,163.21
Valo 6	Junio	61,966.52	343,814.24	0.023	1,425.23	6,588.44	1,425.23	6,588.44
Valo 7	Julio	59,967.60	403,781.84	0.025	1,499.19	8,087.63	1,499.19	8,087.63
Valo 8	Agosto	61,966.52	465,748.36	0.028	1,735.06	9,822.69	1,735.06	9,822.69
Valo 9	Setiembre	61,966.52	527,714.88	0.026	1,611.13	11,433.82	1,611.13	11,433.82
Valo 10	Octubre	59,967.60	587,682.48	0.025	1,499.19	12,933.01	1,499.19	12,933.01
Valo 11	Noviembre	11,993.52	599,676.00	0.026	311.83	13,244.84	311.83	13,244.84
Valo por liqui de Obra	Marzo	19,830.18	619,506.18	0.036	713.89	13,958.73	713.89	13,958.73
Total de Reajuste								13,958.73

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

CÁLCULO DE INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES

VALORIZACION	MONTO AFECTO S/.	VENCIMIENTO	LIQUIDACION	Total días	factor Diario	MONTO TOTAL S/.
VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL						
Valorización N° 01	39,978.40	31-ene-24	29-feb-24	30.00	0.00009	107.94
Valorización N° 03	57,968.68	31-mar-24	05-abr-24	6.00	0.00009	31.30
Valorización N° 04	61,966.52	30-abr-24	10-may-24	11.00	0.00008	54.53
Valorización N° 06	61,966.52	30-jun-24	02-jul-24	3.00	0.00008	14.87
Valorización N° 07	59,967.60	31-jul-24	07-ago-24	8.00	0.00007	33.58
TOTAL ACUMULADO	S/. 281,847.72					S/. 242.23
<p>BASE LEGAL ART 83.7 DEL REGLAMENTO DE RCC " POR RAZONES IMPUTABLES A LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA TIENE DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES LEGALES EFECTIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1244, 1245 Y 1246 DEL CODIGO CIVIL</p> <p>Fuente: SBS-TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA</p>						



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **21 MAY 2025**

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 21 de abril del 2025, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista **CONSORCIO ALFA** para su revisión trámite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 043-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 23 de abril del 2025, el Sub Gerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite la documentación presentada por **CONSORCIO ALFA**, al Ing Ángel Mauricio Soruluz Fariás para que proceda con la revisión, Evaluación, elaboración y/o recalcu de la Liquidación Técnico del Contrato para la Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, cuya ejecución ha sido mediante Contrato para la Supervisión de Obra N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I, debiendo realizarlo dentro de los plazos establecidos en el Reglamento. Asimismo, a lo establecido en el párrafo 8.2.1 del punto 8.2 de la DIRECTIVA N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGSLTO-SG, denominada **"PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES"**.

Que, mediante Informe N° 091-2025/GOB REG TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF, recepcionada el 08 de mayo del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soruluz Fariás, profesional de la Sub Gerencia de Obras, alcanza la Liquidación Técnica Financiera de Consultoría de Supervisión de obra recalculada, en virtud al Contrato de Supervisión de Obra N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, Concurso Público N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), determinando como costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de **S/ 654,737.15 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 15/100 SOLES)**, un saldo a favor del consultor por el importe de **S/ 35,230.97 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES)**, y la aplicación de penalidad del Contrato por el importe de **S/ 19,800.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de **S/ 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES)**, a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación; finalmente precisa que la fecha de inicio de la ejecución del servicio de consultoría fue el día 12 de diciembre del 2023, tendiendo una fecha real de termino de ejecución del servicio el día 17 de octubre del 2024, de acuerdo al siguiente detalle:





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
 Tumbes, **21 MAY 2025**

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA

I. AUTORIZADO Y PAGADO			
1.1.0	AUTORIZADO (S/IGV)		
1.1.1	Contrato Principal(S/IGV)		S/. 554,861.99
	De Supervisión de Obra (S/IGV)		S/. 508,200.00
	Extensión de Supervisión de Obra (S/IGV)		S/. 18,634.00
	Por Liquidación de Obra (S/IGV)		S/. 16,805.24
1.1.2.	Adicional de Consultoría N° 01 (S/IGV)		S/. 0.00
1.1.4	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	S/. 11,222.75	
	Adicional de obra	S/. 0.00	
1.1.5	Intereses	S/. 0.00	
1.1.6	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	
1.2.0	PAGADO		S/. 525,005.24
1.2.1	Contrato Principal(S/IGV)	525,005.24	
	De Supervisión de Obra (S/IGV)	508,200.00	
	Extensión de Supervisión de Obra (S/IGV)	-	
	Por Liquidación de Obra (S/IGV)	16,805.24	
1.2.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	S/. 0.00	
	Adicional de obra	S/. 0.00	
1.2.3	Intereses	S/. 0.00	
1.2.4	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		(+) 29,858.75
II. DE LOS ADELANTOS			
2.01	ADELANTO DIRECTO		0.00
2.01.01	PAGADO	0.00	
2.01.02	AMORTIZADO	0.00	
2.02	ADELANTO POR MATERIALES		0.00
2.02.01	PAGADO	0.00	
2.02.02	AMORTIZADO	0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		0.00
III. IGV			
3.01	AUTORIZADO		99,875.16
3.02	PAGADO		94,500.94
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		(+) 5,374.22





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

IV.	RETENCIONES		
	5.01	AUTORIZADAS	61,950.61
	5.01.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)	61,950.61
	5.01.01	EXTENSION DE SUPERVISIÓN (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)	
	5.02	PAGADOS	0.00
	5.02.01	CONTRATO PRINCIPAL (FIEL CUMPLIMIENTO 10%MC)	0.00
	A FAVOR DEL CONSULTOR		(+) 61,950.61
RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION			
	I.	AUTORIZADO Y PAGADO	29,856.75
	II.	DE LOS ADELANTOS	0.00
	III.	IGV	5,374.22
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		S/. 35,230.97
	SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES		
	V.	PENALIDADES	
		AUTORIZADAS	19,800.00
		PAGADAS	0.00
		EN CONTRA DEL CONSULTOR	(-) 19,800.00
	SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES		
VI.	RETENCIONES		
	TOTAL DE RETENCION A FAVOR DEL CONSULTOR POR FIEL CUMPLIMIENTO		61,950.61
	SON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 61/100 SOLES		
	COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA		S/. 654,737.15
	SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 15/100 SOLES		



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **21 MAY 2025**

VALORIZACIONES RECALCULADAS AUTORIZADAS

ITEM	MES DE TARIFA EJEC.	DIAS EFECTIVOS EJEC. (TARIFAS EFECTIVAS)			MONTO		MONTO A CANCELAR (s/.)	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	PENALIDAD	MONTO NETO PAGADO	DESCRIPCIÓN / TRAMITE	ARGUMENTO / OBSERVACION
		DESDE	HASTA	TARIAS EFEC.	Sub Total	IGV 18%						
CONTRATO PRINCIPAL												
1	dic-23	12/12/2023	31/12/2023	20.00	33,890.00	6,098.40	39,978.40	12,390.12		27,588.28	Valorización N° 01 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
2	ene-24	01/01/2024	31/01/2024	31.00	52,514.00	9,452.52	61,966.52	12,390.12		49,576.40	Valorización N° 02 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
3	feb-24	01/02/2024	29/02/2024	29.00	49,126.00	8,842.68	57,968.68	12,390.12		45,578.56	Valorización N° 03 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
4	mar-24	01/03/2024	31/03/2024	31.00	52,514.00	9,452.52	61,966.52	12,390.12		49,576.40	Valorización N° 04 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
5	abr-24	01/04/2024	30/04/2024	30.00	50,820.00	9,147.60	59,967.60	12,390.13		47,577.47	Valorización N° 05 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
6	may-24	01/05/2024	31/05/2024	31.00	52,514.00	9,452.52	61,966.52			61,966.52	Valorización N° 06 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
7	jun-24	01/06/2024	30/06/2024	30.00	50,820.00	9,147.60	59,967.60			59,967.60	Valorización N° 07 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
8	jul-24	01/07/2024	31/07/2024	31.00	52,514.00	9,452.52	61,966.52			61,966.52	Valorización N° 08 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
9	ago-24	01/08/2024	30/08/2024	30.00	50,820.00	9,147.60	59,967.60			59,967.60	Valorización N° 09 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
10	sep-24	31/08/2024	30/09/2024	31.00	52,514.00	9,452.52	61,966.52			61,966.52	Valorización N° 10 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
11	oct-24	01/10/2024	06/10/2024	6.00	10,164.00	1,829.52	11,993.52			11,993.52	Valorización N° 11 DE CONSULTORIA DE OBRA	PAGO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFAS)
TOTAL				300.00	S/. 508,200.00	S/. 91,476.00	S/. 599,676.00	S/. 61,950.61		S/. 537,725.39		

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

EXTENSION DEL PLAZO DE SUPERVISIÓN DE OBRA												
12	VAL - EXTENSION (OCTUBRE 2024)	07/10/2024	17/10/2024	11.00	18,634.00	3,354.12	21,988.12		21,988.12	Valorización Solicitada con CARTA N°121-2024/CA. Sin embargo mediante MEMORANDO N°023-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SCD-56, SE DESIGNA INSPECTOR DE OBRA, CON EFECTIVIDAD DESDE EL 10/10/2024	CARTA N°121-2024/CA, EL CONSULTOR SOLICITÓ LA AMPLIACION DE PLAZO POR EXTENSION DEL PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA - SIN EMBARGO, SE DESIGNO INSPECTOR MEDIANTE EL MEMORANDO N°023-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SCD-56, NO OBTANTANTE, SE RECONOCERÁN LAS TARIFAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	
13	mar-25	SUMA ALZADA - REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA				16,805.24	3,024.94	19,830.18		19,830.18	SOLICITUD DE PAGO POR REVISION DE LIQUIDACION	SE PRESENTÓ MEDIANTE CARTA N°01-2025/CA (14-03-2025)
		SUPERVISION EJEC.	300.00	509,200.00	91,478.00	599,670.00	61,950.61		172,319.64			
		EXTENSION SUPER EJEC.	11.00	18,634.00	3,354.12	21,988.12	0.00		21,988.12			
		TOTAL REVISION DB LIQ. DE OBRA	30.00	16,805.24	3,024.94	19,830.18			19,830.18			
		TOTAL CONSULTORIA DE SUPER	341.00	543,639.24	97,855.06	641,494.30	61,950.61		214,137.94			

CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATADO SUPER.		599,676.00									
MONTO CONTRATADO LIQUID.		19,830.18									
MONTO CONTRATADO		619,506.18									
CONCEPTO	Importe a facturar	Retencion Fiel Cumpliment	Penalizaciones	Importe a Cancelar	Avance Fisico		Avance Financiero		Cronología		
					% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real	Tarifas Pagadas	Mes de Ejecu.	
PAGO DE VALORIZACION N° 01	39,978.40	12,390.12	0.00	27,588.28	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	20.0	dic-23	
PAGO DE VALORIZACION N° 02	61,966.52	12,390.12	0.00	49,576.40	10.00%	16.46%	10.00%	16.46%	31.0	ene-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 03	57,968.68	12,390.12	0.00	45,578.56	9.36%	25.81%	9.36%	25.81%	29.0	feb-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 04	61,966.52	12,390.12	0.00	49,576.40	10.00%	35.82%	10.00%	35.82%	31.0	mar-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 05	59,967.60	12,390.13	0.00	47,577.47	9.68%	45.50%	9.68%	45.50%	30.0	abr-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 06	61,966.52	0.00	0.00	61,966.52	10.00%	55.50%	10.00%	55.50%	31.0	may-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 07	59,967.60	0.00	0.00	59,967.60	9.68%	65.18%	9.68%	65.18%	30.0	jun-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 08	61,966.52	0.00	0.00	61,966.52	10.00%	75.18%	10.00%	75.18%	31.0	jul-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 09	61,966.52	0.00	0.00	61,966.52	10.00%	85.18%	10.00%	85.18%	31.0	ago-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 10	59,967.60	0.00	0.00	59,967.60	9.68%	94.86%	9.68%	94.86%	30.0	sep-24	
PAGO DE VALORIZACION N° 11	11,993.52	0.00	0.00	11,993.52	1.94%	96.80%	1.94%	96.80%	6.0	oct-24	
PAGO REVISION DE LIQUIDACION	19,830.18	0.00	0.00	19,830.18	3.20%	100.00%	3.20%	100.00%			
		619,506.18	61,950.61	0.00	537,725.39	100.00%		100.00%			
		100.00%			89.67%						

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

27 MAY 2025

VALORIZACIONES TRAMITADAS

VALOR REFERENCIAL S/. 619,506.18 (Incluye IGV)

FECHA	COMPROBANTE FACTURA	MONTO		MONTO TOTAL Neto (s/.)	DESCRIPCIÓN
		Sub Total	IMPUESTO 18%		
CONTRATO PRINCIPAL					
dic-23	E001-115	33,880.00	6,098.40	39,978.40	Corresponde Valorización Nº 01
ene-24	E001-116	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización Nº 02
feb-24	E001-117	49,126.00	8,842.68	57,968.68	Corresponde Valorización Nº 03
mar-24	E001-120 y 121	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización Nº 04
abr-24	E001-122	50,820.00	9,147.60	59,967.60	Corresponde Valorización Nº 05
may-24	E001-124	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización Nº 06
jun-24	E001-126	50,820.00	9,147.60	59,967.60	Corresponde Valorización Nº 07
jul-24	E001-127	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización Nº 08
ago-24	E001-129	52,514.00	9,452.52	61,966.52	Corresponde Valorización Nº 09
sep-24	E001-130	50,820.00	9,147.60	59,967.60	Corresponde Valorización Nº 10
oct-24	E001-132	10,164.00	1,829.52	11,993.52	Corresponde Valorización Nº 11
mar-25	E001-142	16,805.24	3,024.94	19,830.18	Corresponde PAGO POR LIQUIDACIÓN
	S/.	525,005.24	94,500.94	619,506.18	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 MAY 2025

CÁLCULOS DE LOS FACTORES DE REAJUSTE "K"

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 20 DE LAS BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO PUBLICO Nº002-2023/GRT CS-I

Formula : Vo*Ir/Io						VAL 01	VAL 02	VAL 03	VAL 04	VAL 05	VAL 06	VAL 07	VAL 08	VAL 09	VAL 10	VAL 11	
DESCRIPCION	COEF. INCIDENCIA	% INCIDENCIA	INCIDENCIA	CODIGO	INDICE BASE JUN'23 (1*)	INDICE REAJ. ENE'24 (2*)	INDICE REAJ. FEB'24 (2*)	INDICE REAJ. MAR'24 (2*)	INDICE REAJ. ABR'24 (2*)	INDICE REAJ. MAY'24 (2*)	INDICE REAJ. JUN'24 (2*)	INDICE REAJ. JUL'24 (2*)	INDICE REAJ. AGOST'24 (2*)	INDICE REAJ. SET'24 (2*)	INDICE REAJ. OCT'24 (2*)	INDICE REAJ. NOV'24 (2*)	
1	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	1.000	100%	1.000 1.000	39	555.81	559.82 K1	562.95 K1	568.63 K1	568.33 K1	567.82 K1	568.51 K1	569.85 K2	571.47 K1	570.11 K1	569.58 K1	570.12 K1
						FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR
						1.007	1.013	1.023	1.023	1.022	1.023	1.025	1.028	1.026	1.025	1.026	

RESUMEN GENERAL DE REAJUSTES

Val N°	Mes reajuste	Valorización			Reajustes		Reajuste Autorizado	Reajuste Autorizado Acumulado
		Parcial	Acumulada	K-1	Parcial	Acumulado		
Valo 1	Enero	33,880.00	33,880.00	0.007	237.16	237.16	237.16	237.16
Valo 2	Febrero	52,514.00	86,394.00	0.013	682.68	919.84	682.68	919.84
Valo 3	Marzo	49,126.00	135,520.00	0.023	1,129.90	2,049.74	1,129.90	2,049.74
Valo 4	Abril	52,514.00	188,034.00	0.023	1,207.82	3,257.56	1,207.82	3,257.56
Valo 5	Mayo	50,820.00	238,854.00	0.022	1,118.04	4,375.60	1,118.04	4,375.60
Valo 6	Junio	52,514.00	291,368.00	0.023	1,207.82	5,583.42	1,207.82	5,583.42
Valo 7	Julio	50,820.00	342,188.00	0.025	1,270.50	6,853.92	1,270.50	6,853.92
Valo 8	Agosto	52,514.00	394,702.00	0.028	1,470.39	8,324.32	1,470.39	8,324.32
Valo 9	Setiembre	50,820.00	445,522.00	0.026	1,321.32	9,645.64	1,321.32	9,645.64
Valo 10	Octubre	52,514.00	498,036.00	0.025	1,312.85	10,958.49	1,312.85	10,958.49
Valo 11	Noviembre	10,164.00	508,200.00	0.026	264.26	11,222.75	264.26	11,222.75
Total de Reajuste							11,222.75	

Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 MAY 2025

CUADRO DESAGREGADO DE PENALIDADES AUTORIZADAS- CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Item	Concepto	Referencia	Base	Numeral de Penalidad	Días de Ausencia / afectados	Cálculo	Sumento
1	Por ausencia de supervisor de obra	INFORME DE HITO DE CONTROL N°15581-2024-CG/GRTB-SCC (18/06/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	2	1.00	S/. 2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°15581-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 18/06/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 23 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION);
2	Por ausencia de especialista en arquitectura	INFORME DE HITO DE CONTROL N°15581-2024-CG/GRTB-SCC (18/06/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	S/. 2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°15581-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 18/06/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 23 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION);
3	Por ausencia de especialista en seguridad y salud en el trabajo	INFORME DE HITO DE CONTROL N°15581-2024-CG/GRTB-SCC (18/06/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	S/. 2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°15581-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 18/06/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 23 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION);
4	Por ausencia de supervisor de obra	INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC (12/07/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	2	1.00	S/. 2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 12/07/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 11 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION);

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 MAY 2025

5	Por ausencia de especialista en arquitectura	INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC (12/07/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	S/.	2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 12/07/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 11 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION)	
6	Por ausencia de especialista en Inst. sanitarias	INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC (12/07/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	S/.	2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 12/07/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 11 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION)	
7	Por ausencia de especialista en Ins. Electricas	INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC (12/07/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	S/.	2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 12/07/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 11 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION)	
8	Por ausencia de especialista en seguridad y salud en el trabajo	INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC (12/07/2024)	CLÁUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR	3	1.00	S/.	2,475.00	De acuerdo al INFORME DE HITO DE CONTROL N°19882-2024-CG/GRTB-SCC, indicándose que la fecha de la Visita de la Inspección técnica ha sido el día 12/07/2024; de conformidad con el DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION, ASI COMO LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL EN CUESTION (PAG. 11 DEL HITO DE CONTROL EN MENCION)	
TOTAL							S/.	19,800.00	
Monto Vigente de la Consultoría						S/.	619,506.18		
MONTO TOTAL DE PENALIDADES AUTORIZADAS							S/.	19,800.00	



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
 Tumbes, **21 MAY 2025**

Que, mediante Informe N° 851-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 12 de mayo del 2025, el Sub gerente de Obras Ing. **José Olegario García Flores**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura el Informe Técnico de Liquidación de Consultoría de Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, otorgando la conformidad, determinando como costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de **S/ 654,737.15 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 15/100 SOLES)**, un saldo a favor del consultor por el importe de **S/ 35,230.97 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES)**, y la aplicación de penalidad del Contrato por el importe de **S/ 19,800.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, de las cuales a la fecha se le ha retenido el importe de **S/ 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES)**, a fin de que se efectivicen en la presente Liquidación. Finalmente, precisa que la fecha de inicio de la ejecución del servicio de consultoría fue el día 12 de diciembre del 2023, tendiendo una fecha real de termino de ejecución del servicio el día 17 de octubre del 2024. Se adjuntan datos básicos de la ejecución de la obra, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato para la Supervisión de Obra, así como los cálculos de reajustes y recalcu de valorizaciones.

Que, mediante Memorando N° 1493-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 12 de mayo del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la Consultoría de Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, para posteriormente notificar al contratista vía acto resolutive.

Que, mediante Memorando N° 010-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 12 de mayo del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC Edson Junior Amanza Chinguel, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la Supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, en conformidad a la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **21 MAY 2025**

GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 009-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-ACEJ., de fecha 16 de mayo del 2025, el CPC Edson Junior Armanza Chinguel, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de Supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, Precisando que se ha cancelado a la Empresa Contratista **CONSORCIO ALFA**, a través del operador tributario **CALERO ZARATE KARLOS** el importe ascendente a **S/ 619,506.18 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS CON 18/100 Soles)**, que representa lo pagado durante el año 2024 y 2025. en conformidad a los reportes de contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2024 CON CARGO PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2025 CON CARGO PROYECTO	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	CONSORCIO ALFA	CALERO ZARATE KARLOS	619,506.18	619,506.18	599,676.00	19,830.18	619,506.18	0.00
TOTAL				619,506.18			619,506.18	0.00
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA								100.00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/.	SALDO PROXIMO AÑO
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°00000062-2024	171,222.67	2.6.8.1.4.3	159,913.60	11,309.07
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°00000200-2024	448,283.51	2.6.8.1.4.3	439,762.40	8,521.11
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°000000037-2025	19,830.18	2.6.8.1.4.3	19,830.18	0.00
		TOTAL EJECUTADO	619,506.18	0.00



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 MAY 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	108	28/02/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA POR EL 12% DE LA DETRACCION DEL DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0277-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0230-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1728585	15	2.6.8.1.4.3	4,787.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	109	28/02/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0277-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0230-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1728585	15	2.6.8.1.4.3	12,390.12
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	110	28/02/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0277-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0230-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1728585	15	2.6.8.1.4.3	7,859.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	111	28/02/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0277-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0230-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1728585	15	2.6.8.1.4.3	14,932.28
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	115	28/02/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA DETRACCION 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0275-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0232-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1728762	15	2.6.8.1.4.3	7,436.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	116	28/02/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LA RETENCION DE LA GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0275-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0232-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1728762	15	2.6.8.1.4.3	12,390.12
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	117	28/02/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0275-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0232-2024/GRT.GGR.ORA Y SISGEDO N° 1728762	15	2.6.8.1.4.3	42,140.40
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	687	22/03/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 117 PARA PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0228-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0234-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0584-2024/GRT.GGR.ORA SISGEDO N° 1757384 EXPED N° 1499267	15	2.6.8.1.4.3	6,959.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	689	22/03/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DE MYPE DEL 10% PARA PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0528-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0558-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0584-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 117 SISGEDO N° 1757384 EXPED N° 1499267	15	2.6.8.1.4.3	12,390.12
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	690	22/03/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E.PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0528-2024/GRT.GGR.GRI.GR. - MEMO N° 0558-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0584-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 117 SISGEDO N° 1757384 EXPED N° 1499267	15	2.6.8.1.4.3	30,731.59






GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000202-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 MAY 2025



SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	1038	03/04/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER QUE MEDIANTE RESOLUCION COACTIVA DE SUNAT N° 253107/0234482 DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DEL PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0528-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 0558-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 0584-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 117 SISGEDO N° 1757934 EXPED N° 148527	15	2.6.8.1.4.3	7,891.00
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.65.2401790	03/05/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 121, PARA PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1402-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 120, SISGEDO N° 01825958 EXPED. N° 01855145	15	2.6.8.1.4.3	12,960.12
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.61.2401788	08/05/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1402-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 120, SISGEDO N° 01825958 EXPED. N° 01855145	15	2.6.8.1.4.3	9,952.07
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.61.2401789	09/05/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1402-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 121, SISGEDO N° 01825958 EXPED. N° 01855145	15	2.6.8.1.4.3	32,183.33
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.61.2401627	09/05/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 120, PARA PAGO A CUENTA DE VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1402-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA SISGEDO N° 01825958 EXPED. N° 01855145	15	2.6.8.1.4.3	1,357.00
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.61.2401628	09/05/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 121, PARA PAGO DE SALDO DE VALORIZACION DE VALORIZACION N° 04 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1402-2024/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1147-2024/GRT.GRI.GR. ORA SISGEDO N° 01825958 EXPED. N° 01855145	15	2.6.8.1.4.3	6,079.00
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.65.2402851	29/05/2024	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL EJECUCION CARTAS FINANZAS POR GARA	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION MYPE DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1423-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1423-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 122, SISGEDO N° 01822826 EXPED. N° 01855702	15	2.6.8.1.4.3	12,960.13
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.61.2402849	29/05/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1780-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1434-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 122, SISGEDO N° 01822826 EXPED. N° 01855702	15	2.6.8.1.4.3	40,381.47
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.61.2402874	29/05/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 122, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1780-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1434-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 122, SISGEDO N° 01822826 EXPED. N° 01855702	15	2.6.8.1.4.3	7,195.00
000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.61.2404492	28/08/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 05 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ. DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR. - MEMO N° 1532-2024/GRT.GRI.GR. ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1541-2024/GRT.GRI.GR. ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 124, SISGEDO N° 01854809 EXPED. N° 01578993	15	2.6.8.1.4.3	54,530.52



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 MAY 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000000157	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2404504	29/08/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 124, PARA PAGO DEVALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR.-MEMO N° 2217-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 1652-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2841-2024/GRT.GGR.ORA SIGSEDO N° 01657658 EXPED. N° 01692784	15	2.6.8.1.4.3	7,436.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2405637	02/08/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N°07 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR.- MEMO N° 2576-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 2191-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2191-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 129, SIGSEDO N° 01657658 EXPED. N° 01692784	15	2.6.8.1.4.3	52,771.60
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2405858	02/08/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 128, PARA PAGO DEVALORIZACION N° 07 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR.-MEMO N° 2576-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 2191-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2191-2024/GRT.GGR.ORA SIGSEDO N° 01657658 EXPED. N° 01692784	15	2.6.8.1.4.3	7,196.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	23/11/2023	187.24.81.2407250	15/08/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N°08 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR.- MEMO N° 2851-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 2437-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2454-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 127, PARA PAGO DEVALORIZACION N° 08 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR.- MEMO N° 2437-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 3435-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 2785-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2809-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 129, SIGSEDO N° 01629825 EXPED. N° 01629825	15	2.6.8.1.4.3	7,436.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2406959	16/09/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N°09 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR.-MEMO N° 3435-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 2785-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2809-2024/GRT.GGR.ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 129, SIGSEDO N° 01629825 EXPED. N° 01629825	15	2.6.8.1.4.3	54,530.52
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2408712	16/09/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 129, PARA PAGO DEVALORIZACION N° 09 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUC. BASICA REGULAR DE LA I. E. PERU CANADA, REGION TUMBES SEGUN CONTRATO N° 005-2023/GRT.GRI.GR.-MEMO N° 3435-2024/GRT.GGR.GRI.GR.- MEMO N° 2785-2024/GRT.GGR.ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 2809-2024/GRT.GGR.ORA SIGSEDO N° 01629825 EXPED. N° 01629825	15	2.6.8.1.4.3	7,436.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2410934	21/10/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N°10 DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO 005-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4093-2024/GRT.GGR.- MEMO 3177-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3187-2024/GRT-GGR-ORA SIGSEDO N° 01659015 EXPED. N° 01659015	15	2.6.8.1.4.3	52,771.60
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2410943	21/10/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 130, PARA PAGO DEVALORIZACION N° 10 DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO 005-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4093-2024/GRT-GGR.- MEMO 3177-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3187-2024/GRT-GGR-ORA SIGSEDO N° 01659015 EXPED. N° 01659015	15	2.6.8.1.4.3	7,196.00
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)- 29.11.2023	29/11/2023	187.24.81.2411592	04/11/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE VALORIZACION N° 11 DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA PERU-CANADA REGION TUMBES, SEGUN CONTRATO 005-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4169-2024/GRT-GRI-GR.- MEMO 3344-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3355-2024/GRT-GGR-ORA SIGSEDO N° 1975383 EXPED. N° 1677839	15	2.6.8.1.4.3	10,554.52




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, 21 MAY 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTO	CLASIFICADO	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000000187	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 008-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-20.11.2023	29/11/2023	167.24.61.2411815	04/11/2024	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 132, PARA PAGO DE LA DEVOLUCION N° 11 DE LA SUPERVISION DE OBRA MEJ SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INST EDUCATIVA (PERUCANADA RESORT TUMBES, SEGUN CONTRATO 009-2023/GRT-GRI-GR, MEMO 4169-2024/GRT-GGR-GRI-GR - MEMO 3344-2024/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 3355-2024/GRT-GGR-ORA SISGEDO N° 197393 EXPED N° 1577899	15	2.6.8.1.4.3	1,439.00
0000000237	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 008-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-20.11.2023	29/11/2023	237.25.61.2503485	03/04/2025	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 12% DE DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-142, POR REVISION DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I. E PERU CANADA DEL DISTRITO PROVINCIA Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO 0854-2025/GRT.GGR.GRI-GR, MEMO 0939-2025/GRT.GGR.ORA, MEMO 693-2025/GRT.GGR.ORA - SISGEDO 2281446	15	2.6.8.1.4.3	2,380.00
0000000237	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 008-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR-PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-20.11.2023	29/11/2023	237.25.61.2503393	02/04/2025	CALERO ZARATE KARLOS	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N°E001-142, POR REVISION DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJ DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DELA I. E PERU CANADA DEL DISTRITO PROVINCIA Y REGION TUMBES, SEGUN MEMO 0854-2025/GRT.GGR.GRI-GR, MEMO 0898-2025/GRT.GGR.ORA, MEMO 693-2025/GRT.GGR.ORA - SISGEDO 2281446	15	2.6.8.1.4.3	17,450.18
TOTAL									S/ 619,508.18



Que, mediante Carta N.º 027-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., de fecha 16 de mayo del 2025, el Ing. Civil CARLOS AUGUSTO FRANCO NIÑO, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la revisión de la liquidación Técnica de la Supervisión de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera y a la notificación del contratista mediante ACTO RESOLUTIVO.

Que mediante, Informe N° 292-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 19 de mayo del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES", con un costo total de Obra ascendente a S/ 654,737.15 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 15/100 SOLES), un saldo a favor del consultor por el importe de S/ 35,230.97 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES), y la Devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de S/ 61,950.61 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 61/100 SOLES). Asimismo, se ha determinado que el contratista



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
Nº00202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
Tumbes, **21 MAY 2025**

deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes el concepto de Otras Penalidades del Contrato de Supervisión de Obra por el importe de **S/ 19,800.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, la misma que se efectivizará con cargo al saldo a favor del contratista en la presente liquidación, siempre y Cuando la empresa contratista no pague por otros medios, de acuerdo al siguiente detalle:

Autorizado y Pagado	S/. 29,856.75
Adelantos	S/. 0.00
IGV	<u>S/. 5,374.22</u>
Saldo por Liquidación	S/ 35,230.97
Otras Penalidades	<u>S/ 19,800.00</u>
Neto a favor de Consultor	S/ 15,430.97
Retenciones a Devolver	S/ 61,950.61

Que, el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: *El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.*

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 21 MAY 2025

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas...

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000544-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 25.10.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-2023/GOB. REG. TUMBES-GGR, del 09.08.23, que aprueba la Directiva N° 011-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de obra N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Concurso Público N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES", presentada mediante Carta N.º 004-2025/CA., recepcionada el 21 de abril del 2025 por el Contratista CONSORCIO ALFA, con un costo total de Consultoría para la Supervisión de obra el importe de S/ 661,692.02 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 02/100 SOLES), un saldo a favor del Contratista por el importe de S/. 42,185.84 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 84/100 SOLES), y la Devolución del Fondo de Garantía de fiel Cumplimiento ascendente al importe



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.
 Tumbes, **21 MAY 2025**

de S/ 61,950.61 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 61/100 SOLES), conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 851-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 12 de mayo del 2025 e Informe N° 292-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 19 de mayo del 2025, en el marco del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la

Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de obra N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Concurso Público N° 002-2023/GRT-CS-I (primera convocatoria), correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES", con fecha de inicio de la ejecución del servicio de consultoría del día 12 de diciembre del 2023, y fecha real de termino de ejecución del servicio el día 17 de octubre del 2024; con un Costo Total de Supervisión de obra ascendente a S/ 654,737.15 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 15/100 SOLES), un saldo a favor del consultor por el importe de S/ 35,230.97 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES), y la Devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal por el monto de S/ 61,950.61 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 61/100 SOLES). Asimismo, se ha determinado que el contratista deberá pagar al Gobierno Regional de Tumbes el concepto de Otras Penalidades del Contrato de Supervisión de Obra por el importe de S/ 19,800.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), la misma que se efectivizará con cargo al saldo a favor del contratista en la presente liquidación, siempre y Cuando la empresa contratista no pague por otros medios, todo ello en el marco del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 02 de la Presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. – SOLICITAR, a la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 35,230.97 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES), todo ello para cumplir con el



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. Tumbes, 21 MAY 2025

pago total del saldo de Liquidación final de Supervisión de obra aprobado mediante el presente acto resolutivo.

ARTÍCULO CUARTO. – AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración **CANCELAR** a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO ALFA**, el saldo por concepto de liquidación final de supervisión de obra ascendente a **S/ 35,230.97 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES)**, correspondiente a la Liquidación Técnica Financiera Final de Consultoría para la Supervisión de obra N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Concurso Público N° 002-2023/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, el mismo que servirá para proceder con el descuento de Otras Penalidades por cobrar al contratista de **S/ 19,800.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, quedando un saldo neto a favor de Contratista **CONSORCIO ALFA** de **S/ 15,430.97 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 97/100 SOLES)**. Siempre y cuando **CONSORCIO ALFA** no haya realizado el pago por otros medios de pagos, conforme al ANEXO N° 02, de la presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTÍCULO QUINTO. - AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato de Supervisión de obra N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Concurso Público N° 002-2023/GRT-CS-I (primera convocatoria), de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES"**, a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO ALFA** por el importe ascendente a **S/. 61,950.61 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 61/100 SOLES)**. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTÍCULO SEXTO. – AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración **EJECUTAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes el importe por cobrar de **S/ 19,800.00 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, por concepto de Otras



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **21 MAY 2025**

Penalidades al Contrato de Supervisión de Obra de conformidad al Artículo Segundo y Cuarto de la Presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

ARTICULO SEPTIMO. - NOTIFICAR, la presente resolución con todos los informes técnicos que la sustentan, a la empresa contratista **CONSORCIO ALFA, (MZ J (PRIMA) LOTE 5 C URB. JOSE LISHNER TUDELA I ETAPA TUMBES – TUMBES -TUMBES** y Correo Electrónico **karloscalero@hotmail.com**) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
Ing. Jairo Gean Marcos Guerrero Troncos
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (E)

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

21 MAY 2025

ANEXO N° 01

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

SUPERVISION DE OBRA OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PERU CANADA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES"
 CONTRATISTA : CONSORCIO ALFA (Conformado por las Empresas KARLOS CALERO ZARATE y ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.)
 CONTRATO : CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CB-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-29.11.2023

FECHA	C/P N°	CONCEPTO	CONTRATO PRINCIPAL	VALORIZACIONES				MONTO BRUTO VALORIZADO	AMORTIZACIONES		RETENCIO Y OTROS	TOTAL AMOR-RET.	LIQUIDO PAGADO		
				REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL.	IGV. EFECT.	IGV. MAT.		EFFECTIVO	MATERIAL			EFFECTIVO	IGV	
28/02/2024	108	VALORIZACION N° 01	33,880.00	0.00	731.75	0.00	0.00	731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.25	731.75	
28/02/2024	109			0.00	1,890.02	0.00	0.00	35,770.02	0.00	0.00	10,500.10	10,500.10	0.00	1,890.02	
28/02/2024	110			0.00	1,198.83	0.00	0.00	1,198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.17	1,198.83
28/02/2024	111			0.00	2,277.81	0.00	0.00	2,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,654.47	2,277.81
28/02/2024	115	VALORIZACION N° 02	52,514.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.69	1,134.31	
28/02/2024	116			0.00	1,890.02	0.00	0.00	54,404.02	0.00	0.00	10,500.10	10,500.10	0.00	1,890.02	
28/02/2024	117			0.00	6,428.20	0.00	0.00	6,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,712.20	6,428.20
22/03/2024	687			0.00	1,091.08	0.00	0.00	1,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.92	1,091.08
22/03/2024	689	VALORIZACION N° 03	49,126.00	0.00	1,890.02	0.00	0.00	1,890.02	0.00	0.00	10,500.10	10,500.10	0.00	1,890.02	
22/03/2024	690			0.00	4,097.87	0.00	0.00	53,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.69	4,097.87
03/04/2024	1038			0.00	1,203.71	0.00	0.00	1,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.29	1,203.71
09/05/2024	187.24.65.2401790			0.00	1,890.02	0.00	0.00	1,890.02	0.00	0.00	10,500.10	10,500.10	0.00	1,890.02	
09/05/2024	187.24.81.2401788	VALORIZACION N° 04	52,514.00	0.00	1,518.11	0.00	0.00	54,032.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.96	1,518.11	
09/05/2024	187.24.81.2401789			0.00	4,910.08	0.00	0.00	4,910.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,278.25	4,910.08
09/05/2024	187.24.81.2401827			0.00	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	207.00
09/05/2024	187.24.81.2401828			0.00	927.31	0.00	0.00	927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.69	927.31
29/05/2024	187.24.65.2402851	VALORIZACION N° 05	50,820.00	0.00	1,890.02	0.00	0.00	1,890.02	0.00	0.00	10,500.11	10,500.11	0.00	1,890.02	
29/05/2024	187.24.01.2402849			0.00	6,159.89	0.00	0.00	56,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,221.59	6,159.89
29/05/2024	187.24.81.2402874	VALORIZACION N° 06	52,514.00	0.00	1,097.89	0.00	0.00	1,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.31	1,097.89	
28/06/2024	187.24.81.2404462			0.00	8,318.21	0.00	0.00	60,832.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.31	8,318.21
28/09/2024	187.24.81.2404504	VALORIZACION N° 07	50,820.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.69	1,134.31	
02/08/2024	187.24.01.2408537			0.00	8,049.91	0.00	0.00	58,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721.69	8,049.91
02/08/2024	187.24.81.2408588	VALORIZACION N° 08	52,514.00	0.00	1,097.89	0.00	0.00	1,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.31	1,097.89	
15/08/2024	187.24.81.2407250			0.00	8,318.21	0.00	0.00	60,832.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.31	8,318.21
15/08/2024	187.24.81.2407263	VALORIZACION N° 09	52,514.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.69	1,134.31	
16/09/2024	187.24.01.2408689			0.00	8,318.21	0.00	0.00	60,832.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.31	8,318.21
16/09/2024	187.24.81.2408712	VALORIZACION N° 10	50,820.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.69	1,134.31	
21/10/2024	187.24.01.2410934			0.00	8,049.91	0.00	0.00	58,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721.69	8,049.91
21/10/2024	187.24.81.2410943	VALORIZACION N° 11	10,164.00	0.00	1,097.89	0.00	0.00	1,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.31	1,097.89	
04/11/2024	187.24.81.2411592			0.00	1,610.01	0.00	0.00	11,774.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.51	1,610.01
04/11/2024	187.24.81.2411615	POR LIQUIDACION DE SUPERVISION	16,805.24	0.00	219.51	0.00	0.00	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.49	219.51	
02/04/2025	237.25.81.2503485			0.00	363.05	0.00	0.00	17,168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.95	363.05
02/04/2025	237.25.81.2503383			0.00	2,661.89	0.00	0.00	2,661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788.29	2,661.89	
				525,005.24	0.00	94,500.94	0.00	0.00	619,506.18	0.00	0.00	52,500.52	472,504.72	94,500.94	

C. PRINCIPAL 525,005.24
 REINTEGRO 0.00
 I.G.V. 94,500.94
 MONTO PARCIAL 619,506.18
 AUTORIZ. Y PAGADO 29,858.75
 ADELANTOS 0.00
 I.G.V. 5,374.22
 COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA 654,737.16

EFFECTIVO 472,504.72
 AMORTIZAC. Y DSCTOS 52,500.52
 I.G.V. 94,500.94
 MONTO PARCIAL 619,506.18
 AUTORIZ. Y PAGADO 29,858.75
 ADELANTOS 0.00
 I.G.V. 5,374.22
 COSTO TOTAL DE SUP OBRA 664,737.16

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°000202 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

ANEXO N° 02

21 MAY 2025

SUPERVISION DE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERU CANADÁ DEL DISTRITO, OBRA PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES".

CONTRATISTA : CONSORCIO ALFA (Conformado por las Empresas KARLOS CALERO ZARATE y ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L)

CONTRATO DE : CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA N° 006-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO N° 002-2023/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA)-

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.- AUTORIZADO		554,861.99
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	508,200.00	
1.1.2.- EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA	18,634.00	
1.1.3.- POR LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA	16,805.24	
1.1.4.- REINTEGRO NETO CONTRATO PRINCIPAL	11,222.75	

1.2.- PAGADO

1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	508,200.00	525,005.24
1.2.2.- EXTENSION DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	
1.2.3.- POR LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA	16,805.24	
1.2.4.- REINTEGRO NETO CONTRATO PRINCIPAL	0.00	

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO ALFA

29,856.75

II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS

2.1.- CONCEDIDOS		0.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

2.2.- AMORTIZADO

2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00	0.00
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00	

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO ALFA

0.00

III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.

3.1.- AUTORIZADO		99,875.16
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	99,875.16	

3.2.- PAGADO

3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	94,500.94	94,500.94
--------------------------------	-----------	-----------

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO ALFA

5,374.22

IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

4.1.- AUTORIZADO		61,950.61
4.1.1.- RETENCIONES	61,950.61	

4.2.- PAGADO

4.2.1.- RETENCIONES	0.00	0.00
---------------------	------	------

RENTENCIONES A DEVOLVER CONSORCIO ALFA

61,950.61

V.- OTROS

5.1.- AUTORIZADO		-19,800.00
5.1.1.- OTRAS PENALIDADES AL CONTRATO	-19,800.00	

5.2.- RETENIDO

5.2.1.- OTRAS PENALIDADES AL CONTRATO	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------

SALDO EN CONTRA DE CONSORCIO ALFA

-19,800.00

RESUMEN GENERAL

I.- AUTORIZADO Y PAGADO		29,856.75
II.- ADELANTOS		0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.		5,374.22

TOTAL POR LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CONSORCIO ALFA **S/. 35,230.97**SALDO NETO EN CONTRA DE CONSORCIO ALFA **-19,800.00**RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO A DEVOLVER A CONSORCIO ALFA **61,950.61**

Los importes consignados en el ítem 1.1 AUTORIZADO, son cálculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 091-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-AMSF., recepcionada el 08 de mayo del 2025 o Informe N° 851-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 12 de mayo del 2025