



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

VISTO:

Carta N° 020-2025/CONSORCIO CEBAF-TUMBES, recepciónada el 04 de septiembre del 2025, Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 04 de septiembre del 2025, Carta N.º 103-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepciónada el 08 de septiembre del 2025, Informe N° 359-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., recepciónado el 23 de septiembre del 2025, informe N° 2028-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepciónada el 24 de septiembre del 2025, Memorando N° 03290-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepciónada el 30 de septiembre del 2025, Memorando N° 035-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepciónada el 30 de septiembre del 2025, Informe N° 022-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLYTO-WCL., de fecha 10 de octubre del 2025, Carta N.º 063-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., recepciónada el 14 de octubre del 2025, Informe N° 642-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 14 de octubre del 2025.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Adjudicación Simplificada N° 009-2024/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), se suscribió el Contrato para la Ejecución de Obra N° 009-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR con fecha 14 de noviembre del 2024, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**, con RUC N° 20484003883, a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con domicilio legal en Av. La Marina N° 200- Tumbes representada por su Gerente Regional de Infraestructura **ING.CIVIL LENIN HAROLD AVILA SILVA**, identificado con **DNI N° 40946071** y de la otra parte la empresa **CONSORCIO CEBAF TUMBES.**, (conformado por la empresa **AGUILAR TALLEDO & ASOCIADOS S.A.C**, con RUC N° 20606891947 con 50% de participaciones y la Empresa **COMERCIALIZADORA MARASAWI S.R.L.**, con RUC N° 20409357203 con 50% de participaciones), con domicilio legal en AA. HH. CIUDAD DE NOE SECTOR LOS CARDOS III ETAPA MZ "B" LOTE 01 - TUMBES- TUMBES- TUMBES, debidamente representado por su Representante Común, el Sr. **MAXIMO WILFREDO FERNANDEZ ALEMAN**, con **DNI 46687014**, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" para la Ejecución de la OBRA: "**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", por un monto Contratado de

1

 Av. La Marina N° 200 – Tumbes
 4464

Telefax: (072)52-



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.


Tumbes, 23 OCT 2025

S/ 1'755,765.44 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 44/100 SOLES), con un plazo de Ejecución de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO. A PRECIOS UNITARIOS.

Que, mediante R.G.R N° 000272-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR., de fecha 30 de junio 2025 se resuelve CONFORMAR, el Comité de Recepción de la OBRA "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE - presidente, Ing. DEX EYDEN CARRASCO FRIAS - Miembro, Ing. FELIX ROBERTO MONTES QUIROZ - Miembro, quienes se encargarán de verificar junto con el Contratista el fiel cumplimiento de la ejecución de Obra.

Que, mediante Acta de Recepción de OBRA, de fecha 04 de julio del 2025, los integrantes del Comité de Recepción de la OBRA: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", integrado por los siguientes profesionales, Ing. FERNANDO CHISCUL ROQUE -presidente, Ing. DEX EYDEN CARRASCO FRIAS -Miembro, Ing. FELIX ROBERTO MONTES QUIROZ - Miembro, el Ing. ANGEL MAURICIO SORALUZ FARIAS en Calidad de inspector de la OBRA y los señores Ing. MAXIMO WILFREDO FERNANDEZ ALEMAN -Residente, y Representante Común de la empresa Contratista CONSORCIO CEBAF TUMBES, luego del Recorrido de la verificación de la Operatividad y Funcionamiento de la Infraestructura culminada, el Presente comité procede a la Recepción de la OBRA, de conformidad y en cumplimiento del numeral 212.1 del artículo 212 del D.S N° 009-2025-EF, por lo tanto, en señal de conformidad se firma el acta de Recepción de obra.

Que, mediante Carta N.º 020-2025/CONSORCIO CEBAF-TUMBES., recepcionada el 04 de septiembre del 2025, el Representante Común de la empresa contratista CONSORCIO CEBAF TUMBES, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Liquidación Técnica y Financiera de Obra "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", con un costo total de obra de S/ 1'890,255.84 (UN





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

23 OCT 2025

MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 84/100 SOLES), y un saldo de Liquidación de Obra por el importe de S/ 1,455.35 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Item	Concepto	Monto S/.
I.-	Valorización Bruta (VB)	S/.
1.1	Monto Bruto de la Valorización Contrato Principal	S/.
1.2	Monto Bruto de la Valorización Adicional de Obra N°01	S/.
1.3	Monto Bruto de la Valorización Mayores Metrados	S/.
II.-	Reajuste (R)	S/.
II.1	Reajuste de Valorizaciones - Contrato Principal y Mayores Metrados	S/.
II.2	Reajuste de Valorizaciones - Adicional de Obra N° 01	S/.
III.-	Amortizaciones (A)	S/.
III.1	Por Adelanto Directo	S/.
III.2	Por Adelanto de Materiales	S/.
IV.-	Deducción del Reajuste que no corresponde	S/.
IV.1	Por Adelanto Directo	S/.
IV.2	Por Adelanto de Materiales	S/.
V.-	Descuentos (D)	S/.
V.1	Retención por Retraso de Obra	S/.
V.2	Multas	S/.
VI.-	Otros (O)	S/.
VI.1	Mayores Gastos Generales Ampliación de Plazo	S/.
VI.2	Intereses Legales	S/.
VII.-	Valorización Neta (VN)	S/.
VII.1	Valorización Neta	S/.
RESUMEN		
1.00	Monto a Facturar por el Contratista	S/.
	Valorización Neta	S/.
	Por IGV (18%)	S/.
2.00	Retenciones	S/.
	Fondo de Garantía Fiel Cumplimiento Art. 21 Ley 28015 (10% Monto Total)	S/.
	Otros	S/.
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.		S/.
TOTAL DE COMPROMISO A SOLICITAR		S/.

MONTO A PAGAR: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100 SOLES





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

COSTO FINAL DE OBRA

Item	Concepto	Costo Final	Pagos Efectuados	Saldo a Favor
01.	MONTO DE VALORIZACION	1,600,678.38	1,600,678.38	-
01.01.	CONTRATO PRINCIPAL			
	- Valorizaciones Mensuales	1,484,130.67	1,484,130.67	-
01.02.	ADICIONAL DE OBRA N° 01	44,505.04	44,505.04	-
01.03.	MAYORES METRADOS	72,042.67	72,042.67	-
02.	REAJUSTE DE LA VALORIZACION	230.74	-	230.74
02.01.	POR OBRA PRINCIPAL (INC. MAYORES METRADOS)	665.46	-	665.46
02.02.	POR ADICIONAL DE OBRA N° 01	896.20	-	896.20
03.	MONTO BRUTO VALORIZ. REAJUSTADO (1+2)	1,600,909.12	1,600,678.38	230.74
04.	DEDUCCION DEL REAJUSTE			
	POR ADELANTO EN EFECTIVO			
	POR ADELANTO PARA MATERIALES			
05.	MONTO NETO VALORIZ. REAJUSTADO (3-4)	1,600,909.12	1,600,678.38	230.74
06.	AMORTIZACION DE ADELANTOS			
	ADELANTO EN EFECTIVO			
	ADELANTO PARA MATERIALES			
07.	OTROS	1,002.61	-	1,002.61
	MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO			
	INTERES POR MORA EN PAGOS	1,002.61	-	1,002.61
08.	MONTO NETO FACTURABLE SIN I.G.V. (5+6+7)	1,601,911.73	1,600,678.38	1,233.35
09.	MONTO RETENIDO			
	VARIOS			
10.	MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS			
	MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA			
11.	MONTO LIQUIDO A PAGAR (8+9+10)	1,601,911.73	1,600,678.38	1,233.35
12.	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)	288,344.11	288,122.11	222.00
	DEL MONTO NETO FACTURABLE (18%)	288,344.11	288,122.11	222.00
13.	MONTO A COMPROMETER (8+12)	1,890,255.84	1,888,800.49	1,455.35
14.	MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12)	1,890,255.84	1,888,800.49	1,455.35
15.	COSTO FINAL DE OBRA (5+7+12)	1,890,255.84	1,888,800.49	1,455.35

4

Av. La Marina N° 200 – Tumbes
4464

Telefax (072)52-



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
 N.º000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR. 23 OCT 2025
 Tumbes,

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS DE CONTRATO PRINCIPAL

Item	Concepto	Acumulado	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Abr-25	May-25	Jun-25
I.-	Valorización Bruta (VB)	S/. 1,484,130.67	S/. 2,043.42	S/. 524,402.08	S/. 76,337.85	S/. 4,658.36	S/. 349,815.21	S/. 490,896.99	S/. 35,976.76
I.1	Monto Bruto de la Valorización	S/. 1,484,130.67	S/. 2,043.42	S/. 524,402.08	S/. 76,337.85	S/. 4,658.36	S/. 349,815.21	S/. 490,896.99	S/. 35,976.76
II.-	Reajuste (R)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
II.1	Reajuste de Valorización	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
II.2	Regularización de Reajustes de Valorización	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
III.-	Amortizaciones (A)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
III.1	Por Adelanto Directo	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
III.2	Por Adelanto de Materiales	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.-	Deducción del Reajuste que no Corresponde	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.1	Por Adelanto Directo	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.2	Por Adelanto Directo (Regularización)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.3	Por Adelanto de Materiales	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.-	Descuentos (D)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.1	Retención por Retraso de Obra	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.2	Multas	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.-	Valorización Neta (VN)	S/. 1,484,130.67	S/. 2,043.42	S/. 524,402.08	S/. 76,337.85	S/. 4,658.36	S/. 349,815.21	S/. 490,896.99	S/. 35,976.76
III.1	Valorización Neta	S/. 1,484,130.67	S/. 2,043.42	S/. 524,402.08	S/. 76,337.85	S/. 4,658.36	S/. 349,815.21	S/. 490,896.99	S/. 35,976.76
RESUMEN									
1.00	Monto a facturar por el contratista	S/. 1,751,274.19	S/. 2,411.24	S/. 618,794.45	S/. 90,078.66	S/. 5,496.86	S/. 412,781.95	S/. 579,258.45	S/. 42,452.58
	Valorización Neta	S/. 1,484,130.67	S/. 2,043.42	S/. 524,402.08	S/. 76,337.85	S/. 4,658.36	S/. 349,815.21	S/. 490,896.99	S/. 35,976.76
	Por IGV (18%)	S/. 267,143.52	S/. 367.82	S/. 94,392.37	S/. 13,740.81	S/. 838.50	S/. 62,966.74	S/. 88,361.46	S/. 6,475.82
2.00	Retenciones	S/. 175,576.54	S/. 2,411.24	S/. 173,166.30	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	Fondo de Garantía Fiel Cumplimiento Art. 21 Ley 28015 (10% Monto Total)	S/. 175,576.54	S/. 2,411.24	S/. 173,166.30	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	Otros	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA		S/. 1,575,697.65	S/.	S/. 445,629.15	S/. 90,078.66	S/. 5,496.86	S/. 412,781.95	S/. 579,258.45	S/. 42,452.58
TOTAL DEL COMPROMISO A SOLICITAR		S/. 1,751,274.19	S/. 2,411.24	S/. 618,794.45	S/. 90,078.66	S/. 5,496.86	S/. 412,781.95	S/. 579,258.45	S/. 42,452.58



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 23 OCT 2025

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS DE MAYORES METRADOS

Item	Concepto	Acumulado	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Abr-25	May-25	Jun-25
I.-	Valorización Bruta (VB)	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
I.1	Monto Bruto de la Valorización	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
II.-	Reajuste (R)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
II.1	Reajuste de Valorización	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
II.2	Regularización de Reajustes de Valorización	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
III.-	Amortizaciones (A)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
III.1	Por Adelanto Directo	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
III.2	Por Adelanto de Materiales	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
IV.-	Deducción del Reajuste que no Corresponde	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
IV.1	Por Adelanto Directo	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
IV.2	Por Adelanto Directo (Regularización)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
IV.3	Por Adelanto de Materiales	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
V.-	Descuentos (D)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
V.1	Retención por Retraso de Obra	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
V.2	Multas	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
V.-	Valorización Neta (VN)	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
III.1	Valorización Neta	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
RESUMEN:									
1.00	Monto a facturar por el contratista	S/. 85,010.35	S/. -	S/. -	S/. 85,010.35	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
	Valorización Neta	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. 72,042.67	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
	Por IGV (18%)	S/. 12,967.68	S/. -	S/. -	S/. 12,967.68	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
2.00	Retenciones	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
	Fondo de Garantía Fiel Cumplimiento Art. 21 Ley 29015 (10% Monto Total)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
	Otros	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA		S/. 85,010.35	S/. -	S/. -	S/. 85,010.35	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
DEBE DE COMPROMISO A SOLICITAR		S/. 85,010.35	S/. -	S/. -	S/. 85,010.35	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 23 OCT 2025

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS DE ADICIONAL DE OBRA N° 01

Item	Concepto	Acumulado	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Abr-25	May-25	Jun-25
I.-	Valorización Bruta (VB)	S/. 44,505.04	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 44,505.04	S/.	S/.
I.1	Monto Bruto de la Valorización	S/. 44,505.04	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 44,505.04	S/.	S/.
II.-	Reajuste (R)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
II.1	Reajustes de Valorización	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
II.2	Regularización de Reajustes de Valorización	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
III.-	Amortizaciones (A)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
III.1	Por Adelanto Directo	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
III.2	Por Adelanto de Materiales	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.-	Deducción del Reajuste que no Corresponde	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.1	Por Adelanto Directo	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.2	Por Adelanto Directo (Regularización)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
IV.3	Por Adelanto de Materiales	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.-	Descuentos (D)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.1	Retención por Retraso de Obra	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.2	Multas	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
V.-	Valorización Neta (VN)	S/. 44,505.04	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 44,505.04	S/.	S/.
III.1	Valorización Neta	S/. 44,505.04	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 44,505.04	S/.	S/.
RESUMEN									
1.00	Monto a facturar por el contratista	S/. 52,515.95	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 52,515.95	S/.	S/.
	Valorización Neta	S/. 44,505.04	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 44,505.04	S/.	S/.
	Por IGV (18%)	S/. 8,010.91	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 8,010.91	S/.	S/.
2.00	Retenciones	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	Fondo de Garantía Fiel Cumplimiento Art. 21 Ley 29015 (10% Monto Total)	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	Otros	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA		S/. 52,515.95	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 52,515.95	S/.	S/.
TOTAL DE COMPROMISO A SOLICITAR		S/. 52,515.95	S/.	S/.	S/.	S/.	S/. 52,515.95	S/.	S/.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

CÁLCULO DE REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL Y MAYORES METRADOS

VALORIZACION		AVANCE REAL				COEFIC. DE REAJUSTE			REINTEGRO		DEDUCCIONES			REAJUSTE FINAL	
Nº	Mes	Mensual C.P.	Mayor Metrado	Total Mes	Acumulado	Fecha de Pago	Mes de Reajuste	Nº de Reajuste	Mensual	Acumulado	Por Adelanto Directo	Por Adelanto de Materiales	Total Deducciones	MENSUAL	ACUMULADO
01	Nov-24	1,857.00	-	1,857.00	1,857.00	18-Feb-25	Dic-24	0.999	-1.80	-1.80	-	-	-	-1.80	-1.80
02	Ene-25	476,789.18	-	476,789.18	478,646.32	18-Feb-25	Ene-25	1.001	476.73	474.87	-	-	-	474.87	474.87
03	Ene-25	89,898.05	-	89,898.05	547,884.87	21-Feb-25	Feb-25	0.996	-277.59	197.29	-	-	-	-277.59	197.29
03-01	Ene-25	-	88,612.07	88,612.07	616,596.94	25-Abr-25	Feb-25	0.996	-274.45	-77.17	-	-	-	-274.45	-77.17
04	Feb-25	4,234.88	-	4,234.88	620,831.82	19-May-25	Mar-25	0.990	-43.35	-119.52	-	-	-	-43.35	-119.52
05	Abr-25	318,013.83	-	318,013.83	938,845.65	19-May-25	May-25	0.999	-318.01	-437.53	-	-	-	-318.01	-437.53
06	May-25	448,269.99	-	448,269.99	1,387,115.64	18-Jun-25	Jun-25	1.000	-	-437.53	-	-	-	-	-437.53
07	Jun-25	82,706.14	-	82,706.14	1,417,821.78	18-Jul-25	Jul-25	0.994	-198.24	-635.77	-	-	-	-198.24	-635.77
	Liq.	-	-	-	1,417,821.78	NC	Jul-25	0.994	-	-635.77	-	-	-	-	-635.77

Reajuste de Valorizaciones Mensuales	399.46	Reajuste Costo Directo	699.77
Deducción del Reajuste que no Corresponde AD	-	Utilidad 5.00%	31.69
Deducción del Reajuste que no Corresponde AM	-	Sub Total Reajuste de Obra	668.46
Sub Total Reajuste de Obra	668.46		

CÁLCULO DE REAJUSTE DE OBRA- ADICIONAL DE OBRA N° 01

VALORIZACION		AVANCE REAL		COEFIC. DE REAJUSTE			REINTEGRO		DEDUCCIONES			REAJUSTE FINAL	
Nº	Mes	Mensual	Acumulado	Fecha de Pago	Mes de Reajuste	Nº de Reajuste	Mensual	Acumulado	Por Adelanto Directo	Por Adelanto de Materiales	Total Deducciones	MENSUAL	ACUMULADO
01	Abr-25	40,643.89	40,643.89	28-May-25	May-25	1.001	853.52	853.52	-	-	-	853.52	853.52
	Liq.	-	40,643.89	NC	Jul-25	1.000	-	853.52	-	-	-	-	853.52

Reajuste de Valorizaciones Mensuales	399.20	Reajuste Costo Directo	853.52
Deducción del Reajuste que no Corresponde AD	-	Utilidad 5.00%	42.89
Deducción del Reajuste que no Corresponde AM	-	Sub Total Reajuste de Obra	896.20
Sub Total Reajuste de Obra	896.20		

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **23 OCT 2025**

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE REAJUSTE "K"- CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL DE OBRA N° 01

MONO	I.U.	DESCRIPCIÓN	COEF.	INCIDENCIA ESPECÍFICA	K BASE Jun-24	K							
						Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	May-25	Jun-25	Jul-25	
AC	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.087	100.000%	805.17 0.067	831.69 0.069	845.11 0.070	841.72 0.070	814.09	809.75 0.067	835.54 0.070	814.54 0.069	
CZ	28	CEMENTO PORTLAND TIPO V	0.068	100.000%	592.55 0.063	599.55 0.063	599.55 0.063	592.55 0.063	592.55	599.55 0.063	599.55 0.063	599.55 0.063	
DD	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	0.057	100.000%	693.46 0.057	687.04 0.056	689.32 0.057	684.76 0.056	679.44	684.59 0.056	675.54 0.056	668.82 0.055	
HM	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.169	100.000%	568.51 0.169	570.72 0.170	570.19 0.169	571.26 0.170	575.69	577.40 0.172	578.14 0.172	579.48 0.172	
MW	47	MANDO DE OBRA INC.LEYES SOCIALES	0.079	100.000%	742.39 0.079	762.77 0.081	763.51 0.081	763.51 0.081	763.51	763.51 0.081	767.67 0.082	767.67 0.082	
PZ	51	PERFIL DE ACERO LIGADO	0.493	100.000%	500.16 0.493	495.73 0.489	496.49 0.489	492.15 0.485	488.16	496.94 0.490	493.35 0.490	488.97 0.486	
TY	65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADA	0.072	100.000%	282.67 0.072	279.90 0.071	279.45 0.071	275.85 0.070	274.15	273.13 0.070	268.92 0.068	269.32 0.068	
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K):					1.000	1.000	0.999	1.001	0.996	0.990	0.999	1.000	0.994

MONO	I.U.	DESCRIPCIÓN	COEF.	INCIDENCIA ESPECÍFICA	K BASE Jun-24	K							
						Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	May-25	Jun-25	Jul-25	
DA	05	AGREGADO GRUESO	0.093	33.333%	508.42 0.031	517.55 0.032	518.74 0.032	520.30 0.032	523.57	522.70 0.032	522.53 0.032	527.39 0.032	
DA	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	0.062	85.667%	693.46 0.062	687.04 0.061	689.32 0.062	684.76 0.061	679.44	684.59 0.061	675.54 0.060	668.82 0.060	
MM	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.164	100.000%	443.93 0.164	441.19 0.163	443.61 0.164	440.45 0.163	435.82	442.33 0.163	437.23 0.162	439.04 0.160	
M	47	MANDO DE OBRA INC.LEYES SOCIALES	0.748	100.000%	742.39 0.743	762.77 0.763	763.51 0.764	763.51 0.764	763.51	763.51 0.764	767.67 0.768	767.67 0.768	
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K):					1.000	1.000	1.010	1.021	1.020	1.018	1.021	1.022	1.020



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 23 OCT 2025

REGISTRO Y CONTROL DE PAGOS AUTORIZADOS

Val. N°	Periodo	SIAF		Comprobante de Pago			Total S/.	Fecha de Pago	Deposito a:	Medio Pago
		Año	Doc.	N°	Fecha	Monto S/.				
Val. 01 Contractual	Nov-24	2025	365	25000634	18-Feb-25	97.00	2,411.24	18-Feb-25	Detracciones	Transferencia
				25000002	14-Feb-25	2,314.24		14-Feb-25	Retencion FG	N/A
Val. 02 Contractual	Dic-24	2025	365	25000637	18-Feb-25	420,000.00	518,794.45	18-Feb-25	Proveedor	Transferencia
				25000638	18-Feb-25	780.15		18-Feb-25	Proveedor	Transferencia
				25000638	18-Feb-25	24,762.00		18-Feb-25	Detracciones	Transferencia
				25000003	14-Feb-25	173,262.30		Retencion FG	Retencion FG	N/A
Val. 03 Contractual	Ene-25	2025	365	25000960	21-Feb-25	86,476.66	90,078.66	21-Feb-25	Proveedor	Transferencia
				25000969	21-Feb-25	3,603.00		21-Feb-25	Detracciones	Transferencia
Val. 01 May. Met.	Ene-25	2025	2019	25003888	25-Abr-25	81,610.35	85,010.35	25-Abr-25	Proveedor	Transferencia
				25003887	25-Abr-25	3,400.00		25-Abr-25	Detracciones	Transferencia
Val. 04 Contractual	Feb-25	2025	365	25004316	19-May-25	5,276.86	5,496.86	19-May-25	Proveedor	Transferencia
				25004314	19-May-25	220.00		19-May-25	Detracciones	Transferencia
Val. 05 Contractual	Abr-25	2025	365	25004317	19-May-25	396,270.95	412,781.95	19-May-25	Proveedor	Transferencia
				25004316	19-May-25	18,511.00		19-May-25	Detracciones	Transferencia
Val. 01 Adicional 01	Abr-25	2025	2665	25004625	28-May-25	45,163.35	52,515.95	28-May-25	Proveedor	Transferencia
				25004625	28-May-25	2,101.00		28-May-25	Detracciones	Transferencia
				25000014	28-May-25	5,251.60		Retencion FG	Retencion FG	N/A
Val. 06 Contractual	May-25	2025	365	25005687	18-Jun-25	136,088.45	579,268.45	18-Jun-25	Proveedor	Transferencia
				25005688	18-Jun-25	420,000.00		18-Jun-25	Proveedor	Transferencia
				25005685	18-Jun-25	23,170.00		18-Jun-25	Detracciones	Transferencia
Val. 07	Jun-25	2025	365	25007010	18-Jul-25	40,754.58	42,452.58	18-Jul-25	Proveedor	Transferencia
				25007004	18-Jul-25	1,698.00		18-Jul-25	Detracciones	Transferencia

Copia Fiel del Original



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **23 OCT 2025**

INTERESES LEGALES

Val. N°	Periodo	Fecha Limite Pago	Total S/.	Fecha de Pago	Fecha de Intereses		Total S/.	
					Inicio	Fin		
Val. 01 Contractual	Nov-24	31-Dic-24	2,411.24	18-Feb-25	01-Ene-25	18-Feb-25	7.48	
Val. 02 Contractual	Dic-24	31-Ene-25	618,794.45	18-Feb-25	01-Feb-25	18-Feb-25	677.94	
Val. 03 Contractual	Ene-25	28-Feb-25	90,078.66	21-Feb-25			-	
Val. 01 May. Met.	Ene-25	28-Feb-25	85,010.35	25-Abr-25	01-Mar-25	25-Abr-25	297.93	
Val. 04 Contractual	Feb-25	31-Mar-25	5,496.86	19-May-25	01-Abr-25	19-May-25	19.26	
Val. 05 Contractual	Abr-25	31-May-25	412,781.95	19-May-25			-	
Val. 01 Adicional 01	Abr-25	31-May-25	52,515.95	28-May-25			-	
Val. 06 Contractual	May-25	30-Jun-25	579,258.45	18-Jun-25			-	
Val. 07 Contractual	Jun-25	31-Jul-25	42,452.58	18-Jul-25			-	
TOTALES							S/.	1,002.61

Copia Fiel del Original





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

23 OCT 2025

Que, mediante Proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura., de fecha 04 de septiembre del 2025, se deriva a la Subgerencia de Obras la carta presentada por la empresa contratista **CONSORCIO CEBAF TUMBES**, para su atención y tramite correspondiente.

Que, mediante Carta N° 103-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 08 de septiembre del 2025, el Subgerente de Obras Ing. José Olegario García Flores, remite al Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, la documentación presentada por la Empresa Contratista **CONSORCIO CEBAF TUMBES.**, mediante Carta N° 020-2025/CONSORCIO CEBAF-TUMBES, para que proceda con la Revisión, Evaluación, elaboración y/o recalcu de la Liquidación Técnico del Contrato de Ejecución de OBRA "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", otorgándole 10 días calendario a partir de notificada la presente.

Que, mediante Informe N° 359-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-SG-AMSF., recepcionada el 23 de septiembre del 2025, el Ing. Ángel Mauricio Soraluz Farias, alcanza a la Sub Gerencia de Obras, la Liquidación Final de Obra RECALCULADA de la OBRA "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", indicando que el inicio de ejecución de obra fue el día 30 de noviembre del 2024 y la fecha de termino real fue el día 17 de junio del 2025. Así mismo determina un Costo Total de Obra por el importe de **S/ 1'886,079.80 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES)** y un saldo en contra del contratista por el importe de **S/ -2,720.69 (MENOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 69/100 SOLES)**, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
PRINCIPAL	1,484,130.67	1,484,130.67	0.00
- Valorización N° 01 (nov-2024)	2,043.42	2,043.42	0.00

12





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

- Valorización N° 02	(dic-2024)	524,402.08	524,402.08	0.00
- Valorización N° 03	(ene-2025)	76,337.85	76,337.85	0.00
- Valorización N° 04	(feb-2025)	4,658.36	4,658.36	0.00
- Valorización N° 05	(abr-2025)	349,815.21	349,815.21	0.00
- Valorización N° 06	(may-2025)	490,896.99	490,896.99	0.00
- Valorización N° 07	(jun-2025)	35,976.76	35,976.76	0.00
(B)	REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL	-2,612.59	-	-2,612.59
	. Reajuste de la valorización N° 01 (nov-2024)	-2.04	-	-2.04
	. Reajuste de la valorización N° 02 (dic-2024)	-	-	-
	. Reajuste de la valorización N° 03 (ene-2025)	-381.69	-	-381.69
	. Reajuste de la valorización N° 04 (feb-2025)	-46.58	-	-46.58
	. Reajuste de la valorización N° 05 (abr-2025)	-349.82	-	-349.82
	. Reajuste de la valorización N° 06 (may-2025)	-1,472.69	-	-1,472.69
	. Reajuste de la valorización N° 07 (jun-2025)	-359.77	-	-359.77
(C)	ADELANTOS OTORGADOS			0.00
	Adelanto en Efectivo (Directo)	-	-	-
	Adelanto para Materiales	-	-	-
(D)	AMORTIZACION DE ADELANTOS			0.00
	. Amortiz. Ad. Directo en Valoriz. N° 01 (may-2025)	-	-	-
	. Amortiz. Ad. Materiales en Valoriz. N° (may-2025)	-	-	-
(E)	DEDUCCION DE REAJUSTE			0.00
	. Deducion Ad. Directo	-	-	-
	. Deducion Ad. Materiales	-	-	-
(F)	TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV)	1,481,518.08	1,484,130.67	-2,612.59
(G)	ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS			0.00
	Mayores Metrados N°01	116,547.71	116,547.71	0.00
	Adicional de Obra N°01	72,042.67	72,042.67	0.00
		44,505.04	44,505.04	0.00
(H)	REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS	-137.68	-	-137.68
	. Reajuste de la valorización Mayores Metrados N°01	-360.21	0.00	-360.21
	. Reajuste de la valorización N°01 del Adicional de Obra N°01	222.53	0.00	222.53
(I)	TOTAL ADICIONALES DE OBRA Y MAYORES METRADOS (Sin IGV (G + H))	116,410.03	116,547.71	-137.68
(J)	MONTO PENDIENTES DE PAGO	444.60	0.00	444.60
	. Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por :	0.00	0.00	0.00
	. Reconocimiento de Intereses por : Valorizaciones	444.60	0.00	444.60
(K)	GASTOS POR RESOLUCION DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00
	. Tramitación de la Resolución de Contrato :	0.00	0.00	0.00
(L)	PENALIDADES	0.00	0.00	0.00
	. Retención por Retraso en la Obra	0.00	0.00	0.00
	. Por Concepto de Otras Penalidades	0.00	0.00	0.00
(L)	MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV) (F + I + J + K)	1,598,372.71	1,600,678.38	-2,305.67
(M)	I.G.V. (18% de M)	287,707.09	288,122.11	-415.02
	MONTO TOTAL A FACTURAR (L + M)	1,886,079.80	1,888,800.49	-2,720.69
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.			-2,720.69
RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA				
I. AUTORIZADO Y PAGADO		-2,305.67		
II. DE LOS ADELANTOS		0.00		
III. IGV		-415.02		
SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA		-2,720.69		
SON: MENOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 69/100 SOLES				
PENALIDADES AUTORIZADAS		0.00		
PAGADAS		0.00		
EN CONTRA DEL CONSULTOR SON: 00/100 SOLES				
RETENCIONES				
TOTAL DE RETENCIONIA FAVOR DEL CONTRATISTA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
		178,676.64		
SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES				
COSTO TOTAL DE LA OBRA		SI, 1,886,079.80		
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES				



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N. 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

RECÁLCULO DE VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL

23 JUL 2025

MES JUNIO DEL 2025

Item	Descripción	Presupuesto Contratado			Val 01 - Mar. 2024			Val 02 - diciembre 2024			Val 03 - enero 2025			Val 04 - feb. 2025			Val 05 - marzo 2025			Val 06 - abril 2025			Val 07 - mayo 2025			Val 08 - junio 2025			Acumulado Actual			Saldo Actual		
		Unid.	Metrado	P. U. \$	Total \$	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%	Metrado	Total \$	%		
01.01	OBRAS PROVISIONALES				1,302,899.25				49,259.16	3.78%				2,208.08	0.17%		1,234.83	0.21%		3,452.99	0.26%		54,720.17	4.20%		1,357,620.14	103.40%		3,452.99	0.26%				
01.01.01	SUBASTA Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA CRT	GLB	1.00	857.65	857.65	1.00	857.65	100.00%																										
01.01.02	ACERCAJACION Y DESMOLAZO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%																										
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	M2	743.55	2.85	2,100.69			0.00%																										
01.01.04	CERCO PROVISIONAL DE OBRA (P+2.10 CON HALLA RANVEL)	M	500.00	43.78	12,234.00			0.00%																										
01.01.05	INSTALACIONES PROVISIONALES				8,224.63			0.00%																										
01.01.05.01	COLOCACION DE ENTIBADO EN MARGOS	P2	833.33	8.65	8,224.63			0.00%																										
01.01.05	DESGRABACION DE MARCO DE CONTENCIÓN Y LOSA ALBERADA O EQUIPO	M3	47.41	125.92	6,438.74			0.00%																										
01.01.07	DESMANTAJE DE TECHOS ETERNIT - COLUMNA	M2	115.16	7.09	815.33			0.00%																										
01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. 2.5 (M)	M3	44.77	10.61	433.55			0.00%																										
01.02	IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO				10,832.07			0.00%																										
01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	3,322.24	3,322.24			0.00%																										
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	4,389.00	4,389.00			0.00%																										
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD-1	GLB	1.00	2,976.13	2,976.13			0.00%																										
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16,898.29			0.00%																										
01.03.01	EXCAVACION MANUAL EN ORIENTACION DE ESTRUCTURAS	M3	145.74	48.07	6,714.24			0.00%																										
01.03.02	COLOCACION DE CAPA DE AFIRMO e=VARIABLE	M3	74.22	100.29	7,443.52			0.00%																										
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. 2.5 KM	M3	174.89	10.81	1,880.59			0.00%																										
01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				10,841.29			0.00%																										
01.04.01	SQLADO FC = 175 KG/M3 EN ZAPATAS - MARGOS e=0.10	M2	143.80	28.51	4,046.45			0.00%																										
01.04.02	CONCRETO FC= 175 KG/M3 PARADADOS	M3	23.29	510.34	12,182.02			0.00%																										
01.04.03	ENCOFRADO Y DESMOLAZO DE DADOS DE CONCRETO	M2	7.59	84.40	282.05			0.00%																										
01.04.04	ENFASTE DE CELO RASO CON YESO - SIN CANTAS	M2	49.25	28.19	1,437.61			0.00%																										
01.04.05	CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUO	M2	143.80	4.50	705.11			0.00%																										
01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				229,496.23			0.00%																										
01.05.01	ACERO P.Y=620 KG/M3 EN MARGOS - ZAPATAS	KG	3,438.68	6.26	23,658.12			0.00%																										
01.05.02	ACERO P.Y=620 KG/M3 EN MARGOS - PANTALLA	KG	4,438.68	6.83	102,282.37			0.00%																										
01.05.03	CONCRETO EN MARGOS FC= 210 KG/M3 (CEMENTO TIPO MS) - ZAPATAS	M3	148.44	490.20	72,765.29			0.00%																										
01.05.04	ENCOFRADO Y DESMOLAZO DE MARGOS - PANTALLA	M2	658.46	64.50	44,276.67			0.00%																										
01.05.05	CONCRETO FC= 210 KG/M3 (CEMENTO TIPO MS) EN MARGOS PANTALLA	M3	74.05	603.65	44,782.50			0.00%																										



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025.

VALORIZACION DE OBRA N° 01- MAYORES METRADOS

Item	Descripción	Presupuesto Contractual				Actual			Acumulado Actual		
		Und	Metrado	P.U. S/.	Total S/.	Metrado	Total S/.	%	Metrado	Total S/.	%
01	MEJORAMIENTO DE IE				1,352,669.83		68,612.07	5.07%		68,612.07	5.07%
01.01	OBRAS PROVISIONALES				33,159.00		1,232.18	3.72%		1,232.18	3.72%
01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	M2	743.35	2.83	2,103.68	388.26	1,098.78	52.23%	388.26	1,098.78	52.23%
01.01.04	CERCO PROVISIONAL DE OBRA (H=2.10 CON MALLA RASPIEL)	M	300.00	40.78	12,234.00			0.00%			0.00%
01.01.05	INSTALACIONES PROVISIONALES				8,234.63			0.00%			0.00%
01.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D. 2.5 KM	M3	44.77	10.81	483.96	12.34	133.40	27.56%	12.34	133.40	27.56%
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16,048.32		23,972.88	149.38%		23,972.88	149.38%
01.03.01	EXCAVACION MANUAL EN CIMENTACION DE ESTRUCTURAS	M3	145.74	46.07	6,714.24	512.11	23,592.91	351.39%	512.11	23,592.91	351.39%
01.03.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. 2.5 KM	M3	174.89	10.81	1,890.58	35.15	379.97	20.10%	35.15	379.97	20.10%
01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				18,841.29		4,658.66	24.73%		4,658.66	24.73%
01.04.01	SOLADO F'c = 175 KG/CM2 EN ZAPATAS - MUROS e=0.10	M2	143.90	29.51	4,246.49	103.50	3,054.29	71.93%	103.50	3,054.29	71.93%
01.04.02	CONCRETO F'c = 175 KG/CM2 PARA DADOS	M3	23.89	510.34	12,192.02			0.00%			0.00%
01.04.03	ENCÓFRADO Y DESENCÓFRADO DE DADOS DE CONCRETO	M2	7.56	34.40	260.06	24.99	859.66	330.56%	24.99	859.66	330.56%
01.04.04	EMPASTE DE CIELO RASO CON YESO - SIN CINTAS	M2	49.25	29.19	1,437.91			0.00%			0.00%
01.04.05	CURADO DE ESTRUCTURAS CON ADITIVO	M2	143.90	4.90	705.11	151.98	744.70	105.61%	151.98	744.70	105.61%
01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				320,485.21		38,094.94	11.89%		38,094.94	11.89%
01.05.01	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS	KG	3,438.68	6.88	23,658.12	168.87	1,161.83	4.91%	168.87	1,161.83	4.91%
01.05.02	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN MUROS - PANTALLA	KG	#####	6.88	108,292.37			0.00%			0.00%
01.05.03	CONCRETO EN MUROS F'c = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO MS)- ZAPATAS	M3	148.44	490.20	72,765.29	4.02	1,970.60	2.71%	4.02	1,970.60	2.71%
01.05.04	ENCÓFRADO Y DESENCÓFRADO DE MUROS - PANTALLA	M2	686.48	64.50	44,276.67			0.00%			0.00%
01.05.05	CONCRETO F'c = 210 KG/CM2 CEMENTO TIPO MS EN MUROS PANTALLA	M3	74.05	603.68	44,702.50	51.86	31,306.84	70.03%	51.86	31,306.84	70.03%
01.05.06	ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN VIGAS.	KG	711.52	6.88	4,895.26			0.00%			0.00%
01.05.07	ENCÓFRADO Y DESENCÓFRADO CARAVISTA VIGAS	M2	9.17	89.64	822.00	17.03	1,526.57	185.71%	17.03	1,526.57	185.71%
01.05.16	CURADO DE ESTRUCTURAS CON ADITIVO	M2	579.77	4.90	2,840.87	434.51	2,129.10	74.95%	434.51	2,129.10	74.95%
01.08	COBERTURAS				930,531.97		653.42	0.07%		653.42	0.07%
01.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHA DE ACERO A36 DE 1/4" INCLUYE ACCESO	M2	4.97	856.53	4,256.95			0.00%			0.00%
01.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CUADRADO 4" X 4" ASTM A36 ESPESOR 3mm	M	201.48	75.54	15,218.29	8.65	653.42	4.29%	8.65	653.42	4.29%
A.	COSTO DIRECTO			S/.	1,352,669.83		68,612.07			68,612.07	
B.	GASTOS GENERALES		5.00%	S/.	67,633.49						
C.	UTILIDAD		5.00%	S/.	67,633.49		3,430.60			3,430.60	
D.	SUB TOTAL			S/.	1,487,936.81		72,042.67			72,042.67	
E.	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)		18.00%	S/.	267,828.63		12,967.68			12,967.68	
F.	TOTAL			S/.	1,755,765.44		85,010.35			85,010.35	
G.	AVANCE PORCENTUAL			%			5.07%			5.07%	

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

VALORIZACION DE OBRA N° 001- PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 001

MES ABRIL DEL 2025

Item	Descripción	Presupuesto Contractual				Acumulado Anterior			Actual			Acumulado Actual			Saldo Actual		
		Und	Metrado	P.U. S/.	Total S/.	Metrado	Total S/.	%	Metrado	Total S/.	%	Metrado	Total S/.	%	Metrado	Total S/.	%
01	AREA NIVEL INICIAL				14,777.91			0.00%		14,777.91	100.00%		14,777.91	100.00%			0.00%
01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7,115.88			0.00%		7,115.88	100.00%		7,115.88	100.00%			0.00%
01.01.01	ACARREO DE MATERIAL PROPIO DPROM=50M	M3	137.13	15.96	2,106.32			0.00%	137.13	2,106.32	100.00%	137.13	2,106.32	100.00%			0.00%
01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	137.13	36.53	5,009.36			0.00%	137.13	5,009.36	100.00%	137.13	5,009.36	100.00%			0.00%
01.02	REPARACION DE AREA NIVEL INICIAL				4,644.48			0.00%		4,644.48	100.00%		4,644.48	100.00%			0.00%
01.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	M2	57.47	18.46	1,060.90			0.00%	57.47	1,060.90	100.00%	57.47	1,060.90	100.00%			0.00%
01.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS	M2	105.93	16.59	1,757.38			0.00%	105.93	1,757.38	100.00%	105.93	1,757.38	100.00%			0.00%
01.02.03	REPOSICION DE VENTANAS	UND	3.00	134.89	404.67			0.00%	3.00	404.67	100.00%	3.00	404.67	100.00%			0.00%
01.02.04	REPOSICION DE PUERTAS	UND	1.00	202.33	202.33			0.00%	1.00	202.33	100.00%	1.00	202.33	100.00%			0.00%
01.02.05	REPOSICION DE SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO	PTO	8.00	118.43	947.44			0.00%	8.00	947.44	100.00%	8.00	947.44	100.00%			0.00%
01.02.06	REPOSICION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION EN TECHO	PTO	8.00	33.97	271.76			0.00%	8.00	271.76	100.00%	8.00	271.76	100.00%			0.00%
01.03	REPOSICION DE VEREDAS Y CUNETAS				3,017.76			0.00%		3,017.76	100.00%		3,017.76	100.00%			0.00%
01.03.01	CUNETAS				1,837.63			0.00%		1,837.63	100.00%		1,837.63	100.00%			0.00%
01.03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	M2	13.32	34.34	457.41			0.00%	13.32	457.41	100.00%	13.32	457.41	100.00%			0.00%
01.03.01.02	CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CUNETAS	M3	2.05	510.34	1,046.20			0.00%	2.05	1,046.20	100.00%	2.05	1,046.20	100.00%			0.00%
01.03.01.03	CURADO DE ESTRUCTURAS CON ADITIVO	M2	21.36	4.90	104.66			0.00%	21.36	104.66	100.00%	21.36	104.66	100.00%			0.00%
01.03.01.04	JUNTA ASFALTICA E=1"	M	32.20	7.12	229.26			0.00%	32.20	229.26	100.00%	32.20	229.26	100.00%			0.00%
01.03.02	VEREDAS				1,180.22			0.00%		1,180.22	100.00%		1,180.22	100.00%			0.00%
01.03.02.01	COLOCACION DE CAPA DE AFIRMADO EN VEREDAS	M3	1.80	100.29	180.52			0.00%	1.80	180.52	100.00%	1.80	180.52	100.00%			0.00%
01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	M2	5.46	34.34	187.50			0.00%	5.46	187.50	100.00%	5.46	187.50	100.00%			0.00%
01.03.02.03	CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA VEREDAS	M3	1.24	510.34	632.82			0.00%	1.24	632.82	100.00%	1.24	632.82	100.00%			0.00%
01.03.02.04	CURADO DE ESTRUCTURAS CON ADITIVO	M2	9.00	4.90	44.10			0.00%	9.00	44.10	100.00%	9.00	44.10	100.00%			0.00%
01.03.02.05	JUNTA ASFALTICA E=1"	M	19.00	7.12	135.28			0.00%	19.00	135.28	100.00%	19.00	135.28	100.00%			0.00%
02	AREA DE PLATAFORMAS DEPORTIVAS				26,856.97			0.00%		26,856.97	100.00%		26,856.97	100.00%			0.00%
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				22,948.35			0.00%		22,948.35	100.00%		22,948.35	100.00%			0.00%
02.01.01	ACARREO DE MATERIAL PROPIO DPROM=50M	M3	442.25	15.36	6,792.96			0.00%	442.25	6,792.96	100.00%	442.25	6,792.96	100.00%			0.00%
02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	442.25	36.53	16,155.39			0.00%	442.25	16,155.39	100.00%	442.25	16,155.39	100.00%			0.00%
02.02	OTROS				2,917.62			0.00%		2,917.62	100.00%		2,917.62	100.00%			0.00%
02.02.01	REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO H=9MTS	UND	6.00	486.27	2,917.62			0.00%	6.00	2,917.62	100.00%	6.00	2,917.62	100.00%			0.00%
A.	COSTO DIRECTO			S/.	40,643.88					40,643.88			40,643.88				
B.	GASTOS GENERALES		4.50%	S/.	1,828.97					1,828.97			1,828.97				
C.	UTILIDAD		5.00%	S/.	2,032.19					2,032.19			2,032.19				
D.	SUB TOTAL			S/.	44,505.04					44,505.04			44,505.04				
E.	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)		18.00%		8,010.91					8,010.91			8,010.91				
	TOTAL				52,515.95					52,515.95			52,515.95				
	DE PORCENTUAL			%				0.00%		100.00%			100.00%				0.00%

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes, **23 OCT 2025**

PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

CONCEPTO	Adelantos/Val. valorizado(S/.)	Amortización de Adelantos (S/.) con IGV		Reajustes	Importe a Facturar	Retención Fiel Cumplimiento	Importe a Cancelar	Avance Físico		Avance Financiero	
		Directo	Materiales					% Mes	% Acum. Real	% Mes	% Acum. Real
MONTO CONTRATADO	1,755,765.44										
PAGO DE VALORIZACION Nº 01	2,411.24				2,411.24	2,314.24	97.00	0.14%		0.14%	
PAGO DE VALORIZACION Nº 02	618,794.45				618,794.45	173,262.30	415,532.15	35.24%	35.38%	35.24%	35.38%
PAGO DE VALORIZACION Nº 03	90,078.66				90,078.66	-	90,078.66	5.13%	40.51%	5.13%	40.51%
PAGO DE VALORIZACION Nº 04	5,496.86				5,496.86	-	5,496.86	0.31%	40.82%	0.31%	40.82%
PAGO DE VALORIZACION Nº 05	412,781.95				412,781.95	-	412,781.95	23.51%	64.33%	23.51%	64.33%
PAGO DE VALORIZACION Nº 06	579,258.45				579,258.45	-	579,258.45	32.99%	97.33%	32.99%	97.33%
PAGO DE VALORIZACION Nº 07	42,452.58				42,452.58	-	42,452.58	2.42%	99.74%	2.42%	99.74%
	1,751,274.18	0.00	0.00	0.00	1,751,274.18	175,576.54	1,575,697.64	99.74%		99.74%	
	99.74%				99.74%	10.00%					
MAYOR METRADO Nº 01 R.G.R Nº 75-2025/GRT-GRI-GR DEL 12.03.2025	85,010.35										
PAGO VALORIZACION Nº 01 DE MAYOR METRADO Nº 01	85,010.35			0.00	85,010.35	0.00	85,010.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	85,010.35	0.00	0.00	0.00	85,010.35	0.00	85,010.35	100.00%		100.00%	
	100.00%				100.00%						
ADICIONAL Nº 01 Nº 01 R.G.R Nº 141-2025/GRT-GRI-GR DEL 21.04.2025	52,515.95										
PAGO VALORIZACION Nº 01 DE ADICIONAL DE OBRA Nº 01	52,515.95			0.00	52,515.95	5,251.60	47,264.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	52,515.95	0.00	0.00	0.00	52,515.95	5,251.60	47,264.35	100.00%		100.00%	
	100.00%				100.00%						



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, **23 OCT 2025**

CÁLCULO DE LOS "K" DE REAJUSTE MENSUAL

PRESUPUESTO N° 01		MEJORAMIENTO DE LA IE			I. BASE	Val. N°01	Val. N°02	Val. N°03	Val. N°04	Val. N°05	Val. N°06	Val. N°07
SIM	IU	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	Jun-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	may-25	jun-25	Jul-25
AC	2	ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO	100.000%	0.067	805.17	831.68	845.11	841.72	814.09	809.75	835.54	814.54
CZ	23	CEMENTO PORTLAND TIPO V	100.000%	0.063	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55
DO	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	100.000%	0.057	693.46	687.04	689.32	684.76	679.44	684.59	675.54	668.82
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	100.000%	0.169	568.51	570.72	570.19	571.26	575.89	577.4	578.14	579.48
MW	47	MANO DE OBRA	100.000%	0.079	742.39	762.77	763.51	763.51	763.51	763.51	767.67	767.67
PZ	51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	100.000%	0.493	500.16	495.73	496.49	492.15	488.16	496.94	493.35	488.97
TY	65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADA	100.000%	0.072	282.67	278.9	279.45	275.85	274.15	273.13	268.92	265.3
TOTAL:					1.000	K= 0.999	1.000	0.995	0.990	0.993	0.997	0.993



FORMULA POLINOMICA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERVO PERIMETRICO, RENOVACION DE SALA DE EDUCACION INICIAL EN BULAJE JULIO OSAR OLIVERA, PARRIS BARRIO LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES

PRESUPUESTO: 01
 PROYECTO: 01
 LIBRACION: 01
 FECHA PROYECTO: 2025

DEPARTAMENTO DE IN
 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 DPTO TUMBES PROV-TUMBES CIST TUMBES LDC LAS MERCEDES
 TUMBES

Coeficiente	Definición	Porcentaje (%)
AC	0.067	10.1
CZ	0.063	10.3
DO	0.057	10.0
I	0.169	10.0
MW	0.079	10.0
PZ	0.493	10.0
TY	0.072	10.0
TOTAL	1.000	100.0



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 23 OCT 2025



PRESUPUESTO N° 01		ADICIONAL DE OBRA N°01			I. BASE	Val. N°01
SIM	IU	DESCRIPCIÓN	%	COEFIC.	jun-24	may-25
DA	5	AGREGADO GRUESO	33.333%	0.093	508.42	522.7
	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	66.667%		693.46	684.59
						0.093
MM	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	100.000%	0.164	738.61	742.39
						0.165
MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	100.000%	0.743	738.61	742.39
						0.747
TOTAL:					1.000	K= 1.005

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0302001 ADICIONAL N° 01: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

Subpresupuesto 001 ADICIONAL N° 01: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"

Fecha Presupuesto 27/06/2024

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica 240101 TUMBES - TUMBES - TUMBES

$K = 0.093(DAr / DAo) + 0.164(Mr / Mo) + 0.743(Mr / Mo)$

Monomio	Factor	(%)	Simbolo	Indice	Descripción
DA	0.093	33.333		05	AGREGADO GRUESO
		66.667	DA	30	DOLAR MAS INFLACION MERCADO USA
MM	0.164	100.000	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
MO	0.743	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Copia Fiel del Original

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes, 23 OCT 2025

CUADRO DE REINTEGROS Y DEDUCCIONES

PRESUPUESTO N° 01		MEJORAMIENTO DE LA IE																
Valoriz. N°.	Mes Present./Trámite	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(S/IGV)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(S/IGV)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegro Ejecutado		V (K-1) Reintegro Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)	
			PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum	Parcial	Acum	Parcial	Acum	D1	D2		
																		R=RB-(D1+D2)
01	Nov. de 2024	dic-24	S/ 2,043.42	S/ 2,043.42	1,314.70	1,314.70	ADELANTADA	0.999	-2.04	-2.04	-1.31	-1.31	-2.04	-2.04			0.00	-S/ 2.04
02	Dic. de 2024	ene-25	S/ 524,402.08	S/ 526,445.50	197,723.91	199,038.61	ADELANTADA	1.000	0.00	-2.04	0.00	0.00	0.00	-2.04			0.00	S/ 0.00
03	Ene. de 2025	feb-25	S/ 76,337.85	S/ 602,783.35	366,460.55	565,499.16	ADELANTADA	0.995	-381.69	-383.73	-1,832.30	-1,832.30	-381.69	-383.73			0.00	-S/ 381.69
04	Feb. de 2025	mar-25	S/ 4,658.36	S/ 607,441.71	36,774.81	602,273.97	ADELANTADA	0.990	-46.58	-430.31	-367.75	-367.75	-46.58	-430.31			0.00	-S/ 46.58
05	Abr. de 2025	may-25	S/ 349,815.21	S/ 957,256.92	349,890.36	952,164.33	ADELANTADA	0.999	-349.82	-780.13	-349.89	-349.89	-349.82	-780.13			0.00	-S/ 349.82
06	May. de 2025	jun-25	S/ 490,896.99	S/ 1,448,153.91	354,828.54	1,306,992.87	ADELANTADA	0.997	-1,472.69	-2,252.82	-1,054.49	-1,054.49	-1,472.69	-2,252.82			0.00	-S/ 1,472.69
07	Jun. de 2025	jul-25	S/ 35,976.76	S/ 1,484,130.67	177,137.80	1,484,130.67	NORMAL	0.990	-359.77	-2,612.59	-1,771.38	-1,771.38	-359.77	-2,612.59			0.00	-S/ 359.77
			#####	#####					-2,612.59		-5,387.12		-2,612.59			Total reint. pagar		-S/ 2,612.59
PRESUPUESTO N° 01 MM		MAYORES METRADOS N° 01																
Valoriz. N°.	Mes Present./Trámite	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(S/IGV)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(S/IGV)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegro Ejecutado		V (K-1) Reintegro Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)	
			PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum	Parcial	Acum	Parcial	Acum	D1	D2		
																		R=RB-(D1+D2)
01	Ene. de 2025	feb-25	S/ 72,042.67	S/ 72,042.67	72,042.67	72,042.67	NORMAL	0.995	-360.21	-360.21	-360.21	-360.21	-360.21	-360.21			0.00	-S/ 360.21
PRESUPUESTO N° 01 ADI 01		ADICIONAL DE OBRA N° 01																
Valoriz. N°.	Mes Present./Trámite	Mes Reajuste	MONTO VALORIZADO EJECUTADO(S/IGV)		MONTO VALORIZADO PROGRAMADO(S/IGV)		ESTADO	Kr	V (K-1) Reintegro Ejecutado		V (K-1) Reintegro Programado		Reajuste Autorizado Bruto (Rb)		DEDUCCIONES POR ADELANTOS		Reajuste Autorizado (R)	
			PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.			Parcial	Acum	Parcial	Acum	Parcial	Acum	D1	D2		
																		R=RB-(D1+D2)
01.	Abr. de 2025	may-25	S/ 44,505.04	S/ 44,505.04	44,505.04	44,505.04	NORMAL	1.005	222.53	222.53	222.53	222.53	222.53	222.53			0.00	S/ 222.53





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

INTERESES APLICABLES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES


Table with 12 columns: VALORIZACIONES, Mes de valorizacion, Monto Valorizado sin IGV, COMPROBANTE DE PAGO FACTURA, INICIO DE FECHA DE INTERES, POR FALTA DE PAGO, FECHA REAL DE PAGO (POR CONTRATISTA), DIAS DE MORA (n), INTERES - INICIO DE FECHA LEGAL DE PAGO, INTERES - FAT FECHA REAL DE PAGO (CONTRATISTA), INTERESES LEGALES, IGV, TOTAL A CANCELAR. Includes rows for Noviembre 2024, Diciembre 2024, and Febrero 2024.


TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA Ingrese fecha: 01/01/2025. Tasa de Interés Legal Efectiva al 01/01/2025. Includes sub-table with columns: Moneda Extranjera, Tasa, Anual, Factor Diario, Factor Acumulado.

TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA Ingrese fecha: 01/04/2025. Tasa de Interés Legal Efectiva al 01/04/2025. Includes sub-table with columns: Moneda Extranjera, Tasa, Anual, Factor Diario, Factor Acumulado.

TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA Ingrese fecha: 01/02/2025. Tasa de Interés Legal Efectiva al 01/02/2025. Includes sub-table with columns: Moneda Extranjera, Tasa, Anual, Factor Diario, Factor Acumulado.

TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA Ingrese fecha: 14/02/2025. Tasa de Interés Legal Efectiva al 14/02/2025. Includes sub-table with columns: Moneda Extranjera, Tasa, Anual, Factor Diario, Factor Acumulado.





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025


Que, mediante Informe N° 2028-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 24 de septiembre del 2025, el Subgerente de Obras Ing. **José Olegario García Flores**, alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad de Informe Técnico de Liquidación de la OBRA "**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", determinando un Costo Total de Obra por el importe de S/ 1'886,079.80 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES) y un saldo en contra del contratista por el importe de S/ -2,720.69 (MENOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 69/100 SOLES), por lo que adjunta datos básicos de la ejecución de la OBRA, el detalle del cálculo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de OBRA, así como los cálculos de reajustes y recalcu de valorizaciones. Asimismo, precisa que el Inicio del Plazo de Ejecución de Obra fue el 30 de noviembre del 2024 y la fecha de Termin Real de Obra fue el 17 de junio del 2025.

Que, mediante Memorando N° 03290-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR., recepcionada el 30 de septiembre del 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura Dispone a la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de obras proceda a practicar la Liquidación Financiera de la OBRA denominado "**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", teniendo en cuenta que, el plazo para notificar a la empresa contratista **CONSORCIO CEBAF TUMBES.**, vía acto resolutive se cumpliría el 03 de noviembre del 2025.

Que, mediante Memorando N° 035-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., recepcionada el 30 de septiembre del 2025, la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras Dispone al CPC **Wiston Cornejo Luna**, proceder a realizar la Liquidación Financiera de la OBRA "**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**", en conformidad a la Directiva N° 003-2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre

23





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

23 OCT 2025

Tumbes,

Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.

Que, mediante Informe N.º 022-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLYTO-WCL., de fecha 10 de octubre del 2025, el CPC Wiston Cornejo Luria, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras la Liquidación Financiera del Contrato de la Obra "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", Precisando que se ha cancelado al contratista CONSORCIO CEBAF TUMBES, a través del operador tributario CONSORCIO CEBAF TUMBES, el importe de S/ 1'888,800.49 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 49/100 SOLES), que representa lo pagado durante el año 2025, de conformidad al siguiente detalle:

DETALLE	CONTRATISTA	OPERADOR TRIBUTARIO	MONTO CONTRATO DE OBRA	MAYOR METRADO N° 01 APROBADO CON R.G.R N° 075-2025-GRT-GR/GR (12.03.25)	ADICIONAL DE OBRA N° 01 APROBADO CON R.G.G.R N° 141-2025-GRT-GR/GR (21.04.25)	TOTAL MONTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2025	TOTAL MONTO PAGADO	SALDO CONTRATO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	1,755,765.44	85,010.35	52,515.95	1,893,291.74	1,888,800.49	1,888,800.49	4,491.25
TOTAL			1,755,765.44	85,010.35	52,515.95	1,893,291.74	1,888,800.49	1,888,800.49	4,491.25
AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA									99.76%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL			LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	IMPORTE S/	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE EN S/	SALDO PROXIMO AÑO	
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°000000059-2025	1,755,765.44	2.6.2 3.42	1,751,274.19	4,491.25	
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000001281-2025	85,010.35	2.6.2 3.42	85,010.35	0.00	
Certificación de Credito Presupuestario Nota N°0000002288-2025	52,515.95	2.6.2 3.42	52,515.95	0.00	
TOTAL			1,888,800.49	4,491.25	
			SALDO AÑO 2025	4,491.25	

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE/FTC	CLASIFICADOR	IMPORTE GIRADO	
	N°	FECHA	N°	FECHA						
00000000385	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81	2801151	14/02/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA N° E001 - 01, PARA PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 009-2024/GRT-GR/GR. OBRA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 356-2025/GRT-GRR-GR. GR. MEMO N° 205-2025/GRT-GRR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 209-2025/GRT-GRR-ORA - SISGEDO N° 2115148 EXPED. N° 1813177	15	2.6.22.22	97.00





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes;

23 OCT 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE PTC	CLASIFICADOR	IMPORTE GIRADO
	Nº	FECHA	Nº	FECHA					
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.244.2501127	14/02/2025	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 205-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 209-2025/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-01, -SIGSEDO N° 2115148 EXPED. N° 1813177	15	2.6.22.22	2,314.24
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2501149	14/02/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-02, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 209-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 210-2025/GRT-GGR-ORA - SIGSEDO N° 2115154 EXPED. N° 1813191	15	2.6.22.22	24,752.00
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2501122	14/02/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 205-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 210-2025/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-02, -SIGSEDO N° 2115154 EXPED. N° 1813191	15	2.6.22.22	420,000.00
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.244.2501126	14/02/2025	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 205-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 210-2025/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-02, -SIGSEDO N° 2115154 EXPED. N° 1813191	15	2.6.22.22	173,262.30
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2501123	14/02/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 205-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 210-2025/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-02, -SIGSEDO N° 2115154 EXPED. N° 1813191	15	2.6.22.22	780.15
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2501297	23/02/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION N° 03 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 428-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 244-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 251-2025/GRT-GGR-ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001-3, SIGSEDO N° 2129187 EXPED. N° 1829500	15	2.6.22.22	88,475.66
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2501313	20/02/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-3, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 03 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 428-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO 244-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 251-2025/GRT-GGR-ORA - SIGSEDO N° 2129187 EXPED. N° 1829500	15	2.6.22.22	3,603.00
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2504866	16/05/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-07, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 4 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 1053-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1051-2025/GRT-GGR-ORA - SIGSEDO N° 2448703 EXPED. N° 2190297	15	2.6.22.22	5,276.86
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2504988	16/05/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-07, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 4 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 1053-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1051-2025/GRT-GGR-ORA - SIGSEDO N° 2448703 EXPED. N° 2190297	15	2.6.22.22	220.00
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2504983	18/05/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-08, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 5 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO C OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 1053-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1051-2025/GRT-GGR-ORA - SIGSEDO N° 2448698 EXPED. N° 2190891	15	2.6.22.22	396,270.95
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.81.2504997	18/05/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04% DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-08, PARA PAGO DE VALORIZACION N° 5 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO HE JULIO OLIVERA PAREDES, SEGUN MEMO N° 357-2025/GRT-GGR-GRI-GR, MEMO N° 1053-2025/GRT-GGR-ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N° 1051-2025/GRT-GGR-ORA - SIGSEDO N° 2448698 EXPED. N° 2190891	15	2.6.22.22	16,511.00

La Marina N° 200 – Tumbes

Telefax (072)52-





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

SIAF	REQUERIMIENTO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA		COMPROBANTES DE PAGO		PROVEEDOR	DETALLE	FTE FTC	CLASIFICADO R	IMPORTE GIRADO
	N°	FECHA	N°	FECHA					
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.812006656	16/09/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 11, PARA PAGO DE VALORIZACION N°6 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE JULIO C OLIVERA PAREDES SEGUN MEMO N° 1970-2025/GRT-GRI-GR, MEMO N°1330-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°1352-2025/GRT-GRI-GR ORA - SISGEDO N° 2612399 EXPED. N° 2376677	15	2.6. 22.22	420,000.00
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.812506657	16/09/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 11, PARA PAGO DE VALORIZACION N°6 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE JULIO C OLIVERA PAREDES SEGUN MEMO N° 1970-2025/GRT-GRI-GR, MEMO N°1330-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°1352-2025/GRT-GRI-GR ORA - SISGEDO N° 2612399 EXPED. N° 2376677	15	2.6. 22.22	136,089.45
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.812506741	16/09/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 11, PARA PAGO DE VALORIZACION N°6 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE JULIO C OLIVERA PAREDES SEGUN MEMO N° 1970-2025/GRT-GRI-GR, MEMO N°1330-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°1352-2025/GRT-GRI-GR ORA - SISGEDO N° 2612399 EXPED. N° 2376677	15	2.6. 22.22	23,170.00
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.812508188	17/07/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 12, PARA PAGO DE VALORIZACION N°7 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE JULIO C OLIVERA PAREDES SEGUN MEMO N° 2381-2025/GRT-GRI-GR, MEMO N°1627-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°1634-2025/GRT-GRI-GR ORA - SISGEDO N°2772123 EXPED. N° 2554885	15	2.6. 22.22	40,754.58
0000000365	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	365.25.812508244	17/07/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 12, PARA PAGO DE VALORIZACION N°7 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 009-2024/GRT-GRI-GR, OBRA: CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO DE JULIO C OLIVERA PAREDES SEGUN MEMO N° 2381-2025/GRT-GRI-GR, MEMO N°1627-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO N°1634-2025/GRT-GRI-GR ORA - SISGEDO N°2772123 EXPED. N° 2554885	15	2.6. 22.22	1,608.00
00000002019	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	2019.25.812504012	24/04/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 5, PARA PAGO DE VALORIZACION UNICA POR MAYORES METRADOS P1 SEGUN R-G-R 0075-2025/GRT-GRI-GR, OBRA CONST. CERCO PERIMETRICO DE JULIO OLIVERA REGION TUMBES, SEGUN MEMO N°1944-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 852-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 864-2025/GRT-GRI-GR ORA - SISGEDO N° 2393575 EXPED. N° 2100327	15	2.6. 22.22	3,400.00
00000002019	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	2019.25.812504015	24/04/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER CON PAGO DE VALORIZACION UNICA POR MAYORES METRADOS 01 SEGUN R-G-R 0075-2025/GRT-GRI-GR, OBRA CONST. CERCO PERIMETRICO DE JULIO OLIVERA REGION TUMBES, SEGUN MEMO 1134-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 652-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 654-2025/GRT-GRI-GR ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 5, SISGEDO N° 2393575 EXPED. N° 2100327	15	2.6. 22.22	81,810.35
00000002665	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	2665.25.812505462	26/09/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA 01, OBRA: CONST. CERCO PERIMETRICO RENOVACION DE LA AULA INICIAL I.E. JULIO CESAR VOLIVERA PAREDES TUMBES, SEGUN RGR-0141-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 1695-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 1138-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 1148-2025/GRT-GRI-GR ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 9, SISGEDO N° 2493483 EXPED. N° 2246630	15	2.6. 22.22	45,163.35
00000002665	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	2665.25.812505461	26/05/2025	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE VALORIZACION 01 DEL ADICIONAL DE OBRA 01, OBRA: CONST. CERCO PERIMETRICO RENOVACION DE LA AULA INICIAL I.E. JULIO CESAR VOLIVERA PAREDES TUMBES, SEGUN RGR-0141-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 1695-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 1138-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 1148-2025/GRT-GRI-GR ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 9, SISGEDO N° 2493483 EXPED. N° 2246630	15	2.6. 22.22	5,251.60
00000002665	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024	14/11/2024	2665.25.812505463	26/05/2025	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL PAGO DEL 04 % DE LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 9, PARA PAGO DE VALORIZACION 01 DEL ADICIONAL DE OBRA 01, OBRA: CONST. CERCO PERIMETRICO RENOVACION DE LA AULA INICIAL I.E. JULIO CESAR VOLIVERA PAREDES TUMBES, SEGUN RGR-0141-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 1695-2025/GRT-GRI-GR, MEMO 1138-2025/GRT-GRI-GR ORA Y AUTORIZADO CON MEMO 1148-2025/GRT-GRI-GR ORA CON FACTURA ELECTRONICA N° E001 - 9, SISGEDO N° 2493483 EXPED. N° 2246630	15	2.6. 22.22	2,101.00
TOTAL									S/ 1,888,800.49



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N.º 000442

-2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

Que, mediante Carta N.º 063-2025/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGSLTO-SG-CAFN., recepcionada el 14 de octubre del 2025, el Ing. Carlos Augusto Franco Niño, alcanza a la Subgerencia de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras, la revisión de la Documentación de la liquidación Técnica de la obra "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", practicada por la Sub Gerencia de Obras, manifestando que se encuentra conforme y recomienda se continúe con el trámite correspondiente como proceder a elaborar la Liquidación Financiera.

Que mediante, Informe N.º 642-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG., de fecha 14 de octubre del 2025, la Sub Gerente de Supervisión Liquidación y Transferencia de Obras (e) Arq. Glenda Zapata Caycho remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Proyecto de Resolución de la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", con un Costo Total de Obra por el importe de S/ 1'886,079.80 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES), un saldo de liquidación en contra del contratista por el importe de S/ -2,720.69 (MENOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 69/100 SOLES), y la devolución de las retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal y Adicional de Obra N.º 01 por el monto de S/ 180,828.14 (CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 14/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

Autorizado y Pagado	-S/. 2,305.67
Adelantos	S/. 0.00
IGV	-S/. 415.02
Saldo por Liquidación	-S/ 2,720.69
Retenciones por Garantía de Fiel Cumplimiento y Adicional de Obra N.º 01	
	S/ 180,828.14





GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

23 OCT 2025

Que, el Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala claramente lo siguiente: El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a undécimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar a liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas...

Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, Sub Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de La Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Infraestructura, Secretaría General Regional y en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0182-2022/GOB. REG. TUMBES-GR, del 21.06.22, la Resolución Ejecutiva Regional N° 0068-2023/GOB. REG. TUMBES-GR, del 13.01.2023, que aprueba la Directiva N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG, Resolución Ejecutiva Regional N° 000406-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 03.07.2025 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 000408-2025/GOB. REG. TUMBES-GR, del 04.07.2025 sobre delegaciones de atribuciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como por la Resolución Gerencial General Regional N° 00313-2025/GOB. REG. TUMBES-GR-GGR, del 29.08.2025, que aprueba la Directiva N° 003-

28



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

23 OCT 2025

Tumbes,

2025/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGSLTO-SG, sobre Procedimientos para la Liquidación de Contratos, Gastos Administrativos y Transferencia de Obras en el Pliego Gobierno Regional Tumbes.....


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - OBSERVAR, la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato para la Ejecución de Obra N° 009-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Adjudicación Simplificada N° 009-2024/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", presentada mediante Carta N.º 020-2025/CONSORCIO CEBAF-TUMBES., recepcionada el 04 de septiembre del 2025, por el Contratista CONSORCIO CEBAF TUMBES, con un costo total de obra de S/ 1'890,255.84 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 84/100 SOLES), y un saldo de Liquidación de Obra por el importe de S/ 1,455.35 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100 SOLES), conforme a los nuevos cálculos elaborados por la entidad, debidamente sustentada en los informes de conformidad técnica, según Informe N° 2028-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, recepcionada el 24 de septiembre del 2025 e Informe N° 642-2025/GOB.REG. TUMBES-GRI-SGSLTO-SG, de fecha 14 de octubre del 2025, en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la

Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Adjudicación Simplificada N° 009-2024/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 30 de noviembre del 2024 y fecha de Terminación Real de Obra el 17 de junio del 2025, con un Costo Total de Obra de S/ 1'886,079.80 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,

23 OCT 2025

SETENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES), la devolución de las Retenciones efectuadas por concepto del 10% de garantía de fiel cumplimiento de contrato principal y Adicional de Obra N° 01 por el monto de **S/ 180,828.14 (CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 14/100 SOLES)**, y un saldo de liquidación en contra del contratista por el importe de **S/ -2,720.69 (MENOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 69/100 SOLES)**, la misma que se efectivizará con cargo a las Retenciones de Garantía de Fiel Cumplimiento en el marco del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S N°344-2018 y sus Modificatorias y conforme se precisa en los antecedentes y Anexo N° 01 y 02 de la Presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO - AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración, **DEVOLVER LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR CONCEPTO DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** del Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2024/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR - Adjudicación Simplificada N° 009-2024/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES**" a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO CEBAF TUMBES**, por el importe ascendente a **S/ 180,828.14 (CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 14/100 SOLES)**, el mismo que servirá para proceder con el descuento de saldo liquidación en Contra del Contratista por el importe de **S/ -2,720.69 (MENOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 69/100 SOLES)**, determinada en el Artículo Segundo de la Presente Resolución. **SIEMPRE Y CUANDO CONSORCIO CEBAF TUMBES no haya realizado el pago por otros medios de pagos, Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**


ARTICULO CUARTO. - AUTORIZAR, a la

Oficina Regional de Administración **EJECUTAR** a favor de la sede central del Gobierno Regional de Tumbes o al Tesoro Público de Corresponder, el importe por cobrar de **- S/ -2,720.69 (MENOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 69/100 SOLES)**, por concepto de saldo liquidación en Contra del Contratista de conformidad al Artículo Segundo y Tercero de la Presente Resolución. **Previo Informe de la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación, y Transferencia de Obras.**

30



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

Nº 00442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR, la presente resolución y los cálculos técnicos a la empresa contratista CONSORCIO CEBAF TUMBES. (AA. HH. CIUDAD DE NOE SECTOR LOS CARDOS III ETAPA MZ "B" LOTE 01 - TUMBES- TUMBES- TUMBES y Correo Electrónico, maxwil4_3@hotmail.com) Sub. Gerencia de Obras, Área de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub. Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Secretaría General Regional y demás Áreas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Ing. Jairo Gear Marcos Guerrero Troncos
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana."

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N.º 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.**

Tumbes,
ANEXO N.º 01 23 OCT 2025

CUADRO DE PAGOS EFECTUADOS

OBRA : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AJLADE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"
 CONTRATISTA : CONSORCIO CEBAF-TUMBES
 CONTRATO : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA N.º 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 009-2024/GRT-CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024

FECHA	C/P N.º	CONCEPTO	VALORIZACIONES					MONTO			AMORTIZACIONES		RETENCIO	TOTAL	LIQUIDO PAGADO	
			CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTES Y DEDUCCIONES	IGV. VAL	IGV. EFECT.	IGV. MAT.	BRUTO VALORIZADO	EFFECTIVO	MATERIAL	Y OTROS	AMOR-RET. DESC.	EFFECTIVO	IGV		
14/02/2025	365.25.81.2501151	VALORIZACION DE OBRA N.º 01	2,043.42	0.00	14.80	0.00	0.00	2,058.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20	14.80	
14/02/2025	365.25.244.2501127		0.00	0.00	353.02	0.00	0.00	353.02	0.00	0.00	1,951.22	1,561.22	0.00	353.02		
14/02/2025	365.25.81.2501149	VALORIZACION DE OBRA N.º 02	524,402.08	0.00	3,775.73	0.00	0.00	3,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.27	3,775.73	
14/02/2025	365.25.81.2501122		0.00	0.00	64,057.80	0.00	0.00	64,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,057.80	
14/02/2025	365.25.244.2501126		0.00	0.00	26,429.84	0.00	0.00	26,429.84	0.00	0.00	146,832.46	146,832.46	0.00	26,429.84		
14/02/2025	365.25.81.2501123		0.00	0.00	119.01	0.00	0.00	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.14	119.01	
20/02/2025	365.25.81.2501297	VALORIZACION DE OBRA N.º 03	76,337.85	0.00	13,191.20	0.00	0.00	13,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,284.46	13,191.20	
20/02/2025	365.25.81.2501313		0.00	0.00	549.61	0.00	0.00	549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.39	549.61	
16/05/2025	365.25.81.2504986	VALORIZACION DE OBRA N.º 04	4,658.36	0.00	804.94	0.00	0.00	804.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.92	804.94	
16/05/2025	365.25.81.2504988		0.00	0.00	33.56	0.00	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.44	33.56	
16/05/2025	365.25.81.2504983	VALORIZACION DE OBRA N.º 05	349,815.21	0.00	80,448.11	0.00	0.00	80,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,822.84	80,448.11	
16/05/2025	365.25.81.2504997		0.00	0.00	2,518.63	0.00	0.00	2,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.37	2,518.63	
16/06/2025	365.25.81.2508856	VALORIZACION DE OBRA N.º 06	490,896.99	0.00	64,057.80	0.00	0.00	64,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,932.20	64,057.80	
16/06/2025	365.25.81.2508657		0.00	0.00	20,759.26	0.00	0.00	20,759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,329.19	20,759.26	
16/06/2025	365.25.81.2506741		0.00	0.00	3,534.41	0.00	0.00	3,534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.59	3,534.41	
17/07/2025	365.25.81.2508188	VALORIZACION DE OBRA N.º 07	35,976.76	0.00	6,216.80	0.00	0.00	6,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,537.78	6,216.80	
17/07/2025	365.25.81.2508244		0.00	0.00	259.02	0.00	0.00	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.98	259.02	
24/04/2025	2019.25.81.2504012	VALORIZACION DE MAYOR METRADO N.º 01 DE OBRA	72,042.67	0.00	518.84	0.00	0.00	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881.36	518.84	
24/04/2025	2019.25.81.2504015		0.00	0.00	12,449.04	0.00	0.00	12,449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,161.31	12,449.04	
26/05/2025	2665.25.81.2505462	VALORIZACION DE ADICIONAL OBRA N.º 01	44,505.04	0.00	6,899.32	0.00	0.00	6,899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,274.03	6,899.32	
26/05/2025	2665.25.244.2505461		0.00	0.00	801.09	0.00	0.00	801.09	0.00	0.00	4,450.51	4,450.51	0.00	0.00	801.09	
28/05/2025	2665.25.81.2505463		0.00	0.00	320.49	0.00	0.00	320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.51	320.49	
			1,600,678.38	0.00	288,122.11	0.00	0.00	1,888,800.49	0.00	0.00	153,244.19	153,244.19	1,447,434.19	288,122.11		

PRINCIPAL INTEGRO	1,600,678.38
IGV.	0.00
TOTAL	288,122.11
MONTO PARCIAL AUTORIZ Y PAGADO ADELANTOS	1,888,800.49
IGV.	-2,305.67
DELANTOS	0.00
IGV.	-415.02
COSTO TOTAL DE OBRA	1,886,079.80

EFFECTIVO	1,447,434.19
AMORTIZAC. Y DSCTOS	153,244.19
IGV.	288,122.11
MONTO PARCIAL AUTORIZ Y PAGADO ADELANTOS	1,888,800.49
IGV.	-2,305.67
DELANTOS	0.00
IGV.	-415.02
COSTO TOTAL DE OBRA	1,886,079.80

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N. 000442 -2025/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR.

Tumbes,

23 OCT 2025

ANEXO N° 02

OBRA "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) I.E. JULIO CESAR OLIVERA PAREDES BARRIO LAS MERCEDES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES".
CONTRATISTA : CONSORCIO CEBAF-TUMBES.
CONTRATO DE OBRA N° : CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2024/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024/GRT-CS-I (PRIMERA CONVOCATORIA) 14-11-2024

I.- DEL AUTORIZADO Y PAGADO			
1.1.- AUTORIZADO			1,598,372.71
1.1.1.- CONTRATO PRINCIPAL	1,484,130.67		
1.1.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01	44,505.04		
1.1.3.- MAYORES METRADO N° 01	72,042.67		
1.1.4.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	-2,612.59		
1.1.5.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 01	222.53		
1.1.6.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 01	-360.21		
1.1.7.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	0.00		
1.1.8.- RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	444.60		
1.2.- PAGADO			1,600,678.38
1.2.1.- CONTRATO PRINCIPAL	1,484,130.67		
1.2.2.- ADICIONAL DE OBRA N° 01	44,505.04		
1.2.3.- MAYORES METRADO N° 01	72,042.67		
1.2.4.- REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	0.00		
1.2.5.- REAJUSTE ADICIONAL DE OBRA N° 01	0.00		
1.2.6.- REAJUSTE MAYOR METRADO N° 01	0.00		
1.2.7.- DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO	0.00		
1.2.8.- RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	0.00		
SALDO EN CONTRA DE CONSORCIO CEBAF-TUMBES			-2,305.67
II.- DE LOS ADELANTOS PAGADOS			
2.1.- CONCEDIDOS			0.00
2.1.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00		
2.1.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00		
2.2.- AMORTIZADO			0.00
2.2.1.- ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO CON I.G.V.	0.00		
2.2.2.- ADELANTO DIRECTO EN MATERIALES CON I.G.V.	0.00		
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO CEBAF-TUMBES			0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.			
3.1.- AUTORIZADO			287,707.09
3.1.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	287,707.09		
3.2.- PAGADO			288,122.11
3.2.1.- I.G.V. DEL CONTRACTUAL	288,122.11		
SALDO EN CONTRA DE CONSORCIO CEBAF-TUMBES			-415.02
IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
4.1.- AUTORIZADO			180,828.14
4.1.1.- RETENCIONES	180,828.14		
4.2.- PAGADO			0.00
4.2.1.- RETENCIONES	0.00		
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO CEBAF-TUMBES			180,828.14
RESUMEN GENERAL			
I.- AUTORIZADO Y PAGADO			-2,305.67
II.- ADELANTOS			0.00
III.- DE LOS IMPUESTOS DE LEY I.G.V.			-415.02
TOTAL POR LIQUIDACIÓN EN CONTRA DE CONSORCIO CEBAF-TUMBES			-S/. 2,720.69
RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADICIONAL DE OBRA N° 01 A FAVOR DE CONSORCIO CEBAF-TUMBES			180,828.14

Los importes consignados en el ITEM 1.1 AUTORIZADO, son calculos de acuerdo a la Liquidación técnica elaborada por la Sub Gerencia de Obras según Informe N° 2028-2025/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG., recepcionada el 24 de septiembre del 2025.

