



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000278 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 29 SEP 2014

VISTO:

El Informe N° 754-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG-GRVR., de fecha 29 de Agosto del 2014, Informe N° 951-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 29 de Agosto del 2014, Informe N° 180-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-PAOA, de fecha 05 de Setiembre del 2014, Informe N° 340-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-SG., de fecha 15 de Setiembre del 2014 y Proveído de fecha 15 de Setiembre del 2014, Y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0000124-2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR., de fecha 15 de Abril del 2014, se Aprobó el Expediente Técnico de la Actividad: "**MANTENIMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU – PAMPA GRANDE - TUMBES**", ubicado en Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, con un Valor Referencial ascendente a **S/. 83,355.58 (OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 58/100 NUEVOS SOLES)**, bajo la modalidad de **ADMINISTRACION DIRECTA**, con un plazo de ejecución de **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS NATURALES**.

Que, mediante Informe N° 754-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG-GRVR., de fecha 29 de Agosto del 2014, el Ing. GEAN RENATO VARGAS RODRIGUEZ, en su calidad de Residente de la Actividad: "**MANTENIMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU – PAMPA GRANDE - TUMBES**", alcanza a la Sub Gerencia de Obras el Presupuesto Analítico Reestructurado en vista a la necesidad de contar con mayor mano de obra y otros servicios diversos, ya que se vienen realizando diversos trabajos en marcados a la I.E. Túpac Amaru, como la limpieza y descolmatación de los pozos sépticos y de las áreas adyacentes a la actividad (Limpieza, Descolmatación y Eliminación), para sí evitar daños en la salud, a la población estudiantil y así cumplir con los objetivos del proyecto. Informando asimismo que se está modificando el Clasificador 23.1.99.1.99 al Clasificador 23.27.11.99 por el monto de S/. 15,385.95 nuevos soles. Indicando que dicha reestructuración del Clasificador 23.1.99.1.99 al Clasificador 23.27.11.99 no está alterando el Valor Referencial de la Actividad.

Que, mediante Informe N° 951-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 29 de Agosto del 2014, el Sub. Gerente de Obras, informa que el Residente de la Actividad está alcanzando la reestructuración del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico de la Actividad, modificándose el Clasificador 23.1.99.1.99 por el monto de S/. 15,385.95 nuevos soles derivado al Clasificador 23.27.11.99, debido a que existe la necesidad de mayor mano de obra y otros servicios para cumplir con la meta de la actividad.

Por lo que remite la propuesta del Presupuesto Analítico Reestructurado elaborado por el Residente para revisión por parte del proyectista de la Sub Gerencia de Estudios y tramite de aprobación mediante acto resolutorio correspondiente. Indicando asimismo que no se está alterando el Valor Referencial de la Actividad.

Que, mediante Informe N° 180-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-PAOA, de fecha 05 de Setiembre del 2014, el Proyectista responsable de



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 00000278 -2014/GOB. REG. TUMBES-GRI-GR

TEC. ADM. II ALBERTO SIGIFREDO PENA GARCIA  
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Tumbes,

29 SEP 2014



Elaboración del Expediente Técnico de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - PAMPA GRANDE - TUMBES", Arq. PABLO ORTIZ ARRESE, informa que ha revisado la propuesta de la Reestructuración del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico, encontrándolo conforme y de acuerdo a Ley.



Que, mediante Informe N° 340-2014/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGEP-SG., de fecha 15 de Setiembre del 2014, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos informa que ha procedido a revisar el Presupuesto Analítico Reestructurado de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - PAMPA GRANDE - TUMBES", elaborado por el Ing. GEAN RENATO VARGAS RODRIGUEZ, indicando que lo encuentra CONFORME, el mismo que también ha sido revisado por el Arq. Pablo Ortiz Arrese, debiendo derivarse a la Oficina de Asuntos Legales, a fin de que se proyecte el acto resolutive.



Que, del análisis de lo actuado y con la conformidad técnica de la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos y de la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, y en amparo de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 185-98-CG., se concluye que es Procedente la Aprobación del Presupuesto Analítico Reestructurado de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - PAMPA GRANDE - TUMBES", lo cual no genera variación en el monto del Valor Referencial aprobado, debiendo emitirse la resolución correspondiente.



Que, estando a lo informado y contando con la visación de la Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura; Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General Regional, del Gobierno Regional de Tumbes; y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 00128-2004/GOB. REG. TUMBES-P, del 27.02.04 sobre delegación de funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, el Presupuesto Analítico

Reestructurado del Expediente Técnico de la Actividad: "MANTENIMIENTO DE AULAS PREFABRICADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU - PAMPA GRANDE - TUMBES", el cual no genera variación en el monto del Valor Referencial aprobado, de acuerdo al cuadro anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la presente resolución

al Ing. GEAN RENATO VARGAS RODRIGUEZ, Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras, Oficina de Asuntos Legales de la Gerencia Regional de Infraestructura y a las demás oficinas competentes del Gobierno Regional de Tumbes para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Ing. Julio Cesar Ubillus Mogollón  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

00000278

29 SEP 2014

Copia fiel del Original

PRESUPUESTO ANALÍTICO									
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LAS AULAS PRE-FABRICADAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU-PAMPA GRANDE-TUMBES"									
DIRECCION TECNICA - EJECUCION DE OBRA									
SERVICIOS DIVERSOS									
PERSONAL RESIDENCIA	DESCRIPCIÓN	N°	J/dia	CANTIDAD	P.U	P.N	IMPORTE	8.250,00	
INGENIERO RESIDENTE DE ACTIVIDAD		MES		1,5000	5.500,00		8.250,00	8.250,00	
2.3.27.11.99								8.250,00	
PERSONAL RESIDENCIA									
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE ESCRITORIO	GBL		1,0000	303,10		303,10	303,10	
	MATERIAL DE ESCRITORIO							303,10	
2.3.1.99.1.99	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES							35.767,32	
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	KG		163,6700	4,50		736,52		
	ABRAZADERA PARA TUBERA	UND		2,693,0000	0,71		1.912,03		
	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)	ML		667,9300	3,80		2.538,13		
	CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)	UND		112,0000	0,71		79,52		
	CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)	UND		117,0000	0,71		83,07		
	UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R	UND		4,0000	7,50		30,00		
	MALLA METALICA DE ACERO	M2		337,4700	6,50		2.193,56		
	TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 8 mm	PLN		110,0000	30,00		3.300,00		
	LISTONES DE MADERA DE 2"X3"	ML		396,0000	8,78		3.476,88		
	CERRAJERIA EN PUERTA	UND		4,0000	35,00		140,00		
	LIA PARA MADERA	PLG		567,0000	2,00		1.134,00		
	PINTURA LATEX SUPERMATE	GAL		215,5200	30,00		6.465,60		
	IMPRIMANTE	KG		340,3000	8,00		2.722,40		
	VALVULA DE PASO	UND		2,0000	24,12		48,24		
	LLAVE PARA LAVATORIO	UND		12,0000	25,00		300,00		
	TOMACORRIENTE	UND		56,0000	5,50		308,00		
	PUERTA CONTRAPLACADA	UND		4,0000	160,00		640,00		
	CAJA RECTANGULAR SAP DE 100 x 55 x 50 mm	UND		56,0000	1,42		79,52		
	CABLE THW # 10 AWG	ML		431,0000	2,36		1.017,16		
	CABLE THW # 12 AWG	ML		431,0000	2,22		956,82		
	CABLE THW # 14 AWG	ML		431,0000	2,12		913,72		
	ALAMBRE TW 2.5 mm2	ML		224,0000	2,12		474,88		
	ALAMBRE TW 4 mm2	ML		224,0000	2,22		497,28		
	VENTILADOR MAS ACCESORIOS	UND		56,0000	95,00		5.320,00		
	ACCESORIOS PARA INODORO	GBL		16,0000	25,0000		400,00		
23.27.11.99	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL OBRERO SERVICIOS							30.477,45	
	PERSONAL OBRERO							30.477,45	
	CAPATAZ	J/DIA	65,97		85,00		5.607,45		
	OPERARIO	J/DIA	160,00		75,00		12.000,00		
	PEON	J/DIA	198,00		65,00		12.870,00		
23.27.11.99	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIVERSOS SERVICIOS							8.557,70	
	ALQUILER DE HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	30.477,45		914,32		
	ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)	HM		72,5900	10,00		725,90		
	SERVICIOS DIVERSOS	GBL		1,0000	6.917,48		6.917,48		
	TOTAL DE PRESUPUESTO							83.355,58	

