DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES**	**626 días**	**mié 01/02/23**	**jue 30/01/25**		**S.30,757,713.39**
2		**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	mié 01/02/23	mié 01/02/23		S.0.00
3	**01**	**OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES**	**600 días**	**mié 01/02/23**	**mar 31/12/24**		S.1,503,863.09
4	**01.01**	**OBRAS PROVISIONALES**	**7 días**	**mié 01/02/23**	**mié 08/02/23**		S.19,962.62
5	01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m	1 día	mié 01/02/23	mié 01/02/23	2	S.850.44
6	01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	6 días	jue 02/02/23	mié 08/02/23	5	S.3,520.32
7	01.01.03	COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO	6 días	jue 02/02/23	mié 08/02/23	6CC	S.4,400.40
8	01.01.04	VESUARIO PARA PERSONAL	6 días	jue 02/02/23	mié 08/02/23	7CC	S.880.08
9	01.01.05	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=2.20m	6 días	jue 02/02/23	mié 08/02/23	8CC	S.10,311.38
10	**01.02**	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**301 días**	**mié 08/02/23**	**mié 24/01/24**		S.353,399.64
11	01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	300 días	jue 09/02/23	mié 24/01/24	12CC+1 día	S.36,883.04
12	01.02.02	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA	35 días	mié 08/02/23	lun 20/03/23	2CC+6 días	S.19,499.64
13	01.02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	90 días	jue 09/02/23	mié 24/05/23	11CC	S.9,596.80
14	01.02.04	TALA DE ARBOLES INC/REFORESTACION	6 días	vie 10/02/23	jue 16/02/23	12CC+2 días	S.11,551.50
15	**01.02.05**	**SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES**	**14 días**	**jue 09/02/23**	**vie 24/02/23**		S.28,089.91
16	01.02.05.01	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.20m CON EQUIPO LIVIANO	1 día	jue 09/02/23	jue 09/02/23	11CC	S.508.11
17	01.02.05.02	LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO)	1 día	sáb 18/02/23	sáb 18/02/23	78	S.1,531.24
18	01.02.05.03	SARDINEL DE CONCRETO (0.20x0.40) F'C=140 KG/CM2	1 día	sáb 18/02/23	sáb 18/02/23	17CC	S.853.48
19	01.02.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4"	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	18CC	S.3,607.97
20	01.02.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBRO CEMENTO ST DE 6mm	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	19CC	S.7,726.73
21	01.02.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4"	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	18CC	S.429.08
22	01.02.05.07	PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2"	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	21CC	S.1,016.45
23	01.02.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERRAJERIA	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	22CC	S.760.00
24	01.02.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.60x1.60) INCL. CERRAJERIA	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	23CC	S.720.00
25	01.02.05.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (2.00x0.60m) INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	24CC	S.220.00
26	01.02.05.11	SARD. DE C° 0.20x0.50 F'C=140 KG/CM2	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	25CC	S.503.74
27	01.02.05.12	TARRAJEO DE SARD. DE C° 0.20x0.50	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	26CC	S.245.75
28	01.02.05.13	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	27CC	S.914.78
29	01.02.05.14	LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	28CC	S.520.00
30	01.02.05.15	COLOCACION DE TORRE METALICA PARA TANQUE DE AGUA SEGUN DISEÑO	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	29CC	S.1,700.00
31	**01.02.05.16**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**6 días**	**sáb 18/02/23**	**vie 24/02/23**		S.2,276.35
32	01.02.05.16.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO)	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	30CC	S.1,258.47
33	01.02.05.16.02	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS)	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	32CC	S.188.70
34	01.02.05.16.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	33CC	S.95.94
35	01.02.05.16.04	SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	34CC	S.0.54
36	01.02.05.16.05	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	6 días	sáb 18/02/23	vie 24/02/23	35CC	S.732.70
37	**01.02.05.17**	**SISTEMA DE AGUA FRIA**	**3 días**	**vie 10/02/23**	**lun 13/02/23**		S.463.20
38	01.02.05.17.01	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	16	S.463.20
39	**01.02.05.18**	**REDES DE DISTRIBUCION**	**3 días**	**vie 10/02/23**	**lun 13/02/23**		S.255.39
40	01.02.05.18.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	38CC	S.255.39
41	**01.02.05.19**	**REDES DE ALIMENTACION**	**3 días**	**vie 10/02/23**	**lun 13/02/23**		S.22.71
42	01.02.05.19.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	40CC	S.22.71
43	**01.02.05.20**	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**	**3 días**	**vie 10/02/23**	**lun 13/02/23**		S.758.03
44	01.02.05.20.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	42CC	S.170.85
45	01.02.05.20.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	44CC	S.19.98
46	01.02.05.20.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	45CC	S.87.84
47	01.02.05.20.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	46CC	S.99.60
48	01.02.05.20.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	47CC	S.86.10
49	01.02.05.20.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	48CC	S.38.88
50	01.02.05.20.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	49CC	S.10.50
51	01.02.05.20.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	50CC	S.89.40
52	01.02.05.20.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	51CC	S.91.56
53	01.02.05.20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	52CC	S.30.52
54	01.02.05.20.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	53CC	S.32.80
55	**01.02.05.21**	**VALVULAS**	**3 días**	**vie 10/02/23**	**lun 13/02/23**		S.85.97
56	01.02.05.21.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4"	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	54CC	S.85.97
57	**01.02.05.22**	**ALMACENAMIENTO DE AGUA**	**3 días**	**mar 14/02/23**	**jue 16/02/23**		S.1,874.35
58	01.02.05.22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO CAP. 1100 LT	3 días	mar 14/02/23	jue 16/02/23	56	S.767.26
59	01.02.05.22.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE POLIETILENO CAP. 1200 LT	3 días	mar 14/02/23	jue 16/02/23	58CC	S.1,107.09
60	**01.02.05.23**	**DESAGUE Y VENTILACION**	**3 días**	**mié 15/02/23**	**vie 17/02/23**		S.367.59
61	01.02.05.23.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	59CC+1 día	S.159.54
62	01.02.05.23.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	61CC	S.208.05
63	**01.02.05.24**	**REDES DE DERIVACION**	**3 días**	**mié 15/02/23**	**vie 17/02/23**		S.174.40
64	01.02.05.24.01	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	62CC	S.107.76
65	01.02.05.24.02	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	64CC	S.66.64
66	**01.02.05.25**	**REDES COLECTORAS**	**3 días**	**mié 15/02/23**	**vie 17/02/23**		S.84.32
67	01.02.05.25.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	65CC	S.84.32
68	**01.02.05.26**	**ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE**	**3 días**	**mié 15/02/23**	**vie 17/02/23**		S.340.32
69	01.02.05.26.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	67CC	S.23.44
70	01.02.05.26.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	69CC	S.27.54
71	01.02.05.26.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	70CC	S.14.05
72	01.02.05.26.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	71CC	S.104.00
73	01.02.05.26.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	72CC	S.16.42
74	01.02.05.26.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	73CC	S.47.73
75	01.02.05.26.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	74CC	S.81.65
76	01.02.05.26.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 4"	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	75CC	S.25.49
77	**01.02.05.27**	**CAMARAS DE INSPECCION**	**3 días**	**mié 15/02/23**	**vie 17/02/23**		S.129.95
78	01.02.05.27.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO	3 días	mié 15/02/23	vie 17/02/23	76CC	S.129.95
79	**01.02.06**	**DEMOLICION Y DESMONTAJE**	**25 días**	**sáb 18/02/23**	**sáb 18/03/23**		S.247,778.75
80	01.02.06.01	DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE C/MAQUINARIA	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	36CC	S.168,346.82
81	01.02.06.02	DEMOLICION MANUAL DE CUNETAS EXISTENTES	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	80CC	S.4,171.23
82	01.02.06.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	81CC	S.83.20
83	01.02.06.04	DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	82CC	S.14,777.55
84	01.02.06.05	DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	83CC	S.10,567.58
85	01.02.06.06	DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL EXISTENTE MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	84CC	S.3,656.46
86	01.02.06.07	DESMONTAJE MANJA DE AULA PREFABRICADA DE MATERIAL TERMICO INC. PUERTAS Y VENTANAS	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	85CC	S.29,263.74
87	01.02.06.08	DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE MALLA RASCHELL EXISTENTE	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	86CC	S.1,187.55
88	01.02.06.09	DESMONTAJE DE CANTONERAS METALICAS EXISTENTE, MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	87CC	S.388.80
89	01.02.06.10	DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICOS EXISTENTES, MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	88CC	S.81.70
90	01.02.06.11	DESMONTAJE DE GRUTAS Y BUSTOS EXISTENTE MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	89CC	S.554.56
91	01.02.06.12	DESMONTAJE DE ASTA DE BANDERA EXISTENTE, MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	90CC	S.685.60
92	01.02.06.13	DESMONTAJE DE DEPOSITO PARA BASURA EXISTENTE, MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	91CC	S.92.34
93	01.02.06.14	DESMONTAJE DE PARANTES DE MADERA EXISTENTE, MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	92CC	S.277.28
94	01.02.06.15	DESMONTAJE DE TUERALES METALICOS EXISTENTES, MANUAL	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	93CC	S.1,778.04
95	01.02.06.16	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MONTAJE DE ALLAS PREFABRICADAS DE MATERIAL TERMICO	25 días	sáb 18/02/23	sáb 18/03/23	94CC	S.11,866.30
96	**01.03**	**SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19**	**600 días**	**mié 01/02/23**	**mar 31/12/24**		S.127,970.51
97	**01.03.01**	**SEGURIDAD EN OBRA**	**600 días**	**mié 01/02/23**	**mar 31/12/24**		S.14,373.76
98	01.03.01.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	2CC	S.2,999.40
99	01.03.01.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	98CC	S.9,401.80
100	01.03.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	99CC	S.1,972.56
101	**01.03.02**	**PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA**	**600 días**	**mié 01/02/23**	**mar 31/12/24**		S.113,596.75
102	01.03.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	100CC	S.14,437.20
103	01.03.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	102CC	S.23,897.04
104	01.03.02.03	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	103CC	S.8,379.12
105	01.03.02.04	IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	104CC	S.52,676.16
106	01.03.02.05	KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	105CC	S.7,604.88
107	01.03.02.06	EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	106CC	S.1,757.78
108	01.03.02.07	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES	600 días	mié 01/02/23	mar 31/12/24	107CC	S.2,210.85
109	01.03.02.08	IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)	2 días	vie 03/02/23	sáb 04/02/23	108CC+2 días	S.2,633.72
110	**01.04**	**PLAN DE CONTINGENCIA**	**70 días**	**vie 10/02/23**	**mar 02/05/23**		S.944,864.65
111	01.04.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	3 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23	11CC+1 día	S.7,334.35
112	01.04.02	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	4 días	vie 10/02/23	mar 14/02/23	111CC	S.7,841.00
113	01.04.03	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.15m CON EQUIPO PESADO	3 días	mar 14/02/23	jue 16/02/23	112FC-1 día	S.49,747.31
114	01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE TRIPLAY DE 1.20x2.40 DE 4mm	22 días	sáb 11/03/23	mié 05/04/23	116CC+2 días	S.165,814.57
115	01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBROCEMENTO TIPO ST DE 6mm	22 días	sáb 11/03/23	mié 05/04/23	114CC	S.33,242.12
116	01.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4"	8 días	jue 09/03/23	vie 17/03/23	126FC-6 días	S.24,549.63
117	01.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4"	8 días	jue 30/03/23	vie 07/04/23	115FC-6 días	S.15,823.28
118	01.04.08	PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (1.00x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO	8 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23	123FC-5 días	S.18,900.00
119	01.04.09	PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO	8 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23	118CC	S.3,040.00
120	01.04.10	PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.60x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO	8 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23	119CC	S.4,480.00
121	01.04.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE 4" EN PUERTAS	8 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23	120CC	S.1,684.80
122	01.04.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA	8 días	mié 12/04/23	jue 20/04/23	121CC	S.45,463.76
123	01.04.13	PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2"	12 días	mar 04/04/23	lun 17/04/23	117FC-4 días	S.87,707.56
124	01.04.14	LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO)	15 días	lun 27/02/23	mié 15/03/23	189	S.196,628.58
125	01.04.15	JUNTA ASFALTICA e=1" EN LOSA	15 días	lun 27/02/23	mié 15/03/23	124CC	S.2,987.75
126	01.04.16	DADOS DE CONCRETO (0.35x0.35x0.50m) F'C=140 KG/CM2	15 días	lun 27/02/23	mié 15/03/23	125CC	S.12,117.42
127	01.04.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CERCA PRO 2.40x3.00m, COLOR VERDE SEGUN DISEÑO INC. PARANTES METALICOS 3" x 3" x 3.00m	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	122CC	S.98,229.10
128	01.04.18	SARDINEL (0.20x0.40) F'C=140 KG/CM2	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	127CC	S.44,997.49
129	01.04.19	SARDINEL (0.20x0.50) F'C=140 KG/CM2	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	128CC	S.714.44
130	01.04.20	TARRAJEO DE SARDINEL (0.20x0.50)	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	129CC	S.344.64
131	01.04.21	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	130CC	S.32,827.67
132	01.04.22	NIVELACION Y COLOCACION CONTRAPISO C.A PROP. 1:4 e=2"	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	131CC	S.18,311.70
133	01.04.23	ACERO FY=4200 KG/CM2, EN CONTRAPISO PARA NIVELACION DE LOSA	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	132CC	S.8,566.40
134	01.04.24	LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES	18 días	mié 12/04/23	mar 02/05/23	133CC	S.2,080.00
135	01.04.25	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	2 días	mié 15/02/23	jue 16/02/23	112	S.61,431.08
136	**01.05**	**EVACUACION Y SEÑALIZACION**	**3 días**	**vie 21/04/23**	**lun 24/04/23**		S.2,552.44
137	01.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.20x0.30m	2 días	vie 21/04/23	sáb 22/04/23	122	S.1,646.40
138	01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.30x0.40m	2 días	vie 21/04/23	sáb 22/04/23	137CC	S.100.08
139	01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23	138	S.805.96
140	**01.06**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**49 días**	**vie 17/02/23**	**vie 14/04/23**		S.36,645.15
141	**01.06.01**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**3 días**	**mié 12/04/23**	**vie 14/04/23**		S.17,377.84
142	01.06.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO)	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23	121CC	S.13,423.68
143	01.06.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23	142CC	S.1,023.36
144	01.06.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23	143CC	S.2,930.80
145	**01.06.02**	**SISTEMA DE AGUA FRIA**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.1,852.80
146	**01.06.02.01**	**SALIDA DE AGUA FRIA**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.1,852.80
147	01.06.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	113	S.1,852.80
148	**01.06.03**	**REDES DE DISTRIBUCION**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.689.56
149	01.06.03.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	147CC	S.689.56
150	**01.06.04**	**REDES DE ALIMENTACION**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.1,654.59
151	01.06.04.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	149CC	S.1,654.59
152	**01.06.05**	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.3,865.08
153	**01.06.05.01**	**ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION Y ALIMENTACION**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.3,865.08
154	01.06.05.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	151CC	S.64.98
155	01.06.05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	154CC	S.562.80
156	01.06.05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	155CC	S.59.94
157	01.06.05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	156CC	S.429.44
158	01.06.05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	157CC	S.478.08
159	01.06.05.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	158CC	S.413.28
160	01.06.05.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	159CC	S.155.52
161	01.06.05.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	160CC	S.42.00
162	01.06.05.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	161CC	S.429.12
163	01.06.05.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	162CC	S.976.64
164	01.06.05.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	163CC	S.122.08
165	01.06.05.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	164CC	S.131.20
166	**01.06.06**	**VALVULAS**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.343.88
167	01.06.06.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4"	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	165CC	S.343.88
168	**01.06.07**	**ALMACENAMIENTO DE AGUA**	**4 días**	**vie 17/02/23**	**mar 21/02/23**		S.2,300.00
169	01.06.07.01	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA EXISTENTE	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	167CC	S.800.00
170	01.06.07.02	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA	4 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23	169CC	S.1,500.00
171	**01.06.08**	**DESAGUE Y VENTILACION**	**4 días**	**mié 22/02/23**	**sáb 25/02/23**		S.2,034.64
172	01.06.08.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4"	4 días	mié 22/02/23	sáb 25/02/23	170	S.1,701.76
173	01.06.08.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2"	4 días	mié 22/02/23	sáb 25/02/23	172CC	S.332.88
174	**01.06.09**	**REDES DE DERIVACION**	**4 días**	**mié 22/02/23**	**sáb 25/02/23**		S.920.47
175	01.06.09.01	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4"	4 días	mié 22/02/23	sáb 25/02/23	173CC	S.764.83
176	01.06.09.02	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2"	4 días	mié 22/02/23	sáb 25/02/23	175CC	S.155.64
177	**01.06.10**	**REDES COLECTORAS**	**4 días**	**mié 22/02/23**	**sáb 25/02/23**		S.2,306.87
178	01.06.10.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4"	4 días	mié 22/02/23	sáb 25/02/23	176CC	S.2,306.87
179	**01.06.11**	**ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE**	**4 días**	**mié 22/02/23**	**sáb 25/02/23**		S.1,480.12
180	01.06.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION D

DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
278	02.05.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON CU e=0.50m)	40 días	sáb 04/05/24	mié 19/06/24	277CC	S.247,054.08
279	02.05.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON TI e=0.40m)	40 días	sáb 04/05/24	mié 19/06/24	278CC	S.33,696.27
280	02.05.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TUERAL PARABOLICO	40 días	sáb 04/05/24	mié 19/06/24	279CC	S.4,332.36
281	02.05.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TUERAL PARABOLICO	40 días	sáb 04/05/24	mié 19/06/24	280CC	S.5,866.44
282	02.05.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	40 días	sáb 04/05/24	mié 19/06/24	281CC	S.18,580.80
283	02.05.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (0.10x0.20x0.15m)	40 días	sáb 04/05/24	mié 19/06/24	282CC	S.20,747.57
284	02.05.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 3"	40 días	sáb 04/05/24	mié 19/06/24	283CC	S.2,855.68
285	**02.06**	**OTROS**	**380 días**	**vie 21/07/23**	**sáb 05/10/24**		S.223,957.02
286	02.06.01	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" EN CERCO PERIMETRICO	4 días	vie 06/09/24	mar 10/09/24	287	S.5,956.29
287	02.06.02	TARRAJEO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO PROP. 1:4, e=1.50cm, CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	8 días	mié 28/08/24	jue 05/09/24	265CC+5 días	S.12,007.92
288	02.06.03	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO	380 días	vie 21/07/23	sáb 05/10/24	219CC	S.205,453.61
289	02.06.04	COLOCACION DE CINTA WATER STOP 6" - CAUCHO NATURAL	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24	265CC	S.539.20
290	**03**	**ARQUITECTURA**	**358 días**	**lun 11/12/23**	**jue 30/01/25**		S.8,603,495.20
291	**03.01**	**MUROS Y TABIQUES**	**75 días**	**lun 25/03/24**	**mié 19/06/24**		S.835,388.52
292	03.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA	75 días	lun 25/03/24	mié 19/06/24	249FC-40 días	S.831,171.58
293	03.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA	75 días	lun 25/03/24	mié 19/06/24	292CC	S.4,216.94
294	**03.02**	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**	**60 días**	**sáb 27/07/24**	**vie 04/10/24**		S.2,330,817.86
295	03.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	240CC+2 días	S.473,124.48
296	03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	295CC	S.179,218.64
297	03.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:5 e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	296CC	S.625,734.71
298	03.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	297CC	S.608,866.59
299	03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	298CC	S.325,627.39
300	03.02.06	TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	299CC	S.33,287.87
301	03.02.07	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO PROP. 1:4 e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	300CC	S.11,917.41
302	03.02.08	REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	301CC	S.39,049.95
303	03.02.09	TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMI-PULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUÑADO	60 días	sáb 27/07/24	vie 04/10/24	302CC	S.33,990.82
304	**03.03**	**PINTURA**	**45 días**	**vie 01/11/24**	**lun 23/12/24**		S.802,034.81
305	03.03.01	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	388FC-22 días	S.171,034.05
306	03.03.02	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS INTERIORES	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	305CC	S.83,332.16
307	03.03.03	PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	306CC	S.217,880.00
308	03.03.04	PINTURA LATEX SATINADA EN CIELO RASO	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	307CC	S.179,894.92
309	03.03.05	PINTURA LATEX SATINADA EN VIGAS	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	308CC	S.118,933.00
310	03.03.06	PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	309CC	S.8,092.53
311	03.03.07	PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	310CC	S.1,755.55
312	03.03.08	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	311CC	S.7,083.90
313	03.03.09	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	312CC	S.8,383.03
314	03.03.10	PINTURA ESMALTE EN CONTRA PASO DE TRIBUNA h=0.40m	45 días	vie 01/11/24	lun 23/12/24	313CC	S.5,645.67
315	**03.04**	**PISOS Y PAVIMENTOS**	**65 días**	**mar 20/08/24**	**sáb 02/11/24**		S.1,495,472.94
316	03.04.01	CONTRAPISO C.A PROP. 1:4, e=2.5cm	20 días	mar 20/08/24	mié 11/09/24	303FC-40 días	S.189,018.35
317	03.04.02	PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	316CC+5 días	S.316,564.16
318	03.04.03	ENCHAPE CERAMICO (0.30x0.30)	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	317CC	S.11,070.48
319	03.04.04	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	318CC	S.189,981.05
320	03.04.05	PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	319CC	S.133,780.54
321	03.04.06	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO h=4cm	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	320CC	S.71,226.76
322	03.04.07	LOSA DEPORTIVA DE C° F'C=175 KG/CM2, e=0.15m INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	321CC	S.296,845.91
323	03.04.08	CONCRETO EN LOSAS F'C=210 KG/CM2, e=20cm INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	322CC	S.41,837.39
324	03.04.09	CORTE EN FALSO PISO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	323CC	S.903.38
325	03.04.10	CORTE EN CONTRAPISO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	324CC	S.644.92
326	03.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	325CC	S.243,600.00
327	**03.05**	**ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS**	**60 días**	**lun 26/08/24**	**sáb 02/11/24**		S.150,311.25
328	03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.30m	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	326CC	S.67,437.41
329	03.05.02	CONTRA ZOCALO DE CERAMICA e=0.10m	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	328CC	S.27,278.51
330	03.05.03	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.30m e=1.5cm	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	329CC	S.17,053.10
331	03.05.04	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.10m e=1.5cm	60 días	lun 26/08/24	sáb 02/11/24	330CC	S.38,542.23
332	**03.06**	**CARPINTERIA DE MADERA**	**30 días**	**vie 11/10/24**	**jue 14/11/24**		S.432,275.89
333	03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.00X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	331FC-20 días	S.119,250.00
334	03.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.80X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	333CC	S.73,150.00
335	03.06.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (0.90X2.10M) CON CERRAJERIA	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	334CC	S.60,000.00
336	03.06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (0.80X2.10M) CON CERRAJERIA	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	335CC	S.7,200.00
337	03.06.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.1	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	336CC	S.9,975.00
338	03.06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.20X2.10) CON FRESQUILLO H=1.1	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	337CC	S.16,100.00
339	03.06.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.50X2.30) CON CERRAJERIA	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	338CC	S.3,600.00
340	03.06.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.50X2.10) BATIENTE	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	339CC	S.2,700.00
341	03.06.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	340CC	S.21,000.00
342	03.06.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMBRADA (0.90X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	341CC	S.5,700.00
343	03.06.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMBRADA (0.90X2.65) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	342CC	S.1,870.00
344	03.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.70X2.10) CON CERRAJERIA	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	343CC	S.1,400.00
345	03.06.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	344CC	S.9,900.00
346	03.06.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	345CC	S.11,200.00
347	03.06.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 3 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	346CC	S.20,400.00
348	03.06.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 4 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	347CC	S.6,600.00
349	03.06.17	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	348CC	S.52,268.63
350	03.06.18	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS MET	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	349CC	S.3,903.98
351	03.06.19	MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES	30 días	vie 11/10/24	jue 14/11/24	350CC	S.6,058.28
352	**03.07**	**CARPINTERIA METALICA**	**30 días**	**mié 23/10/24**	**mar 26/11/24**		S.1,297,211.42
353	03.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	351CC+10 días	S.21,145.28
354	03.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.80X2.60 (TIPO REJA)	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	353CC	S.2,800.00
355	03.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 6.0X2.60 (TIPO REJA)	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	354CC	S.9,328.80
356	03.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	355CC	S.659,282.95
357	03.07.05	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (3.64X2.45), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	356CC	S.15,050.82
358	03.07.06	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.64X2.17), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	357CC	S.6,665.31
359	03.07.07	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (3.15X2.20), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	358CC	S.19,492.70
360	03.07.08	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.275X1.10), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	359CC	S.4,053.24
361	03.07.09	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-5 (1.88X1.10), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	360CC	S.1,162.56
362	03.07.10	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-6 (1.23X2.20), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	361CC	S.761.14
363	03.07.11	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-7 (0.85X0.80), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	362CC	S.3,044.56
364	03.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-8 (3.15X2.13), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	363CC	S.7,549.00
365	03.07.13	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-9 (0.85X0.73), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	364CC	S.698.12
366	03.07.14	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-10 (1.23X2.13), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	365CC	S.1,473.86
367	03.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-11 (3.15X1.03), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	366CC	S.1,825.22
368	03.07.16	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-12 (3.05X2.20), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	367CC	S.5,662.17
369	03.07.17	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-13 (1.88X1.03), SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	368CC	S.544.67
370	03.07.18	SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	369CC	S.31,185.01
371	03.07.19	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	370CC	S.72,667.00
372	03.07.20	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.35M	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	371CC	S.110,718.30
373	03.07.21	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 3 SEGÚN DISEÑO H=0.90M	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	372CC	S.28,660.77
374	03.07.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	373CC	S.3,135.58
375	03.07.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA PISOS	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	374CC	S.4,685.57
376	03.07.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	375CC	S.27,795.43
377	03.07.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	376CC	S.18,080.68
378	03.07.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	377CC	S.4,716.68
379	03.07.27	CERCO METALICO CON T"F"N" 1"X2" E=2.00MM H=2.60M	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	378CC	S.1,508.73
380	03.07.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	379CC	S.119,597.70
381	03.07.29	ESTRUCTURA METALICA PARA SOMBRA EN BANCAS	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	380CC	S.11,880.00
382	03.07.30	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	381CC	S.5,319.38
383	03.07.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA 1" x 1" x 1/8" PARA	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	382CC	S.95,537.12
384	03.07.32	SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T"F" N" 4"x4" INC. PINTADO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	383CC	S.1,648.08
385	03.07.33	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 3/16" LAF (1.10x1.10m), INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA Y PINTADO	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	384CC	S.534.99
386	**03.08**	**CERRAJERIA**	**30 días**	**mié 23/10/24**	**mar 26/11/24**		S.3,241.86
387	03.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	385CC	S.1,676.31
388	03.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA	30 días	mié 23/10/24	mar 26/11/24	387CC	S.1,565.55
389	**03.09**	**OTROS**	**122 días**	**mar 20/08/24**	**mié 08/01/25**		S.1,212,208.28
390	**03.09.01**	**JUNTAS DE DILATACION**	**25 días**	**lun 26/08/24**	**lun 23/09/24**		S.269,612.88
391	03.09.01.01	JUNTA DE DILATACION e=1"	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	322CC	S.4,609.45
392	03.09.01.02	JUNTA DE DILATACION e=3/4" EN LOSAS DEPORTIVA SECUNDARIA Y PATIOS	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	391CC	S.6,357.09
393	03.09.01.03	JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	392CC	S.26,909.36
394	03.09.02	SARDINEL DE VEREDA 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	393CC	S.141,263.12
395	03.09.03	CONCRETO EN GRADERIAS Y RAMPAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=10CM. ACABADO FROTACHADO FINO Y BRU	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	394CC	S.49,963.02
396	03.09.04	JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4 CON POLIURETANO EN LOSA DEPORTIVA PRIMARIA	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	395CC	S.3,874.90
397	03.09.05	SARDINEL DE (0.20x0.50) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	396CC	S.14,269.86
398	03.09.06	SARDINEL DE (0.20x0.60) F'C=175 KG/CM2	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	397CC	S.680.46
399	03.09.07	BRUÑAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	25 días	lun 26/08/24	lun 23/09/24	398CC	S.21,685.62
400	**03.09.08**	**SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD**	**20 días**	**mar 17/12/24**	**mié 08/01/25**		S.581,976.58
401	03.09.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.20x0.30m	8 días	mar 17/12/24	mié 25/12/24	314FC-6 días	S.8,959.16
402	03.09.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.30x0.40m	8 días	mar 17/12/24	mié 25/12/24	401CC	S.700.56
403	03.09.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES	20 días	mar 17/12/24	mié 08/01/25	402CC	S.12,895.36
404	03.09.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL	20 días	mar 17/12/24	mié 08/01/25	403CC	S.75,581.99
405	03.09.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO h=0.20m	20 días	mar 17/12/24	mié 08/01/25	404CC	S.28,519.73
406	03.09.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS ARTIFICIAL SINTETICO	20 días	mar 17/12/24	mié 08/01/25	405CC	S.447,241.50
407	03.09.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA	20 días	mar 17/12/24	mié 08/01/25	406CC	S.8,078.28
408	**03.09.13**	**MESAS DE CONCRETO**	**15 días**	**mar 20/08/24**	**jue 05/09/24**		S.360,618.82
409	03.09.13.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MESAS	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	316CC	S.6,709.19
410	03.09.13.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA MESAS	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	409CC	S.5,218.75
411	03.09.13.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	410CC	S.8,469.71
412	03.09.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	411CC	S.3,676.66
413	03.09.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	412CC	S.1,225.99
414	03.09.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	413CC	S.244,058.85
415	03.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA EN COBERTURA	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	414CC	S.4,761.24
416	03.09.18	CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	415CC	S.50,403.71
417	03.09.19	CONCRETO F´C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	416CC	S.2,994.72
418	03.09.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE CONCRETO (1.80x0.45)	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	417CC	S.24,700.00
419	03.09.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS PARA BASURA DE 3 DEPOSITOS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE	15 días	mar 20/08/24	jue 05/09/24	418CC	S.8,400.00
420	**03.10**	**TRABAJOS DE REHABILITACION**	**321 días**	**lun 11/12/23**	**mié 18/12/24**		S.36,905.24
421	03.10.01	REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	228CC	S.1,173.04
422	03.10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANO METALICO h=1.00m	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	421CC	S.1,315.55
423	03.10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	422CC	S.851.88
424	03.10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL (0.95x2.00m)	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	423CC	S.12,996.23
425	03.10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS DE MADERA 2" x 2"	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	424CC	S.3,023.31
426	03.10.06	REHABILITACION DE VENTANA DE MADERA Y VIDRIO	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	425CC	S.4,993.21
427	03.10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 3.94x2.75m	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	426CC	S.4,000.00
428	03.10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 4.56x2.75m	15 días	lun 11/12/23	mié 27/12/23	427CC	S.4,389.00
429	**03.10.09**	**DRENAJE PLUVIAL**	**2 días**	**mar 17/12/24**	**mié 18/12/24**		S.4,163.02
430	03.10.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DRENAJE PLUVIAL PLANCHA FºGº DE 2mm INC. ACCESORIOS	2 días	mar 17/12/24	mié 18/12/24	407CC	S.4,163.02
431	**03.11**	**ACCESORIOS DEPORTIVOS**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.7,627.13
432	03.11.01	ARCOS DE FUTBITO CON TABLERO DE BASQUET (INCLUYE MALLA SEGUN DISEÑO)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	667CC	S.5,084.76
433	03.11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS C/TUBO 4"X2.5 MM (INCL. MALLA)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	432CC	S.2,542.37
434	**04**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**193 días**	**vie 24/05/24**	**vie 03/01/25**		S.688,756.77
435	**04.01**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**20 días**	**jue 12/12/24**	**vie 03/01/25**		S.95,207.86
436	04.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO)	20 días	jue 12/12/24	vie 03/01/25	509	S.29,783.79
437	04.01.02	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (URINARIOS)	20 días	jue 12/12/24	vie 03/01/25	436CC	S.4,472.50
438	04.01.03	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAT. MOD. OVALIN)	20 días	jue 12/12/24	vie 03/01/25	437CC	S.13,169.30
439	04.01.04	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVATORIO C/PEDESTAL)	20 días	jue 12/12/24	vie 03/01/25	438CC	S.688.80
440	04.01.05	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS)	20 días	jue 12/12/24	vie 03/01/25	439CC	S.9,269.00
441	04.01.06	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS)	20 días	jue 12/12/24	vie 03/01/25	440CC	S.1,006.40
442	04.01.07	SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS

DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
557	05.01.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.09	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	556CC	S.1,028.07
558	05.01.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.10	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	557CC	S.1,031.07
559	05.01.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.11	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	558CC	S.1,259.53
560	05.01.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.12	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	559CC	S.1,031.07
561	05.01.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.13	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	560CC	S.842.53
562	05.01.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.14	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	561CC	S.990.57
563	05.01.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.1	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	562CC	S.1,659.07
564	05.01.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.2	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	563CC	S.1,659.07
565	05.01.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.01	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	564CC	S.1,057.07
566	05.01.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.02	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	565CC	S.1,312.07
567	05.01.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.03	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	566CC	S.612.53
568	05.01.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.04	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	567CC	S.1,025.57
569	05.01.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.05	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	568CC	S.1,025.57
570	05.01.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.06	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	569CC	S.1,142.07
571	05.01.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.07	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	570CC	S.1,359.03
572	05.01.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.08	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	571CC	S.1,186.07
573	05.01.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.09	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	572CC	S.1,208.57
574	05.01.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.10	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	573CC	S.1,328.57
575	05.01.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.11	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	574CC	S.1,328.57
576	05.01.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.12	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	575CC	S.959.07
577	05.01.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.1	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	576CC	S.1,385.57
578	05.01.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.2	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	577CC	S.1,647.57
579	05.01.38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.01	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	578CC	S.1,282.07
580	05.01.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.02	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	579CC	S.644.03
581	05.01.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.03	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	580CC	S.972.03
582	05.01.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.04	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	581CC	S.1,057.07
583	05.01.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.05	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	582CC	S.1,022.07
584	05.01.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.06	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	583CC	S.1,359.03
585	05.01.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.07	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	584CC	S.1,134.03
586	05.01.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.08	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	585CC	S.1,208.57
587	05.01.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.09	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	586CC	S.1,625.57
588	05.01.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.10	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	587CC	S.1,328.57
589	05.01.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.11	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	588CC	S.729.07
590	05.01.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_ TABLERO ST-4.2	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	589CC	S.990.57
591	05.01.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.01	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	590CC	S.1,359.03
592	05.01.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.02	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	591CC	S.1,097.57
593	05.01.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.03	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	592CC	S.1,097.57
594	05.01.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.04	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	593CC	S.697.57
595	05.01.54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	594CC	S.1,070.57
596	05.01.55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA TEB	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	595CC	S.1,638.43
597	05.01.56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	596CC	S.5,665.77
598	05.01.57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	597CC	S.2,730.42
599	05.01.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC	90 días	mié 13/03/24	mar 25/06/24	598CC	S.420.07
600	**05.02**	**CONDUCTORES ALIMENTADORES**	**45 días**	**jue 23/11/23**	**sáb 13/01/24**		S.85,997.66
601	05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 + 25mm2 (MEDIDOR A TG)	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	224CC+60 días	S.1,989.68
602	05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 25 + 25 mm2 (TG - STG)	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	601CC	S.7,280.88
603	05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 +16 mm2 (STG - TD)	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	602CC	S.12,540.10
604	05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 + 1 x 10 (N)	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	603CC	S.21,615.75
605	05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1 x 10 (N)	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	604CC	S.12,579.65
606	05.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	605CC	S.9,687.60
607	05.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH (3x6+1x6) mm2	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	606CC	S.4,874.48
608	05.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 16 mm2	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	607CC	S.10,607.10
609	05.02.09	SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 35 + 1x25mm2	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	608CC	S.2,488.84
610	05.02.10	SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR NLT 2-1 x 06 mm2	45 días	jue 23/11/23	sáb 13/01/24	609CC	S.2,333.58
611	**05.03**	**INSTALACION DE INTERIORES**	**180 días**	**lun 15/01/24**	**sáb 10/08/24**		S.296,173.00
612	05.03.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	610	S.3,094.56
613	05.03.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	612CC	S.9,313.07
614	05.03.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	613CC	S.21,259.36
615	05.03.04	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	614CC	S.7,810.32
616	05.03.05	SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W, ADOSADA AL TECHO	25 días	sáb 13/07/24	sáb 10/08/24	653	S.135,420.00
617	05.03.06	SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W	25 días	sáb 13/07/24	sáb 10/08/24	616CC	S.31,129.15
618	05.03.07	SALIDA DE CENTRO DE LUZ CONMUTACION: ESCALERA: ESCALERA Y PASILLOS	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	615CC	S.1,115.76
619	05.03.08	SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES DE TECHO	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	618CC	S.12,575.16
620	05.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	619CC	S.23,348.52
621	05.03.10	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE t=0.40m	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	620CC	S.45,937.50
622	05.03.11	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTES AREA DE COMPUTADORA	70 días	lun 15/01/24	jue 04/04/24	621CC	S.5,169.60
623	**05.04**	**ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR**	**60 días**	**vie 01/03/24**	**jue 09/05/24**		S.68,219.92
624	05.04.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO A TIERRA, INC. EXCAVACION	60 días	vie 01/03/24	jue 09/05/24	622FC-30 días	S.15,666.95
625	05.04.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARTE INTERIOR)	60 días	vie 01/03/24	jue 09/05/24	624CC	S.2,956.80
626	05.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO FAROLA CONICA C/LUMINARIA LED 30W YCONEXIONADO	60 días	vie 01/03/24	jue 09/05/24	625CC	S.30,964.68
627	05.04.04	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m	60 días	vie 01/03/24	jue 09/05/24	626CC	S.17,156.88
628	05.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS	60 días	vie 01/03/24	jue 09/05/24	627CC	S.1,474.61
629	**05.05**	**OTROS**	**20 días**	**mar 23/04/24**	**mié 15/05/24**		S.23,058.84
630	05.05.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS	20 días	mar 23/04/24	mié 15/05/24	628FC-15 días	S.4,758.46
631	05.05.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO	20 días	mar 23/04/24	mié 15/05/24	630CC	S.3,828.00
632	05.05.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE	20 días	mar 23/04/24	mié 15/05/24	631CC	S.770.06
633	05.05.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	20 días	mar 23/04/24	mié 15/05/24	632CC	S.12,743.64
634	05.05.05	DESMONTAJE DE POSTES	20 días	mar 23/04/24	mié 15/05/24	633CC	S.958.68
635	**05.06**	**SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO**	**30 días**	**sáb 04/05/24**	**vie 07/06/24**		S.38,354.05
636	05.06.01	SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEADO, ACC.	30 días	sáb 04/05/24	vie 07/06/24	634FC-10 días	S.27,958.61
637	05.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 200W C/EQUIPO INCORPORADO	30 días	sáb 04/05/24	vie 07/06/24	636CC	S.10,195.44
638	05.06.03	SUMINISTRO E NSTALACION DE ACCESRIOS	30 días	sáb 04/05/24	vie 07/06/24	637CC	S.200.00
639	**05.07**	**SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA CAMPO DE FUTBOL**	**15 días**	**sáb 08/06/24**	**mar 25/06/24**		S.57,222.10
640	05.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPORADO	15 días	sáb 08/06/24	mar 25/06/24	638	S.44,238.30
641	05.07.02	IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO DE 11m CON PROTECCION CONOCA EN LA BASE	15 días	sáb 08/06/24	mar 25/06/24	640CC	S.11,575.80
642	05.07.03	EXCAVACION DE HOYO PARA POSTES DE CONCRETO DE 11m EN TERRENO NORMAL HOYOS DE 0.6m DE Ø, Y 1.50m DE	15 días	sáb 08/06/24	mar 25/06/24	641CC	S.1,048.00
643	05.07.04	EMPALME CONEXIONES ELECTRICAS	15 días	sáb 08/06/24	mar 25/06/24	642CC	S.360.00
644	**05.08**	**AIRE ACONDICIONADO**	**15 días**	**mié 26/06/24**	**vie 12/07/24**		S.36,709.74
645	05.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIO	15 días	mié 26/06/24	vie 12/07/24	643	S.29,596.22
646	05.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIO	15 días	mié 26/06/24	vie 12/07/24	645CC	S.7,113.52
647	**05.09**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO GENERADOR**	**65 días**	**mar 23/04/24**	**sáb 06/07/24**		S.38,123.23
648	05.09.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50HP, ENCAPSULADO	60 días	mar 23/04/24	lun 01/07/24	634CC	S.27,894.06
649	05.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	15 días	jue 20/06/24	sáb 06/07/24	648FC-10 días	S.10,229.17
650	**05.10**	**SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA**	**6 días**	**jue 04/07/24**	**mié 10/07/24**		S.666.14
651	05.10.01	PRUEBAS DE RED ELECTRICAS EN BAJA TENSION	6 días	jue 04/07/24	mié 10/07/24	649FC-3 días	S.666.14
652	**05.11**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA**	**30 días**	**sáb 08/06/24**	**vie 12/07/24**		S.11,065.58
653	05.11.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO)	30 días	sáb 08/06/24	vie 12/07/24	640CC	S.10,702.22
654	05.11.02	ESTRUCTURA DE PROYECCION	30 días	sáb 08/06/24	vie 12/07/24	653CC	S.363.36
655	**05.12**	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	**10 días**	**jue 23/11/23**	**lun 04/12/23**		S.3,500.00
656	05.12.01	TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO	10 días	jue 23/11/23	lun 04/12/23	601CC	S.3,500.00
657	**05.13**	**SEGURIDAD DE OBRA**	**200 días**	**jue 23/11/23**	**vie 12/07/24**		S.800.00
658	05.13.01	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO	200 días	jue 23/11/23	vie 12/07/24	601CC	S.800.00
659	**05.14**	**DERECHO DE CONEXION - ENOSA**	**45 días**	**sáb 08/06/24**	**mar 30/07/24**		S.2,771.11
660	05.14.01	DERECHO DE RECONEXION - ENOSA	45 días	sáb 08/06/24	mar 30/07/24	654CC	S.660.00
661	05.14.02	REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA (ESP. TECNICAS)	45 días	sáb 08/06/24	mar 30/07/24	660CC	S.2,111.11
662	**05.15**	**PARARRAYOS**	**45 días**	**sáb 08/06/24**	**mar 30/07/24**		S.6,173.80
663	05.15.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS	45 días	sáb 08/06/24	mar 30/07/24	661CC	S.6,173.80
664	**06**	**MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.3,115,166.73
665	**06.01**	**MOBILIARIO**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.1,857,514.92
666	**06.01.01**	**MESAS**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.611,125.90
667	06.01.01.01	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.56 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	305CC-12 días	S.74,025.00
668	06.01.01.02	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.61 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	667CC	S.84,600.00
669	06.01.01.03	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.66 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	668CC	S.87,420.00
670	06.01.01.04	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.69 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	669CC	S.95,175.00
671	06.01.01.05	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.72 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	670CC	S.90,240.00
672	06.01.01.06	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	671CC	S.42,300.00
673	06.01.01.07	MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	672CC	S.38,981.80
674	06.01.01.08	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.90 M X 0.45 M X 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	673CC	S.1,762.50
675	06.01.01.09	MESA RECTANGULAR DE (1.20 M X 0.80 M X 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	674CC	S.9,047.50
676	06.01.01.10	MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA ESTUDIANTE (1.50 M X 0.90 M X 0.69 M A 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	675CC	S.1,762.50
677	06.01.01.11	MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.56 M A 0.66 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	676CC	S.23,500.00
678	06.01.01.12	MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.69 M A 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	677CC	S.58,750.00
679	06.01.01.13	MESA DE CENTRO O DE REVISTAS	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	678CC	S.1,120.00
680	06.01.01.14	MESA DE TRABAJO (2.40 M X 0.60 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	679CC	S.470.40
681	06.01.01.15	MESAS MODULARES (1.00 M X 1.00 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	680CC	S.1,971.20
682	**06.01.02**	**ESCRITORIOS**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.38,900.00
683	06.01.02.01	ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	681CC	S.19,500.00
684	06.01.02.02	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (1.00 M X 0.60 M X 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	683CC	S.18,200.00
685	06.01.02.03	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (0.80 M X 0.60 M X 0.75 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	684CC	S.1,200.00
686	**06.01.03**	**SILLAS**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.581,904.70
687	06.01.03.01	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.27 M X 0.32 M X 0.30 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	685CC	S.51,817.50
688	06.01.03.02	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	687CC	S.59,220.00
689	06.01.03.03	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	688CC	S.62,040.00
690	06.01.03.04	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.36 M X 0.38 M X 0.39 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	689CC	S.79,312.50
691	06.01.03.05	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 0.42 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	690CC	S.70,500.00
692	06.01.03.06	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.45 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	691CC	S.36,660.00
693	06.01.03.07	SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.30 M A 0.36 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	692CC	S.42,300.00
694	06.01.03.08	SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.39M A 0.45 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	693CC	S.101,520.00
695	06.01.03.09	SILLA PARA DOCENTE (0.40 M X 0.36 M X 0.45 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	694CC	S.30,855.50
696	06.01.03.10	BANCOS DE MADERA	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	695CC	S.7,392.00
697	06.01.03.11	SILLAS APILABLES	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	696CC	S.28,828.80
698	06.01.03.12	SILLÓN (0.60 M X 0.55 M X 0.44 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	697CC	S.5,220.00
699	06.01.03.13	SILLA GIRATORIA	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	698CC	S.3,024.00
700	06.01.03.14	SILLA GERENCIAL GIRATORIA	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	699CC	S.459.20
701	06.01.03.15	SOFA DOBLE	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	700CC	S.2,755.20
702	**06.01.04**	**MUEBLES PARA GUARDADO**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.351,759.20
703	06.01.04.01	ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	701CC	S.105,300.00
704	06.01.04.02	ARMARIO 5 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	703CC	S.1,400.00
705	06.01.04.03	ESTANTE 4 DIVISIONES PARA ESTUDIANTE (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	704CC	S.58,800.00
706	06.01.04.04	ESTANTE 5 DIVISIONES (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	705CC	S.1,300.00
707	06.01.04.05	CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.20 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	706CC	S.23,312.80
708	06.01.04.06	CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.80 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	707CC	S.29,400.00
709	06.01.04.07	EXHIBIDOR DE LIBROS 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.90 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	708CC	S.46,816.00
710	06.01.04.08	EXHIBIDOR DE LIBROS (1.20 M X 0.40 M X 0.85 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	709CC	S.11,424.00
711	06.01.04.09	MUEBLE ALTO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.50 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	710CC	S.41,888.00
712	06.01.04.10	MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.80 M X 0.40 M X 1.00 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	711CC	S.1,948.80
713	06.01.04.11	MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 1.00 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	712CC	S.29,881.60
714	06.01.04.12	ESTANTES MOBILES (0.80x3.00 m)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	713CC	S.288.00
715	**06.01.05**	**PIZARRA ACRILICA**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.137,003.52
716	06.01.05.01	PIZARRA ACRÍLICA DE (3.20 M X 1.20 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	714CC	S.133,046.40
717	06.01.05.02	PIZARRA ACRÍLICA DE (1.80 M X 1.20 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	716CC	S.3,957.12
718	**06.01.06**	**PANTALLA ECRAN**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.86,240.00
719	06.01.06.01	PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 72"	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	717CC	S.86,240.00
720	**06.01.07**	**RACK**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.8,620.00
721	06.01.07.01	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	719CC	S.6,160.00
722	06.01.07.02	RACK PARA TV Y REPRODUCTOR BLU - RAY	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	721CC	S.1,508.00
723	06.01.07.03	RACK PARA LAPTOPS (0.60 M X 0.45 M) DE CAPACIDAD 16 LAPTOPS	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	722CC	S.952.00
724	**06.01.08**	**GABINETE**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.3,248.00
725	06.01.08.01	GABINETE 9RU PARA EMPOTRAR INC. RACK	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	723CC	S.3,248.00
726	**06.01.09**	**MOBILIARIO COMPLEMENTARIO**	**90 días**	**vie 18/10/24**	**jue 30/01/25**		S.38,713.60
727	06.01.09.01	BOTIQUIN	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	725CC	S.224.00
728	06.01.09.02	COCHE DE MÚLTIPLES USOS	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	727CC	S.470.40
729	06.01.09.03	CAMILLA RODANTE (0.70 M X 1.80 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	728CC	S.672.00
730	06.01.09.04	ANAQUELES METÁLICOS (0.95 M X 0.45 M)	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	729CC	S.9,363.20
731	06.01.09.05	UTENSILIOS DE COCINA	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	730CC	S.1,120.00
732	06.01.09.06	JUEGO DE OLLAS INDUSTRIALES	90 días	vie 18/10/24	jue 30/01/25	731CC	S.9,000.00
733	06.01.09.07	JUEGO DE CUBIER