DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES**	**626 días**	**mar 01/03/22**	**jue 29/02/24**		**S.25,219,733.80**
2		**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	mar 01/03/22	mar 01/03/22		S.0.00
3	**01**	**OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES**	**600 días**	**mar 01/03/22**	**mar 30/01/24**		S.1,310,128.69
4	**01.01**	**OBRAS PROVISIONALES**	**7 días**	**mar 01/03/22**	**mié 09/03/22**		S.17,128.14
5	01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m	1 día	mar 01/03/22	mié 02/03/22	2	S.731.75
6	01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	6 días	mié 02/03/22	mié 09/03/22	5	S.3,143.04
7	01.01.03	COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO	6 días	mié 02/03/22	mié 09/03/22	6CC	S.3,928.80
8	01.01.04	VESUARIO PARA PERSONAL	6 días	mié 02/03/22	mié 09/03/22	7CC	S.785.76
9	01.01.05	CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=2.20m	6 días	mié 02/03/22	mié 09/03/22	8CC	S.8,538.79
10	**01.02**	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**301 días**	**mar 08/03/22**	**mié 22/02/23**		S.309,175.31
11	01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	300 días	mié 09/03/22	mié 22/02/23	12CC+1 día	S.32,045.92
12	01.02.02	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA	35 días	mar 08/03/22	lun 18/04/22	2CC+6 días	S.14,360.20
13	01.02.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	90 días	mié 09/03/22	mié 22/06/22	11CC	S.8,156.80
14	01.02.04	TALA DE ARBOLES INC/REFORESTACION	6 días	jue 10/03/22	jue 17/03/22	12CC+2 días	S.6,125.50
15	**01.02.05**	**SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES**	**14 días**	**mié 09/03/22**	**vie 25/03/22**		S.26,197.30
16	01.02.05.01	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.20m CON EQUIPO LIVIANO	1 día	mié 09/03/22	jue 10/03/22	11CC	S.415.82
17	01.02.05.02	LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO)	1 día	vie 18/03/22	sáb 19/03/22	78	S.1,237.06
18	01.02.05.03	SARDINEL DE CONCRETO (0.20x0.40) F'C=140 KG/CM2	1 día	vie 18/03/22	sáb 19/03/22	17CC	S.698.59
19	01.02.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4"	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	18CC	S.3,514.65
20	01.02.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBRO CEMENTO ST DE 6mm	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	19CC	S.7,520.73
21	01.02.05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4"	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	18CC	S.415.03
22	01.02.05.07	PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2"	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	21CC	S.983.34
23	01.02.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERRAJERIA	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	22CC	S.400.00
24	01.02.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.60x1.60) INCL. CERRAJERIA	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	23CC	S.720.00
25	01.02.05.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (2.00x0.60m) INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	24CC	S.220.00
26	01.02.05.11	SARD. DE C° 0.20x0.50 F'C=140 KG/CM2	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	25CC	S.412.70
27	01.02.05.12	TARRAJEO DE SARD. DE C° 0.20x0.50	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	26CC	S.224.72
28	01.02.05.13	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	27CC	S.826.75
29	01.02.05.14	LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	28CC	S.520.00
30	01.02.05.15	COLOCACION DE TORRE METALICA PARA TANQUE DE AGUA SEGUN DISEÑO	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	29CC	S.1,700.00
31	**01.02.05.16**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**6 días**	**vie 18/03/22**	**vie 25/03/22**		S.1,979.12
32	01.02.05.16.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO)	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	30CC	S.1,017.00
33	01.02.05.16.02	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS)	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	32CC	S.188.70
34	01.02.05.16.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	33CC	S.95.91
35	01.02.05.16.04	SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	34CC	S.0.51
36	01.02.05.16.05	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	6 días	vie 18/03/22	vie 25/03/22	35CC	S.677.00
37	**01.02.05.17**	**SISTEMA DE AGUA FRIA**	**3 días**	**jue 10/03/22**	**lun 14/03/22**		S.435.90
38	01.02.05.17.01	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	16	S.435.90
39	**01.02.05.18**	**REDES DE DISTRIBUCION**	**3 días**	**jue 10/03/22**	**lun 14/03/22**		S.235.57
40	01.02.05.18.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	38CC	S.235.57
41	**01.02.05.19**	**REDES DE ALIMENTACION**	**3 días**	**jue 10/03/22**	**lun 14/03/22**		S.20.95
42	01.02.05.19.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	40CC	S.20.95
43	**01.02.05.20**	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**	**3 días**	**jue 10/03/22**	**lun 14/03/22**		S.717.55
44	01.02.05.20.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	42CC	S.161.33
45	01.02.05.20.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	44CC	S.19.42
46	01.02.05.20.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	45CC	S.82.80
47	01.02.05.20.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	46CC	S.93.70
48	01.02.05.20.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	47CC	S.80.50
49	01.02.05.20.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	48CC	S.36.20
50	01.02.05.20.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	49CC	S.9.94
51	01.02.05.20.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	50CC	S.83.80
52	01.02.05.20.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	51CC	S.89.04
53	01.02.05.20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	52CC	S.29.68
54	01.02.05.20.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	53CC	S.31.14
55	**01.02.05.21**	**VALVULAS**	**3 días**	**jue 10/03/22**	**lun 14/03/22**		S.83.18
56	01.02.05.21.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4"	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	54CC	S.83.18
57	**01.02.05.22**	**ALMACENAMIENTO DE AGUA**	**3 días**	**lun 14/03/22**	**jue 17/03/22**		S.1,860.35
58	01.02.05.22.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO CAP. 1100 LT	3 días	lun 14/03/22	jue 17/03/22	56	S.760.26
59	01.02.05.22.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE POLIETILENO CAP. 1200 LT	3 días	lun 14/03/22	jue 17/03/22	58CC	S.1,100.09
60	**01.02.05.23**	**DESAGUE Y VENTILACION**	**3 días**	**mar 15/03/22**	**vie 18/03/22**		S.348.50
61	01.02.05.23.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	59CC+1 día	S.152.55
62	01.02.05.23.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	61CC	S.195.95
63	**01.02.05.24**	**REDES DE DERIVACION**	**3 días**	**mar 15/03/22**	**vie 18/03/22**		S.170.31
64	01.02.05.24.01	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	62CC	S.105.84
65	01.02.05.24.02	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	64CC	S.64.47
66	**01.02.05.25**	**REDES COLECTORAS**	**3 días**	**mar 15/03/22**	**vie 18/03/22**		S.82.82
67	01.02.05.25.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	65CC	S.82.82
68	**01.02.05.26**	**ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE**	**3 días**	**mar 15/03/22**	**vie 18/03/22**		S.327.69
69	01.02.05.26.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	67CC	S.22.32
70	01.02.05.26.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	69CC	S.25.86
71	01.02.05.26.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	70CC	S.13.77
72	01.02.05.26.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	71CC	S.102.12
73	01.02.05.26.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	72CC	S.15.62
74	01.02.05.26.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	73CC	S.45.66
75	01.02.05.26.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	74CC	S.78.20
76	01.02.05.26.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 4"	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	75CC	S.24.34
77	**01.02.05.27**	**CAMARAS DE INSPECCION**	**3 días**	**mar 15/03/22**	**vie 18/03/22**		S.125.77
78	01.02.05.27.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO	3 días	mar 15/03/22	vie 18/03/22	76CC	S.125.77
79	**01.02.06**	**DEMOLICION Y DESMONTAJE**	**25 días**	**vie 18/03/22**	**sáb 16/04/22**		S.222,289.59
80	01.02.06.01	DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE C/MAQUINARIA	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	36CC	S.147,618.53
81	01.02.06.02	DEMOLICION MANUAL DE CUNETAS EXISTENTES	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	80CC	S.3,860.67
82	01.02.06.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	81CC	S.77.22
83	01.02.06.04	DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	82CC	S.13,850.91
84	01.02.06.05	DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	83CC	S.9,958.75
85	01.02.06.06	DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL EXISTENTE MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	84CC	S.3,385.61
86	01.02.06.07	DESMONTAJE MANUA DE AULA PREFABRICADA DE MATERIAL TERMICO INC. PUERTAS Y VENTANAS	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	85CC	S.27,433.89
87	01.02.06.08	DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE MALLA RASCHELL EXISTENTE	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	86CC	S.1,113.45
88	01.02.06.09	DESMONTAJE DE CANTONERAS METALICAS EXISTENTE, MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	87CC	S.363.52
89	01.02.06.10	DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICOS EXISTENTES, MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	88CC	S.76.33
90	01.02.06.11	DESMONTAJE DE GRUTAS Y BUSTOS EXISTENTE MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	89CC	S.512.98
91	01.02.06.12	DESMONTAJE DE ASTA DE BANDERA EXISTENTE, MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	90CC	S.544.28
92	01.02.06.13	DESMONTAJE DE DEPOSITO PARA BASURA EXISTENTE, MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	91CC	S.85.44
93	01.02.06.14	DESMONTAJE DE PARANTES DE MADERA EXISTENTE, MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	92CC	S.256.40
94	01.02.06.15	DESMONTAJE DE TUERALES METALICOS EXISTENTES, MANUAL	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	93CC	S.1,659.60
95	01.02.06.16	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS DE MATERIAL TERMICO	25 días	vie 18/03/22	sáb 16/04/22	94CC	S.11,492.01
96	**01.03**	**SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19**	**600 días**	**mar 01/03/22**	**mar 30/01/24**		S.127,827.30
97	**01.03.01**	**SEGURIDAD EN OBRA**	**600 días**	**mar 01/03/22**	**mar 30/01/24**		S.14,321.84
98	01.03.01.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	2CC	S.2,999.40
99	01.03.01.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	98CC	S.9,401.80
100	01.03.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	99CC	S.1,920.64
101	**01.03.02**	**PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA**	**600 días**	**mar 01/03/22**	**mar 30/01/24**		S.113,505.46
102	01.03.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	100CC	S.14,437.20
103	01.03.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	102CC	S.23,897.04
104	01.03.02.03	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	103CC	S.8,379.12
105	01.03.02.04	IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	104CC	S.52,676.16
106	01.03.02.05	KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	105CC	S.7,604.88
107	01.03.02.06	EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	106CC	S.1,757.78
108	01.03.02.07	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES	600 días	mar 01/03/22	mar 30/01/24	107CC	S.2,210.85
109	01.03.02.08	IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO)	2 días	jue 03/03/22	sáb 05/03/22	108CC+2 días	S.2,542.43
110	**01.04**	**PLAN DE CONTINGENCIA**	**70 días**	**jue 10/03/22**	**mar 31/05/22**		S.802,304.57
111	01.04.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	3 días	jue 10/03/22	lun 14/03/22	11CC+1 día	S.6,372.47
112	01.04.02	CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	4 días	jue 10/03/22	mar 15/03/22	111CC	S.6,641.33
113	01.04.03	CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.15m CON EQUIPO PESADO	3 días	lun 14/03/22	jue 17/03/22	112FC-1 día	S.39,797.85
114	01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE TRIPLAY DE 1.20x2.40 DE 4mm	22 días	vie 08/04/22	mié 04/05/22	116CC+2 días	S.136,167.61
115	01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBROCEMENTO TIPO ST DE 6mm	22 días	vie 08/04/22	mié 04/05/22	114CC	S.32,355.85
116	01.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4"	8 días	mié 06/04/22	vie 15/04/22	126FC-6 días	S.23,745.85
117	01.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4"	8 días	mié 27/04/22	vie 06/05/22	115FC-6 días	S.15,305.39
118	01.04.08	PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (1.00x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO	8 días	mar 10/05/22	jue 19/05/22	123FC-5 días	S.9,900.00
119	01.04.09	PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO	8 días	mar 10/05/22	jue 19/05/22	118CC	S.1,600.00
120	01.04.10	PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.60x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO	8 días	mar 10/05/22	jue 19/05/22	119CC	S.1,920.00
121	01.04.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE 4" EN PUERTAS	8 días	mar 10/05/22	jue 19/05/22	120CC	S.1,643.85
122	01.04.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA	8 días	mar 10/05/22	jue 19/05/22	121CC	S.38,001.20
123	01.04.13	PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2"	12 días	lun 02/05/22	lun 16/05/22	117FC-4 días	S.84,850.83
124	01.04.14	LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO)	15 días	sáb 26/03/22	mié 13/04/22	189	S.158,851.89
125	01.04.15	JUNTA ASFALTICA e=1" EN LOSA	15 días	sáb 26/03/22	mié 13/04/22	124CC	S.2,728.60
126	01.04.16	DADOS DE CONCRETO (0.35x0.35x0.50m) F'C=140 KG/CM2	15 días	sáb 26/03/22	mié 13/04/22	125CC	S.11,080.74
127	01.04.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CERCA PRO 2.40x3.00m, COLOR VERDE SEGUN DISEÑO INC. PARANTES METALICOS 3" x 3" x 3.00m	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	122CC	S.90,523.71
128	01.04.18	SARDINEL (0.20x0.40) F'C=140 KG/CM2	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	127CC	S.36,831.42
129	01.04.19	SARDINEL (0.20x0.50) F'C=140 KG/CM2	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	128CC	S.585.32
130	01.04.20	TARRAJEO DE SARDINEL (0.20x0.50)	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	129CC	S.315.15
131	01.04.21	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	130CC	S.29,668.78
132	01.04.22	NIVELACION Y COLOCACION CONTRAPISO C.A PROP. 1:4 e=2"	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	131CC	S.16,297.95
133	01.04.23	ACERO FY=4200 KG/CM2, EN CONTRAPISO PARA NIVELACION DE LOSA	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	132CC	S.7,569.31
134	01.04.24	LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES	18 días	mar 10/05/22	mar 31/05/22	133CC	S.2,080.00
135	01.04.25	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA	2 días	mar 15/03/22	jue 17/03/22	112	S.47,469.47
136	**01.05**	**EVACUACION Y SEÑALIZACION**	**3 días**	**jue 19/05/22**	**lun 23/05/22**		S.2,495.80
137	01.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.20x0.30m	2 días	jue 19/05/22	sáb 21/05/22	122	S.1,596.00
138	01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.30x0.40m	2 días	jue 19/05/22	sáb 21/05/22	137CC	S.98.08
139	01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES	1 día	sáb 21/05/22	lun 23/05/22	138	S.801.72
140	**01.06**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**49 días**	**jue 17/03/22**	**vie 13/05/22**		S.33,145.58
141	**01.06.01**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**3 días**	**mar 10/05/22**	**vie 13/05/22**		S.14,579.04
142	01.06.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO)	3 días	mar 10/05/22	vie 13/05/22	121CC	S.10,848.00
143	01.06.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS	3 días	mar 10/05/22	vie 13/05/22	142CC	S.1,023.04
144	01.06.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	3 días	mar 10/05/22	vie 13/05/22	143CC	S.2,708.00
145	**01.06.02**	**SISTEMA DE AGUA FRIA**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.1,743.60
146	**01.06.02.01**	**SALIDA DE AGUA FRIA**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.1,743.60
147	01.06.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	113	S.1,743.60
148	**01.06.03**	**REDES DE DISTRIBUCION**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.636.04
149	01.06.03.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	147CC	S.636.04
150	**01.06.04**	**REDES DE ALIMENTACION**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.1,599.17
151	01.06.04.01	TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	149CC	S.1,599.17
152	**01.06.05**	**ACCESORIOS DE REDES DE AGUA**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.3,672.12
153	**01.06.05.01**	**ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION Y ALIMENTACION**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.3,672.12
154	01.06.05.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	151CC	S.61.62
155	01.06.05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	154CC	S.531.44
156	01.06.05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	155CC	S.58.26
157	01.06.05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	156CC	S.404.80
158	01.06.05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	157CC	S.449.76
159	01.06.05.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	158CC	S.386.40
160	01.06.05.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	159CC	S.144.80
161	01.06.05.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	160CC	S.39.76
162	01.06.05.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	161CC	S.402.24
163	01.06.05.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	162CC	S.949.76
164	01.06.05.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	163CC	S.118.72
165	01.06.05.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	164CC	S.124.56
166	**01.06.06**	**VALVULAS**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.332.72
167	01.06.06.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4"	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	165CC	S.332.72
168	**01.06.07**	**ALMACENAMIENTO DE AGUA**	**4 días**	**jue 17/03/22**	**mar 22/03/22**		S.2,300.00
169	01.06.07.01	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA EXISTENTE	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	167CC	S.800.00
170	01.06.07.02	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA	4 días	jue 17/03/22	mar 22/03/22	169CC	S.1,500.00
171	**01.06.08**	**DESAGUE Y VENTILACION**	**4 días**	**mar 22/03/22**	**sáb 26/03/22**		S.1,940.72
172	01.06.08.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4"	4 días	mar 22/03/22	sáb 26/03/22	170	S.1,627.20
173	01.06.08.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2"	4 días	mar 22/03/22	sáb 26/03/22	172CC	S.313.52
174	**01.06.09**	**REDES DE DERIVACION**	**4 días**	**mar 22/03/22**	**sáb 26/03/22**		S.901.78
175	01.06.09.01	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4"	4 días	mar 22/03/22	sáb 26/03/22	173CC	S.751.20
176	01.06.09.02	TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2"	4 días	mar 22/03/22	sáb 26/03/22	175CC	S.150.58
177	**01.06.10**	**REDES COLECTORAS**	**4 días**	**mar 22/03/22**	**sáb 26/03/22**		S.2,265.77
178	01.06.10.01	TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4"	4 días	mar 22/03/22	sáb 26/03/22	176CC	S.2,265.77
179	**01.06.11**	**ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE**	**4 días**	**mar 22/03/22**	**sáb 26/03/22**		S.1,413.84
180	01.06.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4"	4 días	mar 22/03/22	sáb 26/03/22	178CC

DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
278	02.05.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON CU e=0.50m)	40 días	vie 02/06/23	mié 19/07/23	277CC	S.185,055.36
279	02.05.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON TI e=0.40m)	40 días	vie 02/06/23	mié 19/07/23	278CC	S.32,292.76
280	02.05.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TUERAL PARABOLICO	40 días	vie 02/06/23	mié 19/07/23	279CC	S.4,266.00
281	02.05.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TUERAL PARABOLICO	40 días	vie 02/06/23	mié 19/07/23	280CC	S.5,800.08
282	02.05.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	40 días	vie 02/06/23	mié 19/07/23	281CC	S.12,230.40
283	02.05.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (0.10x0.20x0.15m)	40 días	vie 02/06/23	mié 19/07/23	282CC	S.19,882.28
284	02.05.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 3"	40 días	vie 02/06/23	mié 19/07/23	283CC	S.2,808.07
285	**02.06**	**OTROS**	**380 días**	**jue 18/08/22**	**sáb 04/11/23**		S.176,075.85
286	02.06.01	JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" EN CERCO PERIMETRICO	4 días	jue 05/10/23	mar 10/10/23	287	S.5,340.72
287	02.06.02	TARRAJEO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO PROP. 1:4, e=1.50cm, CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	8 días	mar 26/09/23	jue 05/10/23	265CC+5 días	S.11,079.35
288	02.06.03	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO	380 días	jue 18/08/22	sáb 04/11/23	219CC	S.159,134.82
289	02.06.04	COLOCACION DE CINTA WATER STOP 6" - CAUCHO NATURAL	1 día	mié 20/09/23	jue 21/09/23	265CC	S.520.96
290	**03**	**ARQUITECTURA**	**358 días**	**sáb 07/01/23**	**jue 29/02/24**		S.7,133,196.15
291	**03.01**	**MUROS Y TABIQUES**	**75 días**	**sáb 22/04/23**	**mié 19/07/23**		S.683,835.87
292	03.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA	75 días	sáb 22/04/23	mié 19/07/23	249FC-40 días	S.680,685.39
293	03.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA	75 días	sáb 22/04/23	mié 19/07/23	292CC	S.3,150.48
294	**03.02**	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**	**60 días**	**vie 25/08/23**	**vie 03/11/23**		S.1,711,840.80
295	03.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	240CC+2 días	S.403,186.35
296	03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	295CC	S.135,578.70
297	03.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:5 e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	296CC	S.376,086.47
298	03.02.04	TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	297CC	S.449,784.08
299	03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	298CC	S.242,789.82
300	03.02.06	TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	299CC	S.28,771.32
301	03.02.07	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO PROP. 1:4 e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	300CC	S.10,361.75
302	03.02.08	REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	301CC	S.35,038.57
303	03.02.09	TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMI-PULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUÑADO	60 días	vie 25/08/23	vie 03/11/23	302CC	S.30,243.74
304	**03.03**	**PINTURA**	**45 días**	**jue 30/11/23**	**lun 22/01/24**		S.724,263.00
305	03.03.01	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	388FC-22 días	S.154,950.38
306	03.03.02	PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS INTERIORES	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	305CC	S.74,017.09
307	03.03.03	PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	306CC	S.196,745.64
308	03.03.04	PINTURA LATEX SATINADA EN CIELO RASO	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	307CC	S.162,724.47
309	03.03.05	PINTURA LATEX SATINADA EN VIGAS	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	308CC	S.107,396.50
310	03.03.06	PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	309CC	S.7,464.66
311	03.03.07	PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	310CC	S.1,614.45
312	03.03.08	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	311CC	S.6,486.94
313	03.03.09	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	312CC	S.7,674.01
314	03.03.10	PINTURA ESMALTE EN CONTRA PASO DE TRIBUNA h=0.40m	45 días	jue 30/11/23	lun 22/01/24	313CC	S.5,188.86
315	**03.04**	**PISOS Y PAVIMENTOS**	**65 días**	**lun 18/09/23**	**sáb 02/12/23**		S.1,297,120.41
316	03.04.01	CONTRAPISO C.A PROP. 1:4, e=2.5cm	20 días	lun 18/09/23	mié 11/10/23	303FC-40 días	S.168,231.87
317	03.04.02	PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	316CC+5 días	S.265,069.13
318	03.04.03	ENCHAPE CERAMICO (0.30x0.30)	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	317CC	S.9,283.56
319	03.04.04	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	318CC	S.157,983.79
320	03.04.05	PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	319CC	S.122,233.74
321	03.04.06	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO h=4cm	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	320CC	S.59,562.26
322	03.04.07	LOSA DEPORTIVA DE C° F'C=175 KG/CM2; e=0.15m INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	321CC	S.251,411.44
323	03.04.08	CONCRETO EN LOSAS F'C=210 KG/CM2, e=20cm INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	322CC	S.35,199.57
324	03.04.09	CORTE EN FALSO PISO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	323CC	S.784.76
325	03.04.10	CORTE EN CONTRAPISO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	324CC	S.560.29
326	03.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	325CC	S.226,800.00
327	**03.05**	**ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS**	**60 días**	**sáb 23/09/23**	**sáb 02/12/23**		S.132,432.79
328	03.05.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.30m	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	326CC	S.57,338.86
329	03.05.02	CONTRA ZOCALO DE CERAMICA e=0.10m	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	328CC	S.24,271.29
330	03.05.03	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.30m e=1.5cm	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	329CC	S.15,660.20
331	03.05.04	CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.10m e=1.5cm	60 días	sáb 23/09/23	sáb 02/12/23	330CC	S.35,162.44
332	**03.06**	**CARPINTERIA DE MADERA**	**30 días**	**jue 09/11/23**	**jue 14/12/23**		S.361,497.76
333	03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.00X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	331FC-20 días	S.89,830.76
334	03.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.80X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	333CC	S.64,406.77
335	03.06.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (0.90X2.10M) CON CERRAJERIA	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	334CC	S.45,762.60
336	03.06.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (0.80X2.10M) CON CERRAJERIA	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	335CC	S.5,423.72
337	03.06.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.1	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	336CC	S.8,474.60
338	03.06.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.20X2.10) CON FRESQUILLO H=1.1	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	337CC	S.13,050.87
339	03.06.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.50X2.30) CON CERRAJERIA	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	338CC	S.2,966.10
340	03.06.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA (1.50X2.10) BATIENTE	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	339CC	S.2,542.37
341	03.06.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	340CC	S.16,949.20
342	03.06.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMBRADA (0.90X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	341CC	S.4,576.26
343	03.06.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMBRADA (0.90X2.65) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CE	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	342CC	S.1,864.41
344	03.06.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.70X2.10) CON CERRAJERIA	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	343CC	S.1,101.70
345	03.06.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	344CC	S.9,655.95
346	03.06.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	345CC	S.11,091.52
347	03.06.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 3 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	346CC	S.17,491.50
348	03.06.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 4 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	347CC	S.4,993.23
349	03.06.17	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE A	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	348CC	S.51,545.84
350	03.06.18	DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS ME	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	349CC	S.3,849.99
351	03.06.19	MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES	30 días	jue 09/11/23	jue 14/12/23	350CC	S.5,920.37
352	**03.07**	**CARPINTERIA METALICA**	**30 días**	**mar 21/11/23**	**mar 26/12/23**		S.1,089,192.83
353	03.07.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA)	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	351CC+10 días	S.21,145.28
354	03.07.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.80X2.60 (TIPO REJA)	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	353CC	S.2,800.00
355	03.07.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 6.0X2.60 (TIPO REJA)	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	354CC	S.9,328.80
356	03.07.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	355CC	S.588,241.95
357	03.07.05	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (3.64X2.45), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	356CC	S.13,377.00
358	03.07.06	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.64X2.17), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	357CC	S.5,924.10
359	03.07.07	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (3.15X2.20), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	358CC	S.17,325.00
360	03.07.08	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.275X1.10), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	359CC	S.3,602.52
361	03.07.09	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-5 (1.88X1.10), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	360CC	S.1,034.00
362	03.07.10	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-6 (1.23X2.20), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	361CC	S.676.50
363	03.07.11	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-7 (0.85X0.80), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	362CC	S.680.00
364	03.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-8 (3.15X2.13), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	363CC	S.6,711.20
365	03.07.13	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-9 (0.85X0.73), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	364CC	S.620.52
366	03.07.14	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-10 (1.23X2.13), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	365CC	S.1,309.96
367	03.07.15	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-11 (3.15X1.03), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	366CC	S.1,622.26
368	03.07.16	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-12 (3.05X2.20), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	367CC	S.5,032.50
369	03.07.17	SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-13 (1.88X1.03), SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	368CC	S.484.10
370	03.07.18	SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	369CC	S.24,635.71
371	03.07.19	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	370CC	S.41,524.00
372	03.07.20	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.35M	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	371CC	S.86,274.00
373	03.07.21	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 3 SEGÚN DISEÑO H=0.90M	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	372CC	S.24,543.00
374	03.07.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	373CC	S.3,049.36
375	03.07.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA PISOS	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	374CC	S.4,444.21
376	03.07.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	375CC	S.26,363.64
377	03.07.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	376CC	S.16,470.45
378	03.07.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	377CC	S.4,318.72
379	03.07.27	CERCO METALICO CON T"F"N" 1"X2" E=2.00MM H=2.60M	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	378CC	S.1,481.11
380	03.07.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	379CC	S.65,865.40
381	03.07.29	ESTRUCTURA METALICA PARA SOMBRA EN BANCAS	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	380CC	S.10,800.00
382	03.07.30	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PISS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	381CC	S.5,287.04
383	03.07.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA 1" x 1" x 1/8" PARA	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	382CC	S.92,098.27
384	03.07.32	SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T"F" N" 4"x4" INC. PINTADO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	383CC	S.1,593.06
385	03.07.33	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 3/16" LAF (1.10x1.10m), INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA Y PINTADO	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	384CC	S.529.17
386	**03.08**	**CERRAJERIA**	**30 días**	**mar 21/11/23**	**mar 26/12/23**		S.3,192.16
387	03.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	385CC	S.1,644.36
388	03.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA	30 días	mar 21/11/23	mar 26/12/23	387CC	S.1,547.80
389	**03.09**	**OTROS**	**122 días**	**lun 18/09/23**	**mié 07/02/24**		S.1,065,970.37
390	**03.09.01**	**JUNTAS DE DILATACION**	**25 días**	**sáb 23/09/23**	**lun 23/10/23**		S.228,550.87
391	03.09.01.01	JUNTA DE DILATACION e=1"	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	322CC	S.4,209.65
392	03.09.01.02	JUNTA DE DILATACION e=3/4" EN LOSAS DEPORTIVA SECUNDARIA Y PATIOS	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	391CC	S.5,829.20
393	03.09.01.03	JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1"	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	392CC	S.25,493.08
394	03.09.02	SARDINEL DE VEREDA 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	393CC	S.115,100.72
395	03.09.03	CONCRETO EN GRADERIAS Y RAMPAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRU	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	394CC	S.42,010.63
396	03.09.04	JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4 CON POLIURETANO EN LOSA DEPORTIVA PRIMARIA	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	395CC	S.3,695.20
397	03.09.05	SARDINEL DE (0.20x0.50) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	396CC	S.11,655.00
398	03.09.06	SARDINEL DE (0.20x0.60) F'C=175 KG/CM2	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	397CC	S.558.43
399	03.09.07	BRUÑAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES	25 días	sáb 23/09/23	lun 23/10/23	398CC	S.19,998.96
400	**03.09.08**	**SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD**	**20 días**	**lun 15/01/24**	**mié 07/02/24**		S.520,399.98
401	03.09.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.20x0.30m	8 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	314FC-6 días	S.8,684.90
402	03.09.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.30x0.40m	8 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	401CC	S.686.56
403	03.09.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES	20 días	lun 15/01/24	mié 07/02/24	402CC	S.12,827.52
404	03.09.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL	20 días	lun 15/01/24	mié 07/02/24	403CC	S.56,385.97
405	03.09.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO h=0.20m	20 días	lun 15/01/24	mié 07/02/24	404CC	S.27,798.47
406	03.09.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS ARTIFICIAL SINTETICO	20 días	lun 15/01/24	mié 07/02/24	405CC	S.406,134.00
407	03.09.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA	20 días	lun 15/01/24	mié 07/02/24	406CC	S.7,882.56
408	**03.09.13**	**MESAS DE CONCRETO**	**15 días**	**lun 18/09/23**	**jue 05/10/23**		S.337,019.52
409	03.09.13.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MESAS	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	316CC	S.5,574.47
410	03.09.13.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA MESAS	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	409CC	S.4,611.31
411	03.09.13.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	410CC	S.6,553.34
412	03.09.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	411CC	S.3,638.18
413	03.09.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	412CC	S.1,206.26
414	03.09.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	413CC	S.229,187.64
415	03.09.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA EN COBERTURA	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	414CC	S.4,646.48
416	03.09.18	CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	415CC	S.45,983.78
417	03.09.19	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	416CC	S.2,518.06
418	03.09.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE CONCRETO (1.80x0.45)	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	417CC	S.24,700.00
419	03.09.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS PARA BASURA DE 3 DEPOSITOS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE	15 días	lun 18/09/23	jue 05/10/23	418CC	S.8,400.00
420	**03.10**	**TRABAJOS DE REHABILITACION**	**321 días**	**sáb 07/01/23**	**mié 17/01/24**		S.36,223.03
421	03.10.01	REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	228CC	S.1,137.36
422	03.10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANO METALICO h=1.00m	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	421CC	S.1,296.85
423	03.10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	422CC	S.836.17
424	03.10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL (0.95x2.00m)	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	423CC	S.12,764.20
425	03.10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS DE MADERA 2" x 2"	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	424CC	S.2,934.08
426	03.10.06	REHABILITACION DE VENTANA DE MADERA Y VIDRIO	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	425CC	S.4,875.97
427	03.10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 3.94x2.75m	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	426CC	S.4,000.00
428	03.10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 4.56x2.75m	15 días	sáb 07/01/23	mié 25/01/23	427CC	S.4,389.00
429	**03.10.09**	**DRENAJE PLUVIAL**	**2 días**	**lun 15/01/24**	**mié 17/01/24**		S.3,989.40
430	03.10.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DRENAJE PLUVIAL PLANCHA FºGº DE 2mm INC. ACCESORIOS	2 días	lun 15/01/24	mié 17/01/24	407CC	S.3,989.40
431	**03.11**	**ACCESORIOS DEPORTIVOS**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.7,627.13
432	03.11.01	ARCOS DE FUTBITO CON TABLERO DE BASQUET (INCLUYE MALLA SEGUN DISEÑO)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	667CC	S.5,084.76
433	03.11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS C/TUBO 4"X2.5 MM (INCL. MALLA)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	432CC	S.2,542.37
434	**04**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**193 días**	**jue 22/06/23**	**vie 02/02/24**		S.627,254.16
435	**04.01**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**20 días**	**mié 10/01/24**	**vie 02/02/24**		S.88,220.46
436	04.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO)	20 días	mié 10/01/24	vie 02/02/24	509	S.24,069.00
437	04.01.02	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (URINARIOS)	20 días	mié 10/01/24	vie 02/02/24	436CC	S.4,472.50
438	04.01.03	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAT. MOD. OVALIN)	20 días	mié 10/01/24	vie 02/02/24	437CC	S.13,169.30
439	04.01.04	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVATORIO C/PEDESTAL)	20 días	mié 10/01/24	vie 02/02/24	438CC	S.688.80
440	04.01.05	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS)	20 días	mié 10/01/24	vie 02/02/24	439CC	S.9,269.00
441	04.01.06	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS)	20 días	mié 10/01/24	vie 02/02/24	440CC	S.1,006.40
442	04.01.07	SUMINISTRO

DIAGRAMA GANTT "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
557	05.01.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.09	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	556CC	S.902.84
558	05.01.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.10	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	557CC	S.905.84
559	05.01.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.11	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	558CC	S.1,128.57
560	05.01.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.12	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	559CC	S.905.84
561	05.01.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.13	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	560CC	S.723.52
562	05.01.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.14	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	561CC	S.865.34
563	05.01.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.1	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	562CC	S.1,533.84
564	05.01.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.2	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	563CC	S.1,533.84
565	05.01.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.01	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	564CC	S.931.84
566	05.01.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.02	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	565CC	S.1,186.84
567	05.01.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.03	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	566CC	S.493.52
568	05.01.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.04	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	567CC	S.900.34
569	05.01.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.05	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	568CC	S.900.34
570	05.01.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.06	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	569CC	S.1,016.84
571	05.01.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.07	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	570CC	S.1,228.07
572	05.01.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.08	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	571CC	S.1,060.84
573	05.01.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.09	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	572CC	S.1,083.34
574	05.01.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.10	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	573CC	S.1,203.34
575	05.01.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.11	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	574CC	S.1,203.34
576	05.01.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.12	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	575CC	S.833.84
577	05.01.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.1	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	576CC	S.1,260.34
578	05.01.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.2	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	577CC	S.1,522.34
579	05.01.38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.01	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	578CC	S.1,156.84
580	05.01.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.02	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	579CC	S.525.02
581	05.01.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.03	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	580CC	S.853.02
582	05.01.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.04	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	581CC	S.931.84
583	05.01.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.05	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	582CC	S.896.84
584	05.01.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.06	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	583CC	S.1,228.07
585	05.01.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.07	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	584CC	S.1,003.07
586	05.01.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.08	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	585CC	S.1,083.34
587	05.01.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.09	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	586CC	S.1,290.34
588	05.01.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.10	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	587CC	S.1,203.34
589	05.01.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.11	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	588CC	S.603.84
590	05.01.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_ TABLERO ST-4.2	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	589CC	S.865.34
591	05.01.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.01	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	590CC	S.1,228.07
592	05.01.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.02	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	591CC	S.972.34
593	05.01.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.03	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	592CC	S.972.34
594	05.01.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.04	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	593CC	S.572.34
595	05.01.54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	594CC	S.945.34
596	05.01.55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA TEB	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	595CC	S.1,513.20
597	05.01.56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	596CC	S.5,443.24
598	05.01.57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	597CC	S.2,609.04
599	05.01.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC	90 días	mar 11/04/23	mar 25/07/23	598CC	S.401.17
600	**05.02**	**CONDUCTORES ALIMENTADORES**	**45 días**	**mié 21/12/22**	**sáb 11/02/23**		S.82,571.85
601	05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 + 25mm2 (MEDIDOR A TG)	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	224CC+60 días	S.1,931.38
602	05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 25 + 25 mm2 (TG - STG)	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	601CC	S.7,049.96
603	05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 +16 mm2 (STG - TD)	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	602CC	S.12,093.32
604	05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 + 1 x 10 (N)	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	603CC	S.20,800.00
605	05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1 x 10 (N)	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	604CC	S.12,040.00
606	05.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	605CC	S.9,198.15
607	05.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH (3x6+1x6) mm2	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	606CC	S.4,658.62
608	05.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 16 mm2	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	607CC	S.10,080.00
609	05.02.09	SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 35 + 1x25mm2	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	608CC	S.2,444.98
610	05.02.10	SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR NLT 2-1 x 06 mm2	45 días	mié 21/12/22	sáb 11/02/23	609CC	S.2,275.44
611	**05.03**	**INSTALACION DE INTERIORES**	**180 días**	**sáb 11/02/23**	**sáb 09/09/23**		S.219,847.77
612	05.03.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	610	S.3,004.26
613	05.03.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	612CC	S.9,027.65
614	05.03.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	613CC	S.20,518.76
615	05.03.04	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	614CC	S.7,630.28
616	05.03.05	SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W, ADOSADA AL TECHO	25 días	vie 11/08/23	sáb 09/09/23	653	S.65,565.85
617	05.03.06	SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W	25 días	vie 11/08/23	sáb 09/09/23	616CC	S.30,290.85
618	05.03.07	SALIDA DE CENTRO DE LUZ CONMUTACION: ESCALERA: ESCALERA Y PASILLOS	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	615CC	S.1,060.04
619	05.03.08	SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES DE TECHO	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	618CC	S.12,211.68
620	05.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	619CC	S.23,056.80
621	05.03.10	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	620CC	S.42,434.00
622	05.03.11	SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTES AREA DE COMPUTADORA	70 días	sáb 11/02/23	jue 04/05/23	621CC	S.5,017.60
623	**05.04**	**ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR**	**60 días**	**jue 30/03/23**	**jue 08/06/23**		S.61,749.61
624	05.04.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO A TIERRA, INC. EXCAVACION	60 días	jue 30/03/23	jue 08/06/23	622FC-30 días	S.14,991.99
625	05.04.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARTE INTERIOR)	60 días	jue 30/03/23	jue 08/06/23	624CC	S.2,910.56
626	05.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO FAROLA CONICA C/LUMINARIA LED 30W YCONEXIONADO	60 días	jue 30/03/23	jue 08/06/23	625CC	S.25,908.12
627	05.04.04	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m	60 días	jue 30/03/23	jue 08/06/23	626CC	S.16,687.80
628	05.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS	60 días	jue 30/03/23	jue 08/06/23	627CC	S.1,251.14
629	**05.05**	**OTROS**	**20 días**	**lun 22/05/23**	**mié 14/06/23**		S.20,254.79
630	05.05.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS	20 días	lun 22/05/23	mié 14/06/23	628FC-15 días	S.4,677.55
631	05.05.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO	20 días	lun 22/05/23	mié 14/06/23	630CC	S.3,819.94
632	05.05.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE	20 días	lun 22/05/23	mié 14/06/23	631CC	S.749.84
633	05.05.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	20 días	lun 22/05/23	mié 14/06/23	632CC	S.10,150.92
634	05.05.05	DESMONTAJE DE POSTES	20 días	lun 22/05/23	mié 14/06/23	633CC	S.856.54
635	**05.06**	**SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO**	**30 días**	**vie 02/06/23**	**vie 07/07/23**		S.36,272.34
636	05.06.01	SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEADO, ACC.	30 días	vie 02/06/23	vie 07/07/23	634FC-10 días	S.27,641.78
637	05.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 200W C/EQUIPO INCORPORADO	30 días	vie 02/06/23	vie 07/07/23	636CC	S.8,430.56
638	05.06.03	SUMINISTRO E NSTALACION DE ACCESRIOS	30 días	vie 02/06/23	vie 07/07/23	637CC	S.200.00
639	**05.07**	**SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA CAMPO DE FUTBOL**	**15 días**	**vie 07/07/23**	**mar 25/07/23**		S.50,050.50
640	05.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPORADO	15 días	vie 07/07/23	mar 25/07/23	638	S.37,534.20
641	05.07.02	IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO DE 11m CON PROTECCION CONOCA EN LA BASE	15 días	vie 07/07/23	mar 25/07/23	640CC	S.11,178.80
642	05.07.03	EXCAVACION DE HOYO PARA POSTES DE CONCRETO DE 11m EN TERRENO NORMAL HOYOS DE 0.6m DE Ø, Y 1.50m DE	15 días	vie 07/07/23	mar 25/07/23	641CC	S.977.50
643	05.07.04	EMIPALME CONEXIONES ELECTRICAS	15 días	vie 07/07/23	mar 25/07/23	642CC	S.360.00
644	**05.08**	**AIRE ACONDICIONADO**	**15 días**	**mar 25/07/23**	**vie 11/08/23**		S.36,489.12
645	05.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIO	15 días	mar 25/07/23	vie 11/08/23	643	S.29,388.58
646	05.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIO	15 días	mar 25/07/23	vie 11/08/23	645CC	S.7,100.54
647	**05.09**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO GENERADOR**	**65 días**	**lun 22/05/23**	**sáb 05/08/23**		S.38,020.73
648	05.09.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50HP, ENCAPSULADO	60 días	lun 22/05/23	lun 31/07/23	634CC	S.27,842.14
649	05.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA	15 días	mié 19/07/23	sáb 05/08/23	648FC-10 días	S.10,178.59
650	**05.10**	**SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELÉCTRICA**	**6 días**	**mié 02/08/23**	**mié 09/08/23**		S.649.57
651	05.10.01	PRUEBAS DE RED ELECTRICAS EN BAJA TENSION	6 días	mié 02/08/23	mié 09/08/23	649FC-3 días	S.649.57
652	**05.11**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA**	**30 días**	**vie 07/07/23**	**vie 11/08/23**		S.10,848.58
653	05.11.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO)	30 días	vie 07/07/23	vie 11/08/23	640CC	S.10,494.58
654	05.11.02	ESTRUCTURA DE PROYECCION	30 días	vie 07/07/23	vie 11/08/23	653CC	S.354.00
655	**05.12**	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	**10 días**	**mié 21/12/22**	**lun 02/01/23**		S.3,500.00
656	05.12.01	TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO	10 días	mié 21/12/22	lun 02/01/23	601CC	S.3,500.00
657	**05.13**	**SEGURIDAD DE OBRA**	**200 días**	**mié 21/12/22**	**vie 11/08/23**		S.800.00
658	05.13.01	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO	200 días	mié 21/12/22	vie 11/08/23	601CC	S.800.00
659	**05.14**	**DERECHO DE CONEXION - ENOSA**	**45 días**	**vie 07/07/23**	**mar 29/08/23**		S.2,745.15
660	05.14.01	DERECHO DE RECONEXION - ENOSA	45 días	vie 07/07/23	mar 29/08/23	654CC	S.660.00
661	05.14.02	REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA (ESP. TECNICAS)	45 días	vie 07/07/23	mar 29/08/23	660CC	S.2,085.15
662	**05.15**	**PARARRAYOS**	**45 días**	**vie 07/07/23**	**mar 29/08/23**		S.5,324.16
663	05.15.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS	45 días	vie 07/07/23	mar 29/08/23	661CC	S.5,324.16
664	**06**	**MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.2,023,195.00
665	**06.01**	**MOBILIARIO**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.1,018,735.00
666	**06.01.01**	**MESAS**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.266,518.00
667	06.01.01.01	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.56 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	305CC-12 días	S.31,500.00
668	06.01.01.02	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.61 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	667CC	S.36,000.00
669	06.01.01.03	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.66 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	668CC	S.37,200.00
670	06.01.01.04	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.69 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	669CC	S.41,850.00
671	06.01.01.05	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.72 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	670CC	S.38,400.00
672	06.01.01.06	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	671CC	S.19,200.00
673	06.01.01.07	MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	672CC	S.16,588.00
674	06.01.01.08	MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.90 M X 0.45 M X 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	673CC	S.1,500.00
675	06.01.01.09	MESA RECTANGULAR DE (1.20 M X 0.80 M X 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	674CC	S.3,850.00
676	06.01.01.10	MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA ESTUDIANTE (1.50 M X 0.90 M X 0.69 M A 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	675CC	S.2,250.00
677	06.01.01.11	MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.56 M A 0.66 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	676CC	S.10,000.00
678	06.01.01.12	MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.69 M A 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	677CC	S.25,000.00
679	06.01.01.13	MESA DE CENTRO O DE REVISTAS	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	678CC	S.1,000.00
680	06.01.01.14	MESA DE TRABAJO (2.40 M X 0.60 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	679CC	S.420.00
681	06.01.01.15	MESAS MODULARES (1.00 M X 1.00 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	680CC	S.1,760.00
682	**06.01.02**	**ESCRITORIOS**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.11,520.00
683	06.01.02.01	ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	681CC	S.5,850.00
684	06.01.02.02	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (1.00 M X 0.60 M X 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	683CC	S.5,320.00
685	06.01.02.03	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (0.80 M X 0.60 M X 0.75 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	684CC	S.350.00
686	**06.01.03**	**SILLAS**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.267,400.00
687	06.01.03.01	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.27 M X 0.32 M X 0.30 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	685CC	S.22,050.00
688	06.01.03.02	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	687CC	S.25,200.00
689	06.01.03.03	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	688CC	S.26,400.00
690	06.01.03.04	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.36 M X 0.38 M X 0.39 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	689CC	S.33,750.00
691	06.01.03.05	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 0.42 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	690CC	S.30,000.00
692	06.01.03.06	SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.45 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	691CC	S.15,600.00
693	06.01.03.07	SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.30 M A 0.36 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	692CC	S.18,000.00
694	06.01.03.08	SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.39M A 0.45 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	693CC	S.43,200.00
695	06.01.03.09	SILLA PARA DOCENTE (0.40 M X 0.36 M X 0.45 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	694CC	S.13,130.00
696	06.01.03.10	BANCOS DE MADERA	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	695CC	S.6,600.00
697	06.01.03.11	SILLAS APILABLES	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	696CC	S.25,740.00
698	06.01.03.12	SILLÓN (0.60 M X 0.55 M X 0.44 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	697CC	S.2,160.00
699	06.01.03.13	SILLA GIRATORIA	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	698CC	S.2,700.00
700	06.01.03.14	SILLA GERENCIAL GIRATORIA	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	699CC	S.410.00
701	06.01.03.15	SOFA DOBLE	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	700CC	S.2,460.00
702	**06.01.04**	**MUEBLES PARA GUARDADO**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.312,117.00
703	06.01.04.01	ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	701CC	S.101,250.00
704	06.01.04.02	ARMARIO 5 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	703CC	S.1,250.00
705	06.01.04.03	ESTANTE 4 DIVISIONES PARA ESTUDIANTE (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	704CC	S.41,895.00
706	06.01.04.04	ESTANTE 5 DIVISIONES (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	705CC	S.887.00
707	06.01.04.05	CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.20 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	706CC	S.20,815.00
708	06.01.04.06	CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.80 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	707CC	S.26,250.00
709	06.01.04.07	EXHIBIDOR DE LIBROS 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.90 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	708CC	S.41,800.00
710	06.01.04.08	EXHIBIDOR DE LIBROS (1.20 M X 0.40 M X 0.85 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	709CC	S.10,200.00
711	06.01.04.09	MUEBLE ALTO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.50 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	710CC	S.37,400.00
712	06.01.04.10	MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.80 M X 0.40 M X 1.00 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	711CC	S.1,740.00
713	06.01.04.11	MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 1.00 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	712CC	S.26,680.00
714	06.01.04.12	ESTANTES MOBILES (0.80x3.00 m)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	713CC	S.1,950.00
715	**06.01.05**	**PIZARRA ACRILICA**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.42,700.00
716	06.01.05.01	PIZARRA ACRÍLICA DE (3.20 M X 1.20 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	714CC	S.42,000.00
717	06.01.05.02	PIZARRA ACRÍLICA DE (1.80 M X 1.20 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	716CC	S.700.00
718	**06.01.06**	**PANTALLA ECRAN**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.77,000.00
719	06.01.06.01	PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 72"	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	717CC	S.77,000.00
720	**06.01.07**	**RACK**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.7,250.00
721	06.01.07.01	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	719CC	S.5,500.00
722	06.01.07.02	RACK PARA TV Y REPRODUCTOR BLU - RAY	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	721CC	S.900.00
723	06.01.07.03	RACK PARA LAPTOPS (0.60 M X 0.45 M) DE CAPACIDAD 16 LAPTOPS	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	722CC	S.850.00
724	**06.01.08**	**GABINETE**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.2,900.00
725	06.01.08.01	GABINETE 9RU PARA EMPOTRAR INC. RACK	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	723CC	S.2,900.00
726	**06.01.09**	**MOBILIARIO COMPLEMENTARIO**	**90 días**	**jue 16/11/23**	**jue 29/02/24**		S.31,330.00
727	06.01.09.01	BOTIQUIN	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	725CC	S.200.00
728	06.01.09.02	COCHE DE MÚLTIPLES USOS	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	727CC	S.420.00
729	06.01.09.03	CAMILLA RODANTE (0.70 M X 1.80 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	728CC	S.600.00
730	06.01.09.04	ANAQUELES METÁLICOS (0.95 M X 0.45 M)	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	729CC	S.8,360.00
731	06.01.09.05	UTENSILIOS DE COCINA	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	730CC	S.1,000.00
732	06.01.09.06	JUEGO DE OLLAS INDUSTRIALES	90 días	jue 16/11/23	jue 29/02/24	731CC	S.4,800.00
733	06.01.09.07	JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHARITA, TENEDOR Y CUCHILLO)	90