

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número			
		Fecha			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA-BOCANA. EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO – CASITAS"	
		Ubicación Geográfica		SAN JACINTO - CASITAS	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1		CÓDIGO DE RIESGO		R001	
3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		PRECIPITACIONES	
3.3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	LLUVIAS INTENSAS EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	Bajo	0.10
		Moderada	0.50	Moderado	0.20
		Alta	0.70	Alto	0.40
		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
		Alta	0.700	Alto	0.400
4.3		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1		ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo
				Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo
5.2		DISPARADOR DE RIESGO		EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL	
5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		TRANSFERIR LAS FECHAS DE TRABAJO DE LAS PARTIDAS QUE SE VEAN AFECTADAS POR ESTE RIESGO, SUJETO A UNA AMPLIACION DE PLAZO SIEMPRE Y CUANDO AFECTE LOS TRABAJOS	

  
**Erick Fernando León Heredia**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP 212975

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

  
 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 Ing. Freddy Rolando Salazar Chonati  
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 CIP N° 14339

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número			
		Fecha			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA-BOCANA. EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO – CASITAS"	
		Ubicación Geográfica		SAN JACINTO - CASITAS	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1		CÓDIGO DE RIESGO		R002	
3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		ACCIDENTES LABORALES	
3.3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR DE TRABAJO
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70	x	Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Alta		0.700	Alto	
4.3		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1		ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo
				Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo
5.2		DISPARADOR DE RIESGO		TODO EL PERIODO DE TRABAJO	
5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		CAPACITACIONES AL PERSONAL DE OBRA CON RESPECTO AL TEMA DE SEGURIDAD EN OBRA, ASI COMO DAR TODAS LAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE TRABAJO DENTRO DEL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.	

  
**Erick Fernando León Heredia**  
**INGENIERO CIVIL**  
 Reg. CIP 212975

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

  
**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
 Ing. Freddy Rolando Salazar Chonata  
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 TUMBES, 14 JUNIO 2019

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número			
		Fecha			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA-BOCANA. EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO – CASITAS"	
		Ubicación Geográfica		SAN JACINTO - CASITAS	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1		CÓDIGO DE RIESGO		R003	
3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	
3.3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	LLUVIAS
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70	x	Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Alta		0.700	Alto	
4.3		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
5.2		DISPARADOR DE RIESGO	LOS MESES DE ENERO A ABRIL		
5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Almacenar materiales para evitar paralizar los trabajos solicitados.		

  
**Erick Fernando León Heredia**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP 212975

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

  
 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
 Ing. Freddy Rolando Salazar Chanat  
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 DPO N° 142099

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

**Anexo N° 03**

**Formato para asignar los riesgos**

<b>1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO</b>	Número		<b>2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO</b>	Nombre del Proyecto	"REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA-BOCANA. EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO – CASITAS"
	Fecha	30/08/2019		Ubicación Geográfica	SAN JACINTO - CASITAS

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R001	PRECIPITACIONES	ALTA			X		TRANSFERIR LAS FECHAS DE TRABAJO DE LAS PARTIDAS QUE SE VEAN AFECTADAS POR ESTE RIESGO	X	
R002	ACCIDENTES LABORALES	MODERADA		X			CAPACITACIONES AL PERSONAL DE OBRA CON RESPECTO AL TEMA DE SEGURIDAD EN OBRA, ASI COMO DAR TODAS LAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE TRABAJO DENTRO DEL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.		X
R003	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	ALTA	X				ALMACENAR MATERIALES PARA EVITAR PARALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS		X

  
**Erick Fernando León Heredia**  
**INGENIERO CIVIL**  
 Reg. CIP 212975

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

  
**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
**Ing. Freddy Rolando Salazar Chenat**  
 C.O. GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 TUMBES, 14000

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia: